Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинского района

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№39	29.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудования в ценах 2013 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	139 683 845	20 034 768	2 594 561	17 047 368	0	392 839	2 404 172	22 438 940
Итого за отч. м-ц: март 2014г.	139 683 845	20 034 768	2 594 561	17 047 368	0	392 839	2 404 172	22 438 940

Заказчик: _____

"___" март 2014 года.

Подрядчик: _____

"____" март 2014 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство здания акимата в г.Шалкар
Шалкаркого района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №09
приемки выполнненых строительно-монтажных работ за март месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
3	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	650	229,96	1,19	149474	774	21 233	0,16	104
		$м^2$		27	0,45	17550	293	119		0
4	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	650	189,45	4,72	123143	3068	56 203	0,4	260
		$м^2$		70,88	1,78	46072	1157	119	0,01	7
5	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связущем, марка 200	94,2	8 650		814830				
		$м^3$								
7	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревенной обрешетки с ее устройством	975	1 965,72	8,2	1916577	7995	320 264	1,71	1667
		$м^2$		272,95	3,08	266126	3003	119	0,02	20
8	Е0110-53-1	Антисептирование обрешетки под кровлю	975	186,45	0,8	181789	780	11 197	0,06	59
		$м^2$		9,25	0,32	9019	312	120		
9	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	30,82	573,75	28,11	17683	866	4 968	0,78	24
		$м^2$		123,75	10,58	3814	326	120	0,05	2

3 203496 413 863

10	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки	975	20,48	0,91	19968	887	5 873	0,03	29	
		$м^2$		4,68	0,34	4563	332	120		0	
11	Е0109-47-1	Подшивка карниза из крашенной оцинкованной стали	90	55,95	2,99	5036	269	4 049	0,3	27	
		$м^2$		48,83	1,16	4395	104	90		0	
12	С11011-427	Подшивка карниза из крашенной оцинкованной стали	90	1 340		120600					
		$м^2$									
13	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов (Ерши, скрутки)	0,0394	41 008,57	2434,57	1616	96	1 813	170	7	
		т		31 950	920,25	1259	36	140	4,49	0	
14	С12041-40	Проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0192	32 300		620					
		т									
15	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, д-12 мм	0,0202	52 400		1058					
		т									
16	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	103,01	66,43	206	133	134	0,15	0	
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	0	
17	С143015-64	Перемычки из тежелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) 1ПБ13-1	0,02	24 000		480					
		$м^3$									
18	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема да 2 $м^2$	2,42	375,5	30,89	909	75	591	1,23	3	
		$м^2$		191,93	11,68	464	28	120	0,06	0	

150.493 124 60

19	Е0110-28-7	Обливка дверей кровельной сталью оцинкованной	2,42	1 419,74	4,6	3436	11	691	1,56	4
		$м^2$		236,25	1,73	572	4	120	0,01	0
20	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П	2,42	12 300		29766				
		$м^2$								
21	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодирования	2	308		616				
		шт								
22	С11011-816	Замок ЗС-1	2	583		1166				
		шт								
23	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами	2,42	186,45	0,8	451	2	28	0,06	0
		$м^2$		9,25	0,32	22	1	120		0
24	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	2,42	208,02	0,18	503	0	363	0,84	2
		$м^2$		142,88	0,07	346	0	105		0
25	Е0115-165-6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	5,808	60,36	0,05	351	0	251	0,23	1
		$м^2$		41,18	0,02	239	0	105		0
26	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытий кровли металлочерепицей	161	210,03	7,39	33815	1190	35 879	1,16	187
		м		184,5	2,77	29705	446	119	0,02	
27	С130801-99	Водосточная труба из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, д-100 мм	161	600		96600				
		м								

166.404 34 812

28	С130804-60	Воронка водосточная	1,4	6 190		8666				
		10шт								
29	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	130	563,29	1,22	73228	159	6 892	0,28	36
		м		44,1	0,45	5733	59	119		0
30	Е0108-6-7	Кладка вентканалов	4,2	9 404,06	337,41	39497	1417	3 947	4,38	18
		$м^3$		670,5	126	2816	529	118	0,62	3
31	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованой стали, прямоугольного сечения периметром более 4000м	3	7 332,9	56,27	21999	169	2 013	3,04	9
		шт		504	20,25	1512	61	128	0,1	0
32	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон с установкой (накосных ног, верхних и нижних ригелей, конькового бруса, стропил	2	3 726,49	81,61	7453	163	2 387	6,08	12
		шт		963	31,5	1926	63	120	0,15	0
33	Е0110-54-5	Антисептирование пастами слухового окна	25,92	14,53	0,05	377	1	31	0,01	0
		$м^2$		0,97	0,02	25	1	120		0
34	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревенной обрешетки с ее устройством	21,4	1 748,42	8,2	37416	175	7 029	1,71	37
		$м^2$		272,95	3,08	5841	66	119	0,02	0
35	Е0110-53-1	Антисептирование обрешетки под кровлю	21,4	186,45	0,8	3990	17	246	0,06	1
		$м^2$		9,25	0,32	198	7	120		0
36	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,53	573,75	28,11	304	15	85	0,78	0
		$м^3$		123,75	10,58	66	6	120	0,05	0

192930 22630

37	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки	21,4	20,48	0,91	438	19	129	0,03	1	
		м²		4,68	0,34	100	7	120		0	
38	Е0110-23-3	Установка блоков дверных, площадь проема до 3 м²	1,92	502,02	31,85	964	61	467	1,71	3	
		м²		190,8	12,04	366	23	120	0,02	0	
39	С11011-819	Петля ПВЦ 80	4	40		160					
		шт									
40	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м²	1,92	104,4	0,09	200	0	130	0,36	1	
		м²		56,48	0,05	108	0	120		0	
41	Е0110-3-1	Дополнительные работы обшивка дверей	1,92	3 617,74	6,11	6946	12	153	0,4	1	
		м²		63,9	2,32	123	4	120	0,01	0	
42	Е0110-53-1	Антисептирование двери	1,92	186,45	0,8	358	2	22	0,06	0	
		м²		9,25	0,32	18	1	120		0	
43	Е0113-17-5	Огрунтовка грунтовкой ГФ-0163 за один раз	3,84	20,34	0,02	78	0	20	0,03	0	
		м²		5,81		22	0	90		0	
44	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,152	573,75	28,11	87	4	25	0,78	0	
		м³		123,75	10,58	19	2	120	0,05	0	
45	Е0113-26-6	Окраска поверхностей эмалью ПФ-115	3,84	24,84	0,02	95	0	14	0,02	0	
		м²		4,16		16	0	90		0	

9326 960

46	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодирования	2	308		616					
		шт									
47	С11011-816	Замок ЗС-1	2	583		1166					
		шт									
		Лестницы									
1	Е0109-29-1	Монтаж металлоконструкций лестниц-косоуры, прогоны	1,8794	13 711,47	5475,87	25769	10291	11 152	28,9	54	
		т		5 040	1552,87	9472	2918	90	5,46	10	
2	С12021-96	Стоимость металоконструкций лестниц	1,8794	177 400		333406					
		т									
3	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступней гладких	132	203,59	12,56	26874	1658	34 142	1,08	143	
		м		180	4,75	23760	627	140	0,02	3	
4	С143021-8	Ступни лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717,0-84)	132	995		131340					
		м									
		Внутренняя отделка									
14	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным растровом по камню и бетону стен	1161,01	168,08	4,07	195143	4725	166 585	0,74	859	
		м2		135,68	0,97	157526	1126	105	0,05	58	
15	Е0115-68-1	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное без добавки косоуров и балок	104	317,62	4,72	33032	491	15 801	0,82	85	
		м2		143,55	1,15	14929	120	105	0,06	6	
16	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	102,9	521,67	6,33	53680	651	34 049	1,79	184	
		м2		312,75	2,39	32182	246	105	0,01	1	

801.026 261729

17	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	4322	358,58	3,43	1549783	14824	340 539	0,46	1988	
		м2		73,73	1,31	318661	5662	105	0,01	43	
18	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	308,5	645,94	6,12	199272	1888	46 551	0,81	250	
		м2		141,39	2,32	43619	716	105	0,01	3	
						Отопление					
64	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	165	266,48	3,96	43969	653	11 339	0,3	50	
		м		52,2	1,49	8613	246	128	0,01	2	
65	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	370	264,48	3,96	97858	1465	25 428	0,3	111	
		м		52,2	1,49	19314	551	128	0,01	4	
66	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диам. 25 мм	60	343,48	3,96	20609	238	4 123	0,3	18	
		м		52,2	1,49	3132	89	128	0,01	1	
67	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диам. 32 мм	50	422,48	22,42	21124	1121	3 436	0,3	15	
		м		52,2	1,49	2610	75	128	0,01	1	
68	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	70	472,48	3,96	33074	277	4 811	0,3	21	
		м		52,2	1,49	3654	104	128	0,01	1	
69	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50мм	65	623,7	14,12	40541	918	8 789	0,55	36	
		м		100,35	5,29	6523	344	128	0,03	2	
70	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 65 мм	3	801,76	15,99	2405	48	469	0,66	2	
		м		116,1	5,99	348	18	128	0,03	0	
Итого стоимость строительство						**6532608** +2	57610	**1194342** -1		6309	
							19759			164	
В т.ч. Оборудование						0					

Корп. 685 445 485

Накладные расходы, тенге				**1194342**				

Заработная плата, тенге				179151				
трудоемкость, чел-ч				597				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				463617				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге				**8190567**				
Глава 8 Временные здания и сооружения								
Временные здания и сооружения 1,8%				**147430**				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				22115				
Ощибка за прошелший декабрь месяц 2013 года (+160385)				160385				
Итого по главе 8				147430				
Итого по главам 1-8				**8498382**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Дополнительные затраты при производстве								
работ в зимнее время (2,079%)				176681				
Затраты на выслугу лет 1%				84984				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				33994				
Итого по главе 9				**295659**				
Итого по главам 1-9				**8794041**				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				**8794041**				
в текущих ценах 2013 года, К=2,23355				**19641929**				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				392839				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**20034768**				
НДС (12%)				2404172				
Стоимость строительства				**22438940**				

Принял: Начальник ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства Орынбаева Г.Д.

Сдал: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов.К.К

Технадзор: ТОО "Караша-Сарен" Жунисов Н.