Счет-фактура № 00000000027 от 22 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, ул. Абая 151/115 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ717812203173980768, в банке АО "Capital Bank", БИК TBKBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №467/14-21 от 24.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, п. Отеген батыра, ул.З.Батталханов к-сі, №8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, ул. Абая 151/115

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140013645, Республика Казахстан, Алматинская область, п. Отеген батыра, ул.З.Батталханов к-сі, №8

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство средней школы на 1200 мест в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской обл.	Работа	1	11 248 985,71	11 248 985,71	12%	1 349 878,29	12 598 864,00		
Всего по счету:					**11 248 985,71**		**1 349 878,29**	**12 598 864,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00000000027 от 22 августа 2014 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Илийского района"**

Основание: **Договор №467/14-21 от 24.04.2014 г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство средней школы на 1200 мест в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской обл.	1	Работа	12 598 864,00	12 598 864,00

Итого: 12 598 864,00

В том числе НДС 1 349 878,29

Всего оказано услуг 1, на сумму 12 598 864,00 KZT

Двенадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН: 041140010872
Адрес: г.Алматы, ул. Абая 151/115

Расчетный счет: KZ717812203173980768 в АО "Capital Bank"
,
БИК: TBKBKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

БИН: 060140013645
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, п. Отеген батыра, ул.З.Батталханов к-сі, №8
Расчетный счет: KZ71070103KSN0904000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Объект: «Строительсто средней школы на 1200 мест в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области»

Сметная стоимость строительства - 1 474 304 591,42 тенге
Финансирование 2014г - 434 988 928,00 тенге
Финансирование 2015г - 1 039 315 663,42 тенге

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
БИН 060 140 013 645, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ710 701 03 KSN 090 4000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"
БИН 041 140 010 872
БИК TBKBKZKA
ИИК KZ717 812 203 173 980 768
Банк: "Capital Bank Kazakhstan"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 220 986 470 тенге
б) отчетный период 220 986 470 тенге

АКТ
выполненных работ за август 2014 года
договор №467/14-21 от 24.04.2014 г

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактирован-ная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц 2014г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Сумма с НДС, тенге	в том числе НДС	
1	3	4	5	6	7	8	9		10	12,00	13
1	**Строительсто средней школы на 1200 мест в п.Отеген батыр Илийского района Алматинской области**	**тенге**	**434 988 928**	**20 000 000**	**11 049 324**	**8 950 677**	**208 387 606**	**12 598 864**	**11 968 920,80**	**1 282 384,37**	**220 986 470**

От Заказчика
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Илийского района"
_____ **Есембаев А.К.**

От Подрядчика
Директор
ТОО "Стройсервис-97"
_____ **Есбергенов Н.М.**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Илийского района»

Подрядчик: ТОО «Стройсервис-97»

Договор №467/14-21 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 1200 МЕСТ В П. ОТЕГЕН БАТЫР ИЛИЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: Блок 1,5, тепловые сети

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЛОК 1								
		Каркас -ригели на отметке -0,100								
1.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона марки В-25	м3	33,00	15816,04 / 2385,00	407,30 / 153,86	521929 / 78705	13441 / 5077	14,40 / 0,75	475 / 25
2.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00 / --	-- / --	2353 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,50	66000,00 / --	-- / --	98721 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,82	64400,00 / --	-- / --	52551 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,14	62100,00 / --	-- / --	132824 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,39	59900,00 / --	-- / --	203223 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-11 9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,54	59100,00 / --	-- / --	32174 / --	-- / --	-- / --	-- / -- / 1043775
		Итого по разделу: БЛОК 1								
		Раздел: БЛОК 5								
		Каркас -колонны								
8.	Е0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных колонн К1-К2 из бетона В-25	м3	16,06	13424,80 / 1644,75	990,15 / 374,04	215635 / 26419	15904 / 6008	10,40 / 1,83	167 / 29
9.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,58	66000,00 / --	-- / --	38186 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,16	72000,00 / --	-- / --	11407 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,07	62100,00 / --	-- / --	4650 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	С12041-11 8	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,43	59900,00 / --	-- / --	25688 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С12041-11 9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,79	59100,00 / --	-- / --	106044 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,24	70437,87 / 9675,00	304,24 / 114,75	17191 / 2361	74 / 28	58,00 / 0,56	14 / 0
		Итого по разделу: БЛОК 5								418802
		Раздел: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
15.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	668,14	35,29 / 2,10	33,19 / 9,13	23578 / 1403	22175 / 6100	0,01 / 0,03	10 / 21
16.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	20,66	467,10 / 467,10	-- / --	9652 / 9652	-- / --	2,98 / --	61 / --
17.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	413,28	6,48	6,48	2678	2678	--	--