Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинского района

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№39	29.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудования в ценах 2013 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	188 053 155	48 369 310	21 231 176	26 189 716	44 669	948 418	5 804 317	54 173 627
Итого за отч. м-ц: апрель 2014г.	188 053 155	48 369 310	21 231 176	26 189 716	44 669	948 418	5 804 317	54 173 627

Заказчик: _____

"____" апрель 2014 года.

Подрядчик: _____

"____" апрель 2014 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкаркого района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №10

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за апрель месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент								
1	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	130	443,29	5,38	57628	699	22 113	0,94	122
		$м^2$		186,75	2,25	24278	293	90	0,01	1
2	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	130	223,46	1,57	29050	204	8 687	0,4	52
				74,25		9653	0	90		0
3	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	92	442,8	17,7	40738	1628	1 559	0,05	5
		$м^2$		7,88	4,86	725	447	133	0,02	2
4	Е0127-49-7 К=4	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 (+4 см) толщины слоя добавлять	92	202,02	1,55	18586	143	103		0
		$м^2$		0,2	0,64	18	59	133		0
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной пожготовки В 7,5 сс w4	9,1	7 254,7	66,01	66018	601	2 109	1,35	12
		$м^3$		195,75	24,93	1781	227	105	0,12	1
6	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подпольных каналов В12,5 сс w4	19,5	8 456,83	86,6	164908	1689	10 713	3,06	60
		$м^3$		490,5	32,72	9565	638	105	0,16	3

376.928 45.284

7	Е0107-53-11	Установка плит перекрытий каналов массой до 0,5 т	158	364,02	24,15	57515	3816	39 977	1,03	163
		шт		171,9	8,83	27160	1395	140	0,04	6
8	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого класса В22,2, плоские прямоугольные	6,004	18 800		112875				
		$м^3$								
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,004	106		636				
		$м^3$								
10	С143001-62	Надбовка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см²	6,004	302		1813				
		$м^3$								
11	Е0134-53-1	Устройство металлической крышки из рифленой стали для приямка	0,59	2 406,29	221,4	1420	131	582	4,87	3
		$м^2$		812,25	84,38	479	50	110	0,41	0
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выварвенной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	75,8	245,44	3,82	18604	290	3 470	0,21	16
		$м^2$		37,35	1,44	2831	109	118	0,01	1
Кровля										
13	Е0109-62-8	Изготовление ограждения на построечных условиях и на производственных базах	0,097	25 987,18	444,95	2521	43	1 789	110	11
		т		19 800	697,37	1921	68	90	2,55	0
14	Е0109-62-8	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с оргаждением	0,097	13 711,47	5475,87	1330	531	576	28,9	3
		т		5 040	1552,87	489	151	90	5,46	1

196.714 46394

15	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,062	59 500		3689				
		т								
16	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, д 20-22мм	0,035	48 300		1691				
		т								
17	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-21 за один раз	2,62	43,6	0,1	114	0	27	0,06	0
		$м^2$		11,62	0,04	30	0	90		0
18	Е01113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованых поверхностей эмалью ПФ-133	2,62	47,18	0,04	124	0	20	0,04	0
		$м^2$		8,32		22	0	90		0
		Дверные проемы								
19	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	20,1	740,07	19,34	14875	389	3 521	0,83	17
		м2		139,39	6,57	2802	132	120	0,03	1
20	Е0110-23-1	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м3	88,14	398,48	102,53	35122	9037	19 812	0,9	79
		м2		151,65	35,67	13366	3144	120	0,14	12
21	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	116,1	634,99	31,85	73722	3698	28 260	1,15	134
		м2		190,8	12,04	22152	1398	120	0,06	7
22	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3,78	13 000		49140				
		м2								
23	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двухпольные	16,32	12 700		207264				
		м2								

355741 51640

24	С12062-3	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	81,48	4 010		326735				
		м2								
25	С12062-15	Длоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	39,6	3 500		138600				
		м2								
26	С12062-9	Блоки дверные однопольные с остекленными глухими полотнами Ду 21-10; Ду 24-10П внутренние	75,6	4 760		359856				
		м2								
27	С12022-1	Двери металлические ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	25 100		100400				
		шт								
28	С11011-791	Скобянные изделия для однопольных входных дверей в помещения	81	1 380		111780				
		комплект								
29	С11011-789	Скобянные изделия для двухпольных входных дверей в помещения	11	1 500		16500				
		комплект								
		Внутренняя отделка								
30	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусов и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	66,02	1 854,91	2,1	122461	139	23 139	2	132
		м2		333	0,79	21985	52	105		0
31	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливиниллацетатными водоимульсионными составами оштукатуренных стен	4505,9	372,09	2,33	1676600	10499	532 165	0,63	2839
		м2		111,6	0,88	502858	3965	105		0
32	Е0115-167-6	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	124,6	246,76	2,1	30746	262	17 325	0,73	91
		м2		131,63	0,79	16401	98	105		0
33	Е0115-176-10	Покрытие заполнений проемов дверных маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за два раза	531,036	230,41		122356	0	21 579	0,21	112
		м2		38,7		20551	0	105		0

3.006.024 594.208

34	Е0115-37-4	Облицовка низа лестничных маршей гипсокартонными листами по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	43,2	1 793,19	18,49	77466	799	44 971	5,91	255	
		м2		986,89	4,54	42634	196	105	0,02	1	
35	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	1240	434,19	3,94	538396	4886	134 887	0,55	682	
		м2		102,11	1,49	126616	1848	105	0,01	12	
36	Е0115-180-8	Высокачественная окраска поливинилацетатными водоимульсионными составами оштекатуренных потолков	1240	413,80	2,81	513112	3484	189 454	0,81	1004	
		м2		144,45	1,06	179118	1314	105	0,01	12	
37	Е0115-37-3	Устройство подвесного потолка "Армстрон"	618,7	2 965,59	22,42	1834811	13871	1 113 962	10,23	6329	
		м2		1 709,15	5,6	1057451	3465	105	0,03	19	
				Полы							
38	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	90,4	121,68	9,38	11000	848	5 820	0,24	22	
		м²		48,83	3,51	4414	317	123	0,02	2	
39	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	90,4	1 333,17	2,96	120519	268	4 507	0,19	17	
		м²		39,61	0,92	3581	83	123		0	
40	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридной на клее КН-2	99,44	123,31	0,16	12262	16	1 988	0,09	9	
		м		16,18	0,07	1609	7	123			
41	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	233,5	59,31	1,34	13849	313	505	0,01	2	
		м²		1,26	0,5	294	117	123		0	
42	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	233,5	1 550,81	15,2	362114	3549	51 889	1,07	250	

3.483.529 1 547.983

		$м^2$		173,3	7,37	40466	1721	123	0,04	9	
43	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	256,85	255,12	0,32	65528	82	13 187	0,24	62	
		м		41,63	0,11	10693	28	123		0	
44	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	20,1	323,65	18,42	6505	370	2 296	0,42	8	
		$м^2$		85,95	6,91	1728	139	123	0,03	1	
45	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	20,1	215,39	9,05	4329	182	1 341	0,25	5	
		$м^2$		50,85	3,4	1022	68	123	0,02	0	
46	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,1	194,65	9,95	3912	200	1 383	0,36	7	
		$м^2$		52,2	3,74	1049	75	123	0,02	0	
47	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	20,1	59,31	1,34	1192	27	44	0,01		
		$м^2$		1,26	0,5	25	10	123			
48	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	20,1	1 550,81	15,2	31171	306	4 467	1,07	22	
		$м^2$		173,3	7,37	3483	148	123	0,04	1	
49	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	22,11	255,12	0,32	5641	7	1 135	0,24	5	
		м		41,63	0,11	920	2	123		0	
50	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	236,1	61,90	2,62	14615	619	3 340	0,07	17	
		$м^2$		10,51	0,99	2481	234	123		0	
51	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	11,81	3 764,36	261,86	44457	3093	8 694	3,44	41	
		$м^3$		499,5	99	5899	1169	123	0,48	6	
52	Е0111-14-1	Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования толщиной 100 мм	236,1	730,64	27,98	172504	6606	16 309	0,3	71	

340854 52196

		м²		54,45	1,71	12856	404	123	0,01	2	
53	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	236,1	194,65	9,95	45957	2349	16 245	0,36	85	
		м²		52,2	3,74	12324	883	123	0,02	5	
54	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	236,1	121,68	9,38	28729	2215	15 200	0,24	57	
		м²		48,83	3,51	11529	829	123	0,02	5	
55	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бистулат"	236,1	925,06	4,9	218407	1157	17 526	0,38	90	
		м²		58,5	1,85	13812	437	123	0,1	24	
56	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридной на клее КН-2	259,71	123,31	0,16	32025	42	5 191	0,09	23	
		м		16,18	0,07	4202	18	123		0	
57	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	10	59,31	1,34	593	13	22	0,01	0	
		м²		1,26	0,5	13	5	123		0	
58	Е0111-31-8	Устройство покрытий из керамогранитных плит при количестве до 4 шт на м2	10	1 824,83	16,52	18248	165	5 722	2,91	29	
		м²		459	6,19	4590	62	123	0,03	0	
59	Е0111-41-1	Установка плинтусов из керамогранитных плит	11	3 080,33	6,95	33884	76	23 532	8,54	94	
		м²		1 737	2,25	19107	25	123	0,01	0	
60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	147,2	194,65	9,95	28652	1465	10 128	0,36	53	
		м²		52,2	3,74	7684	551	123	0,02	3	
61	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	147,2	121,68	9,38	17911	1381	9 476	0,24	35	

424406 103042

		$м^2$		48,83	3,51	7188	517	123	0,02	3	
62	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	147,2	1 333,17	2,96	196243	436	7 338	0,19	28	
		$м^2$		39,61	0,92	5831	135	123		0	
63	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридной на клее КН-2	161,92	123,31	0,16	19966	26	3 236	0,09	15	
		м		16,18	0,07	2620	11	123		0	
64	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	319,8	194,65	9,95	62249	3182	22 004	0,36	115	
		$м^2$		52,2	3,74	16694	1196	123	0,02	6	
65	Е0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при кеоличестве до 4 шт на м²	319,8	1 824,83	16,52	583581	5283	182 984	2,91	931	
		$м^2$		459	6,19	146788	1980	123	0,03	10	
66	Е0111-41-1	Установка плинтусов из мраморных плит	351,78	3 080,33	6,95	1083598	2445	752 555	8,54	3004	
		$м^2$		1 737	2,25	611042	792	123	0,01	4	
67	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,1	194,65	9,95	5080	260	1 796	0,36	9	
		$м^2$		52,2	3,74	1362	98	123	0,02	1	
68	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	26,1	323,65	18,42	8447	481	2 981	0,42	11	
		$м^2$		85,95	6,91	2243	180	123	0,03	1	
69	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	26,1	215,39	9,05	5622	236	1 742	0,25	7	
		$м^2$		50,85	3,4	1327	89	123	0,02	1	
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,1	194,65	9,95	5080	260	1 796	0,36	9	
		$м^2$		52,2	3,74	1362	98	123	0,02	1	
71	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	26,1	59,31	1,34	1548	35	57	0,01	0	

1.971.414 976459

		$м^2$		1,26	0,5	33	13	123		0	
72	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	26,1	1 550,81	15,2	40476	397	5 800	0,01	0	
		$м^2$		173,3	7,37	4523	192	123	0,04	1	
73	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,71	255,12	0,32	7324	9	1 474	0,24	7	
		м		41,63	0,11	1195	3	123		0	
74	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	741,9	194,65	9,95	144411	7382	51 047	0,36	267	
		$м^2$		52,2	3,74	38727	2775	123	0,02	15	
75	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	741,9	121,68	9,38	90274	6959	47 762	0,24	178	
		$м^2$		48,83	3,51	36227	2604	123	0,02	15	
76	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бистулат"	741,9	925,06	4,9	686302	3635	55 072	0,38	282	
		$м^2$		58,5	1,85	43401	1373	123	0,01	7	
77	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридной на клее КН-2	816,09	123,31	0,16	100632	131	16 312	0,09	73	
		м		16,18	0,07	13204	57	123		0	
		Водоснабжение									
78	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснаюжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø25 мм	11	362,67	4,19	3989	46	865	0,34	4	
		м		59,85	1,58	658	17	128	0,01	0	
79	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснаюжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 32 мм	3	471,67	4,19	1415	13	236	0,34	1	
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	0	
80	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснаюжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 65 мм	17	965,42	12,21	16412	208	2 122	0,56	10	
		м		92,93	4,57	1580	78	128	0,02	0	

1 091.235 180690

81	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснаюжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 80мм	27	1 082,42	12,21	29225	330	3 370	0,56	15
		м		92,93	4,57	2509	123	128	0,02	1
82	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным Ø 20 мм	52	499,47	12,19	25972	634	19 773	1,64	85
		м		292,5	4,57	15210	238	128	0,02	1
83	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным Ø 25 мм	14	409,13	7,9	5728	111	4 206	1,29	18
		м		231,75	2,95	3245	41	128	0,01	0
84	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным Ø 32 мм	17	404,02	5,28	6868	90	4 146	1,05	18
		м		188,55	1,98	3205	34	128	0,01	0
85	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводов из стальных труб Ø до 25 мм	31	473,47	39,24	14678	1216	10 714	1,47	46
		1 шт		254,25	15,75	7882	488	128	0,07	2
86	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр /16кгс/см2/, Ду 25 мм	1	748		748				
		шт								
87	С1309014-67	Краны шаровые Ду 20 мм	15	2 760		41400				
		шт								
88	С130904-68	Краны шаровые Ду 25 мм	1	3 280		3280				
		шт								
89	С130904-3	Краны водоразборные настенные палированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Ду 15 мм	14	707		9898				
90	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Ø до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1 шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0

138.744 42900

91	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр /16кгс/см2/, Ду 32 мм	2	748		1496				
		шт								
92	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Ø до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
		1 шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	0
93	С130902-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпиделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа /10кгс/см², Ду 80 мм	1	5 950		5950				
		шт								
94	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), Ду 80 мм	2	377		754				
		шт								
95	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, Ø 25 мм	1	9 644,57	1,57	9645	2	69	0,3	0
		1 кран		54		54	0	128		0
96	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Ø до 100 мм	141	11,13		1569	0	1 929	0,05	7
		м		10,69		1507	0	128		0
97	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. Белилами с добавлением колера, количество окрасок2	11	148,4	0,07	1632	1	1 248	0,65	7
		м²		108	0,02	1188	0	105		
98	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб Ø 50 мм	20	623,7	14,12	12474	282	2 704	0,55	11
		м		100,35	5,29	2007	106	128	0,03	1
99	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Ø до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1 шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0

35 359 7 257

100	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтовой и цапкой для воды, Ру 1МПа /10 кгс/см², Ду 50 мм	2	1 230		2460				
		шт								
101	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных Ø 50 мм	8	12 878,47	23,09	103028	185	1 705	0,9	7
		1 кран		157,5	9	1260	72	128	0,04	0
102	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопленея, водопровода и горячего водоснабжения Ø до 100 мм	20	11,13		223	0	274	0,05	1
		м		10,69		214	0	128		0
103	Е0115-172-4	Маслянная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметров менее 50 мм и т.п. Белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,14	148,40	0,07	466	0	356	0,65	2
		м²		108	0,02	339	0	105		0
104	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным Ø 20 мм	3	523,39	12,19	1570	37	1 141	1,64	5
		м		292,5	4,57	878	14	128	0,02	0
105	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Ø до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
106	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10кгс/см²/, Ду 20 мм	1	1 390		1390				
		шт								
107	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1 512,32	97,07	1512	97	1 800	7,87	8
		комплект		1 370,25	36	1370	36	128	0,18	0
108	С131203-18	Электроводоподогреватель Аристон	1	14 500		14500				
		шт								
109	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1 793,32		1793	0	161	0,7	1

124415 5483

		шт		126		126	0	128		0	
110	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальника	1	1 573,32	1,57	1573	2	161	0,7	1	
		шт		126		126	0	128		0	
111	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Ø до 100 мм	3	11,13		33	0	41	0,05	0	
		м		10,69		32	0	128		0	
112	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ Ø до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0	
		1 счетчик		67,5		68	0	128		0	
113	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	1	5 760		5760					
		шт									
114	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Ø до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1 849	2,6	8	
		1шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	0	
115	С130902-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпиделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа /10кгс/см², Ду 80 мм	3	5 950		17850					
		шт									
116	Е0118-21-1	Установка фильтров	1	4 867,02	50,89	4867	51	190	0,75	1	
		1 фильтров		130,5	18	131	18	128	0,09	0	
117	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинковых труб Ø 50 мм	2	693,07	10,34	1386	21	207	0,43	1	
		м		76,95	3,87	154	8	128	0,02	0	
118	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинковых труб Ø 20 мм	1	364,67	4,19	365	4	79	0,34	0	
		м		59,85	1,58	60	2	128	0,01	0	
119	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Ø до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1	

35059 2959

		1шт		254,3	15,75	254	16	128	0,07	0
120	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см²/, Ду 20 мм	1	371		371				
		шт								
121	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованныые концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-32х2,5 мм	2	251		502				
		шт								
122	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Ø до 100 мм	3	11,13		33	0	41	0,05	0
		м		10,69		32	0	128		0
123	Е0115-172-4	Маслянная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметров менее 50 мм и т.п. Белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,5	148,4	0,07	74	0	57	0,65	0
		м²		108	0,02	54	0	105		0
				Канализация						
124	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности Ø 50 мм	30	620,54	0,64	18616	19	4 088	0,58	17
		м		106,2	0,25	3186	8	128		0
125	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности Ø 100 мм	72	748,88	1,43	53919	103	9 485	0,56	40
		м		102,38	0,54	7371	39	128		0
126	С130804-60	Тройник прямой, Ø 110 мм	1,1	6 190		6809				
		10шт								
127	С130804-56	Тройник прямой, Ø 50 мм	0,5	820		410				
		10шт								
128	С130804-50	Тройник косой 100х50	1	1 220		1220				
		10 шт								

81 954 13 641

129	С130804-66	Угольник прямой, d-50 мм	1,5	837		1256				
		10 шт								
130	С130804-67	Угольник прямой, d-100 мм	1,2	1 480		1776				
		10шт								
131	С130804-49	Переход, Ду-90х75 мм	0,5	770		385				
		10шт								
132	С130804-61	Крестовина 100х100 мм	0,5	7 300		3650				
		10шт								
133	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб Ø 100 мм	3	865,58	21,19	2597	64	784	1,16	3
		м		196,2	7,94	589	24	128	0,04	0
134	Е0117-1-11	Установка трапов Ø 50 мм	1	1 412,7	6,95	1413	7	107	0,46	0
		комплект		81	2,25	81	2	128	0,01	
135	С130101-60	Ревизия Ø 100 мм	6	284		1704				
		шт								
136	С130804-51	Прочистка Ø 100 мм	0,4	1 810		724				
		10шт								
137	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	11	9 126,62	39,24	100393	432	5 671	2,22	24
		комплект		387	15,75	4257	173	128	0,07	1

113878 6.562

138	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4 260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
		комплект		166,5	20,25	167	20	128	0,1	0
139	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	11	5 831,96	17,71	64152	195	3 833	1,49	16
		комплект		265,5	6,75	2921	74	128	0,03	0
140	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	4	3 977,4	13,9	15910	56	1 452	1,56	6
		комплект		279	4,5	1116	18	128	0,03	0
141	Е0117-3-6	Установка сливов	4	16 376,61	73,98	65506	296	3 940	4,23	17
		комплект		742,5	27	2970	108	128	0,14	1
		Отопление								
142	С130810-45	Крепление для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	50	200		10000				
		кг								
143	Е0116-10-1	Гильзы стальные диам. 40 мм	27	425,7	14,12	11494	381	3 651	0,55	15
		м		100,35	5,29	2709	143	128	0,03	1
144	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 25 мм	76	473,47	39,24	35984	2982	26 266	1,47	112
		1шт		254	15,75	19323	1197	128	0,07	5
145	С130904-29п-рим	Краны шаровые запорные КЕ-241 диам. 15 мм	36	350		12600				
		шт								
146	С130904-30	Краны шаровые запорные Ке-241, КЕ-231 диам. 20 мм	40	446,00		17840				
		шт								

237746 39381

147	E0116-15-1	Установка терморегуляторов радиаторных диам. До 25 мм	89	473,47	39,24	42139	3492	30 758	1,47	131
		1шт		254,25	15,75	22628	1402	128	0,07	6
148	C130904-66	Терморегулятор радиаторный RTD-N-15 200°C, P 4 МПа, Ду 15мм	89	2 580		229620				
		шт								
149	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	74,108	4 327,15	34,73	320676	2574	11 521	0,68	50
		1кВт		108,45	13,01	8037	964	128	0,06	4
150	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов	248	72,96	16,85	18094	4179	10 644	0,21	52
		м		38,59	4,33	9570	1074	100	0,03	7
151	C11031-121	Трубы теплоизоляционные TERMAFLEX, Дв 28 мм, толщина изоляции 6 мм	60	115		6900				
		м								
152	C11031-122	Трубы теплоизоляционные TERMAFLEX, Дв 35 мм, толщина изоляции 6 мм	50	136		6800				
		м								
153	C11031-123	Трубы теплоизоляционные TERMAFLEX, Дв 42 мм, толщина изоляции 6 мм	70	163		11410				
		м								
154	C11031-129	Трубы теплоизоляционные TERMAFLEX, Дв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	65	271		17615				
		м								
155	C11031-130	Трубы теплоизоляционные TERMAFLEX, Дв 76 мм, толщина изоляции 9 мм	3	475		1425				
		м								

654679 52923

156	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-21 за один раз	34,7	21,8	0,05	756	2	182	0,03	1
		$м^2$		6	0,02	202	1	90		0
157	Е0115-172-4	Масленная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	192,3	148,4	0,07	28537	13	21 811	0,65	125
		$м^2$		108	0,02	20768	4	105		0
158	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов ситем отопления, водопровода и горячего водоснабжения джиам. До 50 мм	780	10,99		8572	0	10 673	0,05	39
		м		10,69		8338	0	128		0
159	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов ситем отопления, водопровода и горячего водоснабжения джиам. До 100 мм	3	11,13		33	0	41	0,05	0
		м		10,69		32	0	128		0
160	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	2	425,7	14,12	851	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	0
161	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	623,7	14,12	1247	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	0
162	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	3	801,76	15,99	2405	48	469	0,66	2
		м		116,1	5,99	348	18	128	0,03	0
163	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	1,2	1 240,75	20,8	1489	25	212	0,73	1
		м		130,5	7,79	157	9	128	0,04	0
164	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0

44837 34.619

165	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1 382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
166	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2 465	2,6	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
167	С130904-42п-рим	Краны шаровые запорные Ке-241, диам. 20 мм	2	726		1452				
		шт								
168	С130904-40п-рим	Краны шаровые запорные КЕ-231 диам. 40 мм, Ду 40 мм	2	2 240		4480				
		шт								
169	С130904-41 п-рим	Краны шаровые запорные КЕ-231 диам. Ду 50 мм	2	3 030		6060				
		шт								
170	С130904-54п-рим	Краны шаровые запорные КЕ-231/, Ду65 мм	2	5 670		11340				
		шт								
171	С130904-72	Краны шаровые сварные стальные Naval, Tmakc 200° С Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	2	7 800		15600				
		шт								
172	Ц0111-350-10	Регулятор перепада давления тип 45-2 Ду 25 мм	1	2 994,38	16,5	2994	17	2 108	15	15
		шт		2 340,00	2,25	2340	2	90	0,01	0
173	Српайс-лист-АкваСервис-Актобе	Регулятор перепада давления SAMSON	1	44 668,72		44669				
		шт								
174	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	2	7 553,07	91,69	15106	183	570	1,11	2
		1 фильтр		189	33,75	378	68	128	0,17	0

104.169 6325

175	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	6	958,45	1,57	5751	9	432	0,31	2
		комплект		56,25		338	0	128		0
176	Е0118-22-4	Установка терморегуляторов в оправе прямых или угловых	5	415		2075	0	346	0,31	2
		комплект		54		270	0	128		0
177	С130809-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), Ду 65 мм	4	412		1648				
		шт								
178	С130810-21	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру ‹ или равно 10 МПа, 108х8,0 мм	4	287		1148				
		шт								
179	С130810-45	Крепление для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,5	200		500				
		кг								
180	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов	8,2	73,0	16,85	598	138	352	0,21	2
		м		39	4,33	316	36	100	0,03	0
181	С11031-123	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Db 42 мм, толщина изоляцмм 6 мм	2	163		326				
		м								
182	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Db 60 мм, толщина изоляцмм 9 мм	2	271		542				
		м								
183	С11031-130	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Db 76 мм, толщина изоляцмм 9 мм	3	475		1425				
		м								

14013 1130

184	С11031-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Db 114 мм, толщина изоляцмм 20 мм	1,2	1 700		2040				
		м								
185	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячеого водоснаюжения диам. До 50 мм	4	10,99		44		55	0,05	
		м		10,69		43		128		
186	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячеого водоснаюжения диам. До 100 мм	4,2	11,13		47		57	0,05	
		м		10,69		45	0	128		
Электроосвещения и электрооборудования										
187	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2 070		2070	0	1 312	6,98	7
		шкаф		1 215		1215	0	108		0
188	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 м	7	2 849	178	19943	1246	3 501	3	21
		шт		486	40,5	3402	284	95	0,23	2
189	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
		шт		205	2,3	615	7	95	0,01	0
190	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	11	169,86	57,56	1868	633	1 459	0,55	6
		шт		86,85	35,93	955	395	108	0,16	2
191	Е0121-18-6	Монтаж светилеников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	170	325,07	92,47	55262	15720	46 941	1,26	214
		шт		203,18	52,49	34541	8923	108	0,23	39
192	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	74	470,32	142,63	34804	10555	30 599	1,75	130
		шт		297	85,87	21978	6354	108	0,38	28
193	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	30	244,37	65,36	7331	1961	6 030	0,95	29

124095 90345

		шт		151,65	34,45	4550	1034	108	0,16	5
194	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	8	72,14	0,36	577	3	415	0,31	2
		шт		47,93	0,14	383	1	108		0
195	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скратой проводке	90	35,4		3186	0	2 865	0,19	17
		шт		29,48		2653	0	108		0
196	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скратой проводке	4	45,74		183	0	134	0,2	1
		шт		31,05		124	0	108		0
197	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа скрытой проводке	195	34,7		6767	0	6 208	0,19	37
		шт		29,48		5749	0	108		0
198	Ц0108-402-1	Кабели установлинным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм²	2450	50,5	23,1	123725	56595	64 239	0,13	319
		м		22,1	5,5	54145	13475	95	0,03	74
199	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм²	2060	175,20	75,7	360912	155942	182 588	0,44	906
		м		72,70	20,6	149762	42436	95	0,12	247
200	Е0121-1-4	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 80 мм	33	136,89	20,94	4517	691	4 215	0,66	22
		м		107,78	10,48	3557	346	108	0,05	2
201	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм /подвесной потолок/	300	36,51		10953	0	8 531	0,16	48
		м		26,33		7899	0	108		0
202	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм²	70	88,9	3,1	6223	217	1 875	0,16	11
		м		27,9	0,3	1953	21	95		0

514043 271040

203	Ц0108-472-1	Проводник заземляющий из медного изоляторного провода сечением 25 мм² открыто по строительным основаниям	240	78,3	2,1	18792	504	14 797	0,39	94
		м		64,6	0,3	15504	72	95		0
204	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4 720		14160				
		шт								
205	С151701-14	Светильник потолочный, тип НППО3-100-001-МУЗ	5	871		4355				
		шт								
206	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	3	157		471				
		шт								
207	С151704-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	3	443		1329				
		шт								
208	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, ЛОН-100-220	3	39		117				
		шт								
209	С151706-24	Лампы накаливания ЛОН60-220	3	42		126				
		шт								
210	С151706-5	Лампы накаливания ЛОН25-220	2	24		48				
		шт								
211	С151702-18	Светильники тип ЛВ013- 4х18	74	3 540		261960				
		шт								
212	С151702-33	Светильники тип ЛПО 01-2х36	170	2 290		389300				
		шт								

680658 14797

213	С151702-28	Светильники тип DLG 213	2	4 590		9180					
		шт									
214	С151703-3	Светильники тип К300/122	30	1 760		52800					
		шт									
215	С151706-77	Лампы ртутного низкого давления /ГОСТ 6825-74/ тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	296	82		24272					
		шт									
216	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	344	101		34744					
		шт									
217	С151706-82	Лампы TL'E	30	136		4080					
		шт									
218	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	496	14		6944					
		шт									
219	С151801-34	Патрон ламповый Е-27	8	912		7296					
		шт									
220	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	90	156		14040					
		шт									
221	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	4	182		728					
		шт									
222	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	184	96		17664					

141448

		шт								
223	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-2-04-6/220	8	195		1560				
		шт								
224	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	3	116		348				
		шт								
225	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепселбных розеток, тип Л48УХЛ3	0,29	16 300		4727				
		1000 шт								
226	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соеденения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм² или скрытых и открытых электропроводок, диаметром 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,18	26 100		4698				
		1000 шт								
227	С151601-332	Кабели силовые на напрежение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм²	0,35	28 900		10115				
		1000 м								
228	С151601-341	Кабели силовые на напрежение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм²	0,45	52 100		23445				
		1000 м								
229	С151601-342	Кабели силовые на напрежение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм²	1,65	60 500		99825				
		1000 м								
230	С151601-343	Кабели силовые на напрежение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм²	1,5	79 100		118650				
		1000 м								

263368

231	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изолчцией на напряжением 1000 В /ГОСТ 16442-80/, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм²	0,25	159 700		39925					
		1000 м									
232	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изолчцией на напряжением 1000 В /ГОСТ 16442-80/, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм²	0,15	248 700		37305					
		1000 м									
233	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изолчцией на напряжением 1000 В /ГОСТ 16442-80/, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм²	0,16	360 600		57696					
		1000 м									
234	С11051-117	Скоба для крепления К760У2, К147пУ2	0,004	56 200		225					
		т									
235	С11011-135	Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 2,5х48,5 мм	8,5	368		3128					
		кг									
236	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	18	321		5778					
		м									
237	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	15	443		6645					
		м									
238	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, ДН 20 мм	30	777		23310					
		10 м									
239	С130804-35	Муфта, диам.20 мм	10	80		800					

174.812

		10 шт								
240	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,008	46 400		371				
		т								
241	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,051	48 400		2468				
		т								
242	С151607-123	Проводо силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напрежение до 450 В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм²	0,24	29 000		6960				
		1000 м				-6		+3		
Итого стоимость строительства						**14828251**	376931	**4188045**		20839
						3660967	117584			353
В т.ч. Оборудование						44669				
Накладные расходы, тенге						**4188045**				
Заработная плата, тенге						628207				
трудоемкость, чел-ч						2094				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						1138298				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						**20154593**				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,8%						**362783**				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						54417				
Итого по главе 8						362783				
Итого по главам 1-8						**20517376**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Дополнительные затраты при производстве										
работ в зимнее время (2,079%)						426556				
Затраты на выслугу лет 1%						205174				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						82070				
Итого по главе 9						**713800**				
Итого по главам 1-9						**21231176**				
Итого по сметному расчету:										
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге						**21231176**				
в текущих ценах 2013 года, К=2,23355						**47420892**				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)						948418				

9799

Сметная стоимость в текущем уровне цен				**48369310**				
НДС (12%)				5804317				
Стоимость строительства				**54173627**				

Принял: Начальник ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства" и.о.Орынбаева Г.Д.

Сдал: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов.К.К

Технадзор: ТОО "Караша-Сарен" Жунисов Н.