Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинского района

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№39	29.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	251 472 620	11 800 337	8 454 661	2 666 491	301 507	377 678	1 416 041	13 216 378
Итого за отч. м-ц: июль 2014г.	251 472 620	11 800 337	8 454 661	2 666 491	301 507	377 678	1 416 041	13 216 378

Заказчик: _____

"____" июль 2014 года.

Подрядчик: _____

"____" июль 2014 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство здания акимата в г.Шалкар
Шалкаркого района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №12

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за июль месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кондиционирование										
60	Е120-55-1	Установка кондиционеров сплит-система	2	2 870,24	214,11	5740	428	5 414	10,8	22
		шт		2 034	81	4068	162	128	0,39	1
(Гараж) Вентиляция										
29	Е0120-55-1	Монтаж приточной установки в электронагревателем	1	2 870,24	214,11	2870	214	2 707	10,8	11
		шт		2 034	81	2034	81	128	0,39	0
30	С131309-2	Приточная установка с электронагревателем	1	54 700		54700				
		шт								
31	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	2	1 262,45	6,95	2525	14	2 373	5,75	12
		м2		924,75	2,25	1850	5	128	0,01	0

32	С131312-11	Вставки гибкие м2	2	2 070		4140				
		м2								
33	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных	1	292,26	5,38	292	5	256	1,18	1
		шт		198,00	2,25	198	2	128	0,01	0
Теплоснабжение установкаи П1										
66	Е0118-20-7	Установки узла обвязки для водяных теалообменников	1	1 278,50	47,75	1279	48	1 305	6,14	6
		1 узел		1 001,25	18	1001	18	128	0,09	0
67	С130801-12	Узео обвязки для водяных обменников установки П1	1	4 870		4870				
		компл								
68	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3 223,67	120,17	3224	120	2 897	13	13
		1 насос		2 218,5	45	2219	45	128	0,22	0
69	Каталог ТОО "Акватория"	Насос циркуляционный UPS 25-40	11	7 366,42		81031	0			
		шт								
70	Ц0112-790-1	Вентили регулирующие с приводом АДМ 04	1	640,10	5,4	640	961	569	4,69	5
		шт		630	2,3	630	2	90	0,01	0
71	С130904-80	Вентиль регулирующий с приводом АДМ 04	1	3 580		3580				
		шт								

72	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1 382	1,47	6
		1 шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
73	С130904-53	Запорный шаровый трехходовой кран Ду 20 мм	2	1 390		2780				
		шт								
74	С130901-55	Балансировочный винтель д 15 мм	1	367		367				
		шт								
75	С130903-24	Клапаны обратные Ду 15 мм	1	225		225				
		шт								
76	Е0118-21-1	Установки фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	1	187,02	50,89	187	51	190	0,75	1
		1 фильтр		130,50	18	131	18	128	0,09	0
77	С131309-7	Фильтры сетчатые д 32 мм	1	1 260		1260				
		шт								
78	Е0118-22-5	Установка воздухоотводчика	2	28,13		56	0	58	0,12	0
		комплект		22,5		45	0	128	0	0
79	С130903-13	Автоматический воздухоотводчик д 15 мм	2	743		1486				
		шт								
Благоустройство территории (Асфальтобетонное покрытие)										

26	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	2703	467,2	15,35	1262842	41491	39 545	0,03	81
		м2		5,94	5,06	16056	13677	133	0,02	54
27	Е0127-54-4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменений толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/ м3 и более	2903	441,1		1280525	0	309		2
		м2		0,08		232	0	133		0
28	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	2903	557,98	15,35	1619820	44565	42 471	0,03	98
		м2		5,94	5,06	17244	14689	133	0,02	51
Малые архитектурные формы										
52	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	6	10 009,05	242,88	60054	1457	10 541	9,7	58
		скамья		1 605,45	67,68	9633	406	105	0,33	2
53	У1-49-4	Урна типа I, строительные работы	4	1 719	57,07	6875	228	1 623	2,2	9
		урна		369,6	16,92	1478	68	105	0,08	0
Итого стоимость строительство						**4403262**	89740	**235400**		324
В т.ч. Оборудование						57835	29236			108
Накладные расходы, тенге						0				
Заработная плата, тенге						**235400**				
						35310				

трудоемкость, чел-ч				118				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				278320				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге				**4916981**				
Глава 8 Временные здания и сооружения								
Временные здания и сооружения 1,8%				**88506**				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				13276				
Итого по главе 8				**88506**				
Итого по главам 1-8				**5005487**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Дополнительные затраты при производстве								
работ в зимнее время (2,079%)				104064				
Затраты на выслугу лет 1%				50055				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				20022				
Итого по главе 9				**174141**				
Итого по главам 1-9				**5179628**				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				**5179628**				
в текущих ценах 2013 года, К=2,23355				**11568958**				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				231379				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**11800337**				
НДС (12%)				1416041				
Стоимость строительства				**13 216 378**				

Принял: Начальник ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства и.о.Орынбаева Г.Д.

Сдал: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов.К.К

Технадзор: ТОО "Караша-Сарен" Жунисов Н.