Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2011 года

программа — 478 - Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Жамбылского района - 009 Поддержка культурно-досуговой работы

подпрограмма — - 000

Специфика — 433 "Капитальный ремонт помещений зданий, сооружений государственных предприятий"

по договору № 32 от 23.05.11 г., дополнительное соглашение № 1 от 29 августа 2011 г.
Сумма договора — 118 521 581 тенге

По объекту — **Дом культуры в с. Айдарлы Жамбылского района Алматинской области**

Подрядная организация : ТОО "Техно Снаб 2002"

РНН 600 900 507 008
ИИК KZ338560000000446569
БИК KCJBKZKX
АГФ АО "Банк Центр Кредит"

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1. Всего по объекту	96 887 581	96 887 581			
2. в т.ч. За сентябрь 2011	70 698 966	15 807 803	15 807 803		
3. НДС 12%	10 380 812	1 896 936			
4. Итого за сентябрь	96 887 581	17 704 739	15 807 803		
5. Удержание 30% аванса пропорционально выполненных работ	23 754 852				
7. Возврат стоимости материала					
Всего к оплате за текущий месяц		17 704 739			
Гр2 =(стр1-стр5)					
Гр3=(стр4-стр5)					

Сумма прописью к оплате : **Семнадцать миллионов семьсот четыре тысячи семьсот тридцать девять тенге.**

Сдал:
Подрядчик
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
Д.Ж. Жарасбаев

Принял
Заказчик :
Начальник отдела
внутренней политики, культуры
и развития языков Жамбылского района
З.К. Сабырова

Заказчик ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Жамбылского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор № 32 от 23.05.11 г.

Наименование строительства и его адрес: 2-1 Капитальный ремонт здания дома культуры в Алматинской обл. Жамбульский р-н Айдарлинский С\с/о с. Айдарлы, ул. Абая 17

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:2-1 Дом Культуры								
		Смета: 2-1-1 Общестроительные работы								
65.	E0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	166,80	276,91	3,10	46189	516	0,39	64
					61,84	1,16	10314	194	0,01	1
66.	E0111-33-1	Устройство дощатого настила толщиной28 мм	м2	166,80	1555,77	10,25	259503	1709	0,66	109
					103,96	3,84	17340	641	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	166,80	1926,29	13,24	321305	2208	0,72	120
					114,22	4,97	19051	829	0,02	4
68.	Е0111-36-3	Устройство ковровых покрытий на клее"Бустилат"	м2	166,80	1237,01	5,58	206333	931	0,57	94
					86,68	2,08	14458	346	0,01	2
69.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	64,40	112,34	0,55	7235	36	0,09	6
					14,45	0,22	930	14	0,00	0
75.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	116,00	276,91	3,10	32122	359	0,39	45
					61,84	1,16	7173	135	0,01	1
76.	Е0111-33-1	Устройство дощатого настила толщиной 28 мм	м2	116,00	1555,77	10,25	180470	1189	0,66	76
					103,96	3,84	12059	445	0,02	2
77.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	116,00	1926,29	13,24	223449	1535	0,72	84
					114,22	4,97	13249	576	0,02	3
78.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	46,50	112,34	0,55	5224	26	0,09	4
					14,45	0,22	672	10	0,00	0
79.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	116,00	195,47	2,26	22674	262	0,56	65
					93,96	0,86	10899	100	0,00	0
85.	Е0111-27-2	Устройство покрытий из керамическихплиток для многоцветных полов	м2	202,86	1997,46	14,06	405205	2853	1,27	258
					206,02	5,27	41792	1069	0,03	5
86.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	171,40	262,95	0,38	45070	66	0,28	49
					49,96	0,13	8562	23	0,00	0
92.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума наклее "Бустилат"	м2	149,96	937,74	5,88	140623	882	0,46	69
					70,20	2,22	10527	333	0,01	2
93.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	107,90	112,34	0,55	12121	60	0,09	10
					14,45	0,22	1559	23	0,00	0
102.	Е0111-27-2	Устройство покрытий из керамическихплиток для многоцветных полов	м2	22,65	1997,46	14,06	45243	319	1,27	29
					206,02	5,27	4666	119	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	39,25	262,95	0,38	10321	15	0,28	11
					49,96	0,13	1961	5	0,00	0
109.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума наклее "Бустилат"	м2	45,27	937,74	5,88	42451	266	0,46	21
					70,20	2,22	3178	100	0,01	0
110.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	53,76	112,34	0,55	6039	30	0,09	5
					14,45	0,22	777	12	0,00	0
111.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	32,10	1555,77	10,25	49940	329	0,66	21
					103,96	3,84	3337	123	0,02	1
112.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	20,30	112,34	0,55	2281	11	0,09	2
					14,45	0,22	293	4	0,00	0
113.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	32,10	195,47	2,26	6275	72	0,56	18
					93,96	0,86	3016	28	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								2070073

Раздел: Наружняя отделка

142.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	203,49	258,65	20,15	52633	4100	0,87	177
					133,92	7,54	27251	1533	0,04	7
143.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	203,49	1997,46	14,06	406464	2862	1,27	259
					206,02	5,27	41922	1072	0,03	5
144.	Е0115-37-8	Облицовка потолков алюминиевыми плитами	м2	130,30	3215,47	42,66	418976	5558	9,99	1302
					1770,56	8,03	230704	1046	0,04	5
148.	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	м2	43,05	904,63	8,82	38944	380	1,72	74
					275,40	3,37	11856	145	0,02	1
149.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	м2	43,05	997,18	0,91	42929	39	0,89	38
					149,58	0,35	6439	15	0,00	0
		Итого по разделу: Наружняя отделка								959945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прочие работы								
152.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,12	23302,54	379,88	2820	46	27,00	3
					4185,00	143,10	506	17	0,70	0
153.	Е0110-28-1	Обивка люка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку с двух сторон	м2	2,08	1602,18	5,57	3333	12	1,92	4
					291,60	2,11	607	4	0,01	0
160.	Е0106-1-15	Устройство фундаментныхплит бетонных плоских	м3	2,56	8580,20	120,78	21965	309	1,16	3
					175,50	45,64	449	117	0,22	1
161.	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки	м2	9,35	2,27	--	21	--	0,01	0
					2,27	--	21	--	--	--
164.	Е0115-14-2	Облицовка подпорной стенки	м2	98,18	695,26	3,07	68260	302	3,24	318
					561,60	1,16	55138	114	0,01	1
166.	Е0115-24-4	Облицовка стен плитами мраморными толщиной до 30 мм	м2	9,35	3755,34	537,93	35112	5030	14,40	135
					2754,00	315,06	25750	2946	1,54	14
168.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	6,50	4336,71	9,23	28189	60	2,09	14
					383,40	3,48	2492	23	0,02	0
169.	Е0106-1-1	Восстановление бетонныхплощадок из бетона М7,5	м3	1,36	8114,92	79,21	11077	108	1,62	2
					234,90	29,92	321	41	0,15	0
		Итого по разделу: Прочие работы								170777
		ИТОГО:					3200796	32474		3490
							589269	12202		60
		Смета: 2-1-4 Водопровод холодной воды								
10.	ТПрайс	Огнетушитель	шт	2,00	2078,26	--	4157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0117-7-1	Установка металлического шкафа	шт	1,00	3108,93	396,55	3109	397	16,08	16
					2619,00	148,50	2619	148	0,72	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	С12021-19 9	Стоимость шкафа	т	0,02	149600,00 ---	-- ---	2244 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		ИТОГО:					9510 ---	396 ---		16 ---
		Смета: 2-1-2 Отопление					2619	148		1
		Раздел: Тепловой узел								
30.	Е0116-15- 1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	532,17 --- 305,10	47,09 --- 18,90	2129 --- 1220	188 --- 76	1,76 --- 0,08	7 --- 0
31.	Е0116-15- 2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	532,17 --- 305,10	47,09 --- 18,90	2129 --- 1220	188 --- 76	1,76 --- 0,08	7 --- 0
34.	Е0116-15- 2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	532,17 --- 305,10	47,09 --- 18,90	532 --- 305	47 --- 19	1,76 --- 0,08	2 --- 0
36.	Е0118-16- 1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1шт	2,00	10375,76 --- 545,40	91,48 --- 35,10	20752 --- 1091	183 --- 70	3,17 --- 0,17	6 --- 0
37.	Е0118-22- 4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплек т	3,00	73,80 --- 64,80	-- --- --	221 --- 194	-- --- --	0,37 --- --	1 --- --
39.	Е0118-22- 3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплек т	4,00	970,01 --- 67,50	1,88 --- --	3880 --- 270	8 --- --	0,37 --- --	1 --- --
		Итого по разделу: Тепловой узел								29642
		Раздел: Прочие работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						29643	616		25
	Смета: 2-1-3 Вентиляция						4300	241		1
5.	ТПрайс	Вентилятор канальный	шт	1,00	6752,44	--	6752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ТПрайс	Вентилятор канальный	шт	2,00	25378,42	--	50757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТПрайс	Вентилятор канальный	шт	1,00	32228,23	--	32228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С131306-47	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт	2,00	6330,00	--	12660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С131306-48	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт	2,00	8940,00	--	17880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт	5,00	730,00	--	3650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт	10,00	947,00	--	9470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-335	Лента поливинилхлоридная липкая, толщиной 0,4 мм /ТУ 6-19-103-78/	м2	2,60	202,00	--	525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						133922	--		--
	Смета: 2-1-8 Пожарная сигнализация						--	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	С	Блок питания резервированный"	шт	1,00	8804,04	--	8804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С	Извещатель дымовой оптико-электронный ИП-212-64	шт	38,00	1862,39	--	70771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	шт	4,00	698,40	--	2794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Оповещатель звуковой Призма 200и	шт	4,00	296,29	--	1185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С	Табло "выход"	шт	5,00	507,35	--	2537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	КабельJ-УsТУ 2х2х0,8 мм2	м	220,26	63,49	--	13984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	КабельПРПВМ 2х1,2 мм2	м	125,00	10,79	--	1349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							101424	--		--
							--	--		--

Смета: 2-1-9 Технологическое оборудование сцены, мебель

1.	С	Оборудование сцены	к-т	1,00	1007808,61	--	1007809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С	Кресло зрительное с установкой	шт	132,00	4655,98	--	614590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	Стулья	шт	12,00	1329,07	--	15949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С	Огнетушитель порошковый ОП5	шт	2,00	1481,45	--	2963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С	Пожарный ркуав Ф50мм Л 20м	к-т	1,00	2751,26	--	2751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С	Пожарный стенд	к-т	1,00	9735,24	--	9735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					1653797	--		--
							--	--		--
		Итого по объекту:			5129090					

Объект:2-2 Котельная

Смета: 3-1-1 Общестроительные работы

Раздел:
Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	2,32	7022,64	335,84	16314	780	5,07	12
					783,00	126,00	1819	293	0,61	1
		Итого по разделу: Стены								16314

Раздел: Покрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,99	13570,74	241,10	54107	961	8,06	32
					1282,50	91,08	5113	363	0,44	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Покрытие								54107
		Раздел: Кровля								
32.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	19,72	229,96	1,19	4535	23	0,16	3
					27,00	0,45	532	9	0,00	0
33.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	2,96	6066,62	245,72	17945	727	2,71	8
					382,50	92,25	1131	273	0,45	1
34.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,88	21304,82	334,28	18748	294	22,10	19
					3397,50	126,00	2990	111	0,62	1
35.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	48,60	1475,92	8,20	71730	399	1,71	83
					272,95	3,08	13265	150	0,02	1
37.	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	6,00	803,18	8,67	4819	52	0,68	4
					104,63	3,26	628	20	0,02	0
38.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	6,00	177,61	1,61	1066	10	0,53	3
					88,65	0,61	532	4	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								118843
		Раздел: Заполнение проемов								
39.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлических дверей	т	0,10	14806,01	1133,15	1481	113	82,10	8
					12892,50	398,25	1289	40	1,95	0
41.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,90	498,09	19,17	448	17	1,38	1
					230,97	6,18	208	6	0,03	0
		Итого по разделу: Заполнение проемов								1929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
43.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,99	3011,10	--	2969	--	3,24	3
					531,00	--	524	--	--	--
44.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,58	8062,57	66,01	12739	104	1,35	2
					195,75	24,93	309	39	0,12	0
45.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	19,72	355,87	14,76	7018	291	0,36	7
					52,43	5,54	1034	109	0,03	1
46.	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-39,44	43,31	0,67	-1708	-26	0,01	-0
					1,69	0,25	-67	-10	0,00	-0
		Итого по разделу: Полы								21017
		Раздел: Внутренняя отделка								
47.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	55,20	168,08	4,07	9278	224	0,74	41
					135,68	0,97	7490	54	0,05	3
48.	С143002-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,03	6250,00	--	6450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	19,72	171,50	4,07	3382	80	0,75	15
					139,28	0,97	2747	19	0,05	1
50.	С143002-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,38	6250,00	--	2362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3,12	594,08	6,33	1854	20	1,79	6
					312,75	2,39	976	7	0,01	0
52.	Е0115-152	Окраска водными составами внутри	м2	74,92	17,51	0,12	1312	9	0,09	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	помещений известковая по штукатурке								
					13,73	0,05	1029	4	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								24637
		Раздел: Наружная отделка								
53.	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	72,60	228,98	1,96	16624	142	0,61	44
					108,90	0,45	7906	33	0,03	2
54.	E0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	72,60	13,87	0,90	1007	65	0,06	4
					9,68	0,34	703	25	0,00	0
55.	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	72,60	31,04	0,05	2253	4	0,05	4
					7,70	0,02	559	1	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								19884
		Раздел: Отмостка								
56.	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3,84	3011,10	--	11563	--	3,24	12
					531,00	--	2039	--	--	--
57.	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	3,80	8378,77	66,01	31839	251	1,35	5
					195,75	24,93	744	95	0,12	0
		Итого по разделу: Отмостка								43402
		Раздел: Фундамент дымовой трубы								
58.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	м3	1,63	10286,15	112,36	16766	183	6,34	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		под колонны			1021,50	42,44	1665	69	0,21	0
62.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31	536,06	483	2	289,00	1
					47475,00	202,50	133	1	0,99	0
63.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	620	2	198,00	1
					33075,00	114,75	218	1	0,56	0
64.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ приямка	м3	0,80	12388,20	1327,03	9911	1062	12,49	10
		Итого по разделу: Фундамент дымовой трубы			2137,50	456,24	1710	365	1,72	1
										27780

ИТОГО:

							327915	5791		347
		Смета: 3-1-2 Электроосвещение и электросилоые оборудования					57226	2081		15
		Раздел: Электромонтажные работы								
1.	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
3.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
5.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп Устанавливаемых на штырях	шт	4,00	244,37	65,36	977	261	0,95	4
					151,65	34,45	607	138	0,16	1
6.	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	шт	4,00	4770,00	--	19080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	8,00	101,00	--	808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой	шт	1,00	36,26	--	36	--	0,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проводке			27,00	--	27	--	--	--
9.	С1518 01-1 3	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	1,00	182,00	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С1518 02-1 8	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	1,00	70,00	--	70	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108 — 148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	50,00	27,70	2,10	1385	105	0,10	5
					19,70	0,50	985	25	0,00	0
12.	С1516 01-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,05	52100,00	--	2605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108 — 409 -1	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	30,00	108,60	48,90	3258	1467	0,22	7
					39,60	12,20	1188	366	0,07	2
14.	С1308 04-1	Трубы гофрированные	кг	6,00	650,00	--	3900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108 — 407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	5,00	125,60	64,10	628	320	0,26	1
					41,40	15,80	207	79	0,09	0
16.	С1308 06-5 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	5,00	63,00	--	315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0101 — 164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м 3	14,00	218,93	--	3065	--	1,54	22
					218,93	--	3065	--	--	--
18.	Е0101 - 166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	14,00	122,18	--	1711	--	0,89	12
					122,18	--	1711	--	--	--
19.	Е0101 - 134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,00	21,55	4,52	302	63	0,11	2
					17,03	--	238	--	--	--
20.	Ц0108 - 471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4,00	330,10	24,10	1320	96	0,70	3
					116,00	2,50	464	10	0,01	0
21.	Ц0108 - 472	Заземлитель горизонтальный в	м	35,00	61,90	3,30	2166	116	0,14	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
					23,00	0,40	805	14	0,00	0
22.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	22,00	88,90	3,10	1956	68	0,16	4
					27,90	0,30	614	7	0,00	0
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								47082

ИТОГО:

							47082	3008		78
							12389	751		4

Смета: 3-1-3 Тепломеханическое оборудование

Раздел:
Монтаж котлов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком оФливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	11325,27	1484,39	22651	2969	37,50	75
					6480,00	555,75	12960	1111	2,72	5
3.	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1бак	1,00	4557,98	68,60	4558	69	3,63	4
					621,00	24,75	621	25	0,13	0
5.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3223,67	120,17	6447	240	13,00	26
					2218,50	45,00	4437	90	0,22	0
7.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	24,00	473,47	39,24	11363	942	1,47	35
					254,25	15,75	6102	378	0,07	2
14.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6095,10	70,85	6095	71	0,91	1
					155,25	27,00	155	27	0,13	0
15.	Ц0112-1208-5	Фильтр топливный	шт	2,00	59,70	--	119	--	0,30	1
					58,50	--	117	--	--	--
18.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	5,00	858,70	1,57	4294	8	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					40,50	--	202	--	--	--
19.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	63,00	--	252	--	0,31	1
					54,00	--	216	--	--	--
21.	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1шт	1,00	25087,84	155,59	25088	156	3,58	4
					627,75	58,50	628	58	0,28	0
22.	Е0116-15-2	Установка клапана автоматической подпитки Ф25мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
24.	Е0117-7-1	Установка промежуточной емкости на 200л	бак	1,00	2606,34	330,46	2606	330	13,40	13
					2182,50	123,75	2182	124	0,60	1
26.	Е0117-7-3	Установка бака запасной подпиточной водына 1м3	бак	1,00	4871,77	729,52	4872	730	24,00	24
					3915,00	272,25	3915	272	1,34	1
28.	Е0118-13-1	Установка подпиточного насоса	1насос	2,00	3223,67	120,17	6447	240	13,00	26
					2218,50	45,00	4437	90	0,22	0
30.	Е0116-15-2	Установка соленоидного клапана Ду20 с катушкой тип ВВ	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
32.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	15,00	343,48	3,96	5152	59	0,30	4
					52,20	1,49	783	22	0,01	0
33.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	16,00	422,48	3,96	6760	63	0,30	5
					52,20	1,49	835	24	0,01	0
34.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 45 мм	м	25,00	606,31	7,95	15158	199	0,37	9
					65,48	2,97	1637	74	0,01	0
35.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,50	21,80	0,05	76	--	0,03	0
					5,81	0,02	20	--	0,00	0
36.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	7,00	24,57	0,02	172	--	0,02	0
					3,13	--	22	--	--	--
37.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов	м	56,00	72,96	16,85	4086	944	0,21	12
					38,59	4,33	2161	242	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Монтаж котлов								127143
		Раздел: Газоход и дымовая труба								
41.	Е0109-1-1	Монтаж металлоконструкции дымовой трубы	т	0,32	8493,42	3350,04	2734	1078	20,00	6
					3690,00	830,84	1188	267	2,92	1
43.	Е0109-62-7	Изготовление конструкции газоходов	т	0,22	49326,74	16388,64	10901	3622	161,00	36
					28980,00	3479,80	6405	769	13,02	3
47.	Е0109-1-1	Монтаж металлоконструкции газоходов	т	0,22	8493,42	3350,04	1877	740	20,00	4
					3690,00	830,84	815	184	2,92	1
48.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,00	21,80	0,05	153	--	0,03	0
					5,81	0,02	41	--	0,00	0
49.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	14,00	24,57	0,02	344	--	0,02	0
					3,13	--	44	--	--	--
50.	Е0126-12-4	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	9,40	273,74	88,20	2573	829	0,74	7
					132,30	33,08	1244	311	0,16	2
52.	Е0126-22-2	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	9,40	637,61	29,66	5994	279	3,27	31
					594,00	11,03	5584	104	0,05	1
		Итого по разделу: Газоход и дымовая труба								24576
		Раздел: Земляные работы резервуара								
54.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	81,90	33,67	32,10	2758	2629	0,01	1
					1,57	12,33	129	1009	0,05	4
55.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	81,90	3,80	3,24	311	266	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов								
					0,48	1,12	39	92	0,00	0
56.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,20	218,93	--	920	--	1,54	6
					218,93	--	920	--	--	--
57.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	74,00	6,48	6,48	479	479	--	--
					--	2,10	--	156	0,01	1
58.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	74,00	21,55	4,52	1594	334	0,11	8
					17,03	--	1260	--	--	--
59.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	12,10	7,91	7,91	96	96	--	--
					--	2,57	--	31	0,01	0
		Итого по разделу: Земляные работы резервуара								6158
		Раздел: Монтаж резервуара топлива								
60.	Ц0118-1-2 2	Монтаж на открытой площадке аппарата илисосуда горизонтального или вертикального без прив ода, масса 0,990 т	шт	1,00	6865,92	1977,23	6866	1977	19,00	19
					3105,00	477,00	3105	477	2,77	3
65.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	30,00	60,75	--	1822	--	0,34	10
					60,75	--	1822	--	--	--
66.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	30,00	36,09	0,09	1083	3	0,02	1
					4,39	0,05	132	2	0,00	0
67.	Е0113-29-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-12-01	м2	30,00	167,90	0,14	5037	4	0,01	0
					2,84	0,05	85	2	0,00	0
		Итого по разделу: Монтаж резервуара топлива								14808
		Раздел: Топливопроводы								
68.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов диам. 32 мм	м	15,00	422,48	3,96	6337	59	0,30	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					52,20	1,49	783	22	0,01	0
69.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
71.	Е0113-29-4	Органосиликатная окраска металлическихповерхностей композицией ОС-12-01	м2	7,20	167,90	0,14	1209	1	0,01	0
					2,84	0,05	20	--	0,00	0
72.	Е0126-12-4	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	7,40	273,74	88,20	2026	653	0,74	6
					132,30	33,08	979	245	0,16	1
74.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком рулонным	м	7,40	500,31	6,39	3702	47	0,19	1
					29,93	2,48	221	18	0,01	0
		Итого по разделу: Топливопроводы								14221

Раздел: Канал КЛ60х45

75.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	7,60	33,67	32,10	256	244	0,01	0
					1,57	12,33	12	94	0,05	0
76.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2,20	32,26	30,77	71	68	0,01	0
					1,42	8,34	3	18	0,03	0
77.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3,63	45,00	45,00	163	163	--	--
					--	9,00	--	33	0,19	1
78.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7,60	3,80	3,24	29	25	0,00	0
					0,48	1,12	4	9	0,00	0
79.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,30	218,93	--	66	--	1,54	0
					218,93	--	66	--	--	--
80.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	7,90	6,48	6,48	51	51	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 59			--	2,10	--	17	0,01	0
81.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7,90	21,55	4,52	170	36	0,11	1
					17,03	--	135	--	--	--
82.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,04	1986,57	564,43	2066	587	3,33	3
					567,00	195,49	590	203	0,75	1
85.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,60	245,44	3,82	2847	44	0,21	2
					37,35	1,44	433	17	0,01	0
		Итого по разделу: ?Канал КЛ60х45								5719
		Раздел: Ограждение								
86.	Е0107-24-11	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	м	30,00	610,39	240,24	18312	7207	1,42	43
					249,75	65,38	7492	1961	0,24	7
87.	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	т	0,60	28686,82	5605,29	17241	3369	120,00	72
					21600,00	1029,79	12982	619	4,42	3
		Итого по разделу: Ограждение								35552
		ИТОГО:					228177	32068		511
							88979	9260		40
		Итого по объекту:			603173					

Объект:4-1 Объекты энергетического хозяйства

Смета: 4-1-1 Трансформаторная подстанция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением подста до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА		1,00	25144,00	16980,00	25144	16980	37,00	37
			нц		6345,00	3623,02	6345	3623	21,01	21
3.	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	шт	1,00	7897,00	1541,00	7897	1541	19,00	19
					3308,00	340,01	3308	340	1,97	2
5.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	6,00	302,09	197,24	1813	1183	0,65	4
					104,85	67,51	629	405	0,25	1
ИТОГО:							34854	19704		60
							10282	4368		24

Смета: 4-1-3 ВЛ 10кВ внеплощадочного электроснабжения

2.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2,00	17400,00	--	34800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143014-3	Плита опорно анкерная П-3н	м3	0,12	18200,00	--	2184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С	Траверса ТМ-6	шт	1,00	4683,50	--	4683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С	Накладка ОГ-2	шт	2,00	1510,23	--	3020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С	Накладка ОГ-5	шт	1,00	1106,85	--	1107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С	Хомут Х-1	шт	1,00	702,21	--	702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С	Кронштейн У-1	шт	1,00	3189,35	--	3189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Стяжка Г1	шт	1,00	2099,85	--	2100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	С	Заземляющий проводник ЗП1	м	14,00	251,42	--	3520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11051-203	Изоляторы ШФ20-8	шт	21,00	556,00	--	11676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Колпачок К 6	шт	3,00	8,47	--	25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Зажим ПА	шт	6,00	31,75	--	190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	Зажим ПС2	шт	2,00	74,07	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11051-203	Подвеска натяжная изолирующая	шт	6,00	556,00	--	3336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С	Кронштейн РА1	шт	2,00	2116,78	--	4234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С	Кронштейн РА2	шт	2,00	7826,28	--	15653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С	Кронштейн РА3	шт	4,00	1607,16	--	6429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С	Кронштейн РА4	шт	4,00	643,80	--	2575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С	Кронштейн Р2	шт	6,00	7826,28	--	46958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С	Кронштейн КМ1	шт	2,00	7826,28	--	15653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,03	44300,00	--	1506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	С	Хомут Х-7	шт	10,00	670,88 ---	-- --	6709 --	-- --	-- --	-- --
24.	С	Хомут Х-8	шт	8,00	675,96 ---	-- --	5408 --	-- --	-- --	-- --
26.	С	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 с приводом ПРИЗ	шт	1,00	17587,76 ---	-- --	17588 --	-- --	-- --	-- --
28.	С151610-2 2	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10УЗ	шт	1,00	11100,00 ---	-- --	11100 --	-- --	-- --	-- --
29.	С	Разрядник фарфоровый вентильный РВО-10	шт	3,00	744,26 ---	-- --	2233 --	-- --	-- --	-- --
30.	С	Зажим аппаратный А1А, А2А	шт	9,00	31,75 ---	-- --	286 --	-- --	-- --	-- --
31.	С	Наконечник	шт	2,00	106,66 ---	-- --	213 --	-- --	-- --	-- --
33.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	1,00	17400,00 ---	-- --	17400 --	-- --	-- --	-- --
38.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,13	12200,00 ---	-- --	1525 --	-- --	-- --	-- --
40.	С151601-2 10	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х35 мм2	1000м	0,02	830200,00 ---	-- --	12453 --	-- --	-- --	-- --
42.	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1УЗ	компл	1,00	3160,00 ---	-- --	3160 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С151607-2 8	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,56	315700,00 ---	-- --	175214 ---	-- --	-- --	-- --
47.	С	Провод СИП-3 1х35мм2	шт	105,00	21,16 ---	-- --	2222 ---	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						419199 ---	-- --		-- --
		Итого по объекту:			454052					

Объект: 7-1 Благоустройство и озеленение территории

Смета: 7-1-1 Благоустройство территории.

Раздел: Ограждения

27.	Е0109-24-1	Монтаж каркасса ограждения	т	1,46	13864,97 ---	4022,39 ---	20229 ---	5869 ---	56,50 ---	82 ---
					9090,00	1071,86	13262	1564	3,81	6
		Итого по разделу: Ограждения								20229
	ИТОГО:						20229 ---	5869 ---		82 ---
							13262	1564		6
		Итого по объекту:			20229					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по стройке: 6206544

Накладные расходы :

На монтажные работы	24083
На общестроительные работы	782011
На металломонтажные работы	35445
На сантехнические работы	64770
Всего накладных расходов:	906310
Итого с накладными	7112857

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	420198
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7533055
Итого с временными, 1,5 %	7644407
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7746127
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,22 %	7838052
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7868191
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7943539
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	15497846
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	309957
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15807803
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1896936
Итого с НДС	17704739

Принял: Сдал:

ДЛЯ ФОРМ № 2