Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014 жылғы «10» қазан **Маңғыстау ауданы Шетпе селосы**
(объектінің орналасқан жері)

«Маңғыстау аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
2014 жылғы « 03 » қазандағы № 69-а/НҚ өкімімен (шешімімен, бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органының өкілі төраға болып тағайындалады)
А.Б.Сарбалаев - ауан әкімінің орынбасары, комиссияның төрағасы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымының өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
А.А. Мұқашев - Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті басшысының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші: **А. Тегісов –аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
басқа да органдар :

М.Мұталданов – Шетпе селосының әкімі
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
В.М.Нестеренко - «КазТрансГазАймақ» АҚ Маңғыстау өндірістік филиалы Газ желілерін пайдалану қызметінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
А. Ө. Калиев - аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы м.а.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Ақжігітов Ғаппбек – Шетпе тоқ желілері бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
техникалық қадағалаушы: **Жайлаубаев Әбіт – «АскоСервисШетпе» ЖШС-нің директоры**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
бас мердігер: **Тургинов Елемес- «СМК-4» ЖШС-нің директоры**
(аты, әкесінің аты, лауазымы)
бас жобалаушы: (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) **Дармұханов Нұрболат – «КазТеплО» ЖШС-нің директоры**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдары:
_____(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары:
А.М.Сұлтангалиев- Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаментінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

А.М.Сұлтангалиев- Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаментінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп): **«Маңғыстау аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі**
(ұйымның атауы)

Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Шетпе селосы
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі) мекен-жайы бойынша
«Маңғыстау ауданы Қосбұлақ-2 ықшамауданындағы жеке тұрғын үйлерді газбен қамту құрылысы»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру) пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс: **Шетпе селосы әкімінің 27.07.2011 жылғы №160 шешімі**
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген.
және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
Маңғыстау облысының сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің(рұқсат берген органның атауы) **2013 жылғы «05» маусымдағы №325 рұқсатнама**

3. Құрылысты: құрылыс-монтаж жұмыстары
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер: **Тұрганов Елемес- «СМК-4» ЖШС-нің директоры**
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстық түрлері)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын: **«КазТепло» ЖШС-гі**
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы **Дармұханов Нұрболат – «КазТепло» ЖШС-нің директоры**
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _____
(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын _____
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
_____ 200__ жылғы «___»_____ № ____ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы: **05.06.2013 жыл**
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы: **31.09.2014 жыл**
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы:9 ай;
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____
нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Жұмыс жобасы бойынша қорытынды, Шетпе селосы әкімінің 27.07.2011 жылғы №160 шешімі; Маңғыстау облысының сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы «05» маусымдағы №325 рұқсатнама.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмір10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған **«Маңғыстау ауданы Қосбұлақ-2 ықшамауданындағы жеке тұрғын үйлерді газбен қамту құрылысы»**

мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	-	-	-
Қабаттар саны	-	-	-
Құрылыстың жалпы көлемі	-	-	-
Оның ішінде жер асты бөлігі	-	-	-
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	-	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі	-	-		-	-	
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

ГРПШ-13-2Н (В) У1 саны - 1дана

Жоғары қысымды газ құбырының ұзындығы – 2139 м;

Төменгі қысымды газ құбырының ұзындығы-34125 м;

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар

_____

бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар _____

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Сусық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

Барлығы **503,251 млн. теңге** соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **457 408 000 - 00 теңге** жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны - теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімінің пайдалығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған : **«Мангыстау ауданы Қосбұлақ-2 ықшамауданындағы жеке тұрғын үйлерді газбен қамту құрылысы»**

(обьектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: **А.Б.Сарбалиев**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

А.А. Мукашев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Г.Ахмитов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

М.Мурзалиев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

А.С.Кажиев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

К.Тегісов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Н.Жармуханов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

В.М.Нестеренко

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Ж.Ултанбаев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Е.Турганов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

З.Жайлаубаев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№1277 қаулысымен бекітілген

Жұмыс комиссиясының қорытындысы

Шетпе селосы **«03» қыркүйек 2014 жылғы**

2014 жылғы «26» тамыздағы №01-05/ 47 бұйрығымен тағайындалған жұмыс комиссиясы «Маңғыстау аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ (жұмыс комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы,тапсырыс берушінің аты, әкесінің аты)
құрамында:
төраға-тапсырыс берушінің өкілі **А.Тегісов - «Маңғыстау аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия мүшелері – өкілдер:
бас жобалаушы: **Дармұханов Нұрболат – «КазТепло» ЖШС-нің директоры**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
қосалқы жобалаушылар _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
бас мердігер: **Турганов Елемес – «СМК-4» ЖШС-нің директоры**

техникалық қадағалаушы: **Жайлаубаев Әбіт – «Аско Сервис Шетпе» ЖШС-нің директоры**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары:
жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдары:
Тегісов Алдаберген – аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдар:
Қосбаев Қажымұқан – облыстық төтенше жағдайлар департаменті басшысының м.а.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары:
Д.Ашықбаева – Маңғыстау облыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау Департаментінің Маңғыстау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
басқа да мүдделі мемлекетке бақылау және қадағалау органдарының өкілдері:
Мутәлланов Мұхтар - Маңғыстау ауданы Шетпе селосының әкімі
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Нестеренко Виктор Максимович – «КазТрансГазАймақ» АҚ Маңғыстау өндірістік филиалы Газ желілерін пайдалану қызметінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Акжігітов Ғанибек – Шетпе тоқ желілері бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Қалиев Адайбек –аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысының м.а.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:
1.Бас мердігер **Турганов Елемес – «СМК-4» ЖШС-нің директоры**
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
салынған объектіні **«Маңғыстау ауданы Қосбұлақ–2 ықшамауданындағы жеке тұрғын үйлерді газбен қамту құрылысы »** пайдалануға қабылдауға ұсынды.
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)
2.Құрылысты _____
(жұмыстар түрлерін)

орындаған бас мердігер және **«СМК-4» ЖШС-нің**

(жұмыстар түрлерін)

жүзеге асырды.

3.Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын

«КазТепло» ЖШС-нің

(ұйымдардың атаулары олардың ведомстволық бағыныстылығы)

жобалау ұйымдары әзірлеген.

4.Құрылыс_____

(жобаның нөмірі, үлгілік жобалар бойынша сериясының нөмірі)

жоба бойынша жүзеге асырылды.

5.Жобалау-сметалық құжаттама 20__ жылғы «__» _____№ __

(тұтастай объектіге құжаттаманы бекіткен ұйымның атауы)

бекітілген.

6.Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы: **05.06.2013 жыл;**

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы: **31.09.2014 жыл;**

(айы және жылы)

7.Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

(құжаттар тізбесі және актіге қосымшаның нөмірі)

Көрсетілген құжаттар осы актінің міндетті қосымшасы болып табылады.

8.Объектінің (кешеннің), құрылыстар мынадай көрсеткіштер бар:

ГРПШ-13-2Н (В)У1 саны-1 дана

Жоғары қысымды газ құбырының ұзындығы-2139 м;

Төменгі қысымды газ құбырының ұзындығы-34125 м;

(қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы және т.б)

9.Объект (кешен) бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

(жоспарлау, қабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар,

---

инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

10.Жабдық жұмыс комиссиялары жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін (актілер тізбесі осы актінің___қосымшасында келтірілген) оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылды:

жоба бойынша_____бірлік;

нақты_____бірлік;

11.Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің_____ қосымшасында келтірілген.

12.Бекітілген жобалау-сметалық құны:

Барлығы **503,251 млн. теңге** соның ішінде: құрылыс – монтаж жұмыстары: **457 408 000-00 тиын,**

жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар_____ мың теңге.

Жұмыс комиссиясының шешімі:

«Маңғыстау ауданы Қосбұлақ–2 ықшамауданындағы жеке тұрғын үйлерді газбен қамту құрылысы»

(ғимараттың, құрылыстың атауы)

Бас мердігерден ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынуға дайын ДЕП САНАЛСЫН.

Жұмыс комиссиясының төрағасы: **Тегісов Алдаберген**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Жұмыс комиссиясының мүшелері:

Ашықбаева Дина

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қосбаев Қажымұқан

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қалиев Адайбек

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мутәлланов Мұхтар

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Ақжігітов Ғанибек

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Дармұханов Нұрболат

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Жайлаубаев Әбіт

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Нестеренко Виктор

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Турганов Елемес

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Счет-фактура № 00000000005 от 19.02.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240002470, г. Жанаозен ул.Мустафа Шокай 13, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003375 от 19.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ054322203398U00078 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан),БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг):Доп.соглашение № 7/1 от 13.02.2014г к. договору №7 от 12.04.2013г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п.Шетпе,ул Центральная-1 Код ГУ 466 27 53

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Мангистауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240015932, п.Шетпе,ул Центральная-1 Код ГУ 466 27 53 (10а)

ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000 в Мангистауский районный Управление Казначейства,БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района			10 755 773,21	10 755 773,21	12%	1 290 692,79	12 046 466,00		
Всего по счету:					**10 755 773,21**		**1 290 692,79**	**12 046 466,00**		

Руководитель организации Турганов Е. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП СМК-4

Главный бухгалтер организации

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

организация, адрес, телефон, факс

Объект Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Кособулак-2 Мангистауского района

наименование объекта

Договор Дополнительное соглашение №7/1 от 13.02.2014 г. к договору №7 от 12.04. 2013 года

номер и дата договора

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2014 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Кособулак-2 Мангистауского района	106 743 145,53	10 755 773,21									12 809 177,46	119 552 322,99
2	в т.ч. за февраль месяц 2014 года:		10 755 773,21									1 290 692,79	12 046 466,00
3	Согл. дог. №7 от 12.04. 2013 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ		537 788,39									64 534,61	602 323,00
	Итого к оплате		**10 217 984,82**									**1 226 158,18**	**11 444 143,00**
	Итого по объекту составляет:		**11 444 143,00**	**(Одиннадцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи сто сорок три) тенге, 00 тиын**									

Заказчик:

подпись Ф.И.О

Подрядчик:

подпись Ф.И.О

СМК - 4

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, достроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района
наименование стройки

Объект Внутрипоселковый газопровод. Участок №2
наименование объекта

Договор	номер	7
	дата	12.04.2013
Дополнительное соглашение	номер	7/1
	дата	13.02.2014

Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
19.02.2014	01.02.2014	28.02.2014

АКТ
о приемке выполненных работ за февраль месяц 2014 года
Смета 6-2-4
Опоры ОП-4;

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-4 /299 шт/								
1	37	1-149-4	Бурение им бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	299	162,72	143,86	48 653	43 014	16108	0,13	39
				нма	18,86	36,68	5 639	10 967	97	0,14	43
2	38	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	98	790,75	24,55	77 494	2 406	5910	0,26	26
				м2	39,83	9,2	3 903	902	123	0,04	4
3	39	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38	134,1	0	5 096	-	5758	0,97	37
				м3	134,1	0	5 096	-	113	0	0
4	40	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов кл. В7,5,W4	25	16319,4	95,97	407 985	2 399	21210	4,9	122
				м3	771,75	36,25	19 294	906	105	0,18	4
5	41	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25	183		4 575				
				м3							
6	42	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4; за 4 кг/см2	25	519		12 975				
				м3							
7	43	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	272	245,44	3,82	66 760	1 039	12450	0,21	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	37,35	1,44	10 159	392	118	0,01	2
8	44	9-53-3	Установка стальных стоек	20	16367,84	681,42	327 357	13 628	266449	95	1900
				1т	14670	132,75	293 400	2 655	90	0,65	13
9	45	2-1-245	Стойки из трубы и стали листовой	20	172800		3 456 000				
				т							
10	46	1-4-103	Хомуты в комплекте с гайками	597	90		53 730				
				кг							
11	47	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	547	21,8	0,05	11 923	27	2870	0,03	16
				м2	5,81	0,02	3 178	11	90	0	0
12	48	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	547	34,73	0,02	18 995	11	2048	0,02	12
				м2	4,16	0	2 276	-	90	0	0
			ИТОГО:				4 491 543	62 523			2210
							342 945	15 833			67
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				66 355				
			На металлоконструкции работы				318 023				
			Всего накладных расходов:				384 378				
			Итого с накладными				4 875 921				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				292 554				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 168 475				
			Временные здания и сооружения	1,5%			77 527				
			Итого				5 246 002				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			30 296				
			Затраты на выслугу лет	1%			52 460				
			Дополнительные затраты на доплотуска	0,4%			20 984				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				5 349 742				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	1,301			6 959 617,30				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			139 192,35				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012 ГОДА				7 098 809,65				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 ГОДА	0,670			3 585 258,39				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			71 705,17				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2013 ГОДА				3 656 963,56				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012-2013 г.г.				10 755 773,21				
			Налог на добавленную стоимость	12%			1 290 692,79				
			Итого с НДС в текущих ценах 2012-2013 г.г.				12 046 466,00				

ЗАКАЗЧИК _____ (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

Стройка: Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района

Договор: Дополнительное соглашение №7/1 от 13.02.2014 г. к договору №7 от 12.04. 2013 года

Сводная справка форм №2
Февраль 2014 года

№ п/п	№ смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Базовая стоимость в ценах 2001 года, тенге	Стоимость в текущих ценах 2012-2013 г.г. без НДС, тенге
1	2	3	4	5
		ГЛАВА 6.		
1	6-2-4	Опоры ОП-1, 2, 3, 4, 5; НО-1, 2, 3;	5 349 743	10 755 773,21
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			5 349 743	10 755 773,21
		НДС 12%		1 290 692,79
ИТОГО				12 046 466,00

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

Счет-фактура № 00000000054 от 4 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240002470, г. Жанаозен ул.Мустафа Шокай 13
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003375, от 19.09.2012
ИИК поставщика: KZ054322203398U00078, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №7/1 от 13.02.2014г к договору №7 от 12.04.13года
Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
(государство, город, область, город, район)
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель:
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240015932, п.Шетпе,ул Центральная-1 Код ГУ 466 27 53
ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000, Мангистауский районный Управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района			20 672 829,46	20 672 829,46	12%	2 480 739,54	23 153 569,00		
Всего по счету:					20 672 829,46		2 480 739,54	23 153 569,00		

Руководитель: Турганов Е.
(Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер: Уркенова Ж. С.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

организация, адрес, телефон, факс

Объект Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района

наименование объекта

Договор Дополнительное соглашение №7/1 от 13.02.2014 г. к договору №7 от 12.04. 2013 года

номер и дата договора

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2014 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 3											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 3			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района	408 400 000,00	20 672 829,46									49 008 000,00	457 408 000,00
2	в т.ч. за сентябрь месяц 2014 года:		20 672 829,46									2 480 739,54	23 153 569,00
3	Согл. дог. №7 от 12.04. 2013 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ		1 033 641,47									124 036,98	1 157 678,45
	Итого сметная		**19 639 187,99**									**2 356 702,56**	**21 995 890,55**
	Итого по акту формы составляет:		**21 995 890,55**	**(Двадцать один миллионов девятьсот девяносто пять тысяч восемьсот девяносто) тенге, 00 тиын**									

Заказчик:

Ф.И.О

Подрядчик:

подпись

Ф.И.О

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района
наименование стройки

Объект Внутрипоселковый газопровод
наименование объекта

Договор	номер	7
	дата	12.04.2013
Дополнительное соглашение	номер	7/1
	дата	13.02.2014

Дата составления
02.09.2014

АКТ
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года

Смета 6-1-1
Вертикальная планировка

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1	1-30-2	Планировка земляного полотна и откосов насыпи бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	195	0,2	0,2	40	40	13	0	0		
				м2	0	0,07	-	14	97	0	0		
2	2	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.200 мм	39	3569,4	51,82	139 207	2 021	1720	0,14	6		
				м3	21,38	11,77	834	459	133	0,04	2		
			ИТОГО:				139 246	2 061			6		
							834	473			2		
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы				1 733						
			Всего накладных расходов:				1 733						
			Итого с накладными				140 979						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8 459						
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				149 438						

Смета 6-1-7

Ограждение газопровода при пересечении с ЛЭП /3 шт/

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до2 м	30	162,72	143,86	4 882	4 316	1616	0,13	4
				ямa	18,86	36,68	566	1 100	97	0,14	4
2	2	11-13-3	Устройство щебеночныхпокрытий с пропиткой битумом	5,888	790,75	24,55	4 656	145	355	0,26	2
				м2	39,83	9,2	234	54	123	0,04	0
3	3	6-1-13	Устройство бетонныхфундаментов-столбов кл.В15	1,5	17441,4	95,97	26 162	144	1273	4,9	7
				м3	771,75	36,25	1 158	54	105	0,18	0
4	4	30-1-54	Надбавка к сметной стоимостибетона за сульфатостойкий цемент	1,53	183		280				
				м3							
5	5	30-1-62	Надбавка к сметной стоимостипри изменении марки бетона по водонепроницаемостидо 4: за 4 кг/см2	1,53	519		794				
				м3							
6	6	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,782	245,44	3,82	4 855	76	905	0,21	4
				м2	37,35	1,44	739	28	118	0,01	0
7	7	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,638	122,18	0	322	-	364	0,89	2
				м3	122,18	0	322	-	113	0	0
8	8	9-53-3	Монтаж стойки	1,349	16367,84	681,42	22 077	919	17969	95	128
				т	14670	132,75	19 787	179	90	0,65	1
9	10	9-53-3	Монтаж рамы сварной	0,3165	16367,84	681,42	5 180	216	4217	95	30
				т	14670	132,75	4 643	42	90	0,65	0
10	12	9-53-2	Монтаж сетки из стали круглой ,Д 6 мм	0,171	9152,04	464,51	1 565	79	1149	46,6	8
				т	7357,5	108	1 258	18	90	0,53	0
11	14	9-35-1	Монтаж шпеклера № 16 по стойке СТ-1	0,8796	17937,36	627,68	15 778	552	11319	86,5	76
				т	14197,5	101,25	12 488	89	90	0,49	0
12	16	9-53-2	Монтаж сетки из стали круглой ,Д 10 мм	0,6552	9152,04	464,51	5 996	304	4402	46,6	31
				т	7357,5	108	4 821	71	90	0,53	0
13	18	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,4	218,93	0	3 153	-	3562	1,54	22
				м3	218,93	0	3 153	-	113	0	0
14	19	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,4	134,1	0	1 931	-	2182	0,97	14
				м3	134,1	0	1 931	-	113	0	0
15	20	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	36	61,9	3,3	2 228	119	800	0,14	5

16	21	8-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	м	23	0,4	828	14	95	0	0
				9	568,8	27,8	5 119	250	1312	1	9
17	22	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	шт	149	4,5	1 341	40	95	0,03	0
				60	43,6	0,1	2 616	6	630	0,06	4
18	23	15-172-3	Масляная окраска стальных опор, труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок: 2	м2	11,62	0,04	697	2	90	0	0
				60	117,45	0,07	7 047	4	3800	0,37	22
			ИТОГО:	м2	60,3	0,02	3 618	1	105	0	0
							114 641	7 130			368
			Накладные расходы :				57 584	1 692			5
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				2 113				
			На металломонтажные работы				14 688				
			Всего накладных расходов:				39 057				
			Итого с накладными				55 858				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				170 499				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10 232				
							180 731				

Смета 6-1-8
Переходной мостик /1 шт/

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции на смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	9-21-1	Монтаж прямолинейной балки из нивеллера № 30 на высоте 1 м по металлическим опорам	17,3	429,8	215,49	7 435	3 728	4571	1,05	18
				м	175,5	118,09	3 036	2 043	90	0,78	13
2	3	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	31,7	21,8	0,05	691	2	166	0,03	1
				м2	5,81	0,02	184	1	90	0	0
3	4	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	31,7	34,73	0,02	1 101	1	119	0,02	1
				м2	4,16	0	132	-	90	0	0
			ИТОГО:				9 227	3 731			20
							3 352	2 044			13
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				285				
			На металломонтажные работы				4 571				
			Всего накладных расходов:				4 856				
			Итого с накладными				14 083				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				842				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14 925				

Смета 6-1-9
Опоры ОП-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11; НО-1,2,3,4

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	726,985	21,8	0,05	15 846	36	3814	0,03	21
				м2	5,81	0,02	4 224	15	90	0	0
2	12	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	726,985	34,73	0,02	25 245	15	2722	0,02	15
				м2	4,16	0	3 024	-	90	0	0
3	13	1-13-3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	151,125	38,62	37,22	5 836	5 624	1858	0,01	1
				м3	1,4	11,27	212	1 704	97	0,04	6
4	14	1-165-2	Ковшение им без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	11,375	402,75	0	4 581	-	5177	2,8	32
				м3	402,75	0	4 581	-	113	0	0
5	15	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	81,45	3,35	3,35	273	273	92	0	0
				м3	0	1,16	-	95	97	0	0
6	16	1-166-2	Засыпка вручную траншей, ямух котлованов и им в грунтах 2 группы	9,05	134,1	0	1 214	-	1371	0,97	9
				м3	134,1	0	1 214	-	113	0	0
7	17	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	250	790,75	24,55	197 689	6 138	15077	0,26	66
				м2	39,83	9,2	9 958	2 300	123	0,04	11
8	18	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов кл. В7,5,W4	65	16567,36	112,36	1 076 879	7 303	72614	6,34	412
				м3	1021,5	42,44	66 398	2 759	105	0,21	13
9	19	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	65,975	183		12 073				
				м3							
10	20	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	65,975	519		34 241				
				м3							
11	21	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,12	65900		271 508				
				т							
12	22	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	2,4	172357,31	536,06	413 658	1 287	120147	289	694
				1т	47475	202,5	113 940	486	105	0,99	2

13	23	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	360	245,44	3,82	88 358	1 375	16478	0,21	76
				м2	37,35	1,44	13 446	518	118	0,01	3
14	24	9-53-3	Установка стальных стоек /по ж/бетонным опорам/	3,592	17834,84	681,42	64 072	2 448	52604	104,5	375
				1т	16137	132,75	57 972	477	90	0,65	2
15	25	2-1-245	Стойки из трубы и стали листовой	3,592	172800		620 784				
				т							
16	26	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	96,998	21,8	0,05	2 114	5	509	0,03	3
				м2	5,81	0,02	564	2	90	0	0
17	27	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	96,998	34,73	0,02	3 368	2	363	0,02	2
				м2	4,16	0	404	-	90	0	0
18	123	1-13-3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,828	38,62	37,22	148	142	47	0,01	0
				м3	1,4	11,27	5	43	97	0,04	0
19	124	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,2881	402,75	0	116	-	131	2,8	1
				м3	402,75	0	116	-	113	0	0
20	125	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2,473	3,35	3,35	8	8	3	0	0
				м3	0	1,16	-	3	97	0	0
21	126	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,2748	134,1	0	37	-	42	0,97	0
				м3	134,1	0	37	-	113	0	0
22	127	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,92	790,75	24,55	3 100	96	236	0,26	1
				м2	39,83	9,2	156	36	123	0,04	0
23	128	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов кл. В15,W4	1,44	17683,86	112,36	25 465	162	1609	6,34	9
				м3	1021,5	42,44	1 471	61	105	0,21	0
24	129	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,462	183		267				
				м3							
25	130	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,462	519		759				
				м3							
26	132	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,08	245,44	3,82	1 001	16	187	0,21	1
				м2	37,35	1,44	152	6	118	0,01	0
27	133	11-11-1	Подливка цементно-песчаным раствором М200 толщиной 20 мм	0,72	347,76	9,95	250	7	50	0,36	0
				м2	52,2	3,74	38	3	123	0,02	0
28	134	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины подливки до 50 мм	0,72	344,4	4,02	248	3	5	0,03	0
				м2	3,78	1,5	3	1	123	0,01	0
29	135	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,009	172357,31	536,06	1 551	5	451	289	3
				1т	47475	202,5	427	2	105	0,99	0
30	136	9-53-3	Установка стальных стоек /по ж/бетонным опорам/	0,2468	17834,84	681,42	4 402	168	3614	104,5	26

31	138	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	1т	16137	132,75	3 983	33	90	0,65	0
				6,663	21,8	0,05	145	-	35	0,03	0
32	139	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	м2	5,81	0,02	39	-	90	0	0
				6,663	34,73	0,02	231	-	25	0,02	0
33	140	1-13-3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м2	4,16	0	28	-	90	0	0
				27,007	38,62	37,22	1 043	1 005	332	0,01	0
34	141	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,4	11,27	38	304	97	0,04	1
				2,033	402,75	0	819	-	925	2,8	6
35	142	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	402,75	0	819	-	113	0	0
				17,87	3,35	3,35	60	60	20	0	0
36	143	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0	1,16	-	21	97	0	0
				1,986	134,1	0	266	-	301	0,97	2
37	144	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3	134,1	0	266	-	113	0	0
				38,72	790,75	24,55	30 618	951	2335	0,26	10
38	145	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл.В7,5	м2	39,83	9,2	1 542	356	123	0,04	2
				17,28	16567,36	112,36	286 284	1 942	19304	6,34	110
39	146	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1021,5	42,44	17 652	733	105	0,21	4
				17,539	183		3 210				
40	147	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3							
				17,539	519		9 103				
41	149	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	м3							
				0,2675	172357,31	536,06	46 106	143	13391	289	77
42	150	9-53-3	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов с хомутами , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	1т	47475	202,5	12 709	54	105	0,99	0
				1,633	17834,84	681,42	29 130	1 113	23916	104,5	171
43	152	1-4-103	Хомуты в комплекте с гайками	т	16137	132,75	26 357	217	90	0,65	1
				10,88	90		979				
44	153	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	кг							
				43,805	21,8	0,05	955	2	230	0,03	1
45	154	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	м2	5,81	0,02	255	1	90	0	0
				43,805	34,73	0,02	1 521	1	164	0,02	1
46	155	11-11-1	Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200	м2	4,16	0	182	-	90	0	0
				8	347,76	9,95	2 782	80	550	0,36	3
47	156	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм	м2	52,2	3,74	418	30	123	0,02	0
				8	313,8	4,02	2 510	32	52	0,03	0
				м2	3,78	1,5	30	12	123	0,01	0

48	157	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	72,96	245,44	3,82	17 907	279	3340	0,21	15
				м2	37,35	1,44	2 725	105	118	0,01	1
			ИТОГО:				3 308 760	30 721			2143
							345 376	10 377			46
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				283 986				
			На металломонтажные работы				80 134				
			Всего накладных расходов:				364 120				
			Итого с накладными				3 672 880				
			Непредвиденные и непредвиденные затраты :								
			Всего непредвиденные и непредвиденные затраты				220 390				
			Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				3 893 270				

Смета 6-1-10
Молниезащита и заземление

Составлена в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	92,4	218,93	0	20 229	-	22859	1,54	142
				м3	218,93	0	20 229	-	113	0	0
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	92,4	134,1	0	12 391	-	14002	0,97	90
				м3	134,1	0	12 391	-	113	0	0
3	3	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншеях из полосовой стали, сечение 160 мм2	440	61,9	3,3	27 236	1 452	9781	0,14	62
				м	23	0,4	10 120	176	95	0	1
4	4	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	92	88,9	3,1	8 179	285	2465	0,16	15
				м	27,9	0,3	2 567	28	95	0	0
5	5	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм L 5м	88	330,1	24,1	29 049	2 121	9907	0,7	62
				шт	116	2,5	10 208	220	95	0,01	1
6	6	18-3-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80,ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА У/ХЛ3	84	263		22 092				
				шт							
7	7	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,0314	218,93	0	7	-	8	1,54	0
				м3	218,93	0	7	-	113	0	0
8	8	33-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов массой до 0,2 т	0,0366	14242,7	7785,2	521	285	326	35,4	1
				1т	6457,5	2029,95	236	74	105	7,1	0

9	9	2-1-245	Молниеотвод из круглых труб массой до 0,1 т	0,0366	172800		6 324				
				т							
			ИТОГО:				126 028	4 144			371
							55 758	498			3
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				22 152				
			На общестроительные работы				36 868				
			На металломонтажные работы				326				
			Всего накладных расходов:				59 347				
			Итого с накладными				185 374				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				11 123				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				196 497				

Смета 6-2-1
Вертикальная планировка

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-30-2	Планировка земляного полотна и откосов насыпи бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	186	0,2	0,2	38	38	13	0	0
				м2	0	0,07	-	13	97	0	0
2	2	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.200 мм	35,2	3569,4	51,82	125 643	1 824	1552	0,14	5
				м3	21,38	11,77	753	414	133	0,04	1
			ИТОГО:				125 681	1 862			5
							753	427			1
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 565				
			Всего накладных расходов:				1 565				
			Итого с накладными				127 246				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7 634				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				134 880				

Смета 6-2-2
Крановые узлы Ду 80, Ду 100, Ду 200 с ограждением ОГ-1 /44 шт/

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
				Единица	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживающих машины

	по смете			измерения	строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	154	3569,4	51,82	549 688	7 981	6790	0,14	22
				м3	21,38	11,77	3 293	1 813	133	0,04	6
2	2	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,0092	17071,16	1906,68	157	18	105	73,6	1
				т	12555	101,25	116	1	90	0,49	0
3	3	2-1-262	Опоры скользящие ОПБ2-100.219	0,0092	107900		993				
				т							
4	4	22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,012	199804,17	95036,29	2 398	1 140	1908	458	5
				км	86400	35901	1 037	431	130	175,34	2
5	5	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 219х6 мм	12,048	2250		27 108				
				м							
6	6	22-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,12	121294,13	49389,75	14 555	5 927	12703	312,7	38
				т	62775	18657	7 533	2 239	130	91,12	11
7	7	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм	8	1610		12 880				
				шт							
8	8	22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	4	391,37	57,24	1 565	229	1580	1,43	6
				фланец	301,5	2,25	1 206	9	130	0,01	0
9	9	8-9-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	1320		5 280				
				шт							
10	10	22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1469,92	567,67	2 940	1 135	2264	3,91	8
				шт	657	213,75	1 314	428	130	1,05	2
11	11	9-2-28	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	47800		95 600				
				шт							
12	12	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	10,6	43,6	0,1	462	1	111	0,06	1
				м2	11,62	0,04	123	-	90	0	0
13	13	15-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм в т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,6	117,45	0,07	1 245	1	671	0,37	4
				м2	60,3	0,02	639	-	105	0	0
14	14	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,0381	17071,16	1906,68	650	73	434	73,6	3
				т	12555	101,25	478	4	90	0,49	0
15	15	2-1-262	Опоры скользящие ОПБ2-100.108	0,0381	107900		4 111				
				т							
16	16	22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,204	129222,58	54072,58	26 361	11 031	22542	352	72
				км	64575	20425,5	13 173	4 167	130	99,76	20

17	17	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 108х4 мм	204,816	714		146 239				
				м							
18	18	22-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,34	121294,13	49389,75	41 240	16 793	35993	312,7	106
				т	62775	18657	21 344	6 343	130	91,12	31
19	19	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	136	401		54 536				
				шт							
20	20	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	68	156,43	21,43	10 637	1 457	11138	0,6	41
				фланец	126	0	8 568	-	130	0	0
21	21	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	68	572		38 896				
				шт							
22	22	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	34	497,61	28,48	16 919	968	15614	2,03	69
				шт	342	11,25	11 628	382	130	0,05	2
23	23	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	34	11800		401 200				
				шт							
24	24	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	93,84	43,6	0,1	4 091	9	985	0,06	6
				м2	11,62	0,04	1 090	4	90	0	0
25	25	15-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	93,84	117,45	0,07	11 022	7	5943	0,37	35
				м2	60,3	0,02	5 659	2	105	0	0
26	26	9-34-4	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,0083	17071,46	1906,68	142	16	95	73,6	1
				т	12555	101,25	104	1	90	0,49	0
27	27	2-1-262	Опора скользящие ОПЗ2-100.89	0,0083	107900		896				
				т							
28	28	22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием	0,048	129222,58	54072,58	6 203	2 595	5304	352	17
				км	64575	20425,5	3 100	980	130	99,76	5
29	29	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Ст20, 89х4 мм	48,192	584		28 144				
				м							
30	30	22-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 80 мм	0,048	121294,13	49389,75	5 822	2 371	5081	312,7	15
				т	62775	18657	3 013	896	130	91,12	4
31	31	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х4 мм	32	321		10 272				
				шт							
32	32	22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	16	118,85	16,47	1 902	263	2012	0,46	7
				фланец	96,75	0	1 548	-	130	0	0
33	33	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	16	458		7 328				

				шт							
34	34	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	8	497,61	28,48	3 981	228	3674	2,03	16
				шт	342	11,25	2 736	90	130	0,05	0
35	35	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	10400		83 200				
				шт							
36	36	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	18,24	43,6	0,1	795	2	191	0,06	1
				м2	11,62	0,04	212	1	90	0	0
37	37	15-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	18,24	117,45	0,07	2 142	1	1155	0,37	7
				м2	60,3	0,02	1 100	-	105	0	0
38	38	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,543	790,75	24,55	12 291	382	937	0,26	4
				м2	39,83	9,2	619	143	123	0,04	1
39	39	7-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м(бетон кл. В15)	308	1883,61	240,24	580 153	73 994	135884	1,42	437
				м	249,75	65,38	76 923	20 137	140	0,24	72
40	40	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	19,8	183		3 623				
				м3							
41	41	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:на 4 кг/см2	19,8	519		10 276				
				м3							
42	42	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	145,068	245,44	3,82	35 605	554	6640	0,21	31
				м2	37,35	1,44	5 418	209	118	0,01	1
43	43	2-1-245	Стойки СТ-1 - 5шт	5,523	172800		954 426				
				т							
44	44	7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	44	140,09	12,17	6 164	535	7213	0,71	31
				шт	112,5	4,59	4 950	202	140	0,02	1
45	45	13-12-74	Сетки металлические в рамках	503,36	1040		523 494				
				м2							
46	46	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1155,85	43,6	0,1	50 389	116	12129	0,06	68
				м2	11,62	0,04	13 431	46	90	0	0
47	47	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	1155,85	69,45	0,04	80 275	46	8655	0,04	49
				м2	8,32	0	9 617	-	90	0	0
			ИТОГО:				3 878 295	127 872			1100
							199 971	38 528			159
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				307 120				
			На металломонтажные работы				633				
			Всего накладных расходов:				307 753				
			Итого с накладными				4 186 048				

			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**251 163**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4 437 211**					

Смета 6-2-4
Опоры ОП-1,2,3,4,5; НО-1,2,3

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	33	2-1-245	**Стойки из трубы и стали листовой**	**4,689**	**172800**		**810 242**				
				т							
2	62	13-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	**373,056**	**21,8**	**0,05**	**8 132**	**19**	**1957**	**0,03**	**11**
				м2	**5,81**	**0,02**	**2 167**	**7**	**90**	**0**	**0**
3	63	13-26-6	**Окраска металлических поверхностей ПФ-115**	**373,056**	**34,73**	**0,02**	**12 955**	**7**	**1397**	**0,02**	**8**
				м2	**4,16**	**0**	**1 552**	-	**90**	**0**	**0**
			ИТОГО:				**831 329**	**26**			**19**
							3 719	**7**			-
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**3 354**				
			Всего накладных расходов:				**3 354**				
			Итого с накладными				**834 683**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**50 081**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**884 764**				

Смета 6-2-5
Заземление

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**92,4**	**218,93**	**0**	**20 229**	-	**22859**	**1,54**	**142**
				м3	**218,93**	**0**	**20 229**	-	**113**	**0**	**0**
2	2	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**92,4**	**134,1**	**0**	**12 391**	-	**14002**	**0,97**	**90**
				м3	**134,1**	**0**	**12 391**	-	**113**	**0**	**0**

3	3	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншеях из полосовой стали, сечение 160 мм2	440	61,9	3,3	27 236	1 452	9781	0,14	62
				м	23	0,4	10 120	176	95	0	1
4	4	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм L 5м	88	330,1	24,1	29 049	2 121	9907	0,7	62
				шт	116	2,5	10 208	220	95	0,01	1
5	5	18-3-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80,ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА 5У,Т3	88	263		23 144				
				шт							
			ИТОГО:				112 049	3 573			355
							52 948	396			2
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				19 688				
			На общестроительные работы				36 861				
			Всего накладных расходов:				56 549				
			Итого с накладными				168 598				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10 115				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				178 713				

			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10 070 429,00				
			Временные здания и сооружения	1,5%			151 056,44				
			Итого				10 221 485,44				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			59 029,08				
			Затраты на выслугу лет	1%			102 214,85				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			40 885,94				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				10 423 615,31				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	1,301			13 376 537,00				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			267 530,74				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012 ГОДА				13 644 067,74				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 ГОДА	0,670			6 890 942,87				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			137 818,85				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2013 ГОДА				7 028 761,72				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012-2013 ГГ.				20 672 829,46				
			Налог на добавленную стоимость	12%			2 480 739,53				
			Итого с НДС в текущих ценах 2012-2013 ГГ.				23 153 568,99				

ЗАКАЗЧИК _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000051 от 12 августа 2014 г.

Поставщик: ТОО "СМК-4"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240002470, г. Жанаозен ул.Мустафа Шокай 13

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003375, от 19.09.2012

ИИК поставщика: KZ054322203398U00078, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №7/1 от 13.02.2014г к договору №7 от 12.04.13года

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240015932, п.Шетпе,ул Центральная-1 Код ГУ 466 27 53

ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000, Мангистауский районный Управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района			37 110 902,68	37 110 902,68	12%	4 453 308,32	41 564 211,00		
Всего по счету:					**37 110 902,68**		**4 453 308,32**	**41 564 211,00**		

Руководитель: Турганов Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Уркенова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

организация, адрес, телефон, факс

Объект Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района

наименование объекта

Договор Дополнительное соглашение №7/1 от 13.02.2014 г. к договору №7 от 12.04. 2013 года

номер и дата договора

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ 2014 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
				Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты					
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы	Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 6,2%		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района	387 727 170,54	37 110 902,68									46 527 260,46	434 254 431,00
2	в т.ч. за август месяц 2014 года:		37 110 902,68									4 453 308,32	41 564 211,00
3	Согл. дог. №7 от 12.04. 2013 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ		1 855 545,54									222 665,46	2 078 211,00
	Итого к оплате		**35 255 357,14**									**4 230 642,86**	**39 486 000,00**
	Итого по объекту составляет:		**39 486 000,00**										

(Тридцать девять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч) тенге, 00 тиын

Заказчик:

подпись

Ф.И.О

Подрядчик:

подпись

Ф.И.О

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района
наименование стройки

Объект Внутрипоселковый газопровод. Участок №1
наименование объекта

Договор	номер	7
	дата	12.04.2013
Дополнительное соглашение	номер	7/1
	дата	13.02.2014

Дата составления
12.08.2014

АКТ
о приемке выполненных работ за август месяц 2014 года

Локальная смета 6-1-2
На крановые узлы Ду 80, Ду 100, Ду 200 с ограждением ОГ-2 /38шт/

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	133	3569,4	51,82	474 731	6 893	5864	0,14	19
				м3	21,38	11,77	2 844	1 566	133	0,04	5
2	2	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,0092	17071,16	1906,68	157	18	105	73,6	1
				т	12555	101,25	116	1	90	0,49	0
3	4	22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,012	199804,17	95036,29	2 398	1 140	1908	458	5
				км	86400	35901	1 037	431	130	175,34	2
4	6	22-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,12	121294,13	49389,75	14 555	5 927	12703	312,7	38
				т	62775	18657	7 533	2 239	130	91,12	11
5	8	22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	4	391,37	57,24	1 565	229	1580	1,43	6
				фланец	301,5	2,25	1 206	9	130	0,01	0

6	10	22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1469,92	567,67	2 940	1 135	2264	3,91	8
				шт	657	213,75	1 314	428	130	1,05	2
7	12	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	10,68	43,6	0,1	466	1	112	0,06	1
				м2	11,62	0,04	124	-	90	0	0
8	13	15-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,68	117,45	0,07	1 254	1	676	0,37	4
				м2	60,3	0,02	644	-	105	0	0
9	14	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,0134	17071,16	1906,68	229	26	153	73,6	1
				т	12555	101,25	168	1	90	0,49	0
10	16	22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,06	129222,58	54072,58	7 753	3 244	6630	352	21
				км	64575	20425,5	3 875	1 226	130	99,76	6
11	18	22-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,12	121294,13	49389,75	14 555	5 927	12703	312,7	38
				т	62775	18657	7 533	2 239	130	91,12	11
12	20	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	24	156,43	21,43	3 754	514	3931	0,6	14
				фланец	126	0	3 024	-	130	0	0
13	22	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	12	497,61	28,48	5 971	342	5511	2,03	24
				шт	342	11,25	4 104	135	130	0,05	1
14	24	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	28,32	43,6	0,1	1 235	3	297	0,06	2
				м2	11,62	0,04	329	1	90	0	0
15	25	15-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	28,32	117,45	0,07	3 326	2	1794	0,37	10
				м2	60,3	0,02	1 708	1	105	0	0
16	26	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,025	17071,16	1906,68	427	48	285	73,6	2
				т	12555	101,25	314	3	90	0,49	0
17	28	22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием	0,144	129222,58	54072,58	18 608	7 786	15912	352	51
				км	64575	20425,5	9 299	2 941	130	99,76	14
18	30	22-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 80 мм	0,144	121294,13	49389,75	17 466	7 112	15244	312,7	45
				т	62775	18657	9 040	2 687	130	91,12	13
19	32	22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	48	118,85	16,47	5 705	790	6037	0,46	22
				фланец	96,75	0	4 644	-	130	0	0
20	34	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	24	497,61	28,48	11 943	684	11021	2,03	49
				шт	342	11,25	8 208	270	130	0,05	1
21	36	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	142,32	43,6	0,1	6 204	14	1494	0,06	8
				м2	11,62	0,04	1 654	6	90	0	0

22	37	15-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	142,32	117,45	0,07	16 716	10	9014	0,37	53
				м2	60,3	0,02	8 582	3	105	0	0
23	38	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13,423	790,75	24,55	10 615	330	810	0,26	4
				м2	39,83	9,2	535	123	123	0,04	1
24	39	7-24-11	Установка оград металлическеких по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м(бетон кл. В15)	266	1883,61	240,24	501 041	63 904	117354	1,42	378
				м	249,75	65,38	66 434	17 391	140	0,24	63
25	42	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	125,286	245,44	3,82	30 750	479	5735	0,21	27
				м2	37,35	1,44	4 679	180	118	0,01	1
26	44	7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах в оградах из панелей	38	140,09	12,17	5 323	462	6229	0,71	27
				шт	112,5	4,59	4 275	174	140	0,02	1
27	46	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	998,234	43,6	0,1	43 518	100	10475	0,06	59
				м2	11,62	0,04	11 599	40	90	0	0
28	47	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	998,234	69,45	0,04	69 329	40	7475	0,04	43
				м2	8,32	0	8 305	-	90	0	0
			ИТОГО:				1 272 534	107 162			957
							173 126	32 095			132
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				262 774				
			На металломонтажные работы				542				
			Всего накладных расходов:				263 316				
			Итого с накладными				1 535 850				
			Непонормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего непонормируемые и непредвиденные затраты				92 153				
			Итого с непонормируемыми и непредвиденными затратами				1 628 003				

Локальная смета 6-1-3
На узел подключения №1 с установкой ПУРГ-200 и ограждением ОГ-1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиция по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под фундамент оборудования	2	33,67	32,1	67	64	27	0,01	0
				м3	1,57	12,33	3	25	97	0,05	0
2	2	1-35-2	Устройство насыпи бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	2,2	12,61	12,61	28	28	9	0	0
				м3	0	4,38	-	10	97	0,01	0
3	3	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,2	21,55	4,52	47	10	36	0,11	0
				м3	17,03	0	37	-	97	0	0
4	4	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,44	790,75	24,55	1 139	35	87	0,26	0
				м2	39,83	9,2	57	13	123	0,04	0
5	5	6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование кл. В7,5	1,23	16173,7	257,71	19 894	317	938	4,05	5
				м3	634,5	91,69	780	113	105	0,4	0
6	6	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,249	183		228				
				м3							
7	7	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за 4 кг/см2	1,249	519		648				
				м3							
8	11	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0124	172357,31	536,06	2 137	7	621	289	4
				1т	47475	202,5	589	3	105	0,99	0
9	12	6-11-9	Установка пластины из стали листовой весом более 20 кг	0,0736	64092,87	304,24	4 717	22	266	20	1
				1т	3330	114,75	245	8	105	0,56	0
10	13	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,62	245,44	3,82	1 134	18	211	0,21	1
				м2	37,35	1,44	173	7	118	0,01	0
11	14	7-1-1	Пункт учета расхода газа, масса 0,385 т	1	24951	4653	24 951	4 653	14542	78	78
				шт	14380	1778	14 380	1 778	90	10,31	10
12	16	12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,1803	33857	2296	6 104	414	4974	183	33
				т	30380	270,01	5 478	49	90	1,57	0
13	19	12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,1893	59769	2748	11 314	520	9520	316	60
				т	55580	297	10 521	56	90	1,72	0
14	22	12-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0023	146183	4850	336	11	287	846	2
				т	138380	347,02	318	1	90	2,01	0

15	24	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10	1	1313,35	875,72	1 313	876	643	0,96	1
				шт	204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
16	25	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	12,5	43,6	0,1	545	1	131	0,06	1
				м2	11,62	0,04	145	1	90	0	0
17	26	15-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12,5	117,45	0,07	1 468	1	792	0,37	5
				м2	60,3	0,02	754	-	105	0	0
18	27	12-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	684,5	59,6	1 369	119	1143	4	8
				шт	619	15,8	1 238	32	90	0,09	0
19	30	12-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	1	774,5	74,4	775	74	640	4	4
				шт	693	18	693	18	90	0,1	0
20	33	12-790-6	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	2	1519	291	3 038	582	2317	7	14
				шт	1215	72	2 430	144	90	0,42	1
21	36	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,4945	790,75	24,55	391	12	30	0,26	0
				м2	39,83	9,2	20	5	123	0,04	0
22	37	7-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м(бетон кл. В15)	15	1424,61	240,24	21 369	3 604	6618	1,42	21
				м	249,75	65,38	3 746	981	140	0,24	4
23	38	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,42	183		77				
				м3							
24	39	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,42	519		218				
				м3							
25	40	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,616	245,44	3,82	1 133	18	211	0,21	1
				м2	37,35	1,44	172	7	118	0,01	0
26	42	7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
				шт	112,5	4,59	113	5	140	0,02	0

27	44	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	51,315	43,6	0,1	2 237	5	538	0,06	3
				м2	11,62	0,04	596	2	90	0	0
28	45	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	51,315	69,45	0,04	3 564	2	384	0,04	2
				м2	8,32	0	427	-	90	0	0
			ИТОГО:				110 380	11 409			245
							43 119	3 588			19
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				33 422				
			На общестроительные работы				11 707				
			Всего накладных расходов:				45 129				
			Итого с накладными				155 509				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9 317				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				164 826				

Локальная смета 6-1-4

На площадка ГРП-1 С установкой ГРПШ-13П-2Н(В)У1 и ограждением ОГ-3

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиция по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под фундамент оборудования	2,5	33,67	32,1	84	80	34	0,01	0
				м3	1,57	12,33	4	31	97	0,05	0
2	2	1-35-2	Устройство насыпи бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	2,5	12,61	12,61	32	32	11	0	0
				м3	0	4,38	-	11	97	0,01	0
3	3	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,5	21,55	4,52	54	11	41	0,11	0
				м3	17,03	0	43	-	97	0	0
4	4	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	8	3569,4	51,82	28 555	415	353	0,14	1
				м3	21,38	11,77	171	94	133	0,04	0
5	5	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,172	790,75	24,55	1 718	53	131	0,26	1
				м2	39,83	9,2	87	20	123	0,04	0
6	6	6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование кл. В15	1,5	17290,2	257,71	25 935	387	1144	4,05	6
				м3	634,5	91,69	952	138	105	0,4	1

7	7	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,522	183		279				
				м3							
8	8	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,522	519		790				
				м3							
9	12	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0124	172357,31	536,06	2 137	7	621	289	4
				1т	47475	202,5	589	3	105	0,99	0
10	13	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,242	245,44	3,82	1 041	16	194	0,21	1
				м2	37,35	1,44	158	6	118	0,01	0
11	14	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	6	5667,73	248,35	34 006	1 490	884	0,22	1
				м3	32,18	78,59	193	472	133	0,27	2
12	15	7-1-1	Газорегуляторный пункт шкафной, масса 0,17 т	1	24951	4653	24 951	4 653	14542	78	78
				шт	14380	1778	14 380	1 778	90	10,31	10
13	17	12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0818	33857	2296	2 770	188	2256	183	15
				т	30380	270,01	2 485	22	90	1,57	0
14	20	12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0389	59769	2748	2 325	107	1956	316	12
				т	55580	297	2 162	12	90	1,72	0
15	23	12-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0037	146183	4850	541	18	462	846	3
				т	138380	347,02	512	1	90	2,01	0
16	25	12-2-2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 18 мм	0,0012	192156	5446	231	7	198	1100	1
				т	182930	224,97	220	-	90	1,3	0
17	27	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	10,32	43,6	0,1	450	1	108	0,06	1
				м2	11,62	0,04	120	-	90	0	0
18	28	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,32	165,15	0,07	1 704	1	1171	0,65	7
				м2	108	0,02	1 115	-	105	0	0
19	29	12-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	1	774,5	74,4	775	74	640	4	4

				шт	693	18	693	18	90	0,1	0
20	32	12-790-6	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	1	1519	291	1 519	291	1158	7	7
				шт	1215	72	1 215	72	90	0,42	0
21	35	12-790-1	Краны шаровые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	3	514,1	5,4	1 542	16	1367	3	9
				шт	504	2,3	1 512	7	90	0,01	0
22	40	12-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	1	436,8	18,8	437	19	120	0,58	1
				шт	133	0	133	-	90	0	0
23	42	12-699-2	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	2	189,9	26,6	380	53	279	1	2
				шт	155	0	310	-	90	0	0
24	44	18-22-2	Установка манометров	2	47,7	1,57	95	3	104	0,22	0
				комплект	40,5	0	81	-	128	0	0
25	46	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	63	0	63	-	69	0,31	0
				комплект	54	0	54	-	128	0	0
26	48	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,7065	790,75	24,55	559	17	43	0,26	0
				м2	39,83	9,2	28	6	123	0,04	0
27	49	7-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м(бетон кл. В15)	21	1883,61	240,24	39 556	5 045	9265	1,42	30
				м	249,75	65,38	5 245	1 373	140	0,24	5
28	52	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,594	245,44	3,82	1 618	25	302	0,21	1
				м2	37,35	1,44	246	9	118	0,01	0
29	54	7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
				шт	112,5	4,59	113	5	140	0,02	0
30	56	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	70,338	43,6	0,1	3 066	7	738	0,06	4
				м2	11,62	0,04	817	3	90	0	0
31	57	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	70,338	69,45	0,04	4 885	3	527	0,04	3
				м2	8,32	0	585	-	90	0	0
			ИТОГО:				182 237	13 031			193
							34 222	4 081			19
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				22 979				
			На общестроительные работы				15 729				
			На сантехнические работы				173				
			Всего накладных расходов:				38 880				
			Итого с накладными				221 118				
			Невормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				13 268				

			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				234 386				

Локальная смета 6-1-5
Свеча продувочная СП-1 /1-шт/. Свеча вытяжная СВ-1 /1-шт/

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: СВЕЧА ПРОДУВОЧНАЯ СП-1 Ж/Б ДУ 50 Н=4 м /1 ШТ/								
1	1	1-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,85	218,93	0	405	-	458	1,54	3
				м3	218,93	0	405	-	113	0	0
2	2	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б 50мм	0,81	790,75	24,55	641	20	49	0,26	0
				м2	39,83	9,2	32	7	123	0,04	0
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,35	134,1	0	181	-	205	0,97	1
				м3	134,1	0	181	-	113	0	0
4	4	6-3-4	Устройство железобетонной колонки свечи кл. В12,5	0,5	16884,2	257,71	8 442	129	381	4,05	2
				м3	634,5	91,69	317	46	105	0,4	0
5	6	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5075	183		93				
				м3							
6	7	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5075	519		263				
				м3							
7	8	6-11-1	Установка рыма длиной до 1 м вентовые гнезда с заделкой	0,004	172357,31	536,06	689	2	200	289	1
				1т	47475	202,5	190	1	105	0,99	0
8	9	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,8	245,44	3,82	933	15	174	0,21	1
				м2	37,35	1,44	142	5	118	0,01	0
9	10	9-53-3	Монтаж конструкции , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,07	17834,84	681,42	1 248	48	1025	104,5	7
				т	16137	132,75	1 130	9	90	0,65	0
10	12	13-16-6	Огрунтовки металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	0,1889	43,6	0,1	8	-	2	0,06	0
				м2	11,62	0,04	2	-	90	0	0
11	13	15-172-4	Масляная окраска стальных опор, труб, диаметром менее 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,1889	165,15	0,07	31	-	21	0,65	0
				м2	108	0,02	20	-	105	0	0

			Итого по разделу: СВЕЧА ПРОДУВОЧНАЯ СП-1 Ж/Б ДУ 50 Н=4 м /1 ШТ/				12 935				
			Раздел: СВЕЧА ВЫТЯЖНАЯ СВ-1 Ж/Б ДУ 50 Н=4 м /1 ШТ/								
12	14	1-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,3	218,93	0	285	-	322	1,54	2
				м3	218,93	0	285	-	113	0	0
13	15	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б 50мм	0,81	790,75	24,55	641	20	49	0,26	0
				м2	39,83	9,2	32	7	123	0,04	0
14	16	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,85	134,1	0	114	-	129	0,97	1
				м3	134,1	0	114	-	113	0	0
15	17	6-3-4	Устройство железобетонной колонки свечи кл. В15	0,45	17290,2	257,71	7 781	116	343	4,05	2
				м3	634,5	91,69	286	41	105	0,4	0
16	19	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,4567	183		84				
				м3							
17	20	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,4567	519		237				
				м3							
18	21	6-11-1	Установка рыма длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,001	172357,31	536,06	172	1	50	289	0
				1т	47475	202,5	47	-	105	0,99	0
19	22	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,17	245,44	3,82	778	12	145	0,21	1
				м2	37,35	1,44	118	5	118	0,01	0
20	23	9-53-3	Монтаж конструкции , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0281	17834,84	681,42	501	19	411	104,5	3
				т	16137	132,75	453	4	90	0,65	0
21	25	15-172-3	Масляная окраска стальных опор, труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,076	117,45	0,07	9	-	5	0,37	0
				м2	60,3	0,02	5	-	105	0	0
			Итого по разделу: СВЕЧА ВЫТЯЖНАЯ СВ-1 Ж/Б ДУ 50 Н=4 м /1 ШТ/				10 601				
			ИТОГО:				23 536	378			25
							3 759	125			1
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2 532				
			На металломонтажные работы				1 436				
			Всего накладных расходов:				3 969				
			Итого с накладными				27 504				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 656				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				29 160				

Локальная смета 6-1-6
Газопровод. Горизонтальные компенсаторы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. ДО 100 мм с пневматическим испытанием	4,961	129222,58	54072,58	641 047	268 243	548172	352	1746
				км	64575	20425,5	320 344	101 327	130	99,76	495
2	4	22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	2,294	199804,17	95036,29	458 351	218 013	364726	458	1051
				км	86400	35901	198 202	82 357	130	175,34	402
3	6	22-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,6824	121294,13	49389,75	82 771	33 704	72240	312,7	213
				т	62775	18657	42 838	12 732	130	91,12	62
4	12	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	2,069	17355,77	2191,29	35 914	4 534	23571	73,6	152
				т	12555	101,25	25 980	210	90	0,49	1
5	15	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10	181	1313,35	875,72	237 716	158 505	116311	0,96	174
				шт	204,75	330,75	37 060	59 866	120	2,12	384
6	16	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	7792	43,6	0,1	339 692	779	81769	0,06	460
				м2	11,62	0,04	90 543	312	90	0	2
7	17	15-172-3	Масляная окраска стальныхтруб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7792	117,45	0,07	915 179	545	493514	0,37	2875
				м2	60,3	0,02	469 858	156	105	0	1
8	21	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,0218	17355,77	2191,29	378	48	248	73,6	2
				т	12555	101,25	274	2	90	0,49	0
9	23	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	44,2	43,6	0,1	1 927	4	464	0,06	3
				м2	11,62	0,04	514	2	90	0	0
10	24	15-172-3	Масляная окраска стальныхтруб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	44,2	117,45	0,07	5 191	3	2799	0,37	16
				м2	60,3	0,02	2 665	1	105	0	0
11	25	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10	10	1313,35	875,72	13 134	8 757	6426	0,96	10
				шт	204,75	330,75	2 048	3 307	120	2,12	21
12	29	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,4278	17355,77	2191,29	7 425	937	4873	73,6	31
				т	12555	101,25	5 371	43	90	0,49	0

13	31	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	531,02	43,6	0,1	23 150	53	5573	0,06	31
				м2	11,62	0,04	6 170	21	90	0	0
14	32	15-172-3	Масляная окраска стальныхтруб, диаметром более 50 мм в т.ч белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	531,02	117,45	0,07	62 369	37	33633	0,37	196
				м2	60,3	0,02	32 021	11	105	0	0
15	33	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10	153	1313,35	875,72	200 943	133 985	98318	0,96	147
				шт	204,75	330,75	31 327	50 605	120	2,12	324
16	37	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,441	17355,77	2191,29	7 654	966	5023	73,6	32
				т	12555	101,25	5 537	45	90	0,49	0
17	39	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	481,6	43,6	0,1	20 995	48	5054	0,06	28
				м2	11,62	0,04	5 596	19	90	0	0
18	40	15-172-3	Масляная окраска стальныхтруб, диаметром более 50 мм в т.ч белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	481,6	117,45	0,07	56 564	34	30503	0,37	178
				м2	60,3	0,02	29 040	10	105	0	0
19	41	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10	85	1313,35	875,72	111 635	74 436	54621	0,96	82
				шт	204,75	330,75	17 404	28 114	120	2,12	180
20	45	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т	0,2931	17071,16	1906,68	5 004	559	3339	73,6	22
				т	12555	101,25	3 680	30	90	0,49	0
21	47	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	253,92	43,6	0,1	11 070	25	2665	0,06	15
				м2	11,62	0,04	2 951	10	90	0	0
22	48	15-172-3	Масляная окраска стальных опор, труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	253,92	117,45	0,07	29 823	18	16082	0,37	94
				м2	60,3	0,02	15 311	5	105	0	0
23	49	25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм в пустынях и зонах сыпучих песков	13	2485,95	1479,21	32 317	19 230	15200	2,03	26
				стык	414,99	559,35	5 395	7 272	120	3,58	46
			ИТОГО:				3 300 249	923 470			7584
							1 350 129	346 457			1920
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 948 068				
			На металломонтажные работы				37 054				
			Всего накладных расходов:				1 985 122				
			Итого с накладными				5 285 371				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				316 695				

			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5 602 066**					

Локальная смета 6-1-9
На опоры ОП-1,2,3,4,6,7,8,10,11, НО-1,2,3,4

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	38	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	602,527	21,8	0,05	13 134	30	3161	0,03	18
				м2	5,81	0,02	3 501	12	90	0	0
2	39	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	602,527	34,73	0,02	20 923	12	2256	0,02	13
				м2	4,16	0	2 507	-	90	0	0
3	50	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	672,679	21,8	0,05	14 663	34	3530	0,03	20
				м2	5,81	0,02	3 908	13	90	0	0
4	51	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	672,679	34,73	0,02	23 359	13	2519	0,02	14
				м2	4,16	0	2 798	-	90	0	0
5	53	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	346,256	790,75	24,55	273 803	8 501	20882	0,26	91
				м2	39,83	9,2	13 791	3 186	123	0,04	16
6	54	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	143,522	134,1	0	19 246	-	21748	0,97	140
				м3	134,1	0	19 246	-	113	0	0
7	55	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов кл. В7,5,W4	43,143	16319,4	95,97	704 071	4 140	36603	4,9	211
				м3	771,75	36,25	33 296	1 564	105	0,18	8
8	56	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	88,385	183		16 174				
				м3							
9	57	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	88,385	519		45 872				
				м3							
10	58	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1032,62	245,44	3,82	253 446	3 945	47265	0,21	219
				м2	37,35	1,44	38 568	1 487	118	0,01	7
11	59	9-53-3	Установка стальных стоек	69,468	16367,84	681,42	1 137 038	47 337	925483	95	6599
				1 т	14670	132,75	1 019 093	9 222	90	0,65	45
12	61	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	1875,63	21,8	0,05	40 884	94	9841	0,03	55
				м2	5,81	0,02	10 897	38	90	0	0
13	62	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	1875,63	34,73	0,02	65 132	38	7022	0,02	40

				м2	4,16	0	7 803	-	90	0	0
14	63	1-13-3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	22,32	38,62	37,22	862	831	274	0,01	0
				м3	1,4	11,27	31	252	97	0,04	1
15	64	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,68	402,75	0	677	-	765	2,8	5
				м3	402,75	0	677	-	113	0	0
16	65	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	14,76	3,35	3,35	49	49	17	0	0
				м3	0	1,16	-	17	97	0	0
17	66	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,64	134,1	0	220	-	249	0,97	2
				м3	134,1	0	220	-	113	0	0
18	67	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	32	790,75	24,55	25 304	786	1930	0,26	8
				м2	39,83	9,2	1 275	294	123	0,04	1
19	68	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов кл. В7,5,W4	11,15	16567,36	112,36	184 726	1 253	12456	6,34	71
				м3	1021,5	42,44	11 390	473	105	0,21	2
20	69	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,317	183		2 071				
				м3							
21	70	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,317	519		5 874				
				м3							
22	72	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,62	172357,31	536,06	106 862	332	31038	289	179
				1т	47475	202,5	29 435	126	105	0,99	1
23	73	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	54	245,44	3,82	13 254	206	2472	0,21	11
				м2	37,35	1,44	2 017	78	118	0,01	0
24	74	9-53-3	Установка стальных стоек /по ж/бетонным опорам/	4,486	17834,84	681,42	80 007	3 057	65687	104,5	469
				1т	16137	132,75	72 391	596	90	0,65	3
25	76	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	121,122	21,8	0,05	2 640	6	636	0,03	4
				м2	5,81	0,02	704	2	90	0	0
26	77	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	121,122	34,73	0,02	4 206	2	453	0,02	3
				м2	4,16	0	504	-	90	0	0
27	78	1-13-3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	0,7738	38,62	37,22	30	29	10	0,01	0
				м3	1,4	11,27	1	9	97	0,04	0
28	79	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,0582	402,75	0	23	-	26	2,8	0
				м3	402,75	0	23	-	113	0	0
29	80	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	0,468	3,35	3,35	2	2	1	0	0

				м3	0	1,16	-	1	97	0	0
30	81	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,052	134,1	0	7	-	8	0,97	0
				м3	134,1	0	7	-	113	0	0
31	82	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,28	790,75	24,55	1 012	31	77	0,26	0
				м2	39,83	9,2	51	12	123	0,04	0
32	83	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов кл. В15,W4	0,44	17683,86	112,36	7 781	49	492	6,34	3
				м3	1021,5	42,44	449	19	105	0,21	0
33	84	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,4466	183		82				
				м3							
34	85	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,4466	519		232				
				м3							
35	87	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0192	172357,31	536,06	3 309	10	961	289	6
				1т	47475	202,5	912	4	105	0,99	0
36	88	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,52	245,44	3,82	373	6	70	0,21	0
				м2	37,35	1,44	57	2	118	0,01	0
37	89	9-53-3	Установка стальных стоек /по ж/бетонным опорам/	0,069	17834,84	681,42	1 231	47	1010	104,5	7
				1т	16137	132,75	1 113	9	90	0,65	0
38	91	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	1,864	21,8	0,05	41	-	10	0,03	0
				м2	5,81	0,02	11	-	90	0	0
39	92	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	1,864	34,73	0,02	65	-	7	0,02	0
				м2	4,16	0	8	-	90	0	0
40	93	1-13-3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	0,3869	38,62	37,22	15	14	5	0,01	0
				м3	1,4	11,27	1	4	97	0,04	0
41	94	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,0291	402,75	0	12	-	13	2,8	0
				м3	402,75	0	12	-	113	0	0
42	95	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	0,234	3,35	3,35	1	1	0	0	0
				м3	0	1,16	-	-	97	0	0
43	96	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,026	134,1	0	3	-	4	0,97	0
				м3	134,1	0	3	-	113	0	0
44	97	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,64	790,75	24,55	506	16	39	0,26	0
				м2	39,83	9,2	25	6	123	0,04	0
45	98	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов кл. В15,W4	0,16	17683,86	112,36	2 829	18	179	6,34	1
				м3	1021,5	42,44	163	7	105	0,21	0
46	99	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1624	183		30				

				м3							
47	100	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1624	519		84				
				м3							
48	102	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0046	172357,31	536,06	793	2	230	289	1
				1т	47475	202,5	218	1	105	0,99	0
49	103	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,76	245,44	3,82	187	3	35	0,21	0
				м2	37,35	1,44	28	1	118	0,01	0
50	104	9-53-3	Установка стальных стоек /по ж/бетонным опорам/	0,0074	17834,84	681,42	132	5	108	104,5	1
				1т	16137	132,75	119	1	90	0,65	0
51	106	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,199	21,8	0,05	4	-	1	0,03	0
				м2	5,81	0,02	1	-	90	0	0
52	107	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	0,199	34,73	0,02	7	-	1	0,02	0
				м2	4,16	0	1	-	90	0	0
53	108	1-13-3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	0,3869	38,62	37,22	15	14	5	0,01	0
				м3	1,4	11,27	1	4	97	0,04	0
54	109	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,0291	402,75	0	12	-	13	2,8	0
				м3	402,75	0	12	-	113	0	0
55	110	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	0,234	3,35	3,35	1	1	0	0	0
				м3	0	1,16	-	-	97	0	0
56	111	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,026	134,1	0	3	-	4	0,97	0
				м3	134,1	0	3	-	113	0	0
57	112	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,64	790,75	24,55	506	16	39	0,26	0
				м2	39,83	9,2	25	6	123	0,04	0
58	113	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов кл. В15,W4	0,16	17683,86	112,36	2 829	18	179	6,34	1
				м3	1021,5	42,44	163	7	105	0,21	0
59	114	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1624	183		30				
				м3							
60	115	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1624	519		84				
				м3							
61	117	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0046	172357,31	536,06	793	2	230	289	1
				1т	47475	202,5	218	1	105	0,99	0
62	118	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,76	245,44	3,82	187	3	35	0,21	0
				м2	37,35	1,44	28	1	118	0,01	0

63	119	9-53-3	Установка стальных стоек /по ж/бетонным опорам/	0,0074	17834,84	681,42	132	5	108	104,5	1
				1т	16137	132,75	119	1	90	0,65	0
64	121	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,199	21,8	0,05	4	-	1	0,03	0
				м2	5,81	0,02	1	-	90	0	0
65	122	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	0,199	34,73	0,02	7	-	1	0,02	0
				м2	4,16	0	1	-	90	0	0
66	158	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,859	23,36	22,08	184	174	52	0,01	0
				м3	1,28	5,56	10	44	97	0,02	0
67	159	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,5915	402,75	0	238	-	269	2,8	2
				м3	402,75	0	238	-	113	0	0
68	160	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4,657	3,35	3,35	16	16	5	0	0
				м3	0	1,16	-	5	97	0	0
69	161	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,5174	134,1	0	69	-	78	0,97	1
				м3	134,1	0	69	-	113	0	0
70	162	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13	790,75	24,55	10 280	319	784	0,26	3
				м2	39,83	9,2	518	120	123	0,04	1
71	163	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл. В15	3,25	17683,86	112,36	57 473	365	3631	6,34	21
				м3	1021,5	42,44	3 320	138	105	0,21	1
72	164	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,299	183		604				
				м3							
73	165	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,299	519		1 712				
				м3							
74	167	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0504	172357,31	536,06	8 687	27	2523	289	15
				1т	47475	202,5	2 393	10	105	0,99	0
75	168	9-53-3	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов с хомутами, массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,3714	17834,84	681,42	6 624	253	5438	104,5	39
				т	16137	132,75	5 993	49	90	0,65	0
76	171	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	10,028	21,8	0,05	219	1	53	0,03	0
				м2	5,81	0,02	58	-	90	0	0
77	172	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	10,028	34,73	0,02	348	-	38	0,02	0
				м2	4,16	0	42	-	90	0	0
78	173	11-11-1	Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200	2,08	347,76	9,95	723	21	143	0,36	1
				м2	52,2	3,74	109	8	123	0,02	0
79	174	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм	2,08	313,8	4,02	653	8	14	0,03	0

				м2	3,78	1,5	8	3	123	0,01	0
80	175	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,96	245,44	3,82	6 126	95	1142	0,21	5
				м2	37,35	1,44	932	36	118	0,01	0
81	176	1-13-3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	25,319	38,62	37,22	978	942	311	0,01	0
				м3	1,4	11,27	35	285	97	0,04	1
82	177	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,906	402,75	0	768	-	867	2,8	5
				м3	402,75	0	768	-	113	0	0
83	178	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	16,753	3,35	3,35	56	56	19	0	0
				м3	0	1,16	-	19	97	0	0
84	179	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,862	134,1	0	250	-	282	0,97	2
				м3	134,1	0	250	-	113	0	0
85	180	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	36,3	790,75	24,55	28 704	891	2189	0,26	10
				м2	39,83	9,2	1 446	334	123	0,04	2
86	181	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл.В7,5	16,2	16567,36	112,36	268 391	1 820	18098	6,34	103
				м3	1021,5	42,44	16 548	688	105	0,21	3
87	182	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,443	183		3 009				
				м3							
88	183	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,443	519		8 534				
				м3							
89	185	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,2508	172357,31	536,06	43 227	134	12555	289	72
				1т	47475	202,5	11 907	51	105	0,99	0
90	186	9-53-3	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов с хомутами , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	1,531	17834,84	681,42	27 309	1 043	22421	104,5	160
				т	16137	132,75	24 709	203	90	0,65	1
91	189	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	41,067	21,8	0,05	895	2	215	0,03	1
				м2	5,81	0,02	239	1	90	0	0
92	190	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	41,067	34,73	0,02	1 426	1	154	0,02	1
				м2	4,16	0	171	-	90	0	0
93	191	11-11-1	Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200	7,5	347,76	9,95	2 608	75	516	0,36	3
				м2	52,2	3,74	392	28	123	0,02	0
94	192	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм	7,5	313,8	4,02	2 354	30	49	0,03	0
				м2	3,78	1,5	28	11	123	0,01	0

95	193	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	68,4	245,44	3,82	16 788	261	3131	0,21	15
				м2	37,35	1,44	2 555	98	118	0,01	0
96	194	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	54,639	23,36	22,08	1 276	1 206	362	0,01	0
				м3	1,28	5,56	70	304	97	0,02	1
97	195	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,113	402,75	0	1 656	-	1872	2,8	12
				м3	402,75	0	1 656	-	113	0	0
98	196	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	37,757	3,35	3,35	127	127	43	0	0
				м3	0	1,16	-	44	97	0	0
99	197	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,378	134,1	0	587	-	663	0,97	4
				м3	134,1	0	587	-	113	0	0
100	198	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	69,12	790,75	24,55	54 657	1 697	4168	0,26	18
				м2	39,83	9,2	2 753	636	123	0,04	3
101	199	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл.В7,5	26,88	17683,86	112,36	475 342	3 020	30029	6,34	170
				м3	1021,5	42,44	27 458	1 141	105	0,21	6
102	200	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	27,283	183		4 993				
				м3							
103	201	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	27,283	519		14 160				
				м3							
104	202	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,578	65900		104 003				
				т							
105	203	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,4013	172357,31	536,06	69 167	215	20090	289	116
				1т	47475	202,5	19 052	81	105	0,99	0
106	204	9-53-3	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	4,242	17834,84	681,42	75 650	2 890	62110	104,5	443
				т	16137	132,75	68 448	563	90	0,65	3
107	207	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	114,525	21,8	0,05	2 496	6	601	0,03	3
				м2	5,81	0,02	665	2	90	0	0
108	208	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	114,525	34,73	0,02	3 977	2	429	0,02	2
				м2	4,16	0	476	-	90	0	0
109	209	11-11-1	Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200	12	347,76	9,95	4 173	119	826	0,36	4
				м2	52,2	3,74	626	45	123	0,02	0
110	210	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм	12	313,8	4,02	3 766	48	78	0,03	0

				м2	3,78	1,5	45	18	123	0,01	0
111	211	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	119,04	245,44	3,82	29 217	455	5449	0,21	25
				м2	37,35	1,44	4 446	171	118	0,01	1
			ИТОГО:				4 422 391	87 283			9453
							1 476 845	22 592			109
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				319 517				
			На металломонтажные работы				1 082 367				
			Всего накладных расходов:				1 401 884				
			Итого с накладными				5 824 275				
			Непредвиденные и непредвиденные затраты :								
			Всего непредвиденные и непредвиденные затраты				349 456				
			Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				6 173 731				

Локальная смета 6-2-3
Газопровод. Вертикальные компенсаторы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	15	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10	181	1313,35	875,72	237 716	158 505	116311	0,96	174
				шт	204,75	330,75	37 060	59 866	120	2,12	384
2	16	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	7834	43,6	0,1	341 523	783	82210	0,06	462
				м2	11,62	0,04	91 031	313	90	0	2
3	17	15-172-3	Масляная окраска стальныхтруб, диаметром более 50 мм в т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7834	117,45	0,07	920 112	548	496174	0,37	2891
				м2	60,3	0,02	472 390	157	105	0	1
4	22	2-1-262	Опоры скользящие	0,9734	107900		105 030				
				т							
5	23	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	531,02	43,6	0,1	23 150	53	5573	0,06	31
				м2	11,62	0,04	6 170	21	90	0	0
6	24	15-172-3	Масляная окраска стальныхтруб, диаметром более 50 мм в т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	531,02	117,45	0,07	62 369	37	33633	0,37	196
				м2	60,3	0,02	32 021	11	105	0	0

7	25	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10	153	1313,35	875,72	200 943	133 985	98318	0,96	147
				шт	204,75	330,75	31 327	50 605	120	2,12	324
8	31	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	195	43,6	0,1	8 501	20	2046	0,06	12
				м2	11,62	0,04	2 266	8	90	0	0
9	32	15-172-3	Масляная окраска стальныхтруб, диаметром более 50 мм в т.л белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	195	117,45	0,07	22 903	14	12351	0,37	72
				м2	60,3	0,02	11 759	4	105	0	0
10	33	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10	40	1313,35	875,72	52 534	35 029	25704	0,96	38
				шт	204,75	330,75	8 190	13 230	120	2,12	85
11	39	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкойГФ-021 за два раза	201,6	43,6	0,1	8 789	20	2116	0,06	12
				м2	11,62	0,04	2 343	8	90	0	0
12	40	15-172-3	Масляная окраска стальных опор, труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлениемколера, количество окрасок 2	201,6	117,45	0,07	23 678	14	12769	0,37	74
				м2	60,3	0,02	12 156	4	105	0	0
13	41	25-51-1	Контроль методом радиографировании качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм в пустынях и зонах сыпучих песков	17	2485,95	1479,21	42 261	25 147	19877	2,03	34
				стык	414,99	559,35	7 055	9 509	120	3,58	61
			ИТОГО:				2 049 512	354 158			4143
							713 767	133 736			856
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 301 274				
			Всего накладных расходов:				1 301 274				
			Итого с накладными				3 350 786				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				201 047				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 551 833				

Локальная смета 6-2-4
Опоры ОП-1,2,3,4,5; НО-1,2,3

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиция по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	33	2-1-245	Стойки из трубы и стали листовой	2,43	172800		420 000				

				т							
			ИТОГО:				420 000	-			0
							-	-			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				-				
			Итого с накладными				420 000				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				28 908				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				448 908				

			ИТОГО ПО ВСЕМ СМЕТАМ				17 832 913,00				
			Временные здания и сооружения	1,5%			267 493,46				
			Итого				18 100 406,46				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			104 529,85				
			Затраты на выслугу лет	1%			181 004,06				
			Дополнительные затраты на доотпуска	0,4%			72 401,63				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				18 458 342,00				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	1,301			24 012 937,02				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			480 258,74				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012 ГОДА				24 493 195,76				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 ГОДА	0,670			12 370 300,90				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			247 406,02				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2013 ГОДА				12 617 706,92				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012-2013 г.г.				37 110 902,68				
			Налог на добавленную стоимость	12%			4 453 308,32				
			Итого с НДС в текущих ценах 2012-2013 г.г.				41 564 211,00				

ЗАКАЗЧИК _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК _____ (подпись) С.Турсанов (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000007 от 11.03.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240002470, г. Жанаозен ул.Мустафа Шокай 13, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003375 от 19.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ054322203398U00078 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), , БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №7/1 от 13.02.2014г к договору №7 от 12.04.13г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п.Шетпе,ул Центральная-1 Код ГУ 466 27 53

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ"Мангистауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240015932, п.Шетпе,ул Центральная-1 Код ГУ 466 27 53 (10а)

ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000 в Мангистауский районный Управление Казначейства, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района			95 429 511,61	95 429 511,61	12%	11 451 541,39	106 881 053,00		
Всего по счету:					**95 429 511,61**		**11 451 541,39**	**106 881 053,00**		

Руководитель организации Турганов Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

организация, адрес, телефон, факс

Объект Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района

наименование объекта

Договор Дополнительное соглашение №7/1 от 13.02.2014 г. к договору №7 от 12.04. 2013 года

номер и дата договора

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАРТ 2014 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на		Налог на добавл. стоимость	Всего
			Из гр. 1										
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района	202 172 657,14	95 429 511,61									24 260 718,86	226 433 376,00
2	в т.ч. за март месяц 2014 года:		95 429 511,61									11 451 541,39	106 881 053,00
3	Согл. дог. №7 от 12.04. 2013 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ		4 771 475,89									572 577,11	5 344 053,00
	Итого к оплате		**90 658 035,71**									**10 878 964,29**	**101 537 000,00**
	Итого по объекту составляет:		**101 537 000,00**	**(Сто один миллион пятьсот тридцать семь тысяч) тенге, 00 тиын**									

Заказчик:

подпись

Ф.И.О

Подрядчик:

подпись

Ф.И.О

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района
наименование стройки

Объект Внутрипоселковый газопровод. Участок №1
наименование объекта

Договор	номер	7
	дата	12.04.2013
Дополнительное соглашение	номер	7/1
	дата	13.02.2014

Дата составления
11.03.2014

АКТ
о приемке выполненных работ за март месяц 2014 года
Смета 6-1-6
ГАЗОПРОВОД. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт20, 108х4 мм	6075,204	714		4 337 696				
				м							
2	27	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт20, 108х4 мм	1565,236	714		1 117 579				
				м							
			ИТОГО:				5 455 275	-			0
							-	-			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				-				
			Итого с накладными				5 455 275				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				327 316				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 782 591				
			Временные здания и сооружения	1,5%			86 739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого				**5 869 330**				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,5775%**			**33 895**				
			Затраты на выслугу лет	**1%**			**58 693**				
			Дополнительные затраты на доотпуска	**0,4%**			**23 477**				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**5 985 395**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	**1,301**			**7 786 556**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**155 731**				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012 ГОДА				**7 942 287**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 ГОДА	**0,670**			**4 011 256**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**80 225**				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2013 ГОДА				**4 091 481**				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012-2013 г.г.				**12 033 768**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**1 444 052**				
			Итого с НДС в текущих ценах 2012-2013 г.г.				**13 477 820**				

ЗАКАЗЧИК _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района
наименование стройки

Объект Внутрипоселковый газопровод. Участок №1
наименование объекта

Договор	номер	7
	дата	12.04.2013
Дополнительное соглашение	номер	7/1
	дата	13.02.2014

Дата составления
11.03.2014

АКТ
о приемке выполненных работ за март месяц 2014 года
Смета 6-1-9
Опоры ОП-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11;

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	682	162,72	143,86	110 974	98 111	36742	0,13	89		
				ямо	18,86	36,68	12 863	25 015	97	0,14	98		
2	9	2-1-245	Стойки из трубы и стали листовой	24,757	172800		4 277 949						
				т									
3	28	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	390	162,72	143,86	63 460	56 105	21011	0,13	51		
				ямо	18,86	36,68	7 355	14 305	97	0,14	56		
4	36	2-1-245	Стойки из трубы и стали листовой	22,238	172800		3 842 692						
				т									
5	48	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	422	162,72	143,86	68 667	60 708	22735	0,13	55		
				ямо	18,86	36,68	7 959	15 479	97	0,14	60		
6	48	2-1-245	Стойки из трубы и стали листовой	24,062	172800		4 157 983						
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	52	1-149-4	Бурение им буровально-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина им до 2 м	1044	162,72	143,86	169 878	150 188	56244	0,13	137
				шт	18,86	36,68	19 690	38 293	97	0,14	149
8	60	2-1-245	Стойки из трубы и стали листовой	52,663	172800		9 100 133				
				т							
			ИТОГО:				21 791 727	365 111			332
							47 867	93 092			363
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				136 730				
			Всего накладных расходов:				136 730				
			Итого с накладными				21 928 457				
			Непредвиденные и непредвиденные затраты :								
			Всего непредвиденные и непредвиденные затраты				1 315 707				
			Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				23 244 164				
			Временные здания и сооружения	1,5%			348 662				
			Итого				23 592 826				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			136 249				
			Затраты на выслугу лет	1%			235 928				
			Дополнительные затраты на доводку пуска	0,4%			94 371				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.ОДА				24 059 374				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 Г.ОДА	1,301			31 299 465				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			625 989				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012 Г.ОДА				31 925 454				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 Г.ОДА	0,670			16 123 968				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			322 480				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2013 Г.ОДА				16 446 448				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012-2013 г.г.				48 371 902				
			Налог на добавленную стоимость	12%			5 804 628				
			Итого с НДС в текущих ценах 2012-2013 г.г.				54 176 530				

ЗАКАЗЧИК

(подпись) (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК

(подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР

(подпись) (расшифровка подписи)

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство газоснабжения индивидуальных жилых домов микрорайона Косбулак-2 Мангистауского района
наименование стройки

Объект Внутрипоселковый газопровод. Участок №2
наименование объекта

Договор	номер	7
	дата	12.04.2013
Дополнительное соглашение	номер	7/1
	дата	13.02.2014

Дата составления
11.03.2014

АКТ
о приемке выполненных работ за март месяц 2014 года
Смета 6-2-4
Опоры ОП-1,2,3,4,5;

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	37	1-149-4	Бурение вн бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина вн до 2 м	625	162,72	143,86	101 699	89 911	33671	0,13	82
				ямм	18,86	36,68	11 788	22 925	97	0,14	89
2	38	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	208,457	790,75	24,55	164 838	5 118	12571	0,26	55
				м2	39,83	9,2	8 303	1 918	123	0,04	9
3	39	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	81,046	134,1	0	10 868	-	12281	0,97	79
				м3	134,1	0	10 868	-	113	0	0
4	40	6-1-13	Устройства бетонных фундаментов-столбов кл. В7,5,W4	51,692	16319,4	95,97	843 583	4 961	43855	4,9	253
				м3	771,75	36,25	39 893	1 874	105	0,18	9
5	41	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	53,226	183		9 740				
				м3							
6	42	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4; за 4 кг/см2	53,226	519		27 624				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	43	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	576,648	245,44	3,82	141 532	2 203	26394	0,21	122
				м2	37,35	1,44	21 538	830	118	0,01	4
8	44	9-53-3	Установка стальных стоек	43,348	16367,84	681,42	709 507	29 538	577497	95	4118
				1т	14670	132,75	635 909	5 754	90	0,65	28
9	45	2-1-245	Стойки из трубы и стали листовой	41,483	172800		7 168 262				
				т							
10	46	1-4-103	Хомуты в комплекте с гайками	1267,632	90		114 087				
				кг							
11	47	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	1163,385	21,8	0,05	25 359	58	6104	0,03	34
				м2	5,81	0,02	6 759	23	90	0	0
12	48	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	1163,385	34,73	0,02	40 399	23	4356	0,02	25
				м2	4,16	0	4 840	-	90	0	0
13	49	1-13-3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	68,746	38,62	37,22	2 655	2 558	845	0,01	1
				м3	1,4	11,27	96	775	97	0,04	3
14	50	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	5,174	402,75	0	2 084	-	2355	2,8	14
				м3	402,75	0	2 084	-	113	0	0
15	51	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	45,461	3,35	3,35	152	152	51	0	0
				м3	0	1,16	-	53	97	0	0
16	52	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,051	134,1	0	677	-	765	0,97	5
				м3	134,1	0	677	-	113	0	0
17	53	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	98,56	790,75	24,55	77 937	2 420	5944	0,26	26
				м2	39,83	9,2	3 926	907	123	0,04	4
18	54	6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов кл. В7,5,W4	34,342	16567,36	112,36	568 956	3 859	38365	6,34	218
				м3	1021,5	42,44	35 080	1 457	105	0,21	7
19	55	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	34,857	183		6 379				
				м3							
20	56	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	34,857	519		18 091				
				м3							
21	57	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,84	65900		318 969				
				т							
22	58	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1,91	172357,31	536,06	329 134	1 024	95597	289	552
				1т	47475	202,5	90 658	387	105	0,99	2
23	59	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	166,32	245,44	3,82	40 822	635	7613	0,21	35
				м2	37,35	1,44	6 212	240	118	0,01	1
24	60	9-53-3	Установка стальных стоек /по железобетонным анкерам/	13,817	17834,84	681,42	246 422	9 415	202318	104,5	1444
				1т	16137	132,75	222 963	1 834	90	0,65	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	61	2-1-245	Стойки из трубы и стали листовой	13,817	172800		2 387 560				
				т							
26	100	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	46,671	23,36	22,08	1 090	1 030	310	0,01	0
				м3	1,28	5,56	60	259	97	0,02	1
27	101	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,513	402,75	0	1 415	-	1599	2,8	10
				м3	402,75	0	1 415	-	113	0	0
28	102	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	32,251	3,35	3,35	108	108	36	0	0
				м3	0	1,16	-	38	97	0	0
29	103	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,739	134,1	0	501	-	567	0,97	4
				м3	134,1	0	501	-	113	0	0
30	104	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	59,04	790,75	24,55	46 686	1 449	3561	0,26	16
				м2	39,83	9,2	2 352	543	123	0,04	3
31	105	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под опоры кл.В7,5	22,96	17683,86	112,36	406 021	2 580	25649	6,34	146
				м3	1021,5	42,44	23 454	974	105	0,21	5
32	106	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	23,304	183		4 265				
				м3							
33	107	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23,304	519		12 095				
				м3							
34	108	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,348	65500		88 840				
				т							
35	109	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,3428	172357,31	536,06	59 084	184	17161	289	99
				1т	47475	202,5	16 274	69	105	0,99	0
36	110	9-53-3	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	3,623	17834,84	681,42	64 617	2 469	53052	104,5	379
				т	14137	132,75	58 466	481	90	0,65	2
37	111	2-1-245	М/к опор	3,54	172800		611 781				
				т							
38	112	1-4-103	Хомуты в комплекте с гайками	82,738	90		7 446				
				кг							
39	113	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	97,823	21,8	0,05	2 132	5	513	0,03	3
				м2	5,81	0,02	568	2	90	0	0
40	114	13-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	97,823	34,75	0,02	3 397	2	366	0,02	2
				м2	4,16	0	407	-	90	0	0
41	115	11-11-1	Устройство цементной подливки толщиной 20 мм М200	10,25	347,76	9,95	3 565	102	705	0,36	4
				м2	52,2	3,74	535	38	123	0,02	0
42	116	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной подливки М200 до 50 мм	10,25	313,8	4,02	3 216	41	67	0,03	0
				м2	3,78	1,5	39	15	123	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	117	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	101,68	245,44	3,82	24 956	388	4654	0,21	22
				м2	37,35	1,44	3 798	146	118	0,01	1
			ИТОГО:				14 698 551	160 233			7746
							1 209 463	41 542			179
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				345 956				
			На металлоконтажные работы				832 867				
			Всего накладных расходов:				1 178 824				
			Итого с накладными				15 877 374				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				952 643				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16 830 017				
			Временные здания и сооружения	1,5%			252 450				
			Итого				17 082 467				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5775%			98 651				
			Затраты на выслугу лет	1%			170 825				
			Дополнительные затраты на доплотпуска	0,4%			68 330				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				17 420 273				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	1,301			22 662 486				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			453 250				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012 ГОДА				23 115 736				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 ГОДА	0,670			11 674 614				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			233 492				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2013 ГОДА				11 908 106				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2012-2013 г.г.				35 023 842				
			Налог на добавленную стоимость	12%			4 202 861				
			Итого с НДС в текущих ценах 2012-2013 г.г.				39 226 703				

ЗАКАЗЧИК

(подпись) (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК

(подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР

(подпись) (расшифровка подписи)