ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Атырауский областной центр крови" Управления здравоохранения Атырауской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО«Dizain-D.A.»

Обьект Капитальный ремонт зданий КГП на ПХВ "Атырауский областной центр крови" Управления здравоохранения Атырауской области по договору № 49 от 29.04.2019 год

АКТ №1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтно-строительные работы					
		Демонтажные работы					
1	**1127-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка отмостки**	**м3 конструкции**	**25,8000**		**1104,73**	**28502**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=857)	чел-ч	0,495	12,771	857,00	10945
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1073	2,768	1747,00	4836
		Итого оплата труда:				**611,67**	**15781**
1. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0287	0,74046	4360,00	3228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0287	0,74046	1747,00	1294
1. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0786	2,028	7066,00	14329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0786	2,028	1747,00	3543
		Итого эксплуатация машин:				**680,52**	**17557**
		Накладные расходы	%	108		660,60	17044
		Сметная прибыль	%	8		141,23	3644
		Сметная стоимость:				**1906,56**	**49189**
2	**1146-0401-0503 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из ПВХ. Разборка**	**м2**	**66,3000**		**394,94**	**26185**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,6=803)	чел-ч	0,3213	21,302	803,00	17106
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0684	4,535	1024,00	4644
		Итого оплата труда:				**328,05**	**21749**
2. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0684	4,535	2002,00	9079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0684	4,535	1024,00	4644
		Итого эксплуатация машин:				**136,94**	**9079**
		Накладные расходы	%	84		275,56	18270
		Сметная прибыль	%	8		53,64	3556
		Сметная стоимость:				**724,14**	**48010**
3	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**180,0000**		**744,30**	**133974**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,6987	125,766	1024,00	128784
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	2,592	1024,00	2654
		Итого оплата труда:				**730,21**	**131439**
3. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	2,592	2002,00	5189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	2,592	1024,00	2654
		Итого эксплуатация машин:				**28,83**	**5189**
3. 4	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,052	9,36	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	72		525,75	94636
		Сметная прибыль	%	8		101,60	18289
		Сметная стоимость:				**1371,66**	**246898**
4	**1146-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**0,0810**		**18245,44**	**1478**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1104)	чел-ч	10,6	0,8586	1104,00	948
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,54	0,20574	1223,00	252
		Итого оплата труда:				**14808,82**	**1200**
4. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	0,20574	2476,00	509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,54	0,20574	1223,00	252
4. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,08	0,41148	50,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6543,04**	**530**
		Накладные расходы	%	84		12439,41	1008
		Сметная прибыль	%	8		2454,79	199
		Сметная стоимость:				**33139,64**	**2684**
5	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**78,0000**		**153,79**	**11996**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=890)	чел-ч	0,1516	11,825	890,00	10524
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,3588	1223,00	439
		Итого оплата труда:				**140,55**	**10963**
5. 3	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	0,3588	4101,00	1471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,3588	1223,00	439
		Итого эксплуатация машин:				**18,86**	**1471**
5. 4	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,014	1,092	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--

		Накладные расходы	%	72		101,20	7893
		Сметная прибыль	%	8		20,40	1591
		Сметная стоимость:				**275,38**	**21480**
6	**1208-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**78,0000**		**576,28**	**44950**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=857)	чел-ч	0,6719	52,408	857,00	44914
		Итого оплата труда:				**575,82**	**44914**
6. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,017	1,326	27,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,46**	**36**
6. 3	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0186	1,451	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		414,59	32338
		Сметная прибыль	%	8		79,27	6183
		Сметная стоимость:				**1070,14**	**83471**
7	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**263,1300**		**322,89**	**84963**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=890)	чел-ч	0,3628	95,464	890,00	84963
		Итого оплата труда:				**322,89**	**84963**
7. 2	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0118	3,105	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		232,48	61173
		Сметная прибыль	%	8		44,43	11691
		Сметная стоимость:				**599,80**	**157826**
8	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**117,0000**		**1878,29**	**219760**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=906)	чел-ч	1,96	229,355	906,00	207796
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	4,645	1223,00	5681
		Итого оплата труда:				**1824,58**	**213476**
8. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	4,645	2476,00	11501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	4,645	1223,00	5681
8. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	9,278	50,00	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**102,26**	**11965**
8. 5	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,105	12,285	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		1313,70	153703
		Сметная прибыль	%	8		255,36	29877
		Сметная стоимость:				**3447,35**	**403341**
9	**1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**186,8100**		**436,38**	**81519**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=906)	чел-ч	0,4611	86,138	906,00	78041
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	1,737	1024,00	1779
		Итого оплата труда:				**427,28**	**79820**
9. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	1,737	2002,00	3478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	1,737	1024,00	1779
		Итого эксплуатация машин:				**18,62**	**3478**
9. 4	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0342	6,389	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		307,64	57471
		Сметная прибыль	%	8		59,52	11119
		Сметная стоимость:				**803,54**	**150109**
10	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**80,0000**		**1260,14**	**100811**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=939)	чел-ч	1,287	102,984	939,00	96702
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	1,72	1158,21	1992
		Итого оплата труда:				**1233,68**	**98694**
10. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	1,16	2476,00	2872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	1,16	1223,00	1419
10. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	2,312	50,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,56	2002,00	1121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,56	1024,00	573
		Итого эксплуатация машин:				**51,36**	**4109**
10. 6	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,1066	8,528	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		888,25	71060
		Сметная прибыль	%	8		171,87	13750
		Сметная стоимость:				**2320,25**	**185620**
11	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж потолков подвесных из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**68,0000**		**1078,91**	**73366**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1184)	чел-ч	0,82	55,76	1184,00	66020
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04272	2,905	1194,68	3470
		Итого оплата труда:				**1021,92**	**69490**
11. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0428	2,91	13,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00608	0,41344	2002,00	828

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00608	0,41344	1024,00	423
11.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03664	2,492	2601,00	6480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03664	2,492	1223,00	3048
		Итого эксплуатация машин:				**108,03**	**7346**
		Накладные расходы	%	80		817,53	55592
		Сметная прибыль	%	8		151,72	10317
		Сметная стоимость:				**2048,16**	**139275**
12	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Покрытие крыльца из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**16,0000**		**744,30**	**11909**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,6987	11,179	1024,00	11448
12.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,2304	1024,00	236
		Итого оплата труда:				**730,21**	**11683**
12.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,2304	2002,00	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,2304	1024,00	236
		Итого эксплуатация машин:				**28,83**	**461**
12.4	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,052	0,832	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	72		525,75	8412
		Сметная прибыль	%	8		101,60	1626
		Сметная стоимость:				**1371,66**	**21946**
		Ремонтно-строительные работы					
		Отделочные работы					
13	**1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**245,9000**		**2345,11**	**576662**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1318)	чел-ч	0,8976	220,72	1318,00	290909
13.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	5,262	1024,00	5389
		Итого оплата труда:				**1204,95**	**296297**
13.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	1,131	2002,00	2265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,131	1024,00	1158
13.4	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	4,131	1097,00	4532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	4,131	1024,00	4230
		Итого эксплуатация машин:				**27,64**	**6796**
13.5	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	11,2	2754,08	98,00	269900
13.6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0074	1,82	87,00	158
13.7	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,11	27,049	329,00	8899
		Итого материалов:				**1134,43**	**278957**
		Накладные расходы	%	72		867,56	213334
		Сметная прибыль	%	8		257,01	63200
		Сметная стоимость:				**3469,69**	**853196**
14	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**425,1000**		**1919,54**	**815996**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1247)	чел-ч	0,738	313,724	1247,00	391214
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	8,077	1024,00	8271
		Итого оплата труда:				**939,74**	**399484**
14.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	1,955	2002,00	3915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,955	1024,00	2002
14.4	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	6,121	1097,00	6715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	6,121	1024,00	6268
		Итого эксплуатация машин:				**25,01**	**10630**
14.5	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	4080,96	98,00	399934
14.6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0063	2,678	87,00	233
14.7	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	42,51	329,00	13986
		Итого материалов:				**974,25**	**414153**
		Накладные расходы	%	72		676,61	287629
		Сметная прибыль	%	8		207,69	88290
		Сметная стоимость:				**2803,85**	**1191915**
15	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**671,0000**		**340,08**	**228193**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1184)	чел-ч	0,216315	145,147	1184,00	171854
15.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,251625	1156,67	291
		Итого оплата труда:				**256,55**	**172146**
15.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,083875	2002,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,083875	1024,00	86
15.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,16775	2601,00	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,16775	1223,00	205
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**604**
15.5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0009	0,6039	90,00	54
15.6	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	167,75	174,00	29189

15. 7	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	80,52	329,00	26491
		Итого материалов:				**83,06**	**55734**
		Накладные расходы	%	80		205,24	137716
		Сметная прибыль	%	8		43,63	29273
		Сметная стоимость:				**588,94**	**395182**
16	**1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**245,9000**		**349,50**	**85943**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1204)	чел-ч	0,2207	54,27	1204,00	65341
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,07377	1156,67	85
		Итого оплата труда:				**266,07**	**65427**
16. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,02459	2002,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02459	1024,00	25
16. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,04918	2601,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,04918	1223,00	60
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**177**
16. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0009	0,22131	90,00	20
16. 6	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	61,475	174,00	10697
16. 7	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	29,508	329,00	9708
		Итого материалов:				**83,06**	**20425**
		Накладные расходы	%	80		212,86	52341
		Сметная прибыль	%	8		44,99	11063
		Сметная стоимость:				**607,35**	**149347**
17	**1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство перегородок из ПВХ профилей**	**м2**	**19,2200**		**2355,95**	**45281**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1044)	чел-ч	1,058	20,335	1044,00	21229
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,090875	1,747	1121,72	1959
		Итого оплата труда:				**1206,49**	**23189**
17. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,770125	14,802	13,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04625	0,888925	2002,00	1780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04625	0,888925	1024,00	910
17. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,26	4,997	16,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,857692	2601,00	2231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,857692	1223,00	1049
		Итого эксплуатация машин:				**222,83**	**4283**
17. 7	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	19,22	--	--
17. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,68	13,07	1364,00	17827
17. 9	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	153,76	11,00	1691
17.10	2113-0211-9903 РСНБ РК 2015	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	6,52	125,314	2,00	251
		Итого материалов:				**1028,56**	**19769**
		Накладные расходы	%	90		1085,84	20870
		Сметная прибыль	%	8		275,34	5292
		Сметная стоимость:				**3717,13**	**71443**
18	**2109-0202-1101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**19,2200**		**24722,00**	**475157**
		Сметная прибыль	%	8		1977,76	38013
		Сметная стоимость:				**26699,76**	**513169**
		Проемы					
19	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**36,3600**		**3513,77**	**127761**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1064)	чел-ч	1,279	46,501	1064,00	49477
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	3,041	1130,19	3436
		Итого оплата труда:				**1455,28**	**52914**
19. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	1,418	2002,00	2839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	1,418	1024,00	1452
19. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	8,917	16,00	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,623	2601,00	4220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	1,623	1223,00	1985
19. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	13,74	18,00	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**204,87**	**7449**
19. 7	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	1	36,36	--	--
19. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	33,451	1364,00	45627

19. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	222,523	26,00	5786
19.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	25,816	115,00	2969
19.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	77,81	86,00	6692
19.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	290,88	11,00	3200
19.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	3,47	126,169	52,00	6561
		Итого материалов:				**1948,13**	**70834**
		Накладные расходы	%	90		1309,75	47623
		Сметная прибыль	%	8		385,88	14031
		Сметная стоимость:				**5209,40**	**189414**
20	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**150,4500**		**2655,78**	**399561**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1064)	чел-ч	0,938975	141,269	1064,00	150310
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	12,581	1130,19	14219
		Итого оплата труда:				**1093,58**	**164529**
20. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	5,868	2002,00	11747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	5,868	1024,00	6009
20. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	23,451	16,00	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	6,714	2601,00	17463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	6,714	1223,00	8211
20. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	36,146	18,00	651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**200,97**	**30235**
20. 7	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	1	150,45	--	--
20. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	103,81	1364,00	141598
20. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	585,25	26,00	15217
20.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	84,252	115,00	9689
20.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	234,702	86,00	20184
20.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1203,6	11,00	13240
20.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	2,44	367,098	52,00	19089
		Итого материалов:				**1455,74**	**219016**
		Накладные расходы	%	90		984,22	148076
		Сметная прибыль	%	8		291,20	43811
		Сметная стоимость:				**3931,20**	**591449**
21	**2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**186,8100**		**18231,00**	**3405733**
		Сметная прибыль	%	8		1458,48	272459
		Сметная стоимость:				**19689,48**	**3678192**
22	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**129,1000**		**1071,44**	**138322**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,243685	31,46	1024,00	32215
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002375	0,306613	1181,11	362
		Итого оплата труда:				**252,34**	**32577**
22. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,06455	2002,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,06455	1024,00	66
22. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,242063	2601,00	630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,242063	1223,00	296
		Итого эксплуатация машин:				**5,88**	**759**
22. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	73,071	1364,00	99668
22. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	516,4	11,00	5680
		Итого материалов:				**816,02**	**105349**
		Накладные расходы	%	90		227,10	29319
		Сметная прибыль	%	8		103,88	13411
		Сметная стоимость:				**1402,42**	**181053**
23	**2109-0205-0207 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**129,1000**		**2649,00**	**341986**
		Сметная прибыль	%	8		211,92	27359
		Сметная стоимость:				**2860,92**	**369345**
24	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**159,8100**		**3700,27**	**591341**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1084)	чел-ч	0,95933	153,311	1084,00	166189
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	13,544	1128,78	15288
		Итого оплата труда:				**1135,58**	**181477**

24. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	6,412	2002,00	12838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	6,412	1024,00	6566
24. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,261375	41,77	16,00	668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	7,132	2601,00	18549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	7,132	1223,00	8722
24. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,402625	64,344	18,00	1158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**207,83**	**33213**
24. 7	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	159,81	--	--
24. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	197,365	1364,00	269206
24. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	1041,961	26,00	27091
24.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	68,718	115,00	7903
24.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	468,243	86,00	40269
24.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1278,48	11,00	14063
24.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	4,02	642,436	52,00	33407
		Итого материалов:				**2452,53**	**391939**
		Накладные расходы	%	90		1022,02	163329
		Сметная прибыль	%	8		377,78	60374
		Сметная стоимость:				**5100,08**	**815043**
25	**1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**97,6500**		**2535,33**	**247575**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1064)	чел-ч	0,855025	83,493	1064,00	88837
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,088125	8,605	1124,77	9679
		Итого оплата труда:				**1008,87**	**98516**
25. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0435	4,248	2002,00	8504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0435	4,248	1024,00	4350
25. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,124625	12,17	16,00	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	4,358	2601,00	11334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	4,358	1223,00	5330
25. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,192	18,749	18,00	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**208,61**	**20370**
25. 7	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	97,65	--	--
25. 8	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	68,648	1364,00	93636
25. 9	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,11	303,692	26,00	7896
25.10	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	39,06	115,00	4492
25.11	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	147,452	86,00	12681
25.12	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	781,2	11,00	8593
25.13	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	2,18	212,877	52,00	11070
		Итого материалов:				**1416,97**	**138367**
		Накладные расходы	%	90		907,98	88664
		Сметная прибыль	%	8		275,46	26899
		Сметная стоимость:				**3718,77**	**363138**
26	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**5,6700**		**2834,23**	**16070**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1144)	чел-ч	1,034	5,862	1144,00	6706
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12625	0,715837	1284,74	920
		Итого оплата труда:				**1344,92**	**7626**
26. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0865	0,490455	5899,00	2893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0865	0,490455	1223,00	600
26. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014875	0,084341	4527,00	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014875	0,084341	1747,00	147
26. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022375	0,126866	729,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024875	0,141041	2601,00	367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024875	0,141041	1223,00	172
		Итого эксплуатация машин:				**658,61**	**3734**
26. 7	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,005954	40706,00	242
26. 8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,004536	53988,00	245

26.9	2109-9999-9903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	1	5,67	--	--
26.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	5,046	228,00	1151
26.11	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	2,449	1364,00	3341
26.12	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,11907	351,00	42
26.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,234171	310,00	73
26.14	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,375	2,126	202,00	430
26.15	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,001338	79965,00	107
		Итого материалов:				**992,90**	**5630**
		Накладные расходы	%	90		1210,43	6863
		Сметная прибыль	%	8		323,57	1835
		Сметная стоимость:				**4368,24**	**24768**
27	**2109-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	**м2**	**3,7800**		**14881,00**	**56250**
		Сметная прибыль	%	8		1190,48	4500
		Сметная стоимость:				**16071,48**	**60750**
28	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,8900**		**4091,00**	**7732**
		Сметная прибыль	%	8		327,28	619
		Сметная стоимость:				**4418,28**	**8351**
29	**2109-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**75,6000**		**24947,00**	**1885993**
		Сметная прибыль	%	8		1995,76	150879
		Сметная стоимость:				**26942,76**	**2036873**
30	**2109-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**68,0400**		**26296,00**	**1789180**
		Сметная прибыль	%	8		2103,68	143134
		Сметная стоимость:				**28399,68**	**1932314**
31	**2109-0202-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**97,6500**		**26866,00**	**2623465**
		Сметная прибыль	%	8		2149,28	209877
		Сметная стоимость:				**29015,28**	**2833342**
32	**2109-0202-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**16,1700**		**26930,00**	**435458**
		Сметная прибыль	%	8		2154,40	34837
		Сметная стоимость:				**29084,40**	**470295**
		Кровля					
33	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,5000**		**99747,74**	**149622**
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=972)	чел-ч	25,415	38,123	972,00	37055
33.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	0,69375	1435,43	996
		Итого оплата труда:				**25367,27**	**38051**
33.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,28125	4527,00	1273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,28125	1747,00	491
33.4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	0,825	145,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,4125	2601,00	1073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	0,4125	1223,00	504
		Итого эксплуатация машин:				**1643,84**	**2466**
33.6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,057	218211,00	12438
33.7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	6,57	70,00	460
33.8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,24	51132,00	12272
33.9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,09	57929,00	5214
33.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,245	58971,00	73419
33.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	5,07	228,00	1156
33.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	10,8	310,00	3348
33.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,00294	610448,00	1795
		Итого материалов:				**73400,53**	**110101**
		Накладные расходы	%	90		22830,54	34246
		Сметная прибыль	%	8		9806,26	14709
		Сметная стоимость:				**132384,55**	**198577**
34	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,5000**		**10201,42**	**15302**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1044)	чел-ч	0,897	1,346	1044,00	1405
34.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,031875	1377,12	44

		Итого оплата труда:				**965,73**	**1449**
34.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,009375	4527,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,009375	1747,00	16
34.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,0225	2601,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,0225	1223,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**67,31**	**101**
34.5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0015	71020,00	107
34.6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,00255	75265,00	192
34.7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,01005	1342787,00	13495
34.8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,0345	87,00	3
		Итого материалов:				**9197,64**	**13796**
		Накладные расходы	%	90		869,16	1304
		Сметная прибыль	%	8		885,65	1328
		Сметная стоимость:				**11956,23**	**17934**
35	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**78,0000**		**3093,13**	**241264**
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1044)	чел-ч	1,967	153,387	1044,00	160136
35.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	1,901	1300,93	2473
		Итого оплата труда:				**2084,74**	**162609**
35.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	1,18	5899,00	6959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	1,18	1223,00	1443
35.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	0,28275	4527,00	1280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	0,28275	1747,00	494
35.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	0,43875	2601,00	1141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	0,43875	1223,00	537
		Итого эксплуатация машин:				**120,26**	**9381**
35.6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0039	218211,00	851
35.7	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0078	312813,00	2440
35.8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,4212	51132,00	21537
35.9	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,39	68571,00	26743
35.10	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,008268	1288391,00	10652
35.11	2110-0101-9903 РСНБ РК 2015	Металлочерепица	м2	1,106	86,268	--	--
35.12	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0312	305275,00	9525
		Итого материалов:				**919,84**	**71747**
		Накладные расходы	%	92		1917,96	149601
		Сметная прибыль	%	8		400,89	31269
		Сметная стоимость:				**5411,97**	**422134**
36	**2110-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**86,3000**		**2130,00**	**183819**
		Сметная прибыль	%	8		170,40	14706
		Сметная стоимость:				**2300,40**	**198525**
37	**1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**56,0000**		**1297,77**	**72675**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1044)	чел-ч	1,16	64,96	1044,00	67818
37.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,9856	1300,41	1282
		Итого оплата труда:				**1233,93**	**69100**
37.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0109	0,6104	5899,00	3601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,6104	1223,00	747
37.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,1456	4527,00	659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1456	1747,00	254
37.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0041	0,2296	2601,00	597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,2296	1223,00	281
		Итого эксплуатация машин:				**86,73**	**4857**
		Накладные расходы	%	92		1135,21	63572
		Сметная прибыль	%	8		194,64	10900
		Сметная стоимость:				**2627,63**	**147147**
38	**2110-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**74,0000**		**1570,00**	**116180**
		Сметная прибыль	%	8		125,60	9294
		Сметная стоимость:				**1695,60**	**125474**
39	**2110-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**56,0000**		**2096,00**	**117376**
		Сметная прибыль	%	8		167,68	9390
		Сметная стоимость:				**2263,68**	**126766**
40	**2110-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**4,0000**		**1902,00**	**7608**
		Сметная прибыль	%	8		152,16	609
		Сметная стоимость:				**2054,16**	**8217**
41	**2110-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**12,0000**		**2027,00**	**24324**
		Сметная прибыль	%	8		162,16	1946
		Сметная стоимость:				**2189,16**	**26270**

42	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**20,0000**		**1038,00**	**20760**
		Сметная прибыль	%	8		83,04	1661
		Сметная стоимость:				**1121,04**	**22421**
43	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**12,0000**		**4151,00**	**49812**
		Сметная прибыль	%	8		332,08	3985
		Сметная стоимость:				**4483,08**	**53797**
44	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**10,0000**		**840,00**	**8400**
		Сметная прибыль	%	8		67,20	672
		Сметная стоимость:				**907,20**	**9072**
45	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**105,0000**		**994,00**	**104370**
		Сметная прибыль	%	8		79,52	8350
		Сметная стоимость:				**1073,52**	**112720**
46	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**200,0000**		**742,00**	**148400**
		Сметная прибыль	%	8		59,36	11872
		Сметная стоимость:				**801,36**	**160272**
47	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	**Паук - Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**20,0000**		**1038,00**	**20760**
		Сметная прибыль	%	8		83,04	1661
		Сметная стоимость:				**1121,04**	**22421**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**16393743**
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16393743**
	Материалы -		Тенге				**1915817**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2549562**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11822763**
		Накладные расходы -	Тенге				**2023085**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1473346**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19890174**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2359**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2549562**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**19890174**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2359**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2549562**

РАЗДЕЛ 2.Отопление

			Демонтажные работы				
48	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**90,0000**		**1005,14**	**90463**
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=873)	чел-ч	1,1	99	873,00	86427
48.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	2,016	1024,00	2064
		Итого оплата труда:				**983,24**	**88491**
48.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	2,016	2002,00	4036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	2,016	1024,00	2064
		Итого эксплуатация машин:				**44,84**	**4036**
		Накладные расходы	%	72		707,93	63714
		Сметная прибыль	%	8		137,05	12334
		Сметная стоимость:				**1850,12**	**166511**
49	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**765,0000**		**560,13**	**428498**
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,547	418,455	1024,00	428498
		Итого оплата труда:				**560,13**	**428498**
		Накладные расходы	%	72		403,29	308519
		Сметная прибыль	%	8		77,07	58961
		Сметная стоимость:				**1040,49**	**795978**
50	1215-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Вентиль, клапан диаметром до 50 мм. Снятие**	**шт. арматуры**	**52,0000**		**301,76**	**15692**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,29	15,08	1024,00	15442
50.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,1248	1024,00	128
		Итого оплата труда:				**299,42**	**15570**
50.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0024	0,1248	2002,00	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,1248	1024,00	128
		Итого эксплуатация машин:				**4,80**	**250**
50.4	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0155	0,806	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	72		215,58	11210
		Сметная прибыль	%	8		41,39	2152
		Сметная стоимость:				**558,73**	**29054**
			Монтажные работы				
51	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**290,0000**		**1632,74**	**473495**
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,34155	99,05	1223,00	121138
51.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00625	1,813	1296,36	2350
		Итого оплата труда:				**425,82**	**123487**
51.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,29	5899,00	1711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,29	1223,00	355
51.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,25375	4527,00	1149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,25375	1747,00	443

51.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004375	1,269	2601,00	3300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	1,269	1223,00	1552
51.6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014375	4,169	26,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,61**	**6268**
51.7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,493	522,00	257
51.8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000377	628336,00	237
51.9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,8149	293,00	239
51.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,174	323,00	56
51.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,537	560,00	861
51.12	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	290	1184,00	343360
51.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	1,276	336,00	429
51.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,276	510,00	651
		Итого материалов:				**1193,41**	**346089**
		Накладные расходы	%	98		417,30	121017
		Сметная прибыль	%	8		164,00	47561
		Сметная стоимость:				**2214,05**	**642073**
52	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**1694,58**	**25419**
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,34155	5,123	1223,00	6266
52.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00625	0,09375	1296,36	122
		Итого оплата труда:				**425,82**	**6387**
52.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,015	5899,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,015	1223,00	18
52.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,013125	4527,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,013125	1747,00	23
52.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004375	0,065625	2601,00	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,065625	1223,00	80
52.6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014375	0,215625	26,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,61**	**324**
52.7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0255	522,00	13
52.8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000019	628336,00	12
52.9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,04215	293,00	12
52.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,009	323,00	3
52.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0795	560,00	45
52.12	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	15	1245,00	18675
52.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,1035	336,00	35
52.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,066	510,00	34
		Итого материалов:				**1255,25**	**18829**
		Накладные расходы	%	98		417,30	6260
		Сметная прибыль	%	8		168,95	2534
		Сметная стоимость:				**2280,83**	**34212**
53	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**19,0000**		**1917,06**	**36424**
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,34155	6,489	1223,00	7937
53.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00625	0,11875	1296,36	154
		Итого оплата труда:				**425,82**	**8091**
53.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,019	5899,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,019	1223,00	23
53.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,016625	4527,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,016625	1747,00	29
53.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004375	0,083125	2601,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,083125	1223,00	102
53.6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014375	0,273125	26,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,61**	**411**
53.7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0323	522,00	17
53.8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000025	628336,00	16
53.9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,05339	293,00	16

53.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0114	323,00	4
53.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1007	560,00	56
53.12	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	19	1466,00	27854
53.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,2147	336,00	72
53.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0836	510,00	43
		Итого материалов:				**1477,73**	**28077**
		Накладные расходы	%	98		417,30	7929
		Сметная прибыль	%	8		186,75	3548
		Сметная стоимость:				**2521,11**	**47901**
54	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25,0000**		**2091,18**	**52279**
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,34155	8,539	1223,00	10443
54.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00625	0,15625	1296,36	203
		Итого оплата труда:				**425,82**	**10645**
54.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,025	5899,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,025	1223,00	31
54.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,021875	4527,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,021875	1747,00	38
54.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004375	0,109375	2601,00	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,109375	1223,00	134
54.6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014375	0,359375	26,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,61**	**540**
54.7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0425	522,00	22
54.8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000032	628336,00	20
54.9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,07025	293,00	21
54.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,015	323,00	5
54.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1325	560,00	74
54.12	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	25	1638,00	40950
54.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,44	336,00	148
54.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,11	510,00	56
		Итого материалов:				**1651,85**	**41296**
		Накладные расходы	%	98		417,30	10433
		Сметная прибыль	%	8		200,68	5017
		Сметная стоимость:				**2709,16**	**67729**
55	**1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**33,5000**		**2548,11**	**85362**
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,4278	14,331	1223,00	17527
55.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,41875	1259,68	527
		Итого оплата труда:				**538,95**	**18055**
55.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,05025	5899,00	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,05025	1223,00	61
55.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,029312	4527,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,029312	1747,00	51
55.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,010125	0,339188	2601,00	882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010125	0,339188	1223,00	415
55.6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,020875	0,699313	26,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**39,69**	**1330**
55.7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0026	0,0871	522,00	45
55.8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000005	0,000178	628336,00	112
55.9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,094135	293,00	28
55.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0201	323,00	6
55.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,2077	560,00	116
55.12	2301-1306-0106 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	33,5	1964,00	65794
55.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,92125	336,00	310
55.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,18425	510,00	94
		Итого материалов:				**1985,22**	**66505**
		Накладные расходы	%	98		528,17	17694
		Сметная прибыль	%	8		246,10	8244

		Сметная стоимость:				**3322,38**	**111300**
56	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**90,0000**		**542,00**	**48780**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	3902
		Сметная стоимость:				**585,36**	**52682**
57	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**71,4600**		**1179,91**	**84316**
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1104)	чел-ч	0,65112	46,529	1104,00	51368
57.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004905	0,350538	1304,71	457
		Итого оплата труда:				**725,24**	**51825**
57.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001494	0,106726	4527,00	483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001494	0,106726	1747,00	186
57.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001918	0,137087	2002,00	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001918	0,137087	1024,00	140
57.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001494	0,106726	2601,00	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001494	0,106726	1223,00	131
57.6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254925	18,217	18,00	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,07**	**1363**
57.7	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	2,6	185,796	170,00	31585
57.8	2305-1001-9903 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические	кВт	1	71,46	--	--
		Итого материалов:				**442,00**	**31585**
		Накладные расходы	%	98		710,73	50789
		Сметная прибыль	%	8		151,25	10808
		Сметная стоимость:				**2041,89**	**145914**
58	**2305-1001-0289 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**397,0000**		**2236,00**	**887692**
		Сметная прибыль	%	8		178,88	71015
		Сметная стоимость:				**2414,88**	**958707**
59	**1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**92,0000**		**525,09**	**48308**
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1747)	чел-ч	0,27071	24,905	1747,00	43510
59.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,023	1223,00	28
		Итого оплата труда:				**473,24**	**43538**
59.3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,023	2601,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,023	1223,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**0,65**	**60**
59.4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,92	323,00	297
59.5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,92	560,00	515
59.6	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,02	1,84	2134,00	3927
59.7	2305-1314-0100 РСНБ РК 2015	Комплекты термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	1	92	--	--
		Итого материалов:				**51,51**	**4739**
		Накладные расходы	%	98		463,77	42667
		Сметная прибыль	%	8		79,11	7278
		Сметная стоимость:				**1067,97**	**98253**
60	**2304-1008-0503 РСНБ РК 2015**	**Клапан RA-N-20, угловой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**46,0000**		**8582,00**	**394772**
		Сметная прибыль	%	8		686,56	31582
		Сметная стоимость:				**9268,56**	**426354**
61	**2304-1008-0432 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	**46,0000**		**9919,00**	**456274**
		Сметная прибыль	%	8		793,52	36502
		Сметная стоимость:				**10712,52**	**492776**
62	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**30,0000**		**2309,38**	**69281**
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	1,691	50,715	1124,00	57004
62.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,375	1223,00	459
		Итого оплата труда:				**1915,41**	**57462**
62.3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4375	13,125	174,00	2284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,375	2601,00	975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,375	1223,00	459
		Итого эксплуатация машин:				**108,64**	**3259**
62.5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,033	188743,00	6229
62.6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0042	207096,00	870
62.7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,06	32005,00	1920
62.8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	60	--	--

62. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	30	--	--
		Итого материалов:				**300,62**	**9019**
		Накладные расходы	%	98		1877,10	56313
		Сметная прибыль	%	8		334,92	10048
		Сметная стоимость:				**4521,40**	**135642**
63	**2304-0702-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**30,0000**		**744,00**	**22320**
		Сметная прибыль	%	8		59,52	1786
		Сметная стоимость:				**803,52**	**24106**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3219376**
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**534653**
Всего заработная плата -			Тенге				**532559**
		Накладные расходы -	Тенге				**383442**
		Сметная прибыль -	Тенге				**73448**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**991543**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**535**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**532559**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2684723**
Материалы -			Тенге				**546139**
Всего заработная плата -			Тенге				**319491**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1809838**
Сдача и испытание -			Тенге				**1536**
		Накладные расходы -	Тенге				**313101**
		Сметная прибыль -	Тенге				**239826**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3237649**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**259**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**319491**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4229192**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**794**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**852050**

РАЗДЕЛ 3. Водопровод и канализация

			Демонтажные работы				
64	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**98,0000**		**371,29**	**36386**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=972)	чел-ч	0,3466	33,967	972,00	33016
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,098	1024,00	100
		Итого оплата труда:				**337,92**	**33116**
64. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,098	2002,00	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,098	1024,00	100
64. 4	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	3,234	26,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,86**	**280**
64. 5	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,4214	5466,00	2303
64. 6	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	2,685	293,00	787
64. 7	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0022	0,2156	--	--
		Итого материалов:				**31,53**	**3090**
		Накладные расходы	%	72		243,30	23844
		Сметная прибыль	%	8		49,17	4818
		Сметная стоимость:				**663,76**	**65048**
65	**1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**24,0000**		**530,52**	**12732**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,513	12,312	1024,00	12607
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0624	1024,00	64
		Итого оплата труда:				**527,97**	**12671**
65. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0624	2002,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0624	1024,00	64
		Итого эксплуатация машин:				**5,21**	**125**
65. 4	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0182	0,4368	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	72		380,14	9123
		Сметная прибыль	%	8		72,85	1748
		Сметная стоимость:				**983,51**	**23604**
66	**1215-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	**шт. арматуры**	**12,0000**		**377,31**	**4528**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,3671	4,405	1024,00	4511
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0084	1024,00	9
		Итого оплата труда:				**376,63**	**4520**
66. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0084	2002,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0084	1024,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,40**	**17**
66. 4	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0022	0,0264	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	72		271,17	3254
		Сметная прибыль	%	8		51,88	623
		Сметная стоимость:				**700,36**	**8404**
67	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**12,0000**		**659,53**	**7914**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,6384	7,661	1024,00	7845

67.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0348	1024,00	36
		Итого оплата труда:				**656,69**	**7880**
67.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0348	2002,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0348	1024,00	36
		Итого эксплуатация машин:				**5,81**	**70**
67.4	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0265	0,318	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	72		472,82	5674
		Сметная прибыль	%	8		90,59	1087
		Сметная стоимость:				**1222,93**	**14675**
68	**1215-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Ванна. Демонтаж**	**прибор**	**36,0000**		**3052,97**	**109907**
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	2,93	105,48	1024,00	108012
68.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	0,9468	1024,00	970
		Итого оплата труда:				**3027,25**	**108981**
68.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0263	0,9468	2002,00	1895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,9468	1024,00	970
		Итого эксплуатация машин:				**52,65**	**1895**
68.4	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,114	4,104	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	72		2179,62	78466
		Сметная прибыль	%	8		418,61	15070
		Сметная стоимость:				**5651,20**	**203443**
				Монтажные работы			
69	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**49,0000**		**2196,60**	**107633**
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,38755	18,99	1223,00	23225
69.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007375	0,361375	1285,17	464
		Итого оплата труда:				**483,45**	**23689**
69.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,049	5899,00	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,049	1223,00	60
69.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,042875	4527,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,042875	1747,00	75
69.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,2695	2601,00	701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,2695	1223,00	330
69.6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,017375	0,851375	26,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24,62**	**1206**
69.7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,196	522,00	102
69.8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000093	628336,00	58
69.9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,16758	293,00	49
69.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0294	323,00	9
69.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2597	560,00	145
69.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	49	1686,00	82614
69.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,3381	336,00	114
69.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2156	510,00	110
		Итого материалов:				**1698,01**	**83202**
		Накладные расходы	%	98		473,78	23215
		Сметная прибыль	%	8		213,63	10468
		Сметная стоимость:				**2884,01**	**141317**
70	**1117-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Раковины. Установка**	**комплект**	**6,0000**		**1564,46**	**9387**
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,9315	5,589	1223,00	6835
70.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,1575	1156,67	182
		Итого оплата труда:				**1169,59**	**7018**
70.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,15	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00875	0,0525	2002,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,0525	1024,00	54
70.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,105	2601,00	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,105	1223,00	128
		Итого эксплуатация машин:				**63,36**	**380**
70.6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	1,2	360,00	432
70.7	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0012	173954,00	209
70.8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	2,4	77,00	185
70.9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,002	0,012	323,00	4
70.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00014	0,00084	1371585,00	1152

70.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,12	561,00	67
70.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,24	510,00	122
		Итого материалов:				**361,88**	**2171**
		Накладные расходы	%	98		1146,20	6877
		Сметная прибыль	%	8		216,85	1301
		Сметная стоимость:				**2927,51**	**17565**
71	**2303-0102-1801 РСНБ РК 2015**	**Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм**	**шт.**	**6,0000**		**7210,00**	**43260**
		Сметная прибыль	%	8		576,80	3461
		Сметная стоимость:				**7786,80**	**46721**
72	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**6,0000**		**3069,63**	**18418**
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	2,243	13,455	1223,00	16455
72.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04375	0,2625	1149,09	302
		Итого оплата труда:				**2792,85**	**16757**
72.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,15	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	0,0975	2002,00	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	0,0975	1024,00	100
72.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0275	0,165	2601,00	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,165	1223,00	202
		Итого эксплуатация машин:				**104,39**	**626**
72.6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00216	218211,00	471
72.7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	1,2	360,00	432
72.8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	2,4	77,00	185
72.9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,18	323,00	58
72.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,12	561,00	67
72.11	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,24	510,00	122
		Итого материалов:				**222,67**	**1336**
		Накладные расходы	%	98		2736,99	16422
		Сметная прибыль	%	8		464,53	2787
		Сметная стоимость:				**6271,15**	**37627**
73	**2303-0102-0936 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**6,0000**		**8715,00**	**52290**
		Сметная прибыль	%	8		697,20	4183
		Сметная стоимость:				**9412,20**	**56473**
74	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1022,83**	**6137**
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,805	4,83	1223,00	5907
		Итого оплата труда:				**984,51**	**5907**
74.2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0125	0,075	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,16**	**1**
74.3	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	1,2	67,00	80
74.4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,078	323,00	25
74.5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,078	561,00	44
74.6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,156	510,00	80
		Итого материалов:				**38,15**	**229**
		Накладные расходы	%	98		964,82	5789
		Сметная прибыль	%	8		159,01	954
		Сметная стоимость:				**2146,67**	**12880**
75	**2303-0102-1243 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**6,0000**		**4342,00**	**26052**
		Сметная прибыль	%	8		347,36	2084
		Сметная стоимость:				**4689,36**	**28136**
76	**1117-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**6,0000**		**3384,72**	**20308**
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	2,243	13,455	1223,00	16455
76.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15875	0,9525	1205,71	1148
		Итого оплата труда:				**2933,98**	**17604**
76.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01375	0,0825	4527,00	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01375	0,0825	1747,00	144
76.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05	0,3	2002,00	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,3	1024,00	307
76.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,095	0,57	2601,00	1483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,095	0,57	1223,00	697
		Итого эксплуатация машин:				**409,44**	**2457**
76.6	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0012	173954,00	209
76.7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	0,036	323,00	12

76.8	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,00042	1371585,00	576
76.9	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	0,36	561,00	202
76.10	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,78	510,00	398
		Итого материалов:				**232,70**	**1396**
		Накладные расходы	%	98		2875,30	17252
		Сметная прибыль	%	8		500,80	3005
		Сметная стоимость:				**6760,82**	**40565**
77	**2303-0102-0121 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**6,0000**		**21320,00**	**127920**
		Сметная прибыль	%	8		1705,60	10234
		Сметная стоимость:				**23025,60**	**138154**
78	**2303-0102-1227 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**6,0000**		**6662,00**	**39972**
		Сметная прибыль	%	8		532,96	3198
		Сметная стоимость:				**7194,96**	**43170**
79	**1117-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Ванны ножные и ручные. Установка**	**комплект**	**12,0000**		**4389,94**	**52679**
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	3,197	38,364	1223,00	46919
79.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0725	0,87	1157,81	1007
		Итого оплата труда:				**3993,87**	**47926**
79.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,3	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02375	0,285	2002,00	571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02375	0,285	1024,00	292
79.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04875	0,585	2601,00	1522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04875	0,585	1223,00	715
		Итого эксплуатация машин:				**174,67**	**2096**
79.6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	4,8	360,00	1728
79.7	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0024	173954,00	417
79.8	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00006	0,00072	191646,00	138
79.9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,12	323,00	39
79.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,00084	1371585,00	1152
79.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,12	561,00	67
79.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,24	510,00	122
		Итого материалов:				**305,34**	**3664**
		Накладные расходы	%	98		3913,99	46968
		Сметная прибыль	%	8		664,32	7972
		Сметная стоимость:				**8968,25**	**107619**
80	**2303-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**12,0000**		**13659,00**	**163908**
		Сметная прибыль	%	8		1092,72	13113
		Сметная стоимость:				**14751,72**	**177021**
81	**2303-0102-1231 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**12,0000**		**7628,00**	**91536**
		Сметная прибыль	%	8		610,24	7323
		Сметная стоимость:				**8238,24**	**98859**
82	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**6,0000**		**1096,00**	**6576**
		Сметная прибыль	%	8		87,68	526
		Сметная стоимость:				**1183,68**	**7102**
83	**2303-0102-1305 РСНБ РК 2015**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**18,0000**		**1415,00**	**25470**
		Сметная прибыль	%	8		113,20	2038
		Сметная стоимость:				**1528,20**	**27508**
84	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**6,0000**		**3821,97**	**22932**
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1204)	чел-ч	2,553	15,318	1204,00	18443
84.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08875	0,5325	1133,31	603
		Итого оплата труда:				**3174,39**	**19046**
84.3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,15	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,24	2002,00	480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,24	1024,00	246
84.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04875	0,2925	2601,00	761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04875	0,2925	1223,00	358
		Итого эксплуатация машин:				**207,20**	**1243**
84.6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	2,4	360,00	864
84.7	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00048	1188096,00	570
84.8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	2,4	77,00	185
84.9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,024	323,00	8

84.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,0006	1371585,00	823
84.11	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,48	1263,00	606
84.12	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,12	561,00	67
84.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,24	510,00	122
		Итого материалов:				**540,96**	**3246**
		Накладные расходы	%	98		3110,91	18665
		Сметная прибыль	%	8		554,63	3328
		Сметная стоимость:				**7487,51**	**44925**
85	**2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**6,0000**		**20201,00**	**121206**
		Сметная прибыль	%	8		1616,08	9696
		Сметная стоимость:				**21817,08**	**130902**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1107152**
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**171468**
	Материалы -		Тенге				**3090**
	Всего заработная плата -		Тенге				**167168**
		Накладные расходы -	Тенге				**120361**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23346**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**315175**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**165**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167168**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**935684**
	Материалы -		Тенге				**95245**
	Всего заработная плата -		Тенге				**137948**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**698190**
		Накладные расходы -	Тенге				**135189**
		Сметная прибыль -	Тенге				**85670**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1156543**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**137948**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1471718**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**278**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**305116**

РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение

		Демонтажные работы					
86	**1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**80,0000**		**163,69**	**13095**
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=906)	чел-ч	0,1789	14,312	906,00	12967
86.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,064	1024,00	66
		Итого оплата труда:				**162,90**	**13032**
86.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,064	2002,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,064	1024,00	66
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**128**
		Накладные расходы	%	72		117,29	9383
		Сметная прибыль	%	8		22,48	1798
		Сметная стоимость:				**303,45**	**24276**
87	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**200,0000**		**50,05**	**10010**
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=857)	чел-ч	0,0584	11,68	857,00	10010
		Итого оплата труда:				**50,05**	**10010**
		Накладные расходы	%	72		36,04	7207
		Сметная прибыль	%	8		6,89	1377
		Сметная стоимость:				**92,97**	**18594**
88	**1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**2800,0000**		**21,77**	**60950**
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=857)	чел-ч	0,0254	71,12	857,00	60950
		Итого оплата труда:				**21,77**	**60950**
88.2	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,00004	0,112	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		15,67	43884
		Сметная прибыль	%	8		3,00	8387
		Сметная стоимость:				**40,44**	**113220**
		Щитовое оборудование					
89	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**3,0000**		**11183,93**	**33552**
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1270)	чел-ч	2	6	1270,00	7620
89.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,6	1485,00	891
		Итого оплата труда:				**2837,00**	**8511**
89.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,3	4888,00	1466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,3	1747,00	524
89.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	2,31	174,00	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89.5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,3	3453,00	1036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,3	1223,00	367
		Итого эксплуатация машин:				**968,08**	**2904**
89.6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,045	504781,00	22715
89.7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00051	404706,00	206

89.8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00045	235559,00	106
89.9	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,03	0,09	--	--
		Итого материалов:				**7675,85**	**23028**
		Накладные расходы	%	72		2042,64	6128
		Сметная прибыль	%	8		1058,13	3174
		Сметная стоимость:				**14284,69**	**42854**
90	**2307-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**3,0000**		**7919,00**	**23757**
		Сметная прибыль	%	8		633,52	1901
		Сметная стоимость:				**8552,52**	**25658**
		Кабельная продукция					
91	**1308-0206-1202 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**	**м кабеля**	**3329,5000**		**350,62**	**1167391**
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1184)	чел-ч	0,12	399,54	1184,00	473055
91.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0328	109,208	1485,00	162173
		Итого оплата труда:				**190,79**	**635229**
91.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0164	54,604	4888,00	266903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	54,604	1747,00	95393
91.4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	89,897	174,00	15642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91.5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0164	54,604	3453,00	188547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	54,604	1223,00	66781
91.6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0325	108,209	18,00	1948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**142,08**	**473040**
91.7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	5,327	658,00	3505
91.8	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0005	1,665	1772,00	2950
91.9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000019	0,06326	235559,00	14902
91.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	13,651	2834,00	38687
91.11	2113-0816-3538 РСНБ РК 2015	Уплотнительный состав	кг	0,072	239,724	501,00	120102
91.12	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	9,989	1827,00	18249
91.13	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0016	5,327	4251,00	22646
91.14	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт	0,0002	0,6659	383,00	255
91.15	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,004	13,318	--	--
		Итого материалов:				**66,47**	**221295**
		Накладные расходы	%	72		137,37	457365
		Сметная прибыль	%	8		39,04	129980
		Сметная стоимость:				**527,03**	**1754736**
92	**2306-0145-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,5640**		**194950,00**	**304902**
		Сметная прибыль	%	8		15596,00	24392
		Сметная стоимость:				**210546,00**	**329294**
93	**2306-0145-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,7655**		**297623,00**	**525453**
		Сметная прибыль	%	8		23809,84	42036
		Сметная стоимость:				**321432,84**	**567490**
		Светильники и лампы					
94	**1308-0305-0406 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**50,0000**		**2121,82**	**106091**
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1270)	чел-ч	0,96	48	1270,00	60960
94.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4438	22,19	1057,03	23456
		Итого оплата труда:				**1688,31**	**84416**
94.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0159	0,795	4888,00	3886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0159	0,795	1747,00	1389
94.4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,412	20,6	1417,00	29190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,412	20,6	1024,00	21094
94.5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0159	0,795	3453,00	2745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0159	0,795	1223,00	972
		Итого эксплуатация машин:				**716,43**	**35821**
94.6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001575	29966,00	47
94.7	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	1,545	377,00	582
94.8	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	0,2	10	868,00	8680
		Итого материалов:				**186,19**	**9310**
		Накладные расходы	%	72		1215,58	60779
		Сметная прибыль	%	8		266,99	13350
		Сметная стоимость:				**3604,40**	**180220**
95	**1308-0305-0407 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**130,0000**		**4450,87**	**578613**
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1270)	чел-ч	1,27	165,1	1270,00	209677
95.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6378	82,914	1063,61	88188

		Итого оплата труда:				**2291,27**	**297865**
95. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0274	3,562	4888,00	17411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	3,562	1747,00	6223
95. 4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,583	75,79	1417,00	107394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,583	75,79	1024,00	77609
95. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0274	3,562	3453,00	12300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	3,562	1223,00	4356
		Итого эксплуатация машин:				**1054,65**	**137105**
95. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,004095	29966,00	123
95. 7	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	4,017	377,00	1514
95. 8	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	2,04	265,2	868,00	230194
		Итого материалов:				**1783,31**	**231831**
		Накладные расходы	%	72		1649,71	214463
		Сметная прибыль	%	8		488,05	63446
		Сметная стоимость:				**6588,63**	**856522**
96	**2307-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) LED ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**180,0000**		**1885,00**	**339300**
		Сметная прибыль	%	8		150,80	27144
		Сметная стоимость:				**2035,80**	**366444**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3163113**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3079058**
Материалы -			Тенге				**485463**
Всего заработная плата -			Тенге				**1026020**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1193412**
		Накладные расходы -	Тенге				**738735**
		Сметная прибыль -	Тенге				**305423**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4123216**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**834**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1026020**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**84054**
Всего заработная плата -			Тенге				**83992**
		Накладные расходы -	Тенге				**60474**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11562**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**156091**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83992**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4279307**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**931**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1110012**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**23883383**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4439912**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**873514**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**376828**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**18569957**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**3774387**
ИТОГО:			Тенге				**27657770**
Сметная прибыль			Тенге				**2212622**
ИТОГО по смете:			Тенге				**29870392**
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%					**358 445**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					**30 228 837**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4175%					**428 494**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					**30 657 330**
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					**613 147**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**31 270 477**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %					**3 752 457**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					**35 022 934**

Заказчик:
Директор КГП на ПХВ "Атырауский областной центр крови"
Управления здравоохранения Атырауской области КГП на ПХВ "Атырауский областной центр крови"

_____ Бахонов Ж.К.

Подрядчик:
Директор ТОО«Dizain-D.A.»

_____ Мухамбетов У.С.

Технадзор:
ТОО "DS & V"

_____ Нурсултанов Р.С.

ЭКСПЕРТ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
НУРСУЛТАНОВ
ГАБДАЛЛАХИ-АБУРАХИМ САБИРОВИЧ
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
№ KZ59VJE00035026, № KZ32VJE00035026
№ KZ06VJE00035027