ЗАКАЗЧИК:КГП на ПХВ "Атырауский областной центр крови" Управления здравоохранения Атырауской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО«Dizain-D.A.»

Объект Капитальный ремонт зданий КГП на ПХВ "Атырауский областной центр крови" Управления здравоохранения Атырауской области по договору№ 49 от 29.04.2019 года.

АКТ № 2

приемки выполненных работ от 13 августа 2019 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Центр крови			
		Ремонтно-строительные работы					
		Отделочные работы					
1	**1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**245,9000**		**2345,11**	**576662**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1318)	чел-ч	0,8976	220,72	1318,00	290909
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	5,262	1024,00	5389
		Итого оплата труда:				**1204,95**	**296297**
1. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	1,131	2002,00	2265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,131	1024,00	1158
1. 4	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	4,131	1097,00	4532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	4,131	1024,00	4230
		Итого эксплуатация машин:				**27,64**	**6796**
1. 5	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	11,2	2754,08	98,00	269900
1. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0074	1,82	87,00	158
1. 7	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,11	27,049	329,00	8899
		Итого материалов:				**1134,43**	**278957**
		Накладные расходы	%	72		867,56	213334
		Сметная прибыль	%	8		257,01	63200
		Сметная стоимость:				**3469,69**	**853196**
2	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**425,1000**		**1919,54**	**815996**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1247)	чел-ч	0,738	313,724	1247,00	391214
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	8,077	1024,00	8271
		Итого оплата труда:				**939,74**	**399484**
2. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	1,955	2002,00	3915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,955	1024,00	2002
2. 4	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	6,121	1097,00	6715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	6,121	1024,00	6268
		Итого эксплуатация машин:				**25,01**	**10630**
2. 5	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	4080,96	98,00	399934
2. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0063	2,678	87,00	233
2. 7	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	42,51	329,00	13986
		Итого материалов:				**974,25**	**414153**
		Накладные расходы	%	72		676,61	287629
		Сметная прибыль	%	8		207,69	88290
		Сметная стоимость:				**2803,85**	**1191915**
3	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**671,0000**		**340,08**	**228193**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1184)	чел-ч	0,216315	145,147	1184,00	171854
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,251625	1156,67	291
		Итого оплата труда:				**256,55**	**172146**
3. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,083875	2002,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,083875	1024,00	86
3. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,16775	2601,00	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,16775	1223,00	205
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**604**
3. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0009	0,6039	90,00	54
3. 6	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	167,75	174,00	29189
3. 7	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	80,52	329,00	26491

		Итого материалов:				**83,06**	**55734**
		Накладные расходы	%	80		205,24	137716
		Сметная прибыль	%	8		43,63	29273
		Сметная стоимость:				**588,94**	**395182**
4	**1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**245,9000**		**349,50**	**85943**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1204)	чел-ч	0,2207	54,27	1204,00	65341
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,07377	1156,67	85
		Итого оплата труда:				**266,07**	**65427**
4. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,02459	2002,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02459	1024,00	25
4. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,04918	2601,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,04918	1223,00	60
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**177**
4. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0009	0,22131	90,00	20
4. 6	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	61,475	174,00	10697
4. 7	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	29,508	329,00	9708
		Итого материалов:				**83,06**	**20425**
		Накладные расходы	%	80		212,86	52341
		Сметная прибыль	%	8		44,99	11063
		Сметная стоимость:				**607,35**	**149347**
5	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**68,0000**		**1564,44**	**106382**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1184)	чел-ч	1,179	80,155	1184,00	94904
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06675	4,539	1194,68	5423
		Итого оплата труда:				**1475,38**	**100326**
5. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,066875	4,548	13,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	0,646	2002,00	1293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0095	0,646	1024,00	662
5. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05725	3,893	2601,00	10126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05725	3,893	1223,00	4761
		Итого эксплуатация машин:				**168,80**	**11478**
5. 6	2113-0806-0801 РСНБ РК 2015	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	1	68	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	80		1180,31	80261
		Сметная прибыль	%	8		219,58	14931
		Сметная стоимость:				**2964,32**	**201574**
6	**2203-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	**м2**	**68,0000**		**2665,00**	**181220**
		Сметная прибыль	%	8		213,20	14498
		Сметная стоимость:				**2878,20**	**195718**
7	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**180,0000**		**4595,35**	**827164**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1084)	чел-ч	1,033	185,969	1084,00	201590
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05575	10,035	1231,24	12355
		Итого оплата труда:				**1188,59**	**213946**
7. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,031	5,58	13,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,585	4527,00	2648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,585	1747,00	1022
7. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00625	1,125	2002,00	2252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	1,125	1024,00	1152
7. 6	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,03575	6,435	83,00	534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04625	8,325	2601,00	21653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04625	8,325	1223,00	10181
7. 8	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	1,98	120,00	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**152,21**	**27398**
7. 9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	3,6	90,00	324
7.10	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	183,6	2624,00	481766
7.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00192	0,3456	87,00	30
7.12	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	1377	69,00	95013
7.13	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	135	112,00	15120
7.14	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	18	329,00	5922

		Итого материалов:				**3323,20**	**598175**
		Накладные расходы	%	94		1117,27	201109
		Сметная прибыль	%	8		457,01	82262
		Сметная стоимость:				**6169,64**	**1110534**
		Проемы					
8	**2305-0301-1202 РСНБ РК 2015**	**Сетки москитные**	**м2**	**86,0000**		**3633,00**	**312438**
		Сметная прибыль	%	8		290,64	24995
		Сметная стоимость:				**3923,64**	**337433**
9	**СТПРАЙС интернет магазин**	**Жалюзи горизонтальный**	**м2**	**148,0000**		**4464,29**	**660714**
		Сметная прибыль	%	8		357,14	52857
		Сметная стоимость:				**4821,43**	**713571**
		Полы					
10	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**422,8000**		**1038,64**	**439136**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=890)	чел-ч	0,4094	173,094	890,00	154054
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	6,712	1024,00	6873
		Итого оплата труда:				**380,62**	**160927**
10. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	47,935	15,00	719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	6,712	2002,00	13437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	6,712	1024,00	6873
		Итого эксплуатация машин:				**33,48**	**14156**
10. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	8,625	31262,00	269639
10. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	14,798	87,00	1287
		Итого материалов:				**640,79**	**270926**
		Накладные расходы	%	94		357,78	151271
		Сметная прибыль	%	8		111,71	47233
		Сметная стоимость:				**1508,14**	**637640**
11	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**422,8000**		**1017,78**	**430317**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=890)	чел-ч	0,03036	12,836	890,00	11424
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01575	6,659	1024,00	6819
		Итого оплата труда:				**43,15**	**18243**
11. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,174	73,567	15,00	1104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01575	6,659	2002,00	13332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01575	6,659	1024,00	6819
		Итого эксплуатация машин:				**34,14**	**14435**
11. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	12,938	31262,00	404458
		Итого материалов:				**956,62**	**404458**
		Накладные расходы	%	94		40,56	17149
		Сметная прибыль	%	8		84,67	35797
		Сметная стоимость:				**1143,01**	**483263**
12	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**422,8000**		**1789,24**	**756493**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1064)	чел-ч	1,301	550,207	1064,00	585420
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03675	15,538	1067,32	16584
		Итого оплата труда:				**1423,85**	**602004**
12. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	1,903	4389,00	8351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	1,903	1223,00	2327
12. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,01925	8,139	13,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	12,156	2002,00	24335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02875	12,156	1024,00	12448
12. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	1,48	2601,00	3849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,48	1223,00	1810
12. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	4,651	120,00	558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**87,98**	**37199**
12. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	2,114	90,00	190
12. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,4228	87,00	37
12.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	1902,6	48,00	91325
12.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	253,68	112,00	28412
12.12	2206-0301-9900 РСНБ РК 2015	Керамические плитки	м2	1,02	431,256	--	--
12.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	42,28	329,00	13910
		Итого материалов:				**316,64**	**133874**
		Накладные расходы	%	94		1338,42	565883
		Сметная прибыль	%	8		250,21	105790

		Сметная стоимость:				**3377,88**	**1428166**
13	**1207-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь до 20 м2**	**м2**	**10,6000**		**2028,91**	**21506**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=972)	чел-ч	0,4606	4,882	972,00	4746
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,01908	1112,44	21
		Итого оплата труда:				**449,71**	**4767**
13. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0106	2002,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0106	1024,00	11
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00848	2601,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00848	1223,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**4,08**	**43**
13. 5	2107-0508-0103 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,0102	0,10812	78732,00	8513
13. 6	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1,33	14,098	582,00	8205
		Итого материалов:				**1577,13**	**16718**
		Накладные расходы	%	72		323,79	3432
		Сметная прибыль	%	8		188,22	1995
		Сметная стоимость:				**2540,92**	**26934**
14	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**10,6000**		**1212,14**	**12849**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=890)	чел-ч	0,4094	4,34	890,00	3862
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,168275	1024,00	172
		Итого оплата труда:				**380,62**	**4035**
14. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	1,202	15,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,168275	2002,00	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,168275	1024,00	172
		Итого эксплуатация машин:				**33,48**	**355**
14. 5	2102-0401-2823 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М300 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,21624	39767,00	8599
14. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,371	87,00	32
		Итого материалов:				**814,29**	**8631**
		Накладные расходы	%	94		357,78	3793
		Сметная прибыль	%	8		125,59	1331
		Сметная стоимость:				**1695,52**	**17972**
15	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**10,6000**		**426,01**	**4516**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=890)	чел-ч	0,01012	0,107272	890,00	95
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00525	0,05565	1024,00	57
		Итого оплата труда:				**14,38**	**152**
15. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,058	0,6148	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00525	0,05565	2002,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00525	0,05565	1024,00	57
		Итого эксплуатация машин:				**11,38**	**121**
15. 5	2102-0401-2823 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М300 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,10812	39767,00	4300
		Итого материалов:				**405,62**	**4300**
		Накладные расходы	%	94		13,52	143
		Сметная прибыль	%	8		35,16	373
		Сметная стоимость:				**474,69**	**5032**
16	**1111-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,6000**		**1090,15**	**11556**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=890)	чел-ч	0,30935	3,279	890,00	2918
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,3498	1166,47	408
		Итого оплата труда:				**313,81**	**3326**
16. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0135	0,1431	4389,00	628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0135	0,1431	1223,00	175
16. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,040625	0,430625	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,010125	0,107325	2476,00	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010125	0,107325	1223,00	131
16. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,009375	0,099375	2002,00	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009375	0,099375	1024,00	102
		Итого эксплуатация машин:				**103,70**	**1099**
16. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,32436	1476,00	479
16. 8	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,21624	32481,00	7024
16. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	0,4081	87,00	36
		Итого материалов:				**711,13**	**7538**
		Накладные расходы	%	94		294,99	3127
		Сметная прибыль	%	8		110,81	1175
		Сметная стоимость:				**1495,94**	**15857**
17	**1111-0101-1504 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503**	**м2 покрытия**	**10,6000**		**180,90**	**1918**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=890)	чел-ч	0,011615	0,123119	890,00	110
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002375	0,025175	1024,00	26

		Итого оплата труда:				**12,77**	**135**
17. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,010125	0,107325	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002375	0,025175	2002,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002375	0,025175	1024,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**4,91**	**52**
17. 5	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,05406	32481,00	1756
		Итого материалов:				**165,65**	**1756**
		Накладные расходы	%	94		12,00	127
		Сметная прибыль	%	8		15,43	164
		Сметная стоимость:				**208,33**	**2208**
		Наружные работы					
18	**1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**18,0000**		**4477,77**	**80600**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1184)	чел-ч	3,105	55,89	1184,00	66174
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,297	1040,58	309
		Итого оплата труда:				**3693,49**	**66483**
18. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001375	0,02475	4389,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,02475	1223,00	30
18. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015125	0,27225	2002,00	545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	0,27225	1024,00	279
		Итого эксплуатация машин:				**36,32**	**654**
18. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,36	37831,00	13619
18. 6	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,0072	19084,00	137
18. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,09	90,00	8
18. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,005	0,09	87,00	8
		Итого материалов:				**765,14**	**13772**
		Накладные расходы	%	80		2954,79	53186
		Сметная прибыль	%	8		594,61	10703
		Сметная стоимость:				**8027,17**	**144489**
19	**2103-0302-0610 РСНБ РК 2015**	**Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93**	**м2**	**18,0000**		**2230,00**	**40140**
		Сметная прибыль	%	8		178,40	3211
		Сметная стоимость:				**2408,40**	**43351**
20	**1212-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Окраска цоколя. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка**	**м2**	**182,0000**		**241,42**	**43938**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1044)	чел-ч	0,039	7,098	1044,00	7410
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0182	1223,00	22
		Итого оплата труда:				**40,84**	**7433**
20. 3	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0171	3,112	96,00	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,182	27,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0182	2601,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0182	1223,00	22
20. 6	3104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,0342	6,224	110,00	685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,69**	**1036**
20. 7	2204-0101-0902 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000161	0,029302	1211249,00	35492
		Итого материалов:				**195,01**	**35492**
		Накладные расходы	%	72		29,40	5351
		Сметная прибыль	%	8		21,67	3943
		Сметная стоимость:				**292,49**	**53233**
21	**1212-0102-0804 РСНБ РК 2015**	**Окраска цоколя. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза**	**м2**	**182,0000**		**438,02**	**79720**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1044)	чел-ч	0,128	23,296	1044,00	24321
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,182	1223,00	223
		Итого оплата труда:				**134,85**	**24544**
21. 3	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0603	10,975	96,00	1054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,182	27,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,182	2601,00	473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,182	1223,00	223
21. 6	3104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,1206	21,949	110,00	2414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,68**	**3946**
21. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0041	0,7462	90,00	67
21. 8	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000016	0,002912	497304,00	1448

21. 9	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,538	97,916	510,00	49937
		Итого материалов:				**282,71**	**51452**
		Накладные расходы	%	72		97,10	17671
		Сметная прибыль	%	8		42,81	7791
		Сметная стоимость:				**577,93**	**105182**
22	**1211-0102-1501 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью**	**м2**	**252,0000**		**1524,61**	**384203**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1389)	чел-ч	0,575	144,9	1389,00	201266
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0621	15,649	1024,00	16025
		Итого оплата труда:				**862,27**	**217291**
22. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0057	1,436	2002,00	2876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0057	1,436	1024,00	1470
22. 4	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0564	14,213	1097,00	15591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0564	14,213	1024,00	14554
		Итого эксплуатация машин:				**73,28**	**18467**
22. 5	2204-1004-0101 РСНБ РК 2015	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	0,1	25,2	1133,00	28552
22. 6	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	5,5	1386	98,00	135828
22. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0041	1,033	87,00	90
		Итого материалов:				**652,66**	**164469**
		Накладные расходы	%	72		620,83	156449
		Сметная прибыль	%	8		171,64	43252
		Сметная стоимость:				**2317,08**	**583904**
23	**1212-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Фасады. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка**	**м2**	**532,0000**		**241,42**	**128434**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1044)	чел-ч	0,039	20,748	1044,00	21661
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0532	1223,00	65
		Итого оплата труда:				**40,84**	**21726**
23. 3	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0171	9,097	96,00	873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,532	27,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0532	2601,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0532	1223,00	65
23. 6	3104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,0342	18,194	110,00	2001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,69**	**3027**
23. 7	2204-0101-0902 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000161	0,085652	1211249,00	103746
		Итого материалов:				**195,01**	**103746**
		Накладные расходы	%	72		29,40	15643
		Сметная прибыль	%	8		21,67	11526
		Сметная стоимость:				**292,49**	**155603**
24	**1212-0102-0804 РСНБ РК 2015**	**Фасады. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	**м2**	**532,0000**		**438,02**	**233027**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1044)	чел-ч	0,128	68,096	1044,00	71092
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,532	1223,00	651
		Итого оплата труда:				**134,85**	**71743**
24. 3	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0603	32,08	96,00	3080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,532	27,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,532	2601,00	1384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,532	1223,00	651
24. 6	3104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,1206	64,159	110,00	7058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,68**	**11535**
24. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0041	2,181	90,00	196
24. 8	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000016	0,008512	497304,00	4233
24. 9	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,538	286,216	510,00	145970
		Итого материалов:				**282,71**	**150400**
		Накладные расходы	%	72		97,10	51655
		Сметная прибыль	%	8		42,81	22775
		Сметная стоимость:				**577,93**	**307456**
				Отмостка			
25	**1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие**	**м2 основания дорожной поверхности**	**172,0000**		**826,08**	**142086**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1104)	чел-ч	0,01909	3,283	1104,00	3625
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000125	0,0215	1223,00	26
		Итого оплата труда:				**21,23**	**3651**

25. 3	3301-0202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,000125	0,0215	4033,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0215	1223,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**87**
25. 4	2108-0102-1202 РСНБ РК 2015	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 250 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,25 мм	м2	1,19	204,68	666,00	136317
25. 5	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003	0,516	819,00	423
25. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,049	8,428	194,00	1635
		Итого материалов:				**804,50**	**138375**
		Накладные расходы	%	108		22,93	3943
		Сметная прибыль	%	8		67,92	11682
		Сметная стоимость:				**916,93**	**157712**
26	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**17,2000**		**13058,42**	**224605**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=939)	чел-ч	3,726	64,087	939,00	60178
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	11,825	1223,00	14462
		Итого оплата труда:				**4339,53**	**74640**
26. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	1,935	4389,00	8493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1125	1,935	1223,00	2367
26. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	9,89	2476,00	24488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	9,89	1223,00	12095
26. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,163	19,995	14,00	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1933,74**	**33260**
26. 6	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	4,988	6518,00	32512
26. 7	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	1,548	5930,00	9180
26. 8	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	17,2	5189,00	89251
26. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	2,58	87,00	224
		Итого материалов:				**7625,97**	**131167**
		Накладные расходы	%	94		4079,15	70161
		Сметная прибыль	%	8		1371,01	23581
		Сметная стоимость:				**18508,58**	**318348**
27	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	**25,8000**		**33847,32**	**873261**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	1,115	28,78	1024,00	29471
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,251875	6,498	1235,74	8030
		Итого оплата труда:				**1453,52**	**37501**
27. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,087075	4389,00	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,087075	1223,00	106
27. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,072875	1,88	39,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2335	6,024	5899,00	35537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2335	6,024	1223,00	7367
27. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,006125	0,158025	4527,00	715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006125	0,158025	1747,00	276
27. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00125	0,03225	79,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008875	0,228975	2601,00	596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008875	0,228975	1223,00	280
		Итого эксплуатация машин:				**1445,98**	**37306**
27. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	26,316	30364,00	799059
27.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,01032	58395,00	603
27.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00258	32004,00	83
27.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,516	310,00	160
27.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,774	6994,00	5413
27.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,18834	87,00	16
27.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,9288	1238,00	1150
		Итого материалов:				**31259,06**	**806484**
		Накладные расходы	%	91		1322,71	34126
		Сметная прибыль	%	8		2813,60	72591
		Сметная стоимость:				**37983,62**	**979978**
28	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия крыльца из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,0000**		**4595,35**	**73526**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1084)	чел-ч	1,033	16,531	1084,00	17919
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05575	0,892	1231,24	1098
		Итого оплата труда:				**1188,59**	**19017**

28. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,031	0,496	13,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,052	4527,00	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,052	1747,00	91
28. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00625	0,1	2002,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,1	1024,00	102
28. 6	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,03575	0,572	83,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04625	0,74	2601,00	1925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04625	0,74	1223,00	905
28. 8	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,176	120,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**152,21**	**2435**
28. 9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	0,32	90,00	29
28.10	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	16,32	2624,00	42824
28.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00192	0,03072	87,00	3
28.12	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	122,4	69,00	8446
28.13	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	12	112,00	1344
28.14	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,6	329,00	526
		Итого материалов:				**3323,20**	**53171**
		Накладные расходы	%	94		1117,27	17876
		Сметная прибыль	%	8		457,01	7312
		Сметная стоимость:				**6169,64**	**98714**
		Пандус					
29	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,4560**		**9410,27**	**13701**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=939)	чел-ч	0,9775	1,423	939,00	1336
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	0,9828	1258,41	1237
		Итого оплата труда:				**1767,30**	**2573**
29. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	0,8372	2476,00	2073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	0,8372	1223,00	1024
29. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,15	1,674	14,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,1	0,1456	4742,00	690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1456	1462,00	213
		Итого эксплуатация машин:				**1914,00**	**2787**
29. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,674	5709,00	9559
29. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,2184	87,00	19
		Итого материалов:				**6578,40**	**9578**
		Накладные расходы	%	93		1643,59	2393
		Сметная прибыль	%	8		884,31	1288
		Сметная стоимость:				**11938,17**	**17382**
30	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**6,0800**		**35173,55**	**213855**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	2,059	12,516	1024,00	12816
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35975	2,187	1240,84	2714
		Итого оплата труда:				**2554,30**	**15530**
30. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,02052	4389,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,02052	1223,00	25
30. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,133875	0,81396	39,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32575	1,981	5899,00	11683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32575	1,981	1223,00	2423
30. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01225	0,07448	4527,00	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01225	0,07448	1747,00	130
30. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00125	0,0076	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,05375	0,3268	174,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018375	0,11172	2601,00	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018375	0,11172	1223,00	137
		Итого эксплуатация машин:				**2054,33**	**12490**
30.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,171	30252,00	186691
30.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,62016	70,00	43
30.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002432	58395,00	142

30.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000608	32004,00	19
30.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1216	310,00	38
30.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1824	6994,00	1276
30.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000304	212247,00	65
30.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,044384	87,00	4
30.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,21888	1238,00	271
		Итого материалов:				**31011,31**	**188549**
		Накладные расходы	%	91		2324,41	14132
		Сметная прибыль	%	8		2999,84	18239
		Сметная стоимость:				**40497,80**	**246227**
31	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2280**		**196378,00**	**44774**
		Сметная прибыль	%	8		15710,24	3582
		Сметная стоимость:				**212088,24**	**48356**
32	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0052**		**420920,38**	**2189**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	227,7	1,184	1124,00	1331
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,00234	1441,32	3
		Итого оплата труда:				**256583,40**	**1334**
32. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,000975	4527,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,000975	1747,00	2
32. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,001365	2601,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,001365	1223,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1531,58**	**8**
32. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0052	163454,00	850
		Итого материалов:				**163454,00**	**850**
		Накладные расходы	%	91		233490,89	1214
		Сметная прибыль	%	8		52352,90	272
		Сметная стоимость:				**706764,17**	**3675**
33	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4240**		**117651,99**	**49884**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1084)	чел-ч	99,475	42,177	1084,00	45720
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3875	0,1643	1425,84	234
		Итого оплата труда:				**108383,41**	**45955**
33. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	2,688	1,139	13,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0636	4527,00	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0636	1747,00	111
33. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,525	2,343	91,00	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,1007	2601,00	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,1007	1223,00	123
		Итого эксплуатация машин:				**1834,50**	**778**
33. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01272	70,00	1
33. 8	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007929	3360,00	27
33. 9	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000437	60229,00	26
33.10	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,006784	404706,00	2746
33.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00424	310,00	1
33.12	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000042	1880677,00	80
33.13	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000131	448895,00	59
33.14	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000254	525080,00	134
33.15	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	0,424	--	--
33.16	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000823	380905,00	313
		Итого материалов:				**7986,59**	**3386**
		Накладные расходы	%	69		74784,55	31709
		Сметная прибыль	%	8		15394,92	6527
		Сметная стоимость:				**207831,47**	**88121**
34	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1000**		**191931,00**	**19193**
		Сметная прибыль	%	8		15354,48	1535
		Сметная стоимость:				**207285,48**	**20729**
35	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0240**		**197031,00**	**4729**
		Сметная прибыль	%	8		15762,48	378
		Сметная стоимость:				**212793,48**	**5107**
36	**2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**24,0000**		**507,00**	**12168**
		Сметная прибыль	%	8		40,56	973

		Сметная стоимость:				**547,56**	**13141**
37	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**12,0000**		**87,97**	**1056**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1389)	чел-ч	0,0295	0,354	1389,00	492
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0024	1223,00	3
		Итого оплата труда:				**41,22**	**495**
37. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0012	4389,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0012	1223,00	1
37. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0012	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0012	2601,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0012	1223,00	1
37. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,1344	137,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**27**
37. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00018	290315,00	52
37. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00108	448895,00	485
		Итого материалов:				**44,76**	**537**
		Накладные расходы	%	69		28,44	341
		Сметная прибыль	%	8		9,31	112
		Сметная стоимость:				**125,72**	**1509**
38	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**12,0000**		**186,54**	**2238**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	0,0426	0,5112	1124,00	575
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0048	1223,00	6
		Итого оплата труда:				**48,37**	**580**
38. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0024	4389,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0024	1223,00	3
38. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0024	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0024	2601,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0024	1223,00	3
38. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,156	137,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**38**
38. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000336	497304,00	167
38. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00216	675269,00	1459
		Итого материалов:				**135,47**	**1626**
		Накладные расходы	%	69		33,38	401
		Сметная прибыль	%	8		17,59	211
		Сметная стоимость:				**237,51**	**2850**
39	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**30,0000**		**1038,64**	**31159**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=890)	чел-ч	0,4094	12,282	890,00	10931
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,47625	1024,00	488
		Итого оплата труда:				**380,62**	**11419**
39. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	3,401	15,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,47625	2002,00	953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,47625	1024,00	488
		Итого эксплуатация машин:				**33,48**	**1004**
39. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,612	31262,00	19132
39. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,05	87,00	91
		Итого материалов:				**640,79**	**19224**
		Накладные расходы	%	94		357,78	10734
		Сметная прибыль	%	8		111,71	3351
		Сметная стоимость:				**1508,14**	**45244**
40	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**30,0000**		**1017,78**	**30533**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=890)	чел-ч	0,03036	0,9108	890,00	811
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01575	0,4725	1024,00	484
		Итого оплата труда:				**43,15**	**1294**
40. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,174	5,22	15,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01575	0,4725	2002,00	946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01575	0,4725	1024,00	484
		Итого эксплуатация машин:				**34,14**	**1024**
40. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,918	31262,00	28699
		Итого материалов:				**956,62**	**28699**
		Накладные расходы	%	94		40,56	1217
		Сметная прибыль	%	8		84,67	2540
		Сметная стоимость:				**1143,01**	**34290**

41	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**30,0000**		**1789,24**	**53677**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1064)	чел-ч	1,301	39,04	1064,00	41539
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03675	1,103	1067,32	1177
		Итого оплата труда:				**1423,85**	**42715**
41. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,135	4389,00	593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,135	1223,00	165
41. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,01925	0,5775	13,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	0,8625	2002,00	1727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02875	0,8625	1024,00	883
41. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,105	2601,00	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,105	1223,00	128
41. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,33	120,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**87,98**	**2639**
41. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,15	90,00	14
41. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,03	87,00	3
41.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	135	48,00	6480
41.11	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	18	112,00	2016
41.12	2206-0301-9900 РСНБ РК 2015	Керамические плитки	м2	1,02	30,6	--	--
41.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	3	329,00	987
		Итого материалов:				**316,64**	**9499**
		Накладные расходы	%	94		1338,42	40153
		Сметная прибыль	%	8		250,21	7506
		Сметная стоимость:				**3377,88**	**101336**
				Отопление и вентиляция			
		.Центр крови					
				Монтажные работы			
42	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**290,0000**		**1632,74**	**473495**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,34155	99,05	1223,00	121138
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00625	1,813	1296,36	2350
		Итого оплата труда:				**425,82**	**123487**
42. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,29	5899,00	1711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,29	1223,00	355
42. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,25375	4527,00	1149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,25375	1747,00	443
42. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004375	1,269	2601,00	3300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	1,269	1223,00	1552
42. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014375	4,169	26,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,61**	**6268**
42. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,493	522,00	257
42. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000377	628336,00	237
42. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,8149	293,00	239
42.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,174	323,00	56
42.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,537	560,00	861
42.12	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	290	1184,00	343360
42.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	1,276	336,00	429
42.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,276	510,00	651
		Итого материалов:				**1193,41**	**346089**
		Накладные расходы	%	98		417,30	121017
		Сметная прибыль	%	8		164,00	47561
		Сметная стоимость:				**2214,05**	**642073**
43	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**1694,58**	**25419**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,34155	5,123	1223,00	6266
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00625	0,09375	1296,36	122
		Итого оплата труда:				**425,82**	**6387**
43. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,015	5899,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,015	1223,00	18

43. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,013125	4527,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,013125	1747,00	23
43. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004375	0,065625	2601,00	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,065625	1223,00	80
43. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014375	0,215625	26,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,61**	**324**
43. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0255	522,00	13
43. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000019	628336,00	12
43. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,04215	293,00	12
43.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,009	323,00	3
43.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0795	560,00	45
43.12	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	15	1245,00	18675
43.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,1035	336,00	35
43.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,066	510,00	34
		Итого материалов:				**1255,25**	**18829**
		Накладные расходы	%	98		417,30	6260
		Сметная прибыль	%	8		168,95	2534
		Сметная стоимость:				**2280,83**	**34212**
44	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**19,0000**		**1917,06**	**36424**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,34155	6,489	1223,00	7937
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00625	0,11875	1296,36	154
		Итого оплата труда:				**425,82**	**8091**
44. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,019	5899,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,019	1223,00	23
44. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,016625	4527,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,016625	1747,00	29
44. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004375	0,083125	2601,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,083125	1223,00	102
44. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014375	0,273125	26,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,61**	**411**
44. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0323	522,00	17
44. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000025	628336,00	16
44. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,05339	293,00	16
44.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0114	323,00	4
44.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1007	560,00	56
44.12	2301-1306-0104 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	19	1466,00	27854
44.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,2147	336,00	72
44.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0836	510,00	43
		Итого материалов:				**1477,73**	**28077**
		Накладные расходы	%	98		417,30	7929
		Сметная прибыль	%	8		186,75	3548
		Сметная стоимость:				**2521,11**	**47901**
45	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25,0000**		**2091,18**	**52279**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,34155	8,539	1223,00	10443
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00625	0,15625	1296,36	203
		Итого оплата труда:				**425,82**	**10645**
45. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,025	5899,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,025	1223,00	31
45. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,021875	4527,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,021875	1747,00	38
45. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004375	0,109375	2601,00	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,109375	1223,00	134
45. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014375	0,359375	26,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,61**	**540**
45. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0425	522,00	22

45. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000032	628336,00	20
45. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,07025	293,00	21
45.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,015	323,00	5
45.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1325	560,00	74
45.12	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	25	1638,00	40950
45.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,44	336,00	148
45.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,11	510,00	56
		Итого материалов:				**1651,85**	**41296**
		Накладные расходы	%	98		417,30	10433
		Сметная прибыль	%	8		200,68	5017
		Сметная стоимость:				**2709,16**	**67729**
46	**1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**33,5000**		**2548,11**	**85362**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,4278	14,331	1223,00	17527
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,41875	1259,68	527
		Итого оплата труда:				**538,95**	**18055**
46. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,05025	5899,00	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,05025	1223,00	61
46. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,029312	4527,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,029312	1747,00	51
46. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,010125	0,339188	2601,00	882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010125	0,339188	1223,00	415
46. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,020875	0,699313	26,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**39,69**	**1330**
46. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0026	0,0871	522,00	45
46. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000005	0,000178	628336,00	112
46. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,094135	293,00	28
46.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0201	323,00	6
46.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,2077	560,00	116
46.12	2301-1306-0106 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	33,5	1964,00	65794
46.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,92125	336,00	310
46.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,18425	510,00	94
		Итого материалов:				**1985,22**	**66505**
		Накладные расходы	%	98		528,17	17694
		Сметная прибыль	%	8		246,10	8244
		Сметная стоимость:				**3322,38**	**111300**
47	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**90,0000**		**542,00**	**48780**
		Сметная прибыль	%	8		43,36	3902
		Сметная стоимость:				**585,36**	**52682**
48	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**71,4600**		**1179,91**	**84316**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1104)	чел-ч	0,65112	46,529	1104,00	51368
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004905	0,350538	1304,71	457
		Итого оплата труда:				**725,24**	**51825**
48. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001494	0,106726	4527,00	483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001494	0,106726	1747,00	186
48. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001918	0,137087	2002,00	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001918	0,137087	1024,00	140
48. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001494	0,106726	2601,00	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001494	0,106726	1223,00	131
48. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254925	18,217	18,00	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,07**	**1363**
48. 7	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	2,6	185,796	170,00	31585
48. 8	2305-1001-9903 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические	кВт	1	71,46	--	--
		Итого материалов:				**442,00**	**31585**
		Накладные расходы	%	98		710,73	50789
		Сметная прибыль	%	8		151,25	10808
		Сметная стоимость:				**2041,89**	**145914**
49	**2305-1001-0289 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**397,0000**		**2236,00**	**887692**
		Сметная прибыль	%	8		178,88	71015

		Сметная стоимость:				**2414,88**	**958707**
50	**1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**92,0000**		**525,09**	**48308**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1747)	чел-ч	0,27071	24,905	1747,00	43510
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,023	1223,00	28
		Итого оплата труда:				**473,24**	**43538**
50. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,023	2601,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,023	1223,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**0,65**	**60**
50. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,92	323,00	297
50. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,92	560,00	515
50. 6	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,02	1,84	2134,00	3927
50. 7	2305-1314-0100 РСНБ РК 2015	Комплекты термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	1	92	–	–
		Итого материалов:				**51,51**	**4739**
		Накладные расходы	%	98		463,77	42667
		Сметная прибыль	%	8		79,11	7278
		Сметная стоимость:				**1067,97**	**98253**
51	**2304-1008-0503 РСНБ РК 2015**	**Клапан RA-N-20, угловой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**46,0000**		**8582,00**	**394772**
		Сметная прибыль	%	8		686,56	31582
		Сметная стоимость:				**9268,56**	**426354**
52	**2304-1008-0432 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	**46,0000**		**9919,00**	**456274**
		Сметная прибыль	%	8		793,52	36502
		Сметная стоимость:				**10712,52**	**492776**
53	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**30,0000**		**2309,38**	**69281**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	1,691	50,715	1124,00	57004
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,375	1223,00	459
		Итого оплата труда:				**1915,41**	**57462**
53. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4375	13,125	174,00	2284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
53. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,375	2601,00	975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,375	1223,00	459
		Итого эксплуатация машин:				**108,64**	**3259**
53. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,033	188743,00	6229
53. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0042	207096,00	870
53. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,06	32005,00	1920
53. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	60	–	–
53. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	30	–	–
		Итого материалов:				**300,62**	**9019**
		Накладные расходы	%	98		1877,10	56313
		Сметная прибыль	%	8		334,92	10048
		Сметная стоимость:				**4521,40**	**135642**
54	**2304-0702-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**30,0000**		**744,00**	**22320**
		Сметная прибыль	%	8		59,52	1786
		Сметная стоимость:				**803,52**	**24106**
55	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**43,0000**		**298,37**	**12830**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1318)	чел-ч	0,14214	6,112	1318,00	8056
		Итого оплата труда:				**187,34**	**8056**
55. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,43	323,00	139
55. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,43	560,00	241
55. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,86	510,00	439
55. 5	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	43	92,00	3956
		Итого материалов:				**111,03**	**4774**
		Накладные расходы	%	98		183,59	7895
		Сметная прибыль	%	8		38,56	1658
		Сметная стоимость:				**520,52**	**22382**
56	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**77,0000**		**94,67**	**7290**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1389)	чел-ч	0,033925	2,612	1389,00	3628
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,01925	1223,00	24
		Итого оплата труда:				**47,43**	**3652**
56. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,009625	4389,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,009625	1223,00	12

56. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,009625	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,009625	2601,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,009625	1223,00	12
56. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	1,078	137,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,80**	**215**
56. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001155	290315,00	335
56. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00693	448895,00	3111
		Итого материалов:				**44,76**	**3446**
		Накладные расходы	%	69		32,73	2520
		Сметная прибыль	%	8		10,19	785
		Сметная стоимость:				**137,59**	**10594**
57	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**77,0000**		**97,26**	**7489**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	0,024495	1,886	1124,00	2120
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,01925	1223,00	24
		Итого оплата труда:				**27,84**	**2144**
57. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,009625	4389,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,009625	1223,00	12
57. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,009625	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,009625	2601,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,009625	1223,00	12
57. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,625625	137,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**153**
57. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,001078	497304,00	536
57. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00693	675269,00	4680
		Итого материалов:				**67,74**	**5216**
		Накладные расходы	%	69		19,21	1479
		Сметная прибыль	%	8		9,32	717
		Сметная стоимость:				**125,78**	**9685**
58	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2341,89**	**4684**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	1,691	3,381	1124,00	3800
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,05	1223,00	61
		Итого оплата труда:				**1930,70**	**3861**
58. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4375	0,875	174,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	0,05	2601,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,05	1223,00	61
		Итого эксплуатация машин:				**141,15**	**282**
58. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	188743,00	415
58. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096,00	58
58. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00	128
58. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--
58. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**300,62**	**601**
		Накладные расходы	%	98		1892,08	3784
		Сметная прибыль	%	8		338,72	677
		Сметная стоимость:				**4572,69**	**9145**
59	**2304-0905-0906 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**7087,00**	**14174**
		Сметная прибыль	%	8		566,96	1134
		Сметная стоимость:				**7653,96**	**15308**
60	**1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**30,0000**		**639,24**	**19177**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1318)	чел-ч	0,42803	12,841	1318,00	16924
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00055	0,0165	1223,00	20
		Итого оплата труда:				**564,82**	**16944**
60. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00055	0,0165	2601,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0165	1223,00	20
60. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0725	2,175	18,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,74**	**82**
60. 5	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,3	455,00	137
60. 6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,3	323,00	97

60. 7	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,3	560,00	168
60. 8	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	2,7	542,00	1463
60. 9	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,6	510,00	306
60.10	2302-0401-1000 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	30	–	–
60.11	2305-1309-0100 РСНБ РК 2015	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	1	30	–	–
		Итого материалов:				**72,36**	**2171**
		Накладные расходы	%	98		553,52	16606
		Сметная прибыль	%	8		95,42	2863
		Сметная стоимость:				**1288,18**	**38645**
61	**2304-1009-0604 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**30,0000**		**58520,00**	**1755600**
		Сметная прибыль	%	8		4681,60	140448
		Сметная стоимость:				**63201,60**	**1896048**
62	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**30,0000**		**2309,38**	**69281**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	1,691	50,715	1124,00	57004
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,375	1223,00	459
		Итого оплата труда:				**1915,41**	**57462**
62. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4375	13,125	174,00	2284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
62. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,375	2601,00	975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,375	1223,00	459
		Итого эксплуатация машин:				**108,64**	**3259**
62. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,033	188743,00	6229
62. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0042	207096,00	870
62. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,06	32005,00	1920
62. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	60	–	–
62. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	30	–	–
		Итого материалов:				**300,62**	**9019**
		Накладные расходы	%	98		1877,10	56313
		Сметная прибыль	%	8		334,92	10048
		Сметная стоимость:				**4521,40**	**135642**
63	**2304-0905-0902 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**30,0000**		**1004,00**	**30120**
		Сметная прибыль	%	8		80,32	2410
		Сметная стоимость:				**1084,32**	**32530**
64	**1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13**	**Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2 изолируемой поверхности**	**23,0000**		**1954,06**	**44943**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1270)	чел-ч	0,69	15,87	1270,00	20155
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05375	1,236	1223,00	1512
		Итого оплата труда:				**942,04**	**21667**
64. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05375	1,236	2601,00	3215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05375	1,236	1223,00	1512
		Итого эксплуатация машин:				**139,80**	**3215**
64. 4	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	3,45	3890,00	13421
64. 5	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,26	5,98	1310,00	7834
64. 6	2111-0403-9901 РСНБ РК 2015	Рулонная теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м2	1,1	25,3	–	–
64. 7	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,0057	0,1311	2431,00	319
		Итого материалов:				**937,96**	**21573**
		Накладные расходы	%	76		715,95	16467
		Сметная прибыль	%	8		213,60	4913
		Сметная стоимость:				**2883,61**	**66323**
65	**2111-0403-0511 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**130,0000**		**2315,00**	**300950**
		Сметная прибыль	%	8		185,20	24076
		Сметная стоимость:				**2500,20**	**325026**
66	**1215-0103-0801 РСНБ РК 2015**	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**м канала**	**100,0000**		**203,73**	**20373**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,187	18,7	1024,00	19149
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,01	1024,00	10
		Итого оплата труда:				**191,59**	**19159**
66. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01	2002,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01	1024,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**0,20**	**20**

66. 4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0004	0,04	29966,00	1199
66. 5	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00017	0,017	336,00	6
		Итого материалов:				**12,04**	**1204**
		Накладные расходы	%	72		137,95	13795
		Сметная прибыль	%	8		27,33	2733
		Сметная стоимость:				**369,01**	**36901**
		Водопровод и канализация					
				Монтажные работы			
67	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**49,0000**		**2196,60**	**107633**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,38755	18,99	1223,00	23225
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007375	0,361375	1285,17	464
		Итого оплата труда:				**483,45**	**23689**
67. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,049	5899,00	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,049	1223,00	60
67. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,042875	4527,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,042875	1747,00	75
67. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,2695	2601,00	701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,2695	1223,00	330
67. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,017375	0,851375	26,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24,62**	**1206**
67. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,196	522,00	102
67. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000093	628336,00	58
67. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,16758	293,00	49
67.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0294	323,00	9
67.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2597	560,00	145
67.12	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	49	1686,00	82614
67.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,3381	336,00	114
67.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2156	510,00	110
		Итого материалов:				**1698,01**	**83202**
		Накладные расходы	%	98		473,78	23215
		Сметная прибыль	%	8		213,63	10468
		Сметная стоимость:				**2884,01**	**141317**
68	**1117-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Раковины. Установка**	**комплект**	**6,0000**		**1564,46**	**9387**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,9315	5,589	1223,00	6835
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,1575	1156,67	182
		Итого оплата труда:				**1169,59**	**7018**
68. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,15	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00875	0,0525	2002,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,0525	1024,00	54
68. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,105	2601,00	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,105	1223,00	128
		Итого эксплуатация машин:				**63,36**	**380**
68. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	1,2	360,00	432
68. 7	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0012	173954,00	209
68. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	2,4	77,00	185
68. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,002	0,012	323,00	4
68.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00014	0,00084	1371585,00	1152
68.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,12	561,00	67
68.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,24	510,00	122
		Итого материалов:				**361,88**	**2171**
		Накладные расходы	%	98		1146,20	6877
		Сметная прибыль	%	8		216,85	1301
		Сметная стоимость:				**2927,51**	**17565**
69	**2303-0102-1801 РСНБ РК 2015**	**Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПупВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм**	**шт.**	**6,0000**		**7210,00**	**43260**
		Сметная прибыль	%	8		576,80	3461
		Сметная стоимость:				**7786,80**	**46721**
				Монтажные работы			
70	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**6,0000**		**3069,63**	**18418**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	2,243	13,455	1223,00	16455
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04375	0,2625	1149,09	302

		Итого оплата труда:				**2792,85**	**16757**
70. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,15	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	0,0975	2002,00	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	0,0975	1024,00	100
70. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0275	0,165	2601,00	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,165	1223,00	202
		Итого эксплуатация машин:				**104,39**	**626**
70. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00216	218211,00	471
70. 7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	1,2	360,00	432
70. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	2,4	77,00	185
70. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,18	323,00	58
70.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,12	561,00	67
70.11	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,24	510,00	122
		Итого материалов:				**222,67**	**1336**
		Накладные расходы	%	98		2736,99	16422
		Сметная прибыль	%	8		464,53	2787
		Сметная стоимость:				**6271,15**	**37627**
71	**2303-0102-0936 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**6,0000**		**8715,00**	**52290**
		Сметная прибыль	%	8		697,20	4183
		Сметная стоимость:				**9412,20**	**56473**
72	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1022,83**	**6137**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,805	4,83	1223,00	5907
		Итого оплата труда:				**984,51**	**5907**
72. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0125	0,075	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,16**	**1**
72. 3	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	1,2	67,00	80
72. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,078	323,00	25
72. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,078	561,00	44
72. 6	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,156	510,00	80
		Итого материалов:				**38,15**	**229**
		Накладные расходы	%	98		964,82	5789
		Сметная прибыль	%	8		159,01	954
		Сметная стоимость:				**2146,67**	**12880**
73	**2303-0102-1243 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**6,0000**		**4342,00**	**26052**
		Сметная прибыль	%	8		347,36	2084
		Сметная стоимость:				**4689,36**	**28136**
74	**1117-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**6,0000**		**3384,72**	**20308**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	2,243	13,455	1223,00	16455
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15875	0,9525	1205,71	1148
		Итого оплата труда:				**2933,98**	**17604**
74. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01375	0,0825	4527,00	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01375	0,0825	1747,00	144
74. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,05	0,3	2002,00	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,3	1024,00	307
74. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,095	0,57	2601,00	1483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,095	0,57	1223,00	697
		Итого эксплуатация машин:				**409,44**	**2457**
74. 6	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0012	173954,00	209
74. 7	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006	0,036	323,00	12
74. 8	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,00042	1371585,00	576
74. 9	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	0,36	561,00	202
74.10	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,78	510,00	398
		Итого материалов:				**232,70**	**1396**
		Накладные расходы	%	98		2875,30	17252
		Сметная прибыль	%	8		500,80	3005
		Сметная стоимость:				**6760,82**	**40565**
75	**2303-0102-0121 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**6,0000**		**21320,00**	**127920**
		Сметная прибыль	%	8		1705,60	10234
		Сметная стоимость:				**23025,60**	**138154**
76	**2303-0102-1227 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**6,0000**		**6662,00**	**39972**
		Сметная прибыль	%	8		532,96	3198

		Сметная стоимость:				**7194,96**	**43170**
77	**1117-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Ванны ножные и ручные. Установка**	**комплект**	**12,0000**		**4389,94**	**52679**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	3,197	38,364	1223,00	46919
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0725	0,87	1157,81	1007
		Итого оплата труда:				**3993,87**	**47926**
77. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,3	13,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02375	0,285	2002,00	571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02375	0,285	1024,00	292
77. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04875	0,585	2601,00	1522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04875	0,585	1223,00	715
		Итого эксплуатация машин:				**174,67**	**2096**
77. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	4,8	360,00	1728
77. 7	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0024	173954,00	417
77. 8	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00006	0,00072	191646,00	138
77. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,12	323,00	39
77.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00007	0,00084	1371585,00	1152
77.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,12	561,00	67
77.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,24	510,00	122
		Итого материалов:				**305,34**	**3664**
		Накладные расходы	%	98		3913,99	46968
		Сметная прибыль	%	8		664,32	7972
		Сметная стоимость:				**8968,25**	**107619**
78	**2303-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**12,0000**		**13659,00**	**163908**
		Сметная прибыль	%	8		1092,72	13113
		Сметная стоимость:				**14751,72**	**177021**
79	**2303-0102-1231 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**12,0000**		**7628,00**	**91536**
		Сметная прибыль	%	8		610,24	7323
		Сметная стоимость:				**8238,24**	**98859**
80	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**6,0000**		**1096,00**	**6576**
		Сметная прибыль	%	8		87,68	526
		Сметная стоимость:				**1183,68**	**7102**
81	**2303-0102-1305 РСНБ РК 2015**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**18,0000**		**1415,00**	**25470**
		Сметная прибыль	%	8		113,20	2038
		Сметная стоимость:				**1528,20**	**27508**
82	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**6,0000**		**3821,97**	**22932**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1204)	чел-ч	2,553	15,318	1204,00	18443
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08875	0,5325	1133,31	603
		Итого оплата труда:				**3174,39**	**19046**
82. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,15	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,24	2002,00	480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,24	1024,00	246
82. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04875	0,2925	2601,00	761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04875	0,2925	1223,00	358
		Итого эксплуатация машин:				**207,20**	**1243**
82. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	2,4	360,00	864
82. 7	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00048	1188096,00	570
82. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	2,4	77,00	185
82. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,024	323,00	8
82.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,0006	1371585,00	823
82.11	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,48	1263,00	606
82.12	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,12	561,00	67
82.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,24	510,00	122
		Итого материалов:				**540,96**	**3246**
		Накладные расходы	%	98		3110,91	18665
		Сметная прибыль	%	8		554,63	3328
		Сметная стоимость:				**7487,51**	**44925**
83	**2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**6,0000**		**20201,00**	**121206**
		Сметная прибыль	%	8		1616,08	9696
		Сметная стоимость:				**21817,08**	**130902**
		Санитарно-бытовое помещение для инвалидов					

84	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**3821,97**	**7644**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1204)	чел-ч	2,553	5,106	1204,00	6148
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08875	0,1775	1133,31	201
		Итого оплата труда:				**3174,39**	**6349**
84. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,05	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	0,08	2002,00	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,08	1024,00	82
84. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04875	0,0975	2601,00	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04875	0,0975	1223,00	119
		Итого эксплуатация машин:				**207,20**	**414**
84. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	0,8	360,00	288
84. 7	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00016	1188096,00	190
84. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,8	77,00	62
84. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,008	323,00	3
84.10	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,0002	1371585,00	274
84.11	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,16	1263,00	202
84.12	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,04	561,00	22
84.13	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	2	–	–
84.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,08	510,00	41
		Итого материалов:				**540,96**	**1082**
		Накладные расходы	%	98		3110,91	6222
		Сметная прибыль	%	8		554,63	1109
		Сметная стоимость:				**7487,51**	**14975**
85	**2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2,0000**		**20201,00**	**40402**
		Сметная прибыль	%	8		1616,08	3232
		Сметная стоимость:				**21817,08**	**43634**
86	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**2,0000**		**3069,63**	**6139**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	2,243	4,485	1223,00	5485
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04375	0,0875	1149,09	101
		Итого оплата труда:				**2792,85**	**5586**
86. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,05	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	0,0325	2002,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	0,0325	1024,00	33
86. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0275	0,055	2601,00	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	0,055	1223,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**104,39**	**209**
86. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00072	218211,00	157
86. 7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	0,4	360,00	144
86. 8	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,8	77,00	62
86. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,06	323,00	19
86.10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,04	561,00	22
86.11	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	2	–	–
86.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,08	510,00	41
		Итого материалов:				**222,67**	**445**
		Накладные расходы	%	98		2736,99	5474
		Сметная прибыль	%	8		464,53	929
		Сметная стоимость:				**6271,15**	**12542**
87	**2303-0102-0936 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**2,0000**		**8715,00**	**17430**
		Сметная прибыль	%	8		697,20	1394
		Сметная стоимость:				**9412,20**	**18824**
88	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1022,83**	**2046**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,805	1,61	1223,00	1969
		Итого оплата труда:				**984,51**	**1969**
88. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0125	0,025	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,16**	**--**
88. 3	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,4	67,00	27
88. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,026	323,00	8
88. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,026	561,00	15

88. 6	2303-0102-1200 РСНБ РК 2015	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	2	--	--
88. 7	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,052	510,00	27
		Итого материалов:				**38,15**	**76**
		Накладные расходы	%	98		964,82	1930
		Сметная прибыль	%	8		159,01	318
		Сметная стоимость:				**2146,67**	**4293**
89	**2303-0102-1243 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**4342,00**	**8684**
		Сметная прибыль	%	8		347,36	695
		Сметная стоимость:				**4689,36**	**9379**
		Электроосвещение					
		Щитовое оборудование					
90	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**3,0000**		**11183,93**	**33552**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1270)	чел-ч	2	6	1270,00	7620
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,6	1485,00	891
		Итого оплата труда:				**2837,00**	**8511**
90. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,3	4888,00	1466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,3	1747,00	524
90. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	2,31	174,00	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,3	3453,00	1036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,3	1223,00	367
		Итого эксплуатация машин:				**968,08**	**2904**
90. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,045	504781,00	22715
90. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00051	404706,00	206
90. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00045	235559,00	106
90. 9	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,03	0,09	--	--
		Итого материалов:				**7675,85**	**23028**
		Накладные расходы	%	72		2042,64	6128
		Сметная прибыль	%	8		1058,13	3174
		Сметная стоимость:				**14284,69**	**42854**
91	**2307-0201-0110 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**5762,00**	**5762**
		Сметная прибыль	%	8		460,96	461
		Сметная стоимость:				**6222,96**	**6223**
92	**2307-0201-0109 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**		**4907,00**	**9814**
		Сметная прибыль	%	8		392,56	785
		Сметная стоимость:				**5299,56**	**10599**
93	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**85,0000**		**2555,86**	**217249**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1204)	чел-ч	1	85	1204,00	102340
		Итого оплата труда:				**1204,00**	**102340**
93. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	3,4	13,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	11,05	174,00	1923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**1967**
93. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,085	504781,00	42906
93. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,004165	404706,00	1686
93. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	103,7	194,00	20118
93. 7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	1,19	455,00	541
93. 8	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,51	719,00	367
93. 9	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,085	307,00	26
93.10	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,085	1085,00	92
93.11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	1,02	658,00	671
93.12	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	103,7	287,00	29762
93.13	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00595	235559,00	1402
93.14	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1,7	2834,00	4818
93.15	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	85	123,00	10455
93.16	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,036	3,06	--	--
93.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,51	192,00	98
		Итого материалов:				**1328,72**	**112942**
		Накладные расходы	%	72		866,88	73685
		Сметная прибыль	%	8		273,82	23275

		Сметная стоимость:				**3696,56**	**314208**
94	**2307-0204-1322 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**1447,00**	**4341**
		Сметная прибыль	%	8		115,76	347
		Сметная стоимость:				**1562,76**	**4688**
95	**2307-0204-1303 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**47,0000**		**705,00**	**33135**
		Сметная прибыль	%	8		56,40	2651
		Сметная стоимость:				**761,40**	**35786**
96	**2307-0204-0302 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**32,0000**		**4150,00**	**132800**
		Сметная прибыль	%	8		332,00	10624
		Сметная стоимость:				**4482,00**	**143424**
97	**2307-0204-1321 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**1447,00**	**4341**
		Сметная прибыль	%	8		115,76	347
		Сметная стоимость:				**1562,76**	**4688**
		Кабельная продукция					
98	**1308-0206-1202 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**	**м кабеля**	**3329,5000**		**350,62**	**1167391**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1184)	чел-ч	0,12	399,54	1184,00	473055
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0328	109,208	1485,00	162173
		Итого оплата труда:				**190,79**	**635229**
98. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0164	54,604	4888,00	266903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	54,604	1747,00	95393
98. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	89,897	174,00	15642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0164	54,604	3453,00	188547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	54,604	1223,00	66781
98. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0325	108,209	18,00	1948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**142,08**	**473040**
98. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компауде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	5,327	658,00	3505
98. 8	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0005	1,665	1772,00	2950
98. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000019	0,06326	235559,00	14902
98.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	13,651	2834,00	38687
98.11	2113-0816-3538 РСНБ РК 2015	Уплотнительный состав	кг	0,072	239,724	501,00	120102
98.12	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	9,989	1827,00	18249
98.13	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0016	5,327	4251,00	22646
98.14	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,6659	383,00	255
98.15	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,004	13,318	--	--
		Итого материалов:				**66,47**	**221295**
		Накладные расходы	%	72		137,37	457365
		Сметная прибыль	%	8		39,04	129980
		Сметная стоимость:				**527,03**	**1754736**
99	**2306-0145-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,5640**		**194950,00**	**304902**
		Сметная прибыль	%	8		15596,00	24392
		Сметная стоимость:				**210546,00**	**329294**
100	**2306-0145-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,7655**		**297623,00**	**525453**
		Сметная прибыль	%	8		23809,84	42036
		Сметная стоимость:				**321432,84**	**567490**
		Светильники и лампы					
101	**1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках**	**шт.**	**129,0000**		**3002,08**	**387269**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1270)	чел-ч	1,02	131,58	1270,00	167107
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3272	42,209	1034,14	43650
		Итого оплата труда:				**1633,77**	**210757**
101. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0036	0,4644	4888,00	2270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,4644	1747,00	811
101. 4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,32	41,28	1417,00	58494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	41,28	1024,00	42271
101. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0036	0,4644	3453,00	1604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,4644	1223,00	568
		Итого эксплуатация машин:				**483,47**	**62367**
101. 6	2105-0106-9908 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00085	0,10965	--	--
101. 7	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	1,02	131,58	868,00	114211
101. 8	2204-0704-0305 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,0001	0,0129	1449722,00	18701

101. 9	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,102	13,158	1541,00	20276
101.10	2306-1703-0105 РСНБ РК 2015	Муфта	шт.	1,02	131,58	--	--
101.11	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	131,58	35,00	4605
		Итого материалов:				**1223,21**	**157795**
		Накладные расходы	%	72		1176,32	151745
		Сметная прибыль	%	8		334,27	43121
		Сметная стоимость:				**4512,67**	**582134**
102	**1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**99,0000**		**1799,40**	**178141**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1270)	чел-ч	0,75	74,25	1270,00	94298
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	44,669	1051,79	46982
		Итого оплата труда:				**1427,07**	**141280**
102. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	25,344	13,00	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	1,346	4888,00	6581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,346	1747,00	2351
102. 5	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	41,976	1417,00	59480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	41,976	1024,00	42983
102. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	1,346	3453,00	4649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,346	1223,00	1646
		Итого эксплуатация машин:				**717,57**	**71040**
102. 7	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,003029	719041,00	2178
102. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	4,039	455,00	1838
102. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,3069	658,00	202
102.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	2,02	4251,00	8585
		Итого материалов:				**129,33**	**12803**
		Накладные расходы	%	72		1027,49	101721
		Сметная прибыль	%	8		226,15	22389
		Сметная стоимость:				**3053,04**	**302251**
103	**1308-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**3,0000**		**2065,86**	**6198**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1270)	чел-ч	0,41	1,23	1270,00	1562
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	1,277	1025,73	1310
		Итого оплата труда:				**957,25**	**2872**
103. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0024	4888,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0024	1747,00	4
103. 4	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	1,272	1417,00	1802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	1,272	1024,00	1303
103. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0024	3453,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0024	1223,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**607,48**	**1822**
103. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	29966,00	3
103. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0093	658,00	6
103. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,0306	377,00	12
103. 9	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	1,02	3,06	868,00	2656
103.10	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0306	960,00	29
103.11	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	3,06	35,00	107
		Итого материалов:				**937,68**	**2813**
		Накладные расходы	%	72		689,22	2068
		Сметная прибыль	%	8		220,41	661
		Сметная стоимость:				**2975,49**	**8926**
104	**2307-0101-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП1104-100 IP54 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**19,0000**		**2451,00**	**46569**
		Сметная прибыль	%	8		196,08	3726
		Сметная стоимость:				**2647,08**	**50295**
105	**2307-0101-2301 РСНБ РК 2015**	**Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса, тип НБ0 06х100/Р2 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**80,0000**		**927,00**	**74160**
		Сметная прибыль	%	8		74,16	5933
		Сметная стоимость:				**1001,16**	**80093**
106	**2307-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) LED ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**129,0000**		**1885,00**	**243165**
		Сметная прибыль	%	8		150,80	19453
		Сметная стоимость:				**2035,80**	**262618**
107	**2307-0101-2202 РСНБ РК 2015**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**4200,00**	**12600**
		Сметная прибыль	%	8		336,00	1008
		Сметная стоимость:				**4536,00**	**13608**
108	**2307-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**0,3000**		**583,00**	**175**
		Сметная прибыль	%	8		46,64	14

		Сметная стоимость:				**629,64**	**189**
109	**2307-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	**шт.**	**99,0000**		**738,00**	**73062**
		Сметная прибыль	%	8		59,04	5845
		Сметная стоимость:				**797,04**	**78907**
		Навесное оборудование					
110	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**80,0000**		**429,28**	**34343**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1270)	чел-ч	0,33	26,4	1270,00	33528
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,048	1485,00	71
		Итого оплата труда:				**419,99**	**33599**
110. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	5,12	13,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,024	4888,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,024	1747,00	42
110. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,024	3453,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,024	1223,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**3,33**	**267**
110. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,816	455,00	371
110. 7	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000128	335251,00	43
110. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,00024	315773,00	76
110. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,088	658,00	58
110.10	2404-0207-3963 РСНБ РК 2015	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,824	--	--
		Итого материалов:				**6,85**	**548**
		Накладные расходы	%	72		302,39	24191
		Сметная прибыль	%	8		58,53	4683
		Сметная стоимость:				**790,21**	**63217**
111	**1308-0305-0104 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**6,0000**		**480,19**	**2881**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1270)	чел-ч	0,37	2,22	1270,00	2819
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0048	1485,00	7
		Итого оплата труда:				**471,09**	**2827**
111. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,384	13,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	4888,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	1747,00	4
111. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	3453,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	1223,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**4,17**	**25**
111. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0612	455,00	28
111. 7	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,00001	335251,00	3
111. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000018	315773,00	6
111. 9	2404-0207-3963 РСНБ РК 2015	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,0618	--	--
		Итого материалов:				**6,12**	**37**
		Накладные расходы	%	72		339,18	2035
		Сметная прибыль	%	8		65,55	393
		Сметная стоимость:				**884,93**	**5310**
112	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**65,0000**		**384,82**	**25013**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1270)	чел-ч	0,29	18,85	1270,00	23940
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,052	1485,00	77
		Итого оплата труда:				**369,49**	**24017**
112. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,026	4888,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,026	1747,00	45
112. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,026	3453,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,026	1223,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**3,34**	**217**
112. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,002047	29966,00	61
112. 6	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	66,3	12,00	796
		Итого материалов:				**13,18**	**857**
		Накладные расходы	%	72		266,03	17292
		Сметная прибыль	%	8		52,07	3384
		Сметная стоимость:				**702,92**	**45690**
113	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**46,0000**		**384,82**	**17702**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1270)	чел-ч	0,29	13,34	1270,00	16942
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0368	1485,00	55
		Итого оплата труда:				**369,49**	**16996**
113. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0184	4888,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0184	1747,00	32
113. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0184	3453,00	64

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0184	1223,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**3,34**	**153**
113. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001449	29966,00	43
113. 6	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	46,92	12,00	563
		Итого материалов:				**13,18**	**606**
		Накладные расходы	%	72		266,03	12237
		Сметная прибыль	%	8		52,07	2395
		Сметная стоимость:				**702,92**	**32334**
114	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**63,0000**		**457,15**	**28801**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1270)	чел-ч	0,34	21,42	1270,00	27203
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0504	1485,00	75
		Итого оплата труда:				**432,99**	**27278**
114. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0252	4888,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0252	1747,00	44
114. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0252	3453,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0252	1223,00	31
		Итого эксплуатация машин:				**3,34**	**210**
114. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,001984	29966,00	59
114. 6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000945	404706,00	382
114. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,2646	658,00	174
114. 8	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	64,26	12,00	771
		Итого материалов:				**22,02**	**1387**
		Накладные расходы	%	72		311,75	19640
		Сметная прибыль	%	8		61,51	3875
		Сметная стоимость:				**830,42**	**52316**
115	**1308-0305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**95,0000**		**468,22**	**44481**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1270)	чел-ч	0,36	34,2	1270,00	43434
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,076	1485,00	113
		Итого оплата труда:				**458,39**	**43547**
115. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	6,08	13,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,038	4888,00	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,038	1747,00	66
115. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,038	3453,00	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,038	1223,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**4,17**	**396**
115. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,969	455,00	441
115. 7	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000152	335251,00	51
115. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000285	315773,00	90
115. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,1045	658,00	69
115.10	2404-0207-3963 РСНБ РК 2015	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,9785	--	--
		Итого материалов:				**6,85**	**651**
		Накладные расходы	%	72		330,04	31354
		Сметная прибыль	%	8		63,86	6067
		Сметная стоимость:				**862,12**	**81901**
116	**2307-0202-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	**шт.**	**174,0000**		**35,00**	**6090**
		Сметная прибыль	%	8		2,80	487
		Сметная стоимость:				**37,80**	**6577**
117	**2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**355,0000**		**40,00**	**14200**
		Сметная прибыль	%	8		3,20	1136
		Сметная стоимость:				**43,20**	**15336**
118	**2307-0202-0801 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**96,0000**		**241,00**	**23136**
		Сметная прибыль	%	8		19,28	1851
		Сметная стоимость:				**260,28**	**24987**
119	**2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**65,0000**		**306,00**	**19890**
		Сметная прибыль	%	8		24,48	1591
		Сметная стоимость:				**330,48**	**21481**
120	**2307-0218-1503 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**46,0000**		**315,00**	**14490**
		Сметная прибыль	%	8		25,20	1159
		Сметная стоимость:				**340,20**	**15649**
121	**2307-0218-1702 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**38,0000**		**449,00**	**17062**
		Сметная прибыль	%	8		35,92	1365
		Сметная стоимость:				**484,92**	**18427**

122	**2307-0218-1704 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**48,0000**		**503,00**	**24144**
		Сметная прибыль	%	8		40,24	1932
		Сметная стоимость:				**543,24**	**26076**
123	**2307-0220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**63,0000**		**423,00**	**26649**
		Сметная прибыль	%	8		33,84	2132
		Сметная стоимость:				**456,84**	**28781**
124	**2307-0220-0508 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**95,0000**		**373,00**	**35435**
		Сметная прибыль	%	8		29,84	2835
		Сметная стоимость:				**402,84**	**38270**
		РАЗДЕЛ 1. Хозблок с гаражом					
		Демонтажные работы					
125	**1127-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**11,3000**		**1104,73**	**12484**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=857)	чел-ч	0,495	5,594	857,00	4794
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1073	1,212	1747,00	2118
		Итого оплата труда:				**611,67**	**6912**
125. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0287	0,32431	4360,00	1414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0287	0,32431	1747,00	567
125. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0786	0,88818	7066,00	6276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0786	0,88818	1747,00	1552
		Итого эксплуатация машин:				**680,52**	**7690**
		Накладные расходы	%	108		660,60	7465
		Сметная прибыль	%	8		141,23	1596
		Сметная стоимость:				**1906,56**	**21544**
126	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**42,0000**		**744,30**	**31260**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,6987	29,345	1024,00	30050
126. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,6048	1024,00	619
		Итого оплата труда:				**730,21**	**30669**
126. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,6048	2002,00	1211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,6048	1024,00	619
		Итого эксплуатация машин:				**28,83**	**1211**
126. 4	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,052	2,184	–	–
		Итого материалов:				**0,00**	**–**
		Накладные расходы	%	72		525,75	22082
		Сметная прибыль	%	8		101,60	4267
		Сметная стоимость:				**1371,66**	**57610**
127	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**32,0000**		**697,89**	**22333**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=873)	чел-ч	0,743	23,776	873,00	20756
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	0,6368	1188,00	757
		Итого оплата труда:				**672,28**	**21513**
127. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	0,5248	2476,00	1299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	0,5248	1223,00	642
127. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	1,05	50,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
127. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,112	2002,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,112	1024,00	115
		Итого эксплуатация машин:				**49,25**	**1576**
127. 6	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0441	1,411	–	–
		Итого материалов:				**0,00**	**–**
		Накладные расходы	%	72		484,04	15489
		Сметная прибыль	%	8		94,55	3026
		Сметная стоимость:				**1276,49**	**40848**
		Отделочные работы					
128	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм**	**м2**	**8,0000**		**1919,54**	**15356**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1247)	чел-ч	0,738	5,904	1247,00	7362
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	0,152	1024,00	156
		Итого оплата труда:				**939,74**	**7518**
128. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,0368	2002,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0368	1024,00	38
128. 4	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	0,1152	1097,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,1152	1024,00	118
		Итого эксплуатация машин:				**25,01**	**200**
128. 5	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	76,8	98,00	7526
128. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0063	0,0504	87,00	4

128. 7	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,8	329,00	263
		Итого материалов:				**974,25**	**7794**
		Накладные расходы	%	72		676,61	5413
		Сметная прибыль	%	8		207,69	1662
		Сметная стоимость:				**2803,85**	**22431**
129	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**210,0000**		**340,08**	**71416**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1184)	чел-ч	0,216315	45,426	1184,00	53785
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,07875	1156,67	91
		Итого оплата труда:				**256,55**	**53876**
129. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,02625	2002,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,02625	1024,00	27
129. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,0525	2601,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,0525	1223,00	64
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**189**
129. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0009	0,189	90,00	17
129. 6	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	52,5	174,00	9135
129. 7	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	25,2	329,00	8291
		Итого материалов:				**83,06**	**17443**
		Накладные расходы	%	80		205,24	43101
		Сметная прибыль	%	8		43,63	9161
		Сметная стоимость:				**588,94**	**123678**
130	**1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**210,0000**		**161,06**	**33822**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1184)	чел-ч	0,11362	23,86	1184,00	28250
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00015	0,0315	1189,83	37
		Итого оплата труда:				**134,70**	**28288**
130. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000025	0,00525	2002,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000025	0,00525	1024,00	5
130. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,02625	2601,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,02625	1223,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**0,38**	**79**
130. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0006	0,126	90,00	11
130. 6	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,15	31,5	174,00	5481
		Итого материалов:				**26,15**	**5492**
		Накладные расходы	%	80		107,76	22630
		Сметная прибыль	%	8		21,51	4516
		Сметная стоимость:				**290,32**	**60968**
131	**1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**225,0000**		**389,54**	**87647**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1204)	чел-ч	0,253805	57,106	1204,00	68756
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,084375	1156,67	98
		Итого оплата труда:				**306,01**	**68853**
131. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,028125	2002,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,028125	1024,00	29
131. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,05625	2601,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,05625	1223,00	69
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**203**
131. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0009	0,2025	90,00	18
131. 6	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	56,25	174,00	9788
131. 7	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	27	329,00	8883
		Итого материалов:				**83,06**	**18689**
		Накладные расходы	%	80		244,81	55083
		Сметная прибыль	%	8		50,75	11418
		Сметная стоимость:				**685,10**	**154148**
132	**1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**225,0000**		**194,34**	**43727**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1204)	чел-ч	0,13938	31,361	1204,00	37758
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00015	0,03375	1189,83	40
		Итого оплата труда:				**167,99**	**37798**
132. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000025	0,005625	2002,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000025	0,005625	1024,00	6
132. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,028125	2601,00	73

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,028125	1223,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**0,38**	**84**
132. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0006	0,135	90,00	12
132. 6	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,15	33,75	174,00	5873
		Итого материалов:				**26,15**	**5885**
		Накладные расходы	%	80		134,39	30239
		Сметная прибыль	%	8		26,30	5917
		Сметная стоимость:				**355,04**	**79883**
133	**1203-0101-2015 РСНБ РК 2015**	**Примыкание панели перекрытий. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу**	**м стыка**	**40,0000**		**668,78**	**26751**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1318)	чел-ч	0,4969	19,876	1318,00	26197
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,004	1223,00	5
		Итого оплата труда:				**655,04**	**26201**
133. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004	2601,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004	1223,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**0,26**	**10**
133. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,016	29508,00	472
133. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0024	29966,00	72
		Итого материалов:				**13,60**	**544**
		Накладные расходы	%	72		471,63	18865
		Сметная прибыль	%	8		91,23	3649
		Сметная стоимость:				**1231,63**	**49265**
		Полы					
134	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,0000**		**4595,35**	**193005**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1084)	чел-ч	1,033	43,393	1084,00	47038
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05575	2,341	1231,24	2883
		Итого оплата труда:				**1188,59**	**49921**
134. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,031	1,302	13,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,1365	4527,00	618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,1365	1747,00	238
134. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00625	0,2625	2002,00	526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,2625	1024,00	269
134. 6	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,03575	1,502	83,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04625	1,942	2601,00	5052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04625	1,942	1223,00	2375
134. 8	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,462	120,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**152,21**	**6393**
134. 9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	0,84	90,00	76
134.10	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	42,84	2624,00	112412
134.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00192	0,08064	87,00	7
134.12	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	321,3	69,00	22170
134.13	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	31,5	112,00	3528
134.14	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	4,2	329,00	1382
		Итого материалов:				**3323,20**	**139574**
		Накладные расходы	%	94		1117,27	46925
		Сметная прибыль	%	8		457,01	19194
		Сметная стоимость:				**6169,64**	**259125**
		Проемы					
135	**1206-0101-1211 РСНБ РК 2015**	**Приборы оконные. Смена ручек**	**шт.**	**7,0000**		**256,90**	**1798**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,246	1,722	1024,00	1763
		Итого оплата труда:				**251,90**	**1763**
135. 2	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00002	0,00014	249654,00	35
135. 3	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	1	7	--	--
		Итого материалов:				**4,99**	**35**
		Накладные расходы	%	72		181,37	1270
		Сметная прибыль	%	8		35,06	245
		Сметная стоимость:				**473,33**	**3313**
136	**1206-0101-1205 РСНБ РК 2015**	**Приборы дверные. Смена замков врезных**	**шт.**	**10,0000**		**759,55**	**7596**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,732	7,32	1024,00	7496
		Итого оплата труда:				**749,57**	**7496**
136. 2	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00004	0,0004	249654,00	100
136. 3	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	1	10	--	--
		Итого материалов:				**9,99**	**100**

		Накладные расходы	%	72		539,69	5397
		Сметная прибыль	%	8		103,94	1039
		Сметная стоимость:				**1403,18**	**14032**
137	**1206-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Приборы дверные. Смена петель**	**шт.**	**10,0000**		**1059,85**	**10598**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,996	9,96	1024,00	10199
		Итого оплата труда:				**1019,90**	**10199**
137. 2	2113-0211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00016	0,0016	249654,00	399
137. 3	2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	комплект	1	10	--	--
		Итого материалов:				**39,94**	**399**
		Накладные расходы	%	72		734,33	7343
		Сметная прибыль	%	8		143,53	1435
		Сметная стоимость:				**1937,71**	**19377**
		Наружные работы					
138	**1211-0102-1501 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью**	**м2**	**8,0000**		**1524,61**	**12197**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1389)	чел-ч	0,575	4,6	1389,00	6389
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0621	0,4968	1024,00	509
		Итого оплата труда:				**862,27**	**6898**
138. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0057	0,0456	2002,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0057	0,0456	1024,00	47
138. 4	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0564	0,4512	1097,00	495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0564	0,4512	1024,00	462
		Итого эксплуатация машин:				**73,28**	**586**
138. 5	2204-1004-0101 РСНБ РК 2015	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	0,1	0,8	1133,00	906
138. 6	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	5,5	44	98,00	4312
138. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0041	0,0328	87,00	3
		Итого материалов:				**652,66**	**5221**
		Накладные расходы	%	72		620,83	4967
		Сметная прибыль	%	8		171,64	1373
		Сметная стоимость:				**2317,08**	**18537**
139	**1212-0102-0804 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	**м2**	**240,0000**		**438,02**	**105125**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1044)	чел-ч	0,128	30,72	1044,00	32072
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,24	1223,00	294
		Итого оплата труда:				**134,85**	**32365**
139. 3	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0603	14,472	96,00	1389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,24	27,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,24	2601,00	624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,24	1223,00	294
139. 6	3104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,1206	28,944	110,00	3184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,68**	**5204**
139. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0041	0,984	90,00	89
139. 8	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000016	0,00384	497304,00	1910
139. 9	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,538	129,12	510,00	65851
		Итого материалов:				**282,71**	**67849**
		Накладные расходы	%	72		97,10	23303
		Сметная прибыль	%	8		42,81	10274
		Сметная стоимость:				**577,93**	**138702**
				Отмостка			
140	**1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие**	**м2 основания дорожной поверхности**	**75,0000**		**826,08**	**61956**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1104)	чел-ч	0,01909	1,432	1104,00	1581
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000125	0,009375	1223,00	11
		Итого оплата труда:				**21,23**	**1592**
140. 3	3301-0202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,000125	0,009375	4033,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,009375	1223,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**38**
140. 4	2108-0102-1202 РСНБ РК 2015	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 250 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,25 мм	м2	1,19	89,25	666,00	59441
140. 5	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003	0,225	819,00	184
140. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,049	3,675	194,00	713
		Итого материалов:				**804,50**	**60338**
		Накладные расходы	%	108		22,93	1719
		Сметная прибыль	%	8		67,92	5094
		Сметная стоимость:				**916,93**	**68770**

141	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7,5000**		**13058,42**	**97938**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=939)	чел-ч	3,726	27,945	939,00	26240
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	5,156	1223,00	6306
		Итого оплата труда:				**4339,53**	**32546**
141. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	0,84375	4389,00	3703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1125	0,84375	1223,00	1032
141. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	4,313	2476,00	10678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	4,313	1223,00	5275
141. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,163	8,719	14,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1933,74**	**14503**
141. 6	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	2,175	6518,00	14177
141. 7	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,675	5930,00	4003
141. 8	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	7,5	5189,00	38918
141. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,125	87,00	98
		Итого материалов:				**7625,97**	**57195**
		Накладные расходы	%	94		4079,15	30594
		Сметная прибыль	%	8		1371,01	10283
		Сметная стоимость:				**18508,58**	**138814**
142	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	**11,3000**		**33847,32**	**382475**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	1,116	12,605	1024,00	12908
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,251875	2,846	1235,74	3517
		Итого оплата труда:				**1453,52**	**16425**
142. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,038138	4389,00	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,038138	1223,00	47
142. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,072875	0,823487	39,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2335	2,639	5899,00	15565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2335	2,639	1223,00	3228
142. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,006125	0,069212	4527,00	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006125	0,069212	1747,00	121
142. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00125	0,014125	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008875	0,100288	2601,00	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008875	0,100288	1223,00	123
		Итого эксплуатация машин:				**1445,98**	**16340**
142. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,526	30364,00	349975
142.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00452	58395,00	264
142.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00113	32004,00	36
142.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,226	310,00	70
142.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,339	6994,00	2371
142.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,08249	87,00	7
142.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,4068	1238,00	504
		Итого материалов:				**31259,06**	**353227**
		Накладные расходы	%	91		1322,71	14947
		Сметная прибыль	%	8		2813,60	31794
		Сметная стоимость:				**37983,62**	**429215**
		Кровля					
143	**1208-0101-2405 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Смена мелких покрытий из листовой стали: настенных желобов**	**м**	**56,0000**		**608,47**	**34074**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,576	32,256	1024,00	33030
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,1008	1079,28	109
		Итого оплата труда:				**591,77**	**33139**
143. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,0728	2002,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0728	1024,00	75
143. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,028	2601,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,028	1223,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**3,90**	**219**
143. 5	2105-0307-1011 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	3,36	194,00	652
143. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,56	310,00	174
143. 7	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,00358	0,20048	--	--
		Итого материалов:				**14,74**	**825**
		Накладные расходы	%	72		426,07	23860
		Сметная прибыль	%	8		82,76	4635

		Сметная стоимость:				**1117,30**	**62569**
144	**2110-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**56,0000**		**1570,00**	**87920**
		Сметная прибыль	%	8		125,60	7034
		Сметная стоимость:				**1695,60**	**94954**
145	**2110-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**10,0000**		**4151,00**	**41510**
		Сметная прибыль	%	8		332,08	3321
		Сметная стоимость:				**4483,08**	**44831**
146	**2110-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**10,0000**		**840,00**	**8400**
		Сметная прибыль	%	8		67,20	672
		Сметная стоимость:				**907,20**	**9072**
147	**2110-0302-0110 РСНБ РК 2015**	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**30,0000**		**994,00**	**29820**
		Сметная прибыль	%	8		79,52	2386
		Сметная стоимость:				**1073,52**	**32206**
148	**2110-0302-0107 РСНБ РК 2015**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**60,0000**		**742,00**	**44520**
		Сметная прибыль	%	8		59,36	3562
		Сметная стоимость:				**801,36**	**48082**
149	**2110-0302-0108 РСНБ РК 2015**	**Паук - Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**20,0000**		**1038,00**	**20760**
		Сметная прибыль	%	8		83,04	1661
		Сметная стоимость:				**1121,04**	**22421**
				Отопление и вентиляция			
				Хозблок			
150	**1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**12,0000**		**1005,14**	**12062**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=873)	чел-ч	1,1	13,2	873,00	11524
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,2688	1024,00	275
		Итого оплата труда:				**983,24**	**11799**
150. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,2688	2002,00	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	0,2688	1024,00	275
		Итого эксплуатация машин:				**44,84**	**538**
		Накладные расходы	%	72		707,93	8495
		Сметная прибыль	%	8		137,05	1645
		Сметная стоимость:				**1850,12**	**22201**
151	**1215-0102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка**	**прибор**	**12,0000**		**3149,65**	**37796**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1044)	чел-ч	2,916	34,992	1044,00	36532
		Итого оплата труда:				**3044,30**	**36532**
151. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,05	0,6	323,00	194
151. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	0,6	560,00	336
151. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,12	1,44	510,00	734
		Итого материалов:				**105,35**	**1264**
		Накладные расходы	%	72		2191,90	26303
		Сметная прибыль	%	8		427,32	5128
		Сметная стоимость:				**5768,88**	**69227**
152	**1215-0102-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Одна секция при весе радиатора до 80 кг. Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением**	**радиатор**	**12,0000**		**3081,66**	**36980**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=989)	чел-ч	2,95	35,4	989,00	35011
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0223	0,2676	1024,00	274
		Итого оплата труда:				**2940,39**	**35285**
152. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0223	0,2676	2002,00	536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0223	0,2676	1024,00	274
		Итого эксплуатация машин:				**44,64**	**536**
152. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,05	0,6	323,00	194
152. 5	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	0,6	560,00	336
152. 6	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,042	0,504	336,00	169
152. 7	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,12	1,44	510,00	734
		Итого материалов:				**119,46**	**1434**
		Накладные расходы	%	72		2117,08	25405
		Сметная прибыль	%	8		415,90	4991
		Сметная стоимость:				**5614,63**	**67376**
				Гараж			
				Отопление			
153	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1632,74**	**16327**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,34155	3,416	1223,00	4177
153. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00625	0,0625	1296,36	81
		Итого оплата труда:				**425,82**	**4258**
153. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,01	5899,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01	1223,00	12

153. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,00875	4527,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,00875	1747,00	15
153. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004375	0,04375	2601,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,04375	1223,00	54
153. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014375	0,14375	26,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,61**	**216**
153. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,017	522,00	9
153. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000013	628336,00	8
153. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,0281	293,00	8
153.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,006	323,00	2
153.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,053	560,00	30
153.12	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	10	1184,00	11840
153.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,044	336,00	15
153.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,044	510,00	22
		Итого материалов:				**1193,41**	**11934**
		Накладные расходы	%	98		417,30	4173
		Сметная прибыль	%	8		164,00	1640
		Сметная стоимость:				**2214,05**	**22140**
154	**1118-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**24,0000**		**1273,67**	**30568**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	0,15347	3,683	1124,00	4140
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005253	0,126072	1325,74	167
		Итого оплата труда:				**179,46**	**4307**
154. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,006901	0,165624	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000103	0,002472	5899,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,002472	1223,00	3
154. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,02472	4527,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,02472	1747,00	43
154. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00412	0,09888	2601,00	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00412	0,09888	1223,00	121
		Итого эксплуатация машин:				**16,08**	**386**
154. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000044	0,001056	25826,00	27
154. 8	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0275	0,66	989,00	653
154. 9	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0011	0,0264	323,00	9
154.10	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0022	0,0528	5638,00	298
154.11	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0022	0,0528	5855,00	309
154.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0022	0,0528	510,00	27
154.13	2305-1003-0105 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 57 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	24	1030,00	24720
		Итого материалов:				**1085,10**	**26042**
		Накладные расходы	%	98		175,88	4221
		Сметная прибыль	%	8		115,96	2783
		Сметная стоимость:				**1565,51**	**37572**
155	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**298,37**	**597**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1318)	чел-ч	0,14214	0,28428	1318,00	375
		Итого оплата труда:				**187,34**	**375**
155. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	323,00	6
155. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	560,00	11
155. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	510,00	20
155. 5	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2	92,00	184
		Итого материалов:				**111,03**	**222**
		Накладные расходы	%	98		183,59	367
		Сметная прибыль	%	8		38,56	77
		Сметная стоимость:				**520,52**	**1041**
156	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2309,38**	**4619**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	1,691	3,381	1124,00	3800
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,025	1223,00	31
		Итого оплата труда:				**1915,41**	**3831**

156. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4375	0,875	174,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,025	2601,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,025	1223,00	31
		Итого эксплуатация машин:				**108,64**	**217**
156. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	188743,00	415
156. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096,00	58
156. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00	128
156. 8	2302-1199-9912 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные	шт.	2	4	--	--
156. 9	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**300,62**	**601**
		Накладные расходы	%	98		1877,10	3754
		Сметная прибыль	%	8		334,92	670
		Сметная стоимость:				**4521,40**	**9043**
157	**2304-0702-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**744,00**	**1488**
		Сметная прибыль	%	8		59,52	119
		Сметная стоимость:				**803,52**	**1607**
158	**2302-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**16,0000**		**134,00**	**2144**
		Сметная прибыль	%	8		10,72	172
		Сметная стоимость:				**144,72**	**2316**
				Водопровод и канализация			
		Демонтажные работы					
159	**1215-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Ремонт сальниковых прокладок смесителей**	**шт. арматуры**	**8,0000**		**377,31**	**3018**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,3671	2,937	1024,00	3007
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0056	1024,00	6
		Итого оплата труда:				**376,63**	**3013**
159. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0056	2002,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0056	1024,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,40**	**11**
159. 4	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0022	0,0176	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		271,17	2169
		Сметная прибыль	%	8		51,88	415
		Сметная стоимость:				**700,36**	**5603**
160	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**24,0000**		**371,29**	**8911**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=972)	чел-ч	0,3466	8,318	972,00	8085
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,024	1024,00	25
		Итого оплата труда:				**337,92**	**8110**
160. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,024	2002,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,024	1024,00	25
160. 4	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	0,792	26,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,86**	**69**
160. 5	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,1032	5466,00	564
160. 6	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	0,6576	293,00	193
160. 7	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0022	0,0528	--	--
		Итого материалов:				**31,53**	**757**
		Накладные расходы	%	72		243,30	5839
		Сметная прибыль	%	8		49,17	1180
		Сметная стоимость:				**663,76**	**15930**
161	**1215-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Демонтаж сальников и прокладки кранов**	**шт.**	**8,0000**		**381,90**	**3055**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	0,333	2,664	1124,00	2994
161. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,004	1223,00	5
		Итого оплата труда:				**374,90**	**2999**
161. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,004	2601,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,004	1223,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**10**
161. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0031	0,0248	323,00	8
161. 5	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0005	0,004	--	--
161. 6	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0031	0,0248	560,00	14
161. 7	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,007	0,056	510,00	29
161. 8	5101-0802-0101 РСНБ РК 2015	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	8	--	--
		Итого материалов:				**6,31**	**50**

		Накладные расходы	%	72		269,93	2159
		Сметная прибыль	%	8		52,15	417
		Сметная стоимость:				**703,98**	**5632**
		Монтажные работы					
162	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**24,0000**		**1789,01**	**42936**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,337	8,088	1223,00	9892
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,1416	1285,17	182
		Итого оплата труда:				**419,73**	**10074**
162. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0192	5899,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0192	1223,00	23
162. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0168	4527,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0168	1747,00	29
162. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,1056	2601,00	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,1056	1223,00	129
162. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,3336	26,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,69**	**473**
162. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,096	522,00	50
162. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000046	628336,00	29
162. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,08208	293,00	24
162.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0144	323,00	5
162.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1272	560,00	71
162.12	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	24	1346,00	32304
162.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,1056	336,00	35
162.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1056	510,00	54
		Итого материалов:				**1357,17**	**32572**
		Накладные расходы	%	98		411,34	9872
		Сметная прибыль	%	8		176,03	4225
		Сметная стоимость:				**2376,38**	**57033**
163	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж сальников и прокладки кранов**	**шт.**	**8,0000**		**1803,20**	**14426**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	1,47	11,76	1124,00	13218
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,08	1223,00	98
		Итого оплата труда:				**1664,51**	**13316**
163. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,8	174,00	487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
163. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	2601,00	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1223,00	98
		Итого эксплуатация машин:				**86,91**	**695**
163. 5	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	32005,00	512
		Итого материалов:				**64,01**	**512**
		Накладные расходы	%	98		1631,22	13050
		Сметная прибыль	%	8		274,75	2198
		Сметная стоимость:				**3709,17**	**29673**
		Пожарный водопровод					
164	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**29,0000**		**1890,42**	**54822**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1247)	чел-ч	0,553	16,037	1247,00	19998
164. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,3074	1257,60	387
		Итого оплата труда:				**702,92**	**20385**
164. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0348	5899,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0348	1223,00	43
164. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0203	4527,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0203	1747,00	35
164. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,2523	2601,00	656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,2523	1223,00	309
164. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	5,348	26,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**37,67**	**1092**
164. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00232	29508,00	68
164. 8	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,058	522,00	30
164. 9	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0928	5466,00	507

164.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,1015	293,00	30
164.11	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,7975	336,00	268
164.12	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	29	1132,00	32828
		Итого материалов:				**1163,16**	**33732**
		Накладные расходы	%	98		688,86	19977
		Сметная прибыль	%	8		206,34	5984
		Сметная стоимость:				**2785,63**	**80783**
165	**1116-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**2,0000**		**20414,75**	**40830**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,9	1,8	1223,00	2201
165. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	1223,00	73
		Итого оплата труда:				**1137,39**	**2275**
165. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,4	13,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	5899,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1223,00	24
165. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2601,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1223,00	49
		Итого эксплуатация машин:				**113,61**	**227**
165. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,08	455,00	36
165. 7	2113-0211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00004	0,00008	252872,00	20
165. 8	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	323,00	6
165. 9	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	560,00	11
165.10	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	6	725,00	4350
165.11	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	10	20	705,00	14100
165.12	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	2	4870,00	9740
165.13	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,06	510,00	31
165.14	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2	5053,00	10106
		Итого материалов:				**19200,44**	**38401**
		Накладные расходы	%	98		1114,64	2229
		Сметная прибыль	%	8		1722,35	3445
		Сметная стоимость:				**23251,75**	**46503**
166	**2308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**2,0000**		**13042,00**	**26084**
		Сметная прибыль	%	8		1043,36	2087
		Сметная стоимость:				**14085,36**	**28171**
167	**1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	**шт.**	**2,0000**		**885,53**	**1771**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1064)	чел-ч	0,7923	1,585	1064,00	1686
167. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0088	1223,00	11
		Итого оплата труда:				**848,39**	**1697**
167. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,11	0,22	16,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0088	2601,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0088	1223,00	11
167. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,14	0,28	18,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,72**	**31**
167. 6	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,8	67,00	54
167. 7	2308-0307-0100 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**26,80**	**54**
		Накладные расходы	%	98		831,42	1663
		Сметная прибыль	%	8		137,36	275
		Сметная стоимость:				**1854,31**	**3709**
168	**2308-0307-0105 РСНБ РК 2015**	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ**	**шт.**	**2,0000**		**18552,00**	**37104**
		Сметная прибыль	%	8		1484,16	2968
		Сметная стоимость:				**20036,16**	**40072**
				КПП			
		Демонтажные пработы					
169	**1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**		**1005,14**	**2010**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=873)	чел-ч	1,1	2,2	873,00	1921
169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,0448	1024,00	46
		Итого оплата труда:				**983,24**	**1966**
169. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,0448	2002,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	0,0448	1024,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**44,84**	**90**
		Накладные расходы	%	72		707,93	1416

		Сметная прибыль	%	8		137,05	274
		Сметная стоимость:				**1850,12**	**3700**
170	**1215-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**21,0000**		**560,13**	**11763**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,547	11,487	1024,00	11763
		Итого оплата труда:				**560,13**	**11763**
		Накладные расходы	%	72		403,29	8469
		Сметная прибыль	%	8		77,07	1619
		Сметная стоимость:				**1040,49**	**21850**
		Отопление					
171	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**21,0000**		**1632,74**	**34288**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	0,34155	7,173	1223,00	8772
171. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00625	0,13125	1296,36	170
		Итого оплата труда:				**425,82**	**8942**
171. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,021	5899,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,021	1223,00	26
171. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,018375	4527,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,018375	1747,00	32
171. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004375	0,091875	2601,00	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,091875	1223,00	112
171. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014375	0,301875	26,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,61**	**454**
171. 7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0357	522,00	19
171. 8	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000027	628336,00	17
171. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,05901	293,00	17
171.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0126	323,00	4
171.11	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1113	560,00	62
171.12	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	21	1184,00	24864
171.13	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0924	336,00	31
171.14	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0924	510,00	47
		Итого материалов:				**1193,41**	**25062**
		Накладные расходы	%	98		417,30	8763
		Сметная прибыль	%	8		164,00	3444
		Сметная стоимость:				**2214,05**	**46495**
172	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**2,5200**		**1179,91**	**2973**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1104)	чел-ч	0,65112	1,641	1104,00	1811
172. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004905	0,012362	1304,72	16
		Итого оплата труда:				**725,24**	**1828**
172. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001493	0,003764	4527,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001493	0,003764	1747,00	7
172. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001918	0,004834	2002,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001918	0,004834	1024,00	5
172. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001493	0,003764	2601,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001493	0,003764	1223,00	5
172. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254925	0,642411	18,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,07**	**48**
172. 7	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	2,6	6,552	170,00	1114
172. 8	2305-1001-9903 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические	кВт	1	2,52	--	--
		Итого материалов:				**442,00**	**1114**
		Накладные расходы	%	98		710,73	1791
		Сметная прибыль	%	8		151,25	381
		Сметная стоимость:				**2041,89**	**5146**
173	**2305-1001-0289 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**14,0000**		**2236,00**	**31304**
		Сметная прибыль	%	8		178,88	2504
		Сметная стоимость:				**2414,88**	**33808**
174	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**298,37**	**597**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1318)	чел-ч	0,14214	0,28428	1318,00	375
		Итого оплата труда:				**187,34**	**375**
174. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	323,00	6

174. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	560,00	11
174. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	510,00	20
174. 5	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2	92,00	184
		Итого материалов:				**111,03**	**222**
		Накладные расходы	%	98		183,59	367
		Сметная прибыль	%	8		38,56	77
		Сметная стоимость:				**520,52**	**1041**
175	**2302-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6,0000**		**111,00**	**666**
		Сметная прибыль	%	8		8,88	53
		Сметная стоимость:				**119,88**	**719**
		Демонтажные работы					
176	**1127-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**0,6000**		**1104,73**	**663**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=857)	чел-ч	0,495	0,297	857,00	255
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1073	0,06438	1747,00	112
		Итого оплата труда:				**611,67**	**367**
176. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0287	0,01722	4360,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0287	0,01722	1747,00	30
176. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0786	0,04716	7066,00	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0786	0,04716	1747,00	82
		Итого эксплуатация машин:				**680,52**	**408**
		Накладные расходы	%	108		660,60	396
		Сметная прибыль	%	8		141,23	85
		Сметная стоимость:				**1906,56**	**1144**
177	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**6,0000**		**744,30**	**4466**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,6987	4,192	1024,00	4293
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0864	1024,00	88
		Итого оплата труда:				**730,21**	**4381**
177. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,0864	2002,00	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,0864	1024,00	88
		Итого эксплуатация машин:				**28,83**	**173**
177. 4	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,052	0,312	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		525,75	3155
		Сметная прибыль	%	8		101,60	610
		Сметная стоимость:				**1371,66**	**8230**
		Ремонтно-строительные работы					
		Полы					
178	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,0000**		**4595,35**	**27572**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1084)	чел-ч	1,033	6,199	1084,00	6720
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05575	0,3345	1231,24	412
		Итого оплата труда:				**1188,59**	**7132**
178. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,031	0,186	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
178. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,0195	4527,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,0195	1747,00	34
178. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00625	0,0375	2002,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,0375	1024,00	38
178. 6	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,03575	0,2145	83,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
178. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04625	0,2775	2601,00	722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04625	0,2775	1223,00	339
178. 8	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,066	120,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**152,21**	**913**
178. 9	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	0,12	90,00	11
178.10	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	6,12	2624,00	16059
178.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00192	0,01152	87,00	1
178.12	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	45,9	69,00	3167
178.13	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	4,5	112,00	504
178.14	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,6	329,00	197
		Итого материалов:				**3323,20**	**19939**
		Накладные расходы	%	94		1117,27	6704
		Сметная прибыль	%	8		457,01	2742
		Сметная стоимость:				**6169,64**	**37018**
		Проемы					

179	**1113-0401-0108 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотнительных прокладок двери**	**м2**	**1,8900**		**4125,07**	**7796**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1365)	чел-ч	2,944	5,564	1365,00	7595
179. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,04725	1223,00	58
		Итого оплата труда:				**4049,14**	**7653**
179. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0125	0,023625	4389,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,023625	1223,00	29
179. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0125	0,023625	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
179. 5	3402-0207-0117 РСНБ РК 2015	Установки для приготовления клея	маш.-ч	0,4	0,756	47,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
179. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,023625	2601,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,023625	1223,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**106,51**	**201**
		Накладные расходы	%	69		2793,90	5280
		Сметная прибыль	%	8		553,52	1046
		Сметная стоимость:				**7472,49**	**14123**
180	**2110-0502-1101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнитель диаметр 40 мм**	**м**	**2,1000**		**124,00**	**260**
		Сметная прибыль	%	8		9,92	21
		Сметная стоимость:				**133,92**	**281**
		Наружные работы					
181	**1211-0102-1501 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью**	**м2**	**2,0000**		**1524,61**	**3049**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1389)	чел-ч	0,575	1,15	1389,00	1597
181. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0621	0,1242	1024,00	127
		Итого оплата труда:				**862,27**	**1725**
181. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0057	0,0114	2002,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0057	0,0114	1024,00	12
181. 4	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0564	0,1128	1097,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0564	0,1128	1024,00	116
		Итого эксплуатация машин:				**73,28**	**147**
181. 5	2204-1004-0101 РСНБ РК 2015	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	0,1	0,2	1133,00	227
181. 6	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	5,5	11	98,00	1078
181. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0041	0,0082	87,00	1
		Итого материалов:				**652,66**	**1305**
		Накладные расходы	%	72		620,83	1242
		Сметная прибыль	%	8		171,64	343
		Сметная стоимость:				**2317,08**	**4634**
				Отмостка			
182	**1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие**	**м2 основания дорожной поверхности**	**4,0000**		**826,08**	**3304**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1104)	чел-ч	0,01909	0,07636	1104,00	84
182. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000125	0,0005	1223,00	1
		Итого оплата труда:				**21,23**	**85**
182. 3	3301-0202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,000125	0,0005	4033,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0005	1223,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**2**
182. 4	2108-0102-1202 РСНБ РК 2015	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 250 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,25 мм	м2	1,19	4,76	666,00	3170
182. 5	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003	0,012	819,00	10
182. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,049	0,196	194,00	38
		Итого материалов:				**804,50**	**3218**
		Накладные расходы	%	108		22,93	92
		Сметная прибыль	%	8		67,92	272
		Сметная стоимость:				**916,93**	**3668**
183	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4000**		**13058,42**	**5223**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=939)	чел-ч	3,726	1,49	939,00	1399
183. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	0,275	1223,00	336
		Итого оплата труда:				**4339,53**	**1736**
183. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	0,045	4389,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1125	0,045	1223,00	55
183. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	0,23	2476,00	569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	0,23	1223,00	281
183. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,163	0,465	14,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1933,74**	**773**
183. 6	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,116	6518,00	756

183. 7	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,036	5930,00	213
183. 8	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,4	5189,00	2076
183. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,06	87,00	5
		Итого материалов:				**7625,97**	**3050**
		Накладные расходы	%	94		4079,15	1632
		Сметная прибыль	%	8		1371,01	548
		Сметная стоимость:				**18508,58**	**7403**
184	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,6000**		**33847,32**	**20308**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	1,116	0,6693	1024,00	685
184. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,251875	0,151125	1235,74	187
		Итого оплата труда:				**1453,52**	**872**
184. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,002025	4389,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,002025	1223,00	2
184. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,072875	0,043725	39,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2335	0,1401	5899,00	826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2335	0,1401	1223,00	171
184. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,006125	0,003675	4527,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006125	0,003675	1747,00	6
184. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00125	0,00075	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008875	0,005325	2601,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008875	0,005325	1223,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**1445,98**	**868**
184. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	30364,00	18583
184.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00024	58395,00	14
184.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00006	32004,00	2
184.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,012	310,00	4
184.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,018	6994,00	126
184.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,00438	87,00	0
184.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0216	1238,00	27
		Итого материалов:				**31259,06**	**18755**
		Накладные расходы	%	91		1322,71	794
		Сметная прибыль	%	8		2813,60	1688
		Сметная стоимость:				**37983,62**	**22790**
				Здание трансформаторной подстанции			
		Демонтажные работы					
185	**1127-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**2,7000**		**1104,73**	**2983**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=857)	чел-ч	0,495	1,337	857,00	1145
185. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1073	0,28971	1747,00	506
		Итого оплата труда:				**611,67**	**1652**
185. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0287	0,07749	4360,00	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0287	0,07749	1747,00	135
185. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0786	0,21222	7066,00	1500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0786	0,21222	1747,00	371
		Итого эксплуатация машин:				**680,52**	**1837**
		Накладные расходы	%	108		660,60	1784
		Сметная прибыль	%	8		141,23	381
		Сметная стоимость:				**1906,56**	**5148**
		Ремонтно-строительные работы					
		Наружные работы					
186	**1211-0102-1501 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью**	**м2**	**4,0000**		**1524,61**	**6098**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1389)	чел-ч	0,575	2,3	1389,00	3195
186. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0621	0,2484	1024,00	254
		Итого оплата труда:				**862,27**	**3449**
186. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0057	0,0228	2002,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0057	0,0228	1024,00	23
186. 4	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0564	0,2256	1097,00	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0564	0,2256	1024,00	231
		Итого эксплуатация машин:				**73,28**	**293**
186. 5	2204-1004-0101 РСНБ РК 2015	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	0,1	0,4	1133,00	453
186. 6	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	5,5	22	98,00	2156
186. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0041	0,0164	87,00	1
		Итого материалов:				**652,66**	**2611**
		Накладные расходы	%	72		620,83	2483

		Сметная прибыль	%	8		171,64	687
		Сметная стоимость:				**2317,08**	**9268**
187	**1212-0102-0804 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	**м2**	**36,0000**		**438,02**	**15769**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1044)	чел-ч	0,128	4,608	1044,00	4811
187. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,036	1223,00	44
		Итого оплата труда:				**134,85**	**4855**
187. 3	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0603	2,171	96,00	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,036	27,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,036	2601,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,036	1223,00	44
187. 6	3104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,1206	4,342	110,00	478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,68**	**781**
187. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0041	0,1476	90,00	13
187. 8	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000016	0,000576	497304,00	286
187. 9	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,538	19,368	510,00	9878
		Итого материалов:				**282,71**	**10177**
		Накладные расходы	%	72		97,10	3495
		Сметная прибыль	%	8		42,81	1541
		Сметная стоимость:				**577,93**	**20805**
				Отмостка			
188	**1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие**	**м2 основания дорожной поверхности**	**18,0000**		**826,08**	**14869**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1104)	чел-ч	0,01909	0,34362	1104,00	379
188. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000125	0,00225	1222,98	3
		Итого оплата труда:				**21,23**	**382**
188. 3	3301-0202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,000125	0,00225	4033,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00225	1223,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**9**
188. 4	2108-0102-1202 РСНБ РК 2015	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 250 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,25 мм	м2	1,19	21,42	666,00	14266
188. 5	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003	0,054	819,00	44
188. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,049	0,882	194,00	171
		Итого материалов:				**804,50**	**14481**
		Накладные расходы	%	108		22,93	413
		Сметная прибыль	%	8		67,92	1223
		Сметная стоимость:				**916,93**	**16505**
189	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,8000**		**13058,42**	**23505**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=939)	чел-ч	3,726	6,707	939,00	6298
189. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6875	1,238	1223,00	1513
		Итого оплата труда:				**4339,53**	**7811**
189. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1125	0,2025	4389,00	889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1125	0,2025	1223,00	248
189. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	1,035	2476,00	2563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,575	1,035	1223,00	1266
189. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,163	2,092	14,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1933,74**	**3481**
189. 6	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,522	6518,00	3402
189. 7	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,162	5930,00	961
189. 8	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	1,8	5189,00	9340
189. 9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,27	87,00	23
		Итого материалов:				**7625,97**	**13727**
		Накладные расходы	%	94		4079,15	7342
		Сметная прибыль	%	8		1371,01	2468
		Сметная стоимость:				**18508,58**	**33315**
190	**1106-0101-0114**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,7000**		**33847,32**	**91388**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	1,115	3,012	1024,00	3084
190. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,251875	0,680062	1235,74	840
		Итого оплата труда:				**1453,52**	**3925**
190. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,009113	4389,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,009113	1223,00	11
190. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,072875	0,196763	39,00	8

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
190. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2335	0,63045	5899,00	3719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2335	0,63045	1223,00	771
190. 6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,006125	0,016538	4527,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006125	0,016538	1747,00	29
190. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00125	0,003375	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
190. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008875	0,023963	2601,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008875	0,023963	1223,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**1445,98**	**3904**
190. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,754	30364,00	83622
190.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00108	58395,00	63
190.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00027	32004,00	9
190.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,054	310,00	17
190.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,081	6994,00	567
190.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,01971	87,00	2
190.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0972	1238,00	120
		Итого материалов:				**31259,06**	**84399**
		Накладные расходы	%	91		1322,71	3571
		Сметная прибыль	%	8		2813,60	7597
		Сметная стоимость:				**37983,62**	**102556**
		Ворота					
191	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,0000**		**87,97**	**528**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1389)	чел-ч	0,0295	0,177	1389,00	246
191. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0012	1223,00	1
		Итого оплата труда:				**41,22**	**247**
191. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0006	4389,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0006	1223,00	1
191. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0006	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0006	2601,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0006	1223,00	1
191. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0672	137,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**13**
191. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00009	290315,00	26
191. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00054	448895,00	242
		Итого материалов:				**44,76**	**269**
		Накладные расходы	%	69		28,44	171
		Сметная прибыль	%	8		9,31	56
		Сметная стоимость:				**125,72**	**754**
192	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**6,0000**		**186,54**	**1119**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	0,0426	0,2556	1124,00	287
192. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0024	1223,00	3
		Итого оплата труда:				**48,37**	**290**
192. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0012	4389,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0012	1223,00	1
192. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0012	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0012	2601,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0012	1223,00	1
192. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,078	137,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**19**
192. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000168	497304,00	84
192. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00108	675269,00	729
		Итого материалов:				**135,47**	**813**
		Накладные расходы	%	69		33,38	200
		Сметная прибыль	%	8		17,59	106
		Сметная стоимость:				**237,51**	**1425**
				Тепловые сети			
				Демонтажные работы			
193	**1216-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**48,0000**		**457,75**	**21972**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,351	16,848	1024,00	17252

193. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	1,027	1698,03	1744
		Итого оплата труда:				**395,76**	**18997**
193. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0194	0,9312	4527,00	4216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0194	0,9312	1747,00	1627
193. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,096	2601,00	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,096	1223,00	117
193. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0178	0,8544	26,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**93,49**	**4487**
193. 6	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0165	0,792	293,00	232
193. 7	2113-0701-1001 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0041	0,1968	--	--
		Итого материалов:				**4,83**	**232**
		Накладные расходы	%	72		284,95	13678
		Сметная прибыль	%	8		59,42	2852
		Сметная стоимость:				**802,11**	**38501**
194	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0.5**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,0500**		**57711,67**	**2886**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	44,16	2,208	1124,00	2482
194. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	0,00945	1436,48	14
		Итого оплата труда:				**49907,33**	**2495**
194. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,41	0,5705	295,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,077	0,00385	4527,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	0,00385	1747,00	7
194. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,59	0,1295	91,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,833	0,04165	181,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,112	0,0056	2601,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,112	0,0056	1223,00	7
194. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,624	0,0812	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4434,53**	**222**
194. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,015	0,00075	70,00	0
194.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00935	0,000467	3360,00	2
194.11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000515	0,000026	60229,00	2
194.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,000125	404706,00	51
194.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,00025	310,00	0
194.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	0,04875	293,00	14
194.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,295	0,01475	148,00	2
194.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005	0,000003	1880677,00	5
194.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,00035	220651,00	77
194.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000155	0,000008	448895,00	3
194.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	0,000015	525080,00	8
194.20	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	0,5	0,025	--	--
194.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	0,000048	380905,00	18
		Итого материалов:				**3641,31**	**182**
		Накладные расходы	%	69		34436,06	1722
		Сметная прибыль	%	8		7371,82	369
		Сметная стоимость:				**99519,55**	**4976**
				Монтажные работы			
195	**1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0480**		**1101854,43**	**52889**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1270)	чел-ч	494	23,712	1270,00	30114
195. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	73,55	3,53	1598,10	5642
		Итого оплата труда:				**744920,25**	**35756**
195. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	135	6,48	548,00	3551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
195. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	0,6	2476,00	1486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	0,6	1223,00	734

195. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1	0,0048	4527,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,0048	1747,00	8
195. 6	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,55	1,322	6746,00	8921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,55	1,322	1747,00	2310
195. 7	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,792	28,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
195. 8	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	1,2	5829,00	6995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	1,2	1747,00	2096
195. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,25	0,396	1555,00	616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,25	0,396	1223,00	484
195.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	0,0072	2601,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0072	1223,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**450640,90**	**21631**
195.11	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,002	0,000096	350778,00	34
195.12	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,093	0,004464	212247,00	947
195.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	39	1,872	87,00	163
195.14	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1000	48	–	–
		Итого материалов:				**23833,53**	**1144**
		Накладные расходы	%	99		737471,05	35399
		Сметная прибыль	%	8		147146,04	7063
		Сметная стоимость:				**1986471,51**	**95351**
196	**2301-0201-0179 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**48,0000**		**1972,00**	**94656**
		Сметная прибыль	%	8		157,76	7572
		Сметная стоимость:				**2129,76**	**102228**
197	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0110**		**425008,00**	**4675**
		Сметная прибыль	%	8		34000,64	374
		Сметная стоимость:				**459008,64**	**5049**
198	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0022**		**425008,00**	**952**
		Сметная прибыль	%	8		34000,64	76
		Сметная стоимость:				**459008,64**	**1028**
199	**2104-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**12,0000**		**--**	**--**
200	**1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**30,0000**		**2628,82**	**78865**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1294)	чел-ч	0,94	28,2	1294,00	36491
200. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,9	1156,67	1041
		Итого оплата труда:				**1251,06**	**37532**
200. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,3	4389,00	1317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,3	1223,00	367
200. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,3	1053,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,3	1024,00	307
200. 5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,3	27,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,3	2601,00	780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,3	1223,00	367
		Итого эксплуатация машин:				**80,70**	**2421**
200. 7	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	0,004	0,12	1240,00	149
200. 8	2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,14	34,2	198,00	6772
200. 9	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,003	0,09	137867,00	12408
200.10	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004	0,12	137867,00	16544
200.11	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0002	0,006	324730,00	1948
200.12	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00323	0,0969	21468,00	2080
200.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00003	0,0009	57467,00	52
		Итого материалов:				**1331,76**	**39953**
		Накладные расходы	%	69		863,23	25897
		Сметная прибыль	%	8		279,36	8381
		Сметная стоимость:				**3771,42**	**113142**
201	**1126-0101-1002 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,7500**		**34556,70**	**25918**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1247)	чел-ч	18,85	14,137	1247,00	17629
201. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	0,3075	1223,00	376
		Итого оплата труда:				**24007,38**	**18006**
201. 3	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,4725	34,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

201. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	0,3075	2601,00	800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,3075	1223,00	376
		Итого эксплуатация машин:				**1087,83**	**816**
201. 5	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0096	0,0072	133545,00	962
201. 6	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,56	0,42	1265,00	531
201. 7	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	0,75	160,00	120
201. 8	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,23	0,9225	133,00	123
201. 9	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,00003	1288391,00	39
201.10	2111-0205-9913 РСНБ РК 2015	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,65	1,238	--	--
201.11	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,019875	286693,00	5698
		Итого материалов:				**9962,92**	**7472**
		Накладные расходы	%	76		18245,61	13684
		Сметная прибыль	%	8		4224,18	3168
		Сметная стоимость:				**57026,50**	**42770**
202	**2111-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**1,2400**		**22475,00**	**27869**
		Сметная прибыль	%	8		1798,00	2230
		Сметная стоимость:				**24273,00**	**30099**
203	**1126-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**62,0000**		**3263,02**	**202307**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1341)	чел-ч	1,901	117,862	1341,00	158053
203. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	0,5394	1223,00	660
		Итого оплата труда:				**2559,88**	**158713**
203. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0833	5,165	13,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203. 4	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,0639	3,962	34,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,5394	2601,00	1403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,5394	1223,00	660
		Итого эксплуатация машин:				**25,88**	**1605**
203. 6	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00036	0,02232	133545,00	2981
203. 7	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,001054	1288391,00	1358
203. 8	2113-0816-3533 РСНБ РК 2015	Стеклоцемент текстолитовый	м2	1,15	71,3	--	--
203. 9	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000329	0,020398	305275,00	6227
203.10	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,001805	0,11191	286693,00	32084
		Итого материалов:				**687,90**	**42650**
		Накладные расходы	%	76		1945,51	120622
		Сметная прибыль	%	8		416,68	25834
		Сметная стоимость:				**5625,21**	**348763**
204	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0620**		**367074,00**	**22759**
		Сметная прибыль	%	8		29365,92	1821
		Сметная стоимость:				**396439,92**	**24579**
205	**1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**15,0000**		**2628,82**	**39432**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1294)	чел-ч	0,94	14,1	1294,00	18245
205. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,45	1156,67	521
		Итого оплата труда:				**1251,06**	**18766**
205. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,15	4389,00	658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,15	1223,00	183
205. 4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,15	1053,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,15	1024,00	154
205. 5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,15	27,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,15	2601,00	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,15	1223,00	183
		Итого эксплуатация машин:				**80,70**	**1211**
205. 7	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	0,004	0,06	1240,00	74
205. 8	2110-0401-0501	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,14	17,1	198,00	3386
205. 9	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,003	0,045	137867,00	6204
205.10	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004	0,06	137867,00	8272
205.11	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0002	0,003	324730,00	974
205.12	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00323	0,04845	21468,00	1040

205.13	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00003	0,00045	57467,00	26
		Итого материалов:				**1331,76**	**19976**
		Накладные расходы	%	69		863,23	12948
		Сметная прибыль	%	8		279,36	4190
		Сметная стоимость:				**3771,42**	**56571**
206	**1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101**	**м2**	**15,0000**		**1239,35**	**18590**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1294)	чел-ч	0,4	6	1294,00	7764
206. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,45	1156,67	521
		Итого оплата труда:				**552,30**	**8285**
206. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,15	4389,00	658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,15	1223,00	183
206. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,15	1053,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,15	1024,00	154
206. 5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,15	27,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
206. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,15	2601,00	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,15	1223,00	183
		Итого эксплуатация машин:				**80,70**	**1211**
206. 7	2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,14	17,1	198,00	3386
206. 8	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,003	0,045	137867,00	6204
206. 9	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00003	0,00045	57467,00	26
		Итого материалов:				**641,05**	**9616**
		Накладные расходы	%	69		381,09	5716
		Сметная прибыль	%	8		129,63	1945
		Сметная стоимость:				**1750,07**	**26251**
207	**2302-0101-0183 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**1965,00**	**7860**
		Сметная прибыль	%	8		157,20	629
		Сметная стоимость:				**2122,20**	**8489**
208	**2111-0403-7102 РСНБ РК 2015**	**Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета шириной 100 мм, длиной 25 м ГОСТ 16381-77**	**рулон**	**6,0000**		**47551,00**	**285306**
		Сметная прибыль	%	8		3804,08	22824
		Сметная стоимость:				**51355,08**	**308130**
209	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**15,0000**		**175,93**	**2639**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1389)	чел-ч	0,059	0,885	1389,00	1229
209. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,006	1223,00	7
		Итого оплата труда:				**82,44**	**1237**
209. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003	4389,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003	1223,00	4
209. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
209. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003	2601,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003	1223,00	4
209. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,336	137,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,47**	**67**
209. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,00045	290315,00	131
209. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,0027	448895,00	1212
		Итого материалов:				**89,51**	**1343**
		Накладные расходы	%	69		56,88	853
		Сметная прибыль	%	8		18,63	279
		Сметная стоимость:				**251,44**	**3772**
				Деталь теплового ввода			
210	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,1200**		**31061,09**	**3727**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,97	0,1164	1024,00	119
210. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,02418	1235,74	30
		Итого оплата труда:				**1242,28**	**149**
210. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000324	4389,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000324	1223,00	0
210. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,006996	39,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
210. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,022416	5899,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,022416	1223,00	27
210. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,000588	4527,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,000588	1747,00	1
210. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00012	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

210. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,000852	2601,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,000852	1223,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1156,79**	**139**
210. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1224	28062,00	3435
210.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000048	58395,00	3
210.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000012	32004,00	0
210.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0024	310,00	1
210.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0036	6994,00	25
210.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,000876	87,00	0
210.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,00432	1238,00	5
		Итого материалов:				**28911,02**	**3469**
		Накладные расходы	%	91		1130,48	136
		Сметная прибыль	%	8		2575,33	309
		Сметная стоимость:				**34766,89**	**4172**
211	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,1200**		**33294,89**	**3995**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	0,97	0,1164	1024,00	119
211. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,02418	1235,74	30
		Итого оплата труда:				**1242,28**	**149**
211. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000324	4389,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000324	1223,00	0
211. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,006996	39,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
211. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,022416	5899,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,022416	1223,00	27
211. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,000588	4527,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,000588	1747,00	1
211. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00012	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
211. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,000852	2601,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,000852	1223,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1156,79**	**139**
211. 9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1224	30252,00	3703
211.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000048	58395,00	3
211.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000012	32004,00	0
211.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0024	310,00	1
211.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0036	6994,00	25
211.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,000876	87,00	0
211.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,00432	1238,00	5
		Итого материалов:				**31144,82**	**3737**
		Накладные расходы	%	91		1130,48	136
		Сметная прибыль	%	8		2754,03	330
		Сметная стоимость:				**37179,39**	**4462**
212	**1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0020**		**715642,05**	**1431**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1341)	чел-ч	352	0,704	1341,00	944
212. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	78,46	0,15692	1276,56	200
		Итого оплата труда:				**572190,61**	**1144**
212. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,03034	4994,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	0,03034	1462,00	44
212. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,0022	5719,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0022	1747,00	4
212. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	52,2	0,1044	2476,00	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,2	0,1044	1223,00	128
212. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,033	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
212. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,0036	181,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
212. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	9,78	0,01956	1555,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,78	0,01956	1223,00	24
212. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00042	2601,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00042	1223,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**227838,99**	**456**

212.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00036	40451,00	15
212.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00008	212247,00	17
212.12	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	2,008	--	--
		Итого материалов:				**15771,06**	**32**
		Накладные расходы	%	99		566468,70	1133
		Сметная прибыль	%	8		102568,86	205
		Сметная стоимость:				**1384679,61**	**2769**
213	**2301-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**2082,00**	**4164**
		Сметная прибыль	%	8		166,56	333
		Сметная стоимость:				**2248,56**	**4497**
214	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Зачеканка раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,1300**		**1367,33**	**1545**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	0,65	0,7345	1124,00	826
214. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	0,060116	1024,00	62
		Итого оплата труда:				**785,08**	**887**
214. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,05311	1190,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,05311	1024,00	54
214. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,007006	2002,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,007006	1024,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**68,34**	**77**
214. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,017063	37502,00	640
214. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000068	29966,00	2
214. 7	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,000791	440,00	0
214. 8	2105-0308-0360 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	0,031301	--	--
		Итого материалов:				**568,39**	**642**
		Накладные расходы	%	80		628,06	710
		Сметная прибыль	%	8		159,63	180
		Сметная стоимость:				**2155,02**	**2435**
215	**2102-0101-2401 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0170**		**28998,00**	**493**
		Сметная прибыль	%	8		2319,84	39
		Сметная стоимость:				**31317,84**	**532**
216	**2113-0816-1603 РСНБ РК 2015**	**Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 4-5 мм ГОСТ 5152-84**	**т**	**0,0010**		**2400182,00**	**2400**
		Сметная прибыль	%	8		192014,56	192
		Сметная стоимость:				**2592196,56**	**2592**
217	**2107-0204-0201 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0042**		**27739,00**	**117**
		Сметная прибыль	%	8		2219,12	9
		Сметная стоимость:				**29958,12**	**126**
218	**2110-0502-1001 РСНБ РК 2015**	**Гермит (шнур диаметром 40 мм)**	**кг**	**1,0000**		**723,00**	**723**
		Сметная прибыль	%	8		57,84	58
		Сметная стоимость:				**780,84**	**781**
219	**1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**1,1200**		**2628,82**	**2944**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1294)	чел-ч	0,94	1,053	1294,00	1362
219. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0336	1156,67	39
		Итого оплата труда:				**1251,06**	**1401**
219. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,0112	4389,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,0112	1223,00	14
219. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,0112	1053,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,0112	1024,00	11
219. 5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,0112	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
219. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0112	2601,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,0112	1223,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**80,70**	**90**
219. 7	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	0,004	0,00448	1240,00	6
219. 8	2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,14	1,277	198,00	253
219. 9	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,003	0,00336	137867,00	463
219.10	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004	0,00448	137867,00	618
219.11	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0002	0,000224	324730,00	73
219.12	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00323	0,003618	21468,00	78
219.13	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00003	0,000034	57467,00	2

		Итого материалов:				**1331,76**	**1492**
		Накладные расходы	%	69		863,23	967
		Сметная прибыль	%	8		279,36	313
		Сметная стоимость:				**3771,42**	**4224**
220	**1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101**	**м2**	**1,1200**		**1239,35**	**1388**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1294)	чел-ч	0,4	0,448	1294,00	580
220. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0336	1156,67	39
		Итого оплата труда:				**552,30**	**619**
220. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,0112	4389,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,0112	1223,00	14
220. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,0112	1053,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,0112	1024,00	11
220. 5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,0112	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
220. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0112	2601,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,0112	1223,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**80,70**	**90**
220. 7	2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,14	1,277	198,00	253
220. 8	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,003	0,00336	137867,00	463
220. 9	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00003	0,000034	57467,00	2
		Итого материалов:				**641,05**	**718**
		Накладные расходы	%	69		381,09	427
		Сметная прибыль	%	8		129,63	145
		Сметная стоимость:				**1750,07**	**1960**
221	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,2800**		**93,27**	**26**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	0,0213	0,005964	1124,00	7
221. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000056	1223,21	0
		Итого оплата труда:				**24,19**	**7**
221. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000028	4389,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000028	1223,00	0
221. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000028	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
221. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000028	2601,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000028	1223,00	0
221. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,00182	137,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,59**	**--**
221. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000004	497304,00	2
221. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000025	675269,00	17
		Итого материалов:				**67,74**	**19**
		Накладные расходы	%	69		16,69	5
		Сметная прибыль	%	8		8,80	2
		Сметная стоимость:				**118,75**	**33**
				Благоустройство территории			
222	**1127-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**280,0000**		**7211,51**	**2019222**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1005)	чел-ч	0,0278	7,784	1005,00	7823
222. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	2,125	1472,07	3128
		Итого оплата труда:				**39,11**	**10951**
222. 3	3201-0206-0101 РСНБ РК 2015	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	0,4088	29532,00	12073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00292	0,8176	1604,50	1312
222. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	0,3892	15,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,042	4527,00	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,042	1747,00	73
222. 6	3104-0103-0301 РСНБ РК 2015	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	0,4088	3524,00	1441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,4088	1462,00	598
222. 7	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	0,3864	729,00	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 8	3104-0103-0201 РСНБ РК 2015	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	0,4088	3345,00	1367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00146	0,4088	1462,00	598
222. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	0,3892	1555,00	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00139	0,3892	1223,00	476
222.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,0588	2601,00	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,0588	1223,00	72
		Итого эксплуатация машин:				**57,56**	**16117**

222.11	2102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м3	0,204	57,12	34462,00	1968469
222.12	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,01288	218211,00	2811
222.13	2106-0510-0601 РСНБ РК 2015	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т	кг	0,00036	0,1008	--	--
222.14	2107-0302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой	м3	0,000304	0,08512	22097,00	1881
222.15	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,00308	92243,00	284
222.16	2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0	0,000042	--	--
222.17	2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	53,2	16,00	851
222.18	2113-0810-0306 РСНБ РК 2015	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,14	149901,00	20986
		Итого материалов:				**7126,01**	**1995282**
		Накладные расходы	%	108		42,24	11827
		Сметная прибыль	%	8		580,30	162484
		Сметная стоимость:				**7834,05**	**2193533**
223	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,6100**		**277431,00**	**446664**
		Сметная прибыль	%	8		22194,48	35733
		Сметная стоимость:				**299625,48**	**482397**
224	**1218-0101-2101 РСНБ РК 2015**	**Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой**	**м2 покрытия**	**345,0000**		**1165,27**	**402017**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=906)	чел-ч	1,221	421,245	906,00	381648
		Итого оплата труда:				**1106,23**	**381648**
224. 2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,04	13,8	1476,00	20369
		Итого материалов:				**59,04**	**20369**
		Накладные расходы	%	72		796,48	274787
		Сметная прибыль	%	8		156,94	54144
		Сметная стоимость:				**2118,69**	**730948**
225	**2104-0509-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**345,0000**		**3741,00**	**1290645**
		Сметная прибыль	%	8		299,28	103252
		Сметная стоимость:				**4040,28**	**1393897**
226	**1203-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Ремонт деревянных конструкций беседки**	**м2 проема**	**8,0000**		**7266,95**	**58136**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=989)	чел-ч	5,494	43,952	989,00	43469
226. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	0,688	1223,00	841
		Итого оплата труда:				**5538,74**	**44310**
226. 3	3403-0201-0101 РСНБ РК 2015	Рубанки электрические	маш.-ч	0,24	1,92	118,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,086	0,688	2601,00	1789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,086	0,688	1223,00	841
		Итого эксплуатация машин:				**252,01**	**2016**
226. 5	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,128	40451,00	5178
226. 6	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,053	0,424	15286,00	6481
226. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,4	3,2	310,00	992
		Итого материалов:				**1581,37**	**12651**
		Накладные расходы	%	72		3987,90	31903
		Сметная прибыль	%	8		900,39	7203
		Сметная стоимость:				**12155,23**	**97242**
227	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка стоек для пожарного щита из труб водопроводных стальных, диаметр до 50 мм**	**км трубопровода**	**0,0170**		**653101,92**	**11103**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1341)	чел-ч	336	5,712	1341,00	7660
227. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	67,82	1,153	1263,77	1457
		Итого оплата труда:				**536284,94**	**9117**
227. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,16388	4994,00	818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,16388	1462,00	240
227. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,01496	5719,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,01496	1747,00	26
227. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	52,2	0,8874	2476,00	2197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,2	0,8874	1223,00	1085
227. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,14042	28,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
227. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,0204	181,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
227. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,91	0,08347	1555,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,91	0,08347	1223,00	102
227. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00323	2601,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00323	1223,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**190999,80**	**3247**
227.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00306	40451,00	124
227.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00034	212247,00	72
227.12	2301-1399-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные	м	1004	17,068	--	--

		Итого материалов:				**11526,12**	**196**
		Накладные расходы	%	99		530922,09	9026
		Сметная прибыль	%	8		94721,92	1610
		Сметная стоимость:				**1278745,93**	**21739**
228	**2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**17,0000**		**507,00**	**8619**
		Сметная прибыль	%	8		40,56	690
		Сметная стоимость:				**547,56**	**9309**
		Ограждение					
229	**1202-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты. Усиление цементацией**	**м3 фундаментов**	**1,4000**		**9934,12**	**13908**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	5,058	7,081	1223,00	8661
229. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5048	0,70672	1025,89	725
		Итого оплата труда:				**6704,05**	**9386**
229. 3	3403-0301-0101 РСНБ РК 2015	Машины сверлильные электрические	маш.-ч	0,272	0,3808	29,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 4	3103-0208-0201 РСНБ РК 2015	Растворонагнетатели	маш.-ч	0,51	0,714	103,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,00672	2601,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,00672	1223,00	8
229. 6	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,5	0,7	1097,00	768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,7	1024,00	717
		Итого эксплуатация машин:				**621,40**	**870**
229. 7	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,1275	0,1785	23985,00	4281
229. 8	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,00224	0,003136	30560,00	96
		Итого материалов:				**3126,54**	**4377**
		Накладные расходы	%	72		4826,92	6758
		Сметная прибыль	%	8		1180,88	1653
		Сметная стоимость:				**15941,92**	**22319**
230	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**72,0000**		**87,97**	**6334**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1389)	чел-ч	0,0295	2,124	1389,00	2950
230. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0144	1223,00	18
		Итого оплата труда:				**41,22**	**2968**
230. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0072	4389,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0072	1223,00	9
230. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0072	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0072	2601,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0072	1223,00	9
230. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,8064	137,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**161**
230. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00108	290315,00	314
230. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00648	448895,00	2909
		Итого материалов:				**44,76**	**3222**
		Накладные расходы	%	69		28,44	2048
		Сметная прибыль	%	8		9,31	671
		Сметная стоимость:				**125,72**	**9052**
231	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**72,0000**		**186,54**	**13431**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	0,0426	3,067	1124,00	3448
231. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0288	1223,00	35
		Итого оплата труда:				**48,37**	**3483**
231. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0144	4389,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0144	1223,00	18
231. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0144	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0144	2601,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0144	1223,00	18
231. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,936	137,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**229**
231. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002016	497304,00	1003
231. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,01296	675269,00	8751
		Итого материалов:				**135,47**	**9754**
		Накладные расходы	%	69		33,38	2403
		Сметная прибыль	%	8		17,59	1267
		Сметная стоимость:				**237,51**	**17101**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7355134**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**63188**

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63188
Сметная прибыль -		Тенге			5055
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			68243
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6887779
Материалы -		Тенге			3095207
Всего заработная плата -		Тенге			1395508
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1019028
Местные материалы -		Тенге			1291138
Накладные расходы -		Тенге			1070760
Сметная прибыль -		Тенге			636683
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8595223
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			1310
Сметная заработная плата -		Тенге			1395508
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8513
Материалы -		Тенге			182
Всего заработная плата -		Тенге			2495
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5627
Накладные расходы -		Тенге			1722
Сметная прибыль -		Тенге			819
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11053
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			2
Сметная заработная плата -		Тенге			2495
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			395654
Материалы -		Тенге			170468
Всего заработная плата -		Тенге			71661
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			150901
Сдача и испытание -		Тенге			208
Накладные расходы -		Тенге			70228
Сметная прибыль -		Тенге			37271
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			503153
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			60
Сметная заработная плата -		Тенге			71661
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			9177672
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			1372
Сметная заработная плата -		Тенге			1469665
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:		Тенге			25394890
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей		Тенге			5613478
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге			1031661
- в том числе зарплата машинистов		Тенге			416864
- материалов, изделий и конструкций		Тенге			18749750
- перевозка грузов		Тенге			0
- оборудование		Тенге			0
Накладные расходы		Тенге			4868616
ИТОГО:		Тенге			30263506
Сметная прибыль		Тенге			2421080
ИТОГО по смете:		Тенге			32684586
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%				392 215
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				33 076 801
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4175%				468 864
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				33 545 665
	ИТОГО учитывая договорной коэффициент				27 667 872,71
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				3 320 144,73
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				30 988 017,44

Заказчик:
Директор КГП на ПХВ "Атырауский областной центр крови"
Управления здравоохранения Атырауской области.

_____ Бахонов Ж.К.

Подрядчик:
Директор ТОО«Dizain-D.A.»

_____ Мухамбетов У.С.

Технадзор:
ТОО " DS & V "

_____ Нурсултанов Р.С.

ЭКСПЕРТ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
НУРСУЛТАНОВ
АБДАЛЛАХИ-АБУРАХИМ САБИРОВИЧ
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
№ KZ59VJE00035025, № KZ32VJE00035028
№ KZ05VJE00035027