# Счет-фактура № 00000000028 от 18 июля 2016 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №40 от 17.04.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. Абылай хана, дом № 34

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001531, Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. Абылай хана, дом № 34

ИИК получателя: KZ07070103KSN0923000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области | Работа | 1 | 48 338 560,71 | 48 338 560,71 | 12% | 5 800 627,29 | 54 139 188,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **48 338 560,71** | | **5 800 627,29** | **54 139 188,00** | | |

**Руководитель: Есбергенов Н. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Атыманова К. У.**

*(Ф.И.О., подпись)*

Мемлекеттік кәсіпкерлік субъектісінің атауы: Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Стройсервис-97" Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан

Стройсервис-97

для документов

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели",Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. Абылай хана, дом № 34** — **130940001531**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б** — **041140010872**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) №40 от 17.04.2015 г. от "_____" _____ 20_____ года

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| **00000000022** | **18.07.2016** | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области | | Работа | 1 | 54 139 188,00 | 54 139 188,00 | 5 800 627,29 | 54 139 188,00 |
| | | | Итого | 1 | x | 54 139 188,00 | 5 800 627,29 | 54 139 188,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Есбергенов Н. М. — Принял (Заказчик) / /

*должность* *подпись* *расшифровка подписи* — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

**М.П.** **М.П.**

**Объект: Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области**

**Сметная стоимость строительства - 450 303 876,77 тенге**
**Финансирование 2015г - 98 449 000,00 тенге**
**Финансирование 2016г - 351 854 876,77 тенге**

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Текели"**
БИН 130 940 001 531, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ070 701 03 KSN 092 3000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

**Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"**
БИН 041 140 010 872
БИК ASFBKZKA
ИИК KZ 764 500 239 870 001 617
Банк:АО "Банк Астаны"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
**а) с начала строительства 227 380 581,77 тенге**
**б) отчетный период 227 380 581,77 тенге**

АКТ
**выполненных работ за июль 2016 года**
**договор №40 от 17.04.2015 г**

| № п/п | Наименование и виды выполняемых работ | Ед.изм. | Стоимость ед.работ по договору (тенге) | Аванс | | | Ранее заактированная форма | Сумма фактических расходов с начала года | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2016г. | | Стоимость выполненных работ с начала года (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге) | Остаток (тенге) | | | Сумма с НДС, тенге | в том числе НДС | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 12,00 | 13 |
| 1 | **Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области** | **тенге** | **351 854 876,77** | | | **-** | **173 241 393,77** | **54 139 188,00** | **54 139 188,00** | **5 800 627,29** | **227 380 581,77** |

**От Заказчика**
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции г. Текели"
_____**Нигматулин Д.Ш.**

**Технический надзор**
_____

**От Подрядчика**
Директор
ТОО "Стройсервис-97"
_____ **Есбергенов Н.М.**

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за июль 2016г
Строительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Каналы** | | | | | | | | |
| | | **1.1 КЛ90х45** | | | | | | | | |
| 1 | 30-18-140 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 *м3* | 133,65 | 17700 | | 2365605 | | | | |
| 2 | 30-18-23 | Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные *м3* | 103,95 | 9779 | | 1016527 | | | | |
| 3 | 30-1-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000; *м3* | -103,95 | 209 | | -21726 | | | | |
| 4 | 30-1-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000; *м3* | -103,95 | 112 | | -11642 | | | | |
| | | **1.2 КЛ120х60** | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30-18-141 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1 | 99,88 | 16700 | 1667996 |
| | | *м3* | | | |
| 6 | 30-18-23 | Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные | 61,76 | 9779 | 603951 |
| | | *м3* | | | |
| **1.5 Компенсаторные ниши** | | | | | |
| 7 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 6,666 | 67700 | 451288 |
| | | *т* | | | |
| 8 | 30-18-23 | Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные | 44,5 | 9779 | 435166 |
| | | *м3* | | | |
| **1.6 Углы поворота** | | | | | |
| 9 | 30-18-140 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 | 6,551 | 17700 | 115953 |
| | | *м3* | | | |
| 10 | 30-18-141 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1 | 4,72 | 16700 | 78824 |
| | | *м3* | | | |
| 11 | 30-18-142 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 до 2 | 26,196 | 16300 | 426995 |
| | | *м3* | | | |
| 12 | 30-18-23 | Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные | 27,74 | 9779 | 271269 |
| | | *м3* | | | |
| 13 | 30-1-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000; | -3,958 | 209 | -827 |
| | | *м3* | | | |
| 14 | 30-15-32 | Балки из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 | 2,271 | 14000 | 31794 |
| | | *м3* | | | |
| **1.8 Переход через канал** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | т | 0,043 | 62000 | 2666 |
| 16 | 4-1-55 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | т | 0,002 | 60500 | 121 |
| 17 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм | т | 0,408 | 61200 | 24970 |
| 18 | 2-1-160 | Эстакады открытые для прокладки трубопроводов (пролетные строения, опоры, седла, кронштейны)К=1,040; | т | 2,46584 | 95751 | 236107 |
| | **1.9 Щитовые опоры** | | | | | |
| 19 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | т | 0,505 | 67700 | 34189 |
| | **1.10 Камеры** | | | | | |
| 20 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | т | 0,425 | 62000 | 26350 |
| 21 | 4-1-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | т | 8,01 | 65900 | 527859 |
| 22 | 4-1-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм | т | 0,573 | 58700 | 33635 |
| 23 | 30-18-23 | Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные | м3 | 56,24 | 9779 | 549971 |
| 24 | 30-18-40 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 | шт | 124 | 398 | 49352 |
| 25 | 11-4-10 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 54 | 5011 | 270594 |
| | **1.11 КЛ60х45** | | | | | |
| 26 | 30-18-140 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 | | 10,8 | 17700 | 191160 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 30-18-23 | Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные | *м3* 4,8 | 9779 | 46939 | | |
| 28 | 30-1-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000; | *м3* -15,6 | 209 | -3260 | | |
| 29 | 30-1-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000; | *м3* -15,6 | 112 | -1747 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | **9420079** | – | – |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | – 9420079 | – | – |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 565205 | | |
| | | **Всего** | | | **9985284** | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | 119823 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | 16895 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 96 | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | | | 236460 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | 108772 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 662 | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | 101051 | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | 40420 | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | **10483038** | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | | | **28692075** | | |
| | | - материалы, тенге | | | 25782756 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | 731157 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 758 | | |

| | |
|---|---|
| Налог (2 %) | 573842 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **29265917** |
| НДС (12 %) | 3511910 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **32777827** |
| *** Всего по акту с вычетом скидки 5,13%** | **31 096 324** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за июль 2016г
Теплотрасса участок №3 от неподвижной опоры №13 до тепловой камеры ТК2-11

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 1 | Е24-2-9 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С | 0,272 | 551269,93 | 131163,1 | 149945 | 35676 | 72151 | 887 | 241 |
| | | *км трубопровода* | | 168975 | 35074,84 | 45961 | 9540 | 130 | 168,01 | 46 |
| 2 | Е24-2-8 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С | 0,143 | 445351,57 | 109728,41 | 63685 | 15691 | 35238 | 839 | 120 |
| | | *км трубопровода* | | 159750 | 29805,34 | 22844 | 4262 | 130 | 146,62 | 21 |
| 3 | Е24-2-7 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С | 0,158 | 394381,57 | 93446,84 | 62312 | 14765 | 33067 | 717 | 113 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е24-2-6 | | | 134775 | 26214,75 | 21294 | 4142 | 130 | 129,63 | 20 |
| | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С | | | | | | | | | |
| | *км трубопровода* | 0,004 | 290411,62 | 83195,41 | 1162 | 333 | 780 | 669 | 3 |
| 5 | Е24-2-1 | | | 126000 | 23881,5 | 504 | 96 | 130 | 120,11 | – |
| | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С | | | | | | | | | |
| | *км трубопровода* | 0,008 | 156658,91 | 46381,71 | 1253 | 371 | 967 | 424 | 3 |
| 6 | Е24-12-8 | | | 76050 | 17015,25 | 608 | 136 | 130 | 88,37 | 1 |
| | Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 250 мм | | | | | | | | | |
| | *компенсатор* | 3 | 76133,55 | 2903,3 | 228401 | 8710 | 14576 | 16,1 | 48 |
| 7 | Е24-12-7 | | | 3127,5 | 609,75 | 9383 | 1829 | 130 | 2,54 | 8 |
| | Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 200 мм | | | | | | | | | |
| | *компенсатор* | 4 | 46405,98 | 1606,85 | 185624 | 6427 | 10864 | 8,95 | 36 |
| 8 | 99-1-5(пл) | | | 1755 | 334,35 | 7020 | 1337 | 130 | 1,39 | 6 |
| | Вентиль стальной фланцевый 15с65нж д-25 мм | | | | | | | | | |
| | *шт* | 6 | 5086 | | | 30516 | | | | |
| 9 | Е25-122-4 | | | | | | | | | |
| | Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | | | | | | | | | |
| | *стык* | 21 | 1856,81 | 1163,81 | 38993 | 24440 | 18314 | 1,38 | 29 |
| 10 | Е25-122-5 | | | 288 | 438,75 | 6048 | 9214 | 120 | 2,81 | 59 |
| | Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | | | | | | | | | |
| | *стык* | 16 | 2103,39 | 1358,64 | 33654 | 21738 | 16286 | 1,6 | 26 |
| 11 | Е25-122-6 | | | 335,25 | 513 | 5364 | 8208 | 120 | 3,28 | 52 |
| | Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | | | | | | | | | |
| | *стык* | 27 | 2275,29 | 1420,29 | 61433 | 38348 | 28942 | 1,71 | 46 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 357,75 | 535,5 | 9659 | 14459 | 120 | 3,43 | 93 |
| **Всего прямые затраты** | | | **856978** | **166499** | | | **665** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | | | **128685** | **53223** | | | **306** |
| Накладные расходы, тенге | | | 561794 | | | | |
| - заработная плата, тенге | | | 231185 | | | | |
| - трудоемкость, чел-ч | | | 34678 | | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 116 | | | | |
| **Всего** | | | 65290 | | | | |
| | | | **1153453** | | | | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | 13841 | | | | |
| - сметная заработная плата, тенге | | | 1952 | | | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 11 | | | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | | | 27315 | | | | |
| - сметная заработная плата, тенге | | | 12565 | | | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 76 | | | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | 11673 | | | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | 4669 | | | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | **1210951** | | | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | | | **3314373** | | | | |
| - материалы, тенге | | | 1537630 | | | | |
| - сметная заработная плата, тенге | | | 677257 | | | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 1174 | | | | |
| Налог (2 %) | | | 66287 | | | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | **3380660** | | | | |
| НДС (12 %) | | | 405679 | | | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | **3786339** | | | | |
| *** Всего по акту с вычетом скидки 5,13%** | | | **3 592 100** | | | | |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Подрядчик

Директор ТОО "Строй-сервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за июль 2016г
Узел выхода труб из канала и пересечения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Узел выхода труб из канала** | | | | | | | | |
| 1 | Е12-10-1 | Устройство козырька и фартука из листовой оцинкованной стали / *м2 покрытия* | 6,9 | 575,05 / 153,23 | 1,24 / 0,47 | 3968 / 1057 | 9 / 3 | 1261 / 119 | 0,972 / 0,0023 | 7 / – |
| 2 | Е6-1-1 | Устройство бетонного днища / *м3* | 3,2 | 4163,11 / 195,75 | 66,01 / 24,93 | 13322 / 626 | 211 / 80 | 741 / 105 | 1,35 / 0,1218 | 4 / – |
| 3 | Е6-33-4 | Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм / *м3* | 17,52 | 7552,85 / 1075,5 | 954,98 / 330,44 | 132326 / 18843 | 16731 / 5789 | 25864 / 105 | 6,51 / 1,337 | 114 / 23 |
| 4 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм / *т* | 0,017 | 65000 | | 1105 | | | | |
| 5 | 4-1-63 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм | 0,053 | 63500 | | 3366 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е6-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | *т* | 1,756 | 104152,97 | 11119,34 | 182893 | 19526 | 21685 | 42,5 | 75 |
| | | | | | 7560 | 4200,75 | 13275 | 7377 | 105 | 20,52 | 36 |
| 7 | Е13-20-3 | Окраска поверхностей лаком БТ-577 за 2 разаК=2,000; | *т* | 140,32 | 16,01 | 0,02 | 2247 | 3 | 796 | 0,0331 | 5 |
| | | | | | 6,3 | – | 884 | – | 90 | – | – |
| 8 | Е11-19-1 | Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм | *м2* | 31,56 | 66,04 | 15,09 | 2084 | 476 | 1791 | 0,243 | 8 |
| | | | | | 40,5 | 5,65 | 1278 | 178 | 123 | 0,0276 | 1 |
| 9 | 30-10-10 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II | *м2 покрытия* | 1,74 | 4750 | | 8265 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | *т* | | | | **349576** | **36956** | | | **213** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | | **35963** | **13427** | | | **60** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 276656 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | | 52138 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | | 7821 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | 26 | | | | |
| | | **Всего** | | | | | 24103 | | | | |
| | | | | | | | **425817** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | 5110 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 721 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | 4 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | | | | | 10084 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 4639 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | 28 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | | 4309 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | | 1724 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **447044** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **1223559** |
| - материалы, тенге | 757207 |
| - сметная заработная плата, тенге | 187769 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 331 |
| Налог (2 %) | 24471 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1248030** |
| НДС (12 %) | 149764 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1397794** |
| *** Всего по акту с вычетом скидки 5,13%** | **1 326 087** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за июль 2016г
Насосная станция ---Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 3 Стены** | | | | | | | | | |
| 1 | Е8-10-2 | Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м / *м3 кладки* | 87,2 | 4137,04 / 774 | 281,14 / 105,75 | 360750 / 67493 | 24515 / 9221 | 90523 / 118 | 4,94 / 0,51 | 431 / 44 |
| 2 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций / *т металлических изделий* | 0,433 | 8679,65 / 8257,5 | 422,15 / 157,5 | 3758 / 3575 | 183 / 68 | 4299 / 118 | 56,4 / 0,77 | 24 / – |
| 3 | Е8-35-1 | Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки / *м2 вертикальной проекции* | 369,45 | 118,3 / 68,85 | 0,62 / 0,23 | 43706 / 25437 | 229 / 85 | 30116 / 118 | 0,434 / 0,0011 | 160 / – |
| 4 | Е6-14-7 | Устройство железобетонных колонн рамм высотой до 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке | 10,82 | 9739,25 | 955,03 | 105379 | 10333 | 31707 | 15,2 | 164 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 5 | Е6-21-1 | Устройство ригелей рамм | | 2430 | 360,77 | 26293 | 3904 | 105 | 1,762 | 19 |
| | | | 12,78 | 10300,07 | 3768,94 | 131635 | 48167 | 41071 | 12,53 | 160 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 6 | Е6-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | | 2040,75 | 1019,84 | 26081 | 13034 | 105 | 3,903 | 50 |
| | | | 0,812 | 64092,87 | 304,24 | 52043 | 247 | 2937 | 20 | 16 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 7 | 4-1-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | | 3330 | 114,75 | 2704 | 93 | 105 | 0,56 | – |
| | | | 0,812 | 40200 | | 32642 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 8 | Е6-14-7 | Устройство железобетонных сердечников | | 9739,25 | 955,03 | 59409 | 5826 | 17875 | 15,2 | 93 |
| | | | 6,1 | | | | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 9 | Е6-19-1 | Устройство поясов в опалубке | | 2430 | 360,77 | 14823 | 2201 | 105 | 1,762 | 11 |
| | | | 2 | 7372,55 | 316,01 | 14745 | 632 | 3124 | 8,25 | 17 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 10 | Е6-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | | 1368 | 119,39 | 2736 | 239 | 105 | 0,583 | 1 |
| | | | 0,056 | 64092,87 | 304,24 | 3589 | 17 | 202 | 20 | 1 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 11 | 4-1-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | | 3330 | 114,75 | 186 | 6 | 105 | 0,56 | – |
| | | | 0,056 | 40200 | | 2251 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 12 | Е10-86-3 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой толщиной 75 мм | | | | | | | | |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | 35 | 1350,48 | 15,84 | 47267 | 554 | 18301 | 2,48 | 87 |
| 13 | 1-1-2198 | Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | | 429,75 | 5,99 | 15041 | 210 | 120 | 0,0292 | 1 |
| | | | 70 | 194 | | 13580 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 14 | Е99-1-1 | Окраска м/к эмалью за 2 разаК=2,000; | | 2970 | – | 2352 | – | – | – | – |
| | | | 0,792 | | | | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |

## Раздел 4 Кровля

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е9-22-1 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 мК=1,040; | 12,67406 | 9473,75 | 4795,68 | 120071 | 60781 | 57941 | 23 | 292 |
| | | *т конструкций* | | 3712,5 | 1367,15 | 47052 | 17327 | 90 | 5,24 | 66 |
| 16 | Е9-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 мК=1,040; | 1,54918 | 13859,99 | 4022,39 | 21472 | 6231 | 14169 | 56,5 | 88 |
| | | *т конструкций* | | 9090 | 1071,86 | 14082 | 1661 | 90 | 3,81 | 6 |
| 17 | Е9-25-1 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 мК=1,040; | 3,0628 | 5028,01 | 2020,02 | 15400 | 6187 | 7649 | 14,1 | 43 |
| | | *т конструкций* | | 2272,5 | 502,43 | 6960 | 1539 | 90 | 1,79 | 5 |
| 18 | Е9-54-1 | Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления из полосовой стали | 31,5 | 487,37 | 77 | 15352 | 2426 | 9268 | 1,89 | 60 |
| | | *м* | | 321,75 | 5,18 | 10135 | 163 | 90 | 0,025 | 1 |
| 19 | 2-1-62 | Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания, расход стали до 150 кг на 1 м2 площади здания ( пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы)К=1,040; | 9,53344 | 103206 | | 983908 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 20 | Е9-42-3 | Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 244,24 | 226,98 | 120,76 | 55438 | 29494 | 21168 | 0,4 | 98 |
| | | *м2* | | 66,6 | 29,7 | 16266 | 7254 | 90 | 0,107 | 26 |
| 21 | Е9-48-4 | Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий | 8,018 | 2452,13 | 545,76 | 19661 | 4376 | 8881 | 5,25 | 42 |
| | | *т* | | 1230,75 | – | 9868 | – | 90 | – | – |
| 22 | Е9-49-1 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | 360 | 20,14 | 0,23 | 7250 | 83 | 6480 | 0,119 | 43 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *болт* | | | | | | | | |
| 23 | 1-1-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,047 | 19,91 / 149300 | 0,09 | 7168 / 7017 | 32 | 90 | 0,0004 | – |
| 24 | Е99-1-1 | Окраска м/конструкции эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000; *т* | 18,45 | 2970 / – | – / – | 54797 / – | – / – | – / – | – / – | – / – |
| 25 | Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия* | 10,3 | 575,05 / 153,23 | 1,24 / 0,47 | 5923 / 1578 | 13 / 5 | 1884 / 119 | 0,972 / 0,0023 | 10 / – |
| 26 | Е9-42-1 | Монтаж карнизов, фронтонов металлосайдингом *м2* | 19,7 | 109,72 / 51,08 | 34,25 / 8,45 | 2161 / 1006 | 675 / 166 | 1055 / 90 | 0,317 / 0,0302 | 6 / 1 |
| | **Раздел 5 Полы** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя* | 14,5 | 4531,41 / 567 | – / – | 65705 / 8222 | – / – | 10113 / 123 | 3,66 / – | 53 / – |
| 28 | Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом *м2 изолируемой поверхности* | 3,38 | 340,45 / 85,95 | 18,42 / 6,91 | 1151 / 291 | 62 / 23 | 386 / 123 | 0,416 / 0,0337 | 1 / – |
| 29 | Е11-4-2 | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом *м2 изолируемой поверхности* | 3,38 | 232,19 / 50,85 | 9,05 / 3,4 | 785 / 172 | 31 / 11 | 225 / 123 | 0,251 / 0,0165 | 1 / – |
| 30 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки* | 8,23 | 160,07 / 52,2 | 9,95 / 3,74 | 1317 / 430 | 82 / 31 | 567 / 123 | 0,356 / 0,0182 | 3 / – |
| 31 | Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки* | 13,52 | 22,19 / 0,63 | 0,67 / 0,25 | 300 / 9 | 9 / 3 | 15 / 123 | 0,0044 / 0,0012 | – / – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000; *м2 стяжки* | 29,1 | 22,19 | 0,67 | 646 | 19 | 31 | 0,0044 | – |
| | | | | 0,63 | 0,25 | 18 | 7 | 123 | 0,0012 | – |
| 33 | Е11-15-3 | Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм *м2 покрытия* | 88,4 | 154,31 | 9,95 | 13641 | 880 | 4713 | 0,269 | 24 |
| | | | | 39,6 | 3,74 | 3501 | 331 | 123 | 0,0182 | 2 |
| 34 | Е11-15-4 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытийК=6,000; *м2 покрытия* | 530,4 | 24,77 | 0,67 | 13138 | 355 | 1162 | 0,0101 | 5 |
| | | | | 1,53 | 0,25 | 812 | 133 | 123 | 0,0012 | 1 |
| 35 | Е11-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 *м2 покрытия* | 4,85 | 769,78 | 4,9 | 3733 | 24 | 360 | 0,382 | 2 |
| | | | | 58,5 | 1,85 | 284 | 9 | 123 | 0,009 | – |
| 36 | Е11-27-3 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия* | 3,38 | 850,96 | 11,72 | 2876 | 40 | 732 | 1,06 | 4 |
| | | | | 171,68 | 4,39 | 580 | 15 | 123 | 0,0214 | – |
| 37 | Е11-39-2 | Устройство цементных плинтусовК=1,070; *м плинтусов* | 94,588 | 25,8 | 0,22 | 2440 | 21 | 2164 | 0,104 | 10 |
| | | | | 18,5 | 0,09 | 1750 | 9 | 123 | 0,0004 | – |
| 38 | Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамическихК=1,070; *м плинтусов* | 3,6166 | 135,76 | 0,32 | 491 | 1 | 186 | 0,236 | 1 |
| | | | | 41,63 | 0,11 | 151 | – | 123 | 0,0006 | – |
| 39 | Е11-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070; *м плинтусов* | 5,1895 | 123,31 | 0,16 | 640 | 1 | 103 | 0,0899 | – |
| | | | | 16,18 | 0,07 | 84 | – | 123 | 0,0003 | – |

## Раздел 6 Проёмы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов* | 0,32 | 472,81 | 19 | 151 | 6 | 86 | 1,303 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 | | 217,73 | 6,18 | 70 | 2 | 120 | 0,0302 | – |
| | | *м2 проемов* | 2,36 | 427,5 | 19,32 | 1009 | 46 | 545 | 1,1121 | 3 |
| | | | | 185,83 | 6,39 | 439 | 15 | 120 | 0,0312 | – |
| 42 | Е10-91-7 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема до 2 м2 | | | | | | | | |
| | | *м2 проемов* | 20,91 | 485,61 | 19,79 | 10154 | 414 | 6301 | 1,4635 | 31 |
| | | | | 244,55 | 6,57 | 5114 | 137 | 120 | 0,0321 | 1 |
| 43 | 6-1-182 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные | | | | | | | | |
| | | *м2* | 0,32 | 5206 | | 1666 | | | | |
| 44 | 6-1-184 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | | | | | | | | |
| | | *м2* | 2,36 | 5206 | | 12286 | | | | |
| 45 | 6-1-189 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой | | | | | | | | |
| | | *м2* | 8,1 | 5206 | | 42169 | | | | |
| 46 | 6-1-188 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками | | | | | | | | |
| | | *м2* | 12,81 | 5369 | | 68777 | | | | |
| 47 | Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 | | | | | | | | |
| | | *м2 проемов* | 5,25 | 399,07 | 102,53 | 2095 | 538 | 1180 | 0,899 | 5 |
| | | | | 151,65 | 35,67 | 796 | 187 | 120 | 0,1393 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние | | | | | | | | |
| | | *м2* | 3,36 | 4250 | | 14280 | | | | |
| 49 | 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние | | | | | | | | |
| | | *м2* | 1,89 | 4010 | | 7579 | | | | |
| 50 | 1-1-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | | | | | | | | |
| | | *комплект* | 3 | 1500 | | 4500 | | | | |
| 51 | Е6-11-3 | Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании | | | | | | | | |
| | | *т* | 0,035 | 146916,07 | 587,63 | 5142 | 21 | 736 | 118 | 4 |
| | | | | 19800 | 222,75 | 693 | 8 | 105 | 1,08 | – |
| 52 | 4-1-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | | | | | | | | |
| | | *т* | 0,035 | 40200 | | 1407 | | | | |
| 53 | Е9-46-1 | Монтаж каркасов воротК=1,040; | | | | | | | | |
| | | *т конструкций* | 0,2444 | 30829,09 | 17434,99 | 7535 | 4261 | 2218 | 41,4 | 10 |
| | | | | 7650 | 2428,67 | 1870 | 594 | 90 | 8,15 | 2 |
| 54 | 2-1-85 | Обрамления проёма воротК=1,040; | | | | | | | | |
| | | *т* | 0,2444 | 99810 | | 24394 | | | | |
| 55 | Е99-1-1 | Окраска м/к обрамления ворот эмалью за 2 разаК=2,000; | | | | | | | | |
| | | *т* | 0,47 | 2970 | – | 1396 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | Е10-90-2 | Установка металлических ворот | | | | | | | | |
| | | *м2 проемов* | 7,84 | 330,85 | 32,08 | 2594 | 252 | 2675 | 1,49 | 12 |
| | | | | 272,25 | 12,13 | 2134 | 95 | 120 | 0,0592 | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **2495553** | **208032** | | | **2004** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **325904** | **58818** | | | **238** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 1961624 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 403148 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 60472 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 202 | | | | |
| | | | | | | 173922 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **3072623** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 36871 |
| - сметная заработная плата, тенге | 5199 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 29 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | 72762 |
| - сметная заработная плата, тенге | 33471 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 204 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 31095 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 12438 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **3225789** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **8828984** |
| - материалы, тенге | 5368965 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1443486 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 2677 |
| Налог (2 %) | 176580 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **9005564** |
| НДС (12 %) | 1080668 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **10086232** |
| *** Всего по акту с вычетом скидки 5,13%** | **9 568 808** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за июль 2016г
Теплотрасса участок №4 от тепловой камеры ТК2-11 до концевой камеры ТК2-15

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 1 | 8-6-103 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм / *м* | 830 | 2354 | | 1953820 | | | | |
| 2 | 8-6-92 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм / *м* | 360 | 1262 | | 454320 | | | | |
| 3 | 8-6-77 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 ммК=1,010; / *м* | 8,08 | 577 | | 4662 | | | | |
| 4 | 8-6-65 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 ммК=1,010; / *м* | 8,08 | 212 | | 1713 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9-2-12 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм | шт | 2 | 11800 | 23600 | |
| 6 | 8-9-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм | шт | 4 | 660 | 2640 | |
| 7 | 9-2-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм | шт | 6 | 10400 | 62400 | |
| 8 | 8-9-11 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм | шт | 12 | 618 | 7416 | |
| 9 | 9-2-10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм | шт | 2 | 6880 | 13760 | |
| 10 | 8-9-9 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм | шт | 4 | 426 | 1704 | |
| 11 | 99-1-5(пл) | Вентиль стальной фланцевый 15с65нж д-25 мм | шт | 3 | 5086 | 15258 | |
| 12 | 8-9-6 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 25 мм | шт | 6 | 195 | 1170 | |
| 13 | 99-1-6(пл) | Вентиль стальной фланцевый 15с65нж д-40 мм | шт | 6 | 7585 | 45510 | |
| 14 | 8-9-8 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 40 мм | шт | 12 | 323 | 3876 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **2591849** | – |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | – | – |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 2591849 | – |
| | | | | | | 155511 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **2747360** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 32968 |
| - сметная заработная плата, тенге | 4648 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 26 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | 65060 |
| - сметная заработная плата, тенге | 29928 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 182 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 27803 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 11121 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **2884312** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **7894362** |
| - материалы, тенге | 7093891 |
| - сметная заработная плата, тенге | 201170 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 208 |
| Налог (2 %) | 157887 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **8052249** |
| НДС (12 %) | 966270 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **9018519** |
| *** Всего по акту с вычетом скидки 5,13%** | **8 555 869** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Подрядчик

Директор ТОО "Строй-сервис-97" _____ Есбергенов Н.М.