Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Зейтына Акишева отдела образования Баянаульского района" Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ №36 от 1.08.2019 года

Акт №1

выполненных работ от "27" августа 2019 года

Капитальный ремонт окон, дверей и фасада здания школы КГП "СОШ имени З.Акишева" отдела образования Баянаульского района

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Наружная отделка							
	1.1 Блок А							
1	12-120102-0703	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек - под водно-акриловую окраску**	м2	520		120,61	62 716	59,1 / 30047
2	11-150402-0803	**Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2	520		292,17	151 929	54,8 / 29824
3	11-150201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - цоколя**	м2	112		905	101 360	54,8 / 36929
4	12-120102-0701	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов - под окраску кузбасслаком цоколя**	м2	301,9		47,12	14 227	59,1 / 5165
6	12-110102-0301	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм - заделка швов**	м2	3,63		2120,39	7 697	59,1 / 3807
7	12-120102-0703	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек - карниза под водно-акриловую окраску**	м2	72,6		120,61	8 756	59,1

						4195
8 11-150402-0803	**Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, поливинилацетатная - карниза водно-акриловой краской**	м2	**72,6**	**292,18**	21 212	**54,8**
						4164
	Итого прямые затраты по разделу 1				**367 897**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				114 132	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				482 029	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				17 353	
	Итого, тенге				499 382	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				39 951	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**539 332**	
Раздел 2 Проемы						
43 11-100501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	**263,62**	**2216,19**	584 231	**59,8**
						149564
48 21-090201-0602	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	**263,62**	**17389,04**	4 584 081	–
52 11-100501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м	**120**	**3159,48**	379 137	**59,8**
						13163
53 11-100402-0502	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	**11,6**	**1673,01**	19 407	**59,8**
						10407
54 21-090402-0402	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	**11,6**	**72534,81**	841 404	–
68 11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**48,9**	**2353,58**	115 090	**56,4**

	Итого прямые затраты по разделу 2				**6 523 350**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				195 740	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 719 090	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				241 887	
	Итого, тенге				6 960 977	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				556 878	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**7 517 856**	
Раздел 3 Вход 1						
3.2 Кровля					**1**	
70 11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**73,8**	**592,32**	43 713	**56,4**
						8610
71 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до толщ.3 см**	м2 стяжки	**1107**	**18,48**	20 461	**56,4**
						627
72 11-120101-0208	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	м2 кровли	**73,8**	**195,01**	14 392	**56,4**
						7141
73 21-100403-1005	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	**84,87**	**508,5**	43 156	–
74 21-100403-0905	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	**169,74**	**538,88**	91 469	–
75 11-120101-0408	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	м	**22**	**2130,23**	46 865	**56,4**

						4825
76 11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	25,1	630,28	15 820	54,8
						4667
77 21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02586	263234,63	6 807	–
	Итого прямые затраты по разделу 3				**282 683**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				25 870	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				308 554	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				11 108	
	Итого, тенге				319 661	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				25 573	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**345 234**	
Раздел 4 Демонтажные работы						
83 12-120104-0503	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с люлек	м2	520	143,08	74 402	59,1
						43971
85 12-120104-0503	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с люлек	м2	93,1	143,08	13 321	59,1
						7873
90 12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	73,8	116,69	8 612	59,1
						5077
91 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	73,8	219,31	16 185	56,4
						6888
92 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	3,9	662,05	2 582	56,4
						1442
93 11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	300	1252,04	375 611	50,8
						183355

94 11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	12	737,37	8 848	50,8
						4197

Итого прямые затраты по разделу 5	**499 561**
Накладные расходы I уровня, тенге	252 802
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	752 363
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	27 085
Итого, тенге	779 449
Сметная прибыль (8 %), тенге	62 356
Итого по разделу на подряд, тенге	**841 805**

Итого прямые затраты по смете	**7 673 491**
Накладные расходы I уровня, тенге	588 545
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 262 036
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	297 433
Итого, тенге	8 559 470
Сметная прибыль (8 %), тенге	684 758

Итого по смете на подряд, тенге	**9 244 228**
Понижающий коэффициент	0,9108000082
Итого с учетом понижающего коэффициента	8 419 642,86
НДС 12%	1 010 357,14
Итого с учетом НДС 12%	9 430 000,00

Директор Коммунального государственного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени Зейтына Акишева отдела образования Баянаульского района" _____ **Толеутаев Д.Б.**

Технический надзор _____ **Кажмуратов М.К.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Зейтына Акишева отдела образования Баянаульского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ №36 от 1.08.2019 года

Акт №2 .

выполненных работ от "23"сентября 2019 года

Капитальный ремонт окон, дверей и фасада здания школы КГП "СОШ имени З.Акишева" отдела образования Баянаульского района

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Наружная отделка							
	1.1 Блок А							
1	12-120102-0703	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка**	м2		497,4	120,61	59 990	59,1
								28741
2	11-150402-0803	**Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2		497,4	292,17	145 326	54,8
								28528
	1.2 Блок Б							
14	12-120102-0703	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка**	м2		283,5	120,61	34 193	59,1
								16381
15	11-150402-0803	**Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2		283,5	292,17	82 831	54,8
								16260
16	11-150201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная**	м2		15,84	905,02	14 336	54,8
								5223
17	12-120102-0701	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка**	м2		52,8	47,12	2 488	59,1
								903
19	12-110102-0301	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм - Заделка швов**	м2		1,4	2120	2 968	59,1

						1468
20 12-120102-0703	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка карниза под водно-акриловую окраску	м2	22,8	120,57	2 749	59,1
						1317
21 11-150402-0803	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная - карниза	м2	22,8	292,19	6 662	54,8
						1308
22 11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная	м2	17,1	905,03	15 476	54,8
						5638
23 11-150402-0803	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности	м2	17,1	292,16	4 996	54,8
						981
	Итого прямые затраты по разделу 1				**372 014**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				106 750	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				478 764	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				17 236	
	Итого, тенге				496 000	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				39 680	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**535 680**	
Раздел 2 Проемы						
43 11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	162,92	2216,19	361 054	59,8
						92430
46 11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	29,1696	2029,24	59 192	59,8
						15174
47 11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	18,7164	2804,45	52 489	59,8
						14063
48 21-090201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные ГОСТ 30674-99	м2	17,54	17389,04	304 936	-

51 21-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	61,1712	13770,08	842 332	–
52 11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	151,5	3159,48	478 661	59,8
						16618
53 11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	9,57	1673,01	16 011	59,8
						8586
54 21-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные, с замкнутой коробкой	м2	9,57	72534,81	694 158	–
64 11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	5,733	2804,29	16 077	59,8
						2723
65 21-090202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей	м2	5,733	22669	129 961	–
	Итого прямые затраты по разделу 2				**2 954 871**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				149 594	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 104 465	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				111 761	
	Итого, тенге				3 216 226	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				257 298	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 473 524**	
Раздел 3 Вход 1						
3.2 Кровля						
79 11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	25,1	1623,43	40 748	56,4
						3346
80 11-090701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - изготовление труб и желобов	т	0,09954	134910,59	13 429	60,9
						7321

3.3. Отделочные работы

81 11-150403-1003	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 - пандуса, стоек, колонн**	м2	**38,3**	**423,94**	16 237	**54,8**
						6770
82 11-150405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям - балок ж.б.**	м2	**14,3**	**296,29**	4 237	**54,8**
						1608
	Итого прямые затраты по разделу 3				**74 650**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				19 045	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				93 696	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				3 373	
	Итого, тенге				97 068	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				7 765	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**104 834**	
Раздел 4 Демонтажные работы						
83 12-120104-0503	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с люлек**	м2	**780,9**	**143,08**	111 731	**59,1**
						66032
84 11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки**	м2	**435,3**	**152,57**	66 414	**50,8**
						33739
87 11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей - боковых стен входа и пандуса**	м2	**25,7**	**152,57**	3 921	**50,8**
						1992
93 11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	**191,74**	**1252,04**	240 065	**50,8**
						117188
94 11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	**15,22**	**737,37**	11 223	**50,8**
						5323
96 41-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	**122,63851**	**73**	8 953	–
97 41-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	**122,63851**	**209,64**	25 710	–

	Итого прямые затраты по разделу 5				**468 017**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				224 275	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				692 292	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				24 923	
	Итого, тенге				717 215	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				57 377	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**774 592**	

2. Добавить в смету

Раздел 2 Проемы

1 11-100501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	0,7548	2216,19	1 673	59,8
						428
2 11-100501-0102	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	16,5613	2029,24	33 607	59,8
						8615
3 21-090201-0201	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	3,2761	13770,08	45 112	–
4 2109-0201-0605	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	146,1396	19845	2 900 140	–
5 11-100501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м	91,1	3159,48	287 828	59,8
						9993
6 11-080701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2	2800	518,2	1450961	50,8
						458735
7 11-100501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м	83	1093,3	90744	59,8
						7903
8 11-150204-0101	**Штукатурка поверхностей под подоконниками и прилегающей части к откосам**	м2	106	2131,36	225924	54,8
						83720

9 11-150405-0103	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	461	430,69	198548	54,8
						76058
10 11-150108-1901	Откосы оконные наружные . Устройство	м	780	1812,53	1413772	54,8
						126100
11 11-110101-4003	Монтаж стартового профиля для внутренний откосов	м плинтусов	980	217,61	213258	60,9
						32365
12 11-100405-0102	Откосы облицовка гипсокартоном	м откоса	355	507,25	180073	59,8
						50341
13 22-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012К=1,200;	м2	426	427,26	182013	–
14 11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2	355	504,88	179231	54,8
						77000
15 11-150403-0308	Стены. Окраска цоколя маслянной краской	м2	116,1	392,04	455156	54,8
						23236
16 22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71К=0,184;	кг	21,3624	433,68	9264,5	–
17 22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013К=0,113;	кг	13,1193	381,66	5007	–
18 11-120101-1303	Откосы. Утепление плитами из минеральной ваты	м2	133	360	47880	56,4
						25219
19 21-110203-0108	Маты теплоизоляционные	м3	13,3	12474,61	165912	–
	Итого прямые затраты по разделу добавить				8 086 104	
	Накладные расходы I уровня, тенге				934 509	

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 020 613
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	324 742
Итого, тенге	9 345 355
Сметная прибыль (8 %), тенге	747 629
Итого по разделу добавить в смету	**10 092 984,32**
Итого прямые затраты по смете	**11 955 657**
Накладные расходы I уровня, тенге	1 434 173
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 389 830
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	482 034
Итого, тенге	13 871 864
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 109 750
Итого по смете на подряд, тенге	**14 981 613,49**
Понижающий коэффициент	0,9108000082
Итого с учетом понижающего коэффициента	13 645 253,69
НДС 12%	1 637 430,44
Итого с учетом НДС 12%	15 282 684,13

Директор Коммунального государственного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени Зейтына Акишева отдела образования Баянаульского района" _____ **Толеутаев Д.Б.**

Технический надзор _____ **Кажмуратов М.К.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Зейтына Акишева отдела образования Баянаульского района" Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ №36 от 1.08.2019 года

Акт №3

выполненных работ от "25" октября 2019 года

Капитальный ремонт окон, дверей и фасада здания школы КГП "СОШ имени З.Акишева" отдела образования Баянаульского района

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Наружная отделка							
	1.3 Блок В							
30	**12-120102-0703**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка под водно-акриловую окраску**	м2		**800,5**	**120,61**	96 547	**59,1** / 46255
31	**11-150402-0803**	**Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная - водно-акриловая**	м2		**800,5**	**292,17**	233 883	**54,8** / 45912
32	**11-150201-0101**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню - цоколя**	м2		**20**	**905**	18 100	**54,8** / 6594
33	**12-120102-0701**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов - под окраску**	м2		**34,7**	**47,13**	1 635	**59,1** / 593

35 12-110102-0301	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм - Заделка швов	м2	1,2	2120,83	2 545	59,1
						1259
36 12-120102-0703	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка карниза под водно-акриловую окраску	м2	22,3	120,63	2 690	59,1
						1288
37 11-150402-0803	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная водно-акриловая	м2	22,3	292,15	6 515	54,8
						1278
Раздел 2 Проемы						
53 11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	8,83	1673,01	14 773	59,8
						7922
54 21-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные, с замкнутой коробкой	м2	8,83	72534,81	640 482	–
55 11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	129,6	1263,45	163 743	59,8
						67246
57 21-090102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	57,6	8433,15	485 749	–
58 21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	36,1	8993,4	324 662	–
59 21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	16,7	7941,41	132 622	–
60 21-090102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,4	8435,33	53 986	–

61	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	12,8	9536,03	122 061	–
62	21-130211-0501	Петля накладная	шт.	128	280,77	35 939	–
63	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	62	3868,99	239 877	–
	Раздел 3 Вход 1						
	3.2 Кровля						
78	12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	5	1153,6	5 768	59,1
							855
	Раздел 4 Демонтажные работы						
95	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	138,3	737,38	101 980	50,8
							48368
2. Добавить в смету							
1	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	3,85	2216,19	8 532	59,8
							2184
3	21-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,85	13770,08	53 015	–
15	11-150403-0308	Стены. Окраска цоколя маслянной краской	м2	272,9	392,03	-302655	54,8
							54617
16	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71К=0,184;	кг	50,2136	433,68	21776,5	–
17	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013К=0,113;	кг	30,8377	381,66	11770	–
		Итого прямые затраты по смете				2 475 995	

Накладные расходы I уровня, тенге	280 571
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 756 566
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	99 236
Итого, тенге	2 855 802
Сметная прибыль (8 %), тенге	228 465
Итого по смете на подряд, тенге	**3 084 267,05**
Понижающий коэффициент	0,9108000082
Итого с учетом понижающего коэффициента	2 809 150,46
НДС 12%	337 098,05
Итого с учетом НДС 12%	3 146 248,51

Директор Коммунального государственного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени Зейтына Акишева отдела образования Баянаульского района" _____ **Толеутаев Д.Б.**

Технический надзор _____ **Кажмуратов М.К.**

Авторский надзор _____ **Аглиулин Р.Г.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Зейтына Акишева отдела образования Баянаульского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ №36 от 1.08.2019 года

Акт №4

выполненных работ от "25" октября 2019 года

согласно дополнительного соглашения №1 от 2019-10-16 к Договору о государственных закупках работ №36 от 2019-08-05

Капитальный ремонт окон, дверей и фасада здания школы КГП "СОШ имени З.Акишева" отдела образования Баянаульского района

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-100501-0102**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов		**13,02**	**2029,24**	26 421	**59,8** / 6773
2	**21-090201-0201**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2		**13,02**	**13770,08**	179 286	–
3	**11-100501-0104**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов		**14,2**	**2258,06**	32 064	**59,8** / 7220

4 21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	14,2	17250,32	244 955	–
5 11-150108-1901	Откосы оконные наружные . Устройство	м	62	1812,53	112 377	54,8
						10023
6 11-110101-4003	Монтаж стартового профиля для внутренний откосов	м	100	217,61	21 761	60,9
						3 303
7 11-100405-0102	Откосы облицовка гипсокартоном	м откоса	487	507,25	247 031	59,8
						69059
8 12-110101-0111	Штукатурка дверных и оконных откосов и мест под подоконниками. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм	м2	309	2714,56	838 799	59,1
						215845
9 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	309	430,69	150741	54,8
						50 980
10 11-150108-1902	Отливы на парапетах. Устройство	м	22,13	630,28	13 950	54,8
						4117
11 21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная	т	0,051	263234,63	13 400	–
12 12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	8,5	17084,24	145 216	59,1
						76813
	Итого прямые затраты по смете				2 026 001	
	Накладные расходы I уровня, тенге				444 132	

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 470 134
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	88 925
Итого, тенге	2 559 058
Сметная прибыль (8 %), тенге	204 725
Итого по смете на подряд, тенге	**2 763 783**
НДС 12%	331 653,96
Итого с учетом НДС 12%	3 095 436,96

Директор Коммунального государственного учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени Зейтына Акишева отдела образования Баянаульского района" _____ **Толеутаев Д.Б.**

Технический надзор _____ **Кажмуратов М.К.**

Авторский надзор _____ **Аглиулин Р.Г.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
індетін атқарушының
2017 жылғы 24 сәуірегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2019 жылғы «30» қазан

Тапсырыс беруші **"Баянауыл ауданы білім беру бөлімінің Зейтін Ақышев атындағы жалпы білім беретін орта мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыл а.**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2019 жылғы «28» қазан «НВС-Строитель» ЖШС, Павлодар қ, Торайғыров 56 көшесі, басшы Любушкин Геннадий Семенович.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2019 жылғы «28» қазан "Павлодар Технадзор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, басшы Кажмуратов Мади Каирбекович.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2019 жылғы «28» қазан "РСУ №1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, басшы Аглиулин Рафкат Габидуллович.**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыл а.

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«З. Ақышев атындағы ЖОМ» КММ ғимаратын күрделі жөндеу (қасбеті, терезе, есіктері)».

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарактандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 20___жылғы "___"_____№_____

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

20___жылғы "___" _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны _____

_____

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **«З. Ақышев атындағы ЖОМ» КММ ғимаратын күрделі жөндеу (қасбеті, терезе, есіктері)», Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыл а. "РСУ №1" ЖШС лицензия ГЛ №17018487 от 27.10.2017 ж. (I категория).**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

"Баянауыл ауданы білім беру бөлімінің Зейтін Ақышев атындағы жалпы білім беретін орта мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, басшысы Толеутаев Дюсенбек Байронович.

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **тамыз 2019 ж.**
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы **қазан 2019 ж**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: **3**
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **3**;
нақты **3**;
3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: терезелерін, есіктерін ауыстыру, шатыры, қасбетті, ішкі және сыртқы откостарды жөндеу.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **30 954 369** теңге, **60** тиын, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары _____ теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **30 954 369** теңге, **60** тиын, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары _____теңге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«З. Ақышев атындағы ЖОМ» КММ ғимаратын күрделі жөндеу (қасбеті, терезе, есіктері)» пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші
«З. Ақышев атындағы ЖОМ» КММ басшысы _____ **Толеутаев Д.Б.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Авторлық қадағалау _____ **Аглиулин Р.Г.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Техникалық қадағалау _____ **Кажмуратов М.К.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Мердігер (бас мердігер)
«НВС-Строитель» ЖШС басшысы _____ **Любушкин Г.С.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» октября 2019 г.

Заказчик **КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени З.Акишева отдела образования Баянаульского района», Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянул.**

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «28» октября 2019 года ТОО «НВС-Строитель», г.Павлодар ул.Торайгырова 56-44,** директор **Любушкин Геннадий Семенович.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «28» октября 2019 года, ТОО «Павлодар Технадзор»,** директор **Кажмуратов Мади Каирбекович.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «28» октября 2019 года, ТОО «РСУ №1»,** руководитель **Аглиулин Рафкат Габидуллович**.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Капитальный ремонт окон, дверей и фасада здания школы КГУ «СОШ им З.Акишева отдела образования Баянаульского района»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «РСУ №1», государственная лицензия ГЛ №17018487 от «27» октября 2017 года (I категория), проект Капитальный ремонт окон, дверей и фасада здания школы КГУ «СОШ им З.Акишева отдела образования Баянаульского района», по адресу Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «СОШ имени З.Акишева отдела образования Баянаульского района», директор Толеутаев Дюсенбек Байронович.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2019 год**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2019 год**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **3**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**
фактически, месяц: **3**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **ремонт фасада, установка окон ПВХ, подоконников ПВХ, устройство отливов, установка стальных дверных блоков, дверных**

блоков ПВХ, облицовка гипсокартоном внутренних откосов, окраска цоколя, облицовка наружных откосов пластиком, замена деревянных дверных блоков с ремонтом откосов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **30 954 369** тенге, **60** тиын в том числе строительно-монтажных работ **30 954 369** тенге **60** тиын; оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ Капитальный ремонт окон, дверей и фасада здания школы КГУ «СОШ им З.Акишева отдела образования Баянаульского района», по адресу Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул. принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Директор КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Зейтына Акишева отдела образования Баянаульского района» _____ **Толеутаев Д.Б.**

. фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

М.П.

Авторский надзор _____ **Аглиулин Р.Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Технический надзор _____ **Кажмуратов М.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «НВС-Строитель» _____ **Любушкин Г.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.