Счет-фактура № 00000000048 от 21 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№36 от 16.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008504, г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС г. Талдыкорган. Жилой комплекс "Плодопитомник"	шт	1	94 520 396,43	94 520 396,43	12%	11 342 447,57	105 862 844,00		
Всего по счету:					**94 520 396,43**		**11 342 447,57**	**105 862 844,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Стройсервис-97

для документов

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана",г.Талдыкорган, ул. Абая, 241** — **060140008504**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б** — **041140010872**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог.№36 от 16.06.2016г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000035	21.10.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС г. Талдыкорган. Жилой комплекс		шт	1	105 862 844,00	105 862 844,00	11 342 447,57	105 862 844,00
			Итого	1	x	105 862 844,00	11 342 447,57	105 862 844,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Берденов Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана» БИН 060140008504
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" БИН 041140010872
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Талдыкорган. Жилой район «Плодопитомник»

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за октябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		36	16.06.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Талдыкорган. Жилой район «Плодопитомник»	443 665 592	94 520 396	139 871 585				106 994 199		11 342 448	105 862 844

М.П. Заказчик Руководитель отдела Шаяхметов А.К. _____ 2016 года

М.П. Подрядчик Директор Есбергенов Н.М. _____ 2016 года

М.П. Технический надзор Директор ТОО "КгаУИнжиниринг" Кравченко О.А. _____ 2016 года

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"
Наименование стройки: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Талдыкорган. Жилой район «Плодопитомник»

СВОДКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за октябрь 2016 года

№	Номера смет	Сумма, с НДС	Сумма, с НДС
1	Локальная смета №2-2-1, 2-2-2	40 146 133	39 343 210
2	Локальная смета №1-1-1	2 082 984	2 041 324
3	Локальная смета №2-1-1	13 725 898	13 451 380
4	Локальная смета №2-1-2	9 902 257	9 704 212
5	Локальная смета №2-1-4	9 650 128	9 457 125
6	Локальная смета №2-1-3	8 721 187	8 546 763
7	Локальная смета №2-1-5	23 794 723	23 318 829
	Итого выполненных работ	**108 023 310**	**105 862 844**

Наименование стройки: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Талдыкорган. Жилой район «Плодопитомник»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2016 года
Наружные сети водоснабжения
Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-2-1								
		Наружные сети водоснабжения								
		Раздел 2. Наружное водоснабжение								
15	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,7	70153,47	10674,97	49107	7472	48100	270	189
		км трубопровода		48825	4032	34178	2822	130	19,69	14
18	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	1,5	277986,61	30429,76	416980	45645	91738	205	308
		км трубопровода		35550	11495,25	53325	17243	130	56,14	84
		Раздел 3. Колодцы водопроводные, д.1500								
47	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	715	46,24	3,82	33062	2731	32727	0,212	152
		м2 поверхности		37,35	1,44	26705	1030	118	0,007	5
49	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	20	18075,87	36,99	361517	740	7839	1,82	36

	шт								
			288	13,5	5760	270	130	0,07	1
	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	2	247994,13	49389,75	495988	98780	211723	312,7	625
	т фасонных частей								
			62775	18657	125550	37314	130	91,12	182
	Локальная смета №2-2-2								
	Наружные сети канализации								
	Раздел 1. Земляные работы								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	9603	28,89	27,85	277431	267444	88305	0,00724	70
	м3 грунта								
			1,04	8,44	9987	81049	97	0,0315	302
!	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2;	680	262,72	–	178650	–	201875	1,848	1257
	м3 грунта								
			262,72	–	178650	–	113	–	–
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1700	38,62	37,22	65654	63274	20893	0,00968	16
	м3 грунта								
			1,4	11,27	2380	19159	97	0,0421	72
2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	445	134,1	–	59675	–	67433	0,972	433
	м3 грунта								
			134,1	–	59675	–	113	–	–
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	62	1138,9	152,52	70612	9456	16992	1,02	63
	м3 основания								
			153,68	57,15	9528	3543	130	0,279	17
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2540	28,89	27,85	73381	70739	23358	0,00724	18
	м3 грунта								
			1,04	8,44	2642	21438	97	0,0315	80
1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2540	21,55	4,52	54737	11481	41958	0,108	274
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	43256	–	97	–	–

-15-27									
	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	1300	101,1	101,1	131430	131430	–	–	–
	маш-ч		–	65,25	–	84825	–	–	–
1-24-3									
	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	8270	10,93	10,93	90391	90391	28478	–	–
	м3 грунта		–	3,55	–	29359	97	0,0136	112
1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	8270	14	14	115780	115780	38505	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	39696	97	0,01567	130
1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4096	47,43	44,84	194273	183665	65160	0,0179	73
	м3 грунта		2,59	13,81	10609	56566	97	0,0519	213
8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	6555	139,8	139,8	916389	916389	183278	–	–
	т		–	27,96	–	183278	100	0,05872	385
1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	3650	12,34	12,34	45041	45041	12392	–	–
	м3 грунта		–	3,5	–	12775	97	0,0134	49
1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3650	14	14	51100	51100	16994	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	17520	97	0,01567	57
1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	444	47,43	44,84	21059	19909	7064	0,0179	8
	м3 грунта		2,59	13,81	1150	6132	97	0,0519	23
8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	758	76,6	76,6	58063	58063	11613	–	–
	т		–	15,32	–	11613	100	0,03217	24

	Раздел 2. Наружные сети канализации								
18	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	2,5	96708,9	47796,27	241772	119491	198080	286	715
		км трубопровода		48375	12572,33	120938	31431	130	49,07	123
19	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,5	112791,01	60473,38	56396	30237	43853	306	153
		км трубопровода		51300	16165,35	25650	8083	130	63,72	32
	Раздел 3. Колодцы канализационные, д.1500									
23	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7923	28,89	27,85	228895	220656	72857	0,00724	57
		м3 грунта		1,04	8,44	8240	66870	97	0,0315	250
24	Е1-13-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1398	38,62	37,22	53991	52034	17181	0,00968	14
		м3 грунта		1,4	11,27	1957	15755	97	0,0421	59
25	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	1536	20,27	–	31135	–	35183	0,129	198
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	31135	–	113	–	–
26	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6825	6,48	6,48	44226	44226	13903	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	14333	97	0,00806	55
27	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6825	21,55	4,52	147079	30849	112743	0,108	737
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	116230	–	97	–	–
28	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1023	9,24	9,24	9453	9453	2977	–	–
		м3 грунта		–	3	–	3069	97	0,0115	12
29	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	64	1347,41	516,53	86234	33058	27343	1,63	104
		м3		254,25	137,7	16272	8813	109	0,48	31

30	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	335	47,43	44,84	15889	15021	5329	0,0179	6
				2,59	13,81	868	4626	97	0,0519	17
31	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	536	45	45	24120	24120	4824	–	–
				–	9	–	4824	100	0,0189	10
32	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	90	10246,24	2538,55	922162	228470	420728	15,868	1428
				2645,33	950,63	238080	85557	130	4,643	418
40	1-1-773	Скобы ходовые *шт*	194	221		42874				
42	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг *т*	5,5	64092,87	304,24	352511	1673	19893	20	110
				3330	114,75	18315	631	105	0,56	3
44	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	2728	46,24	3,82	126143	10421	124866	0,212	578
				37,35	1,44	101891	3928	118	0,007	19
		Раздел 5. Демонтажные работы								
71	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	2100	237,66	34,3	499086	72030	41364	0,0398	84
				6,01	8,8	12621	18480	133	0,03015	63
72	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	6300	17,63	1,37	111069	8631	4273	0,00062	4
				0,1	0,41	630	2583	133	0,00133	8
73	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	2100	386,64	15,35	811944	32235	30723	0,0336	71
				5,94	5,06	12474	10626	133	0,01766	37

74	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	8400	45,38	–	381192	–	112	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	84	–	133	–	–
75	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2100	483,37	15,35	1015077	32235	30723	0,0336	71
		м2 покрытия		5,94	5,06	12474	10626	133	0,01766	37
76	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	4200	57,5	–	241500	–	56	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	42	–	133	–	–
77	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	454,65	27,1	27,1	12321	12321	8625	–	–
		т		–	18,97	–	8625	100	0,03984	18
78	П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс груза	237,926	120,8	120,8	28741	28741	5748	–	–
		т		–	24,16	–	5748	100	0,05074	12
		Всего прямые затраты				**9244130**	**3195432**			**7853**
						1281296	**930240**			**2954**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4767404				

Накладные расходы, тенге	2437809
- заработная плата, тенге	365671
- трудоемкость, чел-ч	1219
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	700916
Всего	**12382855**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	185743
- сметная заработная плата, тенге	26190
- нормативная трудоемкость, чел-ч	149
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %)	95019
- сметная заработная плата, тенге	43709
- нормативная трудоемкость, чел-ч	266
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	125686
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	50274

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12 839 577**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**35 141 923**
- материалы, тенге	13 048 385
- сметная заработная плата, тенге	7 726 732
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12 441
Налог (2 %)	702 838
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**35 844 762**
НДС (12 %)	4 301 371
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**40 146 133**
* Всего со скидкой 2%	**39 343 210**

/ммы на 2% связан со скидкой в размере 11 847 014,48 (одиннадцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч четырнадцать тенге 48 тиын), ОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

аказчик:

уководитель отдела: _____ Шаяхметов А.К.

ехнический надзор: _____ Крутиков В.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Наименование стройки: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Талдыкорган. Жилой район «Плодопитомник»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г.
№170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Демонтаж силового электрооборудования; Опор ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-10кВ; КЛ-10 кВ.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое электрооборудование								
1	Ц8-25-1 (ДМ)	Демонтаж подстанции комплектной напряжением 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА (КРУН) ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *подстанция*	1	4581 / 1404	3177 / 695,4	4581 / 1404	3177 / 695	1994 / 95	8,1 / 4,0635	8 / 4
2	Ц8-53-1 (ДМ)	Демонтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	4	109,68 / 104,1	5,58 / 1,35	439 / 416	22 / 5	400 / 95	0,6 / 0,0078	2 / –
		Раздел 2 ВЛ-10кВ №23								
3	Е33-108-1 (Д	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *км линии*	4,9	2116,73 / 823,5	1293,23 / 350,84	10372 / 4035	6337 / 1719	6042 / 105	4,83 / 1,335	24 / 7

4	Е33-101-8 (Д	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	33	1385,4 / 705,6	679,8 / 188,14	45718 / 23285	22433 / 6209	30969 / 105	4,336 / 0,784	143 / 26
5	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка (провод,опоры) *т*	25,5454	122,8 / –	122,8 / 85,96	3137 / –	3137 / 2196	2196 / 100	– / 0,18052	– / 5
6	П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс груза *т*	25,5454	120,8 / –	120,8 / 24,16	3086 / –	3086 / 617	617 / 100	– / 0,05074	– / 1

Раздел 3 ВЛ-10кВ №26

7	Е33-109-6 (Д	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *км линии*	4	12078,77 / 2747,25	9331,52 / 1924,37	48315 / 10989	37326 / 7697	19620 / 105	15,33 / 6,816	61 / 27
8	Е33-101-8 (Д	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	24	1385,4 / 705,6	679,8 / 188,14	33250 / 16934	16315 / 4515	22521 / 105	4,336 / 0,784	104 / 19
9	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка (провод,опоры) *т*	18,664	122,8 / –	122,8 / 85,96	2292 / –	2292 / 1604	1604 / 100	– / 0,18052	– / 3
10	П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс груза *т*	18,664	120,8 / –	120,8 / 24,16	2255 / –	2255 / 451	451 / 100	– / 0,05074	– / 1

Раздел 4 ВЛ-0,4 кВ

11	Е33-109-6 (Д	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	8	12078,77	9331,52	96630	74652	39242	15,33	123
		км линии		2747,25	1924,37	21978	15395	105	6,816	55
12	Е33-101-8 (Д	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	57	1385,4	679,8	78968	38749	53490	4,336	247
		опора		705,6	188,14	40219	10724	105	0,784	45
13	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка (провод,опоры)	48,425	122,8	122,8	5947	5947	4163	–	–
		т		–	85,96	–	4163	100	0,18052	9
14	П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс груза	48,425	120,8	120,8	5850	5850	1170	–	–
		т		–	24,16	–	1170	100	0,05074	2

Раздел 5 Перенос ВЛ-10 кВ

15	Е33-101-8 (Д	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	11	1385,4	679,8	15239	7478	10324	4,336	48
		опора		705,6	188,14	7762	2070	105	0,784	9
16	Е33-101-8	Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов	11	1963,5	849,75	21599	9347	12903	5,42	60
		опора		882	235,17	9702	2587	105	0,98	11

Раздел 6 КЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ до тубдиспансера

17	Ц8-141-2 (ДМ	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1400	6,99	1,2	9786	1680	7980	0,036	50
		м кабеля								

	5,79	0,21	8106	294	95	0,0012	2
Всего прямые затраты			**387464**	**240083**			**870**
В том числе стоимость: материалов, тенге			**144830**	**62111**			**226**
			2549				
Накладные расходы, тенге			215686				
- заработная плата, тенге			32353				
- трудоемкость, чел-ч			108				
Стоимость демонтируемых материалов, тенге			52456				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			39336				
Всего			**642486**				
Временные здания и сооружения (1,5 %)			9637				
- сметная заработная плата, тенге			1359				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			8				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %)			4930				
- сметная заработная плата, тенге			2268				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			14				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			6521				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2608				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**666182**				
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**1823340**				
- материалы, тенге			6977				
- сметная заработная плата, тенге			689861				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			1226				
Налог (2 %)			36467				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1859807**				
НДС (12 %)			223177				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**2082984**				
* Всего со скидкой 2%			**2 041 324**				

*- вычет суммы на 2% связан со скидкой в размере 11 847 014,48 (одиннадцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч четырнадцать тенге 48 тиын), которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А.К.

Технический надзор _____ Крутиков В.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.