Заказчик **ТОО "СП "Алайгыр"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СейСер"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильного моста через реку Байкожа в районе с. Бесоба Каркаралинского района Карагандинской области, Мост через р. Байкожа**

(наименование, адрес)

Объект **Мост через р. Байкожа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68 от 29.09.2017 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.08.2018	01.07.2018	20.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл. В7,5	м3	11,80	21671,21	255720
			Накладные расходы			*1153,83*	*13615*
			Сметная прибыль			*1605,27*	*18942*
2	2	1130-0503-0106 РСНБ РК 2015	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	113,00	86634,95	9789749
			Накладные расходы			*19936,10*	*2252779*
			Сметная прибыль			*6417,40*	*725167*
3	3	2102-0101-0712 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	117,52	19531,80	2295377
			Сметная прибыль			*1446,80*	*170028*
4	4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1358	210301,92	28559
			Сметная прибыль			*15577,92*	*2115*
5	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9272	210622,68	616535
			Сметная прибыль			*15601,68*	*45669*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,963	206944,20	406231
			Сметная прибыль			*15329,20*	*30091*
7	7	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0392	639555,53	25071
			Накладные расходы			*48803,65*	*1913*
			Сметная прибыль			*47374,48*	*1857*
8	8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (с учетом сопряжения моста)	м2 покрытия	807,00	1796,70	1449941
			Накладные расходы			*68,88*	*55585*
			Сметная прибыль			*133,09*	*107403*
9	9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство с учетом сопряжения моста). добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	807,00	1185,25	956494
			Накладные расходы			*0,66*	*530*
			Сметная прибыль			*87,80*	*70851*
10	10	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (1 слой). Устройство	м2 изолируемой поверхности	668,00	1904,65	1272303
			Накладные расходы			*440,44*	*294217*
			Сметная прибыль			*141,08*	*94245*
11	11	СТ	Стоимость "Мостопласт"	м2	714,76	2784,24	1990063
			Сметная прибыль			*206,24*	*147412*
12	12	1141-0104-0206 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтовых планок	м	420,00	5706,29	2396641
			Накладные расходы			*1126,85*	*473275*
			Сметная прибыль			*422,69*	*177529*
13	13	1101-0204-0501 РСНБ РК 2015	Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м	м2 мощения	19,00	3392,30	64454
			Накладные расходы			*1198,80*	*22777*
			Сметная прибыль			*251,28*	*4774*
14	14	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	29,00	31908,70	925352
			Накладные расходы			*4094,54*	*118742*
			Сметная прибыль			*2363,61*	*68545*
15	15	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,76	412599,85	313576
			Накладные расходы			*41306,50*	*31393*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*30562,95*	*23228*
16	16	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Подсыпка осевшего грунта вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,00	1942,01	11652
			Накладные расходы			*752,72*	*4516*
			Сметная прибыль			*143,85*	*863*
17	17	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5,04	181,14	913
			Накладные расходы			*27,38*	*138*
			Сметная прибыль			*13,42*	*68*
18	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,344	26491,81	35605
			Накладные расходы			*1153,83*	*1551*
			Сметная прибыль			*1962,36*	*2637*
19	19	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Ростверк монолитный (0,3 х 12 шт). Устройство	м3	3,60	25621,52	92237
			Накладные расходы			*1833,62*	*6601*
			Сметная прибыль			*1897,89*	*6832*
20	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	210301,92	12618
			Сметная прибыль			*15577,92*	*935*
21	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0348	210622,68	7330
			Сметная прибыль			*15601,68*	*543*
22	22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1776	206944,20	36753
			Сметная прибыль			*15329,20*	*2722*
23	23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,168	302104,36	50754
			Накладные расходы			*55061,97*	*9250*
			Сметная прибыль			*22378,10*	*3760*
24	24	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,10	43,53	4
			Накладные расходы			*7,06*	*1*
			Сметная прибыль			*3,22*	*0*
25	25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,50	26491,81	66230
			Накладные расходы			*1153,83*	*2885*
			Сметная прибыль			*1962,36*	*4906*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, шебеночные. Устройство	м3 подушки	62,50	8428,89	526805
			Накладные расходы			*1520,50*	*95031*
			Сметная прибыль			*624,36*	*39023*
27	27	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские /монолитный участок/. Устройство	м3	2,00	26836,11	53672
			Накладные расходы			*1833,62*	*3667*
			Сметная прибыль			*1987,86*	*3976*
28	28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	210622,68	16850
			Сметная прибыль			*15601,68*	*1248*
29	29	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка б/у плит (12 х 1,08 м3)	м3 железобетонных конструкций	12,96	28768,91	372845
			Накладные расходы			*5232,66*	*67815*
			Сметная прибыль			*2131,03*	*27618*
30	30	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	12,00	947,88	11375
			Накладные расходы			*441,30*	*5296*
			Сметная прибыль			*70,21*	*843*
31	31	2104-0501-0429 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная ПТ200.150.15 СТ РК 937-92	шт.	4,00	39507,48	158030
			Сметная прибыль			*2926,48*	*11706*
32	32	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	1,84	20327,25	37402
			Накладные расходы			*5400,49*	*9937*
			Сметная прибыль			*1505,72*	*2771*
33	33	2104-0502-0108 РСНБ РК 2015	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-25 СТ РК 937-92	шт.	80,00	1621,08	129686
			Сметная прибыль			*120,08*	*9606*
34	34	1130-0502-0101 РСНБ РК 2015	Сходы лестничные железобетонные, ширина лестничных маршей до 1 м. Устройство на откосах. Высота насыпи или глубина выемки до 5 м	м3 сборных конструкций	5,568	56064,98	312170
			Накладные расходы			*16065,05*	*89450*
			Сметная прибыль			*4152,96*	*23124*
35	35	СТ	Стоимость косоура КЛ 495.210	шт	8,00	41040,00	328320
			Сметная прибыль			*3040,00*	*24320*
36	36	СТ121-040302-9904ПРИМ	Площадка ПЛ75.75.7	м3	0,32	61436,88	19660

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4550,88*	*1456*
37	37	СТ121-040111-9912ПРИМ	Ступень СЛ75.35.7	м3	2,128	80552,88	171417
			Сметная прибыль			*5966,88*	*12698*
38	38	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение металлическое лестниц (ОГм 21 п). Монтаж	т конструкций	0,52576	98350,28	51709
			Накладные расходы			*26623,54*	*13998*
			Сметная прибыль			*7285,21*	*3830*
39	39	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,52576	562987,80	295996
			Сметная прибыль			*41702,80*	*21926*
40	40	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение металлическое лестниц (ОГп 7,5 п). Монтаж	т конструкций	0,12032	98350,28	11834
			Накладные расходы			*26623,54*	*3203*
			Сметная прибыль			*7285,21*	*877*
41	41	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,12032	562987,80	67739
			Сметная прибыль			*41702,80*	*5018*
42	42	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение металлическое лестниц (ОГп 11 п/л). Монтаж	т конструкций	0,07208	98350,28	7089
			Накладные расходы			*26623,54*	*1919*
			Сметная прибыль			*7285,21*	*525*
43	43	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07208	562987,80	40580
			Сметная прибыль			*41702,80*	*3006*
44	44	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	4,20	76,68	322
			Сметная прибыль			*5,68*	*24*
45	45	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4,20	311,04	1306
			Сметная прибыль			*23,04*	*97*
46	46	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	72,00	584,58	42089
			Накладные расходы			*220,99*	*15912*
			Сметная прибыль			*43,30*	*3118*
47	47	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями "Скрепа М500" толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,20	1566,98	11282

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*638,91*	*4600*
			Сметная прибыль			*116,07*	*836*
48	48	СТ	Стоимость сухой смеси "Скрепа М500"	кг	38,88	190,08	7390
			Сметная прибыль			*14,08*	*547*
49	49	1146-0101-0102 РСНБ РК 2015	Опора 2. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	0,45	224255,79	100915
			Накладные расходы			*65551,37*	*29498*
			Сметная прибыль			*16611,54*	*7475*
50	50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0415584	210622,68	8753
			Сметная прибыль			*15601,68*	*648*
51	51	1146-0301-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм	отверстие	6,00	1349,93	8100
			Накладные расходы			*514,54*	*3087*
			Сметная прибыль			*99,99*	*600*
52	52	1146-0301-0118 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 25 мм (толщ. 600 мм)	отверстие	6,00	572,80	3437
			Накладные расходы			*215,65*	*1294*
			Сметная прибыль			*42,43*	*255*
53	53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (МН1). Установка	т	0,01302	601004,08	7825
			Накладные расходы			*186920,97*	*2434*
			Сметная прибыль			*44518,82*	*580*
54	54	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали 8х100 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1272	295120,80	37539
			Сметная прибыль			*21860,80*	*2781*
55	55	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг (МН 5). Установка	т	0,058052	302104,36	17538
			Накладные расходы			*55061,97*	*3196*
			Сметная прибыль			*22378,10*	*1299*
56	56	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг (МН6). Установка	т	0,22908	220974,44	50621
			Накладные расходы			*19271,67*	*4415*
			Сметная прибыль			*16368,48*	*3750*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,891168	106,80	736
			Накладные расходы			*26,17*	*180*
			Сметная прибыль			*7,91*	*55*
58	58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,891168	183,01	1261
			Накладные расходы			*30,73*	*212*
			Сметная прибыль			*13,56*	*93*
59	59	1146-0101-0102 РСНБ РК 2015	Опора 3. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	0,45	224255,79	100915
			Накладные расходы			*65551,37*	*29498*
			Сметная прибыль			*16611,54*	*7475*
60	60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0415584	210622,68	8753
			Сметная прибыль			*15601,68*	*648*
61	61	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм	отверстие	6,00	1286,47	7719
			Накладные расходы			*490,89*	*2945*
			Сметная прибыль			*95,29*	*572*
62	62	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 12 мм (толщ. 600 мм)	отверстие	6,00	566,68	3400
			Накладные расходы			*215,65*	*1294*
			Сметная прибыль			*41,98*	*252*
63	63	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (МН1). Установка	т	13,02	601004,08	7825073
			Накладные расходы			*186920,97*	*2433711*
			Сметная прибыль			*44518,82*	*579635*
64	64	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали 8х100 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1272	295120,80	37539
			Сметная прибыль			*21860,80*	*2781*
65	65	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг (МН 5). Установка	т	0,058052	302104,36	17538
			Накладные расходы			*55061,97*	*3196*
			Сметная прибыль			*22378,10*	*1299*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	66	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг (МН6). Установка	т	0,22908	220974,44	50621
			Накладные расходы			*19271,67*	*4415*
			Сметная прибыль			*16368,48*	*3750*
67	67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,891168	106,80	736
			Накладные расходы			*26,17*	*180*
			Сметная прибыль			*7,91*	*55*
68	68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,891168	183,01	1261
			Накладные расходы			*30,73*	*212*
			Сметная прибыль			*13,56*	*93*
69	69	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	52,50	2603,24	136670
			Накладные расходы			*1009,01*	*52973*
			Сметная прибыль			*192,83*	*10124*
70	70	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заустойная засыпка дренгрунтом	м3	52,50	5172,84	271574
			Накладные расходы			*1474,75*	*77424*
			Сметная прибыль			*383,17*	*20117*
71	71	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	52,50	100,48	5275
			Накладные расходы			*15,69*	*824*
			Сметная прибыль			*7,44*	*391*
72	72	1130-0505-0101 РСНБ РК 2015	Дренаж за устоями мостов. Устройство	м дренажа	25,00	13305,14	332628
			Накладные расходы			*3544,83*	*88621*
			Сметная прибыль			*985,57*	*24639*
73	73	1146-0101-0802 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонной рубашки усиления насадки (ростверка)	м3	3,00	72670,53	218012
			Накладные расходы			*16148,27*	*48445*
			Сметная прибыль			*5383,00*	*16149*
74	74	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0413	314511,12	12989
			Сметная прибыль			*23297,12*	*962*
75	75	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	26,00	1352,00	35152

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*514,54*	*13378*
			Сметная прибыль			*100,15*	*2604*
76	76	1146-0301-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм	отверстие	26,00	52,56	1367
			Накладные расходы			*20,05*	*521*
			Сметная прибыль			*3,89*	*101*
77	77	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0244	206944,20	5049
			Сметная прибыль			*15329,20*	*374*
78	78	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	61,00	584,58	35659
			Накладные расходы			*220,99*	*13481*
			Сметная прибыль			*43,30*	*2641*
79	79	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2,88	4830,42	13912
			Накладные расходы			*567,23*	*1634*
			Сметная прибыль			*357,81*	*1030*
80	80	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	24,00	32557,41	781378
			Накладные расходы			*10248,83*	*245972*
			Сметная прибыль			*2411,66*	*57880*
81	81	2102-0101-0718 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	24,36	20401,20	496973
			Сметная прибыль			*1511,20*	*36813*
82	82	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0687	210622,68	14470
			Сметная прибыль			*15601,68*	*1072*
83	83	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1449	314511,12	45573
			Сметная прибыль			*23297,12*	*3376*
84	84	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,41818	220974,44	92407
			Накладные расходы			*19271,67*	*8059*
			Сметная прибыль			*16368,48*	*6845*
85	85	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,036598	302104,36	11056

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*55061,97*	*2015*
			Сметная прибыль			*22378,10*	*819*
86	86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,03632	106,80	1072
			Накладные расходы			*26,17*	*263*
			Сметная прибыль			*7,91*	*79*
87	87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10,03632	183,01	1837
			Накладные расходы			*30,73*	*308*
			Сметная прибыль			*13,56*	*136*
88	88	1146-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ригели. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	1,80	225223,00	405401
			Накладные расходы			*65551,37*	*117992*
			Сметная прибыль			*16683,19*	*30030*
89	89	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0241	314511,12	7580
			Сметная прибыль			*23297,12*	*561*
90	90	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,50	50649,53	278572
			Накладные расходы			*9557,47*	*52566*
			Сметная прибыль			*3751,82*	*20635*
			ИТОГО:				**37270617**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6844840**
			Сметная прибыль				**2760786**
			Итого с временными		**7,12 %**	**2653668**	**39924285**
			Итого с транспортными 3,3317655%		**3,332%**	**1330184**	**41254469**
			Итого с зимними удорожаниями		**7,92 %**	**3162003**	**44416472**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**45304801**
			Итого с НДС		**12 %**	**5436576**	**50741377**
			Итого с понижающим коэффициентом k=0,746253299		**0,746**		**37865920**

Заказчик

ТОО "СП "Алайгыр"

(наименование организации)

Технический директор Лукаш М.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "СейСер"

(наименование организации)

Директор Абеуов М.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Страниц - 10

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ за август месяц

на Капитальный ремонт автомобильного моста через реку Байкожа в районе с. Бесоба Каркаралинского района Карагандинской области

Объект Мост через р. Байкожа

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	III. Ремонт и усиление элементов моста		
	Стена монолитная СТм 2		
1	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	**м3**	**11,8**
2	**Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство**	**м3**	**113**
3	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,0392**
4	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (с учетом сопряжения моста)**	**м2 покрытия**	**807**
5	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство с учетом сопряжения моста). добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**807**
6	**Гидроизоляция оклеечная (1 слой). Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**668**
	4. Усиление устоев моста		
7	**Устройство асфальтовых планок**	**м**	**420**
8	**Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м**	**м2 мощения**	**19**
9	**Откосы из монолитного бетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**29**
10	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,76**
11	**Подсыпка осевшего грунта вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**6**
	Ростверк монолитный РСм 3		
12	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**5,04**
13	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,344**
14	**Ростверк монолитный (0,3 х 12 шт). Устройство**	**м3**	**3,6**
15	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,168**
16	**Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,1**
	Участок монолитный Ум1		
17	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,5**
18	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**62,5**
19	**Плиты фундаментные железобетонные плоские /монолитный участок/. Устройство**	**м3**	**2**
20	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка б/у плит (12 х 1,08 м3)**	**м3 железобетонных конструкций**	**12,96**
21	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**12**
22	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**1,84**
	Лестничный сход		
23	**Сходы лестничные железобетонные, ширина лестничных маршей до 1 м. Устройство на откосах. Высота насыпи или глубина выемки до 5 м**	**м3 сборных конструкций**	**5,568**
24	**Ограждение металлическое лестниц (ОГм 21 п). Монтаж**	**т конструкций**	**0,52576**
25	**Ограждение металлическое лестниц (ОГп 7,5 п). Монтаж**	**т конструкций**	**0,12032**
26	**Ограждение металлическое лестниц (ОГп 11 п/л). Монтаж**	**т конструкций**	**0,07208**
	6. Ремонт и усиление промежуточных опор 2,3 (русловых)		
27	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**72**
28	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями "Скрепа М500" толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7,2**
	6.1 Усиление опоры 2		
29	**Опора 2. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	**м3**	**0,45**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
30	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм**	**отверстие**	**6**
31	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 25 мм (толщ. 600 мм)**	**отверстие**	**6**
32	**Детали закладные весом до 4 кг (МН1). Установка**	**т**	**0,01302**
33	**Детали закладные весом до 20 кг (МН 5). Установка**	**т**	**0,058052**
34	**Детали закладные весом более 20 кг (МН6). Установка**	**т**	**0,22908**
35	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,891168**
36	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**6,891168**
	6.2 Усиление опоры 3		
37	**Опора 3. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	**м3**	**0,45**
38	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм**	**отверстие**	**6**
39	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 12 мм (толщ. 600 мм)**	**отверстие**	**6**
40	**Детали закладные весом до 4 кг (МН1). Установка**	**т**	**13,02**
41	**Детали закладные весом до 20 кг (МН 5). Установка**	**т**	**0,058052**
42	**Детали закладные весом более 20 кг (МН6). Установка**	**т**	**0,22908**
43	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,891168**
44	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**6,891168**
	7. Ремонт и усиление береговых опор 1,5		
45	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**52,5**
46	**Заустойная засыпка дренгрунтом**	**м3**	**52,5**
47	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**52,5**
48	**Дренаж за устоями мостов. Устройство**	**м дренажа**	**25**
	7.2. Усиление опоры Оп 5		
49	**Устройство железобетонной рубашки усиления насадки (ростверка)**	**м3**	**3**
50	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	**отверстие**	**26**
51	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм**	**отверстие**	**26**
52	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**61**
53	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**2,88**
	8.4. Бетонная обойма ОБм1		
54	**Балки фундаментные. Устройство**	**м3**	**24**
55	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,41818**
56	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,036598**
57	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,03632**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
58	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**10,03632**
	8.5. Ригель Рм1		
59	**Ригели. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	**м3**	**1,8**
	8.6. Стена монолитная СТм1		
60	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**5,5**

Инженер по надзору за строительством Жумабаев М.

Директор по производству Туяков Б.Г.

Прораб Рахымбай М.