«Аудандық маңыздағы «Жосалы кентіндегі Муратбаев көшесін» күрделі жөндеуден кейін пайдалануға қабылдау туралы

АКТІСІ

Жосалы кенті «18» шілде 2013 ж.

«Аудандық маңыздағы «Жосалы кентіндегі Муратбаев көшесін» күрделі жөндеуден кейін пайдалануға қабылдау комиссиясын құру туралы 2013 жылғы «05» сәуір Қармақшы ауданы әкімінің №7 шешімі

«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрлысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңының 75, 78 баптарына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 37 бабына сәйкес тағайындалған қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төрағасы:

Құрманбаев Жанболат Есенбекұлы - Қармақшы ауданы әкімінің орынбасары;

Комиссия төрағасының орынбасары:

Ансатбаев Қосым Дүсенұлы -«Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс және лицензиялау департаментінің директорының »,миндетін атқарушы;

Комиссия мүшелері

Шоқбаров Әзиз - «Қармақшы аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі бастығы;

Еркебаев Мырзабек Тұрымбетұлы - «Қармақшы аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы;

Мереков А. – Жосалы кентінің әкімі;

Бисенов Болат Шауханбайұлы - «Қармақшы ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі», мемлекеттік мекемесінің бастығы;

Құлмаханбетов Уалихан - «Еңбек» ШЖҚ РМК «Еңбек-Қызылорда»; филиалының бастығы,

Наурызбаев Базарбай «Нұрхан» ЖК директоры, техникалық қадағалаушы

Есенов Айболат - аудандық жол полициясы бөлімшесінің бастығы;

Тлеулиев Мұратбек Дербісәліұлы - «Дорстрой» ЖШС-нің бас директоры;

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Қармақшы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі және «Дорстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)

_____
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
Қармақшы ауданының мекенжайы бойынша
Аудандық маңызы бар «Жосалы кентіндегі Муратбаевв көшесін күрделі жөндеуден»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)
кейін пайдалануға қабылдауды ұсынады.

2. Құрылыс 2013 жылғы «___»_____№_____
(шешім шығарған органнның атауы)

_____
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс- монтаж жұмыстарын жүргізуге

_____
(рұқсат берген органның атауы)

2013 жылғы «__»_____ № _____ рұқсаты.

3. Құрылысты күрделі жөндеу Жосалы кентіндегі Муратбаев көшесін 0,822 шақырым
(жұмыстар түрлері)
жол аралығын _____.

орындаған бас мердігер «Дорстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
(ұйымның атауы)

_____
_____
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
_____
_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын Күрделі жөндеу «Жосалы кентіндегі
(ұйымның атауы)
Муратбаев көшесін» _____
орындаған бас жобалаушы «Еңбек» ШЖҚ РМК «Еңбек-Қызылорда» филиалы.
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен «Мунай Газ Инжиниринг» ЖШС КБ
_____
_____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының
_____
атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген жобалық сметалық құжаттарды дайындау үшін қажетті мәліметтерді «Еңбек» ШЖҚ РМК «Еңбек-Қызылорда» филиалы
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
жинақтады

6. Құрылыс-жобасы «Мунай Газ Инжиниринг» ЖШС КБ дайындаған
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі) жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған)
бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын Қармақшы аудандық тұрғын-үй коммуналдық
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары
(қайта бекітуші) органның атауы)

бөлімінің 20 ___ жылғы «____»_____ № _____ бұйрығымен бекітілген.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы сәуір 2013 ж.
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы маусым 2013 ж.
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____
нақты _____
РҚАО-ның ескертпесі!
9-тармақ 2012.01.31 бастап қолданысқа енгізіледі.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Бекітілген жобалық-сметалық құжаттама және орындалған жұмыстардың құжаттамалары тапсырылды _____
_____
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)
РҚАО-ның ескертпесі!
10-тармақ 2012.01.31 бастап қолданысқа енгізіледі.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
0,822	км	0,822	0,822	0,822	0,822

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
_____
_____
_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған автомобиль жолының мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жолдын ұзындығы	км	0,822	0,822
Жер төсемінің ені	м	-	-
Жүру бөлігінің ені	м	6,0	6,0
Жол жағасының ені	м	-	-
Жиектік жолак	м	-	-

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: жобада қарастырылмаған.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің _____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жобада қаралған іс-шаралар толық орындалған.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің _____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
-	-	-	-

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 28 008,45 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 24 183,44 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар - мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: барлығы 28 008,45 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 24 183,44 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық қанағаттанарлық шешімдерін тексеріп Қармақшы ауданының «Жосалы кентіндегі Муратбаев көшесін күрделі жөндеу жұмыстары бекітілген жобалық сметалық құжаттарға құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес атқарылған сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған Аудандық маңыздағы «Жосалы кентіндегі Муратбаев көшесін» күрделі жөндеуден кейін **пайдалануға қабылдансын.**

Комиссия төрағасы: Құрманбаев Ж.Е..

Комиссия төрағасының орынбасары: Ансатбаев Қ.Д.

Комиссия мүшелері: Шоқбаров Ә.

Еркебаев М.Т.

Мереков А.

Бисенов М.Қ.

Құлмаханбетов У.

Наурызбаев Б.

Есенов А.

Тілеулиев М.Д.

Типовая форма №3
Утверждена Постановлением Госкомитета РК
от 16. 11. 1994 г под №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013 года

Договор		Источник финансирования		Орган. прав.	
Номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
8	10.04.2013 г.				
Доп. соглашение №2	16.04.2013 г.				

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ул. Муратбаева от ул. Б. Момышулы до ул. Ораз Ахуна в пос. Жосалы

(тыс. тенге)

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц СМР	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				на приобретение материалов и оборудования	Другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
По сметному расчету	3490,638	3375,606	115,032			418,877	3909,514

Заказчик _____ **Еркебаев М.**
(Начальник Кармакшинского отдела ЖКХ, ПТ и АД)

Технадзор _____ **Наурызбаев Б.**
(Инженер техсопровождения)

Подрядчик _____ **Тлеулиев М.Д.**
(Генеральный директор ТОО "Дорстрой")

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Дорстрой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ул. Муратбаева от ул. Б. Момышулы до ул. Ораз Ахуна в пос. Жосалы

Договор № 8 от " 10 " апреля 2013 г., Доп.соглашение №2 от " 16 " апреля 2013 г.

Акт выполненных работ за июнь месяц 2013 года

Составлен в ценах 2001 года по состоянию на

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт ул. Муратбаева	1471,902			1471,902
		Итого по главе 2	1471,902			1471,902
		Итого по главам 2-7	1471,902			1471,902
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (1,5%*0,8=1,2%)	17,663			17,663
		Итого по главе 8	17,663			17,663
		Итого по главам 1-8	1489,565			1489,565
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6%*0,9=1,44%)	21,450			21,450
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			14,896	14,896
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)			5,958	5,958
		Итого по главе 9	21,450		20,854	20,854
		Итого по главам 1-9	1511,014		20,854	1531,868
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**1511,014**		**20,854**	**1531,868**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге**	**3375,606**		**46,588**	**3422,194**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)**			**68,444**	**68,444**
9		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**3375,606**		**115,032**	**3490,638**
10		**НДС (12%)**			**418,877**	**418,877**
11		**Стоимость строительства**	**3375,606**		**533,908**	**3909,514**

Заказчик _____ **Еркебаев М.**
(Начальник Кармакшинского отдела ЖКХ, ПТ и АД)

Технадзор _____ **Наурызбаев Б.**
(Инженер техсопровождения)

Подрядчик _____ **Тлеулиев М.Д.**
(Генеральный директор ТОО "Дорстрой")

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Дорстрой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ул. Муратбаева от ул. Б. Момышулы до ул. Ораз Ахуна в пос. Жосалы

Договор № 8 от " 10 " апреля 2013 г., Доп.соглашение №2 от " 16 " апреля 2013 г.

Акт выполненных работ за июнь месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подготовительные работы									
		Дорожная одежда Тип 1 от ПК0+00 до ПК03+00 L=300 м B=4,0 м								
E27-18-4		Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	48	486,29	212,01	23342	10176	16051	1,78	85
		м3		274,28	5,09	13165	244	120	0,02	1
E27-15-3		Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала	1200	156,56	23,06	187871	27672	16079	0,03529	42
		м2 площади основания		5,38	5,81	6458	6974	120	0,02157	26
		Итого по разделу 1				**211213**	**37848**			**128**
						19624	**7219**			**27**
		Стоимость: материалов, тенге				153740				
		Накладные расходы, тенге				32131				
		- заработная плата, тенге				4820				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14601				
		Всего по разделу, тенге				**257944**				
	Раздел 2 Уширение B=2,0 м									
E27-82-1		Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	600	24,00	19,48	14400	11685	5789	0,0093	6
		м2 корыта		1,18	6,88	711	4125	120	0,0333	20

Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	600	29,71	22,28	17823	13369	9844	0,04833	29
	м2 основания или покрытий		7,37	6,33	4423	3800	120	0,0233	14
30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	120	1940		232800				
	м3								
	Тип 2 от ПК3+00 до ПК03+86 L=86 м В=3,0 м								
Е27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	10,32	486,29	212,01	5019	2188	3451	1,78	18
	м3		274,28	5,09	2831	53	120	0,02	0
Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала	258	156,56	23,06	40392	5950	3457	0,03529	9
	м2 площади основания		5,38	5,81	1389	1500	120	0,0194	5
	Итого по разделу 2				**310434**	**33191**			**62**
					9353	**9478**			**39**
	Стоимость: материалов, тенге				267889				
	Накладные расходы, тенге				22541				
	- заработная плата, тенге				3381				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19978				
	Всего по разделу, тенге				**352953**				

Раздел 3 Уширение В=3,0 м

Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	258	24,00	19,48	6192	5025	2489	0,01163	3
	м2 корыта		1,18	6,88	306	1774	120	0,0349	9
Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 20 см из песчано-гравийных смесей	258	29,71	22,28	7665	5748	4232	0,0465	12
	м2 основания или покрытий		7,37	6,33	1902	1633	120	0,02326	6
30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	51,6	1940		100104				
	м3								
	Тип 3 от ПК03+86 до ПК06+55 L=269 м В=6,0 м								
Е27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	64,56	486,29	212,01	31395	13687	21589	1,78	115
	м3		274,28	5,09	17708	329	120	0,02	1

Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала	1614	156,56	23,06	252686	37219	21626	0,03529	57
	м2 площади основания		5,38	5,81	8687	9381	120	0,02157	35
	Тип 4 от ПК06+55 до ПК08+22 L=167 м B=4,0 м								
Е27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	26,72	486,29	212,01	12994	5665	8935	1,78	48
	м3		274,28	5,09	7329	136	120	0,02	1
Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала	668	156,56	23,06	104581	15404	8951	0,03529	24
	м2 площади основания		5,38	5,81	3595	3882	120	0,02157	14
	Итого по разделу 3				**515617**	**82749**			**258**
					39526	**17134**			**66**
	Стоимость: материалов, тенге				393343				
	Накладные расходы, тенге				67822				
	- заработная плата, тенге				10173				
	- трудоемкость, чел-ч				34				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35006				
	Всего по разделу, тенге				**618446**				

Раздел 4 Уширение B=2,0 м

Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	334	24,00	19,48	8016	6506	3222	0,0093	3
	м2 корыта		1,18	6,88	394	2298	120	0,02686	9
Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 20 см из песчано-гравийных смесей	334	29,71	22,28	9923	7442	5478	0,0479	16
	м2 основания или покрытий		7,37	6,33	2463	2114	120	0,024	8
30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	66,8	1940		129592				
	м3								
	Итого по разделу 4				**147531**	**13948**			**19**
					2857	**4412**			**17**
	Стоимость: материалов, тенге				130727				
	Накладные расходы, тенге				8701				
	- заработная плата, тенге				1305				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9374				
	Всего по разделу, тенге				**165606**				

Раздел 5 Примыкания

Е27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	14,32	486,29	212,01	6964	3036	4789	1,78	25
	м3		274,28	5,09	3928	73	120	0,02	0
Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала	358	156,56	23,06	56048	8255	4797	0,03529	13
	м2 площади основания		5,38	5,81	1927	2081	120	0,02157	8
	Итого по разделу 5				**63012**	**11291**			**38**
					5854	**2154**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				45866				
	Накладные расходы, тенге				9586				
	- заработная плата, тенге				1438				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4356				
	Всего по разделу, тенге				**76953**				
	Всего прямые затраты				**1247807**	**179028**			**505**
					77214	**40397**			**157**
	Стоимость: материалов, тенге				991565				
	Накладные расходы, тенге				140780				
	- заработная плата, тенге				21117				
	- трудоемкость, чел-ч				70				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				83315				
	Всего				**1471902**				

Заказчик _____ **Еркебаев М.**
(Начальник Кармакшинского отдела ЖКХ, ПТ и АД)

Технадзор _____ **Наурызбаев Б.**
(Инженер техсопровождения)

Подрядчик _____ **Тлеулиев М.Д.**
(Генеральный директор ТОО "Дорстрой")

Типовая форма №3
Утверждена Постановлением Госкомитета РК
от 16. 11. 1994 г под №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за _____ месяц 2013 года

Договор		Источник финансирования		Орган. прав.	
Номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
8	10.04.2013 г.				
Доп. соглашение №2	16.04.2013 г.	-			-

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ул. Муратбаева от ул. Б. Момышулы до ул. Ораз Ахуна в пос. Жосалы

(тыс. тенге)

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц СМР	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				на приобретение материалов и оборудования	Другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
По сметному расчету	25007,544	20807,832	709,074			2582,029	24098,935

Заказчик _____ Еркебаев М.
(Начальник Кармакшинского отдела ЖКХ, ПТ и АД)

Технадзор _____ Наурызбаев Б.
(Инженер техсопровождения)

Подрядчик _____ Тлеулиев М.Д.
(Генеральный директор ТОО "Дорстрой")

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Дорстрой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ул. Муратбаева от ул. Б. Момышулы до ул. Ораз Ахуна в пос. Жосалы

Договор № 8 от " 10 " апреля 2013 г., Доп.соглашение №2 от " 16 " апреля 2013 г.

Акт выполненных работ за _____ месяц 2013 года

Составлен в ценах 2001 года по состоянию на

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт ул. Муратбаева	9073,063			9073,063
		Итого по главе 2	9073,063			9073,063
		Итого по главам 2-7	9073,063			9073,063
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (1,5%*0,8=1,2%)	108,877			108,877
		Итого по главе 8	108,877			108,877
		Итого по главам 1-8	9181,939			9181,939
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6%*0,9=1,44%)	132,220			132,220
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			91,819	91,819
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)			36,728	36,728
		Итого по главе 9	132,220		128,547	128,547
		Итого по главам 1-9	9314,159		128,547	9442,707
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**9314,159**		**128,547**	**9442,707**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге**	**20807,832**		**287,174**	**21095,006**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)**			**421,900**	**421,900**
9		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**20807,832**		**709,074**	**21516,906**
10		**НДС (12%)**			**2582,029**	**2582,029**
11		**Стоимость строительства**	**20807,832**		**3291,103**	**24098,935**

Заказчик _____ **Еркебаев М.**
(Начальник Кармакшинского отдела ЖКХ, ПТ и АД)

Технадзор _____ **Наурызбаев Б.**
(Инженер техсопровождения)

Подрядчик _____ **Тлеулиев М.Д.**
(Генеральный директор ТОО "Дорстрой")

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Дорстрой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ул. Муратбаева от ул. Б. Момышулы до ул. Ораз Ахуна в пос. Жосалы

Договор № 8 от " 10 " апреля 2013 г., Доп.соглашение №2 от " 16 " апреля 2013 г.

Акт выполненных работ за _____ месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
1	Е7-31-1 (ДМ)	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (демонтаж) к=0,8: кмат1=0;	1,16	2604,01	1856,11	3021	2153	1967	4,54	5
		м3 сборных железобетонных конструкций		747,9	597,97	868	694	126	2,3715	3
2	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	2,55	76,6	76,6	195	195	39	–	–
		т		–	15,32	–	39	100	0,32	1
		Монтажные работы								
3	Е30-3-2	Устройство подушек под фундаменты из ГПС	1,88	2479,08	42,34	4661	80	587	2,23	4
		м3		302,74	15,59	569	29	98	0,08	0
4	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	0,36	11352,98	108,25	4087	39	206	3,52	1
		м3		564,08	40,9	203	15	95	0,1598	0
5	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1,16	3410,85	2320,14	3957	2691	2459	5,67	7
		м3 сборных железобетонных конструкций		934,87	747,76	1084	867	126	2,96	3
6	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2	998		1996				
		шт								
7	Е23-24-1	Установка люка	2	8391,55	44,28	16783	89	603	1,51	3
		шт		240,64	16,88	481	34	117	0,09	0
		Дорожная одежда Тип 1 от ПК0+00 до ПК03+00 L=300 м В=4,0 м								
9	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1200	542,39	28,48	650863	34177	23170	0,05222	63
		м2		8,86	7,28	10626	8731	120	0,0244	29

	Е27-48-1 т.ч. П.1.37 к=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины	1200	143,91		172692				
		м2								
10	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,3	40182,49	424,49	12055	127	63	0,67	0
		т		–	176,18	–	53	120	0,73	0
11	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1200	605,95	19,19	727142	23028	18897	0,0389	47
		м2 покрытия		6,83	6,33	8197	7590	120	0,0222	27
12	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	1200	289,03	–	346841	–	66	0,00009	0
		– *м2 покрытия*		0,05	–	55	–	120	–	–
		Итого по разделу 1				**1944292**	**62579**			**130**
						22084	**18051**			**64**
		Стоимость: материалов, тенге				1859629				
		Накладные расходы, тенге				48057				
		- заработная плата, тенге				7209				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				119541				
		Всего по разделу, тенге				**2111891**				

Раздел 2 Уширение В=2,0 м

	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,1	40182,49	424,49	4018	42	21	0,67	0
		т		–	176,18	–	18	120	0,73	0
	Е27-48-3	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	600	502,99	20,01	301794	12005	9069	0,0433	26
		м2		7,45	5,17	4471	3105	120	0,0183	11
	Е27-48-3 т.ч. П.1.37 к=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины	600	143,91		86346				
		м2								
		Тип 2 от ПК3+00 до ПК03+86 L=86 м В=3,0 м								
	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	258	542,39	28,48	139935	7348	4982	0,05222	13
		м2		8,86	7,28	2285	1877	120	0,0244	6
	Е27-48-1 т.ч. П.1.37 к=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины	258	143,91		37129				
		м2								

Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,08	40182,49	424,49	3215	34	17	0,67	0
	т		–	176,18	–	14	120	0,73	0
Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	258	605,95	19,19	156336	4951	4063	0,0389	10
	м2 покрытия		6,83	6,33	1762	1632	120	0,0222	6
Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	258	289,03	–	74571	–	14	0,00009	0
	м2 покрытия		0,05	–	12	–	120	–	–
	Итого по разделу 2				**803344**	**24380**			**50**
	–		–		**8530**	**6646**	–		**23**
	Стоимость: материалов, тенге				770433				
	Накладные расходы, тенге				18165				
	- заработная плата, тенге				2725				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49291				
	Всего по разделу, тенге				**870799**				

Раздел 3 Уширение В=3,0 м

Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	258	542,39	28,48	139935	7348	4982	0,05222	13
	м2		8,86	7,28	2285	1877	120	0,0244	6
Е27-48-1 т.ч. П.1.37 к=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины	258	143,91		37129				
	м2								
Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,08	40182,49	424,49	3215	34	17	0,67	0
	т		–	176,18	–	14	120	0,73	0
Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	258	605,95	19,19	156336	4951	4063	0,0389	10
	м2 покрытия		6,83	6,33	1762	1632	120	0,0222	6
Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	258	289,03	–	74571	–	14	0,00009	0
	м2 покрытия		0,05	–	12	–	120	–	–
	Тип 3 от ПК03+86 до ПК06+55 L=269 м В=6,0 м								
Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1614	542,39	28,48	875410	45968	31163	0,05222	84
	м2		8,86	7,28	14292	11743	120	0,0244	39

Е27-48-1 т.ч. П.1.37 к=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины *м2*	1614	143,91		232271				
Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,5	40182,49	424,49	20091	212	105	0,67	0
			–	176,18	–	88	120	0,73	0
Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	1614	605,95	19,19	978007	30971	25419	0,0389	63
			6,83	6,33	11025	10210	120	0,0222	36
Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	1614 –	289,03	–	466502	–	89	0,00009	0
			0,05	–	74	–	120	–	–
	Тип 4 от ПК06+55 до ПК08+22 L=167 м В=4,0 м								
Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *м2*	668	542,39	28,48	362314	19025	12898	0,05222	35
			8,86	7,28	5915	4860	120	0,0244	16
Е27-48-1 т.ч. П.1.37 к=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины *м2*	668	143,91		96132				
Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,2	40182,49	424,49	8036	85	42	0,67	0
			–	176,18	–	35	120	0,73	0
Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	668	605,95	19,19	404776	12818	10520	0,0389	26
			6,83	6,33	4563	4226	120	0,0222	15
Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	668	289,03	–	193075	–	37	0,00009	0
			0,05	–	31	–	120	–	–
	Итого по разделу 3				**4047799**	**121413**			**232**
					39959	**34685**			**119**
	Стоимость: материалов, тенге				3886426				
	Накладные расходы, тенге				89349				
	- заработная плата, тенге				13402				
	- трудоемкость, чел-ч				45				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				248229				
	Всего по разделу, тенге				**4385377**				

Раздел 4 Уширение В=2,0 м

Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	334	542,39	28,48	181157	9513	6449	0,05222	17
	м2		8,86	7,28	2958	2430	120	0,0244	8
Е27-48-1 т.ч. П.1.37 к=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины	334	143,91		48066				
	м2								
Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,1	40182,49	424,49	4018	42	21	0,67	0
	т		–	176,18	–	18	120	0,73	0
Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	334	605,95	19,19	202388	6409	5260	0,0389	13
	м2 покрытия		6,83	6,33	2282	2113	120	0,0222	7
Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	334	289,03	–	96537	–	18	0,00009	0
	м2 покрытия		0,05	–	15	–	120	–	–
	Итого по разделу 4				**532166**	**15964**			**31**
					5254	**4561**			**16**
	Стоимость: материалов, тенге				510948				
	Накладные расходы, тенге				11749				
	- заработная плата, тенге				1762				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32635				
	Всего по разделу, тенге				**576550**				

Раздел 5 Примыкания

Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	358	542,39	28,48	194174	10196	6912	0,05222	19
	м2		8,86	7,28	3170	2605	120	0,0244	9
Е27-48-1 т.ч. П.1.37 к=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины	358	143,91		51520				
	м2								
Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,1	40182,49	424,49	4018	42	21	0,67	0
	т		–	176,18	–	18	120	0,73	0
Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	358	605,95	19,19	216931	6870	5638	0,0389	14
	м2 покрытия		6,83	6,33	2445	2265	120	0,0222	8

Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	358	289,03	–	103474	–	20	0,00009	0
	м2 покрытия		0,05	–	16	–	120	–	–
	Итого по разделу 5				**570117**	**17108**			**33**
					5632	**4887**			**17**
	Стоимость: материалов, тенге				547377				
	Накладные расходы, тенге				12591				
	- заработная плата, тенге				1889				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34963				
	Всего по разделу, тенге				**617671**				

Раздел 6 Искусственные сооружения

Устройство арычных лотков

Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ёмк.ковша 1 м3	23,45	36,99	35,72	867	838	268	0,0093	0
	м3		1,14	11,95	27	280	87	0,0426	1
П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	38,69	26	26	1006	1006	201	–	–
	т		–	5,2	–	201	100	0,11	4
Е27-21-3	Устройство оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей	35	21,18	14,80	741	518	429	0,0416	1
	м2 основания или покрытий		6,34	3,89	222	136	120	0,014	0
30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	3,5	1940		6790				
	м3								
Е7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	7,8	2212,73	705,54	17259	5503	8810	3,83	30
	м3		652,05	244,36	5086	1906	126	0,94	7
30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высотой 400 мм	35	1900		66500				
	м								
30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В-22,5, плоские прямоугольные	3,36	23400		78624				
	м3								
30-1-7	Бетон тяжелый ГОСТ 7473-94 класса В-15	0,39	8830		3444				
	м3								
30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,4056	131		53				
	м3								
Е22-3-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 д=300 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,035	1831544,93	33649,93	64104	1178	3689	457,7	16
	км		77366,25	12712,50	2708	445	117	62,08	2

Е46-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,5	27016,21	444,76	13508	222	4794	70,28	35
	м3		10484,55	168,75	5242	84	90	0,83	0
30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,52	131		68				
	м3								
	Разметка								
Е27-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,6 м	0,03	37946,41	2115,31	1138	63	47	3,18	0
	км линии		517,5	790,09	16	24	120	2,85	0
Е27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,15 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,317	7047,01	2115,31	2234	671	496	3,66	1
	км линии		517,5	790,09	164	250	120	3,56	1
Е27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,15 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,331	7047,01	2115,31	2333	700	518	3,66	1
	км линии		517,5	790,09	171	262	120	3,56	1
Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,16	11461,21	2115,31	1834	338	250	3,66	1
	км линии		517,5	790,09	83	126	120	3,56	1
	Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип 3В, типоразмер 2								
Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	34	860,35	182,74	29252	6213	25129	3,68	125
	шт		582,19	35,27	19794	1199	120	0,14	5
Прайс	Стойки СКМ 1.35	26	1450,3		37708				
	шт								
Прайс	Знак приоритета предупреждающий, треугольник 700 мм	8	2486,11		19889				
	шт								
Прайс	Знак приоритета, квадрат со сторонами р-р 600*600 мм	26	3054,04		79405				
	шт								
Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,17	8720,44	82,51	10203	97	283	1,55	2
	м3		225,11	31,16	263	36	95	0,15	0
	Итого по разделу 6				**436960**	**17347**			**213**
					33776	**4951**			**24**
	Стоимость: материалов, тенге				385837				
	Накладные расходы, тенге				44915				
	- заработная плата, тенге				6737				
	- трудоемкость, чел-ч				22				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28912				
	Всего по разделу, тенге				**510787**				

Всего прямые затраты	**8334666**	**258792**	**688**
	115236	**73780**	**262**
Стоимость: материалов, тенге	7960638		
Накладные расходы, тенге	224827		
- заработная плата, тенге	33724		
- трудоемкость, чел-ч	112		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	513570		
Всего	**9073063**		

Заказчик _____ **Еркебаев М.**
(Начальник Кармакшинского отдела ЖКХ, ПТ и АД)

Технадзор _____ **Наурызбаев Б.**
(Инженер техсопровождения)

Подрядчик _____ **Тлеулиев М.Д.**
(Генеральный директор ТОО "Дорстрой")