Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Сапа Курылыс 2007"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000001	28.04.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: АО "Алматыметрокурылыс"
Основание: Договор № 45 от 23.02.2010г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Первая очередь строительства метрополитена в г.Алматы.	шт	1	19 370 454,00	19 370 454,00

Всего работ на сумму: 19 370 454,00
в т.ч НДС 2 075 405,79

Итого сумма: Девятнадцать миллионов триста семьдесят тысяч четыреста пятьдесят четыре тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

РНН: 600300552430,
Адрес: г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21
Расчетный счет: 071467646 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы,
БИК 190501719

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: АО "Алматыметрокурылыс"

РНН: 600900080403,
Адрес: ул.Фурманова ,174б
Расчетный счет: 096467926 в АФ АО "Казкоммерцбанк",
г.Алматы, БИК 190501724

МП

Технический директор
(должность)

Ахатов А. Ч.
(Ф.И.О., подпись)

К. Сасыкбаев

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2010 г.

Подрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Субподрядчик: ТОО "Сапа Құрылыс 2007"

Договор: № 45 от 23 февраля 2010 года.

Нанменование строительства и его адрес: Первая очередь строительства метрополитена в г. Алматы

Наименование глав и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала года		За месяц			
	Всего	СМР	СМР	Прочие	Всего	с К=1,823
1. Итого по гл.1-8		8 942 518	8 942 518		8 942 518	
2. Глава 9		233 400	233 400		233 400	
3. Итого по гл. 1-9		9 175 918	9 175 918		9 175 918	
4.Стоимость в ценах 2001 г.	9 301 113	9 175 918	9 175 918	125 195	9 301 113	
5.Стоимость в ценах 2010 г.	16 955 929					16 955 929
6.Налоги, сборы, обязат.платежи	339 119					339 119
7.Итого СМР	17 295 048					17 295 048
8.НДС 12%	2 075 406					2 075 406
9.Всего СМР	19 370 454					19 370 454

ПОДРЯДЧИК:
АО "Алматыметрокурылыс"
Генеральный директор

_____ **М.Т.Укшебаев**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сапа Құрылыс 2007"
Директор

_____ **А.С. Рамазанов**

Р Е Е С Т Р

выполненных работ ТОО "Сапа Курылыс 2007" по объектам АО "Алматыметрокурылыс"

за апрель 2010г.

№ п/п	наименование	Открытый способ	Закрыт	Обслуж. процесс.	Всего за месяц	Всего за год
1	**Глава 2:**	8 942 518			8 942 518	8 942 518
2	**Глава 8:**					
3	**Итого по гл. 1-8:**	8 942 518			8 942 518	8 942 518
4	Глава 9: (2,61%)				233 400	233 400
5	**Итого по гл. 1-9:**				9 175 918	9 175 918
6	Итого СМР по ТОО "Сапа Курылыс 2007"				9 175 918	9 175 918
7	Прочие (доп. отпуска и выслуга лет)				125 195	125 195
8	Итого СМР с прочими				9 301 113	9 301 113
9	в ценах 2010г. с К=1,823				16 955 929	16 955 929
10	Налоги, сборы, обязат. платежи 2%				339 119	339 119
11	**Итого СМР по рынку:**				17 295 048	17 295 048
12	**НДС 12%**				2 075 406	2 075 406
13	**Всего к оплате:**				19 370 454	19 370 454

Проверил начальник ОПиЭА: **Киялбекова Г.К.**

Директор ТОО "Сапа Құрылыс 2007": **Рамазанов А.С.**

Форма 2

Администратор программы: **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы**

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Станция "АЛМАЛЫ". Подключение сетей водопровода и канализации к городским сетям.**

Работы выполнены по смете: КРД-А1М-203.00-НВК-СМ, **(№0000724, НВК, Э15890) составленной в ценах 2001 г.**

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **апрель 2010 года.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**218,91**	**45,68**	**43,49**	**10000**	**9520**	**3142**	**0,01**	**3**
		м3		**2,15**	**12,65**	**471**	**2769**	**97**	**0,04**	**9**
2	**Е0101-164-3 т.ч. п-3.181 к=1,3**	**Разработка грунта 2 группы вручную в местах пересечений с другими коммуникациями на расстоянии до 2м от незащищенных кабелей**	**262,4**	**581,93**	**--**	**152698**	**--**	**172549**	**3,71**	**973**
		м3		**581,93**	**--**	**152698**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-17-14**	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**262,4**	**45,68**	**43,49**	**11987**	**11411**	**3767**	**0,01**	**4**
		м3		**2,15**	**12,65**	**564**	**3319**	**97**	**0,04**	**11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е010333-А9- 1	Перевозка грузов автомобилямн-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозкн 9 км, класс груза 1	842,29	72,76	72,76	61286	61286	12257	–	–
		т		–	14,55	–	12257	100	0,31	257
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	481,31	4,33	3,73	2082	1796	859	–	2
		м3		0,55	1,29	266	620	97	–	2
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами (для обратной засыпки)	427,2	45,68	43,49	19515	18578	6132	0,01	6
		м3		2,15	12,65	919	5403	97	0,04	18
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	384,48	7,45	7,45	2865	2865	902	–	–
		м3		–	2,42	–	930	97	0,01	4
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов н ям в грунтах 2 группы	42,72	154,22	–	6588	–	7445	1,12	48
		м3		154,22	–	6588	–	113	–	–
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматнческнми трамбовками	427,2	24,78	5,19	10585	2219	8116	0,12	53
		м3		19,58	–	8366	–	97	–	–
		Водопровод В1								
11	Е0122-35-3	Установка чугунных задвнжек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	448,88	20,37	898	41	713	1,61	3
		шт		266,51	7,76	533	16	130	0,03	–
12	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвнжным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480,00	–	12960	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0122-35-5	Установка вентилей, задвнжек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах нз стальных труб диам.150 мм	2	639,13	42,54	1278	85	989	2,22	4
				364,84	15,52	730	31	130	0,08	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
14	С Прайс лист "ЭНКО" Лето п.5.8.7	Затвор поворотный диам.150 мм "Btlvtn NV"	2	8104,60	–	16209	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
15	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	8	263,54	38,54	2108	308	2180	1,04	8
		фланец		207,00	2,59	1656	21	130	0,01	–
16	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	8	881,00	–	7048	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	5	178,55	24,65	893	123	942	0,69	3
		фланец		144,90	–	725	–	130	–	–
18	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	572,00	–	2860	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	2	547,42	80,32	1095	161	1110	1,99	4
		фланец		424,35	2,59	849	5	130	0,01	–
20	С130809-40	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм	2	1780,00	–	3560	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0305	138118,84	56798,21	4213	1732	3713	359,61	11
		т		72191,25	21455,55	2202	654	130	104,79	3
22	С130810-157	Тройник стальной сварной диам 250х100 мм	1	3930,00	–	3930	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-150 мм	0,0156	138118,84	56798,21	2155	886	1899	359,61	6
				72191,25	21455,55	1126	335	130	104,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
24	С130810-153	Тройники стальной сварной диам 150х100 мм	2	999,00	–	1998	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0126	138118,84	56798,21	1740	716	1534	359,61	5
		т		72191,25	21455,55	910	270	130	104,79	1
26	С130810-122	Переход стальной сварной диам 250х100 мм	2	692,00	–	1384	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-150 мм	0,0048	138118,84	56798,21	663	273	584	359,61	2
		т		72191,25	21455,55	347	103	130	104,79	1
28	С130810-118	Переход стальной сварной диам 150х100 мм	2	444,00	–	888	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Водомерный узел								
29	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	3601,22	158,56	3601	159	208	9,78	10
		1узел		1671,53	59,51	1672	60	12	0,29	–
30	С Прайс лист "ЭНКО" Лето п.1.2.3	Счетчик холодной воды диам.40 мм "SENSUS"	2	7841,59	–	15683	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
31	Ц0112-802-3 СН 8.02-06-20 02 таб.2 п.11	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	967,67	67,90	968	68	821	4,60	5
		шт		892,68	19,25	893	19	90	0,11	–
32	С Прайс лист "ОРкинус"	Задвижка паралельная фланцевая с электроприводом диам.100 мм 30ч906бр	1	61764,28	–	61764	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	2	448,88	20,37	898	41	713	1,61	3
		шт		266,51	7,76	533	16	130	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480,00	–	12960	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0122-35-3	Установка чугунных клапанов обратных диам. 100 мм	1	448,88	20,37	449	20	357	1,61	2
		шт		266,51	7,76	267	8	130	0,03	–
36	С Прайс лист "ЭНКО" Лето п.5,12.4	Клапан обратный фланцевый диам.100 мм "POLIX"	1	15993,93	–	15994	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
37	С Прайс лист "ЭНКО" Лето п.5.15.4	Кран шаровый диам.32 мм "BUGATTI"	1	1068,60	–	1069	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
38	С130810-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	1	157,00	–	157	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
39	С130810-61	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 32 мм	2	55,00	–	110	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0182	138118,84	56798,21	2514	1034	2216	359,61	7
		т		72191,25	21455,55	1314	390	130	104,79	2
41	С130810-113	Переход из стали 100-250 мм	2	338,00	–	676	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
42	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	178,55	24,65	1428	197	1507	0,69	6
		фланец		144,90	–	1159	–	130	–	–
43	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	572,00	–	4576	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
44	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-150 мм	0,0072	138118,84	56798,21	994	409	877	359,61	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		72191,25	21455,55	520	154	130	104,79	1
45	С130810-138	Тройник из стали диам.100 мм	2	741,00	–	1482	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
46	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-150 мм	0,0078	138118,84	56798,21	1077	443	950	359,61	3
		т		72191,25	21455,55	563	167	130	104,79	1
47	С130810-155	Тройники из стали днам. 150х100 мм	1	1220,00	–	1220	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
48	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-150 мм	0,0094	138118,84	56798,21	1298	534	1144	359,61	3
		т		72191,25	21455,55	679	202	130	104,79	1
49	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401,00	–	802	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Колодец диам.1500 мм								
50	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,53	7686,07	1769,68	11760	2708	5014	11,10	17
		м3		1858,34	662,66	2843	1014	130	3,24	5
51	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	29600,00	–	19240	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
52	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,8	7530,00	–	13554	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
53	С143018-41 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	2270,00	–	2270	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим	шт		–	–	–	–	–	–	–
54	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-89	1	8060,00	–	8060	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
55	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0171	154400,00	–	2637	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Колодец диам.2000 мм								
56	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,78	8220,18	2161,85	22852	6010	8204	10,19	28
		м3		1650,83	619,19	4589	1721	130	2,37	7
57	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,1	29600,00	–	32560	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
58	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	2,7	9450,00	–	25515	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
59	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев	1	2270,00	–	2270	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
60	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	13400,00	–	13400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
61	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0171	154400,00	–	2637	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Колодец разм.2000х3000 мм								
62	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	9,53	9039,59	425,42	86147	4054	22090	9,21	88
		м3		1622,36	160,69	15461	1531	130	0,78	7
63	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,6	3580,00	–	2148	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
64	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	3,84	22600,00	–	86784	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
65	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев	2	2270,00	–	4540	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
66	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2	13400,00	–	26800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
67	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0465	79078,47	12276,22	3677	571	3674	310,50	14
		км		56148,75	4636,80	2611	216	130	22,64	1
68	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	46,69	714,00	–	33334	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	м		–	–	–	–	–	–	–
69	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0243	130385,55	36746,17	3168	893	2850	414,00	10
		км		76331,25	13881,94	1855	337	130	67,79	2
70	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	24,4	1200,00	–	29277	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
71	Е0122-9-9	Укладка футляра из водопроводных труб диам. 325 мм	0,006	347275,62	163666,62	2084	982	1717	838,35	5
		км		158355,00	61825,73	950	371	130	301,97	2
72	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	6,02	3360,00	–	20241	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
73	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр труб диам. 325 мм	6	533,68	0,95	3202	6	1581	1,15	7
		м		202,34	0,37	1214	2	130	–	–
74	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4900,76	643,77	9802	1288	3977	9,19	18
		футляр		1518,86	10,68	3038	21	130	0,02	–
75	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,0442	88551,79	45223,54	3914	1999	2989	169,86	8
		т		34931,25	17082,68	1544	755	130	83,43	4
76	С130810-89	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х6 мм	1	3660,00	–	3660	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-150 мм	0,0047	138118,84	56798,21	649	267	572	359,61	2
		т		72191,25	21455,55	339	101	130	104,79	–
78	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	569,00	–	569	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
79	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-150 мм	0,0047	138118,84	56798,21	649	267	572	359,61	2
		т		72191,25	21455,55	339	101	130	104,79	–
80	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 50° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	569,00	–	569	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
81	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 108х4 мм	0,0465	238471,34	34887,99	11089	1622	3268	235,52	11
		км		40882,50	13178,14	1901	613	130	64,37	3
82	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 159х4,5 мм	0,0243	365286,95	78386,92	8876	1905	2551	294,06	7
		км		51154,88	29611,35	1243	720	130	144,62	4
83	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 325х6 мм	0,006	790276,27	159227,34	4742	955	1028	411,70	2
		км		71673,75	60149,03	430	361	130	293,77	2
		Водопровод условно-чистых вод В12Н, В12								
84	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с гидравлическим испытанием	0,005	79078,47	12276,22	395	61	395	310,50	2
		км		56148,75	4636,80	281	23	130	22,64	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	5,02	584,00	–	2932	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
86	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм с гидравлическим испытанием	0,0072	175323,15	75911,27	1262	547	1024	432,40	3
		км		80730,00	28677,26	581	206	130	140,06	1
87	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	7,23	1880,00	–	13590	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Колодец гаситель напора диам.1500 мм								
88	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,38	7686,07	1769,68	10607	2442	4523	11,10	15
		м3		1858,34	662,66	2565	914	130	3,24	4
89	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	29600,00	–	19240	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
90	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,8	7530,00	–	13554	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
91	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	2270,00	–	2270	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
92	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	13400,00	–	13400	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	шт		–	–	–	–	–	–	–
93	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0171	154400,00	–	2637	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
94	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм	0,002	79078,47	12276,22	158	25	158	310,50	1
		км		56148,75	4636,80	112	9	130	22,64	–
95	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	2,01	584,00	–	1173	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
96	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм с гидравлическим испытанием	0,001	175323,15	75911,27	175	76	142	432,40	–
		км		80730,00	28677,26	81	29	130	140,06	–
97	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	1	1880,00	–	1888	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
98	Е0108-4-7	Обмазка горячим битумом за два раза	9	251,62	4,39	2265	40	474	0,24	2
		м2		42,95	1,66	387	15	118	0,01	–
99	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0171	133700,00	–	2284	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
100	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с гидравлическим испытанием	0,003	79078,47	12276,22	239	37	239	310,50	1
		км		56148,75	4636,80	170	14	130	22,64	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219х5 мм	0,0072	472853,63	93086,47	3395	668	848	320,28	2
		км		55708,88	35164,12	400	252	130	171,74	1
		Бытовая канализация К1Н, К1								
102	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,005	79078,47	12276,22	395	61	395	310,50	2
		км		56148,75	4636,80	281	23	130	22,64	–
103	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	5,02	714,00	–	3584	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
104	Е0122-6-6	Укладка чугунных труб диам. 200 мм	0,0139	125806,68	26865,93	1749	373	1689	499,10	7
		км		83317,50	10148,17	1158	141	130	49,57	1
105	СПрайс лист исх.31 от 25.03.10г.	Труба ВЧШГ d 200 L-6 м ТОО "ААТАУ-АЛЕМ"	13,9	3699,42	–	51422	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
106	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,0055	168801,35	22847,00	928	126	582	431,25	2
		км		72801,90	8556,87	400	47	130	41,79	–
107	С130802-27	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 200 мм	0,0055	352,00	–	2	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Колодец водопроводный круглый диам.1500 мм								
108	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,19	7686,07	1769,68	9108	2097	3884	11,10	13
		м3		1858,34	662,66	2202	785	130	3,24	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	29600,00	–	19240	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
110	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализацнонных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,8	7530,00	–	13554	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
111	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим	Кольца горловин смотровых колодцев	3	2270,00	–	6810	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
112	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	13400,00	–	13400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
113	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0203	154400,00	–	3134	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Колодец гаситель напора диам.1500 мм								
114	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,19	7686,07	1769,68	9108	2097	3884	11,10	13
		м3		1858,34	662,66	2202	785	130	3,24	4
115	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	29600,00	–	19240	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м н шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,8	7530,00	–	13554	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
117	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим	Кольца горловин смотровых колодцев	3	2270,00	–	6810	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
118	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	13400,00	–	13400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
119	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0203	154400,00	–	3134	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
120	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,002	79078,47	12276,22	158	25	158	310,50	1
		км		56148,75	4636,80	112	9	130	22,64	–
121	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	2,01	714,00	–	1434	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
122	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,001	175323,15	75911,27	175	76	142	432,40	–
		км		80730,00	28677,26	81	29	130	140,06	–
123	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	1	1880,00	–	1888	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
124	Е0108-4-7	Обмазка горячим битумом за два раза	9	251,62	4,39	2265	40	474	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42,95	1,66	387	15	118	0,01	–
125	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 108х4 мм	0,007	238471,34	34887,99	1669	244	492	235,52	2
		км		40882,50	13178,14	286	92	130	64,37	–
126	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0072	472853,63	93086,47	3395	668	848	320,28	2
		км		55708,88	35164,12	400	252	130	171,74	1
127	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 159х4,5 мм	1	1690,35	365,85	1690	366	1019	3,23	3
		врезка		646,88	137,14	647	137	130	0,68	1
128	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 108х4 мм	1	1037,17	207,29	1037	207	693	2,31	2
		врезка		455,40	77,63	455	78	130	0,38	–
129	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 159х4,5 мм	1	1690,35	365,85	1690	366	1019	3,23	3
		врезка		646,88	137,14	647	137	130	0,68	1
130	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	1	2351,95	453,51	2352	454	1315	4,19	4
		врезка		840,94	170,78	841	171	130	0,84	1
131	Е0122-8-3 Указ. к СНиР п.2.8	Демонтирование сети из труб диам. 100 мм	0,0317	42909,70	9220,45	1359	292	1577	111,78	4
		км		33689,25	4636,80	1067	147	130	13,59	–
132	Е0123-13-5 Указ. к СНиР п.2.8	Демонтаж колодца диам. 1,5 м	1,42	3034,95	1548,27	4310	2199	3968	7,11	10
		м3		1486,67	662,66	2111	941	130	2,59	4
133	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,41	27,10	–	92	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е010333-А16 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 (мусор)	3,41	118,51	118,51	404	404	81	–	–
		т		–	23,70	–	81	100	0,50	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1279837	152419	327735		1492
			Тенге			242757	40947			377
Итого с накладными расходами:			Тенге			1607572				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%			Тенге			92748				
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:			Тенге			1700320				

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Акатов И.О.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г. Алматы"
Ведущий инженер ОИС
_____ Танский А.Н.

Начальник ОИС
_____ Байдыханов Б. С.

Главный инженер
_____ Божбанбаев Б.С.

Администратор программы:
_____

_____

Форма 2

Администратор программы: **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы**

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Станция "АЛАТАУ". Подключение сетей водопровода и канализации к городским сетям.**

Работы выполнены по смете: КРД-**А1М-208.00-НВК-СМ, (№0000728, НВК, Э303100) составленной в ценах 2001 г.**

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **апрель 2010 года.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел. ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный В1								
		Земляные работы								
1	**Е0101-17-9**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**91,92**	**48,49**	**46,30**	**4457**	**4256**	**1310**	**0,01**	**1**
		м3		**2,14**	**12,56**	**197**	**1154**	**97**	**0,04**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,76	537,17	–	1483	–	1675	3,42	9
		м3		537,17	–	1483	–	113	–	–
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширение под колодцы/	0,92	447,64	–	412	–	465	2,85	3
		м3		447,64	–	412	–	113	–	–
4	Е010333-А8- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	555,04	66,14	66,14	36708	36708	7342	–	–
		т		–	13,23	–	7342	100	0,28	154
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	292,13	4,33	3,73	1264	1090	521	–	1
		м3		0,55	1,29	161	376	97	–	1
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	66,1	1441,13	175,40	95259	11594	20834	1,17	78
		м3		176,73	65,72	11682	4344	130	0,32	21
7	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	135,15	630,00	–	85145	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	108,13	7,45	7,45	806	806	254	–	–
		м3		–	2,42	–	262	97	0,01	1
		Трубопроводы и арматура								
10	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,02	79078,47	12276,22	1582	246	1580	310,50	6
		км		56148,75	4636,80	1123	93	130	22,64	–
11	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	23,69	714,00	–	16915	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
12	Е0122-36-2	Установка стальных затворов диам. 100 мм	3	553,18	32,75	1660	98	1584	2,33	7
				393,30	12,94	1180	39	130	0,06	–
		шт								
13	Спрайс-лист ф-ма "DAnfOss" 2009г.п.06 5В7355	Затвор дисковый поворотный д 100мм	3	8152,26	–	24457	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
14	Е0122-36-5	Установка стальных затворов диам. 250 мм	1	2142,27	858,30	2142	858	1635	5,53	6
				934,09	323,44	934	323	130	1,59	2
		шт								
15	Спрайс-лист ф-ма "DAnfOss" 2009г.п.06 5В7359	Затвор дисковый поворотный д 250мм Danfoss	1	39240,92	–	39241	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
16	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	624,62	42,54	1249	85	901	2,09	4
				331,20	15,52	662	31	130	0,08	–
		шт								
17	Спрайс-лист ТОО"КазПож Сервис" от 19.08.2009 г.	Гидрант пожарный Н-1750мм	1	24506,80	–	24507	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
18	Спрайс-лист ТОО"КазПож Сервис" от 19.08.2009 г.	Гидрант пожарный Н-1500мм	1	24053,81	–	24054	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
19	Спрайс-лист ТОО"КазПож Сервис" от 19.08.2009 г.	Подставка Крест	1	25367,48	–	25367	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
20	Спрайс-лист ТОО"КазПож Сервис" от 19.08.2009 г.	Подставка Тройник	1	19025,61	–	19026	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (тройник)	0,0022	264818,84	56798,21	583	125	268	359,61	1
		т		72191,25	21455,55	159	47	130	104,79	–
22	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	178,55	24,65	1428	197	1507	0,69	6
		фланец		144,90	–	1159	–	130	–	–
23	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	2	547,42	80,32	1095	161	1110	1,99	4
		фланец		424,35	2,59	849	5	130	0,01	–
24	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	6	802,82	117,80	4817	707	4743	2,82	17
		фланец		602,89	5,17	3617	31	130	0,02	–
25	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальиым трубопровода м диам. 400 мм	4	977,48	134,63	3910	539	3714	3,32	13
		фланец		708,98	5,18	2836	21	130	0,03	–
26	С130809-36	Фланцы плоскне приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	572,00	–	4576	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
27	С130809-40	Фланцы плоскне приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм	2	1780,00	–	3560	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	С130809-41	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	6	2120,00	–	12720	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	С130809-43	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 400 мм	4	3670,00	–	14680	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	1	243,00	–	243	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0122-33-5	Установка патрубка стального с фланцем диам. 250-400 мм(индивид. изгот.)	0,1731	138118,84	56798,21	23914	9834	21078	359,61	62
		т		72191,25	21455,55	12499	3715	130	104,79	18
32	Е0109-62-4	Изготовление трубопроводов в построечных условиях и на производственных базах	0,1731	30238,15	8904,01	5235	1542	3371	109,25	19
		т		19665,00	1965,55	3405	340	90	7,38	1
33	С130806-105 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные,Д 250 мм	1,2	2370,00	–	2844	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
34	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы стальные,Д 300 мм	1,2	2840,00	–	3408	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
35	С130806-124 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные,Д 400 мм	1,2	5220,00	–	6264	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
36	С130809-40	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм	1	1780,00	–	1780	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
37	С130809-41	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	1	2120,00	–	2120	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
38	С130809-43	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 400 мм	1	3670,00	–	3670	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,051	238471,34	34887,99	12162	1779	3584	235,52	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		40882,50	13178,14	2085	672	130	64,37	3
		Колодцы прямоугольные(3шт)								
42	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	15,96	9039,59	425,42	144272	6790	36995	9,21	147
		м3		1622,36	160,69	25893	2565	130	0,78	13
43	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	1,51	3580,00	–	5406	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
44	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	6,26	30300,00	–	189678	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
45	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	5	13400,00	–	67000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
46	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0512	154400,00	–	7911	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Колодцы круглые Д=1,5м(шт)								
47	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,62	8220,18	2161,85	5097	1340	1830	10,19	6
		м3		1650,83	619,19	1024	384	130	2,37	1
50	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	–	3580,00	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
51	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0342	154400,00	–	5274	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
52	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	–	16120	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Водомерный узел ВК1,ВК3								
54	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	2	3601,22	158,56	7202	317	4501	9,78	20
		1узел		1671,53	59,51	3343	119	130	0,29	1
55	Спрайс-лист ЭНКО-"Лето "2009г. п.1.2.3	Счетчик холодной воды многоструйный М-Т-50 QN 10Т д 40мм	2	8254,87	–	16510	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
56	Спрайс-лист ЭНКО-"Лето "2009г. п.5.15.4	Кран шаровой д 32мм	2	1023,23	–	2046	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
57	Спрайс-лист ЭНКО-"Лето "2009г. п.5.8.4	Затвор дисковый поворотный д 100мм	2	5092,83	–	10186	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
58	Ц0112-802-3 тех.ч.	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	971,15	64,17	1942	128	1648	5,75	12
		шт		899,88	15,53	1800	31	90	0,09	–
59	Спрайс-лист ОРкинус от 09.07.2009 г.	Задвижки фланцевые 30ч906бр Д 100 Ру10 с эл.приводом	2	58268,19	–	116536	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
60	С130904-57	Краны трехходовые муфтовые, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	–	656	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
61	Спрайс-лист ЭНКО-"Лето "2009г. п.7.8.21	Манометр MDR 63/16	2	419,74	–	839	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
62	Спрайс-лист ЭНКО-"Лето "2009г. п.5.11.4	Клапан обратный фланцевый Д 100мм POLIX	2	9302,35	–	18605	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
63	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	68	572,00	–	38896	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
64	С130810-113	Переход 100х40	4	338,00	–	1352	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
65	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	6	714,00	–	4284	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
66	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2 мм	4	190,00	–	760	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
67	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 15 мм	1	112,00	–	112	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
68	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6	109,75	0,08	659	–	437	0,42	3
		м2		69,35	0,02	416	–	105	–	–
		Демонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	15	469,33	195,05	7040	2926	5565	1,78	27
		м3		274,28	4,68	4114	70	133	0,02	–
70	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	71,4	447,64	–	31963	–	36118	2,85	204
		м3		447,64	–	31963	–	113	–	–
71	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	54,8	192,26	–	10536	–	11906	1,39	76
		м3		192,26	–	10536	–	113	–	–
72	Е0122-41-1 К=0,6	Демонтаж колодцев из сборного железобетона Д 2м	4,54	2287,61	1297,11	10386	5889	8039	6,11	28
		м3		990,50	371,52	4497	1687	130	1,42	6
73	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного прн автомобильных перевозках	44,35	27,10	–	1202	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
74	Е010333-А16 -1	Перевозка грузов автомобнлями-самосвалами /работающими вне карьеров/, класс груза 1	44,35	118,51	118,51	5256	5256	1051	–	–
		т		–	23,70	–	1051	100	0,50	22
		Вскрытие и восстановление дороги								
75	Е0127-18-4	Разборка покрытий н оснований асфальтобетонных	16	469,33	195,05	7509	3121	5936	1,78	29
		м3		274,28	4,68	4388	75	133	0,02	–
76	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	35,2	27,10	–	954	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
77	С010333-А16 -1	Перевозка мусора строительного на расстояние 16 км	35,2	106,14	–	3736	–	834	0,50	18
		т		23,70	–	834	–	100	–	–
		Производственная канализация К3Н,К3								
		Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	288,54	48,49	46,30	13992	13359	4113	0,01	4
		м3		2,14	12,56	617	3623	97	0,04	12
85	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,65	537,17	–	4646	–	5251	3,42	30
		м3		537,17	–	4646	–	113	–	–
86	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширение под колодцы/	2,89	447,64	–	1294	–	1462	2,85	8
		м3		447,64	–	1294	–	113	–	–
87	Е010333-А8- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	683,73	66,14	66,14	45220	45220	9044	–	–
		т		–	13,23	–	9044	100	0,28	190
88	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	227,91	4,33	3,73	986	850	407	–	1
		м3		0,55	1,29	126	294	97	–	1
89	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,66	1441,13	175,40	3833	467	838	1,17	3
		м3		176,73	65,72	470	175	130	0,32	1
90	Е0108-3-3	Утепление керамзитом	5,1	5162,97	116,02	26331	592	1121	0,98	5
		м3		142,31	43,99	726	224	118	0,21	1
91	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	272,78	630,00	–	171851	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
92	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	218,22	7,45	7,45	1626	1626	512	–	–
		м3		–	2,42	–	528	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20	154,22	–	3084	–	3485	1,12	22
		м3		154,22	–	3084	–	113	–	–
		Трубопроводы и арматура								
94	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,013	79078,47	12276,22	1028	160	1027	310,50	4
		км		56148,75	4636,80	730	60	130	22,64	–
95	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	16,26	714,00	–	11610	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
96	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,008	143349,35	22847,00	1147	183	846	431,25	3
		км		72801,90	8556,87	582	68	130	41,79	–
97	Спрайс-лист "Алатау-Ал ем" №31 от 25.03.2010 г.	Стонмость асботрубы диам. 200 мм в комплекте	8,06	1200,43	–	9680	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
98	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. до 100 мм	0,013	238471,34	34887,99	3100	454	914	235,52	3
		км		40882,50	13178,14	531	171	130	64,37	1
		Колодец гаситель №1,№2								
99	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем толщ.150мм	2,85	175,66	3,01	501	9	46	0,08	–
		м2		12,09	1,14	34	3	123	0,01	–
100	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона Д 1,5м в сухих грунтах	1,45	8220,18	2161,85	11919	3135	4279	10,19	15
		м3		1650,83	619,19	2394	898	130	2,37	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	29600,00	–	19240	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
102	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,95	7530,00	–	14684	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
103	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1,КЦ7-3	1	2270,00	–	2270	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
104	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	–	26800	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
105	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0374	154400,00	–	5771	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
106	Е0109-53-2	Устройство гасителя из полосовой стали	0,002	11128,54	1337,39	22	3	15	53,59	–
		т		8461,13	124,20	17	–	90	0,61	–
107	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т(стремянки)	0,002	154200,00	–	308	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
108	Е0106-1-1	Устройство набетонки	0,72	5358,03	75,91	3858	55	192	1,55	1
		м3		225,11	28,67	162	21	105	0,14	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9	251,62	4,39	2265	40	474	0,24	2
		м2		42,95	1,66	387	15	118	0,01	–
110	Е0126-1-13	Гибкая трубчатая изоляция "K-FLEX" 19x108 L 1м (4шт)	4	287,40	6,29	1150	25	909	1,23	5
		м		224,86	2,33	899	9	100	0,01	–
111	Спрай-лист "Мамыр" 13.11.2009 г.	Гибкая трубчатая изоляция "K-FLEX" 19x108	4	565,33	–	2261	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Канализация хозяйственно-бытовая К1Н,К1								
		Земляные работы								
112	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1087,9	48,49	46,30	52755	50370	15508	0,01	16
		м3		2,14	12,56	2327	13661	97	0,04	47
113	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	32,64	537,17	–	17531	–	19811	3,42	112
		м3		537,17	–	17531	–	113	–	–
114	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширение под колодцы/	10,88	447,64	–	4870	–	5503	2,85	31
		м3		447,64	–	4870	–	113	–	–
115	Е0101-164-3 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	36,8	581,93	–	21415	–	24199	3,71	136
		м3		581,93	–	21415	–	113	–	–
116	Е0101-166-2	Погрузка грунта,разработанного вручную,на а/самосвалы	36,8	154,22	–	5675	–	6413	1,12	41
				154,22	–	5675	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
117	Е010333-А8- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	631,8	66,14	66,14	41785	41785	8357	–	–
		т		–	13,23	–	8357	100	0,28	175
118	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	562,35	4,33	3,73	2432	2098	1004	–	2
		м3		0,55	1,29	310	724	97	–	2
119	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	28,43	1441,13	175,40	40971	4987	8961	1,17	33
		м3		176,73	65,72	5024	1868	130	0,32	9
120	Е0108-3-3	Утепление керамзитом	13,65	5162,97	116,02	70474	1584	3001	0,98	13
		м3		142,31	43,99	1943	600	118	0,21	3
121	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	970,37	630,00	–	611333	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
122	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	776,29	7,45	7,45	5784	5784	1822	–	–
		м3		–	2,42	–	1878	97	0,01	7
123	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	100,86	154,22	–	15554	–	17576	1,12	113
		м3		154,22	–	15554	–	113	–	–
		Трубопроводы и арматура								
124	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,013	70436,41	7806,78	916	101	938	290,95	4
		км		52526,25	2949,75	683	38	130	14,40	–
125	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0105	79078,47	12276,22	830	129	830	310,50	3
		км		56148,75	4636,80	590	49	130	22,64	–
126	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,024	306413,06	132979,68	7354	3192	6088	761,30	18
				144900,00	50233,73	3478	1206	130	245,34	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
127	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм (футляр)	0,013	231930,36	98793,23	3015	1284	2494	579,60	8
		км		110227,50	37319,51	1433	485	130	182,28	2
128	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	13,05	279,00	–	3642	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
129	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	10,54	714,00	–	7527	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
130	С130806-127 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм(футляр)	24,1	7770,00	–	187226	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
131	С130806-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х9 мм(футляр)	13,05	5030,00	–	65642	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
132	Е0122-2-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,238	92052,83	27376,95	21909	6516	21133	341,55	81
		км		57960,00	10342,24	13794	2461	130	50,51	12
133	Спрайс-лист "Алатау-Ал ем"	Стоимость асботрубы диам. 200 мм ВТ-9 в комплекте	239,9	1200,43	–	287987	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
134	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	13,5	267,06	0,32	3605	4	2968	0,97	13
		м		168,97	0,13	2281	2	130	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,013	160767,61	33971,16	2090	442	903	233,34	3
		км		40572,00	12834,00	527	167	130	62,68	1
137	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. до 100 мм	0,0105	238471,34	34887,99	2504	366	738	235,52	2
		км		40882,50	13178,14	429	138	130	64,37	1
138	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,024	883356,79	177772,66	21201	4267	4362	422,74	10
		км		72657,00	67155,98	1744	1612	130	327,98	8
		Колодцы канализационные ж/б Д=1,5м(7шт.)								
139	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	11,9	7686,07	1769,68	91464	21059	39000	11,10	132
		м3		1858,34	662,66	22114	7886	130	3,24	39
140	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,55	29600,00	–	134680	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
141	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	9	7530,00	–	67770	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
142	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1,КЦ7-3	8	2270,00	–	18160	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
143	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	7	13400,00	–	93800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0776	154400,00	–	11981	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
145	Е0108-6-9	Кирпичная кладка горловины	0,16	8019,10	341,09	1283	55	223	6,84	1
		м3		1053,11	126,79	168	20	118	0,62	–
		Колодец гаситель №2								
146	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем толщ.150мм	2,85	175,66	3,01	501	9	46	0,08	–
		м2		12,09	1,14	34	3	123	0,01	–
147	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона Д 1,5м в сухих грунтах	1,07	8220,18	2161,85	8796	2313	3158	10,19	11
		м3		1650,83	619,19	1766	663	130	2,37	3
148	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	29600,00	–	19240	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
149	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводиых и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,2	7530,00	–	9036	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
150	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	2270,00	–	2270	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
151	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	–	26800	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0258	154400,00	–	3984	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
153	Е0109-53-2	Устройство гасителя из полосовой стали	0,006	11128,54	1337,39	67	8	46	53,59	–
		т		8461,13	124,20	51	1	90	0,61	–
154	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,006	154200,00	–	925	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
155	Е0106-1-1	Устройство набетонки	0,72	5358,03	75,91	3858	55	192	1,55	1
		м3		225,11	28,67	162	21	105	0,14	–
156	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9	251,62	4,39	2265	40	474	0,24	2
		м2		42,95	1,66	387	15	118	0,01	–
157	Е0126-1-13	Гибкая трубчатая изоляция "K-FLEX"	3	287,40	6,29	862	19	682	1,23	4
		м		224,86	2,33	675	7	100	0,01	–
158	Спрай-лист "Мамыр" 13.11.2009 г.	Гибкая трубчатая изоляция "K-FLEX" 19x108	1	565,33	–	565	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
159	Спрай-лист "Мамыр" 13.11.2009 г.	Гибкая трубчатая изоляция "K-FLEX" 19x60	2	288,10	–	576	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Вскрытие и восстановление дороги ==========								
160	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	6	469,33	195,05	2816	1170	2226	1,78	11
		м3		274,28	4,68	1646	28	133	0,02	–
161	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	13,2	27,10	–	358	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С010333-А16 -1	Перевозка мусора строительного на расстояние 16 км	13,2	106,14	–	1401	–	313	0,50	7
		т		23,70	–	313	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3654629	310201	426237		1733
			Тенге			276877	81801			779
	Итого с накладными расходами:		Тенге			4080866				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%		Тенге			244852				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:		Тенге			4325718				

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Акатов И.О.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г. Алматы"
Ведущий инженер ОИС
_____ Танский А.Н.

Начальник ОИС
_____ Байдыханов Б. С.

Главный инженер
_____ Божбанбаев Б.С.

Администратор программы:
_____

_____

Администратор программы: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы **Форма N 2в**

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Станция "АБАЙ". Внешние тепловые сети**

Работы выполнены по смете: **КРД-А1М-204.000-ТС.СМ, (№0000757 (ТС), Э303390) составленной в ценах 2001 г.**

Σ 1635228 ₸

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **апрель 2010 года.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	526,5	48,49	46,30	25531	24377	7505	0,01	8
		м3		2,14	12,56	1126	6611	97	0,04	23
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	15,79	537,17	--	8485	--	9588	3,42	54
		м3		537,17	--	8485	--	113	--	--
3	Е0101-164-3 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (уширение под колодцы и приямки)	21,06	581,93	--	12255	--	13849	3,71	78
		м3		581,93	--	12255	--	113	--	--
4	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах пересечения с сетями ЭЛ,ВК)	81	447,64	--	36259	--	40972	2,85	231
				447,64	--	36259	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	Е0101-164-2	Погрузка грунта на а/самосвалы	24,3	251,77	--	6118	--	6913	1,77	43
		м3		251,77	--	6118	--	113	--	--
6	С010333-А26 -1	Перевозка грунта на расстояние 26 км	911,25	163,43	--	148926	--	33255	0,77	698
		т		36,49	--	33255	--	100	--	--
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	303,75	4,33	3,73	1314	1133	542	--	1
		м3		0,55	1,29	168	391	97	--	1
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	46	1441,13	175,40	66292	8068	14499	1,17	54
		м3		176,73	65,72	8130	3023	130	0,32	15
		Трубопроводы и арматура								
16	Е0124-8-2	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,252	216222,68	82121,43	54488	20695	50577	726,80	183
		км		131445,00	22940,18	33124	5781	130	108,74	27
17	Е0124-8-3	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,01	226275,95	83683,45	2263	837	2115	771,65	8
		км		139725,00	22940,18	1397	229	130	108,74	1
18	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.1	Трубы стальные теплоизолированные д 76х4/140мм ППУ в ПЭ, L	262	1099,43	--	288050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.13	Тройниковое ответвление стальные теплоизолированные д 76х4/140-1мм ППУ в ПЭ	2	7733,53	--	15467	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс лист ТОО "Сапа	Отвод 90гр. ст.д 76х4/140-90-1мм ППУ в ПЭ	10	5668,62	--	56686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	СПрайс лист ТОО "Сапа	Отвод 120гр. ст.д 76х4/140-120-1мм ППУ в ПЭ	2	5499,67	–	10999	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.4	Отвод 156гр. ст.д 76х4/140-156-1мм ППУ в ПЭ	2	5532,65	–	11065	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	Е0124-13-1	Установка шаровых кранов диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	864,64	448,06	1729	896	1227	1,99	4
		компл		364,84	107,12	730	214	130	0,44	1
29	Е0124-13-2	Установка шаровых кранов диаметром 80 мм для горячей воды и пара	4	1393,53	736,63	5574	2947	3923	3,17	13
		компл		577,01	177,50	2308	710	130	0,72	3
30	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007"	Шаровые краны "Балломакс" Ду 32х4/125-1мм ППУ в ПЭ высота штока Н	2	30412,56	–	60825	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.9	Шаровые краны "Балломакс" с воздушником Ду 76х4/140мм ППУ в ПЭ высота штока Н	2	60161,51	–	120323	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.10	Шаровые краны "Балломакс" Ду 76х4/140-1мм высота штока Н	2	37389,63	–	74779	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
35	СПрайс лист ТОО "Сапа	Т-образный ключ для шарового крана д 76	1	12456,45	–	12456	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
36	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.25	Т-образный ключ для шарового крана д 32	1	12456,45	–	12456	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
37	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.21	Ковер настенный КНС	1	10257,59	--	10258	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.22	Ковер наземный КНС	1	15797,85	--	15798	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Разборка и востановление а/бетонного покрытия								
57	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	120	469,33	195,05	56319	23406	44521	1,78	214
				274,28	4,68	32913	562	133	0,02	2
		м3								
58	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	264	27,91	--	7369	--	197	0,13	35
				6,23	--	1646	--	12	--	--
		т								
59	С010333-А16 -1	Перевозка мусора строительного на расстояние 30 км	264	106,14	--	28021	--	6257	0,50	131
				23,70	--	6257	--	100	--	--
		т								
		Деталь крепления труб телефонной канализации (шт.2)								
75	Е0107-53-11	Установка плит покрытия	8	380,56	27,77	3044	222	2328	1,18	9
				197,69	10,15	1581	81	140	0,05	--
		шт								
76	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,24	23300,00	--	5592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
77	Е0106-16-1	Устройство бетонных стен их бетона В7,5	1,4	17043,57	384,94	23861	539	6870	28,52	40
				4528,13	145,42	6339	204	105	0,71	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,4	23112,33	364,06	55470	874	11946	25,88	62
		м3		4010,63	137,14	9626	329	120	0,67	2
79	Е0109-25-1	Монтаж м/конструкций для подвешивания труб телефониой канализации	0,218	5674,38	2323,02	1237	506	626	16,22	4
		т		2613,38	577,79	570	126	90	2,06	--
80	Е0109-62-2	Изготовление балок и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,218	9099,86	3016,05	1984	657	1052	26,80	6
		т		4823,10	538,26	1051	117	90	2,04	--
81	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N12	0,023	75600,00	--	1739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N20	0,368	69700,00	--	25650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм (тяж)	0,011	42500,00	--	468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,005	22220,81	488,06	111	2	72	68,20	--
		км		10919,25	183,71	55	1	130	0,90	--
85	Е0109-25-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж металлических конструкций для подвешивания труб телефонной канализации	0,207	3563,13	1626,12	738	337	367	9,73	2
		т		1568,03	404,46	325	84	90	1,44	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0110-5-1	**Разборка элементов каркаса из брусьев**	**2,4**	**2624,81**	**218,43**	**6300**	**524**	**7167**	**15,53**	**37**
		м3		**2406,38**	**82,28**	**5775**	**197**	**120**	**0,40**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1276299**	**86021**	**266369,00**		**1915**
			Тенге			**209492**	**18661**			**78**
Итого с накладными расходами:			Тенге			**1542668**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%			Тенге			**92560**				
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:			Тенге			**1635228**				

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Акатов И.О.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г. Алматы"
Ведущий инженер ОИС
_____ Танский А.Н.

Начальник ОИС
_____Байдыханов Б. С.

Главный инженер
_____ Божбанбаев Б.С.

Администратор программы:
_____

_____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0110-5-1	Разборка элементов каркаса из брусьев	2,4	2624,81	218,43	6300	524	7167	15,53	37
		м3		2406,38	82,28	5775	197	120	0,40	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1276299	86021	266369,00		1915
			Тенге			209492	18661			78
		Итого с накладными расходами:	Тенге			1542668				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%	Тенге			92560				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	Тенге			1635228				

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Акатов И.О.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г. Алматы"
Ведущий инженер ОИС
_____ Танский А.Н.

Начальник ОИС
_____ Байдыханов Б. С.

Главный инженер
_____ Божбанбаев Б.С.

Администратор программы:
_____

_____

Администратор программы: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы **Форма N 2в**

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Станция "АБАЙ". Подключение сетей водопровода и канализации к наружным сетям.**

Работы выполнены по смете: **КРД-А1М-204.000-НВК.СМ, (№0000713, НВК, Э705300) составленной в ценах 2001 г.**

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **апрель 2010 года.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В1,В12Н,В12								
1	**Е0101-12-15**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**73,61**	**40,58**	**38,17**	**2987**	**2810**	**922**	**0,02**	**1**
		м3		**2,42**	**10,50**	**178**	**773**	**97**	**0,04**	**3**
2	**Е0101-164-3**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**3,68**	**447,64**	**--**	**1648**	**--**	**1862**	**2,85**	**10**
		м3		**447,64**	**--**	**1648**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**2,21**	**537,17**	**--**	**1186**	**--**	**1340**	**3,42**	**8**
		м3		**537,17**	**--**	**1186**	**--**	**113**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	49,7	3,85	3,85	192	192	64	–	–
		м3		–	1,34	–	66	97	–	–
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,89	154,22	–	908	–	1026	1,12	7
		м3		154,22	–	908	–	113	–	–
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39,75	24,78	5,19	985	206	755	0,12	5
		м3		19,58	–	778	–	97	–	–
7	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	23,91	45,68	43,49	1092	1040	343	0,01	–
		м3		2,15	12,65	51	302	97	0,04	1
8	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	47,82	59,62	59,62	2851	2851	570	–	–
		т		–	11,92	–	570	100	0,25	12
19	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,53	8220,18	2161,85	12577	3308	4515	10,19	16
		м3		1650,83	619,19	2526	947	130	2,37	4
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	29600,00	–	19240	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
21	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,8	7530,00	–	13554	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
22	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1,КЦ7-3	3	2270,00	–	6810	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	шт		–	–	–	–	–	–	–
23	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	13400,00	–	13400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестиицы	0,0171	154400,00	–	2637	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с моиолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	9,21	9039,59	425,42	83255	3918	21348	9,21	85
		м3		1622,36	160,69	14942	1480	130	0,78	7
26	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригацнонных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,84	29600,00	–	113664	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
27	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	2	2270,00	–	4540	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2	13400,00	–	26800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0356	154400,00	–	5497	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
32	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0065	79078,47	12276,22	514	80	514	310,50	2
		км		56148,75	4636,80	365	30	130	22,64	–
33	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	6,53	714,00	–	4660	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0122-9-9	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам.325 мм	0,0265	347275,62	163666,62	9203	4337	7585	838,35	22
		км		158355,00	61825,73	4196	1638	130	301,97	8
35	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	26,61	3630,00	–	96580	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	6,5	267,06	0,32	1736	2	1429	0,97	6
		м		168,97	0,13	1098	1	130	–	–
37	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4900,76	643,77	4901	644	1988	9,19	9
		футляр		1518,86	10,68	1519	11	130	0,02	–
38	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм, 300 мм	0,0265	238471,34	34887,99	6319	925	1862	235,52	6
		км		40882,50	13178,14	1083	349	130	64,37	2
		Водопровод В12Н,В12								
58	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,0116	79078,47	12276,22	917	142	917	310,50	4
		км		56148,75	4636,80	651	54	130	22,64	–
59	С130806-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 мм	11,6	721,00	–	8364	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	м		–	–	–	–	–	–	–
60	Е0122-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,003	266912,93	30957,93	801	93	347	457,70	1
		км		77366,25	11695,50	232	35	130	57,11	–
61	СКомерч.пре дл.ТОО"АЛА ТАУ-АЛЕМ"о т 25.03.2010 г.исх.№31	Асботруба Ф300 в комплекте ВТ-9	3,02	1970,51	–	5959	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
62	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (КГ-1)	1,38	8220,18	2161,85	11344	2983	4072	10,19	14
		м3		1650,83	619,19	2278	854	130	2,37	3
63	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	29600,00	–	19240	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
64	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,8	7530,00	–	13554	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
65	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	2270,00	–	2270	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
66	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	13400,00	–	13400	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	шт		–	–	–	–	–	–	–
67	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0171	154400,00	–	2637	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
68	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9	251,62	4,39	2265	40	474	0,24	2
		м2		42,95	1,66	387	15	118	0,01	–
69	Е0111-8-3	Устройство теплоизоляции трубы керамзитом	10	5561,56	301,14	55616	3011	8466	3,96	40
		м3		574,43	113,85	5744	1139	123	0,55	6
70	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0116	238471,34	34887,99	2766	405	815	235,52	3
		км		40882,50	13178,14	474	153	130	64,37	1
		Канализация К3Н,К3(условно чистые стоки)==========								
71	Е0101-164-3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами	40	447,64	–	17906	–	20233	2,85	114
		м3		447,64	–	17906	–	113	–	–
72	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20	192,26	–	3845	–	4345	1,39	28
		м3		192,26	–	3845	–	113	–	–
73	Е0101-164-3	Погрузка грунта на автосамосвалы	20	447,64	–	8953	–	10117	2,85	57
		м3		447,64	–	8953	–	113	–	–
74	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	28	59,62	59,62	1669	1669	334	–	–
		т		–	11,92	–	334	100	0,25	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах(КГ-1)	2,76	7686,07	1769,68	21214	4884	9045	11,10	31
		м3		1858,34	662,66	5129	1829	130	3,24	9
77	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,3	29600,00	–	38480	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
78	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	3,6	7530,00	–	27108	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
79	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	2	2270,00	–	4540	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
80	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2	13400,00	–	26800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
81	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0342	154400,00	–	5274	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
82	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	251,62	4,39	4529	79	947	0,24	4
		м2		42,95	1,66	773	30	118	0,01	–
83	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,012	79078,47	12276,22	949	147	948	310,50	4
				56148,75	4636,80	674	56	130	22,64	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
84	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	12,05	714,00	–	8602	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
85	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,003	168801,35	22847,00	506	69	317	431,25	1
		км		72801,90	8556,87	218	26	130	41,79	–
86	СКомерч.пре дл.ТОО"АЛА ТАУ-АЛЕМ"о т 25.03.2010	Асботруба Ф200 в комплекте ВТ-9	3,02	1200,43	–	3630	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
87	Е0111-8-3	Устройство теплоизоляции трубы керамзитом	6,5	5561,56	301,14	36150	1957	5503	3,96	26
		м3		574,43	113,85	3734	740	123	0,55	4
88	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,012	238471,34	34887,99	2862	419	843	235,52	3
		км		40882,50	13178,14	491	158	130	64,37	1
		Канализация К1Н,К1═══════════								
89	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	458,56	40,58	38,17	18610	17502	5744	0,02	8
		м3		2,42	10,50	1107	4814	97	0,04	17
90	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	22,93	447,64	–	10263	–	11598	2,85	65
		м3		447,64	–	10263	–	113	–	–
91	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,76	537,17	–	7390	–	8350	3,42	47
				537,17	–	7390	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
92	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	458,56	3,85	3,85	1767	1767	595	–	–
		м3		–	1,34	–	613	97	–	2
..	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25,69	154,22	–	3962	–	4477	1,12	29
93		м3		154,22	–	3962	–	113	–	–
94	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	338,98	24,78	5,19	8399	1760	6439	0,12	42
		м3		19,58	–	6639	–	97	–	–
95	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	10,89	45,68	43,49	498	474	156	0,01	–
		м3		2,15	12,65	23	138	97	0,04	–
96	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	21,79	59,62	59,62	1299	1299	260	–	–
		т		–	11,92	–	260	100	0,25	5
		К1Н==========								
98	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,008	79078,47	12276,22	633	98	632	310,50	2
		км		56148,75	4636,80	449	37	130	22,64	–
99	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	8,03	714,00	–	5735	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
100	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах(КГ-1)	1,48	7686,07	1769,68	11375	2619	4850	11,10	16
		м3		1858,34	662,66	2750	981	130	3,24	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	29600,00	–	19240	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
102	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,8	7530,00	–	13554	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
103	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	3	2270,00	–	6810	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
104	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	13400,00	–	13400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
105	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0171	154400,00	–	2637	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
106	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9	251,62	4,39	2265	40	474	0,24	2
		м2		42,95	1,66	387	15	118	0,01	–
107	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,008	238471,34	34887,99	1908	279	562	235,52	2
		км		40882,50	13178,14	327	105	130	64,37	1
108	Е0111-8-3	Устройство теплоизоляции трубы керамзитом	7	5561,56	301,14	38931	2108	5926	3,96	28
		м3		574,43	113,85	4021	797	123	0,55	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К1==========								
109	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,0581	168801,35	22847,00	9807	1327	6145	431,25	25
		км		72801,90	8556,87	4230	497	130	41,79	2
110	СКомерч.предл.ТОО"АЛАТАУ-АЛЕМ"от 25.03.2010	Асботруба Ф200 в комплекте ВТ-9	58,56	1200,43	–	70303	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1038669	65484	170059		776
			Тенге			123516	19848			104
	Итого с накладными расходами:		Тенге			1208728				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%		Тенге			72524				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:		Тенге			1281252				

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Акатов И.О.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г. Алматы"
Ведущий инженер ОИС
_____ Танский А.Н.

Начальник ОИС
_____ Байдыханов Б. С.

Главный инженер
_____ Божбанбаев Б.С.

Администратор программы:
_____

_____

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Сапа Курылыс 2007"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000002	31.05.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: АО "Алматыметрокурылыс"
Основание: Договор № 45 от 23.02.2010г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Первая очередь строительства метрополитена в г.Алматы.	шт	1	27 538 269,00	27 538 269.00

Всего работ на сумму: 27 538 269,00
в т.ч НДС 2 950 528,82

Итого сумма: Двадцать семь миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч двести шестьдесят девять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

РНН: 600300552430,
Адрес: г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21
Расчетный счет: 071467646 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы,
БИК 190501719

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: АО "Алматыметрокурылыс"

РНН: 600900080403,
Адрес: ул.Фурманова ,174б
Расчетный счет: 096467926 в АФ АО "Казкоммерцбанк",
г.Алматы, БИК 190501724

МП

Технический директор

(должность)

Акатов И.О.

(Ф.И.О., подпись)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2010 г.

Подрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Субподрядчик: ТОО "Сапа Құрылыс 2007"

Договор: № 45 от 23 февраля 2010 года.

Наименование строительства и его адрес: Первая очередь строительства метрополитена в г. Алматы

Наименование глав и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала года		За месяц			
	Всего	СМР	СМР	Прочие	Всего	с К=1,823
1. Итого по гл.1-8		21 655 770	12 713 252			
2. Глава 9		565 216	331 816			
3. Итого по гл. 1-9		22 220 986	13 045 068			
4.Стоимость в ценах 2001 г.	22 524 167	22 220 986	13 045 068	177 986	13 223 054	24 105 627
5.Стоимость в ценах 2010 г.	41 061 556					24 105 627
6.Налоги, сборы, обязат.платежи	821 232					482 113
7.Итого СМР	41 882 788					24 587 740
8.НДС 12%	5 025 935					2 950 529
9.Всего СМР	46 908 723					27 538 269

ПОДРЯДЧИК:
АО "Алматыметрокурылыс"
Генеральный директор

_____ **М.Т.Укшебаев**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сапа Құрылыс 2007"
Директор

_____ **А.С. Рамазанов**

Р Е Е С Т Р

выполненных работ ТОО "Сапа Курылыс 2007" по объектам АО "Алматыметрокурылыс"

за май 2010г.

№ п/п	наименование	Открытый способ	Закрыт	Обслуж. процесс.	Всего за месяц	Всего за год
1	**Глава 2:**	12 713 252			12 713 252	21 655 770
2	**Глава 8:**					
3	**Итого по гл. 1-8:**	12 713 252			12 713 252	21 655 770
4	Глава 9: (2,61%)				331 816	565 216
5	**Итого по гл. 1-9:**				13 045 068	22 220 986
6	Итого СМР по ТОО "Сапа Курылыс 2007"				13 045 068	22 220 986
7	Прочие (доп. отпуска и выслуга лет)				177 986	303 181
8	Итого СМР с прочими				13 223 054	22 524 167
9	в ценах 2010г. с К=1,823				24 105 627	41 061 556
10	Налоги, сборы, обязат. платежи 2%				482 113	821 232
11	**Итого СМР по рынку:**				24 587 740	41 882 788
12	**НДС 12%**				2 950 529	5 025 935
13	**Всего к оплате:**				27 538 269	46 908 723

Проверил начальник ОПиЭА: **Киялбекова Г.К.**

Директор ТОО "Сапа Құрылыс 2007": **Рамазанов А.С.**

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Қауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

Администратор программы: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы **Форма N 2в**

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Станция "АБАЙ". Внешние тепловые сети**

Работы выполнены по смете: **КРД-А1М-204.000-ТС.СМ, (№0000757 (ТС), Э303390) составленной в ценах 2001 г.**

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **май 2010 года.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы ==========									
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей ПГС бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), (в местах пересечения дорог)	м3	298,8	7,45	7,45	2226	2226	701	–	–
					–	2,42	–	723	97	0,01	3
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	298,8	630,00	–	188244	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
13	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	47,05	192,26	–	9045	–	10221	1,39	65
					192,26	–	9045	–	113	–	–
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	188,19	7,45	7,45	1402	1402	442	–	–
					–	2,42	–	455	97	0,01	2
15	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	243,496	29,49	6,18	7181	1505	5506	0,15	36
					23,31	–	5676	–	97	–	–
		Трубопроводы и арматура ==========									
23	СПрайс лист ТОО "Сапа	Сигнальная лента	м	260	45,66	–	11872	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
24	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.6	Полиэтиленовый мат	шт	30	1185,17	–	35555	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.7	Муфта прохода через стену Ду 76/140мм	шт	20	572,80	–	11456	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
26	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.8	Муфта соединительная для Ду 76/140мм	шт	40	1157,77	–	46311	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
27	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.12	Муфта соединительная для Ду 32мм	шт	2	857,42	–	1715	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
33	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.19	Компонент А	кг	12	186,70	–	2240	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
34	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.20	Компонент В	кг	17	186,70	–	3174	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
		Колодцы водопроводные ==========									
39	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,49	3,49	8220,18	2161,85	28688	7545	10299	10,19	36
		м3			1650,83	619,19	5761	2161	130	2,37	8
40	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	3	4710,00	–	14130	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
41	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	3,3	7530,00	–	24849	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	5	3940,00	–	19700	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
43	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,42	29600,00	–	42032	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
44	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	4	13400,00	–	53600	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
45	С131104-9 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с решеткой для дождеприемника колодца ЛР	шт	1	14800,00	–	14800	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
46	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,0645	154400,00	–	9959	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,74	22,68	0,06	39	–	11	0,03	–
					6,68	0,02	12	–	90	–	–
48	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,74	25,47	0,02	44	–	7	0,02	–
					4,78	–	8	–	90	–	–
49	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,005	70436,41	7806,78	352	39	361	290,95	1
					52526,25	2949,75	263	15	130	14,40	–
50	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,003	72352,73	9340,85	217	28	220	292,10	1
					52785,00	3529,35	158	11	130	17,24	–
51	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	5,02	149,00	–	748	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
52	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	3,01	377,00	–	1136	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С130810-77	Отводы под углом 90°, 76х3 мм	шт	2	277,00	–	554	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
54	Е0107-1-1	Укладка блоков ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т	шт	6	347,40	226,83	2084	1361	1665	0,75	4
					120,58	77,64	723	466	140	0,29	2
55	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150	м3	1,73	9920,00	–	17142	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
56	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,18	177199,02	2100,01	31896	378	2548	49,11	9
					9315,00	794,36	1677	143	140	3,88	1
		Дистанционный контроль									
66	Ц0111-350-5	Монтаж детектора аккумуляторного	шт	1	1306,74	6,24	1307	6	992	6,90	7
					1099,69	2,59	1100	3	90	0,02	–
67	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.14	Детектор повреждений "Пиконт" ДПП-А переносной ШТ одноуровневый аккумуляторный (9В)	шт	1	4854,25	–	4854	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
68	Ц0110-898-2 0прим.	Установка комплекта удлинения 3-х жильного кабеля вывода	шт	4	524,35	–	2097	–	2120	2,79	11
					481,85	–	1927	–	110	–	–
69	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.15	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода КУК-3	шт	4	718,91	–	2876	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
70	Ц0111-350-5	Монтаж терминала концевого	шт	2	1306,74	6,24	2613	12	1984	6,90	14
					1099,69	2,59	2199	5	90	0,02	–
71	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.16	Терминал коммутационный концевой КТ-11	шт	2	1663,83	–	3328	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
72	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.23	Комплект для изоляции стыков д 76 "Тирс"	шт	56	1157,77	–	64835	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.17	Концевой элемент с металлической заглушкой изоляции с кабелем вывода Д 76х4/140-1мм ППУ в ПЭ (L	шт	4	9478,81	–	37915	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
74	СПрайс лист ТОО "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.18	Концевой элемент с металлической заглушкой изоляции с кабелем вывода Д 32х3/125-1мм ППУ в ПЭ (L	шт	2	8634,07	–	17268	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				719487	14504	37076		185
			Тенге				28550	3981			15
Итого с накладными расходами:			Тенге				756563				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%			Тенге				45394				
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:			Тенге				801957				

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Акатов И.О.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г. Алматы"
Ведущий инженер ОИС
_____ Танский А.Н.

Начальник ОИС
_____ Байдыханов Б. С.

Главный инженер
_____ Божбанбаев Б.С.

Администратор программы:
_____
_____

Форма 2

Администратор программы: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Станция "АЛАТАУ". Внешние сети теплоснабжения**

Работы выполнены по смете: **КРД-А1М-208.00-ТС.СМ, (№0000829 (ТС), Э302720) составленной в ценах 2001 г.**

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **май 2010 года.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед. изм.	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1023,91	48,49	46,30	49652	47407	14596	0,01	15
					2,14	12,56	2190	12857	97	0,04	44
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	доработка грунта вручную	м3	32,69	537,17	--	17559	--	19842	3,42	112
					537,17	--	17559	--	113	--	--
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы грунта вручную(в местах пересечек)	м3	33,03	447,64	--	14785	--	16707	2,85	94
					447,64	--	14785	--	113	--	--
4	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы экскаватором	м3	119,26	45,68	43,49	5448	5186	1712	0,01	2
					2,15	12,65	256	1508	97	0,04	5
5	С010333-А8- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км	т	232,55	59,24	--	13775	--	3076	0,28	65
					13,23	--	3076	--	100	--	--
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	80	352,13	175,40	28170	14032	25215	1,17	94
					176,73	65,72	14139	5258	130	0,32	26
8	С143008-92	Песок природный	м3	88	990,00	--	87120	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную ПГС	м3	126,04	154,22	--	19438	--	21965	1,12	141
					154,22	--	19438	--	113	--	--
10	Е0101-27-2	Тоже бульдозером, при перемещении грунта до 5 м	м3	714,25	7,45	7,45	5322	5322	1676	--	--
					--	2,42	--	1728	97	0,01	7
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	840,29	630,00	--	529384	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	840,29	24,78	5,19	20821	4364	15963	0,12	104
					19,58	--	16457	--	97	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ,АРМАТУРА ==========									
14	Е0122-8-9	Прокладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 325х9 мм	км	0,024	276329,66	117366,91	6632	2817	5525	707,25	17
					132738,75	44336,81	3186	1064	130	216,53	5
15	С130806-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Футляр из стальных водопроводных труб диам. 325х9 мм	м	24	5030,00	--	120720	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-19-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм(футляр)	км	0,024	568036,84	86679,96	13633	2080	2660	302,45	7
					52526,25	32744,81	1261	786	130	159,92	4
17	Е0124-9-1	Бесканальная прокладка подающих и обратных предизолированных стальных труб диаметром 57 мм	км	0,25	236649,30	81823,62	59162	20456	55842	834,90	209
					148781,25	23041,13	37195	5760	130	109,24	27
18	Е0124-9-4	Бесканальная прокладка подающих и обратных предизолированных стальных трубопроводов диаметром 108 мм	км	0,384	277892,70	93014,45	106711	35718	101528	986,70	379
					179831,25	23550,85	69055	9044	130	111,72	43
19	Е0124-9-6	Бесканальная прокладка подающих и обратных предизолированных стальных трубопроводов диаметром 150 мм	км	0,011	365381,97	152633,59	4019	1679	3484	1121,25	12
					206223,75	37416,11	2268	412	130	170,56	2
20	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от	Трубы стальные теплоизолированные 108х4/180-1мм Ппу в ПЭ	м	384	2201,39	--	845334	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.1	Трубы стальные теплоизолированные 57х3/125-1мм ППУ в ПЭ	м	250	903,08	--	225771	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.12	Трубы стальные теплоизолированные 159х4,5/250-1мм ППУ в ПЭ	м	11	2509,35	--	27603	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.3	Отвод укороченный 57х4/125-1мм ППУ в ПЭ	шт	8	4256,66	--	34053	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.3	Отвод укороченный 57х3-147гр.-1-ППУ-у	шт	2	4256,66	--	8513	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.3	Отвод укороченный 57х3-158гр.-1-ППУ-у	шт	4	4256,66	--	17027	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.3	Отвод укороченный 57х3-135гр.-1-ППУ-ПЭ-у	шт	4	4256,66	--	17027	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.2	Отвод укороченный 108х4/180-1 ППУ в ПЭ	шт	2	6503,21	--	13006	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.4	Тройниковое ответвление параллельное 108х4/180-57х3/125-1мм ППУ в ПЭ	шт	2	9332,19	--	18664	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.5	Переход 108х4/180-57х4/125-1-ППУ в ПЭ	шт	2	7151,09	--	14302	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.14	Отвод укороченный 159х4,5/250-90-1	шт	4	12030,27	--	48121	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.13	Переход 159х4,5/250-108х4/180-1мм ППУ в ПЭ	шт	2	10348,41	--	20697	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
32	Спрайс лист "Сапа Курылыс	Тройник параллельный 57х3/125-32х3/125-1мм ППУ в ПЭ	шт	4	7945,60	--	31782	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2007" №41 от 30.03.2010 г.п.16				--	--	--	--	--	--	--
33	Е0124-13-1	Установка шаровых кранов диаметром 57 мм для горячей воды и пара	компл	8	864,64	448,06	6917	3584	4908	1,99	16
					364,84	107,12	2919	857	130	0,44	3
34	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.6	Шаровые краны "Балломакс" Д 57/125 высота штока Н	шт	4	33592,12	--	134368	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	Спрайс лист Энко лето 2009г.п.5. 1.4	Шаровой кран сварной Д 32мм Danfoss	шт	4	3446,49	--	13786	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
36	Е0124-11-1	Установка компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	6	879,72	109,88	5278	659	5348	3,51	21
					675,34	10,35	4052	62	130	0,05	--
37	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.7	Стартовый компенсатор Д 108 ССК-25-100-80	шт	4	78825,89	--	315304	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
38	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.8	Стартовый компенсатор Д 57 ССК-25-50-80	шт	2	63197,49	--	126395	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	9,63	8220,18	2161,85	79160	20819	28418	10,19	98
					1650,83	619,19	15897	5963	130	2,37	23
40	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	3,5	3580,00	--	12530	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	3	4710,00	--	14130	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	6,3	7530,00	--	47439	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	2,7	9450,00	--	25515	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 8.02-04С- 2004				--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	4,3	29600,00	--	127280	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
45	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	компл	8	13400,00	--	107200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
46	С12021-267	Стремянки С-2,С-5	т	0,0706	133700,00	--	9434	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
47	Е0115-172-4	Окраска стремянки	м2	3,53	164,61	0,08	581	--	460	0,74	3
					124,20	0,02	438	--	105	--	--
48	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.9	Комплект изоляции стыка Д 57/125-ПЭ-750 Canusa	шт	74	2680,84	--	198382	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
49	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.10	Комплект изоляции стыка Д 108/180-ПЭ-750 Canusa	шт	80	3121,72	--	249738	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
50	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.15	Комплект изоляции стыка Д 159/250-ПЭ-750 Canusa	шт	7	4808,66	--	33661	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
51	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.22	Муфта соединительная 125х500	шт	56	656,00	--	36736	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
52	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.23	Муфта соединительная 180х500	шт	56	1059,35	--	59323	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
53	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.24	Муфта соединительная 250х500	шт	7	1512,92	--	10590	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
54	Спрайс лист	Муфта прохода через стену д 25	шт	4	471,84	--	1887	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.25				--	--	--	--	--	--	--
55	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.26	Компонент А	кг	29	186,70	--	5414	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
56	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.27	Компонент В	кг	40	186,70	--	7468	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.20	Т-образный ключ для шарового крана Д 159	шт	1	12456,45	--	12456	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
58	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.21	Т-образный ключ для шарового крана Д 57	шт	1	12456,45	--	12456	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
59	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	14	481,28	4,82	6738	67	1266	0,39	5
					68,83	1,82	964	25	128	0,01	--
60	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.11	Сигнальная лента	м	650	45,66	--	29680	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
61	Спрайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.33	Полиэтиленовый мат 2000х1400х15	шт	30	1185,17	--	35555	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
62	Прайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.18	Ковер настенный КНС	шт	2	10257,59	--	20515	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
63	Прайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.19	Ковер наземный КНЗ	шт	1	15797,85	--	15798	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
64	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	2	1037,17	207,29	2074	415	1386	2,31	5
					455,40	77,63	911	155	130	0,38	1
65	Е0146-30-2 т.ч. п-1.11 и п-3.8-3.9	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 /толщиной 150-200 мм в	отверст.	1	202,82	97,23	203	97	142	0,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,925	ж/бетонных конструкциях/			105,60	36,70	106	37	100	0,18	--
66	Е0124-9-6	Демонтаж предизолированных стальных трубопроводов диаметром 150 мм	км	0,004	287085,87	122106,87	1148	488	1014	897,00	4
					164979,00	29932,89	660	120	130	136,45	1
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия									
67	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	240	469,33	195,05	112639	46813	89043	1,78	428
					274,28	4,68	65826	1123	133	0,02	4
68	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	528	27,91	--	14738	--	395	0,13	69
					6,23	--	3291	--	12	--	--
69	С010333-А16 -1	Перевозка мусора строительного на расстояние 16 км	т	528	106,14	--	56043	--	12514	0,50	263
					23,70	--	12514	--	100	--	--
		Дистанционный контроль									
78	Ц0111-350-5	Монтаж детектора аккумуляторного	шт	1	1306,74	6,24	1307	6	992	6,90	7
					1099,69	2,59	1100	3	90	0,02	--
79	Прайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.28	Детектор повреждений "Пиконт" ДПП-А переносной одноуровневый аккумуляторный(9В)	шт	1	6564,81	--	6565	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0111-350-5	Монтаж терминала концевого	шт	3	1306,74	6,24	3920	19	2976	6,90	21
					1099,69	2,59	3299	8	90	0,02	--
81	Прайс-лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.30	Терминал коммутационный концевой КТ-11	шт	3	1975,30	--	5926	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0110-898-2 0прим.	Установка комплекта удлинения 3-х жильного кабеля вывода	шт	6	524,35	--	3146	--	3180	2,79	17
					481,85	--	2891	--	110	--	--
83	Прайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.29	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода КУК-3	шт	6	718,91	--	4313	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
84	Прайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.31	Концевой элемент с металлической заглушкой изоляции с кабелем вывода Д 108х4/180-1мм ППУ в ПЭ(L	шт	2	11881,62	--	23763	--	--	--	--
85	Прайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.32	Концевой элемент с металлической заглушкой изоляции с кабелем вывода Д 57х3/125-1мм ППУ в ПЭ(L	шт	4	8634,07	--	34536	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Ц0111-350-5	Монтаж импульсного рефлектора	шт	1	1306,74	6,24	1307	6	992	6,90	7
					1099,69	2,59	1100	3	90	0,02	--
87	Прайс лист "Сапа Курылыс 2007" №41 от 30.03.2010 г.п.17	Импульсный рефлектометр "Рейс-105М"	шт	1	137281,79	--	137282	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			4594879	212035	442826		2214
			Тенге	Тенге			316832	46772			195
		Итого с накладными расходами:					5037705				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%					302262				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:					5339967				

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Акатов И.О.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г. Алматы"
Ведущий инженер ОИС
_____ Танский А.Н.

Начальник ОИС
_____ Байдыханов Б. С.

Главный инженер
_____ Божбанбаев Б.С.

Администратор программы:
_____

_____

Администратор программы: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы Форма 2
Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы
Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы
Наименование обьекта : **Станция "АЛАТАУ". Внеплощадочные инженерные сети.**
Работы выполнены по смете: **КРД-А1М-208.000-НК.СМ, (№0000769 (НК), Э 303210) составленной в ценах 2001 г.**

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **май 2010 года.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	59,16	48,49	46,30	2869	2739	843	0,01	1
					2,14	12,56	127	743	97	0,04	3
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,77	537,17	--	953	--	1077	3,42	6
					537,17	--	953	--	113	--	--
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширение под колодцы/	м3	0,5916	447,64	--	265	--	299	2,85	2
					447,64	--	265	--	113	--	--
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	36,98	7,45	7,45	276	276	87	--	--
					--	2,42	--	89	97	0,01	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,24	154,22	--	1426	--	1611	1,12	10
					154,22	--	1426	--	113	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	18,49	24,78	5,19	458	96	351	0,12	2
					19,58	--	362	--	97	--	--
		Канализация К3Н,К3									
		Трубопроводы и арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,028	79078,47	12276,22	2214	344	2213	310,50	9
					56148,75	4636,80	1572	130	130	22,64	1
13	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	28,11	714,00	--	20072	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
14	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,003	523617,35	22847,00	1571	69	317	431,25	1
					72801,90	8556,87	218	26	130	41,79	--
15	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. до 100 мм	км	0,028	238471,34	34887,99	6677	977	1968	235,52	7
16	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб диам. 200 мм	врезка	1	2351,95	453,51	2352	454	1315	4,19	4
					840,94	170,78	841	171	130	0,84	1
17	Е0122-33-5	Установка отводов диам. 100 мм	т	0,0112	138118,84	56798,21	1547	636	1363	359,61	4
					72191,25	21455,55	809	240	130	104,79	1
18	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Колодец гаситель(шт.1)									
19	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем толщ.150мм	м2	3,6	175,66	3,01	632	11	59	0,08	--
					12,09	1,14	44	4	123	0,01	--
20	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона Д 1,5м в сухих грунтах	м3	0,94	8220,18	2161,85	7727	2032	2774	10,19	10
					1650,83	619,19	1552	582	130	2,37	2
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,65	29600,00	--	19240	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	0,6	7530,00	--	4518	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-41 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	1	2270,00	--	2270	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004				--	--	--	--	--	--	--
24	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	компл	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0033	154400,00	--	513	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	Е0109-53-2	Устройство гасителя из полосовой стали	т	0,012	11128,54	1337,39	134	16	93	53,59	1
					8461,13	124,20	102	1	90	0,61	--
27	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,012	154200,00	--	1850	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-1-1	Устройство набетонки	м3	0,72	5358,03	75,91	3858	55	192	1,55	1
					225,11	28,67	162	21	105	0,14	--
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9	251,62	4,39	2265	40	474	0,24	2
					42,95	1,66	387	15	118	0,01	--
30	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-1,5,6)	т	0,0501	177199,02	2100,01	8874	105	709	49,11	2
					9315,00	794,36	466	40	140	3,88	--
31	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,002	79078,47	12276,22	158	25	158	310,50	1
					56148,75	4636,80	112	9	130	22,64	--
32	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	2,01	714,00	--	1434	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-773	Скобы ходовые	шт	6	221,00	--	1326	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия L=3м b=4м									
35	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4,8	469,33	195,05	2253	936	1781	1,78	9
					274,28	4,68	1317	22	133	0,02	--
36	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	10,56	27,10	--	286	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
37	С010333-А16 -1	Перевозка мусора строительного на расстояние 16 км	т	10,56	106,14	--	1121	--	250	0,50	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					23,70	--	250	--	100	--	--
		Канализация В9 ==========									
		Трубопроводы и арматура									
42	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,013	79078,47	12276,22	1028	160	1027	310,50	4
					56148,75	4636,80	730	60	130	22,64	--
43	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	13,05	714,00	--	9319	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
44	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,006	523617,35	22847,00	3142	137	635	431,25	3
					72801,90	8556,87	437	51	130	41,79	--
45	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. до 100 мм	км	0,013	238471,34	34887,99	3100	454	914	235,52	3
					40882,50	13178,14	531	171	130	64,37	1
46	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб диам. 200 мм	врезка	1	2351,95	453,51	2352	454	1315	4,19	4
					840,94	170,78	841	171	130	0,84	1
47	Е0122-33-5	Установка отводов диам. 100 мм	т	0,0056	138118,84	56798,21	773	318	682	359,61	2
					72191,25	21455,55	404	120	130	104,79	1
48	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	2	401,00	--	802	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Колодец гаситель(шт.1)									
49	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем толщ.150мм	м2	3,6	175,66	3,01	632	11	59	0,08	--
					12,09	1,14	44	4	123	0,01	--
50	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона Д 1,5м в сухих грунтах	м3	0,94	8220,18	2161,85	7727	2032	2774	10,19	10
					1650,83	619,19	1552	582	130	2,37	2
51	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,65	29600,00	--	19240	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
52	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	0,6	7530,00	--	4518	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-41 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	1	2270,00	--	2270	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004				--	--	--	--	--	--	--
54	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	компл	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
55	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0033	154400,00	--	513	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
56	Е0109-53-2	Устройство гасителя из полосовой стали	0,006	0,006	11128,54	1337,39	67	8	46	53,59	--
					8461,13	124,20	51	1	90	0,61	--
57	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,006	154200,00	--	925	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-1-1	Устройство набетонки	м3	0,72	5358,03	75,91	3858	55	192	1,55	1
					225,11	28,67	162	21	105	0,14	--
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9	251,62	4,39	2265	40	474	0,24	2
					42,95	1,66	387	15	118	0,01	--
60	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС-1,5,6)	т	0,0501	177199,02	2100,01	8874	105	709	49,11	2
					9315,00	794,36	466	40	140	3,88	--
61	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,001	79078,47	12276,22	79	12	79	310,50	--
					56148,75	4636,80	56	5	130	22,64	--
62	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	1	714,00	--	717	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Колодец водопроводный Д=1,5м(шт.2)									
65	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,04	8220,18	2161,85	16769	4410	6020	10,19	21
					1650,83	619,19	3368	1263	130	2,37	5
66	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,3	29600,00	--	38480	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	2,7	7530,00	--	20331	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
68	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	2	2270,00	--	4540	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
69	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0258	154400,00	--	3990	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
70	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	компл	2	10500,00	--	21000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
61	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС 1-7)	т	0,2014	177199,02	2100,01	35681	423	2850	49,11	10
					9315,00	794,36	1876	160	140	3,88	1
62	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	6,8	5827,23	75,91	39625	516	1812	1,55	11
					225,11	28,67	1531	195	105	0,14	1
		Оголовок(верхний опорный узел скважины)-2шт.									
63	Е0109-53-2	Монтаж изделий из полосовой и тонколистовой стали	т	0,1128	11128,54	1337,39	1255	151	872	53,59	6
					8461,13	124,20	954	14	90	0,61	--
64	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (кольцо д 400/300 б	т	0,1128	56132,03	18846,93	6332	2126	3790	185,15	21
					33327,00	4001,77	3759	451	90	14,97	2
75	С11011-882 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 13-20 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,12	68600,00	--	8233	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
76	Е0122-8-6	Укладка футляра из стальных труб диам. 200 мм	км	0,002	175323,15	75911,27	351	152	284	432,40	1
					80730,00	28677,26	161	57	130	140,06	--
77	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	2,01	2250,00	--	4518	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
78	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,0025	306413,06	132979,68	766	332	634	761,30	2
					144900,00	50233,73	362	126	130	245,34	1
79	С130806-127 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	м	2,51	7770,00	--	19503	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С11011-58	Болты строительные с гайками и шпильками	т	0,015	154700,00	--	2327	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			419008	20915	43302		180
			Тенге	Тенге			29862	6040			25
		Итого с накладными расходами:					462310				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%					27739				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:					490049				

Подрядчик:
ТОО "Сапа Құрылыс"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Акатов И.О

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г.Алматы"
Ведущий инженер ОИС
_____ Ганский А.Н.

Начальник ОИС
_____ Байдыханов Б. С.

Главный инженер
_____ Божбанбаев Б.С.

Администратор программы:

_____

_____

Администратор программы: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы **Форма N 2в**

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Станция "АЛМАЛЫ". Внешние сети теплоснабжения**

Работы выполнены по смете: **КРД-А1М-203.00-КЖ.СМ, (№3647 (КЖ), Э80350) составленной в ценах 2001 г.**

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **май 2010 года.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	11,74	5827,23	75,91	68412	891	3128	1,55	18
					225,11	28,67	2643	337	105	0,14	2
2	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	23,68	2156,29	649,10	51061	15371	29070	3,83	91
					652,05	224,81	15441	5324	140	0,87	21
3	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	4,07	23900,00	--	97273	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
4	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	м3	8,35	22600,00	--	188710	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
5	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	11,26	22600,00	--	254476	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
6	E0106-35-2	Устройство монолитных участков лотка	м3	0,8	11428,82	1826,59	9143	1461	2637	15,18	12
					2515,05	624,19	2012	499	105	2,30	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0454	65900,00	–	2992	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
		Неподвижная опора НО1									
11	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	177199,02	2100,01	5316	63	425	49,11	1
					9315,00	794,36	279	24	140	3,88	–
12	Е0107-31-8	Установка плиты перекрытия П4	м3	0,04	2911,16	1297,41	116	52	94	7,57	–
					1283,40	403,20	51	16	140	1,49	–
13	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,04	22600,00	–	904	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
		Неподвижная опора НО2									
17	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,123	177199,02	2100,01	21795	258	1741	49,11	6
					9315,00	794,36	1146	98	140	3,88	–
18	Е0107-31-8	Установка плиты перекрытия П4	м3	0,18	2911,16	1297,41	524	234	425	7,57	1
					1283,40	403,20	231	73	140	1,49	–
19	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,18	22600,00	–	4068	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
20	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,213	25,47	0,02	5	–	1	0,02	–
					4,78	–	1	–	90	–	–
		УТ1									
21	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,38	41115,97	2161,85	56740	2983	4072	10,19	14
					1650,83	619,19	2278	854	130	2,37	3
		УТ2									
22	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,07	35318,99	2161,85	73110	4475	6109	10,19	21
					1650,83	619,19	3417	1282	130	2,37	5
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	30	251,62	4,39	7548	132	1579	0,24	7
					42,95	1,66	1289	50	118	0,01	–
24	Е0107-31-8	Демонтаж существующей теплотрассы	м3	27	2064,65	1037,93	55745	28024	51003	6,05	163
					1026,72	322,56	27721	8709	140	1,19	32
25	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	64,8	27,10	–	1756	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С010333-А30 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**т**	**64,8**	**181,69**	**--**	**11774**	**--**	**2629**	**0,85**	**55**
					40,57	**--**	**2629**	**--**	**100**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			**911470**	**53944**	**102913**		**391**
			Тенге	**Тенге**			**59138**	**17265**			**65**
Итого с накладными расходами:			Тенге				**1014383**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%			Тенге				**60863**				
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:			Тенге				**1075246**				

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Акатов И.О.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г. Алматы"
Ведущий инженер ОИС
_____ Танский А.Н.

Начальник ОИС
_____ Байдыханов Б. С.

Главный инженер
_____ Божбанбаев Б.С.

Администратор программы:
_____

_____

Администратор программы: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы **Форма N 2в**

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Станция "АЛМАЛЫ". Подключение сетей водопровода и канализации к наружным городским сетям**

Работы выполнены по смете: **КРД-А1М-203.00-ОС.СМ, (№3673 (ОС), Э 60540) составленной в ценах 2001 г.**

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **май 2010 года.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед.изм	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство стартового котлована									
		Асфальтовое покрытие									
1	Е0127-18-4 т.ч.сб.29 п1.5	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	2,71	596,05	247,72	1618	673	1279	2,26	6
					348,33	5,94	946	16	133	0,02	--
2	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	6,79	27,10	--	184	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
3	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км,	т	6,79	59,62	59,62	405	405	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класс груза 1			–	11,92	–	81	100	0,25	2
4	Е0127-53-3 т.ч.сб.29 п1.5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов	м2	18,1	522,91	22,42	9465	406	387	0,05	1
					8,68	7,39	157	134	133	0,03	–
5	Е0127-53-1 т.ч.сб.29 п1.5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов	м2	18,1	526,99	22,42	9538	406	387	0,05	1
					8,68	7,39	157	134	133	0,03	–
6	Е0127-54-3 К=14 т.ч.сб.29 п1.5	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям до h-150 мм	м2	18,1	857,14	–	15514	–	5	0,03	–
					0,20	–	4	–	133	–	–
		Разработка грунта									
7	Е0101-17-9 т.ч.сб.29 п1.5	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	37,87	61,57	58,80	2332	2227	686	0,02	1
					2,72	15,95	103	604	97	0,05	2
8	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	79,53	59,62	59,62	4741	4741	948	–	–
					–	11,92	–	948	100	0,25	20
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	37,87	4,33	3,73	164	141	68	–	–
					0,55	1,29	21	49	97	–	–
		Обратная засыпка									
11	Е0101-17-8 т.ч.сб.29 п1.5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки котлована	м2	37,87	47,06	44,94	1782	1702	524	0,01	1
					2,07	12,19	79	462	97	0,04	2
12	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	79,53	59,62	59,62	4741	4741	948	–	–
					–	11,92	–	948	100	0,25	20
13	Е0101-27-2 т.ч.сб.29 п1.5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	37,87	9,46	9,46	358	358	113	–	–
					–	3,07	–	116	97	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	3	1536,21	222,76	4609	668	1201	1,49	4
	т.ч.сб.29 п1.5				224,45	83,47	673	250	130	0,41	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			55451	16468	6626		14
			Тенге	Тенге			2139	3742			48
	Итого с накладными расходами:		Тенге				62077				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%		Тенге				3725				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		Тенге				65802				

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Акатов И.О.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г. Алматы"
Ведущий инженер ОИС
_____ Танский А.Н.

Начальник ОИС
_____ Байдыханов Б. С.

Главный инженер
_____ Божбанбаев Б.С.

Администратор программы:

_____

_____

Администратор программы: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы **Форма N 2в**

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Станция "АЛМАЛЫ". Внешние сети теплоснабжения**

Работы выполнены по смете: **КРД-А1М-203.00-ТС.СМ, (№0000758 (ТС), Э17390) составленной в ценах 2001 г.**

АКТ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед.изм	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	254,8	48,49	46,30	12356	11797	3632	0,01	4
					2,14	12,56	545	3199	97	0,04	11
2	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	7,64	537,17	--	4106	--	4640	3,42	26
					537,17	--	4106	--	113	--	--
3	E0101-164-3 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (уширение под колодцы)	м3	10,19	581,93	--	5931	--	6702	3,71	38
					581,93	--	5931	--	113	--	--
4	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах пересечения с сетями ЭЛ,ВК)	м3	34,36	447,64	--	15382	--	17381	2,85	98
					447,64	--	15382	--	113	--	--
5	E0101-164-2	Погрузка грунта на а/самосвалы	м3	34,36	251,77	--	8651	--	9776	1,77	61
					251,77	--	8651	--	113	--	--
6	C010333-A8- 1	Перевозка грунта на расстояние 8 км	т	636,13	59,24	--	37681	--	8414	0,28	177
					13,23	--	8414	--	100	--	--
7	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	289,15	4,33	3,73	1251	1079	516	--	1
					0,55	1,29	160	372	97	--	1
8	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	48	1441,13	175,40	69174	8419	15129	1,17	56
					176,73	65,72	8483	3155	130	0,32	15
9	E0101-17-8	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)	м3	190	37,06	35,39	7042	6723	2070	0,01	2
					1,63	9,60	310	1823	97	0,03	6
10	C010333-A8- 1	Перевозка грунта на расстояние 8 км	т	285,3	59,24	--	16900	--	3774	0,28	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					13,23	--	3774	--	100	--	--
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей ПГС бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), (в местах пересечения дорог)	м3	95,1	7,45	7,45	709	709	223	--	--
					--	2,42	--	230	97	0,01	1
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	190,2	630,00	--	119826	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	38,04	192,26	--	7313	--	8264	1,39	53
					192,26	--	7313	--	113	--	--
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	152	7,45	7,45	1133	1133	357	--	--
					--	2,42	--	368	97	0,01	1
15	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	95,1	29,49	6,18	2805	588	2150	0,15	14
					23,31	--	2217	--	97	--	--
		Трубопроводы									
16	Е0124-1-6	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С с гидравлическим испытанием трубопроводов	км	0,175	302412,00	91711,50	52922	16050	35840	719,90	126
					130151,25	27388,69	22776	4793	130	137,74	24
17	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	178,5	1200,00	--	214200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
18	Е0124-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С с гидравлическим испытанием трубопроводов	км	0,065	182828,00	53104,37	11884	3452	8843	483,00	31
					85128,75	19526,14	5533	1269	130	101,43	7
19	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	66,3	377,00	--	24995	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс фирма "ЭнКО" Лето 2009г. п.5.1.8	Стоимость крана шарового сварного диам. 80 "Danfoss"	шт	2	9900,17	--	19800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-57	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 80 мм	шт	2	731,00	--	1462	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-65	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 80 мм	шт	4	176,00	--	704	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-27-10	Врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 150 мм	врезка	8	3775,26	209,09	30202	1673	18256	9,63	77
					1705,16	77,62	13641	621	128	0,38	3
24	Е0113-16-10 К=2	Антикоррозийное покрытие труб битумным лаком БТ-177 за два раз	м2	122	34,60	0,05	4221	6	1109	0,05	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10,10	--	1232	--	90	--	--
25	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной до 60 мм	м	65	246,61	6,11	16030	397	10899	0,90	58
					165,35	2,33	10748	152	100	0,01	1
26	Е0126-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной до 60 мм	м	175	344,78	6,29	60337	1101	39260	1,21	211
					222,01	2,33	38851	409	100	0,01	2
27	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 50 мм	м3	9,5	4590,00	--	43605	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	Е0126-16-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя до 60 мм	м	65	277,45	17,71	18034	1151	16684	1,32	86
					249,95	6,73	16247	437	100	0,03	2
29	Е0126-16-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя до 60 мм	м	175	369,06	30,66	64586	5365	59500	1,82	318
					328,61	11,39	57507	1992	100	0,06	10
30	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	10м2	20,7	3260,00	--	67482	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,193	177199,02	2100,01	34199	405	2732	49,11	9
					9315,00	794,36	1798	153	140	3.88	1
		Колодец диам.1500 мм									
32	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	3,06	7686,07	1769,68	23519	5415	10029	11,10	34
					1858,34	662,66	5687	2028	130	3,24	10
33	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,3	29600,00	--	38480	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	3,6	7530,00	--	27108	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	2	2270,00	--	4540	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
36	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-89	шт	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004				--	--	--	--	--	--	--
37	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0342	154400,00	--	5274	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
38	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов марки КЛ 60-45-8 одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	5,38	2156,29	649,10	11594	3490	6601	3,83	21
					652,05	224,81	3506	1209	140	0,87	5
39	С143018-1	Блоки лотков из тяжелого бетона класса В15 марки КЛ 60-45-8	м3	5,38	13300,00	--	71511	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
40	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов марки КЛ 90-45-8 одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	22,67	2156,29	649,10	48887	14716	27832	3,83	87
					652,05	224,81	14783	5097	140	0,87	20
41	С143018-1	Блоки лотков из тяжелого бетона класса В15 марки КЛ 90-45-8	м3	22,67	13300,00	--	301538	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
42	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Опорные подушки ОП-2 из тяжелого бетона класса В15	м3	0,28	20800,00	--	5824	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
43	Е0109-34-1	Монтаж скользящих опор, массой до 0,1 т (56 шт)	т	0,0602	19567,71	2519,98	1178	152	788	84,64	5
					14438,25	116,44	869	7	90	0,56	--
44	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,0602	107900,00	--	6493	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,63	22,68	0,06	37	--	10	0,03	--
					6,68	0,02	11	--	90	--	--
46	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177	м2	1,63	20,11	0,02	33	--	5	0,02	--
					3,60	--	6	--	90	--	--
47	Е0109-34-1	Монтаж неподвижных опор, массой до 0,1 т (8 шт)	т	0,0087	19567,71	2519,98	171	22	114	84,64	1
					14438,25	116,44	126	1	90	0,56	--
48	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,0087	107900,00	--	942	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2349	22,68	0,06	5	--	1	0,03	--
					6,68	0,02	2	--	90	--	--
50	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177	м2	0,2349	20,11	0,02	5	--	1	0,02	--
					3,60	--	1	--	90	--	--
54	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения для подпорной стены	м3	0,9	7247,18	113,07	6522	102	796	5,07	5
					799,54	42,72	720	38	105	0,21	--
55	Е0106-1-2	Демонтаж бетонных фундаментов общего назначения для подпорной стены	м3	0,9	738,63	99,00	665	89	645	3,25	3
					639,63	42,72	576	38	105	0,17	--
56	Е0108-22-1	Кладка подпорной стены из шлакоблоков	м3	7,5	1692,33	428,75	12693	3216	7465	4,28	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					683,10	160,42	5123	1203	118	0,78	6
57	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	шт	469	43,00	--	20167	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
58	Е0108-22-1	Демонтаж подпорной стены из шлакоблоков	м3	7,5	921,57	375,09	6912	2813	6256	2,74	21
					546,48	160,42	4099	1203	118	0,63	5
61	Е0109-43-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж металлического ограждения из профилированного стального листа	м2	12,5	231,63	100,69	2895	1259	1387	0,65	8
					99,36	23,94	1242	299	90	0,08	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1588036	91321	338082		1748
			Тенге				270369	30098			131
Итого с накладными расходами:			Тенге				1926118				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%			Тенге				115567				
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			Тенге				2041685				

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Тамазанов А.С.

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Акатов И.О.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г. Алматы"
Ведущий инженер ОИС
_____ Ганский А.Н.

Начальник ОИС
_____ Байдыханов Б. С.

Главный инженер
_____ Божбанбаев Б.С.

Администратор программы:

_____

_____

Администратор программы: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы **Форма N 2в**

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Станция "АБАЙ". Подключение сетей водопровода и канализации к наружным городским сетям.**

Работы выполнены по смете: **КРД-А1М-204.000-НВК.СМ, (№0000772 (НВК), Э705300) составленной в ценах 2001 г.**

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **май 2010 года.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед. изм.	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Канализация К1Н,К1==========									
89	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1400	40,58	38,17	56817	53436	17537	0,02	24
					2,42	10,50	3381	14699	97	0,04	51
90	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	70	447,64	--	31335	--	35408	2,85	200
					447,64	--	31335	--	113	--	--
91	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	42	537,17	--	22561	--	25494	3,42	144
					537,17	--	22561	--	113	--	--
		К1==========									
112	СКомерч.предл.ТОО"АЛАТАУ-АЛЕМ"от 25.03.2010 г.исх.№31	Асботруба Ф400 в комплекте ВТ-9	м	203,01	2899,14	--	588558	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
114	СКомерч.предл.ТОО"АЛАТАУ-АЛЕМ"от 25.03.2010 г.исх.№31	Труба ВЧШГ Ф200,6м	м	84,5	3699,42	--	312601	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

116	СКомерч.пре дл.ТОО"АЛА ТАУ-АЛЕМ"о т 25.03.2010 г.исх.№31	Труба ВЧШГ Ф400,6м	м	10	9588,30	--	95883	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
118	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Футляр из труб электросварных 426х7 мм	м	88,35	6060,00	--	535413	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
122	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	7,15	29600,00	--	211640	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
123	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	20,7	7530,00	--	155871	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
124	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1,КЦ7-3	шт	24	2270,00	--	54480	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
125	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	11	13400,00	--	147400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
126	С12021-237	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2853	154400,00	--	44053	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
128	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,088	883356,79	177772,66	77735	15644	15995	422,74	37
					72657,00	67155,98	6394	5910	130	327,98	29
130	СКомерч.пре дл.ТОО"АЛА ТАУ-АЛЕМ"о т 25.03.2010 г.исх.№31	Труба ВЧШГ Ф150,6м	м	1,3	2774,57	--	3607	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
131	С130810-181	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 150х150 мм	шт	1	619,00	--	619	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
132	С130810-192	Заглушки чугунные, d 100 мм	шт	1	489,00	--	489	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
133	С130810-187	Отвод d 125-200 мм	т	0,015	77600,00	--	1164	--	--	--	--

					--	--	--	--	--	--	--
		Вскрытие и восстановление дороги									
134	**Е0127-18-4**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**м3**	**151,2**	**469,33**	**195,05**	**70962**	**29492**	**56097**	**1,78**	**270**
					274,28	**4,68**	**41470**	**708**	**133**	**0,02**	**2**
135	**С01031-А26- 1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**т**	**408,24**	**27,10**	**--**	**11063**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
136	**Е010333-А16 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/**	**т**	**408,24**	**118,51**	**118,51**	**48380**	**48380**	**9677**	**--**	**--**
					--	**42,31**	**--**	**9676**	**100**	**0,50**	**203**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			**2556997**	**233316**	**177480**		**674**
			Тенге	**Тенге**			**105141**	**48265**			**648**
Итого с накладными расходами:			Тенге				**2734477**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%			Тенге				**164069**				
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:			Тенге				**2898546**				

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Акатов И.О.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г. Алматы"
Ведущий инженер ОИС
_____ Танский А.Н.

Начальник ОИС
_____ Байдыханов Б. С.

Главный инженер
_____ Божбанбаев Б.С.

Администратор программы:
_____

_____

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Сапа Курылыс 2007"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000003	29.06.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: АО "Алматыметрокурылыс"
Основание: Договор № 45 от 23.02.2010г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Первая очередь строительства метрополитена в г.Алматы.	шт	1	28 782 630,00	28 782 630,00

Всего работ на сумму: 28 782 630,00
в т.ч НДС 3 083 853,21

Итого сумма: Двадцать восемь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот тридцать тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

РНН: 600300552430,
Адрес: г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21
Расчетный счет: KZ508560000000387190 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: АО "Алматыметрокурылыс"

РНН: 600900080403,
Адрес: г. Алматы, ул.Фурманова ,174б
Расчетный счет: KZ346390422030000379 в АФ АО "Казкоммерцбанк",
г.Алматы, БИК NFBAKZ23

МП

Технический директор

(должность)

Акатов И.У.

(Ф.И.О., подпись)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за **июнь** 2010 г.

Подрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Субподрядчик: ТОО "Сапа Құрылыс 2007"

Договор: № 45 от 23 февраля 2010 года.

Наименование строительства и его адрес: Первая очередь строительства метрополитена в г. Алматы

Наименование глав и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала года		За месяц			
	Всего	СМР	СМР	Прочие	Всего	с К=1,823
1. Итого по гл.1-8		34 943 491	13 287 721			
2. Глава 9		912 026	346 810			
3. Итого по гл. 1-9		35 855 517	13 634 531			
4.Стоимость в ценах 2001 г.	36 344 726	35 855 517	13 634 531	186 028	13 820 559	25 194 879
5.Стоимость в ценах 2010 г.	66 256 435					25 194 879
6.Налоги, сборы, обязат.платежи	1 325 130					503 898
7.Итого СМР	67 581 565					25 698 777
8.НДС 12%	8 109 788					3 083 853
9.Всего СМР	75 691 353					28 782 630

ПОДРЯДЧИК:
АО "Алматыметрокурылыс"
Генеральный директор

М.Т.Укшебаев

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сапа Құрылыс 2007"
Директор

А.С. Рамазанов

Р Е Е С Т Р

выполненных работ ТОО "Сапа Курылыс 2007" по объектам АО "Алматыметрокурылыс"
за **июнь** 2010г.

№ п/п	наименование	Открытый способ	Закрыт	Обслуж. процесс.	Всего за месяц	Всего за год
1	Глава 2:	13 287 721			13 287 721	34 943 491
2	Глава 8:					
3	Итого по гл. 1-8:	13 287 721			13 287 721	34 943 491
4	Глава 9: (2,61%)				346 810	912 026
5	Итого по гл. 1-9:				13 634 531	35 855 517
6	Итого СМР по ТОО "Сапа Курылыс 2007"				13 634 531	35 855 517
7	Прочие (доп. отпуска и выслуга лет)				186 028	489 209
8	Итого СМР с прочими				13 820 559	36 344 726
9	в ценах 2010г. с К=1,823				25 194 879	66 256 435
10	Налоги, сборы, обязат. платежи 2%				503 898	1 325 130
11	Итого СМР по рынку:				25 698 777	67 581 565
12	НДС 12%				3 083 853	8 109 788
13	Всего к оплате:				28 782 630	75 691 353

Проверил начальник ОПиЭА: Киялбекова Г.К.

Директор ТОО "Сапа Құрылыс 2007": Рамазанов А.С.

Администратор программы: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

Форма N 2в

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Станция "АБАЙ". Подключение сетей водопровода и канализации к наружным городским сетям.**

Работы выполнены по смете: КРД-А1М-204.000-НВК.СМ, (№00001052 (НВК), Э705300) составленной в ценах 2001 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июнь 2010 года.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед. изм.	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод В1,В12Н,В12 ==========									
1	E0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	76,39	40,58	38,17	3100	2916	957	0,02	1
					2,42	10,50	184	802	97	0,04	3
2	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	123,32	447,64	--	55203	--	62379	2,85	352
					447,64	--	55203	--	113	--	--
3	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	2,79	537,17	--	1499	--	1694	3,42	10
					537,17	--	1499	--	113	--	--
4	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	88,3	3,85	3,85	340	340	115	--	--
					--	1,34	--	118	97	--	--
5	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	94,15	154,22	--	14519	--	16407	1,12	105
					154,22	--	14519	--	113	--	--
6	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	49,13	24,78	5,19	1217	255	933	0,12	6
					19,58	--	962	--	97	--	--
7	E0101-17-14	**Погрузка лишнего грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью**	м3	20,09	45,68	43,49	918	874	288	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,5 м3			2,15	12,65	43	254	97	0,04	1
8	Е010333-А16 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1	т	40,18	118,51	118,51	4762	4762	952	--	--
					--	23,70	--	952	100	0,50	20
10	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1	448,88	20,37	449	20	357	1,61	2
					266,51	7,76	267	8	130	0,03	--
11	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	фланец	4	547,42	80,32	2190	321	2220	1,99	8
					424,35	2,59	1697	10	130	0,01	--
13	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	3	178,55	24,65	536	74	565	0,69	2
					144,90	--	435	--	130	--	--
14	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	5	572,00	--	2860	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-40	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм	шт	4	1780,00	--	7120	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0968	264818,84	56798,21	25634	5498	11785	359,61	35
					72191,25	21455,55	6988	2077	130	104,79	10
17	Е0122-36-2	Установка адаптора 100 мм	шт	2	553,18	32,75	1106	66	1056	2,33	5
					393,30	12,94	787	26	130	0,06	--
18	СПрайс лист Атырауский завод от 24.06.09 п.122	Адаптор ф110 SDR11 HDPE100(втулка удлененная под фланец SDR11)	шт	2	1705,23	--	3410	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,05	67697,24	29549,61	3385	1477	2982	223,10	11
					38036,25	7835,47	1902	392	130	30,34	2
31	С130804-148 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 110,9 мм	м3	50,5	2630,00	--	132815	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел ==========									
39	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и	узел	1	3601,22	158,56	3601	159	2250	9,78	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм			1671,53	59,51	1672	60	130	0,29	--
40	СПрайс лист Энко-лето 2009г.п.1. 2.3	Счетчик холодной воды ф40	шт	1	7882,43	--	7882	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс лист Энко-лето 2009г.п.5. 15.4	Кран шаровый "Standart" ф32	шт	1	977,07	--	977	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
42	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1	971,15	64,17	971	64	824	5,75	6
					899,88	15,53	900	16	90	0,09	--
44	СПрайс лист ТОО Оркинс 09.07.2009 г.	Задвижка 30ч906бр ф100 с электроприводом	шт	1	61764,28	--	61764	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
45	С130904-57	Кран трехходовой муфтовый Dy 15 мм	шт	1	328,00	--	328	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс лист Энко-лето 2009г.п.7. 8.21	Манометр ф63 MDR63/16	шт	1	400,80	--	401	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
47	С130903-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16р Dy 100 мм	шт	1	8330,00	--	8330	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
48	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	20	572,00	--	11440	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
49	С130810-113	Переход стальной ф100х40мм	шт	2	338,00	--	676	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
50	С131207-7	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-100 мм	шт	1	10300,00	--	10300	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
51	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	2	741,00	--	1482	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
52	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	2	401,00	--	802	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
53	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	м	0,5	112,00	--	56	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	м	2	190,00	--	380	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
55	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	3	714,00	--	2142	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
56	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,2	109,75	0,08	241	--	160	0,42	1
					69,35	0,02	153	--	105	--	--
57	Е0122-38-6	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм	врезка	1	3139,00	547,37	3139	547	1793	5,77	6
					1172,14	207,00	1172	207	130	1,01	1
		Канализация К1Н,К1==========									
89	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	701,44	48,49	46,30	34015	32477	9999	0,01	10
					2,14	12,56	1500	8808	97	0,04	30
90	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	157,07	447,64	--	70310	--	79451	2,85	448
					447,64	--	70310	--	113	--	--
91	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,24	537,17	--	2278	--	2574	3,42	15
					537,17	--	2278	--	113	--	--
92	Е010333-А16 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1	т	5718,21	118,51	118,51	677651	677651	135530	--	--
					--	23,70	--	135530	100	0,50	2846
93	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1750,44	3,85	3,85	6747	6747	2271	--	--
					--	1,34	--	2341	97	--	8
94	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	524,31	154,22	--	80856	--	91368	1,12	586
					154,22	--	80856	--	113	--	--
95	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1104,5	24,78	5,19	27367	5736	20982	0,12	137
					19,58	--	21631	--	97	--	--
96	С143008-92	Песок природный	м3	159	990,00	--	157410	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
97	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм	м3	2600	1410,00	--	3666000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1435	4,33	3,73	6207	5353	2561	--	5
					0,55	1,29	792	1848	97	--	6
		К1==========									
112	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм	км	0,2014	405259,98	49393,49	81619	9948	39755	795,34	160
					133346,81	18495,44	26856	3725	130	90,33	18
114	Е0122-6-6	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм при заделке раструбов асбестоцементом	км	0,0845	150150,68	26865,93	12688	2270	10267	499,10	42
					83317,50	10148,17	7040	858	130	49,57	4
116	Е0122-6-10	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 400 мм при заделке раструбов асбестоцементом	км	0,01	397621,80	165821,55	3976	1658	2624	836,05	8
					139207,50	62640,79	1392	626	130	305,93	3
118	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,088	306413,06	132979,68	26964	11702	22323	761,30	67
					144900,00	50233,73	12751	4421	130	245,34	22
120	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	49	337,46	0,48	16535	24	11467	1,03	51
					179,84	0,18	8812	9	130	--	--
121	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	3	4900,76	643,77	14702	1931	5965	9,19	28
					1518,86	10,68	4557	32	130	0,02	--
122	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	32,97	7686,07	1769,68	253410	58346	108053	11,10	366
					1858,34	662,66	61270	21848	130	3,24	107
128	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1	4127,16	95,66	4127	96	4285	19,37	19
					3260,25	36,23	3260	36	130	0,17	--
130	Е0122-6-5	Укладка чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом в перепадном колодце	км	0,0013	1065630,14	2264,76	1385	3	131	456,55	1
					76590,00	856,46	100	1	130	4,17	--
		Вскрытие и восстановление дороги									
138	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	151,2	4,33	3,73	654	564	270	--	1
					0,55	1,29	83	195	97	--	1
139	Е0127-14-2 т.ч. п-3.1 к=1,2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	113,4	900,23	101,78	102087	11542	6879	0,20	23
					29,50	16,10	3346	1826	133	0,06	6
140	Е0127-22-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	756	281,79	45,93	213032	34722	22876	0,05	34
					6,90	15,85	5216	11984	133	0,06	42
141	Е0127-49-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Укладка и полупропитка щебеночных покрытий толщиной 5 см с применением битума	м2	756	402,82	20,40	304532	15424	18024	0,08	60
					12,02	5,91	9087	4465	133	0,02	16
142	Е0127-49-3 т.ч. п-3.1 к=1,2	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49 /1-2/	м2	756	55,64	0,53	42065	403	292	--	--
					0,07	0,22	52	167	133	--	1
143	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	756	400,38	17,65	302685	13347	12719	0,04	29
					6,83	5,82	5164	4399	133	0,02	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Е0127-54-4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	756	197,70	--	149460	--	46	--	--
					0,05	--	35	--	133	--	--
145	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	756	505,59	17,65	382222	13347	12719	0,04	29
					6,83	5,82	5164	4399	133	0,02	15
146	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	756	261,21	--	197472	--	46	--	--
					0,05	--	35	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				7233874	920663	731195		2679
			Тенге				419970	212440			3178
	Итого с накладными расходами:		Тенге				7965069				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%		Тенге				477904				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:		Тенге				8442973				

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Кажмазанов А.С.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Ракатов И.О.

Администратор программы:

_____

_____

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г. Алматы"
Ведущий инженер ОИС _____ Ганский А.Н.

Начальник ОИС
_____ Байдыханов Б. С.

и.о. главного инженера
_____ Байдыханов Б. С.

Форма 2

Администратор программы: **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы**

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Станция "АЛАТАУ". Внешние сети теплоснабжения**

Работы выполнены по смете: **КРД-А1М-208.00-ТС.СМ, (№00001036 (ТС), Э302720) составленной в ценах 2001 г.**

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июнь 2010 года.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==========									
1	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	8,2	48,49	46,30	397	380	117	0,01	--
					2,14	12,56	18	103	97	0,04	--
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Доработка грунта вручную**	м3	0,2523	537,17	--	136	--	153	3,42	1
					537,17	--	136	--	113	--	--
5	С010333-А8- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км**	т	1844,46	59,24	--	109257	--	24397	0,28	512
					13,23	--	24397	--	100	--	--
6	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	м3	532,565	4,33	3,73	2306	1986	950,5	--	2
					0,55	1,29	293	687	48,5	--	2
7	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	100	352,13	175,40	35213	17540	31519	1,17	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					176,73	65,72	17673	6572	130	0,32	32
8	С143008-92	Песок природный	м3	92	990,00	--	91080	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную ПГС	м3	32,78	154,22	--	5056	--	5713	1,12	37
					154,22	--	5056	--	113	--	--
10	Е0101-27-2	Тоже бульдозером, при перемещении грунта до 5 м	м3	185,75	7,45	7,45	1384	1384	436	--	--
					--	2,42	--	449	97	0,01	2
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	218,53	630,00	--	137674	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	218,53	24,78	5,19	5415	1135	4151	0,12	27
					19,58	--	4280	--	97	--	--
14	Е0107-37-2	Укладка разгрузочной плиты	м3	20,81	1843,29	1426,71	38360	29690	16395	2,45	51
					416,59	146,14	8669	3041	140	0,47	10
15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские	м3	20,81	20800,00	--	432856	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ, АРМАТУРА ==========									
41	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	4,35	8220,18	2161,85	35758	9404	12837	10,19	44
					1650,83	619,19	7181	2693	130	2,37	10
43	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	1,8	4710,00	--	8478	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	4,5	7530,00	--	33885	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	2,14	29600,00	--	63344	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
47	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	компл	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004				--	--	--	--	--	--	--
48	С12021-267	Стремянки С-2,С-5	т	0,0854	133700,00	--	11413	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
49	Е0115-172-4	Окраска стремянки	м2	4,27	164,61	0,08	703	--	557	0,74	3
					124,20	0,02	530	--	105	--	--
		Демонтажные работы									
68	Е0124-9-6	Демонтаж изолированных стальных трубопроводов диаметром 150 мм	км	0,004	287085,87	122106,87	1148	488	1014	897,00	4
					164979,00	29932,89	660	120	130	136,45	1
69	Е0107-37-2	Демонтаж плиты перекрытия ТК-2-69	м3	9	1474,64	1141,37	13272	10272	5672	1,96	18
					333,27	116,91	2999	1052	140	0,38	3
70	С01031-А26- 1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	т	22,58	27,10	--	612	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
71	С010333-А16 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1	т	22,58	106,14	--	2396	--	535	0,50	11
					23,70	--	535	--	100	--	--
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия									
75	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	157,5	878,35	84,82	138341	13359	7961	0,17	26
					24,59	13,42	3872	2114	133	0,05	7
76	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	157,5	1527,52	285,60	240584	44982	26683	0,25	39
					37,01	90,37	5829	14234	133	0,31	50
77	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1050	387,54	17,65	406917	18537	17666	0,04	41
					6,83	5,82	7173	6110	133	0,02	21
78	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1050	180,58	--	189611	--	64	--	--
					0,05	--	48	--	133	--	--
79	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1050	520,38	17,65	546394	18537	17666	0,04	41
					6,83	5,82	7173	6110	133	0,02	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е0127-54-1) к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1050	246,93	--	259272	--	64	--	--
					0,05	--	48	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2839945	167695	174551		975
				Тенге			96571	43285			160
		Итого с накладными расходами:					3014496				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%					180870				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:					3195366				

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Акатов И.О.

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г. Алматы"
Ведущий инженер ОИС
_____ский А.Н.

Начальник ОИС
_____Байдыханов Б. С.

и.о. главного инженера
_____Байдыханов Б. С.

Администратор программы:
_____

Администратор программы: **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы**

Форма 2

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Станция "АБАЙ". Подключение сетей водопровода и канализации к наружным городским сетям**

Работы выполнены по смете: **КРД-А1М-204.000-ОС.СМ, (№779 , Э512000) составленной в ценах 2001 г.**

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июнь 2010 года.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед. изм	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Канализационная камера КК-2									
		Демонтаж асфальтового покрытия									
1	Е0127-18-4 т.ч. п-3.1 к=1,2 т.ч. п-3.2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1,5	591,35	245,77	887	369	701	2,25	3
					345,59	5,90	518	9	133	0,02	--
2	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,3	27,10	--	89	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
3	С010333-А16 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1	т	3,3	106,14	--	350	--	78	0,50	2
					23,70	--	78	--	100	--	--
		Востановление асфальтового покрытия									
4	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	0,86	878,35	84,82	755	73	43	0,17	--
					24,59	13,42	21	12	133	0,05	--
5	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	8,6	387,54	17,65	3333	152	145	0,04	--
					6,83	5,82	59	50	133	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	8,6	520,38	17,65	4475	152	145	0,04	--
					6,83	5,82	59	50	133	0,02	--
7	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	42	48,49	46,30	2037	1945	599	0,01	1
					2,14	12,56	90	527	97	0,04	2
8	Е0101-164-3	Ручная доработка грунта 3 группы	м3	2,1	447,64	--	940	--	1062	2,85	6
					447,64	--	940	--	113	--	--
9	С010333-А18 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	т	86	117,91	--	10140	--	2264	0,55	48
					26,33	--	2264	--	100	--	--
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	22,05	4,33	3,73	95	82	39	--	--
					0,55	1,29	12	28	97	--	--
11	Е0101-90-3	Планировка дна камеры вручную в грунтах 3 группы	м2	8,6	39,08	--	336	--	380	0,25	2
					39,08	--	336	--	113	--	--
		Крепление бортов котлована									
12	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен котлована	м3	4,3	6780,84	99,59	29158	428	2717	3,52	15
					564,08	37,63	2426	162	105	0,18	1
13	Е0109-35-1	Монтаж стальных конструкций крепления	т	1,6	20161,14	721,83	32218	1153	23649	99,48	159
					16327,13	116,44	26091	186	90	0,56	1
14	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, из углеродистой стали Ст3сп	т	0,4994	69100,00	--	34508	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 140х140х7мм	т	1,13	72300,00	--	81742	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	Е0129-192-1	Устройство забирки из досок толщиной 5 см	м2	56	916,44	2,83	51321	159	20701	1,62	91
					341,55	0,74	19127	41	108	--	--
		Канализационная камера КК-3									
		Демонтаж асфальтового покрытия									
17	Е0127-18-4 т.ч. п-3.1 к=1,2 т.ч. п-3.2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1,5	591,35	245,77	887	369	701	2,25	3
					345,59	5,90	518	9	133	0,02	--
18	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,3	27,10	--	89	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С010333-А16 -3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 16 км, класс груза 3	т	3,3	176,50	--	582	--	130	0,83	3
					39,41	--	130	--	100	--	--
		Востановление асфальтового покрытия									
20	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	0,86	878,35	84,82	755	73	43	0,17	--
					24,59	13,42	21	12	133	0,05	--
21	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	8,6	387,54	17,65	3333	152	145	0,04	--
					6,83	5,82	59	50	133	0,02	--
22	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	8,6	520,38	17,65	4475	152	145	0,04	--
					6,83	5,82	59	50	133	0,02	--
23	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29,2	48,49	46,30	1416	1352	416	0,01	--
					2,14	12,56	62	367	97	0,04	1
24	Е0101-164-3	Ручная доработка грунта 3 группы	м3	1,5	447,64	--	671	--	759	2,85	4
					447,64	--	671	--	113	--	--
25	С010333-А18 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	т	59,87	117,91	--	7059	--	1576	0,55	33
					26,33	--	1576	--	100	--	--
26	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	15,35	4,33	3,73	66	57	27	--	--
					0,55	1,29	8	20	97	--	--
27	Е0101-90-3	Планировка дна камеры вручную в грунтах 3 группы	м2	8,6	39,08	--	336	--	380	0,25	2
					39,08	--	336	--	113	--	--
		Крепление бортов котлована									
28	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен котлована	м3	3,1	6780,84	99,59	21021	309	1959	3,52	11
					564,08	37,63	1749	117	105	0,18	1
29	Е0109-35-1	Монтаж стальных конструкций крепления	т	1,18	20161,14	721,83	23720	849	17411	99,48	117
					16327,13	116,44	19209	137	90	0,56	1
30	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, из углеродистой стали Ст3сп	т	0,3887	69100,00	--	26861	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Прокат круглого и квадратного сечения размером 140х140х7мм	т	0,8113	72300,00	--	58658	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004				--	--	--	--	--	--	--
32	Е0129-192-1	Устройство забирки из досок толщиной 5 см	м2	42	916,44	2,83	38490	119	15526	1,62	68
					341,55	0,74	14345	31	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			440805	7944	91742		570
			Тенге	Тенге			90765	1857			7

Итого с накладными расходами:	532547
Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%	31953
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	564500

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Акатов И.О.

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г. Алматы"
Ведущий инженер ОИС
_____ Танский А.Н.

Начальник ОИС
_____ Байдыханов Б. С.

и.о. главного инженера
_____ Байдыханов Б. С.

Администратор программы:

_____

_____

Администратор программы: **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы** **Форма № 2в**

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Станция "АБАЙ". Внешние тепловые сети**

Работы выполнены по смете: **A1M-204.000-TC.CM, (№0000757, Э303390) составленной в ценах 2001 г.**

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июнь 2010 года.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разборка и востановление а/бетонного покрытия ==========									
60	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м3	60	878,35	84,82	52701	5089	3033	0,17	10
					24,59		1475		133		3
61	E0127-14-4	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня**	м3	60	1527,52	285,6	91651	17136	10165	0,25	15
					37,01		2220		133		19
62	E0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2	400	387,54	17,65	155016	7062	6730	0,04	15
					6,83		2732		133		8
63	E0127-54-6 к=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2	400	180,58	--	72233	--	24	--	--
					0,05		18		133		--
64	E0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	м2	400	520,38	17,65	208150	7062	6730	0,04	15
					6,83		2732		133		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е0127-54-1 к=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2	400	246,93	--	98770	--	24	--	--
					0,05		18		133		--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				678522	36348	26706		56
			Тенге				9197	10883			38

Итого с накладными расходами:	705228
Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%	42314
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	747542

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Акатов И.О.

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г. Алматы"
Ведущий инженер ОИС
_____ Танский А.Н.

Начальник ОИС
_____ Байдыханов Б. С.

и.о. главного инженера
_____ Байдыханов Б. С.

Администратор программы:

_____

_____

Администратор программы: **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы** Форма № 2в

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Станция "АБАЙ". Подключение сетей водопровода и канализации к наружным городским сетям** на устройство канализационных камер КК2,КК3

Работы выполнены по смете: **КРД-А1М-204.000-КЖ.СМ, (№___, Э70630) составленной в ценах 2001 г.**

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июнь 2010 года.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ККЗ═══════════									
18	**Е0123-17-4**	**Устройство канализационной камеры КК2 площадью более 3 м2**	**м3**	**13,12**	**8067,32**	**375,16**	**105811**	**4921**	**19779**	**6,37**	**83**
					1019,48	**140,51**	**13371**	**1843**	**130**	**0,69**	**9**
19	**С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	**0,0764**	**62000,00**	--	**4737**	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	т	**0,234**	**67700,00**	--	**15842**	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	т	**0,831**	**65900,00**	--	**54763**	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	**С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК**	**Плиты перекрытий ПО4 плоские прямоугольные**	**м3**	**1,22**	**22600,00**	--	**27572**	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004				--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольцо опорное КО6	шт	2	2270,00	--	4540	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-267	Стремянки	т	0,0597	133700,00	--	7987	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов битумом в 2 слоя	100м2	0,36	251,62	4,39	91	2	19	0,24	--
					42,95	1,66	15	1	118	0,01	--
26	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	Е0115-72-1	Цементный раствор с добавлением церезита	м2	1,8	1384,86	4,12	2493	7	273	0,84	2
					143,61	1,01	259	2	105	0,05	--
28	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,001	50600,00	--	49	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-33-6	Установка стальных труб в стене (узел А)	т	0,1065	88551,79	45223,54	9434	4818	7204	169,86	18
					34931,25	17082,68	3722	1820	130	83,43	9
30	С130806-133 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм	м	0,6	9940,00	--	5964	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	С130806-144 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 820х7 мм	м	0,3	13000,00	--	3900	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
32	Е0116-30-4	Заделка при проходе труб через стены	1сальник	3	4237,09	7,99	12711	24	247	4,09	12
					683,10	2,59	2049	8	12	0,01	--
33	Е0108-5-1	Жирная глина	м3	1,46	2396,12	315,32	3494	460	2172	7,97	12
					1143,68	119,02	1667	174	118	0,58	1
34	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(узел Б)	т	0,0103	177199,02	2100,01	1829	22	146	49,11	1
					9315,00	794,36	96	8	140	3,88	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (узел В)	м3	0,064	5827,23	75,91	373	5	17	1,55	--
					225,11	28,67	14	2	105	0,14	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				288388	10258	29857		283
			Тенге				21194	3857			40

Итого с накладными расходами:	318245
Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%	19095
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	337340

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Акатов И.О.

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г. Алматы"
Ведущий инженер ОИС
_____ Танский А.Н.

Начальник ОИС
_____ Байдыханов Б. С.

и.о. главного инженера
_____ Байдыханов Б. С.

Администратор программы:
_____

_____

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Сапа Курылыс 2007"	Основное подразделение

Акт выполненных работ

Номер документа	Дата составления
00000000006	29.07.2010

Заказчик: АО "Алматыметрокурылыс"
Основание: Доп.согл.№ 2 от 07.06.2010г. к Договору № 45 от 23.02.2010 г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Первая очередь строительства метрополитена в г.Алматы. Станция "АЛМАЛЫ". Внешние сети теплоснабжения.	шт	1	2 947 449,00	2 947 449,00

Всего работ на сумму: 2 947 449,00
в т.ч НДС 315 798,11

Итого сумма: Два миллиона девятьсот сорок семь тысяч четыреста сорок девять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

РНН: 600300552430,
Адрес: г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21
Расчетный счет: KZ508560000000387190 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы,
БИК KCJBKZKX

МП

САПА-КУРЫЛЫС 2007

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: АО "Алматыметрокурылыс"

РНН: 600900080403,
Адрес: г. Алматы, ул.Фурманова ,174б
Расчетный счет: KZ346390422030000379 в АФ АО "Казкоммерцбанк",
г.Алматы, БИК KZKOKZKX

МП

Технический директор

(должность)

Календарев Т.К

(Ф.И.О., подпись)

Р Е Е С Т Р

выполненных работ ТОО "Сапа Курылыс 2007" по объектам АО "Алматыметрокурылыс"
за июль 2010г.

№ п/п	наименование	Открытый способ	Закрыт	Обслуж. процесс.	Всего за месяц	Всего за год
1	Глава 2:	1 360 712			1 360 712	36 304 203
2	Глава 8:					
3	Итого по гл. 1-8:	1 360 712			1 360 712	36 304 203
4	Глава 9: (2,61%)				35 515	915 541
5	Итого по гл. 1-9:				1 396 227	37 251 744
6	Итого СМР по ТОО "Сапа Курылыс 2007"				1 396 227	37 251 744
7	Прочие (доп. отпуска и выслуга лет)				19 050	508 259
8	Итого СМР с прочими				1 415 277	37 760 003
9	в ценах 2010г. с К=1,823				2 580 050	68 836 485
10	Налоги, сборы, обязат. платежи 2%				51 601	1 376 731
11	Итого СМР по рынку:				2 631 651	70 213 216
12	НДС 12%				315 798	8 425 586
13	Всего к оплате:				2 947 449	78 638 802

Проверил начальник ОПиЭА: **Киялбекова Г.К.**

Директор ТОО "Сапа Құрылыс 2007": **Рамазанов А.С.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за **июль** 2010 г.

Подрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Субподрядчик: ТОО "Сапа Құрылыс 2007"

Доп. согл. № 2 от 07. 06.2010г. к договору № 45 от 23 февраля 2010 года.

Наименование строительства и его адрес: Первая очередь строительства метрополитена в г. Алматы

Наименование глав и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала года		За месяц			
	Всего	СМР	СМР	Прочие	Всего	с К=1,823
1. Итого по гл.1-8		36 304 203	1 360 712			
2. Глава 9		947 541	35 515			
3. Итого по гл. 1-9		37 251 744	1 396 227			
4.Стоимость в ценах 2001 г.	37 760 003	37 251 744	1 396 227	19 050	1 415 277	2 580 050
5.Стоимость в ценах 2010 г.	68 836 485					2 580 050
6.Налоги, сборы, обязат.платежи	1 376 731					51 601
7.Итого СМР	70 213 216					2 631 651
8.НДС 12%	8 425 586					315 798
9.Всего СМР	78 638 802					2 947 449

ПОДРЯДЧИК:
АО "Алматыметрокурылыс"
Генеральный директор

_____ И.У.Акатов

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сапа Құрылыс 2007"
Директор

_____ А.С. Рамазанов

Администратор программы: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

Форма N 2в

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Станция "АЛМАЛЫ". Внешние сети теплоснабжения**

Работы выполнены по смете: **КРД-А1М-203.00-ТС.СМ, (№0000758 (ТС), Э17390) составленной в ценах 2001 г.**

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль 2010 года.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	20	878,35	84,82	17567	1696	1011	0,17	3
					24,59	13,42	492	268	133	0,05	1
52	Е0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	200	383,26	17,65	76652	3531	3365	0,04	8
					6,83	5,82	1366	1164	133	0,02	4
53	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	200	505,59	17,65	101117	3531	3365	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6.83	5.82	1366	1164	133	0.02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**195336**	**8758**	**8140**		**19**
			Тенге				**3224**	**2596**			**9**

Итого с накладными расходами:	Тенге	**203476**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%	Тенге	**12209**
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	Тенге	**215685**

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Валиулдарев Т.Н.

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г. Алматы"
Ведущий инженер ОИС
_____ Танский А.Н.

Начальник ОИС
_____ Байдыханов Б. С.

и.о. главного инженера
_____ Байдыханов Б. С

Администратор программы:
_____
_____

Администратор программы: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

Форма № 2в

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : Станция **Алатау. Подключение сетей водопровода и канализации к наружным городским сетям**

Работы выполнены по смете: А1М-208.000-НВК.СМ, (№00001118, Э303100) составленной в ценах 2001 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль 2010 года.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный В1										
		Трубопроводы и арматура										
42	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0.099	238471.34	34887.99	23609	3454	6958	235.52	23	
					40882.50	13178.14	4047	1305	130	64.37	6	
		Колодцы прямоугольные(3шт)										
43	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м3	8	9039.59	425.42	72272	3401	18532	9.21	74	
					1622.36	160.69	12971	1285	130	0.78	6	
44	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0.89 м (ГОСТ 8020-90)	м	0.76	3580.00	--	2721	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
45	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5	м3	3.13	30300.00	--	94991	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодцы круглые Д=1,5м(2шт)									
51	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м. Dв 700 мм	м	0.45	3580.00	--	1611	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Вскрытие и восстановление дороги ==========									
79	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	6	878.35	84.82	5270	509	303	0.17	1
					24.59	13.42	148	81	133	0.05	--
80	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	40	1527.52	285.60	61101	11424	6777	0.25	10
					37.01	90.37	1480	3615	133	0.31	13
81	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	40	387.54	17.65	15502	706	673	0.04	2
					6.83	5.82	273	233	133	0.02	1
82	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см. добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям. плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	40	180.58	--	7223	--	2	--	--
					0.05	--	2	--	133	--	--
83	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	40	520.38	17.65	20815	706	673	0.04	2
					6.83	5.82	273	233	133	0.02	1
84	Е0127-54-1) к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см. добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ. плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	м2	40	246.93	--	9877	--	2	--	--
					0.05	--	2	--	133	--	--
		Канализация хозяйственно-бытовая К1Н,К1 ==========									
		Вскрытие и восстановление дороги ==========									
164	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	57.3	878.35	84.82	50330	4860	2896	0.17	9
					24.59	13.42	1409	769	133	0.05	3
165	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	57.3	1527.52	285.60	87527	16365	9708	0.25	14
					37.01	90.37	2121	5178	133	0.31	18
166	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	382	387.54	17.65	148040	6744	6427	0.04	15
					6.83	5.82	2609	2223	133	0.02	8
167	Е0127-54-6 к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см. добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям. плотность каменных материалов 2,5-	м2	382	180.58	--	68982	--	23	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.9 т/м3			0.05	--	18	--	133	--	--
168	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБВ	м2	382	520.38	17.65	198783	6744	6427	0.04	15
					6.83	5.82	2609	2223	133	0.02	8
169	Е0127-54-1) к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см. добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	м2	382	246.93	--	94326	--	23	--	--
					0.05	--	18	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**874549**	**54913**	**59425**		**163**
			Тенге				**27979**	**17143**			**63**

Итого с накладными расходами:	Тенге	**933974**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%	Тенге	**56038**
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	Тенге	**990012**

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Календарев Т.Н

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г. Алматы"
Ведущий инженер ОИС
_____ Танский А.Н

Начальник ОИС
_____ Байдыханов Б С

и.о. главного инженера
_____ Байдыханов Б С

Администратор программы:

_____

_____

Администратор программы: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

Форма № 2в

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : Станция **Алмалы. Подключение сетей водопровода и канализации к наружным городским сетям**

Работы выполнены по смете: А1М-203.000-НВК.СМ, (№00001120, Э14130) составленной в ценах 2001 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ **за июль 2010 года.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншеи песком h-0,6 м	м3	17	154,22	--	2622	--	2962	1,12	19
					154,22	--	2622	--	113	--	--
133	С143008-92	Песок природный	м3	17	990,00	--	16830	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
134	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншеи щебнем фракции 10-20%	м3	82	154,22	--	12646	--	14290	1,12	92
					154,22	--	12646	--	113	--	--
135	С143008-5	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 10-20 мм	м3	82	1030,00	--	84460	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
136	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	м3	2,72	469,33	195,05	1277	531	1009	1,78	5
					274,28	4,68	746	13	133	0,02	--
137	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	34	516,30	17,65	17554	600	572	0,04	1
					6,83	5,82	232	198	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	Е0127-53-8	Устройство второго покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 г/м3	м2	34	505.59	17.65	17190	600	572	0.04	1
					6.83	5.82	232	198	133	0.02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				137320	5558	8921		118
			Тенге				14830	368			2

Итого с накладными расходами:	Тенге	146241
Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%	Тенге	8774
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	Тенге	155015

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Карендарев Т.Н.

Заказчик:
ГКП "Дирекция строящегося метрополитена г. Алматы"
Ведущий инженер ОИС
_____ Танский А.Н.

Начальник ОИС
_____ Байдыханов Б. С.

и.о. главного инженера
_____ Байдыханов Б. С.

Администратор программы:

_____

_____

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Сапа Курылыс 2007"	Основное подразделение

Акт выполненных работ

Номер документа	Дата составления
00000000022	30.11.2010

Заказчик: АО "Алматыметрокурылыс"
Основание: Договор № 45 от 23.02.2010г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Первая очередь строительства метрополитена в г.Алматы. Станция "Абая", электродепо "Райымбек"	шт	1	21 196 041,00	21 196 041,00

Всего работ на сумму: **21 196 041,00**
в т.ч НДС **2 271 004,39**

Итого сумма: Двадцать один миллион сто девяносто шесть тысяч сорок один тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

РНН: 600300552430,
Адрес: г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21
Расчетный счет: KZ508560000000387190 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: АО "Алматыметрокурылыс"

РНН: 600900080403,
Адрес: г. Алматы, ул.Фурманова ,174б
Расчетный счет: KZ346390422030000379 в АФ АО "Казкоммерцбанк",
г.Алматы, БИК KZKOKZKX

МП

Технический директор
(должность)

Календарев Т.Н
(Ф.И.О., подпись)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за **ноябрь** 2010 г.

Подрядчик: АО “Алматыметрокурылыс”

Субподрядчик: ТОО "Сапа Құрылыс 2007"

Дог. № 45 от 23 февраля 2010 года.

Наименование строительства и его адрес: Первая очередь строительства метрополитена в г. Алматы

Наименование глав и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала года		За месяц			
	Всего	СМР	СМР	Прочие	Всего	с К=1,823
1. Итого по гл.1-8		51 145 902	9 782 673			
2. Глава 9		1 337 658	258 076			
3. Итого по гл. 1-9		52 483 560	10 040 749			
4.Стоимость в ценах 2001 г.	53 199 602	52 483 560	10 040 749	136 957	10 177 706	18 553 958
5.Стоимость в ценах 2010 г.	96 982 874					18 553 958
6.Налоги, сборы, обязат.платежи	1 939 659					371 079
7.Итого СМР	98 922 533					18 925 037
8.НДС 12%	11 870 704					2 271 004
9.Всего СМР	110 793 237					21 196 041

ПОДРЯДЧИК:
АО "Алматыметрокурылыс"
Генеральный директор

_____ И.У.Акатов

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сапа Құрылыс 2007"
Директор

_____ А.С. Рамазанов

РЕЕСТР

Выполненных работ по ТОО "Сапа Құрылыс 2007"объектам

за ноябрь месяц 2010г.

№ п/п	Наименование	Открыт. способ	Закрыт. способ	Всего за месяц	Всего с нач. года
	ст."Алатау"				
	Подключение сетей водопровода и канализации к наружным сетям	-	-	-	5 315 730
	Внеплощадочные инженерные сети	-	-	-	490 049
	Внешние тепловые сети	-	-	-	8 535 333
	Итого по ст.Алатау	-	-	-	**14 341 112**
	ст."Алмалы				
	Подключение сетей водопровода и канализации к наружным сетям	-	-	-	1 921 137
	Внешние тепловые сети	-	-	-	3 332 616
	Итого по ст.Алмалы	-	-	-	**5 253 753**
	ст."Абая				
	Подключение сетей водопровода и канализации к наружным сетям	5 108 819	-	5 108 819	18 633 430
	Внешние тепловые сети	-	-	-	3 184 727
	Итого по ст.Абая	-	- 1	**5 108 819**	**21 818 157**
	ст."Жибек-Жолы"				
	Инженерный корпус и наземный вестибюль	-	-	-	5 059 026
	Итого ст."Жибек-Жолы"	-	-	-	**5 059 026**
	Электродепо "Райымбек"	-	-	-	
	Внеплощадочные инженерные сети (прокол по ж/д путями)	**3 147 420**		**3 147 420**	**3 147 420**
	ИТОГО Электродепо "Райымбек"		2.	**3 147 420**	**3 147 420**
	глава2	**8 256 239**		**8 256 239**	**49 619 468**
	глава 8		3.	**1 526 434**	**1 526 434**
	Итого СМР	**8 256 239**	-	**9 782 673**	**51 145 902**
2	**Глава 9**			258 076	1 337 658
3	**Итого по гл. 1 - 9**			**10 040 749**	**52 483 560**
4	**Итого СМР**			**10 040 749**	**52 483 560**
5	Прочие			136 957	716 042
6	Итого СМР с прочими			10 177 706	53 199 602
7	Итого СМР в рынке,с К=1,823			18 553 958	96 982 874
8	налоги, сборы, обязат.плат.			371 079	1 939 659
9	**Итого по рынку**			18 925 037	98 922 533
10	**НДС 12%**			2 271 004	11 870 704
11	**Всего к оплате**			**21 196 041**	**110 793 237**

Проверил начальник ОПиЭА: Киялбекова Г.К.

Директор ТОО "Сапа Құрылыс 2007": Рамазанов А.С.

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Г 1526484

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Электродепо "Райымбек" (Прокол под ж/д путями)**

Работы выполнены по АКТу от 25.11.2010 г.

АКТ

приемки выполненных строительно -монтажных работ за ноябрь 2010 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0103-35-1 т.ч. п-3.9 К=1,15	Дробление валунов отбойными молотками	62,3	190,60	103,27	11874	6434	6617	0,45	28
		м3		84,87	0,10	5287	6	125	--	--
2	Е0106-42-1	Демонтаж ж/б	25,25	36908,24	14405,15	931933	363730	187103	34,50	871
		м3		6840,00	217,17	172710	5483	105	6,71	169
3	Е0109-16-1	Демонтаж м/к	7,1	18751,52	14200,63	133136	100824	20262	16,40	116
		т		3006,00	164,86	21343	1171	90	6,35	45
4	С01031-А6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	167,38	42,80	--	7164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е010333-А16 -4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 4	167,38	229,00	229,00	38330	38330	7666	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	45,80	--	7666	100	0,96	161
6	Е0106-13-1	Замоноличивание затрубного пространства	13,95	6327,07	86,60	88282	1208	7666	3,06	43
		м3		490,50	32,72	6844	457	105	0,16	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1210719	510527	229314		1058
			Тенге			206184	14783			378

Итого с накладными расходами:	Тенге	1440033
Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%	Тенге	86401
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	Тенге	1526434

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Календарев Т.Н.

ПДО

Администратор программы: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы Форма № 2в

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **ст.Абай.Подключение сетей водопровода и канализации к наружным городским сетям.**

Работы выполнены по смете: **КРД-AIM-204.000-НВК.СМ. (№00001351 (НВК), 705300)** составленной в ценах 2001 г.

АКТ

приемки выполненных строительно -монтажных работ за ноябрь 2010 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вскрытие и восстановление дороги								
135	Е0127-18-4 т.ч. п-3.1 к=1,2	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	722,4	563,19	234,06	406852	169088	321622	2,14	1545
		м3		329,13	5,62	237764	4058	133	0,02	14
136	С01031-А26- 1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	1950,48	27,10	--	52858	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Е010333-А16 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1**	1950,48	118,51	118,51	231147	231147	46229	--	--
		т		--	23,70	--	46229	100	0,50	971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0127-22-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2001	281,79	45,93	563859	91903	60550	0,05	91
		м2		6,90	15,85	13807	31719	133	0,06	112
143	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2001	505,59	17,65	1011676	35326	33666	0,04	77
		м2		6,83	5,82	13669	11644	133	0,02	41
144	Е0127-54-2 К=16	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	2001	1044,82	--	2090693	--	490	--	3
		м2		0,18	--	368	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4357084	527464	462557		1717
			Тенге			265607	93650			1137

Итого с накладными расходами:	Тенге	4819641
Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%	Тенге	289178
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	Тенге	5108819

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Каптендарев Т.Н.

Заказчик:
КГП "Метрополитен"
Ведущий инженер ОЭА
_____ Танский А.Н..

Начальник службы технического надзора
КГП "Метрополитен"
_____ Тсенов Б.М.

Заместитель директора по капитальному строительству
КГП "Метрополитен"
_____ Нурмаханбетов К.К.

Администратор программы:

_____

_____

2.

Администратор программы: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

Форма № 2в

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Электродепо "Райымбек"**

Работы выполнены по смете: **КРД-А1М-ЭД-00-ОС2-СМ (№4067, 178000)** составленной в ценах 2001 г.

АКТ

приемки выполненных строительно -монтажных работ за ноябрь 2010 года.

Форма 4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	43,8	706,50	--	30945	--	34968	4,24	186
					706,50	--	30945	--	113	--	--
2	С11021-40	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм , III сорта	м3	5,13	9990,00	--	51249	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
3	С11021-8	Брус круглый диам.150 неокоренного леса хвойных пород длиной 2,5-3,9 м	м3	0,28	6500,00	--	1820	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	12,2	83,00	--	1013	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом в местимостью 0,65 м3	м3	45,3	42,17	40,26	1911	1824	562	0,01	1
					1,86	10,92	84	495	97	0,04	2
6	Е0101-163-9 т.ч.сб.29 п.1.5 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в грунтах 3 группы	м3	8,82	1076,71	--	9497	--	10731	6,46	57
					1076,71	--	9497	--	113	--	--
7	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках (Доработка грунта и разработка вручную)	т	94,72	30,00	--	2841	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
8	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне ка рьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	176,26	17,73	17,73	3125	3125	625	--	--
					--	3,55	--	625	100	0,07	13
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	97,92	3,77	3,24	369	318	152	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0,48	1,12	47	110	97	–	–
10	Е0101-145-6 т.ч.сб.29 п.1.5	Планировка откосов и дна котлована ручным способом в грунтах 3 группы	м2	18	32,58	–	586	–	569	0,21	4
					32,58	–	586	–	97	–	–
11	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках (для обратной засыпки)	т	100,8	30,00	–	3024	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
12	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 {для обратно й засыпки)	т	100,8	17,73	17,73	1787	1787	357	–	–
13	Е0101-166-3 т.ч.сб.29 п.1.5	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	56	212,32	–	11890	–	13436	1,54	86
					212,32	–	11890	–	113	–	–
14	Е0101-134-2 т.ч.сб.2Э л.1.5	Уплотнение грунта 3,4 труп пы пневматическими трамбовками	м3	56	32,57	6,83	1824	382	1398	0,16	9
					25,74	–	1442	–	97	–	–
15	Е0101-135-1 т.ч.сб.29 п.1.5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	56	17,79	15,24	996	853	301	0,02	1
					2,06	3,49	115	195	97	0,02	1
16	Е0110-5-1	Лестница деревянная из брусьев L-4, 5 м	м3	0,045	22541,72	316,57	1014	14	195	22,50	1
					3487,50	119,25	157	5	120	0,58	–
17	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	3,06	408,11	169,61	1249	519	987	1,55	5
					238,50	4,07	730	12	133	0,01	–
		Укладка трубы									
29	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопроводов	м	50	1016,16	873,67	50808	43683	12248	0,57	29
					142,23	93,31	7112	4665	104	0,42	21
30	СПрайс лист "Алматыгаз монтаж" от 04.03.09	Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10705-80/, 89х3,5 мм	м	51	434,42	–	22155	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
31	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопроводов	м	50	1596,24	1372,90	79812	68645	19174	0,89	45
					222,09	146,64	11105	7332	104	0,66	33
32	СПрайс лист "Алматыгаз монтаж" от 04.03.09	Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10-705-80/, 159х4,5 мм	м	51	1048,67	–	53482	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
33	Е0122-45-7 т.ч. п-1.19 п-3.2 к=1,26 к=1,27	Продавливание грунта трубами диам.1020х9 мм на длину 50 м с разработкой грунта вручную в грунтах 3 группы	м	50	6936,40	4514,33	346820	225716	283944	12,69	634
					2296,35	2072,02	114818	103601	130	7,13	357
34	СПрайс лист "Алматыгаз монтаж" от 04.03.09	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 20295-85/, 1020х10 мм	м	51	36484,32	–	1860700	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С12021-262	Опоры скользящие диам.32х3 L-0,73 м(100шт)	т	0,156	107900,00	--	16832	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
36	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную под футляр диам.1020 мм	м3	40,85	389,25	--	15901	--	17968	2,48	101
					389,25	--	15901	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				2571650	346867	397614		1158
			Тенге				204427	117398			434

Итого с накладными расходами:	Тенге	2969264
Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%	Тенге	178156
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	Тенге	3147420

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Календарев Т.Н.

Заказчик:
КГП "Метрополитен"
Ведущий инженер ОЭА
_____ Танский А.Н.

Начальник службы технического надзора
КГП "Метрополитен"
_____ Тсенов Б.М.

Заместитель директора по капитальному строительству
КГП "Метрополитен"
_____ Нурмаханбетов К.К.

Администратор программы:
_____

_____