Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Сапа Курылыс 2007"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000018	31.10.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: АО "Алматыметрокурылыс"
Основание: Договор № 122 от 04.10.2010 г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Первая очередь строительства метрополитена в г.Алматы.	шт	1	1 052 027,00	1 052 027,00

Всего работ на сумму: **1 052 027,00**
в т.ч НДС **112 717,18**

Итого сумма: Один миллион пятьдесят две тысячи двадцать семь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

РНН: 600300552430,
Адрес: г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21
Расчетный счет: KZ508560000000387190 в АГФ АО "Банк Центр Кредит", г. Алматы,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: АО "Алматыметрокурылыс"

РНН: 600900080403,
Адрес: г. Алматы, ул.Фурманова ,174б
Расчетный счет: KZ346390422030000379 в АФ АО "Казкоммерцбанк",
г.Алматы, БИК KZKOKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за **октябрь** 2010 г.

Подрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Субподрядчик: ТОО "Сапа Құрылыс 2007"

Договор № 122 от 04 октября 2010 года.

Наименование строительства и его адрес: Первая очередь строительства метрополитена в г. Алматы

Наименование глав и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала года		За месяц			
	Всего	СМР	СМР	Прочие	Всего	с К=1,823
1. Итого по гл.1-8		485 677	485 677			
2. Глава 9		12 676	12 676			
3. Итого по гл. 1-9		498 353	498 353			
4.Стоимость в ценах 2001 г.	505 152	498 353	498 353	6 799	505 152	920 892
5.Стоимость в ценах 2010 г.	920 892					920 892
6.Налоги, сборы, обязат.платежи	18 418					18 418
7.Итого СМР	939 310					939 310
8.НДС 12%	112 717					112 717
9.Всего СМР	1 052 027					1 052 027

ПОДРЯДЧИК:
АО "Алматыметрокурылыс"
Генеральный директор

Алматыметрокурылыс
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Республика Казахстан Город Алматы

И.У.Акатов

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сапа Құрылыс 2007"
Директор

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

А.С. Рамазанов

РЕЕСТР

выполненных работ ТОО "Сапа Курылыс 2007" по объектам АО "Алматыметрокурылыс"
за **октябрь** 2010г.

№ п/п	наименование	Открытый способ	Закрыт	Обслуж. процесс.	Всего за месяц	Всего за год
1	Глава 2:	485 677			485 677	485 677
2	Глава 8:					
3	Итого по гл. 1-8:	485 677			485 677	485 677
4	Глава 9: (2,61%)				12 676	12 676
5	Итого по гл. 1-9:				498 353	498 353
6	Итого СМР по ТОО "Сапа Курылыс 2007"					498 353
7	Прочие (доп. отпуска и выслуга лет)				6 799	6 799
8	Итого СМР с прочими				505 152	505 152
9	в ценах 2010г. с К=1,823				920 892	920 892
10	Налоги, сборы, обязат. платежи 2%				18 418	18 418
11	Итого СМР по рынку:				939 310	939 310
12	НДС 12%				112 717	112 717
13	Всего к оплате:				1 052 027	1 052 027

Проверил начальник ОПиЭА: Киялбекова Г.К.

Директор ТОО "Сапа Құрылыс 2007": Рамазанов А.С.

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

Администратор программы: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы Форма № 2в

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Ст. Алмалы. Вход №1.Водопровод, водоотвод**

Работы выполнены по смете: **КРД-АIМ-203.11-ВК.СМ. (№00001288 (ВК), 20308110)** составленной в ценах 2001 г.

АКТ

приемки выполненных строительно -монтажных работ за октябрь 2010 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вход №1									
		Канализация производственная напорная наружная									
		Устройство колодцев 1500мм(1шт)									
43	Е0101-163-9 т.ч.Сб.29п .1.5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную в грунтах 3 группы	м3	6,75	897,26	--	6057	--	6845	5,38	36
					897,26	--	6057	--	113	--	--
44	Е0101-166-2 т.ч.Сб.29п .1.5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,05	170,31	--	690	--	780	1,23	5
					170,31	--	690	--	113	--	--
45	Е0123-1-2т. ч.Сб.29п.1 .5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,471	1610,12	193,70	758	91	164	1,30	1
					195,17	72,58	92	34	130	0,35	--
46	Е0122-41-1т .ч.Сб.29п. 1.5	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,5	37655,22	2387,43	56483	3581	4888	11,25	17
					1823,09	683,81	2735	1026	130	2,62	4
47	Е0111-11-1т .ч.Сб.29п. 1.5	Устройство цементмых стяжек толщиной 20 мм в колодце	м2	1,5	224,80	12,64	337	19	131	0,45	1
					66,29	4,75	99	7	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е0111-11-2 К=2т.ч.СО. 29п.1.5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1,5	60,63	1,70	91	3	4	0,01	--
					1,60	0,63	2	1	123	--	--
49	С11011-1019	Церезит	т	0,005	27200,00	--	136	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
50	Е0108-4-7т. ч.Сб.29п.1 .5	Гидроизоляция боковая о бмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,42	256,56	4,85	2417	46	548	0,27	3
					47,43	1,83	447	17	118	0,01	--
51	Е0109-62-7т .ч.Сб-29п. 1.5	Изготовление гасителя стального сварного	т	0,042	61576,27	20813,57	2586	874	1558	204,47	9
					36804,60	4419,35	1546	186	90	16,54	1
52	Е0109-53-1т .ч.Сб.29п. 1.5	Монтаж гасителя стального сварного	т	0,042	18592,94	1439,10	781	60	638	104,27	4
					16373,48	505,78	688	21	90	2,48	--
53	С11011-883 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 34-60 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,042	69000,00	--	2898	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
54	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
55	Е0126-1-14т .ч.Сб.29п. 1.5	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных	м	2	348,87	6,95	698	14	544	1,47	3
					269,47	2,58	539	5	100	0,01	--
56	С11031-309 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 32 мм, DB 114 мм	м	2	2310,00	--	4620	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-18-3т .ч.Сб.29п. 1.5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумыо-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,0103	165110,82	22115,97	1694	227	458	148,59	2
					25946,10	8355,33	266	86	130	40,81	--
58	Е0115-179-4 Т.ч.Сб.29п .5	Окраска металлических труб за 2 раза битумным лаком	м2	2	43,98	--	88	--	79	0,22	--
					37,72	--	75	--	105	--	--
59	Е0116-10-5т .ч.Сб.29п. 1.5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб днам. 100 мм	м	10,26	1281,60	26,42	13149	271	2306	0,92	9
					165,74	9,89	1700	102	128	0,05	--
60	Е0122-2-3т. ч.Сб.29п.1 .5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами	км	0,005	860035,55	30233,67	4300	151	490	377,19	2
					64008,00	11421,43	320	57	130	55,78	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е0106-1-20т	Заделка отверстий цем.р-ром М100	м3	0,01	6342,28	395,38	63	4	7	3,58	--
	.ч.Сб.29п. 1.5				560,07	149,36	6	1	105	0,73	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				99451	5341	19440		91
			Тенге				15263	1543			6

Итого с накладными расходами:	**Тенге**	**118891**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%	**Тенге**	**7133**
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**Тенге**	**126024**

Подрядчик:

ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Директор _____ Рамазанов А.С.

Авторский надзор:

«Метропроект» _____

"Метропроект" ВЫПОЛНЕНО СОГЛАСНО ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

Генподрядчик:

АО "Алматыметрокурылыс"

Технический директор _____ Калелдаев Т.Н.

Для актов выполненных работ

Администратор программы:

_____

_____

Заказчик:

КГП "Метрополитен"

Ведущий инженер ОТН

_____ Дуненшинов С.Б..

Начальник службы технического надзора

КГП "Метрополитен"

_____ Тсенов Б.М.

Заместитель директора по капитальному строительству

КГП "Метрополитен"

_____ Нурмаханбетов К.К.

Администратор программы: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы Форма № 2в

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Ст.Алатау. Вход №2. Водопровод, водоотвод**

Работы выполнены по смете: **КРД-А1М-208.11-ВК.СМ (№00001289 (ВК), 20806330)** составленной в ценах 2001 г.

АКТ

приемки выполненных строительно -монтажных работ за октябрь 2010 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Канализация производственная напорная наружная									
		Устройство колодцев 1500мм(1шт)									
51	Е0101-165-7 т.ч.Сб.29п .1.5	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	м3	6,75	494,35	--	3337	--	3771	3,15	21
					494,35	--	3337	--	113	--	--
52	Е0101-163-9 т.ч.Сб.29п .1.5	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	4,05	897,26	--	3634	--	4107	5,38	22
					897,26	--	3634	--	113	--	--
53	Е0123-1-2т. ч.Сб.29п.1 .5	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	м3	0,471	1610,12	193,70	758	91	164	1,30	1
					195,17	72,58	92	34	130	0,35	--
54	Е0122-41-1т .ч.Сб.29п. 1.5	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	м3	1,36	37655,22	2387,43	51211	3247	4432	11,25	15
					1823,09	683,81	2479	930	130	2,62	4
55	Е0111-11-1т .ч.Сб.29п. 1.5	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в колодце**	м2	1,5	224,80	12,64	337	19	131	0,45	1
					66,29	4,75	99	7	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е0111-11-2К =2т.ч.Сб.2 9п.1.5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1,5	60,63	1,70	91	3	4	0,01	--
					1,60	0,63	2	1	123	--	--
57	С11011-1019	Церезит	т	0,005	27200,00	--	136	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
58	Е0108-4-7т. ч.Сб.29п.1 .5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,42	256,56	4,85	2417	46	548	0,27	3
					47,43	1,83	447	17	118	0,01	--
59	Е0109-62-7т .ч.Сб.29п. 1.5	Изготовление гасителя стального сварного	т	0,042	61576,27	20813,57	2586	874	1558	204,47	9
					36804,60	4419,35	1546	186	90	16,54	1
60	Е0109-53-1т .ч.Сб.29п. 1.5	Монтаж гасителя стального сварного	т	0,042	18592,94	1439,10	781	60	638	104,27	4
					16373,48	505,78	688	21	90	2,48	--
61	С11011-883 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 34-60 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,042	69000,00	--	2898	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
62	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
63	Е0126-1-14т .ч.Сб.29п. 1.5	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных	шт	4	348,87	6,95	1395	28	1088	1,47	6
					269,47	2,58	1078	10	100	0,01	--
64	С11031-218 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 114 мм	м	4	438,00	--	1752	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-18-3т .ч.Сб.29п. 1.5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,002	112550,82	22115,97	225	44	89	148,59	--
					25946,10	8355,33	52	17	130	40,81	--
66	Е0115-179-4 т.ч.Сб.29п .1.5	Окраска металлических труб за 2 раза битумным лаком	м2	2	43,98	--	88	--	79	0,22	--
					37,72	--	75	--	105	--	--
67	Е0116-10-5т .ч.Сб.29п. 1.5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	4	1281,60	26,42	5126	106	899	0,92	4
					165,74	9,89	663	40	128	0,05	--
68	Е0122-2-3т. ч.Сб.29п.1 .5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами	км	0,002	860035,55	30233,67	1720	60	196	377,19	1
					64008,00	11421,43	128	23	130	55,78	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е0106-1-20т .ч.Сб.29п. 1.5	Заделка отверстий цем.р-ром М100	м3	0,01	6342,28	395,38	63	4	7	3,58	--
					560,07	149,36	6	1	105	0,73	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге				80162	4582	17712		86
			Тенге	Тенге			14327	1287			5

Итого с накладными расходами: Тенге 97874

Ненормируемые и непредвиденные затраты -6% Тенге 5872

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами: Тенге 103746

Подрядчик:

ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Директор _____ Рамазанов А.С.

Авторский надзор:

«Метропроект» _____

"Метропроект" ВЫПОЛНЕНО СОГЛАСНО ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Генподрядчик:

АО "Алматыметрокурылыс"

Технический директор _____ Календарев Т.Н.

Администратор программы:

_____

_____

Заказчик:

КГП "Метрополитен"

Ведущий инженер ОТН

_____ Дуненшинов С.Б..

Начальник службы технического надзора

КГП "Метрополитен"

_____ Тсенов Б.М.

Заместитель директора по капитальному строительству

КГП "Метрополитен"

_____ Нурмаханбетов К.К.

Администратор программы: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы Форма № 2в

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Ст. Алмалы. Вход №2. Водопровод, водоотвод**

Работы выполнены по смете: **КРД-А1М-203.11-ВК.СМ. (№00001304 (ВК), 20308130)** составленной в ценах 2001 г.

АКТ

приемки выполненных строительно -монтажных работ за октябрь 2010 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел. ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вход N2									
		Канализация производственная напорная наружная									
42	Е0101-165-7 т.ч.Сб.29п .1.5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без крепления для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	6,75	494,35	--	3337	--	3771	3,15	21
					494,35	--	3337	--	113	--	--
43	Е0101-163-9 т.ч.Сб.29п .1.5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,05	897,26	--	3634	--	4107	5,38	22
					897,26	--	3634	--	113	--	--
44	Е0123-1-2т. ч.Сб.29п.1 .5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,471	1610,12	193,70	758	91	164	1,30	1
					195,17	72,58	92	34	130	0,35	--
45	Е0122-41-1т .ч.Сб.29п. 1.5	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,5	29615,22	2387,43	44423	3581	4888	11,25	17
					1823,09	683,81	2735	1026	130	2,62	4
46	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1	17100,00	--	17100	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
47	Е0111-11-1т ч.Сб.29п. 1.5	Устройство цементмых стяжек толщиной 20 мм в колодце	м2	1,5	224,80	12,64	337	19	131	0,45	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					66,29	4,75	99	7	123	0,02	--
48	Е0111-11-2 К=2т.ч.СО. 29п.1.5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1,5	60,63	1,70	91	3	4	0,01	--
					1,60	0,63	2	1	123	--	--
49	С11011-1019	Церезит	т	0,005	27200,00	--	136	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
50	Е0108-4-7т. ч.Сб.29п.1 .5	Гидроизоляция боковая о бмазочная битумиая в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,42	256,56	4,85	2417	46	548	0,27	3
					47,43	1,83	447	17	118	0,01	--
51	Е0109-62-7т .ч.Сб-29п. 1.5	Изготовление гасителя стального сварного и отвода Д100мм	т	0,0608	61576,27	20813,57	3744	1265	2256	204,47	12
					36804,60	4419,35	2238	269	90	16,54	1
52	Е0109-53-1т .ч.Сб.29п. 1.5	Монтаж гасителя стального сварного и отвода	т	0,0608	18592,94	1439,10	1130	87	924	104,27	6
					16373,48	505,78	996	31	90	2,48	--
53	С11011-883 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 34-60 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углероднстой стали Ст3сп	т	0,042	69000,00	--	2898	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
54	С Прайс №945 от 19.10.09 "Техснабэл ектрикс"	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	4	634,19	--	2537	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
55	Е0126-1-14т .ч.Сб.29п. 1.5	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных	м	2	348,87	6,95	698	14	544	1,47	3
					269,47	2,58	539	5	100	0,01	--
56	С11031-309 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая тенлоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стеики 32 мм, DB 114 мм	м	2	2310,00	--	4620	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-18-3т .ч.Сб.29п. 1.5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумыо-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,008	112550,82	22115,97	900	177	357	148,59	1
					25946,10	8355,33	208	67	130	40,81	--
58	Е0115-179-4 Т.ч.Сб.29п .5	Окраска металлических труб за 2 раза битумным лаком	м2	2	43,98	--	88	--	79	0,22	--
					37,72	--	75	--	105	--	--
59	Е0116-10-5т .ч.Сб.29п. 1.5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	8	1281,60	26,42	10253	211	1798	0,92	7
					165,74	9,89	1326	79	128	0,05	--
60	Е0122-2-3т. ч.Сб.29п.1 .5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 200 мм с соединеннем асбестоцементными муфтами	км	0,005	860035,55	30233,67	4300	151	490	377,19	2
					64008,00	11421,43	320	57	130	55,78	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е0106-1-20т .ч.Сб.29п. 1.5	Заделка отверстий цем.р-ром М100	м3	0,01	6342,28	395,38	63	4	7	3,58	--
					560,07	149,36	6	1	105	0,73	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			103465	5650	20068		96
			Тенге	Тенге			16054	1594			6

Итого с накладными расходами: Тенге 123533

Ненормируемые и непредвиденные затраты -6% Тенге 7412

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами: Тенге 130945

Подрядчик:

ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Директор _____ Рамазанов А.С.

"Метропроект" ВЫПОЛНЕНО СОГЛАСНО ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Авторский надзор:

«Метропроект» _____

Генподрядчик:

АО "Алматыметрокурылыс"

Технический директор _____ Календарев Т.Н.

Для актов выполненных работ

Администратор программы:

_____

_____

Заказчик:

КГП "Метрополитен"

Ведущий инженер ОТИ _____ Дуненшинов С.Б..

Начальник службы технического надзора

КГП "Метрополитен"

_____ Тсенов Б.М.

Заместитель директора по капитальному строительству

КГП "Метрополитен"

_____ Нурмаханбетов К.К.

Администратор программы: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы Форма № 2в

Заказчик: ГКП "Дирекция строящегося метрополитена" г. Алматы

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства: - Первая очередь метрополитена в г. Алматы

Наименование обьекта : **Ст.Алатау. Вход №1. Водопровод, водоотвод.**

Работы выполнены по смете: **КРД-А1М-208.11-ВК.СМ (№00001290 (ВК), 20806460)** составленной в ценах 2001 г.

АКТ

приемки выполненных строительно -монтажных работ за октябрь 2010 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вход №1									
		Канализация производственная напорная наружная									
46	Е0101-165-7 т.ч.Сб.29п .1.5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	7,69	494,35	--	3803	--	4297	3,15	24
					494,35	--	3803	--	113	--	--
47	Е0101-163-9 т.ч.Сб.29п .1.5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,62	897,26	--	4142	--	4680	5,38	25
					897,26	--	4142	--	113	--	--
48	Е0123-1-2т. ч.Сб.29п.1 .5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,471	1610,12	193,70	758	91	164	1,30	1
					195,17	72,58	92	34	130	0,35	--
49	Е0122-41-1т .ч.Сб.29п. 1.5	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,23	8618,02	2387,43	10600	2937	4009	11,25	14
					1823,09	683,81	2242	841	130	2,62	3
50	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	1,5	7530,00	--	11295	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
51	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,56	29600,00	--	16576	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
52	Е0109-29-1т .ч.Сб.29п. 1.5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0171	16550,75	6954,35	283	119	129	36,70	1
					6400,80	1972,14	109	34	90	6,93	--
53	С12021-267	Стоимость стремянки	т	0,0171	133700,00	--	2284	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	--	--	--
54	Е0111-11-1т .ч.Сб.29п. 1.5	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в колодце	м2	1,5	224,80	12,64	337	19	131	0,45	1
					66,29	4,75	99	7	123	0,02	--
55	Е0111-11-2К 2т.ч.Сб.2 9п.1.5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1,5	1,5	60,63	1,70	91	3	4	0,01	--
					1,60	0,63	2	1	123	--	--
56	С11011-1019	Церезит	т	0,005	27200,00	--	136	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	Е0108-4-7т. ч.Сб.29п.1 .5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,51	256,56	4,85	1670	32	378	0,27	2
					47,43	1,83	309	12	118	0,01	--
58	Е0109-62-7т .ч.Сб.29п. 1.5	Изготовление гасителя стального сварного	т	0,042	61576,27	20813,57	2586	874	1558	204,47	9
					36804,60	4419,35	1546	186	90	16,54	1
59	Е0109-53-1т .ч.Сб.29п. 1.5	Монтаж гасителя стального сварного	т	0,042	18592,94	1439,10	781	60	638	104,27	4
					16373,48	505,78	688	21	90	2,48	--
60	С11011-883 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 34-60 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,042	69000,00	--	2898	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
61	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	2	401,00	--	802	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
62	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	2	302,00	--	604	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
63	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт	1	330,00	--	330	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
64	Е0116-10-5т .ч.Сб.29п. 1.5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	8	1281,60	26,42	10253	211	1798	0,92	7
					165,74	9,89	1326	79	128	0,05	--
65	Е0122-2-3т. ч.Сб.29п.1 .5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами	км	0,002	860035,55	30233,67	1720	60	196	377,19	1
					64008,00	11421,43	128	23	130	55,78	--
66	Е0126-1-14т .ч.Сб.29п. 1.5	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных	м	2	348,87	6,95	698	14	544	1,47	3
					269,47	2,58	539	5	100	0,01	--
67	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	2	61,00	--	122	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
68	Е0122-18-3т .ч.Сб.29п. 1.5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,002	112550,82	22115,97	225	44	89	148,59	--
					25946,10	8355,33	52	17	130	40,81	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е0115-179-4 т.ч.Сб.29п .1.5	Окраска металлических труб за 2 раза битумным лаком	м2	1	43,98	--	44	--	40	0,22	--
					37,72	--	38	--	105	--	--
70	Е0116-30-3т .ч.Сб.29п. 1.5	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1сальник	2	3692,40	1,99	7385	4	1712	3,82	8
					668,66	--	1337	--	128	--	--
71	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1	17100,00	--	17100	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге	Тенге			97522	4468	20367		99
			Тенге	Тенге			16452	1260			5

Итого с накладными расходами:	Тенге	117889
Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%	Тенге	7073
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	Тенге	124962

Подрядчик:
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Директор _____ Рамазанов А.С.

Авторский надзор:
«Метропроект» _____

"Метропроект" ВЫПОЛНЕНО СОГЛАСНО ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Технический директор _____ Календарев Т.Н.

Для актов выполненных работ

Администратор программы:
_____

_____

Заказчик:
КГП "Метрополитен"
Ведущий инженер ОТН _____ Дуйсшинов С.Б..

Начальник службы технического надзора
КГП "Метрополитен"
_____ Тсенов Б.М.

Заместитель директора по капитальному строительству
КГП "Метрополитен"
_____ Нурмаханбетов К.К.