Мемлекеттік тапсырысты қаржыландыру
тәртібі бойынша Республикалық және
жергілікті бюджет есебінен

Тапсырыс беруші:

ОҚО табиғи ресурстар және табиғат
пайдалануды реттеу басқармасы
Шымкент қаласы, Республика даңғылы 6-үй

Мердігер:

«АлемСтрой-1» ЖШС
Шымкент қаласы,
Бәйдібек би көшесі н/ү

А К Т

2009 жылғы 1 маусымдағы №24жол келісім шарт бойынша 2009 жылғы 20 тамыздағы орындалған жұмыс (көрсетілген қызмет) туралы.

Орындалған жұмыстың (көрсетілген қызметтің) аталуы және түрі: **Жиде МК-ң жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру, Сайрам ауданы**

015 «Жергілікті бюджет есебінен бағдарламаны іске асыру бойынша **2 647 000 (Екі миллион алты жүз қырық жеті мың) теңге.**

015 «Жергілікті бюджет есебінен бағдарламаны іске асыру» бағдарламашасы бойынша төленген аванс сомасы 794 100 (Жеті жүз тоқсан төрт мың бір жүз) теңге.

Алдыңғы орындалған жұмысқа жасалынған актінің сомасы: 394 100 (Үш жүз тоқсан төрт мың бір жүз) теңге.

Мердігердің 015 «Жергілікті бюджет есебінен бағдарламаны іске асыру» бағдарламашасы бойынша нақты (барлық) атқарған жұмыстарының сомасы: 1 928 101 (бір миллион тоғыз жүз жиырма сегіз мың бір жүз бір) теңге

Мердігердің шілде айында авансты өтеу соммасы: 400 001 (Төрт жүз мың бір) теңге.

Мердігерге атқарған жұмыстары үшін (аударылатын) төленетін сомасы: **1 134 000 (Бір миллион бір жүз отыз төрт мың) теңге.**

Тараптардың заңды реквизиттері

Тапсырыс беруші

«ОҚО табиғи ресурстар және табиғат
пайдалануды реттеу басқармасы»
мемлекеттік мекемесі
ОҚО, Шымкент қ., Республика д., 6
СТН(РНН) 582100242601
ЖСК(ИИК) 000132515
ММ Коды 2543503
ОҚО бойынша Қазынашылық Департаменті
БЖК(БИК) 195301070
КБе 12

Мердігер

«АлемСтрой-1» ЖШС
Шымкент қаласы, Бәйдібек би көшесі н/ү
СТН (РНН) 582 100 254 055
ЖСК(ИИК) 018 467 874
БЖК (БИК) 195 801 810
«БанкЦентрКредит» АҚ ШФ
КБЕ 17

Басқарма бастығы орынбасарының
міндетін атқарушы

_____ Н.Сартаева

Бас есепші _____ Ш.Нұрмахамбетова

Директор

_____ М.Ж.Байдеуов

Бас есепші қарастырылмаған

Н. Алдаминаров

Форма № 2

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования и природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО «АлемСтрой-1»

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счете за выполненных работ по объекту «Восстановление работоспособности канала МК "Жиде" Сайрамского района ЮКО

Договор №24/жол от 01.06.2009 год

Лимит на 2009 г 8170,0тыс.тнг. в том числе из Местного бюджета 2 647,0тыс тенге. Стоимость выполненных работ от начало строительства без включений работы по настоящему акту 394, 1мың тенге

АКТ

Приемки выполненных работ

За август месяц 2009 года

		Наименование работ	Ед Изм	Кол-во	Стоимость за единицу	Всего	Накл. расход
	Смета 2-1-1	**На мехочистку канала.** **Земляные работы**					
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы вместимостью 0,65 м3	М3	3490,8	34,04	118 814	34 043
2	С010333-А1	Перевозка грузов 1 автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (в насыпь)	М3	6402,55	17,73	113 517	22 703
3	Е0136-1-3	Возведение насыпей насухо из грунтов связных катками массой до 16 т при переуплотнении грунта на водохозяйственном строительстве	м3	3326	52,68	175230	52040
4	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132(до 180) кВт (л.с.)за 2 прохода	м2	48000	0,26	12428	2422
5	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	5581	6,32	35249	7604
						455 238	**118 812**
6	**Смета 2-1-2**	**На текущий ремонт водовыпуска во временный ороситель . 1-штук** **Земляные работы**					
7	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13	218,93	2846	3216
8	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	м3	14	47,43	664	223

	С010334-А3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,2 до 0,4км	т	24,5	6,93	170	34
10	Е0136-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части-1.9 и экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 тТ3 При производстве работ в Водохозяйственном строительстве, определять по табл. 1/3/ с К	м3	14	41,05	575	183
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10	134,1	1341	1515
12	Е0137-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,48	43,38	2082	975
13	С143018-166	Оголовки с ныряющими стенками из тяжелого бетона класса В15 ОН-4	м3	0,48	20000	9600	-
14	Е0137-73-3	Устройство диафрагмы из монолитного бетона В15W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,66	12470,39	8230	614
15	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,2	11259,12	2252	176
16	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,08	10279,71	822	36
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,9541	266	254	-
18	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,017	8049,49	137	76
19	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,017	109900	1868	-
20	Е0137-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами (В12,5)	м3	0,2	9986,65	1997	65
21	Е0137-73-3	Зуб из монолитного бетона В12,5	м3	0,21	12257,24	2574	195
22	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 (заплечики из В12,5)	м3	0,072	10066,56	725	32
23	Е0137-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	м3	0,63	2019,85	1273	186
24	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	м3	2,78	1086	3020	345
25	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	10,8	91,24	985	971
26	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0022	26143,05	56	4
27	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,0346	30038,95	1038	108

	Е0142-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой	м	1,74	473,11	823	256
29	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,006	1953207,64	11719	888
30	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор,1 решетку до 1,5 т	т	0,046	53999,06	2484	1055
31	С12021-260	Стоимость рамы затвора	т	0,046	114900	5285	-
32	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,0138	80722,33	1114	465
33	СПр-нт24-18	Стоимость затвора ГС40х100	шт	1	11500	11500	-
34	Ц0122-61-3	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,5 т	комп л	1	14538,68	14539	10323
35	СПр-нт24-18-60	Стоимость подъемника 0,5В	шт	1	4370	4370	-
						94 345	**21 941**
	Смета 2-1-3	**На текущий ремонт трубчатого переезда 1 штук**					
36	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве в траншеях с откосами	м3	22	33,66	741	236
37	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4	262,72	1051	1187
38	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	52	2027	1054	1191
39	Е0101-166-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	22	134,1	2950	3334
40	Е0137-73-3	Устройство диафрагмы из монолитного бетона В15W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	4,02	12470,39	50131	3741
41	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	М3	0,5	10279,71	5140	223
42	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	1,8	11259,12	20266	1586
43	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	6,41	266	1706	-
44	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,186	8049,49	1497	836
45	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d	т	0,096	101100	9706	-

		10 мм					
46	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	104000	9360	-
47	Е0137-73-3	Зуб из монолитного бетона В12,5	м3	0,96	12257,24	11767	893
48	Е0137-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	М3	3,76	2019,85	7595	1110
49	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	м3	3,2	1086,49	3477	397
50	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	36	91,24	3285	3238
51	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0072	26143,05	188	14
52	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,1152	30038,95	3460	359
53	Е0137-74-13	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	м3	1,2	1597,41	1917	1463
54	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	1,2	3510	4213	1829
55	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	0,8576	234,38	201	18
		Итого				**139 705**	**21 655**
		Накладные расходы				**689 288**	**162408**
		Итого с накладными расходами				**162408**	
		Пересчет текущих в ценах К-1,643				**851 696**	
		Понижающий К=0,959589				**1 399 337**	
		Налоги сборы и платежи 2%				**1 342 788**	
		Общая стоимость в текущих ценах				**26 856**	
		НДС 12%				**1 369 644**	
		Итого				**164 357**	
						1 534 001	

Заказчик: И.О. Заместителя начальника «Управления природных ресурсов и регулирование приборопользование ЮКО »

_____ Н.Сартаева

Подрядчик: ТОО «АлемСтрой- 1»

_____ М. Байдеуов

Н. Алдамиторов