«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Акима
города Алматы
_____ Шорманов Е.А.
«26» 10 2010 год

АКТ
Приемочной комиссии о приемке работ по завершению реконструкции распределительных тепловых сетей

г. Алматы **«26» 10 2010г.**

Местонахождение объекта – город Алматы

Представители Заказчика:

Председатель комиссии:

Бугаева Лариса Густавовна	первый заместитель начальника управления, председатель комиссии;

Члены комиссии:

Тулепбергенов Саясат Социалович	главный специалист отдела энерго-теплоснабжения Управления;
Байсадиков Багдат Жумашевич	главный специалист отдела энерго-теплоснабжения Управления;
Переливский Анатолий Алексеевич	главный инженер эксплуатирующей организации АО «Алматинские тепловые сети»;
Зориков Владимир Михайлович	директор проектной организации ТОО «Казахский Сантехпроект»;
Утепбергенов Бисенбай Байжигитович	представитель ТОО «ЖайыкСтрой-Инжиниринг» - от организации по техническому надзору;
Рамазанов Асхат Сеитказимович	директор подрядной организации ТОО «Сапа Құрылыс 2007»;

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 2.04.03-85 и СН РК Б.2.2.-7-95

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы и подрядчиком ТОО «Сапа Құрылыс 2007» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект

по лоту №2 «Участок трассы ТК-2-52 по ул. Кабанбай батыра».

2. Работы осуществлялись генеральным подрядчиком ТОО «Сапа Құрылыс 2007», выполнившим реконструкции тепловых сетей.

3. Сметная документация на строительство разработана, согласно проектам, проектировщиком ТОО «Казахский Сантехпроект»;

4. Работы по реконструкции распределительных тепловых сетей осуществлялись в соответствии с проектно-сметной документацией на основании договора №67 от 06.04.2010года.

5. Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу, утверждена Управлением энергетики и коммунального хозяйства и согласована с АО «Алматинские тепловые сети».

6. Работы осуществлены в сроки: с 06 апреля 2010 года до 30 сентября 2010года.

7. Приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП 2.04.03-85 и СН РК Б.2.2.-7-95.

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

№ п/п	Адрес и наименование объекта	Протяженность трассы, м	Диаметр, мм
ЛОТ №2 «Участок трассы ТК-2-52 по ул. Кабанбай батыра»			
1	Участок трассы ТК-2-52 по ул. Кабанбай батыра	601,0	2Д426-427м; 2Д219-136м; 2Д159-11м; 2Д108-16м; 2Д89-2м; 2Д57-9м;

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по предъявленным к приемке в эксплуатацию объектам характеризуется следующими данными: СНиП 2.04.03-85 и СН РК Б.2.2.-7-95

10. Мероприятие по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды предусмотренные проектом. Согласно СНиП выполнены.

11. Стоимость по утверждаемой ПСД ***144 129 674,0 тенге.***

12. Стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию ***144 129 674 ,0 тенге.***

13. Стоимость строительно-монтажных работ ***144 129 674,0 тенге.***

14. Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***нет.***

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

2. Предъявленный к приемке объект:

- ***по лоту №2 «Участок трассы ТК-2-52 по ул. Кабанбай батыра».***

принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии _____ **Бугаева Л.Г.**

Члены комиссии: _____ **Тулепбергенов С.С.**

_____ **Байсадиков Б.Ж.**

_____ **Переливский А.А.**

_____ **Зориков В.М.**

_____ **Утепбергенов Б.Б.**

_____ **Рамазанов А.С.**

Заказчик: ГУ Управление энергетики и комм[illegible]льного хозяйства г. Алматы
050001 г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400534106, БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК г. Астана
ИИК KZ32070102KSN6001000
ИИК KZ490705023713751001 депозитный счет
БИН 040740002533
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АГФ АО "БанкЦентКредит"г. Алматы
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат **за июнь 2010г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Доп. соглаш. б/н	03.06.2010	за счет республиканского бюджета	Наимен.	Код
		Договор №67	06.04.2010			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы	30 686 149	27 398 347							3 287 802	30 686 149
итого:	**30 686 149**	**27 398 347**							**3 287 802**	**30 686 149**

М.П.
Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

М.П.
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Доп.соглашение б/н к договору **67** от 06.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: 601 РЕКОНСТРУКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ г.АЛМАТЫ

Наименование объекта: 601-1 **Участок трассы по ул. Кабанбай батыра от ТК2-52 до ТК2к-5**

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июнь 2010 г.**

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	м3	1023,07	70,12	3,30	66,77 19,41	71734	3374	68305 19863
2.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2055,87	40,58	2,42	38,17 10,50	83434	4965	78469 21585
3.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	101,92	537,16	537,16	-- --	54748	54748	-- --
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	м3	97,61	581,93	581,93	-- --	56920	56920	-- --
5.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	118,67	514,78	514,78	-- --	61088	61088	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1994,98	225,40	--	225,40 45,08	449668	--	449668 89934
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1023,07	4,33	0,55	3,73 1,29	4425	565	3817 1318
9.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов песком	м3	450,76	192,26	192,26	-- --	86662	86662	-- --
10.	С143008-9 4	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	658,13	650,00	--	-- --	427786	--	-- --
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	450,76	24,78	19,58	5,19 --	11169	8828	2341 --
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	450,76	16,16	1,86	13,80 3,16	7284	840	6219 1423
		Раздел: БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА								
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие								
206.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и основанийасфальтобетонных	м3	172,64	469,33	274,27	195,05 4,68	81025	47351	33674 808
207.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках	т	362,54	27,10	--	-- --	9825	--	-- --
208.	Е010333-А 30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	362,54	257,71	--	257,71 51,54	93433	--	93433 18687
		Раздел: Демонтажные работы								
216.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	64,17	1040,92	521,64	519,28 179,85	66791	33471	33320 11540
217.	Е0107-61-	Демонтаж непроходных каналов	м3	270,00	916,47	424,35	492,12	247448	114574	132874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элемен тов					170,63			46071
218.	Е0146-34-3	Разборка существующих камер	м3	148,40	4979,55	2569,39	2410,16	738965	381297	357668
							907,78			134714
219.	Е0107-62-3	Демонтаж неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	м3	32,50	1451,58	1223,37	228,21	47176	39760	7417
							84,48			2746
220.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1081,64	152,80	--	--	165274	--	--
							--			--
221.	Е0124-2-1 3	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 500 мм	км	0,90	355901,90	189405,00	166496,90	320312	170464	149847
							45403,88			40863
222.	Е0124-2-7	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 200 мм	км	0,29	157473,07	92994,75	64478,32	45037	26596	18441
							18088,18			5173
223.	Е0124-2-6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 150 мм	км	0,02	144344,83	86940,00	57404,83	3464	2087	1378
							16478,23			395
224.	Е0124-2-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм	км	0,03	99088,99	62876,25	36212,74	2973	1886	1086
							11754,50			353
225.	Е0124-2-1	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 50 мм	км	0,01	84477,88	52474,50	32003,38	1098	682	416
							11740,52			153
226.	С01031-А3 2-1	Погрузка труб металлических диаметром при автомобильных перевозках	т	104,07	111,40	--	--	11594	--	--
							--			--
227.	Е0126-1-7	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 57 мм плитами минераловатными	м	13,00	97,28	93,62	3,66	1265	1217	48
							1,40			18
228.	Е0126-1-1 3	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 108 мм плитами минераловатными	м	30,00	138,69	134,92	3,77	4161	4047	113
							1,40			42
229.	Е0126-10-1	Демонтаж изоляции трубопроводов диам.159-273 мм плитами минераловатными	м	310,00	104,41	71,73	32,69	32367	22235	10132
							12,27			3803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230.	Е0126-10-8	Демонтаж изоляции трубопроводов диам.325-820 мм плитами минераловатными	м	900,00	179,85	130,10	49,75 18,63	161864	117090	44774 16767
231.	Е0126-23-6	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубоп роводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами	м	43,00	35,71	29,50	6,22 2,33	1536	1268	267 100
232.	Е0126-23-12	Демонтаж покрытия поверхности изоляции труб опроводов диаметром 159-273 мм рулонными материала ми	м	310,00	36,34	27,95	8,40 3,11	11266	8663	2603 963
233.	Е0126-18-17	Демонтаж покрытие поверхности изоляции трубопр оводов диаметром 325-820 мм рулонными материалами	м	900,00	228,27	190,96	37,32 13,97	205445	171862	33584 12575
234.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного /теплоизоляции/при автомобильных перевозках	т	22,88	27,10	--	-- --	620	--	-- --
235.	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	10,00	1952,01	942,37	1009,64 233,81	19520	9424	10096 2338
236.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	8,00	843,82	385,02	458,80 108,05	6751	3080	3670 864
237.	Е0124-13-1	Демонтаж шаровых кранов диаметром 50 мм	компл	6,00	487,74	218,90	268,83 64,27	2926	1313	1613 386
238.	С010333-А 30-1	Транспорт мусора строительного	т	1208,59	181,69	40,57	-- --	219591	49035	-- --
		Итого по разделу: Демонтажные работы								--

ИТОГО: 3816645 1485392 1545273
433482

Накладные расходы :

На общестроительные работы 2145690

Всего накладных расходов: 2145690
Итого с накладными 5962335

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		от сметной себестоимости - 4,872 %						290472		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6252807		
		Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00						6252807		
		Итого с временными, 1,2 %						6327841		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						6475912		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6501816		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						6665094		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,6423						10786450		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						215729		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11002179		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1320261		
		Итого с НДС						12322441		

Принял: Сдал:

САПА-КҮРЫЛЫС 2007

ЖайыкСтройИнжиниринг ТОО

Заказчик: ГУ Управление энергетики и комм ального хозяйства г Алматы
050001 г Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400534106, БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК г Астана
ИИК KZ32070102KSN6001000
ИИК KZ490705023713751001 депозитный счет
БИН 040740002533
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв 21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АГФ АО "БанкЦентрКредит"г. Алматы
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11 94 г №73

Наименование строительства и его адрес **Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2010г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Доп. соглаш. б/н			Наимен	Код
		Договор №67				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция распределительных тепловых сетей в г Алматы	192 770 982	144 718 601							17 366 232	162 084 833
итого:	**192 770 982**	**144 718 601**							**17 366 232**	**162 084 833**

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г Алматы

М.П. Подрядчик. ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Заказчик Управление Энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор Доп. согл. б/н к договору №67 от 06.04.2010

Наименование строительства и его адрес: 668 РЕКОНСТРУКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ г.АЛМАТЫ

Наименование обьекта: 668-1 Участок трассы по ул. Кабанбай батыра от ТК2-52 до ТК2к-5

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА								
14.	Е0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в ППУ изоляции в ПЭ оболочке при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,83	743735,55	403650,00	315301,80 / 73100,64	619532	336240	262646 / 60893
15.	Е0124-9-7	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,27	408064,23	233133,75	165898,48 / 39346,39	108137	61780	43963 / 10427
16.	Е0124-12-7	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 200 мм	шт	2,00	4110,25	2018,25	1847,87 / 384,50	8221	4036	3696 / 769
17.	Е0124-12-11	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 400 мм	шт	6,00	9780,26	4786,88	4474,76 / 1001,36	58682	28721	26849 / 6008
18.	ТТОО	Труба стальная с тепловой	м	851,40	25919,53	--	--	22067886	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 426 в т.ч.для П-образных компенсаторов					------- --		------- --	
19.	ТТОО	Труба стальная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 219 т.ч.для П-образных компен саторов	м	270,00	10294,63	--	------- --	2779550	------- --	--
20.	ЕС124-9-6	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 150 мм в армопенобетонной изоляции при условно м давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	365381,97	206223,75	152633,59 -------- 37416,11	8038	4537	3358 -------- 823
21.	ТТОО	Труба стальная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 159	м	22,00	6419,44	--	------- --	141228	------- --	--
22.	ЕС124-9-4	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диамет ром 100 мм в ППУ изоляции в ПЭ оболочке при условн ом давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,03	277892,70	179831,25	93014,45 -------- 23550,85	8615	5575	2883 -------- 730
23.	ТТОО	Труба стальная с тепловой изоляцией из пенополиурета на в ПЭ оболочке Д 108	м	31,00	3726,92	--	------- --	115534	------- --	--
24.	ЕС124-9-3	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00	249442,22	160166,25	85895,47 -------- 23245,53	998	641	344 -------- 93
25.	ТТОО	Труба стальная с тепловой изоляцией из пенополиурета на в ПЭ оболочке Д 89, L 4м	шт	1,00	10565,04	--	------- --	10565	------- --	--
26.	ЕС124-9-1	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 50 мм в ППУ изоляции в ПЭ оболочке при условно м давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	233399,30	148781,25	81823,62 -------- 23041,13	4201	2678	1473 -------- 415
27.	ТТОО	Труба стальная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 57	м	18,00	2266,81	--	------- --	40803	------- --	--
28.	ЕС124-10-	Бесканальная прокладка подающих	км	0,00	743735,55	403650,00	315301,80	1487	807	631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	стальных трубопроводов диаметром 400 мм в ППУ изоляции в ПЭ оболочке при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С					73100,64			146
29.	ТТОО	Элемент трубопровода с кабелем вывода с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 426	м	2,00	31105,54	--	--	62211	--	--
30.	Е0124-9-7	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00	408064,23	233133,75	165898,48 39346,39	816	466	332 79
31.	ТТОО	Элемент трубопровода с кабелем вывода с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 219	м	2,00	12032,68	--	--	24065	--	--
32.	ТТОО	Отвод стандартный с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 426	м	16,00	109148,61	--	--	1746378	--	--
33.	ТТОО	Отвод стандартный с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 219	м	8,00	37614,45	--	--	300916	--	--
34.	ТТОО	Отвод стандартный с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 159	м	12,00	21658,83	--	--	259906	--	--
35.	ТТОО	Отвод стандартный с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 108	м	10,00	13603,37	--	--	136034	--	--
36.	ТТОО	Отвод стандартный с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 89	м	2,00	12348,83	--	--	24698	--	--
37.	ТТОО	Отвод стандартный с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке Д 57	м	6,00	8150,96	--	--	48906	--	--
38.	ТТОО	Тройник параллельный Д 426/159	шт	6,00	68950,70	--	--	413704	--	--
39.	ТТОО	Тройник параллельный Д 426/108	шт	6,00	64396,47	--	--	386379	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	ТТОО	Тройник параллельный Д 426/57	шт	6,00	61093,77	--	--	366563	--	--
41.	ТТОО	Тройник параллельный Д 219/159	шт	2,00	42956,28	--	--	85913	--	--
42.	ТТОО	Тройник ответвление укороченное Д 426/108	шт	2,00	57709,14	--	--	115418	--	--
43.	ТТОО	Тройник ответвление стандартное Д 426/76	шт	2,00	50568,44	--	--	101137	--	--
44.	ТТОО	Тройник ответвление стандартное Д 219/89	шт	2,00	31920,29	--	--	63841	--	--
45.	ТТОО	Тройник ответвление стандартное Д 426/159	шт	2,00	70689,76	--	--	141380	--	--
46.	ТТОО	Переход с металлической заглушкой изоляции Д 426/325	шт	2,00	108136,34	--	--	216273	--	--
47.	ТТОО	Переход стандартное Д 42 6/219	шт	2,00	52653,80	--	--	105308	--	--
48.	ТТОО	Переход укороченный Д 76/57	шт	2,00	5515,23	--	--	11030	--	--
49.	ТТОО	Тройник с ШКВ Д325/32	шт	2,00	38464,38	--	--	76929	--	--
50.	ТТОО	Тройник с ЖКВ Д426/32	шт	2,00	45945,86	--	--	91892	--	--
64.	ТТОО	Комплект для изоляции стыка термоусаживаемая муфта) Д 426/560	шт	136,00	31164,35	--	--	4238352	--	--
65.	ТТОО	Комплект для изоляции стыка термоусаживаемая муфта) Д 325/450	шт	2,00	14282,91	--	--	28566	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	ТТОО	Комплект для изоляции стыка термоусаживаемая муфта) Д 219/315	шт	50,00	12788,12	--	--	639406	--	--
67.	ТТОО	Комплект для изоляции стыка термоусаживаемая муфта) Д 159/250	шт	33,00	9379,86	--	--	309536	--	--
68.	ТТОО	Комплект для изоляции стыка термоусаживаемая муфта) Д 108/180	шт	28,00	7886,08	--	--	220810	--	--
69.	ТТОО	Комплект для изоляции стыка термоусаживаемая муфта) Д 89/160	шт	7,00	7731,28	--	--	54119	--	--
70.	ТТОО	Комплект для изоляции стыка термоусаживаемая муфта)Д 57/125, Д 76/140	шт	24,00	6701,91	--	--	160846	--	--
71.	ТТОО	Комплект для изоляции стыка стартовых компенсаторов термоусаживаемая муфта) Д 426/560	шт	12,00	37588,82	--	--	451066	--	--
74.	ТТОО	Неподвижная опора Д 426	шт	6,00	141749,44	--	--	850497	--	--
75.	ТТОО	Неподвижная опора Д 219	шт	2,00	65657,04	--	--	131314	--	--
76.	ТТОО	Концевая заглушка изоляции Д 219	шт	2,00	1954,68	--	--	3909	--	--
77.	ТТОО	Металлическая заглушка изоляции Д 159	шт	10,00	9366,80	--	--	93668	--	--
78.	ТТОО	Металлическая заглушка изоляции Д 108	шт	8,00	8327,38	--	--	66619	--	--
79.	ТТОО	Металлическая Заглушка изоляции Д 89	шт	2,00	8354,02	--	--	16708	--	--
80.	ТТОО	Металлическая заглушка изоляции Д 57	шт	8,00	10337,86	--	--	82703	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ диам. 219х8,0 мм	шт	8,00	482,00	--	--	3856	--	--
82.	ТТОО	Муфта перехода через стену для ППУ труб 125	шт	16,00	3139,35	--	--	50230	--	--
83.	ТТОО	Муфта перехода через стену для ППУ труб 160 мм	шт	4,00	3805,32	--	--	15221	--	--
84.	ТТОО	Муфта перехода через стену для ППУ труб 180	шт	16,00	3805,32	--	--	60885	--	--
85.	ТТОО	Муфта перехода через стену для ППУ труб 250	шт	20,00	4756,78	--	--	95136	--	--
86.	Ц0108-141-1	Лента сигнальная, прокладываемая в готовых траншеях	м	1213,00	29,73	21,96	3,56 0,57	36062	26644	4324 697
87.	ТТОО	Лента сигнальная	м	1213,00	43,23	--	--	52432	--	--
88.	ТТОО	Маты ППЭ-Л НР 3015	шт	96,00	6164,61	--	--	591803	--	--
89.	ТТОО	Т-образный ключ	шт	15,00	10692,70	--	--	160391	--	--
90.	С130810-162	Защитный экран d до 800 мм	т	0,02	126700,00	--	--	1900	--	--
91.	Е0113-29-5	Органосиликатное покрытие краской ОС-51-03 в 4 слоя с отвердителем ТБТ, естественой сушки	м2	162,56	759,04	13,06	0,64 0,23	123389	2124	105 37
92.	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	м3	0,74	1940,00	--	--	1436	--	--
93.	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,02	179500,00	--	--	3482	--	--
94.	Ц393-133	Зачистка поверхности трубопровода	стык	20,00	105,00	62,10	42,90	2100	1242	858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 50-63, толщиной стенки до 4 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /У4/					5,16			103
95.	Ц393-136	Зачистка поверхности трубопровода диаметром 70-89, толщиной стенки до 6 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /У4/	стык	7,00	133,75	80,27	53,48 5,17	936	562	374 36
96.	Ц393-139	Зачистка поверхности трубопровода диаметром 102-114, толщиной стенки до 6 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /У4/	стык	28,00	167,56	100,97	66,58 5,17	4692	2827	1864 145
97.	Ц393-147	Зачистка поверхности трубопровода диаметром 159-194, толщиной стенки до 6 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /У4/	стык	33,00	277,73	165,60	112,12 10,35	9165	5465	3700 342
98.	Ц393-152	Зачистка поверхности трубопровода диаметром 219-245, толщиной стенки до 6 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /У4/	стык	50,00	297,85	178,25	119,60 10,35	14893	8912	5980 518
99.	Ц393-184	Зачистка поверхности трубопровода диаметром 402-426, толщиной стенки до 10 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /У4/	стык	106,00	556,60	333,50	223,10 20,70	59000	35351	23649 2194
100.	Ц3927-2	Контроль гаммапросвечиванием через две стенки трубопроводов диаметром до 60 мм, толщиной стенки до 5 мм	снимок	20,00	281,78	240,35	1,13 --	5636	4807	23 --
101.	Ц3927-4	Контроль гаммапросвечиванием через две стенки трубопроводов диаметром до 108 мм, толщиной стенки до 5 мм	снимок	35,00	309,30	261,05	1,25 --	10826	9137	44 --
102.	Ц3927-9	Контроль гаммапросвечиванием через двестенки трубопроводов диаметром до 159 мм, толщиной стенки до 10 мм	снимок	33,00	392,98	318,55	1,63 --	12968	10512	54 --
103.	Ц3927-14	Контроль гаммапросвечиванием через две стенки трубопроводов диаметром до 273 мм, толщиной стенки до 10 мм	снимок	50,00	468,07	354,20	1,87 --	23404	17710	94 --
104.	Ц3927-24	Контроль гаммапросвечиванием через две стенки трубопроводов диаметром до 465 мм, толщиной стенки до 10 мм	снимок	106,00	623,38	437,00	2,38 --	66078	46322	252 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб диам. 50 мм	врезка	8,00	600,27	292,39	92,06 36,23	4802	2339	736 290
106.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб диам. 150 мм	врезка	10,00	1914,35	646,88	365,85 137,14	19144	6469	3658 1371
107.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб диам. 100 мм	врезка	6,00	1159,57	455,40	207,29 77,63	6957	2732	1244 466
108.	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть из стальных труб диам. 300 мм	врезка	2,00	4556,74	1304,10	618,26 232,87	9113	2608	1237 466
109.	С11041-81	Стальная полоса для предварительного сжатия стартового компенсатора 60Х8	т	0,10	43300,00	--	-- --	4330	--	-- --
110.	ТТОО	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода	шт	2,00	1480,71	--	-- --	2961	--	-- --
111.	ТТОО	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода	шт	1,00	3109,20	--	-- --	3109	--	-- --
112.	ТТОО	Терминал концевой КТ-11	шт	2,00	7571,44	--	-- --	15143	--	-- --
113.	ТТОО	Терминал промежуточный КТ-12/Ц	шт	1,00	12214,63	--	-- --	12215	--	-- --
114.	ТТОО	Кабель соединительный КУМ 3Х1,5	м	30,00	1032,88	--	-- --	30986	--	-- --
115.	ТТОО	Кабель соединительный КУМ 5Х1,5	м	15,00	1391,75	--	-- --	20876	--	-- --
116.	С130804-29	Гофрошланг, диаметр 20 мм	1000м	0,05	86200,00	--	-- --	3879	--	-- --
117.	С130806-45	Трубы стальная, Д 32	м	45,00	373,00	--	-- --	16785	--	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	ТТОО	Ковер наземный	шт	5,00	33412,06	--	--	167060	--	--
119.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,58	11333,18	1650,83	2161,85 619,19	17906	2608	3416 978
120.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КШО-1	шт	1,00	998,00	--	--	998	--	--
121.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 700 мм	м	0,60	4475,00	--	--	2685	--	--
122.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	29600,00	--	--	2960	--	--
123.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59м, Dв 1000мм	м	1,80	5181,00	--	--	9326	--	--
124.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1000 мм	м	1,80	4710,00	--	--	8478	--	--
125.	С143014-3	Опорная подушка ОП-3 из тяжелого бетона класса В15,	м3	0,06	20800,00	--	--	1248	--	--
126.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	1,00	13400,00	--	--	13400	--	--
127.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,07	137266,26	36742,50	2799,76 1058,29	9252	2476	189 71
128.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм	1сальник	2,00	815,86	346,73	--	1632	693	--
129.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	19,87	251,62	42,95	4,39 1,66	5000	853	87 33
130.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	1,80	2396,12	1143,67	315,32	4313	2059	568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							119,02			214
131.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы из щебня	м3	16,02	1359,32	496,80	0,99 --- 0,37	21781	7960	16 --- 6
132.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3	1,04	7296,03	225,11	75,91 --- 28,67	7560	233	79 --- 30
133.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,50	11333,18	1650,83	2161,85 --- 619,19	17000	2476	3243 --- 929
134.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	1,00	998,00	--	-- --- --	998	--	-- --- --
135.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 700 мм	м	0,60	4475,00	--	-- --- --	2685	--	-- --- --
136.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5, круглые	м3	0,10	29600,00	--	-- --- --	2960	--	-- --- --
137.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.59м, Dв 1000 мм	м	2,40	5181,00	--	-- --- --	12434	--	-- --- --
138.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводних и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1000 мм	м	0,90	4710,00	--	-- --- --	4239	--	-- --- --
139.	С143014-3	Опорная подушка ОП-3 из тяжелого бетона класса В15,	м3	0,06	20800,00	--	-- --- --	1248	--	-- --- --
140.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый,ГОСТ 3634-89	шт	1,00	13400,00	--	-- --- --	13400	--	-- --- --
141.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,07	137266,26	36742,50	2799,76 --- 1058,29	9252	2476	189 --- 71
142.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм	1сальник	2,00	815,86	346,73	-- --- --	1632	693	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	18,55	251,62	42,95	4,39 1,66	4668	797	81 31
144.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	1,80	2396,12	1143,67	315,32 119,02	4313	2059	568 214
145.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы из щебня	м3	16,02	1359,32	496,80	0,99 0,37	21781	7960	16 6
146.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3	1,04	7296,03	225,11	75,91 28,67	7560	233	79 30
147.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода	км	0,01	22220,81	10919,25	488,06 183,71	111	55	2 1
148.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,14	7296,03	225,11	75,91 28,67	8347	258	87 33
149.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен	м3	1,40	8249,64	564,08	99,59 37,63	11549	790	139 53
150.	Е0107-61-1	Укладка плит	м3	1,32	2156,29	652,05	649,10 224,81	2846	861	857 297
151.	С143018-67	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	1,32	23300,00	--	-- --	30756	--	-- --
152.	Е0106-3-1	Устройство бетонного заполнения из бетона В3,5	м3	25,65	8567,51	706,39	299,55 102,88	219774	18120	7684 2639
153.	Е0108-3-1	Устройство песчаной засыпки	м3	11,62	1335,64	129,38	111,63 41,40	15515	1503	1297 481
154.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода	км	0,02	22220,81	10919,25	488,06 183,71	420	206	9 3
155.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,03	305153,05	144900,00	132979,67 50233,73	9155	4347	3989 1507
156.	Е0106-1-1	Устройство бетонных	м3	0,75	8812,51	887,51	110,37	6609	666	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	фундаментов-столбов					41,69			31
157.	Е0146-13-1	Резка и сварка трубы для футляра	м	120,00	513,68	313,09	46,46 --	61641	37570	5575 --
158.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	30,00	337,46	179,84	0,48 0,18	10124	5395	14 6
159.	С130806-126	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10 704-91/, 426Х8 мм	м	30,00	9890,00	--	-- --	296700	--	-- --
160.	Е0122-38-1	Врезка патрубка диам. 50 мм	врезка	5,00	600,27	292,39	92,06 36,23	3001	1462	460 181
161.	Е0127-72-1	Заполнение футляра горячим битумом	т	1,88	19546,53	--	390,53 162,08	36653	--	732 304
162.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,03	883336,79	72657,00	177772,66 67155,98	26501	2180	5333 2015
163.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	70436,40	52526,25	7806,77 2949,75	845	630	94 35
164.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	м	12,00	267,06	168,97	0,32 0,13	3205	2028	4 2
165.	С130806-57	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10 32Х2,2 мм	м	24,10	163,20	--	-- --	3932	--	-- --
166.	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм /футляр/	км	0,01	93497,94	68310,00	14374,44 5431,16	1122	820	172 65
167.	С130806-84	Трубы электросварные/ГОСТ 10704-91/ из стали В-10 диам.133х4мм	м	12,05	1295,40	--	-- --	15607	--	-- --
168.	Е0122-20-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на	км	0,01	283667,59	45410,63	39195,27 14805,68	3404	545	470 178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальные трубопроводы диам. 125 мм								
169.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикорроЗионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,02	160767,61	40572,00	33971,16 12834,00	3858	974	815 308
170.	Е0146-13-1	Резка и сварка трубы для футляра	м	48,00	513,68	313,09	46,46 --	24656	15028	2230 --
171.	Е0111-11-1	Заполнение футляра цементным раствором	м2	2,35	239,78	60,03	11,44 4,30	565	141	27 10
172.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 12 5 мм	футляр	2,00	4900,20	1518,86	643,21 10,68	9800	3038	1286 21
173.	С130810-75	Отвод изогнутый /ГОСТ 17375-83/, 25мм	шт	8,00	208,00	--	-- --	1664	--	-- --
174.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	72352,73	52785,00	9340,85 3529,35	868	633	112 42
175.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.до 100 мм	м	12,00	267,06	168,97	0,32 0,13	3205	2028	4 2
176.	С130806-68	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10 диам. 76х3мм	м	24,10	548,76	--	-- --	13223	--	-- --
177.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /футляр/	км	0,01	175009,15	80730,00	75911,27 28677,26	2100	969	911 344
178.	С130806-101	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10 диам. 219Х6 мм	м	12,05	3274,20	--	-- --	39448	--	-- --
179.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	472853,63	55708,88	93086,47 35164,12	5674	669	1117 422
180.	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	км	0,02	189666,10	40882,50	34294,47	4552	981	823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм					12955,61			311
181.	Е0146-13-1	Резка и сварка трубы для футляра	м	48,00	513,68	313,09	46,46 ---	24656	15028	2230 ---
182.	Е0111-11-1	Заполнение футляра цементным раствором	м2	3,77	239,78	60,03	11,44 --- 4,30	904	226	43 --- 16
183.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	футляр	2,00	4900,20	1518,86	643,21 --- 10,68	9800	3038	1286 --- 21
184.	С130810-77	Отвод изогнутый /ГОСТ 17375-83/, 75мм	шт	8,00	277,00	--	-- --- --	2216	--	-- --- --
185.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	130385,55	76331,25	36746,17 --- 13881,94	782	458	220 --- 83
186.	С130806-89	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10 диам.159Х4 мм	м	12,05	1550,40	--	-- --- --	18679	--	-- --- --
187.	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм /футляр/	км	0,01	197457,46	95478,75	82641,08 --- 31218,19	1185	573	496 --- 187
188.	С130806-106	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10 диам.273Х6 мм	м	6,02	4131,00	--	-- --- --	24885	--	-- --- --
189.	Е0146-13-1	Резка и сварка трубы для футляра	м	24,00	513,68	313,09	46,46 ---	12328	7514	1115 ---
190.	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,01	577024,99	64480,50	108134,09 --- 40848,86	3462	387	649 --- 245
191.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,01	365286,95	51154,88	78386,92 --- 29611,35	4383	614	941 --- 355
192.	Е0122-47-	Протаскивание в футляр стальных	м	6,00	306,37	179,84	0,43	1838	1079	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	труб диам. 150 мм					0,16			1
193.	Е0111-11-1	Заполнение футляра цементным раствором	м2	2,35	239,78	60,03	11,44 4,30	565	141	27 10
194.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 250 мм	футляр	1,00	4900,20	1518,86	643,21 10,68	4900	1519	643 11
195.	С130810-85	Отвод изогнутый /ГОСТ 17375-83/, 150 мм	шт	4,00	1610,00	--	-- --	6440	--	-- --
196.	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	197951,46	95478,75	82641,08 31218,19	2375	1146	992 375
197.	С130806-106	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10 диам.273Х6 мм	м	12,05	4131,00	--	-- --	49770	--	-- --
198.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /футляр/	км	0,01	305153,05	144900,00	132979,67 50233,73	1831	869	798 301
199.	С130806-124	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10 диам.426Х6 мм	м	6,02	7609,20	--	-- --	45838	--	-- --
200.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,01	883356,79	72657,00	177772,66 67155,98	5300	436	1067 403
201.	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	м	6,00	415,70	183,19	0,69 0,26	2494	1099	4 2
202.	Е0146-13-1	Резка и сварка трубы для футляра	м	24,00	513,68	313,09	46,46 --	12328	7514	1115 --
203.	Е0111-11-1	Заполнение футляра цементным раствором	м2	3,77	239,78	60,03	11,44 4,30	904	226	43 16
204.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	футляр	1,00	4900,20	1518,86	643,21 10,68	4900	1519	643 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205.	С130810-87	Отвод изогнутый /ГОСТ 17375-83/, 250 мм	шт	4,00	2270,00	--	--	9080	--	--
							--			--
ИТОГО:								41164556	810103	449543
										100989

Накладные расходы :

На монтажные работы	157540
На общестроительные работы	921705
Всего накладных расходов:	1079245
Итого с накладными	42243801

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 4,93 %	2085080
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	44328881
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	44328881
Итого с временными, 1,2 %	44860828
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	45910571
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	46090014
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	46538623
Пересчет в текущих ценах, К=1,64258	76443441
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1528869
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	77972310
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9356677
Итого с НДС	87328987

Принял: Сдал:

Заказчик Управление Энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор Доп.согл. б/н к договору №67 от 06.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: 667 РЕКОНСТРУКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ г.АЛМАТЫ

Наименование обьекта: 667-1 Участок трассы по ул. Кабанбай батыра от ТК2-52 до ТК2к-5

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0107-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т	шт	161,00	1095,39	326,02	769,37 / 238,07	176358	52490	123868 / 38330
2.	С143018-6 8	Конструкции идетали коллекторов, каналов и тоннелей для прокла дки коммуникаций и других сухих подземных сооружен ий: плиты локи) перекрытия из тяжелого бетона к ласса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	355,05	23000,00	--	-- / --	8166150	--	-- / --
3.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной п оверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фу ндаментов	м2	2443,99	251,62	42,95	4,39 / 1,66	614946	104976	10736 / 4047
4.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	18,72	24,78	19,58	5,19 / --	464	367	97 / --
5.	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетон а	м3	19,90	11086,92	1529,21	285,26 / 105,60	220630	30431	5677 / 2102
6.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	1,79	101200,00	--	--	181452	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		период ического профиля класса А-III, d 20-22 мм					------- --			------- --
7.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля к ласса А-III, d 25-28 мм	т	0,66	96700,00	--	-- ------- --	63957	--	-- ------- --
8.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,44	11333,18	1650,83	2161,85 ------- 619,19	4987	726	951 ------- 272
9.	С143018-40	Кольца для смотровых колодцев КС-6	шт	2,00	998,00	--	-- ------- --	1996	--	-- ------- --
10.	С143018-41	Кольца для смотровых колодцев КЦ7-3	шт	4,00	2270,00	--	-- ------- --	9080	--	-- ------- --
11.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	29600,00	--	-- ------- --	5920	--	-- ------- --
12.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый. ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00	--	-- ------- --	26800	--	-- ------- --
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	7,41	251,62	42,95	4,39 ------- 1,66	1864	318	33 ------- 12
14.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,03	137266,26	36742,50	2799,76 ------- 1058,29	3624	970	74 ------- 28
15.	Е0111-8-1	Устройство основания песчаного	м3	0,23	2073,24	683,10	301,14 ------- 113,85	478	158	69 ------- 26
16.	Е0106-33-4	Устройство "Узла 1" при толщине более 150 мм	м3	0,25	10956,76	1236,83	1098,23 ------- 380,01	2739	309	275 ------- 95
17.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	114300,00	--	-- ------- --	1143	--	-- ------- --
18.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	2,00	49,83	26,29	23,54 ------- 8,90	100	53	47 ------- 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	1,30	251,62	42,95	4,39 1,66	327	56	6 2
20.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,44	11333,18	1650,83	2161,85 619,19	4987	726	951 272
21.	С143018-40	Кольца для смотровых колодцев КС-6	шт	2,00	998,00	--	-- --	1996	--	-- --
22.	С143018-41	Кольца для смотровых колодцев КЦ7-3	шт	4,00	2270,00	--	-- --	9080	--	-- --
23.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	29600,00	--	-- --	5920	--	-- --
24.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00	--	-- --	26800	--	-- --
25.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	7,41	251,62	42,95	4,39 1,66	1864	318	33 12
26.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,03	137266,26	36742,50	2799,76 1058,29	3624	970	74 28
27.	Е0111-8-1	Устройство основания песчаного	м3	0,23	2073,24	683,10	301,14 113,85	478	158	69 26
28.	Е0106-33-4	Устройство "Узла 1" при толщине более 150 мм	м3	0,25	10956,76	1236,83	1098,23 380,01	2739	309	275 95
29.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	114300,00	--	-- --	1143	--	-- --
30.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	2,00	49,83	26,29	23,54 8,90	100	53	47 18
31.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	1,30	251,62	42,95	4,39	327	56	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя					1,66			2
32.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,44	11333,18	1650,83	2161,85 619,19	4987	726	951 272
33.	С143018-40	Кольца для смотровых колодцев КО-6	шт	2,00	998,00	--	-- --	1996	--	-- --
34.	С143018-41	Кольца для смотровых колодцев КЦ7-3	шт	4,00	2270,00	--	-- --	9080	--	-- --
35.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	29600,00	--	-- --	5920	--	-- --
36.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00	--	-- --	26800	--	-- --
37.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	7,41	251,62	42,95	4,39 1,66	1864	318	33 12
38.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,03	137266,26	36742,50	2799,76 1058,29	3624	970	74 28
39.	Е0111-8-1	Устройство основания песчаного	м3	0,23	2073,24	683,10	301,14 113,85	478	158	69 26
40.	Е0106-33-4	Устройство "Узла 1" при толщине более 150 мм	м3	0,25	10956,76	1236,83	1098,23 380,01	2739	309	275 95
41.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	114300,00	--	-- --	1143	--	-- --
42.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст	2,00	49,83	26,29	23,54 8,90	100	53	47 18
43.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	1,30	251,62	42,95	4,39 1,66	327	56	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,44	11333,18	1650,83	2161,85 619,19	4987	726	951 272
45.	С143018-40	Кольца для смотровых колодцев КО-6	шт	2,00	998,00	--	-- --	1996	--	-- --
46.	С143018-41	Кольца для смотровых колодцев КЦ7-3	шт	4,00	2270,00	--	-- --	9080	--	-- --
47.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	29600,00	--	-- --	5920	--	-- --
48.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00	--	-- --	26800	--	-- --
49.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	7,41	251,62	42,95	4,39 1,66	1864	318	33 12
50.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,03	137266,26	36742,50	2799,76 1058,29	3624	970	74 28
51.	Е0111-8-1	Устройство основанияпесчаного	м3	0,23	2073,24	683,10	301,14 113,85	478	158	69 26
52.	Е0106-33-4	Устройство "Узла 1" при толщине более 150 мм	м3	0,20	10956,76	1236,83	1098,23 380,01	2191	247	220 76
53.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	114300,00	--	-- --	789	--	-- --
54.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст	2,00	49,83	26,29	23,54 8,90	100	53	47 18
55.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	1,30	251,62	42,95	4,39 1,66	327	56	6 2
56.	Е0122-41-	Устройство круглых колодцев из	м3	0,44	11333,18	1650,83	2161,85	4987	726	951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	сборного железобетона в сухих грунтах					619,19			272
57.	С143018-40	Кольца для смотровых колодцев КО-6	шт	2,00	998,00	--	--	1996	--	--
58.	С143018-41	Кольца для смотровых колодцев КЦ7-3	шт	4,00	2270,00	--	--	9080	--	--
59.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ длясооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных аиатем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	29600,00	--	--	5920	--	--
60.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00	--	--	26800	--	--
61.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	7,41	251,62	42,95	4,39 1,66	1864	318	33 12
62.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,03	137266,26	36742,50	2799,76 1058,29	3624	970	74 28
63.	Е0111-8-1	Устройство основания песчаного	м3	0,23	2073,24	683,10	301,14 113,85	478	158	69 26
64.	Е0106-33-4	Устройство "Узла 1" при толщине более 150 мм	м3	0,20	10956,76	1236,83	1098,23 380,01	2191	247	220 76
65.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	114300,00	--	--	789	--	--
66.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст	2,00	49,83	26,29	23,54 8,90	100	53	47 18
67.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	1,30	251,62	42,95	4,39 1,66	327	56	6 2
68.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,22	11333,18	1650,83	2161,85 619,19	2493	363	476 136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	С143018-4 0	Кольца для смотровых колодцев КО-6	шт	1,00	998,00	--	-- ---	998	--	-- ---
70.	С143018-4 1	Кольца для смотровых колодцев КЦ7-3	шт	2,00	2270,00	--	-- ---	4540	--	-- ---
71.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	29600,00	--	-- ---	2960	--	-- ---
72.	С131104-1 0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	1,00	13400,00	--	-- ---	13400	--	-- ---
73.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	3,70	251,62	42,95	4,39 --- 1,66	932	159	16 --- 6
74.	Е0107-20- 1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,01	137266,26	36742,50	2799,76 --- 1058,29	1812	485	37 --- 14
75.	Е0111-8-1	Устройство основания песчаного	м3	0,12	2073,24	683,10	301,14 --- 113,85	239	79	35 --- 13
76.	Е0122-41- 1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,44	11333,18	1650,83	2161,85 --- 619,19	4987	726	951 --- 272
77.	С143018-4 0	Кольца для смотровых колодцев КО-6	шт	2,00	998,00	--	-- ---	1996	--	-- ---
78.	С143018-4 1	Кольца для смотровых колодцев КЦ7-3	шт	4,00	2270,00	--	-- ---	9080	--	-- ---
79.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	29600,00	--	-- ---	5920	--	-- ---
80.	С131104-1 0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00	--	-- ---	26800	--	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							--			--
81.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	7,41	251,62	42,95	4,39 / 1,66	1864	318	33 / 12
82.	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,03	137266,26	36742,50	2799,76 / 1058,29	3624	970	74 / 28
83.	E0111-8-1	Устройство основания песчаного	м3	0,23	2073,24	683,10	301,14 / 113,85	478	158	69 / 26
84.	E0106-33-4	Устройство "Узла 1" при толщине более 150 мм	м3	0,25	10956,76	1236,83	1098,23 / 380,01	2739	309	275 / 95
85.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	114300,00	--	-- / --	1143	--	-- / --
86.	E0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст	2,00	49,83	26,29	23,54 / 8,90	100	53	47 / 18
87.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	1,30	251,62	42,95	4,39 / 1,66	327	56	6 / 2
88.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,44	11333,18	1650,83	2161,85 / 619,19	4987	726	951 / 272
89.	C143018-40	Кольца для смотровых колодцев КО-6	шт	2,00	998,00	--	-- / --	1996	--	-- / --
90.	C143018-41	Кольца для смотровых колодцев КЦ7-3	шт	4,00	2270,00	--	-- / --	9080	--	-- / --
91.	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	29600,00	--	-- / --	5920	--	-- / --
92.	C131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00	--	-- / --	26800	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	7,41	251,62	42,95	4,39 --- 1,66	1864	318	33 --- 12
94.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,03	137266,26	36742,50	2799,76 --- 1058,29	3624	970	74 --- 28
95.	Е0111-8-1	Устройство основания песчаного	м3	0,23	2073,24	683,10	301,14 --- 113,85	478	158	69 --- 26
96.	Е0106-33-4	Устройство "Узла 1" при толщине более 150 мм	м3	0,25	10956,76	1236,83	1098,23 --- 380,01	2739	309	275 --- 95
97.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	114300,00	--	-- --- --	1143	--	-- --- --
98.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст	2,00	49,83	26,29	23,54 --- 8,90	100	53	47 --- 18
99.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	1,30	251,62	42,95	4,39 --- 1,66	327	56	6 --- 2
100.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,44	11333,18	1650,83	2161,85 --- 619,19	4987	726	951 --- 272
101.	С143018-40	Кольца для смотровых колодцев КО-6	шт	2,00	998,00	--	-- --- --	1996	--	-- --- --
102.	С143018-41	Кольца для смотровых колодцев КЦ7-3	шт	4,00	2270,00	--	-- --- --	9080	--	-- --- --
103.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ длясооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	29600,00	--	-- --- --	5920	--	-- --- --
104.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00	--	-- --- --	26800	--	-- --- --
105.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	7,41	251,62	42,95	4,39 ---	1864	318	33 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1,66			12
106.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,03	137266,26	36742,50	2799,76	3624	970	74
							1058,29			28
107.	Е0111-8-1	Устройство основанияпесчаного	м3	0,23	2073,24	683,10	301,14	478	158	69
							113,85			26
108.	Е0106-33-4	Устройство "Узла 1" при толщинв более 150 мм	м3	0,20	10956,76	1236,83	1098,23	2191	247	220
							380,01			76
109.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	114300,00	--	--	789	--	--
							--			--
110.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст	2,00	49,83	26,29	23,54	100	53	47
							8,90			18
111.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	1,30	251,62	42,95	4,39	327	56	6
							1,66			2
112.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,34	11333,18	1650,83	2161,85	3853	561	735
							619,19			211
113.	С143018-40	Кольца для смотровых колодцев КС-6	шт	2,00	998,00	--	--	1996	--	--
							--			--
114.	С143018-41	Кольца для смотровых колодцев КЦ7-3	шт	2,00	2270,00	--	--	4540	--	--
							--			--
115.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ длясооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	29600,00	--	--	5920	--	--
							--			--
116.	С131104-10<=19)	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00	--	--	26800	--	--
							--			--
117.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	5,71	251,62	42,95	4,39	1438	245	25
							1,66			9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,01	137266,26	36742,50	2799,76 1058,29	1977	529	40 15
119.	Е0111-8-1	Устройство основания песчаного	м3	0,23	2073,24	683,10	301,14 113,85	478	158	69 26
120.	Е0106-33-4	Устройство "Узла 1" при толщине более 150 мм	м3	0,25	10956,76	1236,83	1098,23 380,01	2739	309	275 95
121.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	114300,00	--	-- --	1143	--	-- --
122.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20см2	отверст	2,00	49,83	26,29	23,54 8,90	100	53	47 18
123.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	1,30	251,62	42,95	4,39 1,66	327	56	6 2
124.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного же лезобетона в сухих грунтах	м3	0,34	11333,18	1650,83	2161,85 619,19	3853	561	735 211
125.	С143018-40	Кольца для смотровых колодцев КС-6	шт	2,00	998,00	--	-- --	1996	--	-- --
126.	С143018-41	Кольца для смотровых колодцев КЦ7-3	шт	2,00	2270,00	--	-- --	4540	--	-- --
127.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ длясооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	29600,00	--	-- --	5920	--	-- --
128.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00	--	-- --	26800	--	-- --
129.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	5,71	251,62	42,95	4,39 1,66	1438	245	25 9
130.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых	т	0,03	137266,26	36742,50	2799,76	3624	970	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладок					1058,29			28
131.	Е0111-8-1	Устройство основанияпесчаного	м3	0,23	2073,24	683,10	301,14	478	158	69
							113,85			26
132.	Е0106-33-4	Устройство "Узла 1" при толщинв более 150 мм	м3	0,20	10956,76	1236,83	1098,23	2191	247	220
							380,01			76
133.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	114300,00	--	--	789	--	--
							--			--
134.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст	2,00	49,83	26,29	23,54	100	53	47
							8,90			18
135.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	1,30	251,62	42,95	4,39	327	56	6
							1,66			2
136.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного же лезобетона в сухих грунтах	м3	0,34	11333,18	1650,83	2161,85	3853	561	735
							619,19			211
137.	С143018-40	Кольца для смотровых колодцев КО-6	шт	2,00	998,00	--	--	1996	--	--
							--			--
138.	С143018-41	Кольца для смотровых колодцев КЦ7-3	шт	2,00	2270,00	--	--	4540	--	--
							--			--
139.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ длясооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	29600,00	--	--	5920	--	--
							--			--
140.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00	--	--	26800	--	--
							--			--
141.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	5,71	251,62	42,95	4,39	1438	245	25
							1,66			9
142.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,01	137266,26	36742,50	2799,76	1977	529	40
							1058,29			15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	Б0111-8-1	Устройство основанияпесчаного	м3	0,23	2073,24	683,10	301,14 113,85	478	158	69 26
144.	Б0106-33-4	Устройство "Узла 1" при толщине более 150 мм	м3	0,25	10956,76	1236,83	1098,23 380,01	2739	309	275 95
145.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	114300,00	--	-- --	1143	--	-- --
146.	Б0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст	2,00	49,83	26,29	23,54 8,90	100	53	47 18
147.	Б0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	1,30	251,62	42,95	4,39 1,66	327	56	6 2
148.	Б0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,44	11333,18	1650,83	2161,85 619,19	4987	726	951 272
149.	С143018-40	Кольца для смотровых колодцев КС-6	шт	2,00	998,00	--	-- --	1996	--	-- --
150.	С143018-41	Кольца для смотровых колодцев КЦ7-3	шт	4,00	2270,00	--	-- --	9080	--	-- --
151.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ длясооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	29600,00	--	-- --	5920	--	-- --
152.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00	--	-- --	26800	--	-- --
153.	Б0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	7,41	251,62	42,95	4,39 1,66	1864	318	33 12
154.	Б0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,03	137266,26	36742,50	2799,76 1058,29	3624	970	74 28
155.	Б0111-8-1	Устройство основания песчаного	м3	0,23	2073,24	683,10	301,14	478	158	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							113,85			26
156.	Е0106-33-4	Устройство "Узла 1" при толщине более 150 мм	м3	0,25	10956,76	1236,83	1098,23	2739	309	275
							380,01			95
157.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	114300,00	--	--	1143	--	--
							--			--
158.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст	2,00	49,83	26,29	23,54	100	53	47
							8,90			18
159.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	1,30	251,62	42,95	4,39	327	56	6
							1,66			2
160.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,66	11333,18	1650,83	2161,85	7480	1090	1427
							619,19			409
161.	С143018-40	Кольца для смотровых колодцев КС-6	шт	3,00	998,00	--	--	2994	--	--
							--			--
162.	С143018-41	Кольца для смотровых колодцев КЦ7-3	шт	6,00	2270,00	--	--	13620	--	--
							--			--
163.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ длясооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,30	29600,00	--	--	8880	--	--
							--			--
164.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	3,00	13400,00	--	--	40200	--	--
							--			--
165.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	11,11	251,62	42,95	4,39	2796	477	49
							1,66			18
166.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,04	137266,26	36742,50	2799,76	5436	1455	111
							1058,29			42
167.	Е0111-8-1	Устройство основания песчаного	м3	0,35	2073,24	683,10	301,14	718	236	104
							113,85			39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного же лезобетона в сухих грунтах	м3	0,17	11333,18	1650,83	2161,85 619,19	1927	281	368 105
169.	С143018-40	Кольца для смотровых колодцев КО-6	шт	1,00	998,00	--	-- --	998	--	-- --
170.	С143018-41	Кольца для смотровых колодцев КЦ7-3	шт	1,00	2270,00	--	-- --	2270	--	-- --
171.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ длясооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	29600,00	--	-- --	2960	--	-- --
172.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	1,00	13400,00	--	-- --	13400	--	-- --
173.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	3,70	251,62	42,95	4,39 1,66	932	159	16 6
174.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,01	137266,26	36742,50	2799,76 1058,29	988	265	20 8
175.	Е0111-8-1	Устройство основания песчаного	м3	0,12	2073,24	683,10	301,14 113,85	239	79	35 13
176.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,22	11333,18	1650,83	2161,85 619,19	2493	363	476 136
177.	С143018-40	Кольца для смотровых колодцев КО-6	шт	1,00	998,00	--	-- --	998	--	-- --
178.	С143018-41	Кольца для смотровых колодцев КЦ7-3	шт	2,00	2270,00	--	-- --	4540	--	-- --
179.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ длясооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	29600,00	--	-- --	2960	--	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	С131104-1-0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	1,00	13400,00	--	--	13400	--	--
181.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя	м2	3,70	251,62	42,95	4,39 1,66	932	159	16 6
182.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,01	137266,26	36742,50	2799,76 1058,29	1812	485	37 14
183.	Е0111-8-1	Устройство основания песчаного	м3	0,12	2073,24	683,10	301,14 113,85	239	79	35 13

ИТОГО: 10268039 223714 160127
50599

Накладные расходы :

На общестроительные работы	354904
Всего накладных расходов:	354904
Итого с накладными	10622943

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 4,93 %	524330
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11147273
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	11147273
Итого с временными, 1,2 %	11281040
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	11545016
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11590141
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	11702951
Пересчет в текущих ценах, К=1,64258	19223041
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	384461
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19607502
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2352900
Итого с НДС	21960402

Принял: Сдал:

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
050001 г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400534106, БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
ИИК KZ32070102KSN6001000
БИН 040740002533
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АО "БанкЦентКредит"
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес. **Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за август 2010г**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Доп. соглаш. б/н	03.06.2010	за счет республиканского бюджета	Наимен	Код
		Договор №67	06.04.2010			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы	468 706 177	246 370 710							29 564 485	275 935 195
итого:	**468 706 177**	**246 370 710**							**29 564 485**	**275 935 195**

М.П.

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"

М.П.

Заказчик Управление Энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор Доп. согл. б/н к Дог. № 67 от 06.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: 668 РЕКОНСТРУКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ г.АЛМАТЫ

Наименование обьекта: 668-1 **Участок трассы по ул. Кабанбай батыра от ТК2-52 до ТК2к-5**

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **август 2010 г.**

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
8.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 0) кВт . с), при перемещении песка до 5 м	м3	197,65	6,39	--	6,39 / 2,07	1263	--	1263 / 410
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдоэерами мощностью 59 0) кВт .с), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	2374,27	7,45	--	7,45 / 2,42	17692	--	17692 / 5744
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	1923,51	24,78	19,58	5,19 / --	47661	37671	9990 / --
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1923,54	16,16	1,86	13,80 / 3,16	31085	3584	26539 / 6072
		Раздел: БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА								
51.	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	3429,98	1570,61	1682,74 / 389,68	6860	3141	3365 / 779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	ТТОО	Шаровый кран Ру 2,5 мПа, Д 200, А	шт	2,00	271325,97	--	-- ---	542652	--	-- ---
56.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	8,00	1500,87	641,70	764,67 180,09	12007	5134	6117 1441
57.	ТТОО	Шаровый кран Ру 2,5 мПа, Д 100, А	шт	6,00	91093,05	--	-- ---	546558	--	-- ---
58.	ТТОО	Шаровый кран Ру 2,5 мПа, Д 100, А	шт	2,00	95053,18	--	-- ---	190106	--	-- ---
59.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальныхдиаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1393,53	577,01	736,63 177,50	2787	1154	1473 355
60.	ТТОО	Шаровый кран Ру 2,5 мПа, Д 80, А	шт	2,00	60239,32	--	-- ---	120479	--	-- ---
61.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	8,00	864,64	364,84	448,06 107,12	6917	2919	3584 857
62.	ТТОО	Шаровый кран Ру 2,5 мПа, Д 50, А	шт	4,00	48463,47	--	-- ---	193854	--	-- ---
63.	ТТОО	Шаровый кран Ру 2,5 мПа, Д 50, А	шт	4,00	37020,86	--	-- ---	148083	--	-- ---
72.	Е0124-11-5	Установка стартовых компенсаторов диаметром 300 мм	шт	12,00	6041,40	2691,00	2978,02 659,04	72497	32292	35736 7909
73.	ТТОО	Стартовый компенсатор ССК-25-400-140	шт	12,00	385632,45	--	-- ---	4627589	--	-- ---
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие								
209.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	132,80	1192,19	24,59	78,35 14,68	158323	3265	10405 1949
210.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции	м2	664,00	216,03	6,91	39,43	143443	4589	26184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70-120 мм					10,11			6716
211.	Е0127-26-3	Добавить до толщиной 15 см	м2	664,00	46,71	0,34	4,72	31014	229	3133
							1,38			919
212.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	924,25	307,99	6,83	17,65	284659	6314	16317
							5,82			5378
213.	Е0127-54-6	Добавлять при изменении толщины покрытий на 0,5 см, до 8см	м2	924,25	140,68	0,05	--	130021	43	--
							--			--
214.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	924,25	354,22	6,83	17,65	327390	6314	16317
							5,82			5378
215.	Е0127-54-1	Добавлять при изменении толщины покрытий на 0,5 см, до 5см	м2	924,25	81,84	0,02	--	75639	21	--
							--			--

ИТОГО: 7718579 106670 178117

43907

Накладные расходы :

На общестроительные работы 179332

Всего накладных расходов: 179332

Итого с накладными 7897911

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 4,93 % 473875

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 8287738

Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00 8287738

Итого с временными, 1,2 % 8387191

Итого с зимними удорожаниями, 2,34 % 8583451

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 8617000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						8700872		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,64258						14291884		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						285838		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						14577722		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1749327		
		Итого с НДС						16327049		

Принял: Сдал:

Заказчик: ГУ Управление энергетики и ком ального хозяйства г. Алматы
050001 г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400534106, БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
ИИК KZ32070102KSN6001000
БИН 040740002533
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АО "БанкЦентКредит"
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за сентябрь 2010г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Доп. соглаш. б/н	03.06.2010	за счет республиканского бюджета	Наимен.	Код
		Договор №67	06.04.2010			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы	526 584 996	51 677 517							6 201 302	57 878 819
итого:	**526 584 996**	**51 677 517**							**6 201 302**	**57 878 819**

Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

м.п.
САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007
м.п.

Заказчик Управление Энергетики и коммунального хозяйства г .Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор Доп.согл. б/н к Дог. № 67 от 06.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: 601 РЕКОНСТРУКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ г.АЛМАТЫ

Наименование обьекта: 601-1 **Участок трассы по ул. Кабанбай батыра от ТК2-52 до ТК2к-5**

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **сентябрь 2010 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА								
53.	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	10,00	2352,75	1094,51	1126,60 254,87	23527	10945	11266 2549
54.	ТТОО	Шаровый кран Ру 2,5 мПа, Д 150, А	шт	6,00	183334,58	--	-- --	1100007	--	-- --
55.	ТТОО	Шаровый кран Ру 2,5 мПа, Д 150, А	шт	4,00	161714,45	--	-- --	646858	--	-- --
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие								
209.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	132,80	1192,19	24,59	78,35 14,68	158323	3265	10405 1949
210.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	664,00	216,03	6,91	39,43 10,11	143443	4589	26184 6716
211.	Е0127-26-3	Добавить до толщиной 15 см	м2	664,00	46,71	6,34	4,72 1,38	31014	229	3133 919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	924,25	307,99	6,83	17,65 5,82	284659	6314	16317 5378
213.	Е0127-54-6	Добавлять при изменении толщины покрытий на 0,5 см, до 8см	м2	924,25	140,68	0,05	-- --	130021	43	-- --
214.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	924,25	354,22	6,83	17,65 5,82	327390	6314	16317 5378
215.	Е0127-54-1	Добавлять при изменении толщины покрытий на 0,5 см, до 5см	м2	924,25	81,84	0,02	-- --	75639	21	-- --
		ИТОГО:						2920881	31720	83622 22889

Накладные расходы :

На общестроительные работы	72224
Всего накладных расходов:	72224
Итого с накладными	2993105

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 4,93 %	151552
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3144657
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	3144657
Итого с временными, 1,2 %	3182393
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	3212431
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3266763
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	396824
Пересчет в текущ[illegible] К=1,64258	5419114
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	108382
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5527496
Налог на добавленную стоимость, 12 %	663300
Итого с НДС	6190795

Принял Сдал