Мемлекеттік тапсырысты қаржыландыру
тәртібі бойынша Республикалық және
жергілікті бюджет есебінен

Тапсырыс беруші:

ОҚО табиғи ресурстар және табиғат
пайдалануды реттеу басқармасы
Шымкент қаласы, Республика даңғылы 6-үй

Мердігер:

«АлемСтрой-1» ЖШС
Шымкент қаласы,
Бәйдібек би көшесі н/ү

А К Т

2009 жылғы 1 маусымдағы №24жол келісім шарт бойынша 2009 жылғы 16 қыркүйекте орындалған жұмыс (көрсетілген қызмет) туралы.

Орындалған жұмыстың (көрсетілген қызметтің) аталуы және түрі: **Жиде МК-ң жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру, Сайрам ауданы**

015 «Жергілікті бюджет есебінен бағдарламаны іске асыру бойынша **2 647 000 (Екі миллион алты жүз қырық жеті мың) теңге.**

015 «Жергілікті бюджет есебінен бағдарламаны іске асыру» бағдарламашасы бойынша төленген аванс сомасы 794 100 (Жеті жүз тоқсан төрт мың бір жүз) теңге.

Алдыңғы орындалған жұмысқа жасалынған актінің сомасы: 1 928 101 (Бір миллион тоғыз жүз жиырма сегіз мың бір жүз бір) теңге

Мердігердің 015 «Жергілікті бюджет есебінен бағдарламаны іске асыру» бағдарламашасы бойынша нақты (барлық) атқарған жұмыстарының сомасы: 2 647 000 (Екі миллион алты жүз қырық жеті мың) теңге.

Келісім шарттың негізінде мемлекеттік қабылдау комиссиясының қорытынды актісінен кейін төленетін сомма: 264 700 (Екі жүз мың алпыс төрт мың жеті жүз) теңге.

Мердігерге атқарған жұмыстары үшін (аударылатын) төленетін сомасы: **454 200 (Төрт жүз елу төрт мың екі жүз) теңге.**

Тараптардың заңды реквизиттері

Тапсырыс беруші

«ОҚО табиғи ресурстар және табиғат
пайдалануды реттеу басқармасы»
мемлекеттік мекемесі
ОҚО, Шымкент қ., Республика д., 6
СТН(РНН) 582100242601
ЖСК(ИИК) 000132515
ММ Коды 2543503
ОҚО бойынша Қазынашылық Департаменті
БЖК(БИК) 195301070
КБе 12

Басқарма бастығы орынбасарының
міндетін атқарушы
_____ Н.Сартаева

Бас есепші _____ А.Байменова

Мердігер

«АлемСтрой-1» ЖШС
Шымкент қаласы, Бәйдібек би көшесі н/ү
СТН (РНН) 582 100 254 055
ЖСК(ИИК) 018 467 874
БЖК (БИК) 195 801 810
«БанкЦентрКредит» АҚ ШФ
КБЕ 17

Директор
_____ М.Ж.Байдеуов

Бас есепші қарастырылмаған

Форма № 2

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования и природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО «АлемСтрой-1»

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счете за выполненных работ по объекту «Восстановление работоспособности канала МК "Жиде" Сайрамского района ЮКО

Договор №24/жол от 01.06.2009 год

Лимит на 2009 г 8170,0тыс.тнг. в том числе из Местного бюджета 2 647,0тыс тенге. Стоимость выполненных работ от начало строительства без включений работы по настоящему акту 1 928,1мың тенге

АКТ

Приемки выполненных работ

За сентябрь месяц 2009 года

н/п	Номер обоснования	Наименование работ	Ед Изм	Кол-во	Стоимость за единицу	Всего	Накл. расход
	Смета 2-1-2	**На текущий ремонт водовыпуска во временный ороситель на 3шт**					
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13	218,93	2846	3216
2	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	м3	14	47,43	664	223
3	С010334-А3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,2 до 0,4км	т	24,5	6,93	170	34
4	Е0136-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части-1.9 и экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 тТ3 При производстве работ в Водохозяйственном строительстве, определять по табл. 1/3/ с К	м3	14	41,05	575	183
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10	134,1	1341	1515
6	Е0137-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,48	43,38	2082	975
7	С143018-166	Оголовки с ныряющими стенками из тяжелого бетона класса В15 ОН-4	м3	0,48	20000	9600	-

	Е0137-73-3	Устройство диафрагмы из монолитного бетона В15W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,66	12470,39	8230	614
9	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,2	11259,12	2252	176
10	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,08	10279,71	822	36
11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,9541	266	254	-
12	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,017	8049,49	137	76
13	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,017	109900	1868	-
14	Е0137-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами (В12,5)	м3	0,2	9986,65	1997	65
15	Е0137-73-3	Зуб из монолитного бетона В12,5	м3	0,21	12257,24	2574	195
16	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 (заплечики из В12,5)	м3	0,072	10066,56	725	32
17	Е0137-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	м3	0,63	2019,85	1273	186
18	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	м3	2,78	1086	3020	345
19	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	10,8	91,24	985	971
20	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0022	26143,05	56	4
21	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,0346	30038,95	1038	108
22	Е0142-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой	м	1,74	473,11	823	256
23	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,006	1953207,64	11719	888
24	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор,1 решетку до 1,5 т	т	0,046	53999,06	2484	1055
25	С12021-260	Стоимость рамы затвора	т	0,046	114900	5285	-
26	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,0138	80722,33	1114	465
27	СПр-нт24-18	Стоимость затвора ГС40х100	шт	1	11500	11500	-
28	Ц0122-61-3	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,5 т	комплект	1	14538,68	14539	10323
29	СПр-нт24-18-60	Стоимость подъемника 0,5В	шт	1	4370	4370	-

		Итого по разделу				**94 345**	**21 945**
		Итого за 3шт				**283 035**	**65 835**
	Смета 2-1-2	**На текущий ремонт водовыпуска во временный ороситель**					
30	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13	218,93	2846	3216
31	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	м3	14	47,43	664	223
32	С010334-А3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,2 до 0,4км	т	24,5	6,93	170	34
33	Е0136-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части-1.9 и экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 тТ3 При производстве работ в Водохозяйственном строительстве, определять по табл. 1/3/ с К	м3	14	41,05	575	183
34	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10	134,1	1341	1515
35	Е0137-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,48	43,38	2082	975
36	С143018-166	Оголовки с ныряющими стенками из тяжелого бетона класса В15 ОН-4	м3	0,48	20000	9600	-
37	Е0137-73-3	Устройство диафрагмы из монолитного бетона В15W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,66	12470,39	8230	614
38	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,2	11259,12	2252	176
39	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,08	10279,71	822	36
40	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,9541	266	254	-
41	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,017	8049,49	137	76
42	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,017	109900	1868	-
43	Е0137-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами (В12,5)	м3	0,2	9986,65	1997	65
44	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до10000 м3	м3	0,072	10066,56	725	32

		(заплечики из В12,5)					
45	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,0346	30038,95	1038	108
		Итого				**34 601**	**7 253**
	Смета 2-1-3	**На текущий ремонт трубчатого переезда**					
46	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	34	234,38	7970	448
		Итого				**7 970**	**448**
						325 606	**73 536**
		Накладные расходы				**73 536**	
		Итого с накладными расходами				**399 142**	
		Пересчет текущих в ценах К-1,643				**655 790**	
		Понижающий К=0,959589				**629 289**	
		Налоги сборы и платежи 2%				**12 586**	
		Общая стоимость в текущих ценах				**641 875**	
		НДС 12%				**77 025**	
		Итого				**718 900**	

Заказчик : И.О. Заместителя начальника «Управления природных ресурсов и регулирования природоиспользования ЮКО

_____Н.Сартаева

Подрядчик: Директор ТОО «АлемСтрой-1»

_____М.Байдеуов

О. Рысбаев

Н. Алданшаров