«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Акима
города Алматы
_____ Шорманов Е.А.
«26» 10 2010 год

АКТ

Приемочной комиссии о приемке работ по завершению реконструкции распределительных тепловых сетей

г. Алматы **«26» 10 2010г.**

Местонахождение объекта – город Алматы

Представители Заказчика:

Председатель комиссии:

Бугаева Лариса Густавовна	первый заместитель начальника управления;

Члены комиссии:

Тулепбергенов Саясат Социалович	главный специалист отдела энерго-теплоснабжения Управления;
Байсадиков Багдат Жумашевич	главный специалист отдела энерго-теплоснабжения Управления;
Переливский Анатолий Алексеевич	главный инженер эксплуатирующей организации АО «Алматинские тепловые сети»;
Зориков Владимир Михайлович	директор проектной организации ТОО «Казахский Сантехпроект»;
Утепбергенов Бисенбай Байжигитович	представитель ТОО «ЖайыкСтрой-Инжиниринг» - от организации по техническому надзору;
Рамазанов Асхат Сеиткаримович	директор подрядной организации ТОО «Сапа Құрылыс 2007»;

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 2.04.03-85 и СН РК Б.2.2.-7-95

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы и подрядчиком ТОО «Сапа Құрылыс 2007» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект ***по лоту №1 «Участок трассы по ул. Айманова и ул. Солодовникова от ТК-2-69 до ТК-2-71, от УР-2Сол до ТК-2-Сол-В954, от ТК-2-73 до ТК-2А-1».***

2. Работы осуществлялись генеральным подрядчиком ТОО «Сапа Құрылыс 2007», выполнившим реконструкции тепловых сетей.

3. Сметная документация на строительство разработана, согласно проектам, проектировщиком ТОО «Казахский Сантехпроект»;

4. Работы по реконструкции распределительных тепловых сетей осуществлялись в соответствии с проектно-сметной документацией на основании договора №67 от 06.04.2010года.

5. Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу, утверждена Управлением энергетики и коммунального хозяйства и согласована с АО «Алматинские тепловые сети».

6. Работы осуществлены в сроки: с 06 апреля 2010 года до 15 октября 2010года.

7. Приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП 2.04.03-85 и СН РК Б.2.2.-7-95.

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

№ п/п	Адрес и наименование объекта	Протяженность трассы, м	Диаметр, мм
ЛОТ №1 «Участок трассы по ул. Айманова и ул. Солодовникова от ТК-2-69 до ТК-2-71, от УР-2Сол до ТК-2-Сол-В954, от ТК-2-73 до ТК-2А-1»			
1	Участок трассы по ул. Айманова и ул. Солодовникова от ТК-2-69 до ТК-2-71, от УР-2Сол до ТК-2-Сол-В954, от ТК-2-73 до ТК-2А-1	1613,5	2Д720-18м; 2Д530-732м; 2Д325-66м; 2Д219-300м; 2Д159-250м; 2Д108-200м; 2Д530 усилен.-47,5м;

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по предъявленным к приемке в эксплуатацию объектам характеризуется следующими данными: СНиП 2.04.03-85 и СН РК Б.2.2.-7-95

10. Мероприятие по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды предусмотренные проектом. Согласно СНиП выполнены.

11. Стоимость по утверждаемой ПСД ***384 536 328,0*** *тенге.*

12. Стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию ***384 536 328,0*** *тенге.*

13. Стоимость строительно-монтажных работ ***384 536 328,0*** ***тенге.***

14. Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***нет.***

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

1. Предъявленный к приемке объект:
- по лоту №1 «Участок трассы по ул. Айманова и ул. Солодовникова от ТК-2-69 до ТК-2-71, от УР-2Сол до ТК-2-Сол-В954, от ТК-2-73 до ТК-2А-1»
принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии _____ **Бугаева Л.Г.**

Члены комиссии: _____ **Тулепбергенов С.С.**

_____ **Байсадиков Б.Ж.**

_____ **Переливский А.А.**

_____ **Зориков В.М.**

_____ **Утепбергенов Б.Б.**

_____ **Рамазанов А.С.**

Заказчик: ГУ Управление энергетики и комм[illegible]льного хозяйства г. Алматы
050001 г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400534106, БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК г. Астана
ИИК KZ32070102KSN6001000
ИИК KZ490705023713751001 депозитный счет
БИН 040740002533
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АГФ АО "БанкЦентКредит"г. Алматы
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат **за июнь 2010г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Доп. соглаш. б/н	03.06.2010	за счет республиканского бюджета	Наимен.	Код
		Договор №67	06.04.2010			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы	30 686 149	27 398 347							3 287 802	30 686 149
итого:	**30 686 149**	**27 398 347**							**3 287 802**	**30 686 149**

М.П.
Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

М.П.
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Доп.соглашение б/н к договору **67** от 06.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: 599 Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы.

Наименование объекта: 599-1 **Участки трассы по ул. Айманова и ул. Солодовникова от ТК-2-69 до ТК-2-71,от УР-2Сол до ТК2-Сол-4,от ТК-2-73 до ТК-2А1**

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ **за июнь 2010 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1309,08	58,44	2,75	55,64 16,18	76502	3598	72834 21180
2.	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	91,64	974,97	974,97	-- --	89342	89342	-- --
3.	Е0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	91,64	45,68	2,15	43,49 12,65	4186	197	3985 1159
4.	С010333-А 30-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров /, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2731,39	181,69	40,57	-- --	496271	110818	-- --
6.	С143008-9	Песок для строительных работ:	м3	2100,99	650,00	--	--	1365641	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	50%-природный, 50%-обогащенный					------- --			------- --
7.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы, в т.ч. для засыпки пустот после демонтажа каналов и камер/песком/	м3	420,20	140,51	140,51	-- ------- --	59041	59041	-- ------- --
		Раздел: БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ								
		Раздел: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ								
204.	Е0127-18- 4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	295,75	1525,32	891,39	633,92 -------- 15,21	451113	263630	187483 -------- 4499
205.	Е0127-18- 2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	341,25	76,77	17,82	58,94 -------- 11,06	26197	6083	20114 -------- 3775
206.	Е0127-18- 2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	341,25	76,77	17,82	58,94 -------- 11,06	26197	6083	20114 -------- 3775
207.	С01031-А3 7-1	Погрузка асфальтобетона при автомобильных перевозках	т	621,08	126,48	28,24	-- ------- --	78556	17542	-- ------- --
208.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1167,08	181,69	40,57	-- ------- --	212048	47351	-- ------- --
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
219.	Е0124-2-1 4	Демонтаж трубопроводов диаметром 600 мм	км	0,03	382372,82	214245,00	168127,82 -------- 44645,52	13001	7284	5716 -------- 1518
220.	Е0124-2-1 3	Демонтаж трубопроводов диаметром 500 мм	км	0,04	355901,90	189405,00	166496,90 -------- 45403,88	12457	6629	5827 -------- 1589
221.	Е0124-2-1 1	Демонтаж трубопроводов диаметром 400 мм	км	1,06	286453,91	158355,00	128098,91 -------- 34233,45	303068	167540	135529 -------- 36219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222.	Е0124-2-9	Демонтаж трубопроводов диаметром 300 мм	км	0,27	207095,29	116592,75	90502,54 24201,64	56537	31830	24707 6607
223.	Е0124-2-7	Демонтаж трубопроводов диаметром 200 мм	км	0,01	157473,07	92994,75	64478,32 18088,18	2205	1302	903 253
224.	Е0124-13-8	Демонтаж задвижек диаметром 400 мм	шт	1,00	4718,62	2235,60	2483,02 592,74	4719	2236	2483 593
225.	Е0124-13-7	Демонтаж задвижки диаметром 300 мм	шт	3,00	3458,09	1707,75	1750,34 402,41	10374	5123	5251 1207
226.	Е0124-13-6	Демонтаж задвижки диаметром 250 мм	шт	2,00	2718,21	1366,20	1352,01 297,77	5436	2732	2704 596
227.	Е0124-13-5	Демонтаж задвижки диаметром 200 мм	шт	2,00	1952,01	942,37	1009,64 233,81	3904	1885	2019 468
228.	Е0124-13-4	Демонтаж задвижки диаметром 150мм	шт	10,00	1332,67	656,71	675,96 152,92	13327	6567	6760 1529
229.	Е0124-13-4	Демонтаж задвижки диаметром 100,80 мм	шт	14,00	1332,67	656,71	675,96 152,92	18657	9194	9463 2141
230.	Е0124-13-1	Демонтаж задвижки диаметром 50 мм	шт	6,00	487,74	218,90	268,83 64,27	2926	1313	1613 386
231.	С01031-А3 2-1	Погрузка труб и арматуры металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	294,96	114,74	25,62	-- --	33844	7557	-- --
232.	С01031-А3 2-2	Разгрузка труб и арматуры металлических при автомобильных перевозках	т	294,96	110,31	24,63	-- --	32538	7266	-- --
233.	Е0107-61-1	Демонтаж ж/б каналов 2КЛс1 20Х120, 2КЛс90х90, КЛс150х90 и КЛ120Х60	м3	437,64	1040,92	521,64	519,28 179,85	455548	228291	227257 78710
234.	Е0107-62-2	Демонтаж ж/б камер и компенсаторных ниш	м3	334,23	1577,09	1192,32	384,77 140,74	527111	398509	128602 47040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1929,67	157,38	35,14	-- / --	303700	67816	-- / --
236.	Е0126-12-1	Демонтаж теплоизоляции слоя	м2	2660,00	133,60	69,55	64,05 / 24,07	355370	185008	170362 / 64019
238.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2227,31	27,91	6,23	-- / --	62171	13883	-- / --
239.	С010333-А 30-1	Транспорт мусора строительного	т	4304,46	181,69	40,57	-- / --	782086	174641	-- / --
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
255.	Е0127-8-1	Разборка водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	30,00	544,58	221,49	323,09 / 81,97	16337	6645	9693 / 2459
257.	Е0122-10-2	Демонтаж железобетонных напорных труб диа м. 6 0 0 мм	км	0,03	352377,28	163944,00	188433,28 / 71183,16	10571	4918	5653 / 2135
258.	Е0107-24-9	Разборка оград металлических по железобетонным столбам	м	20,00	549,64	349,83	199,81 / 54,84	10993	6997	3996 / 1097
260.	Е0107-24-2	Разборка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	5,00	461,43	136,62	324,81 / 91,13	2307	683	1624 / 456
263.	Е0115-33-1	Демонтаж крыльца из полированных плит мраморных число плит в 1 м2 до 4	м2	8,00	1502,61	1179,90	322,71 / 188,00	12021	9439	2582 / 1504
265.	Е0127-34-4	Демонтаж бортовых природных камней сечением 150х300 мм /гранитных/	м	27,00	147,49	141,39	6,10 / 1,62	3982	3817	165 / 44
267.	Е0108-21-1	Снос стены из сплинтерных блоков	м3	1,13	1558,30	592,02	966,28 / 340,72	1753	666	1087 / 383
269.	Ц20-2-35	Демонтаж шлагбаума автоматического	шт	1,00	3346,13	2658,66	680,45 / 86,76	3346	2659	680 / 87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271.	Е0109-53-2	Демонтаж рол.ставней 4Х3	т	0,60	6677,86	5076,68	936,17 86,94	4007	3046	562 52
272.	Е0109-61-11	Демонтаж металлических конструкций	т	2,12	17012,47	9718,65	5281,03 125,52	36066	20604	11196 266
273.	Е0109-42-1	Демонтаж кровельного покрытия	м2	360,00	76,38	35,25	27,57 6,80	27496	12688	9924 2449
		Раздел: ВЫКОРЧЕВКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ								
276.	Е0101-191-7	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	19,00	13,85	12,68	1,16 0,44	263	241	22 8
277.	Е0101-193-8	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса	дерево	19,00	15,11	14,47	0,64 0,23	287	275	12 4
278.	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на трактере 79 кВт	пень	19,00	64,43	--	64,43 21,47	1224	--	1224 408
279.	С01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	8,84	164,30	--	-- --	1452	--	-- --
280.	С01031-А9-2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	8,84	157,10	--	-- --	1388	--	-- --
281.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	8,84	181,69	40,57	-- --	1605	358	-- --
		Итого по разделу: ВЫКОРЧЕВКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ								--
	ИТОГО:							6019171	2003327	1082146 288615

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы						2471		
		На общестроительные работы						2663792		
		На металломонтажные работы						35194		
		Всего накладных расходов:						2701458		
		Итого с накладными						8720628		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						428194		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9148823		
		Итого с временными, 1,2 %						9258609		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						9475260		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9513161		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						9608293		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,67226						16074674		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						321493		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						16396168		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1967540		
		Итого с НДС						18363708		

Принял: Сдал:

Заказчик: ГУ Управление энергетики и комм ального хозяйства г Алматы
050001 г Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400534106, БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК г Астана
ИИК KZ32070102KSN6001000
ИИК KZ490705023713751001 депозитный счет
БИН 040740002533
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв 21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АГФ АО "БанкЦентрКредит"г. Алматы
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11 94 г №73

Наименование строительства и его адрес **Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2010г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Доп. соглаш. б/н			Наимен	Код
		Договор №67				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция распределительных тепловых сетей в г Алматы	192 770 982	144 718 601							17 366 232	162 084 833
итого:	**192 770 982**	**144 718 601**							**17 366 232**	**162 084 833**

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г Алматы

М.П. Подрядчик. ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Заказчик Управление Энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор Доп.согл. б/н к дог. №67 от 06.04.10г

Наименование строительства и его адрес: 666 Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы.

Наименование обьекта: 666-1 Участки трассы по ул. Айманова и ул. Солодовникова от ТК-2-69 до ТК-2-71,от УР-2Сол до ТК2-Сол-4,от ТК-2-73 до ТК-2А1

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	262,00	58,44	2,75	55,64 / 16,18	15311	720	14577 / 4239
2.	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	18,30	974,97	974,97	-- / --	17842	17842	-- / --
3.	Е0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	18,30	45,68	2,15	43,49 / 12,65	836	39	796 / 231
4.	С010333-А30-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров /, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	546,28	181,69	40,57	-- / --	99255	22164	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ								
15.	Е0124-10-1	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,13	586944,49	323437,50	247938,36 / 57576,25	77477	42694	32728 / 7600
16.	Е0124-9-7	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в армопенобетонной изоляции при условно м давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,60	408064,23	233133,75	165898,48 / 39346,39	244839	139880	99539 / 23608
17.	Е0124-9-6	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 150 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,50	365381,97	206223,75	152633,59 / 37416,11	182691	103112	76317 / 18708
18.	Е0124-9-4	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 100 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,40	277892,70	179831,25	93014,45 / 23550,85	111157	71932	37206 / 9420
21.	Тпрайс-листТОО	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Д-325х7/ ППУ-ПЭ с ОДК	м	132,00	12811,24	--	-- / --	1691084	--	-- / --
22.	Тпрайс-листТОО	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Д-219х6/315 ППУ-ПЭ с ОДК	м	600,00	7914,73	--	-- / --	4748839	--	-- / --
23.	Тпрайс-листТОО	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Д-159х4,5/250 ППУ-ПЭ с ОДК	м	500,00	4939,73	--	-- / --	2469867	--	-- / --
24.	Тпрайс-листТОО	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Д-108х4/180 ППУ-ПЭ с ОДК	м	400,00	3004,15	--	-- / --	1201660	--	-- / --
32.	Тпрайс-листТОО	Отвод Д-325Х8 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	4,00	85527,56	--	-- / --	342110	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							--			--
33.	Тпрайс-лк стТОО	Отвод Д-219Х8 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	10,00	45605,08	--	-- -------- --	456051	--	-- -------- --
34.	Тпрайс-лк стТОО	Отвод Д-159Х6 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	23,00	26108,01	--	-- -------- --	600484	--	-- -------- --
35.	Тпрайс-лк стТОО	Отвод Д-108Х6 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	4,00	16908,59	--	-- -------- --	67634	--	-- -------- --
36.	Тпрайс-лк стТОО	Отвод Д-89Х6 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	13941,63	--	-- -------- --	27883	--	-- -------- --
37.	Тпрайс-лк стТОО	Отвод Д-57Х3 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	4,00	8921,98	--	-- -------- --	35688	--	-- -------- --
39.	Тпрайс-лк стТОО	Отвод Д-219Х8 ППУ-ПЭ-У с ОДК	шт	2,00	45605,08	--	-- -------- --	91210	--	-- -------- --
40.	Тпрайс-лк стТОО	Отвод Д-159Х6 ППУ-ПЭ-У с ОДК	шт	2,00	26108,01	--	-- -------- --	52216	--	-- -------- --
41.	Тпрайс-лк стТОО	Отвод Д-219Х8 ППУ-ПЭ-У с ОДК	шт	4,00	16858,32	--	-- -------- --	67433	--	-- -------- --
44.	Тпрайс-лк стТОО	Переход укороченный Д-325х7-219х6 ППУ-ПЭ-У с ОДК	шт	2,00	35269,24	--	-- -------- --	70538	--	-- -------- --
45.	Тпрайс-лк стТОО	Переход укороченный Д-219х6-159х4,5 ППУ-ПЭ-У с ОДК	шт	2,00	20298,75	--	-- -------- --	40597	--	-- -------- --
46.	Тпрайс-лк стТОО	Переход укороченный Д-108х4-89х3 ППУ-ПЭ-У с ОДК	шт	2,00	8031,84	--	-- -------- --	16064	--	-- -------- --
52.	Тпрайс-лк стТОО	Тройник параллельный Д-325х7-219х6 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	3,00	91783,14	--	-- -------- --	275349	--	-- -------- --
53.	Тпрайс-лк стТОО	Тройник параллельный Д-325Х7-159Х4,5 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	1,00	65667,09	--	-- -------- --	65667	--	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Прайс-ли стТОО	Тройник параллельный Д-219Х6-159Х4,5 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	48216,18	--	--	96432	--	--
55.	Прайс-ли стТОО	Тройник параллельный Д-159х4,5-159Х4,5 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	37783,84	--	--	75568	--	--
56.	Прайс-ли стТОО	Тройник параллельный Д-108Х4-108Х4 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	1,00	17855,02	--	--	17855	--	--
57.	Прайс-ли стТОО	Тройник параллельный Д-108х4-57х3 ППУ-ПЭ с ОДК/прим./	шт	4,00	17855,02	--	--	71420	--	--
59.	Прайс-ли стТОО	Тройниковое ответвление укороченное Д-325Х7-108Х4 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	65667,09	--	--	131334	--	--
60.	Прайс-ли стТОО	Тройниковое ответвление укороченное Д-219Х6-108Х4 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	39749,07	--	--	79498	--	--
62.	Прайс-ли стТОО	Тройниковое ответвление стандартное Д-325х7-219Х6 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	1,00	91783,14	--	--	91783	--	--
63.	Прайс-ли стТОО	Тройниковое ответвление стандартное Д-325х7-108х4 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	14,00	65667,09	--	--	919339	--	--
64.	Прайс-ли стТОО	Тройниковое ответвление стандартное Д-219х6-57х3 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	32076,10	--	--	64152	--	--
65.	Прайс-ли стТОО	Тройниковое ответвление стандартное Д-219х6-45х3 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	32016,79	--	--	64034	--	--
75.	Прайс-ли стТОО	Муфты для компенсаторапредизолированные диам.219/315мм	шт	12,00	12448,35	--	--	149380	--	--
76.	Прайс-ли стТОО	Муфты для компенсатора предизолированные диам.159/250мм	шт	6,00	8754,61	--	--	52528	--	--
77.	Прайс-ли стТОО	Муфты для компенсатора предизолированные диам.108/180мм	шт	10,00	7346,77	--	--	73468	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Тпрайс-ли стТОО	Муфты с комплектующими,включая пенопакет диам.300мм с ОДК	шт	56,00	14282,91	--	--	799843	--	--
81.	Тпрайс-ли стТОО	Муфты с комплектующими,включая пенопакет диам.200мм с ОДК	шт	134,00	9837,25	--	--	1318191	--	--
82.	Тпрайс-ли стТОО	Муфты с комплектующими,включая пенопакет диам.150мм с ОДК	шт	134,00	7194,48	--	--	964060	--	--
83.	Тпрайс-ли стТОО	Муфты с комплектующими,включая пенопакет диам.100мм с ОДК	шт	90,00	5243,32	--	--	471898	--	--
84.	Тпрайс-ли стТОО	Муфты с комплектующими,включая пенопакет диам.80мм с ОДК	шт	8,00	5646,42	--	--	45171	--	--
85.	Тпрайс-ли стТОО	Муфты с комплектующими,включая пенопакет диам.50мм с ОДК	шт	20,00	5140,28	--	--	102806	--	--
86.	Тпрайс-ли стТОО	Муфты с комплектующими,включая пенопакет диам.40мм с ОДК	шт	6,00	5140,28	--	--	30842	--	--
87.	Тпрайс-ли стТОО	Заглушка металлическая изоляции Д-325-1-ППУ-ПЭ200	шт	2,00	3328,34	--	--	6657	--	--
88.	Тпрайс-ли стТОО	Заглушка металлическая изоляции Д-219-1-ППУ-ПЭ200	шт	6,00	3091,61	--	--	18550	--	--
89.	Тпрайс-ли стТОО	Заглушка металлическая изоляции Д-159-1-ППУ-ПЭ200	шт	11,00	2765,91	--	--	30425	--	--
90.	Тпрайс-ли стТОО	Заглушка металлическая изоляции Д-108-1-ППУ-ПЭ200	шт	8,00	2407,04	--	--	19256	--	--
91.	Тпрайс-ли стТОО	Заглушка металлическая изоляции Д-89-1-ППУ-ПЭ200	шт	2,00	2338,18	--	--	4676	--	--
92.	Тпрайс-ли стТОО	Заглушка металлическая изоляции Д-57-1-ППУ-ПЭ200	шт	6,00	2643,77	--	--	15863	--	--
93.	Тпрайс-ли	Заглушка металлическая изоляции	шт	2,00	2643,77	--	--	5288	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стТОО	Д-45-1-ППУ-ПЭ200					------- --			------- --
94.	Тпрайс-ли стТОО	Кольцевая прокладка стандартная диам.219/315мм	шт	6,00	4464,26	--	-- ------- --	26786	--	-- ------- --
95.	Тпрайс-ли стТОО	Кольцевая прокладка стандартная диам.159/250мм	шт	19,00	3659,06	--	-- ------- --	69522	--	-- ------- --
96.	Тпрайс-ли стТОО	Кольцевая прокладка стандартная диам.108/180мм	шт	9,00	2927,25	--	-- ------- --	26345	--	-- ------- --
97.	Тпрайс-ли стТОО	Кольцевая прокладка стандартная диам.89/140мм	шт	2,00	2927,25	--	-- ------- --	5854	--	-- ------- --
98.	Тпрайс-ли стТОО	Кольцевая прокладка стандартная диам.57/140мм	шт	6,00	2415,08	--	-- ------- --	14490	--	-- ------- --
99.	Тпрайс-ли стТОО	Кольцевая прокладка стандартная диам.45/140мм	шт	2,00	2415,08	--	-- ------- --	4830	--	-- ------- --
121.	Тпрайс-ли стТОО	Z-образный элемент Д-325х7 ППУ-ПЭ	шт	1,00	69034,64	--	-- ------- --	69035	--	-- ------- --
123.	Тпрайс-ли стТОО	Тройник с шаровым краном воздушника Д-219х6 ППУ-ПЭ	шт	2,00	32016,79	--	-- ------- --	64034	--	-- ------- --
124.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных трубиам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	231930,36	110227,50	98793,23 -------- 37319,51	1160	551	494 -------- 187
125.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	175323,15	80730,00	75911,27 -------- 28677,26	2805	1292	1215 -------- 459
126.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	130385,55	76331,25	36746,17 -------- 13881,94	3912	2290	1102 -------- 416
127.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	79078,47	56148,75	12276,22 -------- 4636,80	1819	1291	282 -------- 107
128.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим	км	0,03	70436,40	52526,25	7806,77 --------	1761	1313	195 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием					2949,75			74
129.	Тпрайс-ли стТОО	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Д-325х7/ППУ-ПЭ с ОДК	м	5,00	12811,24	--	--	64056	--	--
130.	Тпрайс-ли стТОО	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Д-219х6/315 ППУ-ПЭ с ОДК	м	10,00	7914,73	--	--	79147	--	--
131.	Тпрайс-ли стТОО	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Д-159х4,5/250 ППУ-ПЭ с ОДК	м	15,00	4939,73	--	--	74096	--	--
132.	Тпрайс-ли стТОО	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Д-108х4/180 ППУ-ПЭ с ОДК	м	10,00	3004,15	--	--	30042	--	--
133.	Тпрайс-ли стТОО	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Д-89х3/160 ППУ-ПЭ с ОДК/прим.уч.8/	м	3,00	3201,68	--	--	9605	--	--
134.	Тпрайс-ли стТОО	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Д-57х3/140 ППУ-ПЭ с ОДК	м	10,00	1874,77	--	--	18748	--	--
135.	Тпрайс-ли стТОО	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Д-45х2,5/140 ППУ-ПЭ с ОДК	м	3,00	1874,77	--	--	5624	--	--
136.	С130806-101	Трубы прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/из стали В-10, 219Х6 мм	м	6,00	3274,20	--	--	19645	--	--
137.	С130806-89	Трубы электросварные пряммошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/из стали В-10, 159Х4 мм	м	15,00	1550,40	--	--	23256	--	--
138.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 108Х3,5 мм	м	6,00	1040,40	--	--	6242	--	--
139.	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 89Х3 мм	м	4,00	645,66	--	--	2583	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 57Х3 мм	м	8,00	405,96	--	-- / --	3248	--	-- / --
141.	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 45Х2,5 мм	м	4,00	277,44	--	-- / --	1110	--	-- / --
142.	Е0122-8-11	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,01	350747,44	186300,00	132673,69 / 63859,50	1754	932	663 / 319
143.	Е0122-8-8	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,07	231930,36	110227,50	98793,23 / 37319,51	15307	7275	6520 / 2463
144.	Е0122-8-6	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,01	175323,15	80730,00	75911,27 / 28677,26	1753	807	759 / 287
145.	Е0122-8-5	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,01	130385,55	76331,25	36746,17 / 13881,94	652	382	184 / 69
146.	Е0122-8-10	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,01	306413,05	144900,00	132979,67 / 50233,73	1930	913	838 / 316
147.	С130806-132	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530Х10 мм	м	5,00	16800,00	--	-- / --	84000	--	-- / --
148.	С130806-127	Трубы электросварные прямошовные из стали В-10 /ГОСТ 10704-91/, 426Х9 мм	м	6,30	11322,00	--	-- / --	71329	--	-- / --
149.	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10 325Х6 мм	м	66,00	4896,00	--	-- / --	323136	--	-- / --
150.	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 219Х5 мм	м	10,00	2743,80	--	-- / --	27438	--	-- / --
151.	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 159Х4 мм	м	5,00	1550,40	--	-- / --	7752	--	-- / --
152.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	5,00	463,99	183,19	0,79 / 0,31	2320	916	4 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	66,00	306,37	179,84	0,43 0,16	20221	11869	28 11
154.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.до 100 мм	м	21,30	267,06	168,97	0,32 0,13	5688	3599	7 3
155.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 500 мм	футляр	3,00	2744,43	850,56	360,51 5,98	8233	2552	1082 18
156.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	футляр	4,00	2156,34	668,30	283,26 4,70	8625	2673	1133 19
157.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	футляр	8,00	1617,25	501,22	212,44 3,53	12938	4010	1700 28
158.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	футляр	3,00	1127,18	349,34	148,07 2,46	3382	1048	444 7
159.	Е0146-13-1	Продольная резка стальной трубы с двух сторон	м	184,60	513,68	313,09	46,46 --	94824	57796	8576 --
160.	Е0146-13-1	Сварка трубы с двух сторон	м	184,60	513,68	313,09	46,46 --	94824	57796	8576 --
161.	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,01	1069695,90	75994,88	208569,43 78789,37	5348	380	1043 394
162.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,01	883356,79	72657,00	177772,66 67155,98	5565	458	1120 423
163.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,07	672786,98	71440,88	120032,08 45343,35	44404	4715	7922 2993
164.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на	км	0,01	472853,63	55708,88	93086,47 35164,12	4729	557	931 352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальные трубопроводы диам. 200 мм								
165.	E0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,01	365286,95	51154,88	78386,92 29611,35	1826	256	392 148
182.	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	130385,55	76331,25	36746,17 13881,94	3312	1939	933 353
183.	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	175323,15	80730,00	75911,27 28677,26	1262	581	547 206
184.	C130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 159х4мм	м	25,40	1754,40	--	-- --	44562	--	-- --
185.	C130806-102	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 219х7мм	м	7,20	3804,60	--	-- --	27393	--	-- --
186.	E0109-62-7	Подъем или опускание стальной трубы по месту	т	1,24	56132,03	33327,00	18846,93 4001,77	69823	41455	23444 4978
187.	E0106-1-1	Заполнение нижней половины футляра раствором	м3	0,42	6735,03	225,11	75,91 28,67	2829	95	32 12
188.	E0106-1-1	Заделка торцов футляра бетоном	м3	0,20	7163,43	225,11	75,91 28,67	1433	45	15 6
189.	E0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,04	22220,81	10919,25	488,06 183,71	778	382	17 6
190.	E0107-61-1	Укладка плит	м3	6,60	2156,29	652,05	649,10 224,81	14232	4304	4284 1484
191.	C143018-68	Плиты перекрытия	м3	6,60	23000,00	--	-- --	151800	--	-- --
192.	E0106-13-	Бетонирование канала до отметки	м3	7,00	8249,64	564,08	99,59	57747	3949	697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	телефонного кабеля					37,63			263
193.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,10	22220,81	10919,25	488,06 183,71	2111	1037	46 17
194.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	304,00	347,40	120,58	226,83 77,64	105611	36656	68956 23601
195.	С143003-2 5	Блоки бетонные для стен подвала объемом 0,5 м3 и более из керамзитобетона М-100	м3	35,42	11600,00	--	-- --	410826	--	-- --
196.	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции 20-40 мм	м3	30,40	896,00	--	-- --	27238	--	-- --
197.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	м2	180,50	251,62	42,95	4,39 1,66	45417	7753	793 299
		Раздел: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ								
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
219.	Е0124-2-14	Демонтаж трубопроводов диаметром 600 мм	км	0,01	382372,82	214245,00	168127,82 44645,52	5200	2914	2287 607
220.	Е0124-2-13	Демонтаж трубопроводов диаметром 500 мм	км	0,01	355901,90	189405,00	166496,90 45403,88	4983	2652	2331 636
221.	Е0124-2-11	Демонтаж трубопроводов диаметром 400 мм	км	0,42	286453,91	158355,00	128098,91 34233,45	121227	67016	54211 14488
222.	Е0124-2-9	Демонтаж трубопроводов диаметром 300 мм	км	0,11	207095,29	116592,75	90502,54 24201,64	22615	12732	9883 2643
223.	Е0124-2-7	Демонтаж трубопроводов диаметром	км	0,01	157473,07	92994,75	64478,32	882	521	361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		200 мм					18088,18			101
233.	Е0107-61-1	Демонтаж ж/б каналов 2КЛс1 20Х120, 2КЛс90х90, КЛс150х90 и КЛ120Х60	м3	175,06	1040,92	521,64	519,28 179,85	182219	91316	90903 31484
234.	Е0107-62-2	Демонтаж ж/б камер и компенсаторных ниш	м3	133,69	1577,09	1192,32	384,77 140,74	210844	159404	51441 18816
235.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	771,87	157,38	35,14	-- --	121480	27127	-- --
236.	Е0126-12-1	Демонтаж теплоизоляции слоя	м2	1064,00	133,60	69,55	64,05 24,07	142148	74003	68145 25607
237.	Е0126-22-1	Демонтаж покровного слоя	м2	1064,00	122,71	104,64	18,07 6,83	130563	111335	19228 7268
238.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	890,92	27,91	6,23	-- --	24868	5553	-- --
239.	С010333-А 30-1	Транспорт мусора строительного	т	1721,78	181,69	40,57	-- --	312834	69856	-- --
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
242.	Ц393-169	Зачистка поверхности трубопровода диаметром 325, толщиной стенки до 6 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /V4/	стык	56,00	348,45	209,30	139,15 13,00	19513	11721	7792 728
243.	Ц393-152	Зачистка поверхности трубопровода диаметром 219-245, толщиной стенки до 6 мм, до шероховат ости не грубее RZ 40 мкм /V4/	стык	134,00	297,85	178,25	119,60 10,35	39912	23886	16026 1387
244.	Ц393-147	Зачистка поверхности трубопровода диаметром 159-194, толщиной стенки до 6 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /V4/	стык	134,00	277,73	165,60	112,12 10,35	37215	22190	15025 1387
245.	Ц393-139	Зачистка поверхности трубопровода диаметром 102-114, толщиной стенки до 6 мм, до шероховатости не	стык	90,00	167,56	100,97	66,58 5,17	15080	9087	5993 466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грубее RZ 40 мкм /V4/								
246.	Ц393-136	Зачистка поверхности трубопровода диаметром 70-89, толщиной стенки до 6 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /V4/	стык	8,00	133,75	80,27	53,48 --- 5,17	1070	642	428 --- 41
247.	Ц393-133	Зачистка поверхности трубопровода диаметром 50-63, толщиной стенки до 4 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /V4/	стык	20,00	105,00	62,10	42,90 --- 5,16	2100	1242	858 --- 103
248.	Ц3927-36	Контроль гаммапросвечиванием через две стенки трубопроводов, диаметр до700 мм, толщиной стен ки до 10 мм	снимок	8,00	1417,96	1164,95	7,01 --- --	11344	9320	56 --- --
249.	Ц3927-29	Контроль гаммапросвечиванием через две стенки трубопроводов диаметром до 530 мм, толщиной стенки до 10 мм	снимок	234,00	684,56	496,80	2,76 --- --	160187	116251	646 --- --
250.	Ц3927-19	Контроль гаммапросвечиванием через две стенки трубопроводов диаметром до 377 мм, толщиной с тенки до 10 мм	снимок	56,00	587,52	401,35	2,17 --- --	32901	22476	122 --- --
251.	Ц3927-14	Контроль гаммапросвечиванием через две стенки трубопроводов диаметром до 273 мм, толщиной стенки до 10 мм	снимок	134,00	468,07	354,20	1,87 --- --	62722	47463	251 --- --
252.	Ц3927-9	Контроль гаммапросвечиванием через две стенки трубопроводов диаметром до 159 мм, толщиной с тенки до 10 мм	снимок	134,00	392,98	318,55	1,63 --- --	52660	42686	219 --- --
253.	Ц3927-5	Контроль гаммапросвечиванием через две стенки трубопроводов диаметром до 108 мм, толщиной стенки до 10 мм	снимок	98,00	359,86	300,15	1,51 --- --	35266	29415	148 --- --
254.	Ц3927-2	Контроль гаммапросвечиванием через две стенки трубопроводов диаметром до 60 мм, толщиной сте нки до 5 мм	снимок	20,00	281,78	240,35	1,13 --- --	5636	4807	23 --- --

Раздел:
ВЫКОРЧЕВКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ
==========

Итого по разделу:
ВЫКОРЧЕВКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого:	22989675	1627865	752507
			209888

Накладные расходы :

На монтажные работы:	310767
На общестроительные работы	1743406
На металломонтажные работы	41790
Всего накладных расходов:	2095963
Итого с накладными	25085638

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1238139
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26323777
Итого с временными, 1,2 %	26639662
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	27263030
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27369589
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	27635985
Пересчет в текущих ценах, К-1,67226	46214499
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	924290
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	47138789
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5656655
Итого с НДС	52795444

Принял: Сдал:

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
050001 г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400534106, БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
ИИК KZ32070102KSN6001000
БИН 040740002533
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АО "БанкЦентКредит"
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес. **Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за август 2010г**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Доп. соглаш. б/н	03.06.2010	за счет республиканского бюджета	Наимен	Код
		Договор №67	06.04.2010			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы	468 706 177	246 370 710							29 564 485	275 935 195
итого:	**468 706 177**	**246 370 710**							**29 564 485**	**275 935 195**

М.П.

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"

М.П.

Заказчик Управление Энергетики и коммунального хозяйства Г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор Доп. согл. б/н к Дог № 67 от 06.04. 2010г.

Наименование строительства и его адрес: 666 Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы.

Наименование обьекта: 666-1 Участки трассы по ул. Айманова и ул. Солодовникова от ТК-2-69 до ТК-2-71,от УР-2Сол до ТК2-Сол-4,от ТК-2-73 до ТК-2А1

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-15	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1047,07	58,44	2,75	55,64 16,18	61191	2878	58257 16941
2.	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	73,33	974,97	974,97	-- --	71495	71495	-- --
3.	Е0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	73,33	45,68	2,15	43,49 12,65	3350	158	3189 927
4.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров /, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2185,10	181,69	40,57	-- --	397015	88654	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	4507,12	630,00	--	-- ---	2839487	--	-- ---
8.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1344,63	6,39	--	6,39 --- 2,07	8590	--	8590 --- 2789
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, в т.ч. для засыпки пустот после демонтажа каналов и камер/смеси песчано-гравийные/	м3	901,42	154,22	154,22	-- ---	139013	139013	-- ---
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3605,70	7,45	--	7,45 --- 2,42	26867	--	26867 --- 8723
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3605,70	24,78	19,58	5,19 --- --	89342	70616	18726 --- --
12.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	3605,70	16,16	1,86	13,80 --- 3,16	58268	6717	49748 --- 11382
		Раздел: БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ								
14.	Е0124-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 500 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	1,36	919486,80	489037,50	399474,42 --- 95830,91	1255099	667536	545283 --- 130809
20.	Тпрайс-листТОО	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Д-530х8/710 ППУ-ПЭ с ОДК	м	1365,00	30076,68	--	-- ---	41054674	--	-- ---
25.	Е0124-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 500 мм в тепловой изоляции, изготовленной в заводских условиях при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,101	144801,80	489037,50	399474,42 --- 95830,91	108756	46459	37950 --- 9104
26.	Тпрайс-листТОО-КТЗ	Труба стальная электросварная прямошовная, термообработанная, предизолированная, усиленная бандажными лентами д-530х8-1-ППУ-ПЭ	п/м	95,00	36031,71	--	-- ---	3423012	--	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0122-8-1 4	Укладка стальных футляров диам. 800 мм	км	0,10	612866,80	300150,00	276728,05 -------- 104535,00	58222	28514	26289 -------- 9931
28.	Е0122-47- 9	Протаскивание в футляр стальных трубдиам. 500 мм	м	95,00	805,47	233,39	1,77 -------- 0,68	76520	22172	168 -------- 64
29.	Е0122-48- 1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 800 мм	футляр	2,00	4900,76	1518,86	643,77 -------- 10,68	9802	3038	1288 -------- 21
30.	С130806-1 48	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривиз ной /ГОСТ 10704-91/, 820Х12 мм	м	95,00	32130,00	--	-- ------- --	3052350	--	-- ------- --
31.	Тпрайс-ли стТОО	Отвод Д-530Х10 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	6,00	177058,39	--	-- ------- --	1062350	--	-- ------- --
38.	Тпрайс-ли стТОО	Отвод Д-530Х10 ППУ-ПЭ-У с ОДК	шт	4,00	177058,39	--	-- ------- --	708234	--	-- ------- --
43.	Тпрайс-ли стТОО	Переход укороченный Д-530х8-325х7 ППУ-ПЭ-У с ОДК	шт	2,00	77878,71	--	-- ------- --	155757	--	-- ------- --
47.	Тпрайс-ли стТОО	Тройник параллельный Д-720Х8-530Х8 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	330604,28	--	-- ------- --	661209	--	-- ------- --
48.	Тпрайс-ли стТОО	Тройник параллельный Д-530х8-325Х7 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	157528,65	--	-- ------- --	315057	--	-- ------- --
49.	Тпрайс-ли стТОО	Тройник параллельный Д-530х8-219х6 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	124802,66	--	-- ------- --	249605	--	-- ------- --
50.	Тпрайс-ли стТОО	Тройник параллельный Д-530х8-159х6 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	5,00	101917,94	--	-- ------- --	509590	--	-- ------- --
51.	Тпрайс-ли стТОО	Тройник параллельный Д-530Х8-108Х4 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	3,00	92948,21	--	-- ------- --	278845	--	-- ------- --
58.	Тпрайс-ли стТОО	Тройниковое ответвление укороченное Д-530х6-159Х4,5 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	101917,94	--	-- ------- --	203836	--	-- ------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Тпрайс-ли стТОО	Тройниковое ответвление стандартное Д-530Х8-108Х4 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	1,00	92948,21	--	-- ---	92948	--	-- ---
66.	Е0124-11-9	Установка стартовых компенсаторов диаметром 500 мм	шт	11,00	10090,21	4347,00	5043,46 1162,57	110992	47817	55478 12788
68.	Е0124-11-2	Установка стартовых компенсаторов диаметром 150 мм	шт	6,00	2424,12	1091,92	1198,32 265,74	14545	6552	7190 1594
69.	Е0124-11-1	Установка стартовых компенсаторов диаметром 100 мм	шт	8,00	879,72	675,34	109,88 10,35	7038	5403	879 83
70.	Тпрайс-ли стТОО	Стартовый компенсатор ССК-25-500-170	шт	11,00	348087,36	--	-- ---	3828961	--	-- ---
72.	Тпрайс-ли стТОО	Стартовый компенсатор ССК-25-150-110	шт	6,00	1075764,20	--	-- ---	6454585	--	-- ---
73.	Тпрайс-ли стТОО	Стартовый компенсатор ССК-25-100-80	шт	8,00	88827,25	--	-- ---	710618	--	-- ---
74.	Тпрайс-ли стТОО	Муфты для компенсатора предизолированные диам.530/710мм	шт	20,00	61641,62	--	-- ---	1232832	--	-- ---
78.	Тпрайс-ли стТОО	Муфты с комплектующими.включая пенопакет диам.700мм с ОДК	шт	10,00	58719,40	--	-- ---	587194	--	-- ---
79.	Тпрайс-ли стТОО	Муфты с комплектующими.включая пенопакет диам.500мм с ОДК	шт	234,00	44066,56	--	-- ---	10311576	--	-- ---
100.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран с воздушником Д-325х8 ППУ-ПЭ с ОДК А 1,5	шт	2,00	911377,83	--	-- ---	1822756	--	-- ---
109.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран с воздушником Д-108х4 ППУ-ПЭ с ОДК А 2,4	шт	2,00	52104,94	--	-- ---	104210	--	-- ---
110.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран с воздушником Д-108х4 ППУ-ПЭ с ОДК А 1,8	шт	2,00	52104,94	--	-- ---	104210	--	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран с воздушником Д-108х4 ППУ-ПЭ с ОДК А 1,85	шт	2,00	52104,94	--	-- ---	104210	--	-- ---
112.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран с воздушником Д-108х4 ППУ-ПЭ с ОДК А 1,2	шт	2,00	52104,94	--	-- ---	104210	--	-- ---
113.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран с воздушником Д-89х4 ППУ-ПЭ с ОДК А 2,0	шт	2,00	44137,94	--	-- ---	88276	--	-- ---
114.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран с воздушником Д-57х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 1,2	шт	4,00	24871,57	--	-- ---	99486	--	-- ---
115.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран с воздушником Д-57х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 1,8	шт	2,00	24871,57	--	-- ---	49743	--	-- ---
116.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран с воздушником Д-45х3 ППУ-ПЭ с ОДК А 1,85	шт	2,00	23639,65	--	-- ---	47279	--	-- ---
120.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровыкран Д-108х4 ППУ-ПЭ с ОДК А 2,2	шт	2,00	52104,94	--	-- ---	104210	--	-- ---
122.	Тпрайс-ли стТОО	Тройникс шаровым краном воздушника Д-530х8 ППУ-ПЭ	шт	4,00	157528,65	--	-- ---	630115	--	-- ---
166.	Ц0108-575 -1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	шт	1,00	161,51	147,20	10,81 ---	162	147	11 ---
167.	Тпрайс-ли ст	Детектор повреждений стационарный "Пикон"	шт	1,00	46543,27	--	-- ---	46543	--	-- ---
168.	Тпрайс-ли ст	Кабель соеденительный 5Х1,5NУМ/прим.уч.8/	м	45,00	1242,47	--	-- ---	55911	--	-- ---
169.	Тпрайс-ли ст	Кабель соеденительный 3Х1,5NУМ/прим.уч.8/	м	30,00	821,78	--	-- ---	24653	--	-- ---
170.	Ц0111-350 -8	Установка терминалов	шт	5,00	2280,00	1919,92	8,06 --- 2,59	11400	9600	40 --- 13
171.	Тпрайс-ли	Терминал промежуточный КТ-12Ш	шт	3,00	4825,88	--	--	14478	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст						------- --			------- --
172.	Тпрайс-лист	Терминал концевой КТ-15Ш	шт	1,00	7757,21	--	-- ------- --	7757	--	-- ------- --
173.	Тпрайс-лист	Терминал концевой КТ-15Ш с выходом на детектор	шт	1,00	7757,21	--	-- ------- --	7757	--	-- ------- --
174.	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	1000м	0,02	86200,00	--	-- ------- --	1896	--	-- ------- --
175.	Тпрайс-лист	Полиэтиленовые маты 2000Х1400Х45	шт	40,00	1759,16	--	-- ------- --	70367	--	-- ------- --
176.	Тпрайс-лист	Т-образный ключ	шт	2,00	10692,20	--	-- ------- --	21384	--	-- ------- --
177.	Тпрайс-лист	Маркировочная лента	м	3000,00	36,19	--	-- ------- --	108566	--	-- ------- --
178.	Тпрайс-лист	Элемент трубопровода с кабелем вывода 530Х8 ППУ-ПЭ/прим./	шт	4,00	43746,40	--	-- ------- --	174986	--	-- ------- --
179.	Тпрайс-лист	Элемент трубопровода с кабелем вывода 219Х6 ППУ-ПЭ/прим./	шт	2,00	43746,40	--	-- ------- --	87493	--	-- ------- --
180.	Тпрайс-лист	Элемент трубопровода с кабелем вывода 159х4,5 ППУ-ПЭ/прим./	шт	2,00	43746,40	--	-- ------- --	87493	--	-- ------- --
181.	Тпрайс-лист	Неподвижная диэлектрическая опора 720Х8-750Х40 ППУ-ПЭ/прим.уч.3/	шт	2,00	304951,14	--	-- ------- --	609902	--	-- ------- --
198.	Е0122-10-2	Укладка железобетонных напорных труб диам. 600 мм	км	0,031	479024,10	204930,00	235541,60 -------- 88978,95	44371	6148	7066 -------- 2669
199.	С143019-38	Трубы безнапорные	м	30,00	3280,00	--	-- ------- --	98400	--	-- ------- --
200.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или	м3	9,28	2156,29	652,05	649,10 --------	20010	6051	6024 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опирающихся на плиты					224,81			2086
201.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	3,52	23300,00	--	-- ---	82016	--	-- ---
202.	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	м3	5,76	22000,00	--	-- ---	126720	--	-- ---
203.	Е0106-13-1	Заделка бетоном	м3	0,40	8759,64	564,08	99,59 --- 37,63	3504	226	40 --- 15
		Раздел: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ								
204.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	236,60	1525,32	891,39	633,92 --- 15,21	360890	210904	149987 --- 3599
205.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	273,00	76,77	17,82	58,94 --- 11,06	20957	4866	16091 --- 3020
206.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	273,00	76,77	17,82	58,94 --- 11,06	20957	4866	16091 --- 3020
207.	С01031-А37-1	Погрузка асфальтобетона при автомобильных перевозках	т	496,86	126,48	28,24	-- ---	62845	14033	-- ---
208.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	933,66	181,69	40,57	-- ---	169639	37880	-- ---
209.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	7560,00	203,39	12,31	34,23 --- 9,73	1537659	93067	258802 --- 73575
210.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.20см	м3	1512,00	1192,19	24,59	78,35 --- 14,68	1802589	37176	118467 --- 22189
211.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	7560,00	216,03	6,91	39,43 --- 10,11	1633176	52251	298122 --- 76463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.	Е0127-26-3	Добавить до толщины 15см.	м2	7560,00	46,71	0,34	4,72 1,38	353114	2608	35667 10459
213.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	7560,00	387,54	6,83	17,65 5,82	2929804	51642	133466 43992
214.	Е0127-54-6	Добавить до толщины 8см.	м2	7560,00	180,58	0,05	-- --	1365200	348	-- --
215.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	7560,00	446,96	6,83	17,65 5,82	3379011	51642	133466 43992
216.	Е0127-54-1	Добавить до толщины 5см.	м2	7560,00	105,07	0,02	-- --	794337	174	-- --
217.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150Х300 мм при других видах покрытий	м	54,90	563,89	124,98	7,63 2,02	30957	6862	419 111
218.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	2,47	27400,00	--	-- --	67692	--	-- --
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
219.	Е0124-2-14	Демонтаж трубопроводов диаметром 600 мм	км	0,02	382372,82	214245,00	168127,82 44645,52	7647	4285	3363 893
220.	Е0124-2-13	Демонтаж трубопроводов диаметром 500 мм	км	0,02	355901,90	189405,00	166496,90 45403,88	7474	3978	3496 953
221.	Е0124-2-11	Демонтаж трубопроводов диаметром 400 мм	км	0,64	286453,91	158355,00	128098,91 34233,45	183331	101347	81983 21909
222.	Е0124-2-9	Демонтаж трубопроводов диаметром 300 мм	км	0,16	207095,29	116592,75	90502,54 24201,64	33757	19005	14752 3945
223.	Е0124-2-7	Демонтаж трубопроводов диаметром	км	0,01	157473,07	92994,75	64478,32	1260	744	516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		200 мм					--- 18088,18			--- 145
233.	Е0107-61-1	Демонтаж ж/б каналов 2КЛс1 20Х120, 2КЛс90х90, КЛс150х90 и КЛ120Х60	м3	262,58	1040,92	521,64	519,28 --- 179,85	273329	136974	136354 --- 47226
234.	Е0107-62-2	Демонтаж ж/б камер и компенсаторных ниш	м3	200,54	1577,09	1192,32	384,77 --- 140,74	316267	239105	77161 --- 28224
235.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1157,81	157,38	35,14	-- --- --	182221	40690	-- --- --
236.	Е0126-12-1	Демонтаж теплоизоляции слоя	м2	1596,00	133,60	69,55	64,05 --- 24,07	213222	111005	102217 --- 38411
237.	Е0126-22-1	Демонтаж покровного слоя	м2	4256,00	122,71	104,64	18,07 --- 6,83	522252	445341	76911 --- 29073
238.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1336,37	27,91	6,23	-- --- --	37302	8330	-- --- --
239.	С010333-А 30-1	Транспорт мусора строительного	т	2582,68	181,69	40,57	-- --- --	469252	104784	-- --- --
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
241.	Ц393-200	Зачистка поверхности трубопровода диаметром 500-560, толщиной стенки до 10 мм, до шероховатости не грубее RZ 40 мкм /V4/	стык	234,00	730,25	437,00	293,25 --- 28,52	170878	102258	68620 --- 6673
256.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	30,00	778,65	276,86	403,86 --- 102,47	23359	8306	12116 --- 3074
259.	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам	м	20,00	1453,06	437,29	249,76 --- 68,55	29061	8746	4995 --- 1371
261.	Е0107-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	5,00	617,03	170,78	406,01 --- 113,91	3085	854	2030 --- 570
262.	Е0115-33-	Устройство крыльца из	м2	8,00	2207,19	1474,88	403,38	17657	11799	3227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	полированных плит мраморных число плит в 1 м2 до 4					235,00			1880
264.	Е0127-34-4	Установка бортовых природных камней сечением 150Х300 мм /гранитных/	м	27,00	5385,64	176,73	7,63 2,02	145412	4772	206 55
266.	Е0108-21-1	Кладка стены из сплинтерных блоков	м3	1,13	2399,58	740,02	1207,85 425,90	2700	833	1359 479
268.	Ц20-2-35	Шлагбаум автоматический /включая светофор/	шт	1,00	8893,06	8862,19	23,85 2,26	8893	8862	24 2
270.	Е0109-53-2	Монтаж рол.ставней 4х3	т	0,60	11128,54	8461,13	1337,39 124,20	6677	5077	802 75
274.	Е0109-61-11	Монтаж металлических конструкций	т	2,12	27767,66	16197,75	7544,33 179,31	58867	34339	15994 380
275.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия	м2	360,00	125,25	58,74	39,38 9,72	45091	21147	14177 3498
		Раздел: ВЫКОРЧЕВКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ								
282.	Е0147-4-1 6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,8Х0,6 м	яма	60,00	260,48	220,46	40,03 15,37	15629	13227	2402 922
283.	Е0147-9-6	Посадка деревьев к кустарников с комом земли размером 0,8Х0,8Х0,5 м	шт	60,00	905,06	584,00	250,98 61,17	54304	35040	15059 3670
284.	С143012-4 3	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород	шт	48,00	3760,00	--	-- --	180480	--	-- --
285.	С143012-6 6	Ель колючая	шт	12,00	5670,00	--	-- --	68040	--	-- --
		Итого по разделу: ВЫКОРЧЕВКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ								--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:								102799573	3268361	2651421
										683787
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						114807		
		На общестроительные работы						4548739		
		На металломонтажные работы						58064		
		Всего накладных расходов:						4721611		
		Итого с накладными						107521181		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						5278432		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						112800616		
		Итого с временными, 1,2 %						114154223		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						116825432		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						117282734		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						118465662		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,67226						198193052		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3963861		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						202156913		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						24258830		
		Итого с НДС						226415742		

Принял: Сдал:

Заказчик Управление Энергетики и коммунального хозяйства г Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор Доп.согл б/н к Дог. № 67 от 06.04.2010 г.

Наименование строительства и его адрес: 655 Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы.

Наименование объекта: 655-1 **Участки трассы по ул. Айманова и ул. Солодовникова от ТК-2-69 до ТК-2-71,от УР-2Сол до ТК2-Сол-4,от ТК-2-73 до ТК-2А1**

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **август 2010 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
1.	Е0123-13-3	Устройство узлов диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,76	9808,41	2628,90	2655,17 994,38	7454	1998	2018 756
6.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	177199,02	9315,00	2100,01 794,36	10207	537	121 46
7.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /ограждения антресолей/	м2	1,44	22,68	6,68	0,06 0,02	33	10	-- --
8.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,44	50,94	9,57	0,05 --	73	14	-- --
12.	Е0123-13-3	Устройство узлов диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,19	6844,11	2628,90	2655,17 994,38	1300	499	504 189
15.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	м3	0,10	31080,00	--	-- --	3108	--	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
17.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	177199,02	9315,00	2100,01 794,36	2552	134	30 11
18.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /ограждения антресолей/	м2	0,36	22,68	6,68	0,06 0,02	8	2	-- --
19.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхно стей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,36	50,94	9,57	0,05 --	18	3	-- --
23.	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков	м3	0,25	8759,64	564,08	99,59 37,63	2190	141	25 9
24.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	114300,00	--	-- --	949	--	-- --
25.	Е0123-13-3	Устройство узлов диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,57	6844,11	2628,90	2655,17 994,38	3901	1498	1513 567
28.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяже лого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,30	31080,00	--	-- --	9324	--	-- --
30.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	177199,02	9315,00	2100,01 794,36	7655	402	91 34
31.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /ограждения антресолей/	м2	1,08	22,68	6,68	0,06 0,02	24	7	-- --
32.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08	50,94	9,57	0,05 --	55	10	-- --
36.	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков	м3	0,60	8759,64	564,08	99,59 37,63	5256	338	60 23
37.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	114300,00	--	-- --	2355	--	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0123-13-3	Устройство узлов диам. 1 м в сухих грунах	м3	0,19	6844,11	2628,90	2655,17 994,38	1300	499	504 189
41.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяже лого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	31080,00	--	-- --	3108	--	-- --
43.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	177199,02	9315,00	2100,01 794,36	2552	134	30 11
44.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /ограждения антресолей/	м2	0,36	22,68	6,68	0,06 0,02	8	2	-- --
45.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,36	50,94	9,57	0,05 --	18	3	-- --
49.	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков	м3	0,25	8759,64	564,08	99,59 37,63	2190	141	25 9
50.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	114300,00	--	-- --	949	--	-- --
51.	Е0123-13-3	Устройство узлов диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,95	6844,11	2628,90	2655,17 994,38	6502	2497	2522 945
54.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,50	31080,00	--	-- --	15540	--	-- --
56.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07	177199,02	9315,00	2100,01 794,36	12758	671	151 57
57.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /ограждения антресолей/	м2	1,80	22,68	6,68	0,06 0,02	41	12	-- --
58.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	1,80	50,94	9,57	0,05	92	17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115 за 2 раза					--			--
62.	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков	м3	0,30	8759,64	564,08	99,59 37,63	2628	169	30 11
63.	Е0106-1-1	Устройстзо бетонной подготовки	м3	0,18	7296,03	225,11	75,91 28,67	1289	40	13 5
68.	С143018-2-4	Плиты покрытий, перекрытий г. днищ zля сооружений водопровода, канализации, реэерзуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН10	м3	0,18	29600,00	--	-- --	5328	--	-- --
69.	С143018-2-4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	31080,00	--	-- --	3108	--	-- --
71.	Е0107-20-3	Установка стальных к рележных элементов, монтажных изделий массой до 20кг	т	0,07	177199,02	9315,00	2100,01 794,36	13184	693	156 59
72.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/ограждения антресолей/	м2	1,86	22,68	6,68	0,06 0,02	42	12	-- --
73.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,86	50,94	9,57	0,05 --	95	18	-- --
77.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материаламина нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,13	465,96	214,76	6,19 2,59	527	243	7 3
78.	Е0113-37-4	Оклейка рулонными материаламина нефтебитуме стеклорубероидом добавлять на каждый последующий слой	м2	1,13	288,59	85,39	1,81 --	326	97	2 --
79.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,13	228,77	60,03	11,44 4,30	259	68	13 5
80.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	2,12	216,03	6,91	39,43 10,11	458	15	84 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0127-55-1	Отмостка из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	2,12	366,45	28,46	-- ---	777	60	-- ---
82.	Е0113-52-1	Окраска внутренней поверхности днища и стен гидроизоляционным материалом "ГидротекстК"	м2	6,44	7,11	6,44	0,02 ---	46	41	-- ---
83.	ТПрайс-лист"КОНТРАСТ"	Стоимость гидроизоляционного материала"Гидротекс-К"	кг	0,31	281,47	--	-- ---	87	--	-- ---
84.	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью . до 500см2	отверст	1,00	486,01	255,93	230,08 --- 86,92	486	256	230 --- 87
85.	Е0123-13-3	Устройство узлов диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,33	9808,41	2628,90	2655,17 --- 994,38	13045	3496	3531 --- 1323
88.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класс В22,5, круглые	м3	0,70	31080,00	--	-- ---	21756	--	-- ---
90.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,10	177199,02	9315,00	2100,01 --- 794,36	17862	939	212 --- 80
91.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /ограждения антресолей/	м2	2,52	22,68	6,68	0,06 --- 0,02	57	17	-- ---
92.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтовакных поверхно стей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,52	50,94	9,57	0,05 ---	128	24	-- ---
93.	Е0101-166-1	Засыпка песком вручную	м3	1,08	140,51	140,51	-- ---	151	151	-- ---
94.	С143008-94	Песок для строительныхработ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	1,08	650,00	--	-- ---	700	--	-- ---
95.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,75	251,62	42,95	4,39 --- 1,66	3208	548	56 --- 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков	м3	1,25	8759,64	564,08	99,59 37,63	10950	705	124 47
97.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	114300,00	--	-- --	3760	--	-- --
98.	Е0106-1-1	Устройствобетонной подготовки	м3	0,18	7296,03	225,11	75,91 28,67	1289	40	13 5
99.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,22	9808,41	2628,90	2655,17 994,38	11966	3207	3239 1213
103.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПНЮ	м3	0,18	31080,00	--	-- --	5594	--	-- --
104.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	31080,00	--	-- --	3108	--	-- --
106.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07	177199,02	9315,00	2100,01 794,36	13184	693	156 59
107.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /ограждения антресолей/	м2	1,86	22,68	6,68	0,06 0,02	42	12	-- --
108.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,86	50,94	9,57	0,05 --	95	18	-- --
111.	Е0111-11-1	Устройство выравнивающей цементной стяжеки толщиной 20 мм	м2	1,13	228,77	60,03	11,44 4,30	259	68	13 5
112.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,13	465,96	214,76	6,19 2,59	527	243	7 3
113.	Е0113-37-4	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме стеклорубероидом добавлять на каждый последующий	м2	1,13	288,59	85,39	1,81 --	326	97	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слой								
114.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,13	228,77	60,03	11,44 --- 4,30	259	68	13 --- 5
115.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	2,12	216,03	6,91	39,43 --- 10,11	458	15	84 --- 21
116.	Е0127-55-1	Отмостка из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	2,12	366,45	28,46	-- --- --	777	60	-- --- --
117.	Е0113-52-1	Окраска внутренней поверхности днища и стен гидроизоляционным материалом "Гидротекс-К"	м2	11,15	7,11	6,44	0,02 --- --	79	72	-- --- --
118.	ТПрайс-лист"КонТРАСТ"	Стоимость гидроизоляционного материала"Гидротекс-К"	кг	0,54	281,47	--	-- --- --	151	--	-- --- --
119.	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщ. 100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	1,00	486,01	255,93	230,08 --- 86,92	486	256	230 --- 87
120.	Е0123-13-3	Устройство узлов диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,14	6844,11	2628,90	2655,17 --- 994,38	7802	2997	3027 --- 1134
123.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,60	31080,00	--	-- --- --	18648	--	-- --- --
125.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,09	177199,02	9315,00	2100,01 --- 794,36	15310	805	181 --- 69
126.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /огражден ия антресолей/	м2	2,16	22,68	6,68	0,06 --- 0,02	49	14	-- --- --
127.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,16	50,94	9,57	0,05 --- --	110	21	-- --- --
131.	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков	м3	0,65	8759,64	564,08	99,59 --- 37,63	5694	367	65 --- 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, а 10 мм	т	0,02	114300,00	--	-- ---	2526	--	-- ---
133.	Е0123-13-3	Устройство узлов диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,60	6844,11	2628,90	2655,17 994,38	4106	1577	1593 597
135.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	31080,00	--	-- ---	6216	--	-- ---
137.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	177199,02	9315,00	2100,01 794,36	7655	402	91 34
138.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /оградже ния антресолей/	м2	1,08	22,68	6,68	0,06 0,02	24	7	-- ---
139.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08	50,94	9,57	0,05 --	55	10	-- ---
143.	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков	м3	0,25	8759,64	564,08	99,59 37,63	2190	141	25 9
144.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	114300,00	--	-- ---	949	--	-- ---
145.	Е0123-13-3	Устройство узлов диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,20	6844,11	2628,90	2655,17 994,38	8213	3155	3186 1193
147.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,40	31080,00	--	-- ---	12432	--	-- ---
149.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежныхэлементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,09	177199,02	9315,00	2100,01 794,36	15310	805	181 69
150.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	2,16	22,68	6,68	0,06	49	14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /ограждения антресолей/					0,02			--
151.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,16	50,94	9,57	0,05 --	110	21	-- --
155.	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков	м3	0,50	8759,64	564,08	99,59 37,63	4380	282	50 19
156.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	114300,00	--	-- --	1897	--	-- --
157.	У			--	--	--	-- --	1	--	-- --
158.	Е0123-13-3	Устройство узлов диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,60	6844,11	2628,90	2655,17 994,38	4106	1577	1593 597
160.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	31080,00	--	-- --	6216	--	-- --
162.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	177199,02	9315,00	2100,01 794,36	7655	402	91 34
163.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /ограждения антресолей/	м2	1,08	22,68	6,68	0,06 0,02	24	7	-- --
164.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхн остей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08	50,94	9,57	0,05 --	55	10	-- --
168.	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков	м3	0,20	8759,64	564,08	99,59 37,63	1752	113	20 8
169.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	114300,00	--	-- --	800	--	-- --
170.	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью . до 500 см2	отверст	2,00	486,01	255,93	230,08 86,92	972	512	460 174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.	Е0123-13-3	Устройство узлов диам. 1м в сухих грунтах	м3	1,20	6844,11	2628,90	2655,17 994,38	8213	3155	3186 1193
173.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,40	31080,00	--	-- --	12432	--	-- --
175.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежныхэлементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,09	177199,02	9315,00	2100,01 794,36	15310	805	181 69
176.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /ограждения антресолей/	м2	2,16	22,68	6,68	0,06 0,02	49	14	-- --
177.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтовенных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,16	50,94	9,57	0,05 --	110	21	-- --
181.	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков	м3	0,40	8759,64	564,08	99,59 37,63	3504	226	40 15
182.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: стальриодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	114300,00	--	-- --	1600	--	-- --
183.	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщ.100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	2,00	486,01	255,93	230,08 86,92	972	512	460 174
184.	Е0123-13-3	Устройствоузлов диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,60	9808,41	2628,90	2655,17 994,38	5885	1577	1593 597
186.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	31080,00	--	-- --	6216	--	-- --
188.	Е0106-1-1	Устройство отмостки	м3	0,60	7296,03	225,11	75,91 28,67	4378	135	46 17
189.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежныхэлементов, монтажных	т	0,04	177199,02	9315,00	2100,01	7655	402	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изделий массой до 20 кг					794,36			34
190.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /ограждения антресолей/	м2	1,08	22,68	6,68	0,06 --- 0,02	24	7 --- --	--
191.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхн остей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08	50,94	9,57	0,05 --- --	55	10 --- --	--
195.	Е0123-13-3	Устройствоузлов диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,60	9808,41	2628,90	2655,17 --- 994,38	5885	1577	1593 --- 597
197.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяже лого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	31080,00	--	-- --- --	6216	--	-- --- --
199.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежныхэлементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	177199,02	9315,00	2100,01 --- 794,36	7655	402	91 --- 34
200.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /ограждения антресолей/	м2	1,08	22,68	6,68	0,06 --- 0,02	24	7 --- --	--
201.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08	50,94	9,57	0,05 --- --	55	10 --- --	--
205.	Е0106-1-1	Устройствобетонной подготовки	м3	0,18	7296,03	225,11	75,91 --- 28,67	1289	40	13 --- 5
206.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,72	6844,11	2628,90	2655,17 --- 994,38	11772	4522	4567 --- 1710
207.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяже лого бетона класса В22,5, круглые ППЮ-1	м3	0,10	31080,00	--	-- --- --	3108	--	-- --- --
210.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяж елого бетона класса В22,5,	м3	0,18	31080,00	--	-- --- --	5594	--	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		круглые,ПН10-1								
215.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	177199,02	9315,00	2100,01 794,36	11057	581	131 50
216.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГО-021 за один раз /ограждения антресолей/	м2	1,56	22,68	6,68	0,06 0,02	35	10	-- --
217.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,56	50,94	9,57	0,05 --	79	15	-- --
219.	Е0111-11-1	Устройство выравнивающей цементной стяжеки толщиной 20 мм	м2	1,13	228,77	60,03	11,44 4,30	259	68	13 5
220.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материаламина нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,13	465,96	214,76	6,19 2,59	527	243	7 3
221.	Е0113-37-4	Оклейка рулонными материаламина нефтебитуме стеклорубероидом добавлять на каждый последующий слой	м2	1,13	288,59	85,39	1,81 --	326	97	2 --
222.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,13	228,77	60,03	11,44 4,30	259	68	13 5
223.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	2,12	216,03	6,91	39,43 10,11	458	15	84 21
224.	Е0127-55-1	Отмостка из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	2,12	366,45	28,46	-- --	777	60	-- --
225.	Е0113-52-1	Окраска внутренней поверхности днища и стен гидроизоляционным материалом "Гидротекс-К"	м2	15,98	7,11	6,44	0,02 --	114	103	-- --
226.	ТПрайс-лист"КонТРАСТ"	Стоимость гидроизоляционного материала"Гидротекс-К"	кг	0,77	281,47	--	-- --	216	--	-- --
227.	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщ.100 мм, площадью до 500 см2	отверст	1,00	486,01	255,93	230,08 86,92	486	256	230 87
228.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,18	7296,03	225,11	75,91	1289	40	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							28,67			5
229.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,61	6844,11	2628,90	2655,17 / 994,38	11019	4233	4275 / 1601
230.	С143001-7	Бетон тяжелый	м3	0,25	7230,00	--	-- / --	1808	--	-- / --
231.	С143018-2-4	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ППЮ-1	м3	0,10	31080,00	--	-- / --	3108	--	-- / --
233.	С143018-2-4	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые,ПН10-1	м3	0,18	31080,00	--	-- / --	5594	--	-- / --
238.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	177199,02	9315,00	2100,01 / 794,36	11482	604	136 / 51
239.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /ограждения антресолей/	м2	1,62	22,68	6,68	0,06 / 0,02	37	11	-- / --
240.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,62	50,94	9,57	0,05 / --	83	16	-- / --
242.	Е0111-11-1	Устройство выравнивающей цементной стяжеки толщиной 20 мм	м2	1,13	228,77	60,03	11,44 / 4,30	259	68	13 / 5
243.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материаламина нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,13	465,96	214,76	6,19 / 2,59	527	243	7 / 3
244.	Е0113-37-4	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме стеклорубероидом добавлять на кажд ый последующий слой	м2	1,13	288,59	85,39	1,81 / --	326	97	2 / --
245.	Е0111-11-1	Устройство цсментных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,13	228,77	60,03	11,44 / 4,30	259	68	13 / 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	2,12	216,03	6,91	39,43 --- 10,11	458	15	84 --- 21
247.	Е0127-55-1	Отмостка из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	2,12	366,45	28,46	-- --- --	777	60	-- --- --
248.	Е0113-52-1	Окраска внутренней поверхности днища и стен гидроизоляционным материалом "Гидротекс-К"	м2	14,19	7,11	6,44	0,02 --- --	101	91	-- --- --
249.	ТПрайс-лист"КонТРАСТ"	Стоимость гидроизоляционного материала"Гидротекс-К"	кг	0,68	281,47	--	-- --- --	192	--	-- --- --
250.	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отвеост.	1,00	486,01	255,93	230,08 --- 86,92	486	256	230 --- 87
252.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	8,00	2270,00	--	-- --- --	18160	--	-- --- --
253.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжалого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	31080,00	--	-- --- --	6216	--	-- --- --
255.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежныхэлементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	177199,02	9315,00	2100,01 --- 794,36	7655	402	91 --- 34
256.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /ограждения антресолей/	м2	1,08	22,68	6,68	0,06 --- 0,02	24	7	-- --- --
257.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхк остей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08	50,94	9,57	0,05 --- --	55	10	-- --- --
261.	Е0123-13-3	Устройство узлов диам. 1 м сухих грунтах	м3	0,26	9808,41	2628,90	2655,17 --- 994,38	2550	684	690 --- 259
262.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	8,00	2270,00	--	-- --- --	18160	--	-- --- --
263.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода,	м3	0,20	31080,00	--	-- ---	6216	--	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые					--			--
265.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежныхэлементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	177199,02	9315,00	2100,01 794,36	7655	402	91 34
266.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /ограждения антресолей/	м2	1,08	22,68	6,68	0,06 0,02	24	7	-- --
269.	С143008-94	Песок для строительныхработ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	0,31	650,00	--	-- --	200	--	-- --
271.	Е0123-13-3	Устройство м в сухих грунтах	м3	0,26	9808,41	2628,90	2655,17 994,38	2550	684	690 259
273.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	31080,00	--	-- --	6216	--	-- --
275.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежныхэлементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	177199,02	9315,00	2100,01 794,36	7655	402	91 34
276.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /ограждения антресолей/	м2	1,08	22,68	6,68	0,06 0,02	24	7	-- --
277.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08	50,94	9,57	0,05 --	55	10	-- --
281.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,42	7296,03	225,11	75,91 28,67	3050	94	32 12
282.	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобет она	м3	6,00	11543,92	1529,21	285,26 105,60	69264	9175	1712 634
283.	С12041-77	Каркасы и сеткиплоские: сталь периодического профиля класса А-III , d 25-28 мм	т	0,93	96700,00	--	-- --	89467	--	-- --
284.	Е0107-1-4	Укладка блоков и плит лен-очных	шт	373,00	1095,39	326,02	769,37	408581	121607	286974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т					238,07			88801
285.	С143018-6 8	Плиты покрытий	м3	616,35	23000,00	--	--	14176050	--	--

ИТОГО: 15365909 189480 333850

106328

Накладные расходы :

На общестроительные работы	405131
Всего накладных расходов:	405131
Итого с накладными	15771040

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	778373
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16549713
Итого с временными, 1,2 %	16748309
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	17140220
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17207213
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	17374686
Пересчет в текущих ценах, К-1,67226	29054976
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	581100
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29636075
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3556329
Итого с НДС	33192404

Сдал:

Заказчик: ГУ Управление энергетики и ком ального хозяйства г. Алматы
050001 г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400534106, БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
ИИК KZ32070102KSN6001000
БИН 040740002533
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АО "БанкЦентКредит"
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за сентябрь 2010г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Доп. соглаш. б/н	03.06.2010	за счет республиканского бюджета	Наимен.	Код
		Договор №67	06.04.2010			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы	526 584 996	51 677 517							6 201 302	57 878 819
итого:	**526 584 996**	**51 677 517**							**6 201 302**	**57 878 819**

Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

м.п.
САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007
м.п.

Заказчик Управление Энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор Доп.согл. б/н к Дог. №67 от 06.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: 599 Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы.

Наименование объекта: 599-1 **Участки трассы по ул. Айманова и ул. Солодовникова от ТК-2-69 до ТК-2-71,от УР-2Сол до ТК2-Сол-4,от ТК-2-73 до ТК-2А1**

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ **за сентябрь 2010 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
5.	С143008-1 64	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1126,79	630,00	--	--	709871	--	--
							--			--
8.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	336,16	6,39	--	6,39	2147	--	2147
							2,07			697
9.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, в т.ч. для засыпки пустот после демонтажа каналов и камер/смеси песчано-гравийные/	м3	225,26	154,22	154,22	--	34738	34738	--
							--			--
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	901,42	7,45	--	7,45	6717	--	6717
							2,42			2181
11.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	901,42	24,78	19,58	5,19	22335	17654	4681
							--			--
12.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	901,42	16,16	1,86	13,80	14567	1679	12437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							3,16			2846
		Раздел: БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ								
13.	Е0124-10-6	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 700 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,04	1166718,43	633937,50	485005,05 116784,81	42002	22822	17460 4204
14.	Е0124-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 500 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,10	919486,80	489037,50	399474,42 95830,91	91949	48904	39947 9583
19.	Тпрайс-лист	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Д-720х9/900 ППУ-ПЭ с ОДК	м	36,00	55551,40	--	-- --	1999850	--	-- --
20.	Тпрайс-лист	Труба стальная электросварная термообработанная предизолированная Д-530х8/710 ППУ-ПЭ с ОДК	м	100,00	30076,68	--	-- --	3007668	--	-- --
42.	Тпрайс-лист	Переход укороченный Д-720х8-530х8 ППУ-ПЭ-У с ОДК	шт	2,00	125995,86	--	-- --	251992	--	-- --
66.	Е0124-11-9	Установка стартовых компенсаторов диаметром 500 мм	шт	9,00	10040,21	4347,00	5043,46 1162,57	90812	39123	45391 10463
67.	Е0124-11-3	Установка стартовых компенсаторов диаметром 200 мм	шт	12,00	3514,11	1534,39	1754,72 398,47	42169	18413	21057 4782
69.	Е0124-11-1	Установка стартовых компенсаторов диаметром 100 мм	шт	2,00	879,72	675,34	109,88 10,35	1759	1351	220 21
70.	Тпрайс-лист	Стартовый компенсатор ССК-25-500-170	шт	9,00	348089,36	--	-- --	3132786	--	-- --
71.	Тпрайс-лист	Стартовый компенсатор ССК-25-200-140	шт	12,00	116833,65	--	-- --	1402004	--	-- --
73.	Тпрайс-лист	Стартовый компенсатор	шт	2,00	88827,75	--	--	177654	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стТОО	ССК-25-100-80					------- --			------- --
101.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран с воздушником Д-219х7 ППУ-ПЭ с ОДК А 3,3	шт	2,00	306409,24	--	-- ------- --	612818	--	-- ------- --
102.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран с воздушником Д-219х7 ППУ-ПЭ с ОДК А 1,2	шт	4,00	306409,24	--	-- ------- --	1225637	--	-- ------- --
103.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран с воздушником Д-159х4,5 ППУ-ПЭ с ОДК А 0,9	шт	2,00	101717,40	--	-- ------- --	203435	--	-- ------- --
104.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран с воздушником Д-159х4,5 ППУ-ПЭ с ОДК А 1,3	шт	2,00	101717,40	--	-- ------- --	203435	--	-- ------- --
105.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран с воздушником Д-159х4,5 ППУ-ПЭ с ОДК А 0,7	шт	2,00	101717,40	--	-- ------- --	203435	--	-- ------- --
106.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран с воздушником Д-159х4,5 ППУ-ПЭ с ОДК А 1,6	шт	2,00	101717,40	--	-- ------- --	203435	--	-- ------- --
107.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран с воздушником Д-159х4,5 ППУ-ПЭ с ОДК А 2,1	шт	2,00	101717,40	--	-- ------- --	203435	--	-- ------- --
108.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран с воздушником Д-159х4,5 ППУ-ПЭ с ОДК А 1,8	шт	2,00	101717,40	--	-- ------- --	203435	--	-- ------- --
117.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран Д-530х8 ППУ-ПЭ с ОДК А 1,2	шт	2,00	1715100,32	--	-- ------- --	3430201	--	-- ------- --
118.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран Д-530х8 ППУ-ПЭ с ОДК А 1,1	шт	2,00	1715100,32	--	-- ------- --	3430201	--	-- ------- --
119.	Тпрайс-ли стТОО	Шаровый кран Д-159х4,5 ППУ-ПЭ с ОДК А 3,3	шт	2,00	101717,40	--	-- ------- --	203435	--	-- ------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
240.	Ц393-216	Зачистка поверхности трубопровода диаметром 720, толщиной стенки до 10 мм, до шероховатости не грубее RZ 4 0 мкм /V4/	стык	3,00	938,40	561,20	377,20 36,23	7507	4490	3018 290
ИТОГО:								1161429	189174	153075 35067

Накладные расходы :

На монтажные работы	4301
На общестроительные работы	271124
Всего накладных расходов:	275425
Итого с накладными	21436854

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1286211
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22456756
Итого с временными, 1,2 %	22726237
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	23258031
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23346936
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	23570199
Пересчет в текущих ценах, К-1,67226	39425468
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	788510
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40213998
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4825680
Итого с НДС	45039678

Принял: Сдал:

Заказчик Управление Энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы. Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор Доп. согл. б/н к Дог. №67 от 06.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: 598 Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы.

Наименование объекта: 598-1 **Участки трассы по ул. Айманова и ул. Солодовникова от ТК-2-69 до ТК-2-71,от УР-2Сол до ТК2-Сол-4,от ТК-2-73 до ТК-2А1**

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **сентябрь 2010 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
2.	С143016-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	6,00	2270,00	--	-- / --	18160	--	-- / --
3.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7.3	шт	4,00	3940,00	--	-- / --	15760	--	-- / --
5.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	-- / --	53600	--	-- / --
9.	Е0101-166 -1	Засыпка песком вручную	м3	0,62	140,51	140,51	-- / --	86	86	-- / --
10.	С143008-9 4	Песок для строительныхработ: 50 -природный, 50 -обогащенный	м3	0,62	650,00	--	-- / --	400	--	-- / --
11.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,28	251,62	42,95	4,39 / 1,66	1833	313	32 / 12

1	2	3	4	5	6		8	9	10	12
13.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	2,00	2270,00	--	--	4540	--	--
14.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7.3	шт	1,00	3940,00	--	--	3940	--	--
16.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	--	13400	--	--
20.	Е0101-166 -1	Засыпка песком вручную	м3	0,15	140,51	140,51	--	22	22	--
21.	С143008-9 4	Песок для строительных работ: 50 -природный, 50 -обогащенный	м3	0,15	650,00	--	--	100	--	--
22.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,92	251,62	42,95	4,39 1,66	456	78	8 3
26.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	6,00	2270,00	--	--	13620	--	--
27.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7.3	шт	3,00	3940,00	--	--	11820	--	--
29.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	13400,00	--	--	40200	--	--
33.	Е0101-166 -1	Засыпка песком вручную	м3	0,46	140,51	140,51	--	65	65	--
34.	С143008-9 4	Песок для строительных работ: 50 -природный, 50 -обогащенный	м3	0,46	650,00	--	--	300	--	--
35.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,46	251,62	42,95	4,39 1,66	1375	235	24 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	2,00	2270,00	--	-- / --	4540	--	-- / --
40.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО7.2	шт	1,00	3940,00	--	-- / --	3940	--	-- / --
42.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	-- / --	13400	--	-- / --
46.	Е01 01-166 -1	Засыпка песком вручную	м3	0,15	140,51	140,51	-- / --	22	22	-- / --
47.	С143008-9 4	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	0,15	650,00	--	-- / --	100	--	-- / --
48.	Е0106-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,82	251,62	42,95	4,39 / 1,66	458	78	9 / 3
52.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКО-6	шт	10,00	2270,00	--	-- / --	22700	--	-- / --
53.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО7.2	шт	5,00	3940,00	--	-- / --	19700	--	-- / --
55.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	5,00	13400,00	--	-- / --	67000	--	-- / --
59.	Е01 01-166 -1	Засыпка песком вручную	м3	0,77	140,51	140,51	-- / --	108	108	-- / --
60.	С143008-9 4	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	0,77	650,00	--	-- / --	500	--	-- / --
61.	Е0106-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,11	251,62	42,95	4,39 / 1,66	2291	391	40 / 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	С14201б-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	3,00	2270,00	--	--	6810	--	--
66.	С14201б-4 3	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС-10-3	шт	1,00	3320,00	--	--	3320	--	--
67.	С14201б-4 4	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС-10-9	шт	3,00	5940,00	--	--	17820	--	--
70.	С13110-4-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	--	13400	--	--
74.	Е0116-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,25	251,62	42,99	4,39 1,66	3081	526	54 20
75.	С12021-26 7	Стремянка	т	0,05	133700,00	--	--	7220	--	--
76.	Е0111-11-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	1,13	228,77	60,03	11,44 4,30	259	68	13 5
86.	С14201б-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	14,00	2270,00	--	--	31780	--	--
87.	С14301б-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7.3	шт	7,00	3940,00	--	--	27580	--	--
89.	С13110-4-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	7,00	13400,00	--	--	93800	--	--
100.	С14201б-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	3,00	2270,00	--	--	6810	--	--
101.	С14301б-4 3	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС10-6	шт	1,00	3320,00	--	--	3320	--	--
102.	С14301б-4 4	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКС-10-9	шт	3,00	5940,00	--	--	17820	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	--	13400	--	--
109.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,25	251,62	42,95	4,39 1,66	3081	526	54 20
110.	С12021-267	Стремянка	т	0,05	133700,00	--	--	7220	--	--
121.	С143016-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО 6	шт	12,00	2270,00	--	--	27240	--	--
122.	С143016-42	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7.3	шт	6,00	3940,00	--	--	23640	--	--
124.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	13400,00	--	--	80400	--	--
128.	Е0101-166-1	Засыпка песком вручную	м3	0,92	140,51	140,51	--	130	130	--
129.	С143008-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	0,92	650,00	--	--	600	--	--
130.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,93	251,62	42,95	4,39 1,66	2749	469	48 18
134.	С143016-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	8,00	2270,00	-	--	18160	--	--
136.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	--	26800	--	--
140.	Е0101-166-1	Засыпка песком вручную	м3	0,31	140,51	140,51	--	43	43	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141.	С142008-9 4	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	0,31	650,00	--	-- ---	200	-- ---	-- ---
142.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,64	251,62	42,95	4,39 --- 1,66	916	156	16 --- 6
146.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки РО-6	шт	16,00	2270,00	--	-- ---	36320	-- ---	-- ---
148.	С131104-1 2	Люк чугунный тип Т /2270/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	-- ---	53600	-- ---	-- ---
152.	Е0111-166 -1	Засыпка песком вручную	м3	0,62	140,51	140,51	-- ---	86	86	-- ---
153.	С142008-9 4	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	0,62	650,00	--	-- ---	400	-- ---	-- ---
154.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,28	251,62	42,95	4,39 --- 1,66	1833	313	32 --- 12
159.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки РО-6	шт	8,00	2270,00	--	-- ---	18160	-- ---	-- ---
161.	С131104-1 2	Люк чугунный тип Т /2270/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	-- ---	26800	-- ---	-- ---
161.	Е0111-166 -1	Засыпка песком вручную	м3	0,31	140,51	140,51	-- ---	43	43	-- ---
166.	С142008-9 4	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	0,31	650,00	--	-- ---	200	-- ---	-- ---
167.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,64	251,62	42,95	4,39 --- 1,66	916	156	16 --- 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	16,00	2270,00	--	--	36320	--	--
174.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	--	53600	--	--
178.	Е0101-166 -1	Засыпка песком вручную	м3	0,62	140,51	140,51	--	86	86	--
179.	С143008-9 4	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	0,62	650,00	--	--	400	--	--
190.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,28	251,62	42,95	4,39 1,66	1833	313	32 12
185.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	8,00	2270,00	--	--	18160	--	--
187.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	--	26800	--	--
191.	Е0101-166 -1	Засыпка песком вручную	м3	0,31	140,51	140,51	--	43	43	--
193.	С143008-9 4	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	0,31	650,00	--	--	200	--	--
194.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,64	251,62	42,95	4,39 1,66	916	156	16 6
196.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	8,00	2270,00	--	--	18160	--	--
198.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	--	26800	--	--
202.	Е0101-166	Засыпка песком вручную	м3	0,31	140,51	140,51	--	43	43	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1						------- --			------- --
203.	С143009-9 4	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	3,31	650,00	--	-- ------- --	200	--	-- ------- --
204.	Е0106-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,64	251,62	42,95	4,39 -------- 1,66	916	156	16 -------- 6
208.	С143018-4 3	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКС10-6	шт	1,00	3320,00	--	-- ------- --	3320	--	-- ------- -
209.	С143018-4 4	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКС-10-9	шт	4,00	5940,00	--	-- ------- --	23760	--	-- ------- --
211.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКО-6	шт	1,00	2270,00	--	-- ------- --	2270	--	-- ------- --
212.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКС7.3	шт	1,00	3940,00	--	-- ------- --	3940	--	-- ------- --
213.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	-- ------- --	13400	--	-- ------- --
214.	С12021-26 7	Стремянка	т	0,06	133700,00	--	-- ------- --	8503	--	-- ------- --
218.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	17,14	251,62	42,95	4,39 -------- 1,66	4314	736	75 -------- 28
232.	С143018-4 4	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКС-10-9	шт	4,00	5940,00	--	-- ------- --	23760	--	-- ------- --
234.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКО-6	шт	2,00	2270,00	--	-- ------- --	4540	--	-- ------- --
235.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКС7.3	шт	1,00	3940,00	--	-- -------	3940	--	-- -------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	-- ---	13400	--	-- ---
237.	С12021-267	Стремянка	т	0,06	133700,00	--	-- ---	8503	--	-- ---
241.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,70	251,62	42,95	4,39 --- 1,66	3698	631	65 --- 24
251.	Е0123-13-3	Устройство узлов диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,60	9808,41	2628,90	2655,17 --- 994,38	5885	1577	1593 --- 597
254.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	-- ---	26800	--	-- ---
258.	Е0101-166-1	Засыпка песком вручную	м3	0,31	140,51	140,51	-- ---	43	43	-- ---
259.	С143008-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50 %-обогащенный	м3	0,31	650,00	--	-- ---	200	--	-- ---
260.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,64	251,62	42,95	4,39 --- 1,66	916	156	16 --- 6
264.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	-- ---	26800	--	-- ---
267.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08	50,94	9,57	0,05 --- --	55	10	-- --- --
268.	Е0101-166-1	Засыпка песком вручную	м3	0,31	140,51	140,51	-- ---	43	43	-- ---
269.	С143008-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	0,31	650,00	--	-- ---	200	--	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,64	251,62	42,95	4,39 --- 1,66	916	156	16 --- 6
272.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	8,00	2270,00	--	-- --- --	18160	--	-- --- --
274.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т (С250), ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	-- --- --	26800	--	-- --- --
278.	Е0101-16к -1	Засыпка песком вручную	м3	0,31	140,51	140,51	-- --- --	43	43	-- --- --
279.	С143008-5 4	Песок для строительных работ: 50% -природный, 50%-обогащенный	м3	0,31	650,00	--	-- --- --	200	--	-- --- --
280.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,64	251,62	42,95	4,39 --- 1,66	916	156	16 --- 6
286.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5979,48	251,62	42,95	4,39 --- 1,66	1504530	256834	26268 --- 9902
		Итого по разделу: СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								--

ИТОГО: 2828144 265096 28457

10722

Накладные расходы :

На общестроительные работы	331060
Всего накладных расходов:	331060
Итого с накладными	3159204

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	155657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с некорпируемыми и непредвиденными затратами						3314861		
		Итого с временными, 1,2 %						3354639		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,34 %						3433138		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1,4 %						3446557		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						3469103		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,67226						5819630		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						116393		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5936023		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						712323		
		Итого с НДС						6648346		

Прошито:

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
050001 г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400534106, БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
ИИК KZ32070102KSN6001000
БИН 040740002533
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АО "БанкЦентКредит"
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за октябрь 2010г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Доп. соглаш. б/н	03.06.2010	за счет республиканского бюджета	Наимен.	Код
		Договор №67	06.04.2010			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы	528 666 002	1 858 041							222 965	2 081 006
итого:	**528 666 002**	**1 858 041**							**222 965**	**2 081 006**

м.п. Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

САПА-КҰРЫЛЫС м.п.2007 Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Заказчик Управление Энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор Доп.согл. б/н к Дог. №67 от 06.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: 599 Реконструкция распределительных тепловых сетей г. Алматы.

Наименование обьекта: 599-1 **Участки трассы по ул. Айманова и ул. Солодовникова от ТК-2-69 до ТК-2-71,от УР-2Сол до ТК2-Сол-4,от ТК-2-73 до ТК-2А1**

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **октябрь 2010 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ								
204.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	59,15	1525,32	891,39	633,92 15,21	90223	52726	37497 900
205.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	68,25	76,77	17,82	58,94 11,06	5239	1217	4023 755
206.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	68,25	76,77	17,82	58,94 11,06	5239	1217	4023 755
207.	С01031-А3 7-1	Погрузка асфальтобетона при автомобильных перевозках	т	124,22	126,48	28,24	-- --	15711	3508	-- --
208.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	233,42	181,69	40,57	-- --	42410	9470	-- --
209.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных	м2	840,00	203,39	12,31	34,23	170851	10341	28756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной 12 см					9,73			8175
210.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из леска толщ.20см	м3	168,00	1192,19	24,59	78,35 14,68	200288	4131	13163 2465
211.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	840,00	216,03	6,91	39,43 10,11	181464	5806	33125 8496
212.	Е0127-26-3	Добавить до толщины 15см.	м2	840,00	46,71	0,34	4,72 1,38	39235	290	3963 1162
213.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	840,00	387,54	6,83	17,65 5,62	325534	5738	14830 4888
214.	Е0127-54-6	Добавить до толщины 8см.	м2	840,00	180,58	0,05	-- --	151689	39	-- --
215.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	840,00	446,96	6,83	17,65 5,62	375446	5738	14830 4888
216.	Е0127-54-1	Добавить до толщины 5см.	м2	840,00	105,07	0,02	-- --	88260	19	-- --
217.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150Х300 мм при других видах покрытий	м	6,10	563,89	124,98	7,63 2,02	3440	762	47 12
218.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	0,27	27400,00	--	-- --	7521	--	-- --
		ИТОГО:						847792	298886	317419 69888

Накладные расходы :

На монтажные работы	4501
На общестроительные работы	138172
Всего накладных расходов:	142673
Итого с накладными	990465

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						47123		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1037588		
		Итого с временными, 1,2 %						1050039		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						1074610		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1078811		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						1089311		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,67226						1821609		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						36432		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1858041		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						222965		
		Итого с НДС						2081006		

Принял: Сдал: