Счет-фактура № 00100000005 от 15 мая 2017 г.

Дата совершения оборота: 15.05.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Новинтех

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090540010883, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская, Петропавловск, Интренациональная, дом № 92, к.111,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0002994, от 25.03.2010

ИИК поставщика: KZ0584916KZ005902133, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 29 от 12.04.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Ленина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090540010883, Товарищество с ограниченной ответственностью Новинтех, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская, Петропавловск, Интренациональная, дом № 92, к.111

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140006398, Коммунальное государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акима района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области", Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Ленина, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акима района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006398, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, Ленина, дом № 2

ИИК получателя: KZ11070103KSN4820000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	текущий ремонт автодороги Кокшетау - Рузаевка-Шукырколь-Новоселовка. Участок дороги Шукырколь-Новоселовка	работа	1	41 445 000,00	41 445 000,00	12%	4 973 400,00	46 418 400,00		
Всего по счету:					**41 445 000,00**		**4 973 400,00**	**46 418 400,00**		

Руководитель: Маргарян В. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Новинтех"**

Наименование строительства: **Текущий ремонт автодороги КМТС-63 Кокшетау-Рузаевка-Шукырколь-Новоселовка. Участок автодороги Новоселовка-Шукырколь**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	12.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно в текущих ценах с НДС	в отчетном месяце текущего года без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты				
				в отчетном месяце 2001г.	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Текущий ремонт автодороги КМТС-63 Кокшетау-Рузаевка-Шукырколь-Новоселовка. Участок автодороги Новоселовка-Шукырколь	46 418 400	41 445 000	18 727 842	18 727 842						4 973 400	46 418 400

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области" _____ **Оразалин С.К.**

Подрядчик: директор ТОО "Новинтех" _____ **Маргарян В.А.**

680

Приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Новинтех»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙТЕЛЬСТВА- Текущий ремонт автодороги КМТС-63 Кокшетау-Рузаевка-Шукырколь-Новоселовка. Участок автодороги Новоселовка-Шукырколь

АКТ №1
Приемки выполненных работ
За май 2017года
На общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	98840	40,3	34,29	3983306	3389277	1946220	0,04	3934						
				6,01	8,79	594028	869295	133	0,03	2980						
2	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 200 фракция свыше 40 мм	12098,016 м2	970	-	11735076	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
3	Е0101-205-3	Корчевка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,4942 м3	4986,91	4986,91	2465	2465	575	-	-						
				-	1661,58	-	821	70	5,43	3						
4	Е0101-207-6	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,4942 га	218,24	218,24	108	108	28	-	-						
				-	79,56	-	39	70	0,26	-						

га

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	15720953	3391850		3934
	----	---	---		---
	Тенге	594028	870155		2983
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15720953	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1464184	-	-
Местные материалы -	Тенге	11735076	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1946822	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	973
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	292023	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1060067	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18727842	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7890
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1756207	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	18727842			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2,2130152529	Тенге	41445000			
НДС	Тенге	4973400			
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	46418400			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК