«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Акима
города Алматы
_____ Шорманов Е.А.
«26» 10 2010 год

АКТ

Приемочной комиссии о приемке работ по завершению реконструкции распределительных тепловых сетей

г. Алматы **«26» 10 2010г.**

Местонахождение объекта – город Алматы

Представители Заказчика:

Председатель комиссии:

Бугаева Лариса Густавовна	первый заместитель начальника управления;

Члены комиссии:

Тулепбергенов Саясат Социалович	главный специалист отдела энерго-теплоснабжения Управления;
Байсадиков Багдат Жумашевич	главный специалист отдела энерго-теплоснабжения Управления;
Переливский Анатолий Алексеевич	главный инженер эксплуатирующей организации АО «Алматинские тепловые сети»;
Зориков Владимир Михайлович	директор проектной организации ТОО «Казахский Сантехпроект»;
Шагирбаев Адильхан	представитель ТОО «Бэлко Строй» - от организации по техническому надзору;
Рамазанов Асхат Сеиткаримович	директор подрядной организации ТОО «Сапа Құрылыс 2007»;

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 2.04.03-85 и СН РК Б.2.2.-7-95

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы и подрядчиком ТОО «Сапа Құрылыс 2007» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект по реконструкции распределительных тепловых сетей

- по лоту №1 «участок трассы от ТК 2-79 до ТК-2-84 по ул. 20 линия между ул. Солодовникова и Жандосова».

2. Работы осуществлялись генеральным подрядчиком ТОО «Сапа Құрылыс 2007», выполнившим реконструкции тепловых сетей.

3. Сметная документация на строительство разработана, согласно проектам, проектировщиком ТОО «Казахский Сантехпроект».

4. Работы по реконструкции распределительных тепловых сетей осуществлялись в соответствии с проектно-сметной документацией на основании договора №62 от 01.04.2010года.

5. Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу, утверждена Управлением энергетики и коммунального хозяйства и согласована с АО «Алматинские тепловые сети».

6. Работы осуществлены в сроки: с 01 апреля 2010 года до 15 октября 2010года.

7. Приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП 2.04..03-85 и СН РК Б.2.2.-7-95.

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

№ п/п	Адрес и наименование объекта	Протяженность трассы, м	Диаметр, мм
ЛОТ №1 «участок трассы от ТК 2-79 до ТК-2-84 по ул. 20 линия между ул. Солодовникова и Жандосова»			
1	Участок трассы от ТК 2-79 до ТК-2-84 по ул. 20 линия между ул. Солодовникова и Жандосова	710,0	2Д325-425м 2Д273-190м 2Д219-75 2Д159-4 2Д108-8 2Д89-5 2Д57-3

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по предъявленным к приемке в эксплуатацию объектам характеризуется следующими данными: СНиП 2.04.03-85 и СН РК Б.2.2.-7-95

10. Мероприятие по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды предусмотренные проектом. Согласно СНиП выполнены.

11. Стоимость по утверждаемой ПСД ***83 092 351 ,0 тенге.***

12. Стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию ***83 092 351,0 тенге.***

13. Стоимость строительно-монтажных работ ***83 092 351 ,0 тенге.***

14. Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***нет.***

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

1. Предъявленный к приемке объект:

- по лоту №1 «участок трассы от ТК 2-79 до ТК-2-84 по ул. 20 линия между ул. Солодовникова и Жандосова».

принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии _____ **Бугаева Л.Г.**

Члены комиссии: _____ **Тулепбергенов С.С.**

_____ **Байсадиков Б.Ж.**

_____ **Переливский А.А.**

_____ **Зориков В.М.**

_____ **Шагирбаев А.**

_____ **Рамазанов А.С.**

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
050001 г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400534106, БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК г. Астана
ИИК KZ32070102KSN6001000
ИИК KZ490705023713751001 депозитный счет
БИН 040740002533
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АГФ АО "БанкЦентКредит"г. Алматы
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госком
РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за июнь 2010г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Доп. соглаш. б/н	03.06.2010	за счет республиканского бюджета	Наимен.	Код
		Договор №62	01.04.2010			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с Н
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы	28 216 774	25 193 548							3 023 226	28 216
итого:	**28 216 774**	**25 193 548**							**3 023 226**	**28 216**

м.п.

Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Заказчик Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Доп.соглашение б/н к договору **62** от 01.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: 604 Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы участок №8

Наименование обьекта: 604-1 **"Участки трассы от ТК2-79 на ул .Солодовникова до ТК2-84 (ТС)**

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ **за июнь 2010 г.**

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм естимостью 0,5 м3	м3	1604,20	58,44	2,75	55,64 / 16,18	93749	4409	89254 / 25955
2.	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/	м3	112,29	974,97	974,97	-- / --	109483	109483	-- / --
3.	Е0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	112,29	45,68	2,15	43,49 / 12,65	5130	241	4884 / 1420
4.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3347,16	181,69	40,57	-- / --	608153	135801	-- / --
5.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	1974,40	45,68	2,15	43,49	90194	4246	85864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вм естимостью 0,5 м3 в резерве для обратной засыпки, в т.ч. для засыпки пустот после демонтажа каналов и камер					12,65			24972
6.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, ра сстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3850,08	181,69	40,57	-- ---	699529	156205	-- ---
7.	С143008-9 4	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	м3	1111,44	650,00	--	-- ---	722436	--	-- ---
8.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	394,88	154,22	154,22	-- ---	60896	60896	-- ---
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	394,88	24,78	19,58	5,19 ---	9784	7734	2051 ---
		Раздел: Трубопроводы								
12.	Е0124-10-1	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1 ,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,33	586944,49	323437,50	247938,36 --- 57576,25	190757	105117	80580 --- 18712
19.	Тпрайс-ли стТОО"Каз ахстански й	Трубы стальные предизолированкые с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке диам.325х7мм	м	325,00	12811,24	--	-- ---	4163653	--	-- ---
26.	Тпрайс-ли стТОО"Каз ахстански й	Концевой элемент трубопрвода с кабелем вывода Д325х7-1-ППУ-200К L1м	шт	2,00	21464,82	--	-- ---	42930	--	-- ---
27.	Тпрайс-ли стТОО"Каз ахстански й	Концевой элемент трубопрвода с кабелем вывода Д325х7-1-ППУ-ПЭ L1м	шт	2,00	14307,54	--	-- ---	28615	--	-- ---
28.	Тпрайс-ли стТОО"Каз ахстански й	Отвод д-325х10-90 ППУ-ПЭ, с ОДК	шт	24,00	71391,92	--	-- ---	1713406	--	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Тпрайс-листТОО"Казахстанский	Переход д-325х7-273х7-1 ППУ-ПЭ-У	шт	2,00	33167,29	--	-- ---	66335	--	-- ---
42.	Тпрайс-листТОО"Казахстанский	Шаровой кран с воздушником д-325х7-159х4,5-1 ППУ-ПЭ с ОДК	шт	2,00	54209,91	--	-- ---	108420	--	-- ---
43.	Тпрайс-листТОО"Казахстанский	Тройник параллельный д-325х7-108х4-1 ППУ-ПЭ ,с ОДК	шт	5,00	31794,13	--	-- ---	158971	--	-- ---
44.	ТпрайстлистТОО"Казахстанский	Тройник параллельный д-325х7-57х3-1 ППУ-ПЭ, с ОДК	шт	2,00	35565,78	--	-- ---	71132	--	-- ---
46.	Тпрайс-листТОО"Казахстанский	Тройниковое ответвление укороченное д-325х7-108Х4-1 ППУ-ПЭ,с ОДК	шт	1,00	32693,82	--	-- ---	32694	--	-- ---
		Раздел: Вскрытие и восстановление дорожного покрытия								
		Раздел: ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ								
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
144.	Е0124-2-11	Демонтаж трубопроводов Ду 400 мм	км	0,10	286453,91	158355,00	128098,91 --- 34233,45	28645	15836	12810 --- 3423
145.	Е0124-2-9	Демонтаж трубопроводов Ду 300 мм	км	0,35	207095,29	116592,75	90502,54 --- 24201,64	73519	41390	32128 --- 8592
146.	Е0124-2-8	Демонтаж трубопроводов Ду 250 мм	км	0,89	185940,10	110227,50	75712,60 --- 20565,68	164557	97551	67006 --- 18201
147.	Е0124-13-7	Демонтаж запорной арматуры Ду 300 мм	шт	2,00	3458,09	1707,75	1750,34 --- 402,41	6916	3416	3501 --- 805
148.	Е0124-13-6	Демонтаж запорной арматуры Ду 250 мм	шт	4,00	2718,21	1366,20	1352,01 ---	10873	5465	5408 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							297,77			1191
149.	Е0124-13-4	Демонтаж запорной арматуры Ду 150	шт	2,00	1332,67	656,71	675,96	2665	1313	1352
							152,92			306
150.	Е0124-13-3	Демонтаж запорной арматуры Ду 100	шт	6,00	843,82	385,02	458,80	5063	2310	2753
							108,05			648
151.	Е0124-13-2	Демонтаж запорной арматуры Ду 80	шт	2,00	788,19	346,21	441,98	1576	692	884
							106,50			213
152.	Е0124-13-1	Демонтаж запорной арматуры Ду 50	шт	2,00	487,74	218,90	268,83	975	438	538
							64,27			129
153.	С01031-А3 2-1	Погрузка труб и арматуры металлических диаметром до 500 мм вкл. при автомобильных перевозках	т	96,58	114,74	25,62	--	11082	2475	--
							--			--
154.	Е0107-61-2	Демонтаж ж/б каналов К ЛС150х90 и КЛ120х60	м3	371,80	916,47	424,35	492,12	340745	157773	182972
							170,63			63441
155.	Е0107-62-2	Демонтаж ж/б камер	м3	244,00	1577,09	1192,32	384,77	384810	290926	93884
							140,74			34341
156.	Е0107-62-4	Демонтаж неподвижных щитовых опор	м3	15,60	875,55	418,14	457,41	13659	6523	7136
							153,70			2398
157.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1578,50	157,38	35,14	--	248431	55475	--
							--			--
158.	Е0109-34-1	Демонтаж неподвижных опор	т	0,40	11731,67	8662,95	1763,98	4702	3472	707
							81,51			33
159.	С01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,40	254,51	56,83	--	102	23	--
							--			--
160.	Е0126-12-1	Демонтаж теплоизоляции	м2	2370,00	133,60	69,55	64,05	316627	164838	151789
							24,07			57039
161.	Е0126-22-	Демонтаж покровного слоя	м2	2370,00	122,71	104,64	18,07	290822	247993	42829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							6,83			16189
162.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	9,48	27,91	6,23	--	265	59	--
							--			--
163.	С010333-А 30-1	Транспорт мусора строительного	т	1684,96	181,69	40,57	--	306144	68362	--
							--			--
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
174.	Е0107-24-9	Разборка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	м	57,75	549,64	349,83	199,81	31742	20203	11539
							54,84			3167
176.	Е0107-24-2	Разборка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	18,00	461,43	136,62	324,81	8306	2459	5847
							91,13			1640
178.	Е0107-8-1	Разборка водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	8,00	544,58	221,49	323,09	4357	1772	2585
							81,97			656
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								--

ИТОГО: 11232850 1774896 889298

283471

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2355550
На металломонтажные работы	3154
Всего накладных расходов:	2358705
Итого с накладными	13591554

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости: - 5,317719 %	722761
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14314316
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	14314316
Итого с временными, 1,2 %	14486087
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	14825062
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14884362
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	15033206
Пересчет в текущих ценах, К=1,6425	24699557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						493991		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						25193548		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3023226		
		Итого с НДС						28216774		

Принял:

Сдал:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор ОМБАЕВ Х.

Заказчик: ГУ Управление энергетики)ммунального хозяйства г. Алматы
050001 г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400534106, БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК г. Астана
ИИК KZ32070102KSN6001000
ИИК KZ490705023713751001 депозитный счет
БИН 040740002533
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АГФ АО "БанкЦентКредит"г. Алматы
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госком
РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за июль 2010г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Доп. соглаш. б/н	03.06 2010	за счет республиканского бюджета	Наимен.	Код
		Договор №62	01.04.2010			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НД
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6		8	9	10
Реконструкция распределительных тепловых сетей в г Алматы	77 415 203	43 927 169							5 271 260	49 198
итого:	**77 415 203**	**43 927 169**							**5 271 260**	**49 198**

М.П.

Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

М.П.

Заказчик Управление Энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор Доп.согл. б/н к дог. №62, от 01.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: 604 Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы участок №8

Наименование обьекта: 604-1 "Участки трассы от ТК2-79 на ул .Солодовникова до ТК2-84

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
11.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1579,52	16,16	1,86	13,80	25525	2943	21793
							3,16			4986
		Раздел: Трубопроводы								
12.	Е0124-10-1	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1 ,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,85	586944,49	323437,50	247938,36	498903	274922	210748
							57576,25			48940
14.	Е0124-9-7	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,15	408064,23	233133,75	165898,48	61210	34970	24885
							39346,39			5902
15.	Е0124-9-6	Бесканальная прокладк а подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 150 мм в армопенобетонной изоляции при	км	0,01	365381,97	206223,75	152633,59	2740	1547	1145
							37416,11			281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		условн ом давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
16.	Е0124-9-4	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 100 мм в армопенобетонной изоляции при условно м давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	277892,70	179831,25	93014,45 --- 23550,85	4168	2697	1395 --- 353
17.	Е0124-9-3	Бесканальная прокладкаподающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	249442,22	160166,25	85895,47 --- 23245,53	2494	1602	859 --- 232
18.	Е0124-9-1	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 50 мм в армопенобетонной изоляции при условномдавлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00	233399,30	148781,25	81823,62 --- 23041,13	700	446	245 --- 69
19.	Тпрайс-лист ТОО"Казахстанский	Трубы стальные предизолированкые с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке диам.325х7мм	м	516,50	12811,24	--	-- --- --	6617005	--	-- --- --
21.	Тпрайс-лист ТООКазахстанский	Трубы стальные предизолированные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке диам.219х6мм	м	150,00	7914,73	--	-- --- --	1187210	--	-- --- --
22.	Тпрайс-лист ТОО"Казахстанский	Трубы стальные предизолированные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке диам.159Х4,5мм	м	7,50	4939,73	--	-- --- --	37048	--	-- --- --
23.	Тпрайс-лист ТОО"Казахстанский	Трубы стальные предизолированные с теплово й изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке диам. 108х4мм	м	15,00	3004,15	--	-- --- --	45062	--	-- --- --
24.	Тпрайс-лист ТОО"Казахстанский	Трубы стальные предизолированные с теплово й изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке диам. 89х4мм	м	10,00	3201,68	--	-- --- --	32017	--	-- --- --
25.	Тпрайс-лист ТОО"Казахстанский	Трубы стальные предизолированные с тепловой изоляцией, из пенополиуретана в ПЭ оболочке диам. 57х3мм	м	3,00	1874,77	--	-- --- --	5624	--	-- --- --
30.	Тпрайс-лист	Отвод д-219х8-90 ППУ-ПЭ,с ОДК	шт	2,00	36630,83	--	--	73262	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стТОО"Казахстанский						------- --			------- --
31.	Прайс-листТОО"Казахстанский	Отвод д-159х6-90 ППУ-ПЭ,с ОДК	шт	2,00	19798,64	--	-- ------- --	39597	--	-- ------- --
32.	Прайс-листТОО"Казахстанский	Отвод д-89х3,5-90 ППУ-ПЭ,с ОДК	шт	2,00	9473,85	--	-- ------- --	18948	--	-- ------- --
33.	Прайс-листТОО"Казахстанский	Отвод д-57х3-90 ППУ-ПЭ,с ОДК	шт	2,00	8921,98	--	-- ------- --	17844	--	-- ------- --
34.	Прайс-листТОО"Казахстанский	Отвод д-108х6-90 ППУ-ПЭ-У,с ОДК	шт	10,00	13655,14	--	-- ------- --	136551	--	-- ------- --
37.	Прайс-листТОО"Казахстанский	Шаровой кран с воздушником д-159х4,5 ППУ-ПЭ с ОДК, А 2,1м	шт	2,00	98064,37	--	-- ------- --	196129	--	-- ------- --
38.	Прайс-листТОО"Казахстанский	Шаровой кран с воздушником д-108х4 ППУ-ПЭ с ОДК, А 1,5м	шт	4,00	45806,13	--	-- ------- --	183225	--	-- ------- --
39.	Прайс-листТОО"Казахстанский	Шаровой кран с воздушником д-108х4 ППУ-ПЭ с ОДК, А 1,65м	шт	2,00	46159,97	--	-- ------- --	92320	--	-- ------- --
40.	Прайс-листТОО"Казахстанский	Шаровой кран с воздушником д-89х4 ППУ-ПЭ с ОДК, А 1,0м	шт	2,00	34658,05	--	-- ------- --	69316	--	-- ------- --
41.	Прайс-листТОО"Казахстанский	Шаровой кран с воздушником д-57х3 ППУ-ПЭ с ОДК, А 1,9м	шт	2,00	29637,40	--	-- ------- --	59275	--	-- ------- --
45.	Прайс-листТОО"Казахстанский	Тройник параллельный д-219Х6-89Х4-1 ППУ-ПЭ, с ОДК	шт	2,00	24888,15	--	-- ------- --	49776	--	-- ------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Прайс-ли стТОО"Каз ахстански й	Тройниковое ответвление укороченное д-325х7-108Х4-1 ППУ-ПЭ,с ОДК	шт	1,00	32693,82	--	--	32694	--	--
55.	Прайс-ли стТОО"Каз ахстански й	Муфта Ду-200 с комплектующимиключая пенопакет)	шт	26,00	9837,25	--	--	255768	--	--
56.	Прайстли стТОО"Каз ахстански й	Муфта Ду-150 с комплектующимиключая пенопакет)	шт	8,00	7194,48	--	--	57556	--	--
57.	Прайс-ли стТОО"Каз ахстански й	Муфта Ду-100 с комплектующимиключая пенопакет)	шт	30,00	5243,32	--	--	157299	--	--
58.	Прайс-ли стТОО"Каз ахстакски й	Муфта Ду-80 с комплектующимиключая пенопакет)	шт	10,00	5646,42	--	--	56464	--	--
59.	Прайс-ли стТОО"Каз ахстански й	Муфта Ду-50 с комплектующимиключая пенопакет)	шт	6,00	5140,28	--	--	30842	--	--
60.	Прайс-ли стТОО"Каз ахстански й	Металлическая заглушка изоляции с кабелем в вывода 273-1-ППУ-ПЭ-200К	шт	2,00	6000,76	--	--	12002	--	--
61.	Прайс-ли стТОО"Каз ахстански й	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 159-1-ППУ-ПЭ-200К	шт	2,00	3659,06	--	--	7318	--	--
62.	Прайс-ли стТОО"Каз ахстански й	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 108-1-ППУ-ПЭ-200К	шт	6,00	2927,25	--	--	17563	--	--
63.	Прайс-ли стТОО"Каз ахстански й	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 89-1-ППУ-ПЭ-200К	шт	2,00	2927,25	--	--	5854	--	--
64.	Прайс-ли стТОО"Каз	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 57-1-ППУ-ПЭ-200К	шт	2,00	2415,08	--	--	4830	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ахстанский						--			--
65.	Прайс-листТОО"Казахстанский	Кольцевая прокладка Д 400	шт	2,00	6000,76	--	--	12002	--	--
							--			--
67.	Прайс-листТОО"Казахстанский	Кольцевая прокладка Д 180	шт	6,00	2927,25	--	--	17563	--	--
							--			--
68.	Прайс-листТОО"Казахстанский	Кольцевая прокладка Д 160	шт	2,00	2927,25	--	--	5854	--	--
							--			--
69.	Прайс-листТОО"Казахстанский	Кольцевая прокладка Д 140	шт	2,00	2415,08	--	--	4830	--	--
							--			--
72.	Прайс-листТОО"Казахстанский	Полиэтиленовый мат 2000Х1400Х45	шт	90,00	1759,16	--	--	158325	--	--
							--			--
73.	Прайс-листТОО"Казахстанский	Т-образный ключ/ан.уч.1/	шт	2,00	10692,20	--	--	21384	--	--
							--			--
74.	Прайс-листТОО"Казахстанский	Лента маркировочная	м	1380,00	36,19	--	--	49940	--	--
							--			--
75.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	130385,55	76331,25	36746,17	522	305	147
							13881,94			56
76.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	79078,47	56148,75	12276,22	2214	1572	344
							4636,80			130
77.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70436,40	52526,25	7806,77	282	210	31
							2949,75			12
78.	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 159Х4 мм	м	4,00	1550,40	--	--	6202	--	--
							--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 108Х3,5мм	м	24,00	1040,40	--	--	24970	--	--
80.	С130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 89Х4 мм	м	4,00	850,68	--	--	3403	--	--
81.	С130806-65	Трубы электросварныеошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из с99 100В-10, 57Х3 мм	м	4,00	405,96	--	--	1624	--	--
82.	Е0122-10-2	Укладка железобетонных напорных труб диам. 600 мм	км	0,01	1479024,10	204930,00	235541,60 88978,95	11832	1639	1884 712
83.	С143019-38	Трубы безнапорные ля водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов) круглые ДУ 600 мм, прочность труб вторая	м	8,00	2220,00	--	--	17760	--	--
84.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	350747,44	186300,00	132673,69 63859,50	1403	745	531 255
85.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 4 00 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	306413,05	144900,00	132979,67 50233,73	3677	1739	1596 603
86.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	231930,36	110227,50	98793,23 37319,51	928	441	395 149
87.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	175323,15	80730,00	75911,27 28677,26	2104	969	911 344
88.	С130806-130	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной: кривизной из стали В-10/ГОСТ 10704-91/, 530Х8 мм	м	4,00	13872,00	--	--	55488	--	--
89.	С130806-127	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной из стали В-10/ГОСТ 10704-91/, 426Х9 мм	м	12,00	11322,00	--	--	135864	--	--
90.	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стал и В-10,325Х6 мм	м	4,00	4896,00	--	--	19584	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 219Х4,5 мм	м	12,00	2488,80	--	-- ---	29866	--	-- ---
92.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	4,00	463,99	183,19	0,79 0,31	1856	733	3 1
93.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	12,00	337,46	179,84	0,48 0,18	4050	2158	6 2
94.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	16,00	267,06	168,97	0,32 0,13	4273	2704	5 2
95.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,00	2695,11	835,37	353,76 5,88	2695	835	354 6
96.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	футляр	4,00	2156,09	668,30	283,01 4,70	8624	2673	1132 19
97.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	футляр	1,00	1617,07	501,22	212,26 3,53	1617	501	212 4
98.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	футляр	4,00	1127,05	349,34	147,94 2,46	4508	1397	592 10
99.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	175323,15	80730,00	75911,27 28677,26	701	323	304 115
100.	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 219Х5 мм	м	4,00	2743,80	--	-- ---	10975	--	-- ---
101.	Тпрайс-листТОО"Казахстанский	Детектор повреждений переносной "Пиккон"	шт	1,00	46543,27	--	-- ---	46543	--	-- ---
102.	Ц0111-350-9	Установка импульсного рефлектомера "Рейс-105Р"	шт	1,00	3037,56	2447,78	6,24 2,59	3038	2448	6 3
103.	Тпрайс-лист	Стоимость импульсного рефлектомера "Рейс-105Р"	шт	1,00	265296,62	--	-- ---	265297	--	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Тпрайс-лист	Кабель соединительный 5х1,5 NYM	м	14,00	1242,47	--	--	17395	--	--
105.	Тпрайс-лист	Кабель соединительный 3Х1,5 NYM	м	30,00	821,78	--	--	24653	--	--
106.	П0111-350-8	Установка терминалов	шт	3,00	2280,00	1919,92	8,06 2,59	6840	5760	24 8
107.	Тпрайс-лист	Терминал промежуточный КТ-15Ш	шт	1,00	7757,21	--	--	7757	--	--
108.	Тпрайс-лист	Терминал Концевой КТ-13Ш	шт	2,00	4825,88	--	--	9652	--	--
109.	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	1000м	0,02	86200,00	--	--	1724	--	--
110.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и напромышленных площадках	км	0,01	22220,81	10919,25	488,06 183,71	311	153	7 3
111.	Е0107-61-1	Укладка плит	м3	2,64	2156,29	652,05	649,10 224,81	5693	1721	1714 594
112.	С143018-68	Плиты перекрытия	м3	2,64	23000,00	--	--	60720	--	--
113.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен	м3	2,80	8249,64	564,08	99,59 37,63	23099	1579	279 105
114.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и напромышленных площадках	км	0,00	22220,81	10919,25	488,06 183,71	78	38	2 1
115.	Е0107-61-1	Укладка плит	м3	0,66	2156,29	652,05	649,10 224,81	1423	430	428 148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	С143018-6 8	Плиты перекрытия	м3	0,66	23000,00	--	-- ---	15180	--	-- ---
117.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен	м3	0,70	8249,64	564,08	99,59 37,63	5775	395	70 26
118.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,06	22220,81	10919,25	488,06 183,71	1333	655	29 11
119.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на пр омышленных площадках	км	0,02	22220,81	10919,25	488,06 183,71	444	218	10 4
120.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	306413,05	144900,00	132979,67 50233,73	1226	580	532 201
121.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	175323,15	80730,00	75911,27 28677,26	877	404	380 143
122.	С130806-127	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной из стали В-10/ГОСТ 10704-91/, 426Х9 мм	м	4,00	11322,00	--	-- ---	45288	--	-- ---
123.	С130806-105	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали В-10, 273Х5 мм	м	5,00	3447,60	--	-- ---	17238	--	-- ---
124.	Е0146-13-1	Продольная резка стальной трубы	м	54,00	513,68	313,09	46,46 --	27738	16907	2509 --
125.	Е0146-13-1	Сварка трубы с двух сторон	м	54,00	513,68	313,09	46,46 --	27738	16907	2509 --
126.	Е0106-13-1	Заделка бетоном	м3	0,46	8249,64	564,08	99,59 37,63	3795	259	46 17

Раздел: Вокрытие и восстановление дорожного

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытия								
127.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	222,30	469,33	274,27	195,05 4,68	104332	60971	43360 1041
128.	С01031-А37-1	Погрузка асфальтобетона при автомобильных перевозках	т	466,83	126,48	28,24	-- --	59047	13185	-- --
129.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	466,83	181,69	40,57	-- --	84819	18940	-- --
		Раздел: ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ								
140.	Е0122-19-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,02	394605,61	40365,00	66490,73 25116,86	6314	646	1064 402
141.	Е0122-19-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,00	568036,84	52526,25	86679,96 32744,81	2272	210	347 131
142.	Е0122-19-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,01	752511,56	54078,75	132979,67 50233,73	9030	649	1596 603
143.	Е0122-19-11	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,00	899786,05	54337,50	151823,55 57351,94	3599	217	607 229
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
164.	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	врезка	2,00	2735,95	840,94	453,51 170,78	5472	1682	907 342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	2,00	1914,35	646,88	365,85 137,14	3829	1294	732 274
166.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	6,00	1159,57	455,40	207,29 77,63	6957	2732	1244 466
167.	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	врезка	2,00	925,28	416,59	138,20 51,75	1851	833	276 103
168.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	врезка	2,00	600,27	292,39	92,06 36,23	1201	585	184 72
171.	Ц3927-9	Контроль гаммапросвечиванием через две стенки трубопроводов диаметром до 159 мм, толщиной стенки до 10 мм	снимок	8,00	392,98	318,55	1,63 --	3144	2548	13 --
172.	Ц3927-4	Контроль гаммапросвечиванием через две СтЕнки трубопроводов диаметром до 108 мм, толщиной стенки до 5 мм	снимок	30,00	309,30	261,05	1,25 --	9279	7832	38 --
173.	Ц3927-2	Контроль гаммапросвечиванием через две стенки трубопроводов диаметром до 80 мм, толщиной стенки до 5 мм	снимок	16,00	281,78	240,35	1,13 --	4508	3846	18 --
174.	Е0107-24-9	Разборка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	м	24,75	549,64	349,83	199,81 54,84	13604	8658	4945 1357
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								--

ИТОГО: 15856567 531556 344930
72634

Накладные расходы :

На монтажные работы	20199
На общестроительные работы	727163
Всего накладных расходов:	747362
Итого с накладными	16603929

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		от сметной себестоимости - 5,38 %						893628		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						17497557		
		Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00						17497557		
		Итого с временными, 1,2 %						17707528		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						18121884		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						18192714		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						18369790		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,64258						30173861		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						603477		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						30777338		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3693281		
		Итого с НДС						34470619		

Принял: Сдал:

Качество и объемы ПОДТВЕРЖДАЮ
Тех.надзор ТОЙГАНБАЕВ О.
ТОО «БЭЛКО-СТРОЙ»

Заказчик Управление Энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор доп. согл. б/н к договору № 62 от 01.04.2010г

Наименование строительства и его адрес: 669 Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы участок №8

Наименование обьекта: 669-1 "Участки трассы от ТК2-79 на ул .Солодовникова до ТК2-84

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит покрытия	шт	8,00	347,40	120,58	226,83 / 77,64	2779	965	1815 / 621
2.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бет она класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	7,76	22600,00	--	-- / --	175376	--	-- / --
3.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов	м2	88,32	251,62	42,95	4,39 / 1,66	22223	3794	388 / 146
4.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,38	6844,11	2628,90	2655,17 / 994,38	2601	999	1009 / 378
5.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	4,00	2270,00	--	-- / --	9080	--	-- / --
6.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7.3	шт	2,00	3940,00	--	-- / --	7880	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийдля сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	31080,00	--	-- ---	6216	--	-- ---
8.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00	--	-- ---	26800	--	-- ---
9.	Е0106-1-1	Устройство отмостки	м3	0,60	7296,03	225,11	75,91 28,67	4378	135	46 17
10.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	177199,02	9315,00	2100,01 794,36	5103	268	60 23
11.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,72	22,68	6,68	0,06 0,02	16	5	-- ---
12.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,72	50,94	9,57	0,05 --	37	7	-- ---
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,67	251,62	42,95	4,39 1,66	924	158	16 6
14.	Е0101-166-2	Засыпка вручную песком пазух камер	м3	2,92	154,22	154,22	-- ---	450	450	-- ---
15.	С143008-92	Песок природный	м3	2,92	990,00	--	-- ---	2891	--	-- ---
16.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	2,07	6844,11	2628,90	2655,17 994,38	14167	5442	5496 2058
17.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 -200)	м3	1,50	7230,00	--	-- ---	10845	--	-- ---
18.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	6,00	2270,00	--	-- ---	13620	--	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7.3	шт	3,00	3940,00	--	-- ---	11820	--	-- ---
20.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,30	31080,00	--	-- ---	9324	--	-- ---
21.	С131104-1 0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-69	шт	3,00	13400,00	--	-- ---	40200	--	-- ---
22.	Е0106-1-1	Устройство отмостки	м3	0,90	7296,03	225,11	75,91 --- 28,67	6566	203	68 --- 26
23.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	177199,02	9315,00	2100,01 --- 794,36	7655	402	91 --- 34
24.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГО-021 за один раз	м2	1,08	22,68	6,68	0,06 --- 0,02	24	7	-- ---
25.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08	50,94	9,57	0,05 --- --	55	10	-- ---
26.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,51	251,62	42,95	4,39 --- 1,66	1387	237	24 --- 9
27.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную песком пазух камер	м3	4,38	154,22	154,22	-- ---	676	676	-- ---
28.	С143008-9 2	Песок природный	м3	4,38	990,00	--	-- ---	4336	--	-- ---
29.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	114300,00	--	-- ---	5692	--	-- ---
30.	Е0123-13- 3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,44	6844,11	2626,90	2655,17 --- 994,38	3011	1157	1168 --- 438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 -200)	м3	0,25	7230,00	--	-- --- --	1808	--	-- --- --
32.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	2,00	2270,00	--	-- --- --	4540	--	-- --- --
33.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7.3	шт	1,00	3940,00	--	-- --- --	3940	--	-- --- --
34.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытийдля сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	31080,00	--	-- --- --	3108	--	-- --- --
35.	С131104-1 0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	1,00	13400,00	--	-- --- --	13400	--	-- --- --
36.	Е0106-1-1	Устройство отмостки	м3	0,30	7296,03	225,11	75,91 --- 28,67	2189	68	23 --- 9
37.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	177199,02	9315,00	2100,01 --- 794,36	2552	134	30 --- 11
38.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГС-021 за один раз	м2	0,36	22,68	6,68	0,06 --- 0,02	8	2	-- --- --
39.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,36	50,94	9,57	0,05 --- --	18	3	-- --- --
40.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,84	251,62	42,95	4,39 --- 1,66	462	79	8 --- 3
41.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную песком пазух камер	м3	1,46	154,22	154,22	-- --- --	225	225	-- --- --
42.	С143008-9 2	Песок природный	м3	1,46	990,00	--	-- --- --	1445	--	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	114300,00	--	--	949	--	--
44.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,78	6844,11	2628,90	2655,17 994,38	5338	2051	2071 776
45.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 -200)	м3	0,40	7230,00	--	--	2892	--	--
46.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	4,00	2270,00	--	--	9080	--	--
47.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7.3	шт	2,00	3940,00	--	--	7880	--	--
48.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,20	31080,00	--	--	6216	--	--
49.	С131104-1 0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00	--	--	26800	--	--
50.	Е0106-1-1	Устройство отмостки	м3	0,60	7296,03	225,11	75,91 28,67	4378	135	46 17
51.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	177199,02	9315,00	2100,01 794,36	5103	268	60 23
52.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,72	22,68	6,68	0,06 0,02	16	5	--
53.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,72	50,94	9,57	0,05 --	37	7	--
54.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,67	251,62	42,95	4,39 1,66	924	158	16 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную песком пазух камер	м3	2,92	154,22	154,22	--	450	450	--
56.	С143008-9 2	Песок природный	м3	2,92	990,00	--	--	2891	--	--
57.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	114300,00	--	--	1600	--	--
58.	Е0123-13- 3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,19	6844,11	2628,90	2655,17 994,38	1300	499	504 189
59.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	2,00	2270,00	--	--	4540	--	--
60.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО7,3	шт	1,00	3940,00	--	--	3940	--	--
61.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	31080,00	--	--	3108	--	--
62.	С131104-1 0	Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-89	шт	1,00	13400,00	--	--	13400	--	--
63.	Е0106-1-1	Устройство отмостки	м3	0,30	7296,03	225,11	75,91 28,67	2189	68	23 9
64.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	177199,02	9315,00	2100,01 794,36	2552	134	30 11
65.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,36	22,68	6,68	0,06 0,02	8	2	--
66.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,36	50,94	9,57	0,05 --	18	3	--
67.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазоч ная	м2	1,84	251,62	42,95	4,39	462	79	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов					1,66			3
68.	Е0101-166-2	Засыпка вручную песком пазух камер	м3	1,46	154,22	154,22	--	225	225	--
69.	С143008-9-2	Песок природный	м3	1,46	990,00	--	--	1445	--	--
70.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	2,69	6844,11	2628,90	2655,17 994,38	18411	7072	7142 2675
71.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 -200)	м3	2,50	7230,00	--	--	18075	--	--
72.	С143018-4-1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	2,00	2270,00	--	--	4540	--	--
73.	С143018-4-2	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7.3	шт	1,00	3940,00	--	--	3940	--	--
74.	С143018-2-4	Плиты покрытий, перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	31080,00	--	--	3108	--	--
75.	С131104-1-0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	1,00	13400,00	--	--	13400	--	--
76.	Е0106-1-1	Устройство отмостки	м3	0,30	7296,03	225,11	75,91 28,67	2189	68	23 9
77.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	177199,02	9315,00	2100,01 794,36	2552	134	30 11
78.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,36	22,68	6,68	0,06 0,02	8	2	--
79.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	0,36	50,94	9,57	0,05	18	3	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза					-------- --			------- --
80.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазоч ная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,84	251,62	42,95	4,39 -------- 1,66	462	79	8 -------- 3
81.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную песком пазух камер	м3	1,46	154,22	154,22	-- ------- --	225	225	-- ------- --
82.	С143008-9 2	Песок природный	м3	1,46	990,00	--	-- ------- --	1445	--	-- ------- --
83.	С143008-9 2	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	990,00	--	-- ------- --	8	--	-- ------- --
84.	Е0123-13- 3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,69	6844,11	2628,90	2655,17 -------- 994,38	4722	1814	1832 -------- 686
85.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 -200)	м3	0,50	7230,00	--	-- ------- --	3615	--	-- ------- --
86.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	2,00	2270,00	--	-- ------- --	4540	--	-- ------- --
87.	С143018-4 2	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7.3	шт	1,00	3940,00	--	-- ------- --	3940	--	-- ------- --
88.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	31080,00	--	-- ------- --	3108	--	-- ------- --
89.	С131104-1 0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	1,00	13400,00	--	-- ------- --	13400	--	-- ------- --
90.	Е0106-1-1	Устройство отмостки	м3	0,30	7296,03	225,11	75,91 -------- 28,67	2189	68	23 -------- 9
91.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	0,01	177199,02	9315,00	2100,01	2552	134	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	элементов, монтажных изделий массой до 20 кг					794,36			11
92.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,36	22,68	6,68	0,06 0,02	8	2	-- --
93.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,36	50,94	9,57	0,05 --	18	3	-- --
94.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,84	251,62	42,95	4,39 1,66	462	79	8 3
95.	Е0101-166-2	Засыпка вручную песком пазух камер	м3	1,46	154,22	154,22	-- --	225	225	-- --
96.	С143008-9-2	Песок природный	м3	1,46	990,00	--	-- --	1445	--	-- --
97.	С143008-9-2	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	990,00	--	-- --	19	--	-- --
98.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,92	7296,03	225,11	75,91 28,67	6712	207	70 26
99.	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	м3	13,40	11086,92	1529,21	285,26 105,60	148565	20491	3822 1415
100.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,02	101200,00	--	-- --	103730	--	-- --
101.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,84	7296,03	225,11	75,91 28,67	6129	189	64 24
102.	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	м3	9,90	11086,92	1529,21	285,26 105,60	109761	15139	2824 1045
103.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,81	101200,00	--	-- --	82336	--	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:								1103431	65444	28878 / 10730
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						101810		
		Всего накладных расходов:						101810		
		Итого с накладными						1205241		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 5,3 %						64866		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1270107		
		Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00						1270107		
		Итого с временными, 1,2 %						1285349		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						1315426		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1320567		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						133421		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,64258						2190251		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						43805		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2234056		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						266087		
		Итого с НДС						2502143		

Принял: Сдал:

САПА-КУРЫЛЫС 2007

Качество и объемы ПОДТВЕРЖДАЮ
Тех.надзор ТОЙГАНБАЕВ О.
ТОО «БЭЛКО-СТРОЙ»

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
050001 г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400534106, БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
ИИК KZ32070102KSN6001000
БИН 040740002533
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АО "БанкЦентКредит"
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомс
РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за август 2010г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Доп. соглаш. б/н	03.06.2010	за счет республиканского бюджета	Наимен.	Код
		Договор №62	01.04.2010			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с Н
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы	94 196 910	14 983 667							1 798 040	16 781
итого:	**94 196 910**	**14 983 667**							**1 798 040**	**16 781**

м.п. Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

м.п. Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Заказчик Управление Энергетики и коммунального хозяйства г Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс Group"
Субподрядчик
Договор Доп.согл. б/н к Дог № 62 от 01.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: 670 Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы участок №8

Наименование объекта: 670-1 **"Участки трассы от ТК2-79 на ул .Солодовникова до ТК2-84**

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **август 2010 г.**

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
13.	Е0124-9-8	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 250 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,38	526824,09	292387,50	221000,09 50360,21	200193	111107	83980 19137
20.	Тпрайс-листТОО"Казахстанский	Трубы стальные предизолированные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в ПЭ оболочке диам.273х7мм	м	380,00	11014,38	--	-- --	4185464	--	-- --
47.	Е0124-11-2	Установка стартовых компенсаторов из труб диаметром 300 мм	шт	4,00	6041,40	2691,00	2978,02 659,04	24166	10764	11912 2636
48.	Е0124-11-3	Установка стартовых компенсаторов из труб диаметром 200 мм	шт	2,00	3514,11	1534,39	1754,72 398,47	7028	3069	3509 797
49.	Тпрайс-ли	Стартовый компенсатор	шт	4,00	134470,52	--	--	537882	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стТОО"Казахстанский	ССК-25-300-140/ан.уч.6/					--------			--------
50.	Тпрайс-листТОО"Казахстанский	Стартовый компенсатор ССК-25-200-140/ан.уч.6/	шт	2,00	116833,65	--	--------	233667	--	--------
51.	Тпрайс-листТОО"Казахстанский	Муфта для компенсатора Ду 325-450/ан.уч.6/	шт	4,00	12448,35	--	--------	49793	--	--------
52.	ТпрайстлистТОО"Казахстанский	Муфта для компенсатора Ду 219-315/ан.уч.6/	шт	2,00	8754,61	--	--------	17509	--	--------
53.	Тпрайс-листТОО"Казахстанский	Муфта Ду-300 с комплектующими включая пенопакет)	шт	150,00	14282,91	--	--------	2142436	--	--------
54.	Тпрайс-листТОО"Казахстанский	Муфта Ду-250 с комплектующими включая пенопакет)	шт	60,00	12788,62	--	--------	767317	--	--------
66.	Тпрайс-листТОО"Казахстанский	Кольцевая прокладка Д 250	шт	2,00	3659,06	--	--------	7318	--	--------
69.	Тпрайс-листТОО"Казахстанский	Кольцевая прокладка Д 160	шт	2,00	2927,25	--	--------	5854	--	--------
70.	Тпрайс-листТОО"Казахстанский	Неподвижная диэлектрическая опора СТ325х7-750х40-1ППУ-ПЭ-Д/прим./	шт	2,00	215563,48	--	--------	431127	--	--------
71.	Тпрайс-листТОО"Казахстанский	Неподвижная диэлектрическая опора СТ219х6-750х40-1ППУ-ПЭ-Д/прим./	шт	2,00	215563,48	--	--------	431127	--	--------

Раздел: Вскрытие и восстановление дорожного покрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	Е0127-21-1	Устройство однослойного основания толщиной 20 см из гравийно-песчаной смеси	м2	853,50	203,39	12,31	34,23 --- 9,73	173597	10507	29218 --- 8306
131.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.20см	м3	170,70	1192,19	24,59	78,35 --- 14,68	203507	4197	13375 --- 2505
132.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	853,50	216,03	6,91	39,43 --- 10,11	184380	5899	33657 --- 8632
133.	Е0127-26-3	Добавить до толщины 15см.	м2	853,50	46,71	0,34	4,72 --- 1,38	39865	294	4027 --- 1181
134.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3	м2	853,50	307,99	6,83	17,65 --- 5,82	262870	5830	15068 --- 4967
135.	Е0127-54-6	Добавить до толщины 8см.	м2	853,50	140,68	0,05	-- --- --	120069	39	-- --- --
136.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	853,50	354,22	6,83	17,65 --- 5,82	302329	5830	15068 --- 4967
137.	Е0127-54-1	Добавить до толщины 5 см.	м2	853,50	81,84	0,02	-- --- --	69850	20	-- --- --
138.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150Х300 мм при других видах покрытий	м	30,50	563,89	124,98	7,63 --- 2,02	17199	3812	233 --- 62
139.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	1,37	27400,00	--	-- --- --	37606	--	-- --- --
169.	Ц3927-19	Контроль гаммапросвечиванием через две стенки трубопроводов диаметром до 377 мм, толщиной стенки до 10 мм	снимок	150,00	587,52	401,35	2,17 --- --	88129	60202	326 --- --
170.	Ц3927-14	Контроль гаммапросвечиванием через две стенки трубопроводов диаметром до 273 мм, толщиной	снимок	86,00	468,07	354,20	1,87 --- --	40254	30461	161 --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки до 10 мм								
175.	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	м	82,50	1453,06	437,29	249,76 68,55	119877	36076	20605 5655
177.	Е0107-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	18,00	617,03	170,78	406,01 113,91	11107	3074	7308 2050
179.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	9,00	778,65	276,86	403,86 102,47	6229	2215	3231 820

ИТОГО: 6600158 293396 241677
61715

Накладные расходы :

На монтажные работы	81597
На общестроительные работы	178061
Всего накладных расходов:	259658
Итого с накладными	6859816

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 5,382 %	377939
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7237755
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	7237755
Итого с временными, 1,2 %	7324608
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	7496004
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7523946
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	7593209
Пересчет в текущих ценах, К=1,64258	12466155
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	249323
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12715478
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1525857
Итого с НДС	14241335

Принял:

Сдал:

Качество и объемы ПОДТВЕРЖДАЮ
Тех.надзор ТОЙГАНБАЕВ О.
ТОО «БЭЛКО-СТРОЙ»

Заказчик: ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
050001 г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400534106, БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
ИИК KZ32070102KSN6001000
БИН 040740002533
Код учреждения 3713751
телефон (727) 271-65-50
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"
050062 г. Алматы, мкр. 2, д. 23А, кв.21
РНН 600300552430, БИН 070340007367
ИИК KZ508560000000387190
АО "БанкЦентКредит"
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
телефон (727) 392-49-48

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за сентябрь 2010г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		Доп. соглаш. б/н	03.06.2010	за счет республиканского бюджета	Наимен.	Код
		Договор №62	01.04.2010			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы	94 743 388	487 927							58 551	546 478
итого:	**94 743 388**	**487 927**							**58 551**	**546 478**

Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

М.П. САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007 М.П.

Заказчик Управление Энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Субподрядчик
Договор Доп. соглг. б/н к Дог № 62 от 01.04. 2010г

Наименование строительства и его адрес: 670 Реконструкция распределительных тепловых сетей г.Алматы участок №6

Наименование обьекта: 670-1 **"Участки трассы от ТК2-79 на ул .Солодовникова до ТК2-84**

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ **за сентябрь 2010 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
49.	Е0124-11-3	Установка стартовых компенсаторов из труб диаметром 200 мм	шт	2,00	3514,11	1534,39	1754,72 / 393,47	7028	3069	3509 / 797
50.	Тпрайс-листТОО"Казахстанский	Стартовый компенсатор ССК-25-200-140/ан.уч.6/	шт	2,00	116833,65	--	-- / --	233667	--	-- / --
52.	ТпрайстлистТОО"Казахстанский	Муфта для компенсатора Ду 219-315/ан.уч.6/	шт	2,00	8754,61	--	-- / --	17509	--	-- / --
		ИТОГО:						258204	3069	3509 / 797

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5025
Всего накладных расходов:	5025
Итого с накладными	263229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 5,382 %						14168		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:						277397		
		Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00						277397		
		Итого с временными, 1,7 %						280726		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						287295		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						288418		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						291225		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,64258						478360		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						9567		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						487927		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						58551		
		Итого с НДС						546478		

Принял: Сдал:

Качество и объемы
ПОДТВЕРЖДАЮ
Тех.надзор ТОЙГАНБАЕВ О.
ТОО «БЭЛКО-СТРОЙ»