АКТ
приемочной комиссии
о готовности капитального ремонта автодороги.

город Караганды — «03» сентября 2012 г.
(местонахождение дворовой территории) — *(дата)*

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная Заказчиком АО «Дорстройматериалы» приказом от 20.08.2012г. №56

(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:

Председатель комиссии Биндюков Владимир Ильич - исполнительный директор АО «Дорстройматериалы»;
Заместитель председателя комиссии Мухтаров Ерлан Капанович – главный инженер АО «Дорстройматериалы»;

и членов комиссии:
Алибеков Алмаз Тюлюбаевич – главный механик АО «Дорстройматериалы»;
Мейрманов Алиаскар Алиакпарович – начальник дробильного комплекса АО «Дорстройматериалы»;
Рахимов Курмет Тулеубекович - директор ТОО «СейСер»;
Казамбаев Дархан Маратович – финансовый директор ТОО «СейСер»;
Култанов Бахытжан Мерекеевич – начальник участка ТОО «СейСер»;

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченного капитального ремонта, комиссия

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком АО «Дорстройматериалы»

(указать наименование и подведомственную подчиненность)

предъявлена к приемке в эксплуатацию капитальный ремонт а/д Караганда-Темиртау дорога к Новотихоновскому каменному карьеру, поселок Тегисжол км 0-3
(указать наименование автомобильных дорог, категорию, вид строительства, место расположения (область, район))

2. Капитальный ремонт а/д Караганда-Темиртау дорога к Новотихоновскому каменному карьеру, поселок Тегисжол км 0-3 произведен на основании договора № 21 от 14 марта 2012 года
(постановление, приказа, решения)

3. Капитальный ремонт а/д Караганда-Темиртау дорога к Новотихоновскому каменному карьеру, поселок Тегисжол км 0-3 осуществлялся генподрядчиком: ТОО «СейСер»,
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
выполнившим: устройство основания из несортированного щебня, устройство выравнивающего слоя из смеси С-4, розлив вяжущих материалов, устройство верхнего слоя основания из

высокопористого асфальтобетона, устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, устройство верхнего слоя а/б покрытия

(указать виды работ)

и его субподрядными организациями: ***нет***

(наименование субподрядных организаций и выполненных работ)

5. Сметная документация на капитальный ремонт а/д Караганда-Темиртау дорога к Новотихоновскому каменному карьеру, поселок Тегисжол км 0-3 утверждена Заказчиком: АО «Дорстройматериалы»

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:

- начало работ: апрель 2012г.
- окончание работ: сентябрь 2012г.,

Фактическая продолжительность капитального ремонт 5 месяцев.

7. Государственной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему заключению.

8. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие основные показатели:
а) мощность (протяженность дороги): 3,00 км
б) ширина проезжей части: 7,5м
в) габариты и расчетные нагрузки искусственных сооружений: нет

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	**от ПК**	**до ПК**	**км**	**Примечание**
Устройство дополнительного слоя основания из несортированного щебня, Н=0,15м	0+0,17	3+017	3,00	Объем выполнен согласно проектной документации
Устройство основания из оптимальной щебеночной смеси С4, Н=0,15м	0+0,17	3+017	3,00	
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси, Н=0,06м	0+0,17	3+017	3,00	
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, Н=0,05м	0+0,17	3+017	3,00	

9. Полная сметная стоимость капитального ремонта а/д Караганда-Темиртау дорога к Новотихоновскому каменному карьеру, поселок Тегисжол км 0-3 (по утвержденной сметной документации) **68 000 000** тенге.

Фактические затраты **68 000 000** тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика ТОО «СейСер» и готовым к эксплуатации капитальный ремонт а/д Караганда-Темиртау дорога к Новотихоновскому каменному карьеру, поселок Тегисжол км 0-3, протяженностью 3,00 км

(наименование объекта)

Приложения к заключению:
1. Заключение рабочей комиссии;
2. Сметная документация;
3. Исполнительные схемы.

Председатель комиссии: Биндюков В.И.

Заместитель председателя комиссии: Мухтаров Е.К.

Члены комиссии:

Алибеков А.Т.

Мейрбеков А.А.

Рахимов К.Т.

Казамбаев Д.М.

Култанов Б.М.