Уил · ячейка
ВЛ-10кВ

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года
№ -121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

6 ноября 2016 г.

Заказчик **ГУ «Уилский районный отдел архитектуры. градостроительства и строительства», 030900, Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, ул.Курмангазина, №43.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 6 ноября 2016 года, ТОО «Бабэк Курылыс», директор Азизов Рахиб Хазайыр Оглы. . Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Алға қ.э., Алға қ., Есет-Батыра, 22**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 6 ноября 2016 года ТОО «Караша Сэрен», Кайралиев Серикбай Ленович, №04383, №04384 от 27.12.2012 года и №02617 от 18.06.2012 года, Тулеулов Серикбай Сарсенгалиевич, №06445, №06446 и №06447 от 31.12.2013 года, Кузайдаров Серик Шайзатович, №KZ29VJE00017232 от 25.04.2016 года, Мусин Кайрат Сарсенбаевич, № KZ43VJE00013391 от 01.10.2015 года, № KZ05VJE00012329 от 03.08.2015 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов
технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 6 ноября 2016 года ПрК«Актюбгражданпроект», Абдрахманова Эльфира Романовна**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов
авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию
объекта: **Строительство отдельной ячейки ВЛ-10кВ для снабжения электроэнергией западной части с.УилУилского района Актюбинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое
перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **с.Уил Уилского района Актюбинской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от □18□ __10___ 2013 г. №135 **Решение о пре доставлении соотве тствующего права на зе млю выдано ГУ "Аппарат акима Уилского сельского округа"**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от □___ □_____ 20___ года

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области" 05.09.2016 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ПрК«Актюбгражданпроект», №18724085**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» 10.06.2014 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2016 года;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2016 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **два;**

фактически, месяц: **два;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительностьи так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пусковог о комплекс а или очереди
Двухцепная линия ВЛ-10кВ	м	3855	3855	3855	3855
Опоры двухцепной линии ВЛ-10кВ	шт	80	80	80	80
Одноцепная линия ВЛ-10кВ	м	568	568	568	568
Опоры одноцепной линии ВЛ-	шт	20	20	20	20

10кВ					
Кабельная линия 10кВ	м	695	695	695	695
РП-10кВ	м	6,0*5,2	6,0*5,2	6,0*5,2	6,0*5,2

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Площадь застройки			
Число этажей			
Общий строительный объем			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир,м2		число квартир	площадь квартир,м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Проектируемый распределительный пункт РП-10кВ прямоугольной формы в плане с размерами по наружным стенам 6,0х5,2м состоит из 4-х транспортных блоков: двух надземных блоков размером 2,5х6,0х2,87(h)м; двух подземных нижних блоков размером 2,5х6,0х2,82(h)м. Подземные блоки выполнены в бетонной оболочке и монтируются в заранее вырытый котлован на песчаную подсыпку толщиной 100мм. По периметру распределительного пункта устраивается бетонная отмостка.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **97079,54** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **47245,7** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **31917,95** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тысяч тенге, в том числе: **91172,02** тысяч тенге; стоимость строительно-монтажных работ **47245,7** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **31917,95** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство отдельной ячейки ВЛ-10кВ для снабжения электроэнергией западной части с.УилУилского района Актюбинской области принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Кенжебаев А.К.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Кайралиев С.Л.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М .П.

Авторский надзор **Абдрахманова Э.Р.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Азизов Р.Х.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

« 6 » ноября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бабэк-Курылыс» , Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г. А. , г Алга, Есет-батыра, 22**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Азизов Рахиб Хазайыроглы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство отдельной ячейки ВЛ-10кВ для снабжения электроэнергией западной части с.Уил Уилского района Актюбинской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», руководитель Кенжебаев А.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Информстройсервис»; ТОО «Алихан Ойл З» ТОО «Би-М-72»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПрК «Актюбгражданпроект», №18724085**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» 10.06.2014 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Двухцепная линия ВЛ-10кВ	м	3855	3855	3855	3855
Опоры двухцепной линии ВЛ-10кВ	шт	80	80	80	80
Одноцепная линия ВЛ-10кВ	м	568	568	568	568
Опоры одноцепной линии ВЛ-10кВ	шт	20	20	20	20
Кабельная линия 10кВ	м	695	695	695	695
РП-10кВ	м	6,0*5,2	6,0*5,2	6,0*5,2	6,0*5,2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектируемый распределительный пункт РП-10кВ прямоугольной формы в плане с размерами по наружным стенам 6,0х5,2м состоит из 4-х транспортных блоков: двух надземных блоков размером 2,5х6,0х2,87(h)м; двух подземных нижних блоков размером 2,5х6,0х2,82(h)м. Подземные блоки выполнены в бетонной оболочке и монтируются в заранее вырытый котлован на песчаную подсыпку толщиной 10мм. По периметру распределительного пункта устраивается бетонная отмостка.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2016 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **два**;
фактически, месяц: **два**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дат

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство отдельной ячейки ВЛ-10кВ для снабжения электроэнергией западной части с.Уил Уилского района Актюбинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Бабэк Курылыс» _____ **Азизов Рахиб Хазайыроглы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Заказчик: Генподрядчик ТОО "Бабек-Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"
Наименование стройки: Строительство отдельной ячейки ВЛ-10 кВ для снабжения электроэнергией западной части села Уил Уилского района
Договор №9 от 15.09.2016 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		9	15.09.2016 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство отдельной ячейки ВЛ-10 кВ для снабжения электроэнергией западной части села Уил Уилского района Актюбинской области	12 052 740	10 761 375,00	4 414 380	4 414 380					1 291 365	12 052 740

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Бабек-Курылыс"
Директор _____ **Азизов Р.Х.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "БИ-М-72"
Директор _____ **Темирбаев А.**

Заказчик: Генподрядчик ТОО "Бабек-Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Договор №9 от 15.09.2016г.

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство отдельной ячейки ВЛ-10 кВ для снабжения электроэнергией западной части села Уил Уилского района

Акт №1

выполненных работ за октябрь 2016 г

(локальная смета 2-1-1)

Сети 10 кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Монтаж									
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	41	1534,11	878,23	62899	36007	32402	3,06	125
		опора		506,25	246,42	20756	10103	105	1,03	42
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	9	3155,76	1990,26	28402	17912	14510	5,98	54
		опора		985,5	549,9	8870	4949	105	2,29	21
3	30-19-96	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	3	58400		175200				
		шт								
4	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	14	19400		271600				
		шт								

5	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	118	245,44	3,82	28962	451	5401	0,212	25
		м2 поверхности		37,35	1,44	4407	170	118	0,007	1
6	Е33-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	22	459,29	301,79	10104	6639	5562	0,91	20
		шт		157,5	83,25	3465	1832	105	0,3	7
7	30-14-3	Стоимость анкера железобетонного	2,64	19600		51744				
		м3								
8	Е7-13-1	Укладка плит П-3и	25	1457,19	387,22	36430	9681	16075	2,06	52
		шт сборных конструкций		344,25	115,02	8606	2876	140	0,4606	12
9	30-18-23	Стоимостьплиты П-3и	1,25	20700		25875				
		м3								
10	Е33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	13	2476,72	1756,72	32197	22837	12602	3,76	49
		комплект		616,5	306,68	8015	3987	105	1,06	14
11	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)	13	599		7787				
		шт								
12	99-1-118-4-1(	Изоляторы подвеснойПС 70Д	744	603		448632				
		шт								
13	99-1-118-4-1:	Изолятор колпачок К-5 (КП-16) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	15	8		120				
		шт								
14	99-1-118-4-2:	Изоляторы штыревыестеклянныеШС 10-Д ГОСТ 1232-93	15	388		5820				
		шт								
15	99-1-1 18-4-1	Ушки однолапчатыетипа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	348	241		83868				
		шт								
16	99-1-118-4-1:	Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98	24	344		8256				
		шт								

17	99-1-1 18-4-2	Зажимы соединительные плашечные ПА -2-2 ГОСТ Р 51177-98	66	113		7458				
		шт								
18	99-1-1 18-4-2	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2А ГОСТ Р 51177-98	46	122		5612				
		шт								
19	99-1-118-4-1(	Зажимы натяжные Н3-2	186	1321		245706				
		шт								
20	99-1-118-4-1(	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	174	133		23142				
		шт								
21	Е9-34-4	Монтаж стальныхконструкций	7,98	21562,67	927,19	172070	7399	120146	99,9	797
		т конструкций		16627,5	101,25	132687	808	90	0,49	4
22	2-1-260	ССтоимость стальных конструкций	7,98	114900		916902				
		т								
23	Е34-27-8	Окраска стальных конструкций за два раза	7,98	9752,34	5568,51	77824	44437	41710	22,93	183
		т металлоконструкций		3660,75	1514,25	29213	12084	101	7,4	59
24	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	1000	53,87	12,24	53870	12240	33075	0,18	180
		м шин заземления		29,25	2,25	29250	2250	105	0,01	10
25	4-1-6	Сталь круглая d=10 мм	0,62	45800		28396				
		т								
26	4-1-132	Лужение заземляющих устройств	0,62	40200		24924				
		т								
27	Ц8-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	100	49,1	14,9	4910	1490	3164	0,19	19
		м кабеля		29,9	3,4	2990	340	95	0,02	2
28	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100	36,7	27,8	3670	2780	1492	0,06	6
		м кабеля		8,8	6,9	880	690	95	0,04	4
29	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	100	32,4	23,7	3240	2370	1378	0,06	6
		м кабеля								

				8,6	5,9	860	590	95	0,034	3
30	Ц8-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	2	4757,7	2963	9515	5926	4596	9	18
		шт		1764	655	3528	1310	95	3,827	8
31	99-1-3	КабельАСБл-3х240-10	333	2092		696636				
		м								
	Раздел 2. Строительные работы									
32	Е1-39-2	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами	1	139185,82	104985,82	139186	104986	50788	239	239
		км траншеи		34200	18159,3	34200	18159	97	77,51	78
33	Е1-39-6	исключать за каждые 0,2 м изменения глубины до глубины 0,6 м (заземление)К=-1,000; ктрр=5; ктрм=5; кзпр=5; кэкс=5; кзпм=5; кмат=5;	-1	92938,5	50188,5	-92939	-50189	-49962	300	-300
		км траншеи		42750	8757	-42750	-8757	97	34,5	-35
		Всего прямые затраты				**3598018**	**224966**			**1473**
						244977	**51391**			**230**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3120288				
		оборудования, тенге				7787				
		Накладные расходы, тенге				292939				
		- заработная плата, тенге				43941				
		- трудоемкость, чел-ч				146				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				232990				
		Всего				**4123947**				
		Временные здания и сооружения (2,8%)				115252				
		- сметная заработная плата, тенге				16251				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				92				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,74%)				115941				

- сметная заработная плата, тенге	53333
- нормативная трудоемкость, чел-ч	325
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	42314
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	16926
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4414380**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**10550368**
- материалы, тенге	7457488
- оборудование, тенге	18611
- сметная заработная плата, тенге	1121228
Налог(2%)	211007
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**10761375**
НДС(12%)	1291365
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**12052740**

Заказчик: Генподрядчик ТОО"Бабек-Курылыс"

Директор _____ Азизов Р.Х.

Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Темирбаев А.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Заказчик: Генподрядчик ТОО "Бабек-Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"
Наименование стройки: Строительство отдельной ячейки ВЛ-10 кВ для снабжения электроэнергией западной части села Уил Уилского района
Договор №10 от 21.10.2016 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		10	21.10.2016 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство отдельной ячейки ВЛ-10 кВ для снабжения электроэнергией западной части села Уил Уилского района Актюбинской области	17 042 581	4 455 215,00	2 008 303	2 008 303					534 626	4 989 841

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Бабек-Курылыс"
Директор _____ **Азизов Р.Х.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "БИ-М-72"
Директор _____ **Темирбаев А.**

Форма 2В

Заказчик: Генподрядчик ТОО "Бабек-Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Договор № №10 от 21.10.2016г.
Наименование объекта: Строительство отдельной ячейки ВЛ-10 кВ для снабжения электроэнергией западной части села Уил Уилского района

Акт №1
выполненных работ за ноябрь 2016 г
(локальная смета 2-1-1)
Сети 10 кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Монтаж								
1	Е33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2	6	35517,87	25993,62	213107	155962	88964	48	288
		км линии		8550	5571,27	51300	33428	105	19,95	120
2	16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок АС, сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,085	165875		14099				
		т								
3	16-7-30	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок АС, сечение 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	4,5	164757		741407				

			т							
4	16-7-49	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 25 мм2	0,002	459500		919				
			т							
5	99-1-118-4-1	Зажимы поддерживающиеглухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98	250	286		71500				
			шт							
6	99-1-2	Зажим аппаратный А1А-95	18	524,13		9434				
			шт							
7	99-1-218-4-1	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	24	1137		27288				
			шт							
8	18-4-1557	Скобы трехлапчатые типаСКТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	24	365		8760				
			шт							
9	Ц8-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	367	49,1	14,9	18020	5468	11610	0,19	70
			м кабеля							
				29,9	3,4	10973	1248	95	0,02	7
10	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	367	36,7	27,8	13469	10203	5474	0,06	22
			м кабеля							
				8,8	6,9	3230	2532	95	0,04	15
11	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	367	32,4	23,7	11891	8698	5055	0,06	22
			м кабеля							
				8,6	5,9	3156	2165	95	0,034	12
12	Ц8-146-6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	128	135,1	55,3	17293	7078	7503	0,32	41
			м кабеля							
				49,7	12	6362	1536	95	0,07	9
13	Ц8-165-8	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	1	4341,8	2688	4342	2688	2100	8	8
			шт							
				1616	594	1616	594	95	3,472	3

14 Ц8-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	6	4757,7	2963	28546	17778	13788	9	54
	шт		1764	655	10584	3930	95	3,827	23
15 Ц8-167-5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	2	2440,8	3,8	4882	8	3668	11	22
	шт		1928	2,3	3856	5	95	0,013	–
16 99-1-1	КабельАСБл-3х120-10	29	1382		40078				
	м								
17 99-1-5	Муфта концевая rek 10 КнТ-3-150/240-СЛ-М	8	8928		71424				
	шт								
18 99-1-6	Муфта концевая rek 10КнТ-3-70/120-СЛ-М	1	7658		7658				
	шт								
19 99-1-7	Муфта концевая rek 10КВТК-3-150/240-СЛ-М	2	12029		24058				
	шт								
20 99-1-8	Муфта концевая rek 10КВТК-3-70/120-СЛ-М	1	9115		9115				
	шт								
21 99-1-9	Муфта соединительная eks 10 СКаТ-3-150/240-СЛ-М	4	21667,66		86671				
	шт								
22 Ц8-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм размером 100х100х8 мм	9	568,8	27,8	5119	250	1313	1	9
	шт		149	4,5	1341	41	95	0,026	–
23 1-4-87	Сталь угловая 100х100х8 мм (ГОСТ 8509-86)	0,27563	44300		12210				
	т								
24 4-1-132	Лужение заземляющих устройств	0,27563	40200		11080				
	т								

Раздел 2. Строительные работы

25 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 (под муфту)	17,52	33,67	32,1	590	562	237	0,0109	–
	м3 грунта		1,57	12,33	28	216	97	0,0498	1

26	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	17,52	134,1	–	2349	–	2654	0,972	17
		м3 грунта		134,1	–	2349	–	113	–	–
27	Е1-39-2	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами	0,567	139185,82	104985,82	78918	59527	28796	239	136
		км траншеи		34200	18159,3	19391	10296	97	77,51	44
28	Е1-39-6	исключать за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи до глубины 0,8К=-1,000; ктрр=4; ктрм=4; кзпр=4; кэкс=4; кзпм=4; кмат=4;	-0,567	74350,8	40150,8	-42157	-22766	-22662	240	-136
		км траншеи		34200	7005,6	-19391	-3972	97	27,6	-16
29	30-8-92	Песок природный	22,68	1380		31298				
		м3								
30	30-6-9	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-150	4,706	20800		97885				
		1000шт								
		Всего прямые затраты				**1621253**	**245456**			**553**
						94795	**52019**			**218**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1281003				
		Накладные расходы, тенге				148500				
		- заработная плата, тенге				22275				
		- трудоемкость, чел-ч				74				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				106185				
		Всего				**1875938**				
		Временные здания и сооружения (2,8%)				52526				
		- сметная заработная плата, тенге				7406				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				42				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,74%)				52840				
		- сметная заработная плата, тенге				24306				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				148				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	19285
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	7714
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2008303**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп=2,390)	**4799844**
- материалы, тенге	3061597
- сметная заработная плата, тенге	544442
Итого с учетом тендерной скидки К=0,91	4367858
Налог(2%)	87357
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4455215**
НДС(12%)	534626
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**4989841**

Заказчик: Генподрядчик ТОО"Бабек-Курылыс"

Директор _____ Азизов Р.Х.

Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Темирбаев А.