**Заказчик :** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

**Подрядчик:** ТОО "КаНур Строй Сервис"

Форма 2

**Наименование объекта и его адрес:** Капитальный ремонт внутрисельских пешеходных дорог (тротуар) села Махамбет Махамбетского района Атырауской области

**Договор:** №79 от 16.07.2019г.

# АКТ №3
## о приемке выполненных работ
## за октябрьь месяц 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Пешеходная часть** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270602-0302 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** НР - 108% СП - 8% | м2 покрытия | 1535,90693 | | 2283,12 | 93,63 | 3506652,20 | 143807,55 | 3299729,93 | 114921,14 | 3911299,20 |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,0336 | 51,61 | 41,09 | 28,19 | 63114,72 | 43293,75 | | 289725,87 | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0168 | 25,85 | 1223,00 | | 63114,72 | | | | |
| 1.3 | 621 С | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 5,329597 | | 3540,00 | | 18866,77 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 5,329597 | | 1462,00 | | 7791,87 | | | |
| 1.4 | 623 С | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 15,51266 | | 5415,00 | | 84001,05 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 15,51266 | | 1747,00 | | 27100,62 | | | |
| 1.5 | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,046077 | | 4527,00 | | 208,59 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,046077 | | 1747,00 | | 80,50 | | | |
| 1.6 | 1135 С | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 0,599004 | | 5557,00 | | 3328,66 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 0,599004 | | 1223,00 | | 732,58 | | | |
| 1.7 | 1240 С | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 2,15027 | | 120,00 | | 258,03 | | | |
| 1.8 | 1955 С | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 4,300539 | | 8600,00 | | 36984,64 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 4,300539 | | 1747,00 | | 7511,04 | | | |
| 1.9 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,061436 | | 2601,00 | | 159,80 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00004 | 0,061436 | | 1223,00 | | 75,14 | | | |
| 1.10 | 102737 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,102 | 156,662507 | 20983,00 | | | | 3287249,38 | | |
| 1.11 | 127727 С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,009523 | 218211,00 | | | | 2077,94 | | |
| 1.12 | 131548 С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,230386 | 40451,00 | | | | 9319,35 | | |
| 1.13 | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000012 | 0,017817 | 60801,00 | | | | 1083,26 | | |
| 2 | Е11-270602-0402 К=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302** НР - 108%; СП - 8%. | м2 покрытия | 1535,90693 | | 537,61 | 0,04 | 825716,07 | 62,66 | 825315,29 | 365,16 | 892167,74 |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,0002 | 0,2765 | 0,22 | -- | 338,11 | -- | | 66086,50 | |
| 2.2 | 1240 С | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00034 | 0,522208 | 1223,00 | | 338,11 | | | | |
| 2.3 | 102737 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,0256 | 39,319217 | 20983,00 | 120,00 | | 62,67 | | | |
| 2.4 | 144640 С | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,000003 | 0,004608 | 60801,00 | | | | 825035,14 | | |
| | | | | | | | | | | 280,15 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **4332368,27** | **143870,21** | **4125045,22** | **115286,30** | **4803466,94** |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **63452,83** | **43293,75** | **--** | **355812,37** | |
| Материалы | Тенге | | | | **4332368,27** | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | **4125045,22** | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | | | **106746,58** | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | **115286,30** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **355812,37** | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **4803466,94** | | | | |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **77,73** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | **106746,58** | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **4803466,94** | | | | |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **77,73** |
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | **106746,58** | | | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | **4803466,95** |
| - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **63452,83** | | | | |
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **143870,21** | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **43293,75** | | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **4125045,22** | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **115286,30** | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **355812,37** | |
| Временные здания и ссоружения, 1,04% | Тенге | | | | **49956** | | | | |
| Итого | Тенге | | | | **4853423** | | | | |
| Доп затраты на зимнне время, 1,44% | Тенге | | | | **69889** | | | | |
| Итого | Тенге | | | | **4923312** | | | | |
| Непредвиденные работы и затраты, 2% | Тенге | | | | **98466** | | | | |
| Итого | Тенге | | | | **5021779** | | | | |
| Итого на 2019 г. | Тенге | | | | **5272346** | | | | |
| Итого с понижающим коэффицентом | Тенге | | | | **4464286** | | | | |
| НДС, 12% | Тенге | | | | **535 714** | | | | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | Тенге | | | | **5 000 000,00** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района"

_____ **Ершиков М.Р.**

зор ТОО "Тех Сапа Алматы" _____ Абраймов Е.С.

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Кайыр Строй Сервис"

_____ **Бектасова Р.**