Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2011 года

471 - Отдел образования физической культуры и спорта района (города областного значения)

программа - 004 Общеобразовательное обучение

подпрограмма - 000

Специфика 431 Капитальный ремонт помещений зданий, сооружений

по договору № 35 от 24.06.11 г.
Сумма договора 165 600 000 тенге

По объекту **Капитальный ремонт средней школы с. Улкен Жамбылского района Алматинской области**

Подрядная организация : ТОО "Техно Снаб 2002"

РНН 600 900 507 008
ИИК KZ338560000000446569
БИК KCJBKZKX
АГФ АО "Банк Центр Кредит"

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1. Всего по объекту	165 600 000	165 600 000			
2. в т.ч. За сентябрь 2011	147 857 143	9 450 714	9 450 714		
3. НДС 12%	17 742 857	1 134 086			
4. Итого за сентябрь	165 600 000	10 584 800	9 450 714		
5. Удержание 30% аванса пропорционально выполненных работ	49 680 000	3 175 440			
7. Возврат стоимости материала					
Всего к оплате за текущий месяц		7 409 360			
Гр2 =(стр1-стр5)					
Гр3=(стр4-стр5)					

Сумма прописью к оплате : **Семь миллионов четыреста девять тысяч триста шестьдесят тенге.**

Сдал:
Подрядчик
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
Д.Ж Жарасбаев

Принял
Заказчик :
Начальник отдела
образования Жамбылского района
Л.Х. Бакирова

490

Заказчик ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Жамбылского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор № 35 от 24 июня 2011

Наименование строительства и его адрес: 1-1 Капитальный ремонт Улькенской средней школы Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2-1 Капитальный ремонт Улькенской средней школы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Смета: 2-1-1 Общестроительные работы															
3.	Е0109-29-1	Монтаж металлоконструкций лестниц	т	0,89	15836,43	6844,83	14165	6122	33,23	30						
					5796,00	1941,09	5184	1736	6,83	6						
5.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	40,25	121,04	0,09	4872	4	0,42	17						
					69,34	0,02	2791	1	0,00	0						
6.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,64	10051,81	122,90	6433	79	5,07	3						
					799,54	46,44	512	30	0,23	0						
7.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	99034,93	380,30	776	3	227,70	2						
					38036,25	143,44	298	1	0,70	0						
8.	Е0106-22-8	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	м3	4,84	13040,83	409,62	63118	1983	13,34	65						
					2163,15	154,75	10470	749	0,76	4						
13.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	47,81	1006,91	42,96	48136	2054	1,39	67						
					217,35	16,09	10391	769	0,08	4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	Е0109-44-4	Монтаж алюминиевых витражей	м2	12,32	3862,03	253,64	47580	3125	4,38	54
					879,75	64,00	10839	788	0,22	3
104.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	3,36	379,71	40,10	1276	135	1,71	6
					313,09	15,16	1052	51	0,07	0
109.	Е0109-44-4	Монтаж алюминиевых витражей	м2	10,08	3862,03	253,64	38929	2557	4,38	44
					879,75	64,00	8868	645	0,22	2
110.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	10,08	379,71	40,10	3827	404	1,71	17
					313,09	15,16	3156	153	0,07	1
114.	Е0109-44-4	Монтаж алюминиевых витражей	м2	8,82	3862,03	253,64	34063	2237	4,38	39
					879,75	64,00	7759	564	0,22	2
115.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	11,34	379,71	40,10	4306	455	1,71	19
					313,09	15,16	3550	172	0,07	1
118.	Е0109-44-4	Монтаж алюминиевых витражей	м2	8,58	3862,03	253,64	33136	2176	4,38	38
					879,75	64,00	7548	549	0,22	2
119.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	6,30	379,71	40,10	2392	253	1,71	11
					313,09	15,16	1972	96	0,07	0
134.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	332,46	221,81	12,44	73743	4135	0,41	136
					60,03	4,67	19958	1554	0,02	8
135.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	616,22	1815,20	19,00	1118564	11708	1,23	758
					199,29	9,21	122809	5677	0,05	29
136.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	479,50	260,89	0,40	125096	192	0,27	130
					47,87	0,14	22956	66	0,00	0
153.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	808,34	221,81	12,44	179296	10054	0,41	331
					60,03	4,67	48525	3779	0,02	18
154.	Е0111-27-6	Устройство покрытий нарастворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	808,34	1815,20	19,00	1467303	15358	1,23	995
					199,29	9,21	161098	7447	0,05	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	474,15	260,89	0,40	123700	190	0,27	129
					47,87	0,14	22700	65	0,00	0
175.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	2960,40	45,60	1,49	134987	4404	0,26	759
					43,47	0,56	128689	1665	0,00	8
177.	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение швов цементным раствором	м	322,30	80,44	1,81	25924	584	0,27	88
					45,02	0,68	14511	218	0,00	1
178.	Е0163-13-1	Промывка поверхностей стен	м2	2644,80	29,24	--	77346	--	0,20	538
					29,24	--	77346	--	--	--
179.	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов поподготовленной поверхности	м2	3000,80	121,63	2,06	364999	6189	0,11	319
					19,69	0,79	59080	2363	0,00	11
180.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	85,19	642,58	7,91	54741	674	2,06	175
					359,66	2,99	30640	255	0,01	1
181.	Е0115-64-3	Левкас стен и откосов	м2	85,19	124,00	4,29	10563	365	0,52	45
					84,79	1,64	7223	139	0,01	1
182.	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	121,70	121,63	2,06	14803	251	0,11	13
					19,69	0,79	2396	96	0,00	0
183.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,00	175,90	0,09	879	--	0,74	4
					124,20	0,02	621	--	0,00	0
184.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	88,00	1815,20	19,00	159738	1672	1,23	108
					199,29	9,21	17538	811	0,05	4
185.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	477,00	1921,50	10,25	916555	4889	1,97	938
					313,89	3,85	149727	1836	0,02	9
186.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,08	15836,43	6844,83	1295	560	33,23	3
					5796,00	1941,09	474	159	6,83	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	181,00	15,49	3,11	2805	563	0,07	12
					11,13	1,15	2015	208	0,01	1
190.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	444,00	175,90	0,09	78098	39	0,74	330
					124,20	0,02	55145	11	0,00	0
191.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	10,40	191,31	2,01	1990	21	0,61	6
					101,95	0,76	1060	8	0,00	0
		ИТОГО:					5235434	83435		6228
							1018901	32661		155
		Смета: 2-1-3 Электромонтажные работы								
16.	Ц0108-594-8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	138,00	520,90	206,00	71884	28428	1,59	219
					257,00	58,30	35466	8045	0,34	47
17.	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	46,00	444,10	182,00	20429	8372	1,27	58
					204,00	51,10	9384	2351	0,30	14
18.	Ц0108-594-6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	шт	16,00	335,70	125,00	5371	2000	0,96	15
					154,00	35,60	2464	570	0,21	3
19.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	12,00	313,00	131,00	3756	1572	0,75	9
					119,00	36,90	1428	443	0,21	3
33.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	22,00	241,70	91,00	5317	2002	0,82	18
					131,00	25,70	2882	565	0,15	3
41.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	120,00	47,00	0,20	5640	24	0,29	35
					45,50	0,10	5460	12	0,00	0
42.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой	шт	110,00	55,00	0,90	6050	99	0,33	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проводке			49,70	0,20	5467	22	0,00	0
43.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	10,00	48,50	0,20	485	2	0,29	3
					47,00	0,10	470	1	0,00	0
47.	Ц0108-420 -1	Коробки ответвительные	шт	158,00	578,10	31,10	91340	4914	2,09	330
					403,00	7,60	63674	1201	0,04	7
49.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	75,00	62,70	0,20	4702	15	0,34	26
					57,80	0,10	4335	8	0,00	0
		ИТОГО:					214974	47429		750
							131030	13218		77
		Смета: 2-1-5 Пожарная сигнализация и оповещение								
1.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	4,00	7509,60	1,60	30038	6	38,00	152
					7155,00	--	28620	--	--	--
5.	Ц0110-667 -5	Прибор ПС на 1 луч	шт	1,00	1139,50	1,60	1140	2	6,00	6
					1080,00	--	1080	--	--	--
7.	Ц0110-669 -6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	шт	4,00	1648,60	1,60	6594	6	8,00	32
					1523,00	--	6092	--	--	--
10.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	17,00	241,70	91,00	4109	1547	0,82	14
					131,00	25,70	2227	437	0,15	3
12.	Ц0110-386 -7	Звуковой оповещатель	шт	5,00	332,40	--	1662	--	2,00	10
					317,00	--	1585	--	--	--
14.	Ц0110-667 -11	Промежуточные устройства на количество лучей 10	шт	1,00	2820,60	1,60	2821	2	14,00	14
					2678,00	--	2678	--	--	--
16.	Ц0110-667 -13	Промежуточные устройства на количество лучей 1	шт	1,00	792,70	1,60	793	2	4,00	4
					758,00	--	758	--	--	--
18.	Ц0110-668	Извещатели ПС автоматические:	шт	114,00	153,50	--	17499	--	1,00	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении			144,00	--	16416	--	--	--
20.	Ц0110-667 -11	Промежуточные устройства на количество лучей 10	шт	5,00	2820,60	1,60	14103	8	14,00	70
					2678,00	--	13390	--	--	--
22.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	117,00	369,90	1,60	43278	187	2,00	234
					347,00	--	40599	--	--	--
24.	Ц0110-668 -6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	шт	128,00	86,30	7,80	11046	998	0,35	45
					60,80	--	7782	--	--	--
26.	Ц0110-667 -13	Монтаж ручного извещателя	шт	19,00	792,70	1,60	15061	30	4,00	76
					758,00	--	14402	--	--	--
41.	Ц0110-385 -6	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	шт	13,00	1297,80	--	16871	--	7,00	91
					1247,00	--	16211	--	--	--
55.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,00	1526,20	--	1526	--	9,00	9
					1440,00	--	1440	--	--	--
58.	Ц0110-667 -12	Промежуточные устройства на количество лучей 5	шт	2,00	1612,20	1,60	3224	3	8,00	16
					1548,00	--	3096	--	--	--
61.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	74,00	332,40	--	24598	--	2,00	148
					317,00	--	23458	--	--	--

ИТОГО:

	194363	2791	1035
	179834	437	3

Итого по объекту: 5644775

Накладные расходы :

На монтажные работы	273555
На общестроительные работы	1040949
На металломонтажные работы	36543
Всего накладных расходов:	1351047
Итого с накладными	6995818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	419749
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7415567
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7515677
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7545339
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7619495
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	14865389
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	297308
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15162697
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1819524
Итого с НДС	16982221
Скидка	**6397421**
Итого со скидкой	**10584800**
В том числе НДС	**1134086**

Принял: Сдал: