Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2011 года

471 - Отдел образования физической культуры и спорта района (города областного значения)

программа - 004 Общеобразовательное обучение

подпрограмма - 000

Специфика 431 Капитальный ремонт помещений зданий, сооружений

по договору № 35 от 24.06.11 г.
Сумма договора 165 600 000 тенге

По объекту **Капитальный ремонт средней школы с. Улкен Жамбылского района Алматинской области**

Подрядная организация : ТОО "Техно Снаб 2002"

РНН 600 900 507 008
ИИК KZ338560000000446569
БИК KCJBKZKX
АГФ АО "Банк Центр Кредит"

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1. Всего по объекту	155 015 200	155 015 200			
2. в т.ч. За август 2011	138 406 429	26 241 173	26 241 173		
3. НДС 12%	16 608 771	3 148 941			
4. Итого за август	155 015 200	29 390 114	26 241 173		
5. Удержание 30% аванса пропорционально выполненных работ	46 504 560	8 817 034			
7. Возврат стоимости материала					
Всего к оплате за текущий месяц		20 573 080			
Гр2 =(стр1-стр5)					
Гр3=(стр4-стр5)					

Сумма прописью к оплате : **Двадцать миллионов пятьсот семьдесят три тысячи восемдесят тенге.**

Сдал:
Подрядчик
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
Д.Ж.Жарасбаев

Принял
Заказчик:
Начальник отдела
образования Жамбылского района
Л.Х. Бакирова

460

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Жамбылского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Субподрядчик

Договор № 35 от 24 июня 2011

Наименование строительства и его адрес: 1-1 Капитальный ремонт Улькенской средней школы Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:2-1 Капитальный ремонт Улькенской средней школы								
		Смета: 2-1-1 Общестроительные работы								
13.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	47,79	1006,91	42,96	48125	2053	1,39	67
					217,35	16,09	10388	769	0,08	4
14.	Е0109-2-4	Монтаж стоек	т	1,51	7749,91	3166,03	11716	4786	19,38	29
					3517,02	620,38	5317	938	2,13	3
16.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07	177381,63	2282,62	12594	162	49,10	3
					9315,00	863,44	661	61	4,21	0
21.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	484,96	1878,51	8,20	911001	3977	1,71	829
					272,95	3,08	132370	1494	0,02	7
22.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,19	175710,10	1826,10	32837	341	42,70	8
					8100,00	690,75	1514	129	3,37	1
23.	Е0109-49-	Постановка строительных болтов с	шт	180,00	20,14	0,23	3625	41	0,12	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	гайками и шайбами			19,91	0,09	3584	16	0,00	0
24.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,02	119700,00	--	2963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	5,00	3081,19	81,61	15406	408	6,08	30
					963,00	31,50	4815	157	0,15	1
26.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,25	715,87	1,24	2327	4	0,97	3
					153,23	0,47	498	2	0,00	0
27.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	16,70	1134,90	8,20	18953	137	1,48	25
					236,25	3,08	3945	51	0,02	0
32.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1247,40	1878,51	8,20	2343249	10229	1,71	2133
					272,95	3,08	340478	3842	0,02	19
33.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,46	175710,10	1826,10	80827	840	42,70	20
					8100,00	690,75	3726	318	3,37	2
34.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	220,00	20,14	0,23	4431	51	0,12	26
					19,91	0,09	4380	20	0,00	0
36.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	6,00	3081,19	81,61	18487	490	6,08	36
					963,00	31,50	5778	189	0,15	1
37.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,90	715,87	1,24	2792	5	0,97	4
					153,23	0,47	598	2	0,00	0
38.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	12,90	1134,90	8,20	14640	106	1,48	19
					236,25	3,08	3048	40	0,02	0
39.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	3081,19	81,61	12325	326	6,08	24
					963,00	31,50	3852	126	0,15	1
40.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной	м2	2,60	715,87	1,24	1861	3	0,97	3
					153,23	0,47	398	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали								
41.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	7,80	1134,90	8,20	8852	64	1,48	12
					236,25	3,08	1843	24	0,02	0
42.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	6,00	3081,19	81,61	18487	490	6,08	36
					963,00	31,50	5778	189	0,15	1
43.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,90	715,87	1,24	2792	5	0,97	4
					153,23	0,47	598	2	0,00	0
44.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	13,32	1134,90	8,20	15117	109	1,48	20
					236,25	3,08	3147	41	0,02	0
45.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	2535,50	48,37	4,36	122642	11055	0,29	729
					44,01	0,68	111587	1724	0,01	13
46.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	2535,50	24,15	2,64	61232	6694	0,15	384
					21,51	0,45	54539	1141	0,00	12
47.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	2535,50	36,77	1,67	93230	4234	0,23	575
					35,10	0,29	88996	735	0,00	7
48.	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	2535,50	11,24	1,59	28499	4031	0,07	171
					9,65	0,27	24468	685	0,00	7
62.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	80,01	446,86	128,16	35753	10254	1,03	83
					174,40	44,59	13954	3567	0,17	14
67.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	11,34	379,71	40,10	4306	455	1,71	19
					313,09	15,16	3550	172	0,07	1
72.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	73,92	446,86	128,16	33032	9474	1,03	76
					174,40	44,59	12891	3296	0,17	13
79.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	60,48	446,86	128,16	27026	7751	1,03	63
					174,40	44,59	10548	2697	0,17	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	191,78	379,30	23,60	72744	4525	1,18	226
					196,66	8,22	37717	1576	0,04	8
87.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	18,58	406,32	23,17	7548	430	1,07	20
					179,48	7,73	3334	144	0,04	1
90.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	210,36	245,81	6,97	51708	1467	0,67	142
					108,16	2,65	22752	557	0,01	3
92.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	38,91	739,16	1,55	28761	60	1,12	43
					176,21	0,59	6857	23	0,00	0
93.	Е0109-43-1	Монтаж стоек	т	0,71	13343,72	5738,19	9520	4094	29,09	21
					5433,75	1050,14	3877	749	3,76	3
95.	Е0109-44-4	Монтаж алюминиевых витражей	м2	9,84	3862,03	253,64	38002	2496	4,38	43
					879,75	64,00	8657	630	0,22	2
96.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	6,30	379,71	40,10	2392	253	1,71	11
					313,09	15,16	1972	96	0,07	0
103.	Е0109-44-4	Монтаж алюминиевых витражей	м2	12,32	3862,03	253,64	47580	3125	4,38	54
					879,75	64,00	10839	788	0,22	3
104.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	3,36	379,71	40,10	1276	135	1,71	6
					313,09	15,16	1052	51	0,07	0
140.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	472,80	125,78	0,20	59468	95	0,10	49
					18,61	0,09	8797	41	0,00	0
148.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	111,50	260,89	0,40	29089	45	0,27	30
					47,87	0,14	5338	15	0,00	0
152.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	23,10	30,94	0,28	715	6	0,12	3
					21,27	0,11	491	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	1941,31	935,06	6,13	1815240	11891	0,44	853
					67,28	2,31	130602	4489	0,01	22
159.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	1265,10	125,78	0,20	159122	253	0,10	131
					18,61	0,09	23540	111	0,00	0
160.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	190,80	494,40	7,97	94332	1522	0,51	98
					79,96	2,99	15256	570	0,01	3
161.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	190,80	1922,08	13,79	366733	2631	0,69	132
					109,46	5,18	20884	987	0,03	5
162.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	54,20	125,78	0,20	6817	11	0,10	6
					18,61	0,09	1008	5	0,00	0
163.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	41,20	221,81	12,44	9138	512	0,41	17
					60,03	4,67	2473	193	0,02	1
164.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	82,40	28,18	0,84	2322	69	0,01	0
					0,72	0,31	60	26	0,00	0
165.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	41,20	341,15	23,02	14055	949	0,48	20
					98,84	8,64	4072	356	0,04	2
166.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	41,20	225,28	11,31	9281	466	0,29	12
					58,48	4,25	2409	175	0,02	1
167.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	41,20	221,81	12,44	9138	512	0,41	17
					60,03	4,67	2473	193	0,02	1
168.	Е0111-11-2К=0,4	Исключать на каждые 15 мм изменения толщины цементной стяжки ДО 18 мм	м2	-16,48	28,18	0,84	-464	-14	0,01	-0
					0,72	0,31	-12	-5	0,00	-0
169.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	41,20	1580,61	19,00	65121	783	1,23	51
					199,29	9,21	8211	380	0,05	2
170.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	63,10	260,89	0,40	16462	25	0,27	17
					47,87	0,14	3021	9	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным полов	м2	5,13	191,65	2,35	983	12	0,54	3
					90,05	0,90	462	5	0,00	0
172.	Е0110-36-1	Установка и крепление перил	м	44,00	152,05	0,40	6690	18	0,09	4
					13,56	0,14	597	6	0,00	0
185.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	53,00	1921,50	10,25	101839	543	1,97	104
					313,89	3,85	16636	204	0,02	1
192.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	10,68	8067,64	82,51	86162	881	1,55	17
					225,11	31,16	2404	333	0,15	2
		ИТОГО:					7100901	116373		7580
							1203028	35138		175

Смета: 2-1-2 Водоснабжение и канализация

1.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	10,00	546,39	15,24	5464	152	1,89	19
					336,38	5,71	3364	57	0,03	0
2.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	22,00	445,87	9,88	9809	217	1,48	33
					266,51	3,69	5863	81	0,02	0
3.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	17,00	433,63	6,60	7372	112	1,21	21
					216,83	2,48	3686	42	0,01	0
4.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	3,00	584,53	8,31	1754	25	1,61	5
					289,80	3,13	869	9	0,02	0
5.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	42,00	82,97	21,06	3485	885	0,24	10
					44,38	5,41	1864	227	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных внутренних, диам. 20 м м	1кран	2,00	8347,06	1,96	16694	4	0,34	1
					62,10	--	124	--	--	--
12.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	3,00	11561,06	1,96	34683	6	0,34	1
					62,10	--	186	--	--	--
13.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4426,01	172,35	4426	172	9,78	10
					1671,53	64,69	1672	65	0,31	0
16.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6136,10	88,56	6136	89	1,05	1
					178,54	33,75	179	34	0,16	0
18.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	24,00	546,39	15,24	13113	366	1,89	45
					336,38	5,71	8073	137	0,03	1
19.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	31,00	445,87	9,88	13822	306	1,48	46
					266,51	3,69	8262	114	0,02	1
20.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	19,00	433,63	6,60	8239	125	1,21	23
					216,83	2,48	4120	47	0,01	0
21.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	3,00	584,53	8,31	1754	25	1,61	5
					289,80	3,13	869	9	0,02	0
22.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	53,00	82,97	21,06	4397	1116	0,24	13
					44,38	5,41	2352	287	0,03	2
25.	С11031-20-6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	15,00	106,00	--	1590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	3,00	65,50	--	197	--	0,14	0
					25,88	--	78	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	10,00	1242,87	13,22	12429	132	0,89	9
					165,60	4,95	1656	49	0,02	0
30.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	6,00	803,14	8,84	4819	53	0,81	5
					150,07	3,33	900	20	0,02	0
31.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	16,00	5987,64	26,91	95802	431	2,24	36
					398,48	11,25	6376	180	0,05	1
32.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	16,00	9194,48	49,05	147112	785	2,55	41
					445,05	19,69	7121	315	0,09	1
34.	Е0117-6-1	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	комплект	4,00	29219,84	22,14	116879	89	2,31	9
					408,82	8,44	1635	34	0,04	0
35.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	1,00	4298,73	68,38	4299	68	1,14	1
					191,47	25,31	191	25	0,13	0
36.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	1812,61	1,96	1813	2	0,81	1
					144,90	--	145	--	--	--
40.	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	1,00	1426,59	8,69	1427	9	0,53	1
					93,15	2,81	93	3	0,01	0
41.	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	3,00	2921,30	11,50	8764	34	0,91	3
					160,43	5,62	481	17	0,03	0

ИТОГО:

							526279	5204		337
							60159	1752		9

Смета: 2-1-3 Электромонтажные работы

7.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2,00	2070,00	--	4140	--	6,98	14
					1215,00	--	2430	--	--	--
10.	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	14,00	961,60	22,60	13462	316	2,00	28
					412,00	2,30	5768	32	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Ц0108-599 -2	Щиток осветительный, устанавливаемый внише распорными дюбелями	шт	3,00	1135,10	42,10	3405	126	3,00	9
					556,00	4,50	1668	14	0,03	0
14.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80	13,20	458	26	1,00	2
					205,00	2,30	410	5	0,01	0
16.	Ц0108-594 -8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	345,00	520,90	206,00	179710	71070	1,59	549
					257,00	58,30	88665	20114	0,34	117
17.	Ц0108-594 -7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	115,00	444,10	182,00	51072	20930	1,27	146
					204,00	51,10	23460	5877	0,30	34
18.	Ц0108-594 -6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	шт	39,00	335,70	125,00	13092	4875	0,96	37
					154,00	35,60	6006	1388	0,21	8
19.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	28,00	313,00	131,00	8764	3668	0,75	21
					119,00	36,90	3332	1033	0,21	6
51.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	3763,50	10,60	0,10	39893	376	0,06	226
					8,80	0,10	33119	376	0,00	2
69.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	350,00	55,00	7,60	19250	2660	0,13	46
					23,20	0,90	8120	315	0,01	2
70.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	90,00	84,60	2,80	7614	252	0,17	15
					32,40	0,20	2916	18	0,00	0
71.	Ц0108-472 -4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 6 мм	м	180,00	49,10	7,30	8838	1314	0,15	27
					27,70	0,80	4986	144	0,00	1
72.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	60,00	330,10	24,10	19806	1446	0,70	42
					116,00	2,50	6960	150	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					369504	107061		1162
		Смета: 2-1-4 Отопление					187840	29466		171
5.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	274,95	4352,10	43,41	1196609	11936	0,78	216
					124,72	16,26	34291	4471	0,08	22
6.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	228,00	273,30	4,95	62312	1129	0,34	78
					60,03	1,86	13687	425	0,01	2
7.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	30,00	431,30	4,95	12939	148	0,34	10
					60,03	1,86	1801	56	0,01	0
8.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	10,00	481,30	4,95	4813	50	0,34	3
					60,03	1,86	600	19	0,01	0
9.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	24,00	618,12	9,94	14835	238	0,43	10
					75,30	3,71	1807	89	0,02	0
10.	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 70 мм	м	16,00	1004,52	26,00	16072	416	0,83	13
					150,07	9,74	2401	156	0,05	1
11.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1460,00	12,59	--	18387	--	0,06	84
					12,29	--	17949	--	--	--
12.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	80,00	12,73	--	1019	--	0,06	5
					12,29	--	983	--	--	--
13.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	263,00	65,50	--	17228	--	0,14	36
					25,88	--	6805	--	--	--
20.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	144,00	521,42	49,05	75084	7063	1,69	243
					292,39	19,69	42104	2835	0,09	13
23.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.	м2	250,00	175,90	0,09	43974	22	0,74	186
					124,20	0,02	31050	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
24.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	200,00	22,68	0,06	4536	12	0,03	7
					6,68	0,03	1336	5	0,00	0
25.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтоваиных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	400,00	25,05	0,03	10019	10	0,02	7
					3,60	--	1440	--	--	--
	ИТОГО:						1477827	21026		899
							156254	8062		38
	Смета: 2-1-5 Пожарная сигнализация и оповещение									
2.	СПРайс	Стоимость прибора Сигнал 20П	шт	2,00	7466,72	--	14933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПРайс	Стоимость прибора С2000	шт	1,00	11485,44	--	11485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПРайс	Стоимость прибора С2000-БИ	шт	1,00	11509,22	--	11509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПРайс	Стоимость блока БЗЛ	шт	1,00	1438,65	--	1439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПРайс	Блок питания РИП 12	шт	4,00	8227,66	--	32911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПРайс	Аккумуляторная батарея 7А	шт	4,00	1426,76	--	5707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	шт	17,00	462,00	--	7854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Звуковой оповещатель LD-H96R	шт	5,00	1612,24	--	8061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПРайс	Блок СП С2000-СП1	шт	1,00	4755,87	--	4756	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
17.	СПРайс	Преобразователь интерфейса С2000-ПИ исп.01	шт	1,00	8180,10	--	8180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПРайс	Тепловой извещатель ИП-105-1А3	шт	114,00	71,34	--	8133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПРайс	Оповещатель речевой Соната 3м	шт	5,00	770,45	--	3852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПРайс	Дымовой извещатель ИП-212-58	шт	117,00	573,08	--	67051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПРайс	База для извещателей Е1000В	шт	128,00	720,04	--	92165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПРайс	Ручной извещатель ИПР 513-3А	шт	19,00	1712,11	--	32530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	2690,00	27,70	2,10	74513	5649	0,10	269
					19,70	0,50	52993	1345	0,00	8
29.	Ц0110-671 -2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	50,00	61,10	0,80	3055	40	0,28	14
					48,80	0,10	2440	5	0,00	0
30.	СПРайс	Кабель КПСВВ 2Х0,5	м	2595,90	20,11	--	52192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПРайс	Кабель КПСВВ 2Х2Х1,5	м	45,90	94,20	--	4324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПРайс	Кабель КПКВнг-FRLS 2Х0,5	м	61,20	54,45	--	3333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПРайс	Кабель ШВВП 2Х0,75	м	20,40	25,40	--	518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПРайс	Кабель UTP 4Х2Х0,5	м	45,90	23,28	--	1069	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
35.	С151607-118	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,0 мм2	1000м	0,05	11700,00	--	597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПРайс	Усилитель РАМ-480А	шт	1,00	73240,47	--	73240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПРайс	Проигрыватель и компакт диск CDC9230	шт	1,00	27790,95	--	27791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПРайс	Тюнер PT 9107	шт	1,00	25833,91	--	25834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПРайс	Дека PS 9335	шт	1,00	43159,56	--	43160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПРайс	Предусилитель PP 9113	шт	1,00	11325,64	--	11326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПРайс	Блок матрицы PX 9116	шт	1,00	13283,16	--	13283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПРайс	Селектор каналов PS 9116	шт	1,00	9018,57	--	9019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПРайс	Блок терминаторов TB 9116	шт	1,00	7480,52	--	7481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПРайс	Панель монитора PM9208	шт	1,00	14386,52	--	14387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПРайс	Аварийный переключатель ES 9116	шт	1,00	11395,55	--	11396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПРайс	Блок тревожных сообщений EP 9116	шт	1,00	9298,21	--	9298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	СПРайс	Микрофонный пульт RM 916	шт	1,00	13003,51	--	13004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПРайс	Блок сирен PE 9103	шт	1,00	5313,26	--	5313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПРайс	Блок питания PD 9359	шт	1,00	32958,21	--	32958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПРайс	Аккумуляторная батарея 12в, 55А/ч	шт	2,00	3566,91	--	7134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПРайс	Блок вентиляции	шт	1,00	10201,35	--	10201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПРайс	Фальшпанель	шт	1,00	2446,90	--	2447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПРайс	Настенная акустическая система CS10AH	шт	4,00	3970,68	--	15883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	СПРайс	НАстенная акустическая система MS05	шт	67,00	1883,33	--	126183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	СПРайс	НАстенная акустическая система MS03	шт	3,00	1188,97	--	3567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	913072	5689	283
	55433	1350	8

Итого по объекту: 10387581

Итого по стройке: 10387581

Накладные расходы :

На монтажные работы	234520
На общестроительные работы	1299390
На металломонтажные работы	32233
На сантехнические работы	216186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						1782329		
		Итого с накладными						12169912		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						684258		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						12854170		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						13017365		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						13065719		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						13186605		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						25726640		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						514533		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						26241173		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3148941		
		Итого с НДС						29390114		

Принял: Сдал:

Техно Снаб 2002

ДЛЯ ФОРМ № 2