Заказчик : **АО"Дорстройматериалы"**
Подрядчик: **ТОО "СейСер"**

Объект: Капитальный ремонт "Караганда-Темиртау дорога к Новотихоновскому каменому карьеру, поселок Тегисжол"автомобильной дороги "Караганда-Темиртау дорога к Новотихоновскому каменому карьеру, поселок Тегисжол км"участок км 3-6

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за сентябрь месяц 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав. форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	26.03.2013				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат									
	стоимость	в том		из них			дополнительные затраты			
	выполненных работ и затрат с и затрат с начала года по отчетный месяц включительно в ценах 2013 г.	числев отчетном месяце в ценах 2013	СМР с начала года по отчетной месяц включительно в ценах 2001г.	СМР (из гр.3) в отчетном месяцев ценах 2001г.	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в баз. ценах)	на приобретение материалов	прочие затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт "Караганда-Темиртау дорога к Новотихоновскому каменому карьеру, поселок Тегисжол"автомобильной дороги "Караганда-Темиртау дорога к Новотихоновскому каменому карьеру, поселок Тегисжол км"участок км 3-6	60 000 000		24 879 980	13 057 640						31 489 511
Удержания 5%	3 000 000		1 243 999	652 882						1 574 476
Возврат 5%										
Всего к оплате:	57 000 000		23 635 981	12 404 758						29 915 035

ЗАКАЗЧИК:
Директор АО "Дорстройматериалы"

Биндюков В.И.

"24" сентября 2013 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СейСер"

Рахимов К.Т.

"24" сентября 2013 г.

Заказчик: АО"Дорстройматериалы"

Подрядчик: ТОО"СейСер"

Найменование объекта: Капитальный ремонт "Караганда-Темиртау дорога к Новотихоновскому каменому карьеру, поселок Тегисжол"автомобильной дороги "Караганда-Темиртау дорога к Новотихоновскому каменому карьеру, поселок Тегисжол км"участок км 3-6

Акт выполненых работ
за сентябрь 2013 г.

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.-2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из несортированого щебеня	600	671,59	82,56	402956,93	49538,93	27981,85	0,14	86,40
		м3		21,38	13,68	12828,00	8210,98	133	0,05	29,98
2	С-12294	Смесь из несортированого щебеня	720	340,00	--	244800,00	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0127-21-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 с добавлением фрезерованного материала толщиной 12(15) см	5120	25,61	19,15	131119,31	98031,31	80216,42	0,04	212,99
		м2		6,41	5,37	32819,20	27493,90	133	0,02	100,42
4	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	5120	0,02	--	89,60	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	0,00	2,29
5	С-12702	Щебеночно-песчаная смесь (С4)	921,6	545,00	--	502272,00	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	7,56	29000,00	--	219240,00	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

7	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (пористый) асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4(10) см	10800	376,36	8,29	4064667,77	89565,77	89631,36	0,03	324,00
		м2		5,19	1,05	56052,00	11340,00	133	0,00	41,36
8	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2	10800	547,78	3,27	5915992,93	35263,33	7481,12	0,00	11,66
		м2		0,24	0,28	2592,00	3032,90	133	0,00	20,74
9	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	3,96	29000,00	--	114840,00	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	13200	24,52	15,35	323683,34	202639,34	193116,00	0,03	443,52
		м2		5,94	5,06	78408,00	66792,00	133	0,02	233,11
11	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	13200	0,02	--	264,00	--	175,56	0,00	1,19
		м2		0,01	--	132,00	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11919925,87	475038,67			1079,76
			Тенге			182831,20	116869,78			427,91
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11919925,87				
		Материалы -	Тенге			55728,00				
		Всего заработная плата -	Тенге				299700,98			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1081152,00				
		Местные материалы -	Тенге			10125176,00				
		Накладные расходы -	Тенге			398602,30				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							199,30

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**59790,35**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**739111,69**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13057639,87**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1706,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**359491,32**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13057639,87**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1706,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**359491,32**			
	Временные здания и сооружения 3,68%					480521				
	С учетом временных зданий сооружений					13538161				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,166433%					157914				
	Итого:					13696075				
	Затраты на выслугу лет, 1%					135382				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%					54153				
	С учетом дополнительных затрат на строительсво					13885609				
	Стоимость в ценах 2013 гс к=2,23354838709677					31014179				
	дог.Коэффицент - 0,888765981					27564347				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					551287				
	Итого:					28115634				
	НДС 12%					3373876				
	Всего по форме 2					**31489511**				

ЗАКАЗЧИК:
Директор АО "Дорстройматериалы"

_____ Биндюков В.И.

"24" сентября 2013 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СейСер"

_____ Рахимов К.Т.

"24" сентября 2013 г.