Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Житикаринского района

Подрядчик: ТОО " Темп-2" ПКФ

Договор №43 от 04.04.2011г

Наименование строительства: Капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильной дороге " Подъезд к с. "Дзержинское"

Наименование объекта: Переустройство ж/б трубы D-2x1,0 м на фундаменте тип III на 52 км

АКТ №1 от 06.06.2011г.

приемки выполненных работ за июнь 2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	367	27,84	26,18	10215	9606	3154	0,01	4
		м3		1,66	7,20	609	2642	97	0,03	9
2	E0130-54-3 К-0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 4 м	4,2	2804,40	1746,00	11778	7333	6924	6,31	27
		м3		1058,40	453,96	4445	1907	109	1,55	7
3	E0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов(демонтаж монолитных оголовков)	0,5	2430,59	1082,84	1215	541	915	8,27	4
		м3		1347,75	481,50	674	241	100	1,95	1
4	C01031-A11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	11,75	168,08	--	1975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	C010332-A9- 1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	11,75	82,72	--	972	--	194	0,35	4
		т		16,54	--	194	--	100	--	--
6	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	41	6,01	6,01	246	246	83	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м3		--	2,08	--	85	97	0,01	--
7	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	41	4,75	4,75	195	195	66	--	--
		м3		--	1,65	--	68	97	0,01	--
8	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	114	28,89	27,85	3293	3174	1048	0,01	1
		м3		1,04	8,44	119	962	97	0,03	4
9	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом	12	262,72	--	3153	--	3562	1,85	22
		м3		262,72	--	3153	--	113	--	--
10	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	89	2,80	2,80	250	250	84	--	--
		м3		--	0,97	--	87	97	--	--
11	Е0101-27-10 К-2 к объему	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	267	1,38	1,38	370	370	124	--	--
		м3		--	0,48	--	128	97	--	--
12	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	367	10,85	10,85	3981	3981	1340	--	--
		м3		--	3,76	--	1381	97	0,01	5
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	456	21,55	4,52	9825	2059	7533	0,11	49
		м3		17,03	--	7766	--	97	--	--
14	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	33,6	1049,86	33,87	35275	1138	10098	1,94	65
		м3		263,25	12,47	8845	419	109	0,06	2
15	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	21,6	13961,84	532,08	301576	11493	13328	2,55	55
		м3		434,25	131,85	9380	2848	109	0,43	9
16	Е0130-56-2	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб отверстием 2х1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	11,52	17811,22	3105,00	205185	35770	31298	10,10	116
		м3		1685,25	807,30	19414	9300	109	2,76	32
17	СПрайс	Звено блок ЗКП2.200 В22,5 шт	12	29968,15	--	359618	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	ССЦч1 тех часть п.8 г-1.02 на загот.	тара и упаковка м3	11,52	163,20	--	1880	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С010332-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	28,8	985,26	--	28375	--	5675	4,14	119
			т	197,05	--	5675	--	100	--	--
20	С010332-А20 1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	28,8	2,80	--	81	--	16	0,01	--
			т	0,56	--	16	--	100	--	--
21	С01031-А11- 21 г-1.02 на загот. скл.	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	28,8	142,80	--	4113	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
22	Е0130-62-5	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб отверстием 2х1 м	7,96	6156,00	866,25	49002	6895	7362	3,72	30
			м3	623,25	225,23	4961	1793	109	0,77	6
23	СПрайс г-1.02 на	Портальная стенка блок СТ10 шт	4	35891,76	--	143567	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс г-1.02 на	Откосное крыло блок СТ4 шт	4	24646,70	--	98587	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	ССЦч1 тех часть	тара и упаковка м3	7,96	163,20	--	1299	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С010332-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /кроме массовых навалочных/,расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	19,9	788,21	--	15685	--	3137	3,31	66
			т	157,64	--	3137	--	100	--	--
27	С010332-А20 1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	19,9	2,80	--	56	--	11	0,01	--
			т	0,56	--	11	--	100	--	--
28	С01031-А11- 21 г-1.02 на загот.скл.	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	19,9	142,80	--	2842	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
29	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов(лоток)	2,96	13961,84	532,08	41327	1575	1826	2,55	8
			м3	434,25	131,85	1285	390	109	0,43	1
30	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	9,7	1108,86	20,67	10756	200	1746	0,91	9
			м2	157,50	7,61	1528	74	109	0,31	3
31	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	117	341,80	13,70	39990	1603	13757	0,61	71
			м2	102,83	5,04	12031	590	109	0,02	3
		Устройство укрепления								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	25,9	1630,18	30,59	42222	792	4754	1,22	32
			м2	181,13	8,11	4691	210	97	0,04	1
33	Е0101-158-6 К-2 к объему	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	51,8	-140,43	-0,16	-7274	-8	-589	-0,08	-4
			м2	-11,66	-0,07	-604	-4	97	--	--
34	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи(укрепление русел)	14,6	1609,01	27,53	23491	402	2412	1,10	16
			м2	163,02	7,30	2380	107	97	0,03	--
35	Е0101-158-6 К-2 к объему т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	29,2	-139,25	-0,14	-4066	-4	-299	-0,07	-2
			м2	-10,49	-0,06	-306	-2	97	--	--
36	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи(укрепление русел)	14,5	1609,01	27,53	23331	399	2395	1,10	16
			м2	163,02	7,30	2364	106	97	0,03	--
37	Е0101-158-6 К-2 к объему т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	29	139,25	0,14	4038	4	297	0,07	2
			м2	10,49	0,06	304	2	97	--	--
38	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	5,5	4797,73	4,62	26388	25	2130	2,63	14
			м	398,25	1,06	2190	6	97	--	--
39	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,121	73299,96	--	8869	--	1062	48,40	6
			т	8055,00	--	975	--	109	--	--
40	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(асфальтовые планки)	0,4	2682,61	14,17	1073	6	148	1,88	1
			м3	303,75	5,40	122	2	120	0,03	--
41	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(асфальтовые планки)	0,4	21519,87	316,57	8608	127	1731	22,50	9
			м3	3487,50	119,25	1395	48	120	0,58	--
42	Е0101-164-2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,7	218,93	--	2124	--	2400	1,54	15
			м3	218,93	--	2124	--	113	--	--
		Устройство конца укрепления								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	21,5	27,84	26,18	598	563	185	0,01	--
		м3		1,66	7,20	36	155	97	0,03	1
44	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	1,6	218,93	--	350	--	396	1,54	2
		м3		218,93	--	350	--	113	--	--
45	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	29,4	1630,18	30,59	47927	899	5397	1,22	36
		м2		181,13	8,11	5325	238	97	0,04	1
46	Е0101-158-6 К-2 к объему	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	58,8	140,43	0,16	8257	9	669	0,08	4
		м2		11,66	0,07	686	4	97	--	--
47	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0651	73299,96	--	4772	--	572	48,40	3
		т		8055,00	--	524	--	109	--	--
48	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад (асфальтовые планки)	0,21	2682,61	14,17	563	3	78	1,88	--
		м3		303,75	5,40	64	1	120	0,03	--
49	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(асфальтовые планки)	0,21	21519,87	316,57	4519	66	909	22,50	5
		м3		3487,50	119,25	732	25	120	0,58	--
50	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	3,94	2543,76	0,86	10022	3	1652	2,81	11
		м3		432,00	0,32	1702	1	97	--	--
		Водоотводящее русло								
51	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	34	6,01	6,01	204	204	69	--	--
		м3		--	2,08	--	71	97	0,01	--
52	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	68	4,75	4,75	323	323	109	--	--
		м3		--	1,65	--	112	97	0,01	--
		ИТОГО по акту №1	**Тенге**			**1593022**	**90246**			**817**
			Тенге			**108297**	**23997**			**87**
		Накладные расходы				**139758**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**103967**				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				**1836746**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**18367**				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				**7347**				
		Итого в ценах на 1.01.2001г				**1862460**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в ценах на 01.01.2011г					3633659				
	Налоги, сборы и обязат. платежи 2%					72673				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)					444760				
	Итого по акту№1 с НДС					4151094				

Сумма прописью : четыре миллиона сто пятьдесят одна тысяча девяносто четыре тенге 00 тиын

Принял:
Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Житикаринского района

Начальник _____ **Жамалиев Г.Б.**

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Темп-2" ПКФ

Директор _____ **Штельтер В. М.**

Согласовано :

Технолог _____ **Лола А.А.**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Житикаринского района

Подрядчик: ТОО " Темп-2" ПКФ

Договор №43 от 04.04.2011г

Наименование строительства: Капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильной дороге " Подъезд к с. Дзержинское"

Наименование объекта : Подготовительные работы на 9,52 км

АКТ №3 от 06.06.2011г.

приемки выполненных работ за июнь 2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машиниста	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований	19,3	408,11	169,61	7877	3273	6227	1,55	30
		м3		238,50	4,07	4603	79	133	0,01	--
2	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	76,1	66,75	51,25	5080	3900	2543	0,12	9
		м3		15,50	9,62	1180	732	133	0,04	3
3	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	95,4	39,74	37,82	3791	3608	1190	0,01	1
		м3		1,87	11,00	178	1049	97	0,04	4
4	C010333-A28 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 28 км, класс груза 1	162,18	204,82	--	33218	--	6643	0,86	139
		т		40,96	--	6643	--	100	--	--
	ИТОГО по акту№3 за июнь		Тенге			49963	10781	16603		186
	Накладные расходы		Тенге			12604 16603	1860			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					3994				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					70560				
	Затраты на выслугу лет 1%					706				
	Затраты на доп. отпуска 0,4%					282				
	Итого в ценах на 1.01.2001					71548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в ценах 2011г (1,951)					139590				
	Налоги, сборы и обязат. платежи 2%					2792				
	Итого по акту в ценах 2011г.					142382				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12%			17086				
	Итого по акту №3 с НДС					159 468				

Сумма прописью : сто пятьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят восемь тенге 00 тиын

Заказчик:

ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Житикаринского района

Начальник _____ Жамалиев Г.Б.

Подрядчик: ТОО " Темп-2" ПКФ

Директор _____ Штельтер В. М.

Согласовано:

Технадзор _____ Лола А.А.

Заказчик
ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Житикаринского района

Подрядчик: ТОО " Темп-2" ПКФ

Договор №43 от 04.04.2011г

Наименование строительства: Капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильной дороге " Подъезд к с. Дзержинское"

Наименование объекта: Переустройство ж/б трубы 2(1,0х 1,5)м на фундаменте тип Ш на 62 км

АКТ №4 от 27.06.2011г.

приемки выполненных работ за июнь 2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	297	27,84	26,18	8267	7774	2552	0,01	3
		м3		1,66	7,20	493	2138	97	0,03	7
2	Е0130-54-3 К-0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 4 м	4,55	2804,40	1746,00	12760	7944	7501	6,31	29
		м3		1058,40	453,96	4816	2066	109	1,55	7
3	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	2,7	2430,59	1082,84	6563	2924	4939	8,27	22
		м3		1347,75	481,50	3639	1300	100	1,95	5
4	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	18,13	168,08	--	3046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С010332-А10 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	18,13	89,65	--	1625	--	325	0,38	7
		т		17,93	--	325	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	36,8	6,01	6,01	221	221	74	--	--
		м3		--	2,08	--	77	97	0,01	--
7	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	36,8	4,75	4,75	175	175	59	--	--
		м3		--	1,65	--	61	97	0,01	--
8	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	121	28,89	27,85	3495	3369	1112	0,01	1
		м3		1,04	8,44	126	1021	97	0,03	4
9	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом	11,8	262,72	--	3100	--	3503	1,85	22
		м3		262,72	--	3100	--	113	--	--
10	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	99,3	2,80	2,80	279	279	94	--	--
		м3		--	0,97	--	97	97	--	--
11	Е0101-27-10 К-2 к объему	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	297,9	1,38	1,38	413	413	139	--	--
		м3		--	0,48	--	143	97	--	--
12	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	297	10,85	10,85	3222	3222	1084	--	--
		м3		--	3,76	--	1118	97	0,01	4
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	396	21,55	4,52	8532	1788	6542	0,11	43
		м3		17,03	--	6744	--	97	--	--
14	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	50,95	1049,86	33,87	53490	1726	15312	1,94	99
		м3		263,25	12,47	13413	635	109	0,06	3
15	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	23	13961,84	532,08	321122	12238	14192	2,55	59
		м3		434,25	131,85	9988	3033	109	0,43	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0130-64-2	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 1,0 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 7; 7 м	18,76	8641,58	900,00	162116	16884	25765	6,06	114
		м3		1026,00	234,00	19248	4390	109	0,80	15
17	СПрайс	Звено блок ЗКП22.100(блок №81)В22,5	22	27307,42	--	600763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс	Звено ЗКП32(блок №99) В22,5	4	28241,01	--	112964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СССЦч1 тех часть	тара и упаковка	18,76	163,20	--	3062	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	46,9	702,50	--	32947	--	6589	2,95	138
		т		140,50	--	6589	--	100	--	--
21	С01031-А11- 21 г-1.02 на загот. скл.	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	46,9	142,80	--	6697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0130-66-1	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 1,25 м	3,5	4149,46	866,25	14523	3032	2919	3,16	11
		м3		540,00	225,23	1890	788	109	0,77	3
23	Е0130-66-4	Сооружение выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 1,25 м	3,5	4530,25	675,00	15856	2362	2223	2,38	8
		м3		407,25	175,50	1425	614	109	0,60	2
24	СПрайс г-1.02 на	Откосное крыло блок №108	4	48061,07	--	192244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СССЦч1 тех часть	тара и упаковка	7	163,20	--	1142	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С010332-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	17,5	788,21	--	13794	--	2759	3,31	58
		т		157,64	--	2759	--	100	--	--
27	С01031-А11- 21 К-1.02 на загот,	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	17,5	142,80	--	2499	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
28	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов(лоток)	5,4	13961,84	532,08	75394	2873	3332	2,55	14
		м3		434,25	131,85	2345	712	109	0,43	2
29	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	19,8	1108,86	20,67	21955	409	3563	0,91	18
		м2		157,50	7,61	3119	151	109	0,31	6
30	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	136,4	341,80	13,70	46621	1869	16038	0,61	83
		м2		102,83	5,04	14026	687	109	0,02	3
		Устройство укрепления								
31	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	31	1630,18	30,59	50536	948	5690	1,22	38
		м2		181,13	8,11	5615	251	97	0,04	1
32	Е0101-158-6 К-2 к объему	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	62	-140,43	-0,16	-8707	-10	-705	-0,08	-5
		м2		-11,66	-0,07	-723	-4	97	--	--
33	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи(укрепление русел)	24,4	1609,01	27,53	39260	672	4031	1,10	27
		м2		163,02	7,30	3978	178	97	0,03	1
34	Е0101-158-6 К-2 к объему т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	48,8	-139,25	-0,14	-6795	-7	-500	-0,07	-3
		м2		-10,49	-0,06	-512	-3	97	--	--
35	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи(укрепление русел)	25,3	1609,01	27,53	40708	697	4180	1,10	28
		м2		163,02	7,30	4124	185	97	0,03	1
36	Е0101-158-6 К-2 к объему т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	50,6	139,25	0,14	7046	7	518	0,07	3
		м2		10,49	0,06	531	3	97	--	--
37	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	5,5	4797,73	4,62	26388	25	2130	2,63	14
		м		398,25	1,06	2190	6	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1775	73299,96	--	13011	--	1558	48,40	9
		т		8055,00	--	1430	--	109	--	--
39	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(асфальтовые планки)	0,5	2682,61	14,17	1341	7	185	1,88	1
		м3		303,75	5,40	152	3	120	0,03	--
40	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(асфальтовые планки)	0,5	21519,87	316,57	10760	158	2164	22,50	11
		м3		3487,50	119,25	1744	60	120	0,58	--
41	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,8	218,93	--	3021	--	3414	1,54	21
		м3		218,93	--	3021	--	113	--	--
		Устройство конца укрепления								
42	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	41,5	218,93	--	9086	--	10267	1,54	64
		м3		218,93	--	9086	--	113	--	--
43	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	3	218,93	--	657	--	742	1,54	5
		м3		218,93	--	657	--	113	--	--
44	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	40,95	1630,18	30,59	66756	1253	7517	1,22	50
		м2		181,13	8,11	7417	332	97	0,04	2
45	Е0101-158-6 К-2 к объему	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	81,9	140,43	0,16	11501	13	932	0,08	6
		м2		11,66	0,07	955	6	97	--	--
46	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0901	73299,96	--	6604	--	791	48,40	4
		т		8055,00	--	726	--	109	--	--
47	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад (асфальтовые планки)	0,234	2682,61	14,17	628	3	87	1,88	--
		м3		303,75	5,40	71	1	120	0,03	--
48	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(асфальтовые планки)	0,234	21519,87	316,57	5036	74	1013	22,50	5
		м3		3487,50	119,25	816	28	120	0,58	--
49	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	9,9	2543,76	0,86	25183	9	4152	2,81	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		432,00	0,32	4277	3	97	--	
ИТОГО ПО АКТУ №4 за июнь			Тенге			2030906	73351			1035
			Тенге			139598	20078			78
	Накладные расходы					168783				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					131981				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					2331671				
	Затраты на выслугу лет 1%					23317				
	Затраты на доп. отпуска 0,4%					9327				
	Итого по смете в ценах 2001г.					2364315				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2011					4612778				
	Налоги, сборы и обязат. платежи 2%					92255				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			564604				
	Итого по акту №4 с НДС					5269637				

Сумма прописью: пять миллионов двести шестьдесят девять тысяч шестьсот тридцать семь тенге 00 тиын

Принял:
Заказчик:
ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "Житикаринского района

Начальник _____ **Жамалиев Г.Б.**

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "Темп-2"ПКФ

Директор _____ **Штельтер В. М**

Согласовано:

Технадзор _____ **Лола А.А.**

Заказчик:
ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Житикаринского района

Подрядчик: ТОО " Темп-2" ПКФ

Договор №43 от 04.04.2011г

Наименование строительства: Капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильной дороге " Подъезд к с. "Дзержинское"

Наименование объекта: Переустройство ж/б трубы D-2х1,0 м на фундаменте тип III на 63 км

АКТ №5 от 27.06.2011г.

приемки выполненных работ за июнь 2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Эксил. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	168	27,84	26,18	4676	4397	1444	0,01	2
		м3		1,66	7,20	279	1210	97	0,03	4
2	E0130-54-3 К-0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 4 м	4,2	2804,40	1746,00	11778	7333	6924	6,31	27
		м3		1058,40	453,96	4445	1907	109	1,55	7
3	E0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов(демонтаж монолитных оголовков)	0,5	2430,59	1082,84	1215	541	915	8,27	4
		м3		1347,75	481,50	674	241	100	1,95	1
4	C01031-A11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	11,75	168,08	--	1975	--	--	--	--
		т								
5	C010332-A9- 1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1	11,75	82,72	--	972	--	194	0,35	4
		т		16,54	--	194	--	100	--	--
6	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	41	6,01	6,01	246	246	83	--	--
		м3		--	2,08	--	85	97	0,01	--
7	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	41	4,75	4,75	195	195	66	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,65	--	68	97	0,01	--
8	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	114	28,89	27,85	3293	3174	1048	0,01	1
		м3		1,04	8,44	119	962	97	0,03	4
9	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом	12	262,72	--	3153	--	3562	1,85	22
		м3		262,72	--	3153	--	113	--	--
10	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	89	2,80	2,80	250	250	84	--	--
		м3		--	0,97	--	87	97	--	--
11	Е0101-27-10 К-2 к объему	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	267	1,38	1,38	370	370	124	--	--
12	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	168	10,85	10,85	1823	1823	613	--	--
		м3		--	3,76	--	632	97	0,01	2
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	257	21,55	4,52	5537	1161	4245	0,11	28
		м3		17,03	--	4377	--	97	--	--
14	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	33,6	1049,86	33,87	35275	1138	10098	1,94	65
		м3		263,25	12,47	8845	419	109	0,06	2
15	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	21,6	13961,84	532,08	301576	11493	13328	2,55	55
		м3		434,25	131,85	9380	2848	109	0,43	9
16	Е0130-56-2	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб отверстием 2х1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	11,52	17811,22	3105,00	205185	35770	31298	10,10	116
		м3		1685,25	807,30	19414	9300	109	2,76	32
17	СПрайс	Звено блок ЗКП2.200 В22,5 шт	12	29968,15	--	359618	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	СССЦч1 тех часть	тара и упаковка м3	11,52	163,20	--	1880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С010332-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /кроме массовых навалочных/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза т	28,8	985,26	--	28375	--	5675	4,14	119
20	Е0130-62-5	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб отверстием 2х1 м	7,96	6156,00	866,25	49002	6895	7362	3,72	30
		м3		623,25	225,23	4961	1793	109	0,77	6
21	СПрайс г-1.02 на	Портальная стенка блок СТ10 шт	4	35891,76	--	143567	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
22	СПрайс г-1.02 на	Откосное крыло блок СТ	шт	4	24646,70	--	98587	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	С010332-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /кроме массовых навалочных/,расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	т	19,9	788,21	--	15685	--	3137	3,31	66
					157,64	--	3137	--	100	--	--
24	С01031-А11- 21 г-1.02 на загот.скл.	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	19,9	142,80	--	2842	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов(лоток)	м3	2,96	13961,84	532,08	41327	1575	1826	2,55	8
					434,25	131,85	1285	390	109	0,43	1
26	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	9,7	1108,86	20,67	10756	200	1746	0,91	9
					157,50	7,61	1528	74	109	0,31	3
27	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	117	341,80	13,70	39990	1603	13757	0,61	71
					102,83	5,04	12031	590	109	0,02	3
		Устройство укрепления									
28	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	25,9	1630,18	30,59	42222	792	4754	1,22	32
					181,13	8,11	4691	210	97	0,04	1
29	Е0101-158-6 К-2 к объему	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2	51,8	-140,43	-0,16	-7274	-8	-589	-0,08	-4
					-11,66	-0,07	-604	-4	97	--	--
30	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи(укрепление русел)	м2	14,6	1609,01	27,53	23491	402	2412	1,10	16
					163,02	7,30	2380	107	97	0,03	--
31	Е0101-158-6 К-2 к объему т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	м2	29,2	-139,25	-0,14	-4066	-4	-299	-0,07	-2
					-10,49	-0,06	-306	-2	97	--	--
32	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см горизонтальных поверхностей насыпи(укрепление русел)	м2	14,5	1609,01	27,53	23331	399	2395	1,10	16
					163,02	7,30	2364	106	97	0,03	--
33	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	5,5	4797,73	4,62	26388	25	2130	2,63	14
					398,25	1,06	2190	6	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
34	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,121	73299,96	--	8869	--	1062	48,40	6
		т		8055,00	--	975	--	109	--	--
35	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад(асфальтовые планки)	0,4	2682,61	14,17	1073	6	148	1,88	1
		м3		303,75	5,40	122	2	120	0,03	--
36	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(асфальтовые планки)	0,4	21519,87	316,57	8608	127	1731	22,50	9
		м3		3487,50	119,25	1395	48	120	0,58	--
37	Е0101-164-2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,7	218,93	--	2124	--	2400	1,54	15
		м3		218,93	--	2124	--	113	--	--
ИТОГО ПО акту №5 за июнь			Тенге			1493719	79103	123607		730
			Тенге			89175	21079			75
Накладные расходы						123607				
Ненормируемые и непредвиденные затраты						97040				
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.						1714366				
Затраты на выслугу лет1%						17144				
Затраты на дол. отпуска 0,4%						6857				
Итого в ценах на 2001г.						1738367				
Итого в текущих ценах на 1.01.2011						3391554				
Налоги сборы и обязат. платежи 2%						67831				
Налог на добавленную стоимость (НДС)			12 %			415126				
Итого по акту №5 с НДС						3874511				

Сумма прописью: Три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот одиннадцать тенге 00 тиын

Принял
Заказчик:
ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Житикаринского района

Начальник _____ **Жамалиев Г.Б.**

Сдал
Подрядчик:
ТОО " Темп-2" ПКФ

Директор _____ **Штельтер В. М.**

Согласовано:

Госнадзор _____ **Лола А.А.**

Заказчик:
ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Житикаринского района"
Подрядчик: ТОО "ТЕМП-2" ПКФ
Договор №43 от 04.04.2011г.
Наименование строительства: Капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильной дороге " Подъезд к с. Дзержинское"
Наименование объекта: Переустройство ж/б трубы отв. 3(2х2)м на фундаменте тип III на 35 км

АКТ №1 от 23. 05. 2012г.
приемки выполненных работ за май 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	213	27,84	26,18	5929	5575	1831	0,01	2
		м3		1,66	7,20	354	1534	97	0,03	5
2	Е0130-54-3 К-0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	18,9	2804,40	1746,00	53003	32999	31156	6,31	119
		м3		1058,40	453,96	20004	8580	109	1,55	29
3	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов (демонтаж оголовков) м3	12	2430,59	1082,84	29167	12994	21951	8,27	99
				1347,75	481,50	16173	5778	100	1,95	23
4	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	77,25	168,08	--	12984	--	--	--	--
5	С010332-А2-1	Перевозка отдельных грузов(кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями- самосвалами), расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 т	77,25	33,99	--	2626	--	525	0,14	11
				6,80	--	525	--	100	--	--
6	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	66	6,01	6,01	396	396	133	--	--
7	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	66	4,75	4,75	314	314	106	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8			
				--	1,65	--	109			
8	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	280	27,84	26,18	7794	7329	2406		
				1,66	7,20	465	2016	97	0,03	
9	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	31	262,72	--	8144	--	9203	1,85	
				262,72	--	8144	--	113	--	--
10	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м м3	207,3	2,80	2,80	581	581	196	--	--
				--	0,97	--	202	97	--	1
11	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	207,3	1,38	1,38	287	287	97	--	--
				--	0,48	--	100	97	--	--
12	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 1 группы до 20 м м3	213	10,85	10,85	2311	2311	778	--	--
				--	3,76	--	802	97	0,01	3
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	420,3	21,55	4,52	9056	1898	6943	0,11	45
				17,03	--	7158	--	97	--	--
14	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты м3	81	1980,72	33,87	160438	2743	24343	1,94	157
				263,25	12,47	21323	1010	109	0,06	5
15	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов (лоток)	71,3	14468,78	532,08	1031624	37938	43996	2,55	182
				434,25	131,85	30962	9401	109	0,43	31
		м3								
16	Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5; 5 м м3	65,49	6962,95	753,75	456004	49363	74059	4,96	325
				841,50	195,98	55110	12834	109	0,67	44
17	СПрайс	Звено ЗКП10.100(блок №47)В22,5 шт	39	65842,82	--	2567870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс	Звено оголовка (блок 53)В22,5 шт	6	77234,17	--	463405	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8			
19	ССЦч1 тех.часть п.8 К-1,02 на загот.	тара и упаковка м3	65,49	163,20	--	10688	--			
				--	--	--	--	--		
20	Е010332-А175-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 171-175 км, класс груза 1 т	163,73	886,80	886,80	145191	145191	29038		
				--	177,36	--	29038	100	3,72	610
21	С01031-А11-21 К-1,02 на загот. скл. расх.	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	163,73	142,80	--	23380	--	--	--	--
22	Е0130-66-2	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 2 м м3	5,3	3227,92	697,50	17108	3697	3543	2,54	13
				432,00	181,35	2290	961	109	0,62	3
23	Е0130-66-5	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 2 м м3	5,3	4930,10	888,75	26130	4710	4286	3,02	16
				510,75	231,08	2707	1225	109	0,79	4
24	Е0130-66-4	Сооружение выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 1,25 м м3	3,5	4424,39	675,00	15485	2362	2223	2,38	8
				407,25	175,50	1425	614	109	0,60	2
25	СПрайс К-1,02 на загот. складс. расх.	Откосное крыло блок №57 В22,5 шт	4	49864,50	--	199458	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс К1,02 на загот. скл. расх.	Откосное крыло блок №59 В22,5 шт	4	36486,27	--	145945	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	ССЦч1 тех.часть п.8 К-1,02 на загот.	тара и упаковка м3	10,6	163,20	--	1730	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е010332-А175-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 171-175 км, класс груза 1 т	26,5	886,80	886,80	23500	23500	4700	--	--
				--	177,36	--	4700	100	3,72	99
29	С01031-А11-21 К-1,02 на загот. скл. расх.	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	26,5	142,80	--	3784	--	--	--	--
30	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов (лоток) м3	9,4	14468,78	532,08	136007	5002	5800	2,55	24
				434,25	131,85	4082	1239	109	0,43	4
31	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной м2	42,4	1119,28	20,67	47457	876	7631	0,91	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				157,50	7,61	6678	323	109		
32	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	236,7	352,22	13,70	83370	3243	27831		
				102,83	5,04	24340	1193	109	0,02	
		Устройство укрепления								
33	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см м2	44	1848,50	30,59	81334	1346	8077	1,22	
				181,13	8,11	7970	357	97	0,04	2
34	Е0101-158-6 К-2 к объему	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины м2	62	-145,50	-0,16	-9021	-10	-705	-0,08	-5
				-11,66	-0,07	-723	-4	97	--	--
35	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см(укрепление русел) м2	45,6	1655,45	27,53	75489	1255	7533	1,10	50
				163,02	7,30	7434	333	97	0,03	2
36	Е0101-158-6 К-2 к объему т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи м2	91,2	-144,32	-0,14	-13162	-13	-934	-0,07	-6
				-10,49	-0,06	-957	-6	97	--	--
37	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см(укрепление русел) м2	109	1655,45	27,53	180444	3001	18008	1,10	120
				163,02	7,30	17769	796	97	0,03	4
38	Е0101-158-6 К-2 к объему т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи м2	218	144,32	0,14	31461	31	2232	0,07	15
				10,49	0,06	2288	14	97	--	--
39	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными м	5,5	4933,67	4,62	27135	25	2130	2,63	14
				398,25	1,06	2190	6	97	--	--
40	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	0,4369	73299,96	--	32025	--	3836	48,40	21
				8055,00	--	3519	--	109	--	--
41	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов,эстакад(асфальтовые планки) м3	1	1862,35	14,17	1862	14	371	1,88	2
				303,75	5,40	304	5	120	0,03	--
42	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	1	21519,87	316,57	21520	317	4328	22,50	23
				3487,50	119,25	3488	119	120	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
43	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	39,7	218,93	--	8692	--	9821		
				218,93	--	8692	--	113		
		Устройство конца укрепления								
44	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	124	27,84	26,18	3452	3246	1066	0,01	
				1,66	7,20	206	893	97	0,03	3
45	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	10	218,93	--	2189	--	2474	1,54	15
				218,93	--	2189	--	113	--	--
46	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см м2	74,34	1676,61	30,59	124639	2274	13646	1,22	91
				181,13	8,11	13465	603	97	0,04	3
47	Е0101-158-6 К-2 к объему т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи м2	148,68	144,32	0,14	21457	21	1523	0,07	10
				10,49	0,06	1560	9	97	--	--
		Итого по акту выполненных работ:	Тенге			6280684	354820			1712
			Тенге			271132	84920			904
	Накладные расходы					376180				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					399412				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					7056275				
	Затраты на выслугу лет 1%					70563				
	Затраты на доп. отпуска 0,4%					28225				
	Итого в ценах 2001 г.					7155063				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2011					13959528				
	Налоги, сборы и обязат. Платежи 2%					279191				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			1708646				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**15947365**				

Сумма прописью пятнадцать миллионов девятьсот сорок семь тысяч триста шестьдесят пять тенге 00 тиын

Заказчик:

ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Житикаринского района

Подрядчик: ТОО " ТЕМП-2" ПКФ

Зам. начальника _____ **Кравтов К. В.**

Директор _____ **Штельтер В. М.**

Форма 4

Заказчик:
ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Житикаринского района"

Подрядчик: ТОО "ТЕМП-2" ПКФ

Договор №43 от 04.04.2011г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильной дороге " Подъезд к с. Дзержинское"

Наименование объекта: Переустройство ж/б трубы отв. 4(2х2)м на фундаменте тип III на 21 км

АКТ №1 от 07 . 08. 2012г.

приемки выполненных работ за август 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5; 5 м	54,89	7546,52	753,75	414228	41373	62072	4,96	272
		м3		841,50	195,98	46190	10757	109	0,67	37
2	СПрайс	Звено ЗКП10.100(блок №47)В22,5 шт	29	66431,02	--	1926500	--	--	--	--
3	СПрайс	Звено оголовка (блок 53)В22,5 шт	8	77621,34	--	620971	--	--	--	--
4	ССЦч1 тех.часть п.8 К-1,02 на загот. скл. расх	тара и упаковка м3	54,89	163,20	--	8958	--	--	--	--
5	Е010333-А160-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 160 км, класс груза 1	84,35	827,62	827,62	69809	69809	13962	--	--
		т		--	165,52	--	13962	100	3,48	293
6	С01031-А11-21 К-1,02 на загот. скл. расх.	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	84,35	142,80	--	12045	--	--	--	--
7	Е0130-66-2	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 2 м	5,3	5239,55	697,50	27770	3697	3543	2,54	13
		м3		432,00	181,35	2290	961	109	0,62	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	Е0130-66-5	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 2 м	5,3	5969,97	888,75	31641	4710	4286	3,02	
		м3		510,75	231,08	2707	1225	109	0,79	4
9	СПрайс К-1,02 на загот. складс. расх.	Откосное крыло блок №57 В22,5 шт	4	48473,99	--	193896	--	--	--	--
10	СПрайс К1,02 на загот. скл. расх.	Откосное крыло блок №59 В22,5 шт	4	39905,36	--	159621	--	--	--	--
11	ССССЦч1 тех.часть п.8 К-1,02 на загот. скл. расх	тара и упаковка м3	10,6	163,20	--	1730	--	--	--	--
12	Е010333-А160-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 160 км, класс груза 1	26,5	662,09	662,09	17545	17545	3509	--	--
		т		--	132,42	--	3509	100	2,78	74
13	С01031-А11-21 К-1,02 на загот. скл. расх.	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	26,5	142,80	--	3784	--	--	--	--
14	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов (лоток)	11,8	13961,84	532,08	164750	6279	7281	2,55	30
		м3		434,25	131,85	5124	1556	109	0,43	5
15	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	50,8	1108,86	20,67	56330	1050	9142	0,91	46
		м2		157,50	7,61	8001	387	109	0,31	16
16	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	299,5	341,80	13,70	102368	4103	35215	0,61	181
		м2		102,83	5,04	30798	1509	109	0,02	7
17	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	316	3,35	3,35	1059	1059	356	--	--
		м3		--	1,16	--	367	97	--	1
18	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	316	1,48	1,48	468	468	158	--	--
		м3		--	0,51	--	162	97	--	1
		Устройство укрепления								
19	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	49	1732,15	30,59	84875	1499	8995	1,22	60
		м2		181,13	8,11	8875	397	97	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	Е0101-158-6 К-2 к объему	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	98	-140,43	-0,16	-13762	-16	-1115	-0,08	
		м2		-11,66	-0,07	-1143	-7	97	--	--
21	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см(укрепление русел)	53	1609,01	27,53	85277	1459	8756	1,10	58
		м2		163,02	7,30	8640	387	97	0,03	2
22	Е0101-158-6 К-2 к объему т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	106	-139,25	-0,14	-14760	-15	-1085	-0,07	-7
		м2		-10,49	-0,06	-1112	-7	97	--	--
23	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см(укрепление русел)	192	1609,01	27,53	308929	5286	31720	1,10	211
		м2		163,02	7,30	31299	1401	97	0,03	6
24	Е0101-158-6 К-2 к объему т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины горизонтальных поверхностей насыпи	384	139,25	0,14	53471	55	3932	0,07	26
		м2		10,49	0,06	4030	24	97	--	--
25	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	5,5	4797,74	4,62	26388	25	2130	2,63	14
		м		398,25	1,06	2190	6	97	--	--
26	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,6488	76170,96	--	49420	--	5696	48,40	31
		т		8055,00	--	5226	--	109	--	--
27	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов,эстакад(асфальтовые планки)	1,6	1862,35	14,17	2980	23	594	1,88	3
		м3		303,75	5,40	486	9	120	0,03	--
28	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,6	21519,87	316,57	34432	507	6925	22,50	36
		м3		3487,50	119,25	5580	191	120	0,58	1
29	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,644	218,93	--	1674	--	1891	1,54	12
		м3		218,93	--	1674	--	113	--	--
		ИТОГО по акту выполненных работ	Тенге			4432396	158918			996
			Тенге			160854	36797			452
	Накладные расходы					207963				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					278422				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					4918779				
	Затраты на выслугу лет 1%					49188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Затраты на доп. отпуска 0,4%					19675				
	Итого в ценах 2001г.					4987642				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2011					9730890				
	Налоги, сборы и обязат. платежи					194618				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			1191061				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**11116569**				

Сумма прописью: одиннадцать миллионов сто шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Житикаринского района"

Зам. начальника _____ Кравтов К. В.

Согласовано: Технадзор_____ Крайнев А. В.

Подрядчик: ТОО "ТЕМП-2" ПКФ

Директор _____ Штельтер В. М.