Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 05 » декабря 2016 г.

Заказчик **КГП на ПХВ «Шубаркудыкжылу» при ГУ «Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» директор Жанбау Е.К.; Актюбинской область, Темирский район, п.Шубаркудык, ул.Асау-барак №3, 030800**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **05 декабря 2016 года, ТОО «Алихан Ойл 3» в лице директора Кожаева З.И., г.Актобе, 41 разъезд, участок 261**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **05 декабря 2016 года, ТОО «Актобестройэксперт» технадзор Сарсенгалиев К.С. №KZ 24VJE00000541, №KZ 51VJE00000540,№KZ 94VJE00000542 от 01.07.2014г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **05 декабря 2016 года, ТОО «Инженерное проектирование» ГИП Булайчиков Ю.Г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Строительство водопроводных сетей в с. Аксай Темирского района Актюбинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **село Аксай Темирского района Актюбинской области**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«24» декабря 2014 г. №15 ГУ «Аппарат акима Аксайского сельского округа»**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 22.06.2016 года**_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Инженерное проектирование»**
_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **приказом ГУ «Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №18 от 03.02.2015 года (РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области №04-0020/15 от 08 января 2015 года»)**_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __**июнь 2016г.**__;
месяц, год
окончание работ __**декабрь 2016г.**__;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: _____6_____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____10_____;
фактически, месяц:____6____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **С целью бесперебойного снабжения питьевой водой потребителя выполнено строительство насосной станции 11 подъёма, бурение 4-х скажин насосной станции 1-го подъёма, строительство водовода и разводящих сетей посёлка. Насосная станция первого подъема-площадь участка 37850 м2, площадь застройки -110,44 м2, площадь щебёночного покрытия – 1620 м2, в составе:скважины в количестве 4-х шт. глубиной по 40м., с обустройством 4-х подземных насосных станций, выполненных из сборных ж\б колец диам.=1,5м и ж/б плит перекрытий колодцев; со скважинными насосами марки KSP производ.4м3/ч.Сети водоснабжения НС первого подъема выполнены из ПЭ труб диам.63мм. Напорный водопровод и разводящие сети выполнены из ПЭ труб диам.110мм. Предусмотрены подводки к домам из ПЭ труб диам.32мм. Внутриплощадочные водопроводные сети НС второго подъема предусмотрены из стальных труб диам.159, 219, 108мм.Площадка огораживается профлистом по периметру высотой 2,5 м.Насосная станция второго подъема- площадь участка 7056 м2, площадь застройки -255 м2, площадь щебёночного покрытия – 1096 м2, площадь озеленения – 102,4 м2, в составе: 1)два резервуара для воды размерами в осях 6м*6м, прямоугольные ж/б сборные емк.100м3 каждый (из стеновых панелей с опорной пятой); 2)вопроводная насосная станция- одноэтажное здание размером 6м*6м, фундаменты- сборные бетонные блоки, уложенные на монолит.плиту 900*300; наружные стены- газоблокис облицовкой из силикатного кирпича; перегородки- керамич. кирпич; ж/б сборные перемычки; перекрытие- сборные ж/б плиты перекрытия; кровля- утеплитель минплита, рулонная из 2-х слоев бикроста; 3)водонапорная стальная башня емк.15м3, Н=15м, утепленная минераловатными плитами; 4) площадка для**

хлораторной контейнерного типа: 5) выгреб на 3 м3 ; 5)площадка для ТБО.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 265 983,199 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 234 869,384 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 19 178,721 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 251 954 301,0 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 223 125,915 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 18 219,785 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **Строительство водопроводных сетей в с. Аксай Темирского района Актюбинской области** _____ принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **КГП на ПХВ «Шубаркудыкжылу» при ГУ «Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» директор Жанбау Е.К.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ТОО «Актобестройэксперт» Сарсенгалиев К.С** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ТОО «Инженерное проектирование» ГИП Булайчиков Ю.Г.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик **ТОО «Алихан Ойл 3» директор Кожаев З.И.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Согласно п.9 ст.26, п.8 ст.73 Закона РК
от 16 июля 2001 года № 242-II
«Об архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности
в Республике Казахстан» зарегистрировано
в ГУ «Темирский районный отдел архитектуры,
градостроительства и строительства»
«13» 12 2016 г.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«_5_» __декабря_ 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алихан Ойл 3», г.Актобе, 41 разъезд, участок 261**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей в с.Аксай Темирского района, Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения"Шұбаркудық жылу" при ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" директор Жанбау Е.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Би-М-72»**

наименование организации

г.Актобе, пр-т Санкибай батыра 14Д, оф.430/1;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Инженерное проектирование» №32-2013**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:**С целью бесперебойного снабжения питьевой водой потребителя выполнено строительство насосной станции 11 подъёма, бурение 4-х скажин насосной станции 1-го подъёма, строительство водовода и разводящих сетей посёлка.**

Насосная станция первого подъема-площадь участка 37850 м2, площадь застройки -110,44 м2, площадь щебёночного покрытия – 1620 м2, в составе: скважины в количестве 4-х шт. глубиной по 40м., с обустройством 4-х подземных насосных станций, выполненных из сборных ж\б колец диам.=1,5м и ж/б плит перекрытий колодцев; со скважинными насосами марки KSP производ.4м3/ч. Сети водоснабжения НС первого подъема выполнены из ПЭ труб диам.63мм. Напорный водопровод и разводящие сети выполнены из ПЭ труб диам.110мм. Предусмотрены подводки к домам из ПЭ труб диам.32мм. Внутриплощадочные водопроводные сети НС второго подъема предусмотрены из стальных труб диам.159, 219, 108мм.Площадка огораживается профлистом по периметру высотой 2,5 м.

Насосная станция второго подъема- площадь участка 7056 м2, площадь застройки -255 м2, площадь щебёночного покрытия – 1096 м2, площадь озеленения – 102,4 м2, в составе: 1)два резервуара для воды размерами в осях 6м*6м, прямоугольные ж/б сборные емк.100м3 каждый (из стеновых панелей с опорной пятой); 2)водоводная насосная станция- одноэтажное здание размером 6м*6м, фундаменты- сборные бетонные блоки, уложенные на монолит.плиту 900*300; наружные стены- газоблоки с облицовкой из силикатного кирпича; перегородки- керамич. кирпич; ж/б сборные перемычки;

перекрытие- сборные ж/б плиты перекрытия; кровля- утеплитель минплита, рулонная из 2-х слоев бикроста; 3)водонапорная стальная башня емк.15м3, Н=15м, утепленная минераловатными плитами; 4) площадка для хлораторной контейнерного типа; 5) выгреб на 3 м3 ; 5)площадка для ТБО

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **21.06.2016г.**;

месяц, год

окончание работ **5.12.2016г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;

фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводных сетей в с.Аксай Темирского района, Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Казакстан Республикасы Актобе қаласы «АЛИХАН ОЙЛ 3» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Тауарлыство с ограниченной ответствен. Город Актобе Республика Казахстан

Заказчик:Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Аксай Темирского района Актюбинской области

Договор №12 от 25.05.2016 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		12	25.05.2016				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	4747583,04						569 709,96	5 317 293,0
В том числе за отчетный месяц		4 747 583,04	1 818 902,00	4 650 934,000			569 709,96	5 317 293,00

Заказчик
Генподподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Субродрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Темирбаев А.

Заказчик: Генподрядчик ТОО "АлиханОйл 3"

Форма 2В

Субподрядчик: ТОО "БИ-М-72"

Наименование стройки : Строительство водопроводных сетей в с.Аксай Темирского района Актюбинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации

Договор № 12 от 25.05.2016 г.

Акт №1

выполненных работ за июнь 2016 г

Напорный вдопровод от ВК 1 до ВК2,ВК6-ВК7

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 6-1-2								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (толщ.слоя 20 см)	1215	11,19	11,19	13596	13596	3606	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	3718	97	0,01	12
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=4,0К=4,000;	4860	9,4	9,4	45684	45684	12115	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	12490	97	0,0084	41
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	3402	27,84	26,18	94712	89064	29237	0,0115	39
		м3 грунта		1,66	7,2	5647	24494	97	0,025	85
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	170	262,72	–	44662	–	50468	1,848	314
		м3 грунта		262,72	–	44662	–	113	–	–
5	Е1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	136	218,93	–	29774	–	33645	1,54	209
		м3 грунта		218,93	–	29774	–	113	–	–

6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ.10 см	122	1824,2	152,52	222552	18607	33437	1,02	124
		м3 основания		153,68	57,15	18749	6972	130	0,279	34
7	Е1-27-3	Засыпка трубопроводов песком (толщ.10см)	122	7,57	7,57	924	924	291	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	300	97	0,00942	1
8	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб дм.110 мм км трубопровода	0,894	58881,69	25695,31	52640	22972	46358	194	173
				33075	6813,45	29569	6091	130	26,38	24
9	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (К=1,01)	1806	468		845208				
		м								
10	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110 мм	1,788	8287,75	–	14818	–	18671	51,5	92
		км трубопровода		8032,5	–	14362	–	130	–	–

Всего прямые затраты	**1364570**
Накладные расходы, тенге	227828
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	95544
Всего	**1687942**
Временные здания и сооружения (3,1%)	52326
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	54270
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	17403
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	6961
Затраты,учитывающие разницу электроэнергии 0,03 %	522
Транспортные расходы 0,05 %	870
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1820294**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года,К=2,557	**4654493**
Налог(2%)	93090
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4747583,04**
НДС (12%)	569709,96
Всего по акту с учетом НДС(%)	**5317293**

Заказчик: Генподрядчик ТОО"Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Темирбаев А.

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Заказчик:Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Аксай Темирского района Актюбинской области

Договор №12 от 25.05.2016 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		12	25.05.2016				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	5358017,86						642 962,14	6 000 980,0
В том числе за отчетный месяц		610 434,82	234 050,00	4 650 934,000			73 252,18	683 687,00

Заказчик
Генподподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор _____ Кожаев З.И.

Субродрядчик
ТОО "Би-М-72"
Директор _____ Темирбаев А.

Форма 2В

Заказчик: Генподрядчик ТОО "АлиханОйл 3"
Субподрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Наименование стройки : Строительство водопроводных сетей в с.Аксай Темирского района Актюбинской области
Наименование объекта: Водопроводная башня 15 м3.
Договор № 12 от 25.05.2016 г.

Акт №2
выполненных работ за июнь 2016г.
(локальная смета 2-5-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Металлоконструкции башни								
1	Е9-62-1	Изготовление конструкции водонапорнойбашни емк.15 м3	3,1	33051,57	14360,59	102460	44518	54444	91,8	285
		т конструкций		16524	2990,06	51224	9269	90	10,22	32
2	Е9-62-2	Изготовление лестницы вращающейся с ограждением	0,245	28686,82	5605,29	7028	1373	4990	120	29
		т конструкций		21600	1029,79	5292	252	90	4,42	1
		Раздел 4. Утепление башни								
3	Е9-30-1	Сборка и монтаж каркаса из полосовой стали для утепления башни	0,243	14359,66	5522,03	3489	1342	1617	35,9	9
		т конструкций								

			6075	1322,37	1476	321	90	4,73	1
4 E26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем	83,92	167,6	50,15	14065	4209	9291	0,534	45
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	7723	1568	100	0,092	8
5 E9-5-3	Обшивка каркаса по изоляции волнистой листовой сталью	0,665	7373,85	1975,07	4904	1313	2459	19,4	13
	т конструкций		3780	328,5	2514	218	90	1,25	1

Всего прямые затраты	**131946**
Накладные расходы, тенге	72801
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12285
Всего	**217032**
Временные здания и сооружения (3,1%)	6728
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	6978
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	2238
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	895
Затраты,учитывающие разницу электроэнергии 0,03 %	67
Транспортные расходы 0,05 %	112
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**234050**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года,К=2,557	**598465**
Налог(2%)	11969
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**610434,82**
НДС (12%)	73252,18
Всего по акту с учетом НДС(%)	**683687**

Заказчик: Генподрядчик ТОО"Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Субподрядчик ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Темирбаев А.

Заказчик:Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Аксай Темирского района Актюбинской области

утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Договор №12 от 25.05.2016 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		12	25.05.2016				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	6828350,00						819 402,00	7 647 752,0
В том числе за отчетный месяц		1 470 332,14	563 747,00	1 441 502,000			176 439,86	1 646 772,00

Заказчик
Генподподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор_____ Кожаев З.И.

Субродрядчик
ТОО "Би-М-72"
Директор_____ Темирбаев А.

Форма 2В

Заказчик: Генподрядчик ТОО "АлиханОйл 3"
Субподрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Наименование стройки : Строительство водопроводных сетей в с.Аксай Темирского района Актюбинской области
Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема
Договор № 12 от 25.05.2016 г.

Акт №1
выполненных работ за июль 2016 г.
(локальная смета 2-2-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	72	23,36	22,08	1682	1590	477	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	92	400	97	0,0193	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	8,7	218,93	–	1905	–	2153	1,54	13
		м3 грунта		218,93	–	1905	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	51	6,48	6,48	330	330	104	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	107	97	0,00806	–
4	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами	51	3,2	3,2	163	163	51	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	53	97	0,00398	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	51	21,55	4,52	1099	231	843	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	869	–	97	–	–

Раздел 2. Фундаменты

6	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	4,9	1733,2	97,07	8493	476	858	0,78	4
		м3 основания		112,5	36	551	176	118	0,18	1
7	Е6-1-1	Устройство монолитной плиты 900х300 мм из бетона В 10 под фундаментые блоки	6,48	7827,97	66,01	50725	428	1502	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1268	162	105	0,1218	1
8	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,48	107		693				
		м3								
9	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	29	408,67	272,99	11851	7917	9345	0,825	24
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	3935	2740	140	0,3633	11
10	Е6-1-3	Устройство монолитных бетонных участков фундаментов	0,5	9414,09	379,21	4707	190	365	3,51	2
		м3		551,25	143,26	276	72	105	0,6996	–
11	Е8-12-1	Армирование конструкций	0,128	72779,65	422,15	9316	54	1271	56,4	7
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1057	20	118	0,77	–
12	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	29	245,44	3,82	7118	111	1328	0,212	6
		м2 поверхности		37,35	1,44	1083	42	118	0,007	–
13	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	12	713,66	11,21	8564	135	506	0,201	2
		м2 поверхности		31,5	4,21	378	51	118	0,0205	–
14	Е6-1-1	Устройство приямков Пр 1 1800х1000 и Пр 2 2500х1000 толщ.300 мм из бетона В 10	3,01	7827,97	66,01	23562	199	697	1,35	4
		м3		195,75	24,93	589	75	105	0,1218	–
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,01	107		322				
		м3								
16	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	4,3	245,44	3,82	1055	16	197	0,212	1
		м2 поверхности								

			37,35	1,44	161	6	118	0,007	–
Раздел 3. Стены иперегородки									
17	E8-15-9	Кладка наружных стен из газобетонных блоков	25,2	1266,16	291,91	31907	7356	31111	5,45	137
		м3 кладки		936	110,25	23587	2778	118	0,53	13
18	E8-6-3	Облицовка газоблоков из кирпича	8,64	2700,16	337,41	23329	2915	9130	4,76	41
		м3 кладки		769,5	126	6648	1089	118	0,62	5
19	E8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича	1,65	379,24	34,37	626	57	393	1,21	2
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	312	21	118	0,0629	–
20	E7-44-6	Укладка перемычек	14	916,86	394,75	12836	5527	11515	2,44	34
		шт сборных конструкций		447,75	139,72	6269	1956	140	0,5978	8
Раздел 4. Перекрытия									
21	E7-45-3	Укладка панелей перекрытий площадью до 20 м2 с опиранием по контуру	2	1370,52	504,52	2741	1009	2057	3,27	7
		шт сборных конструкций		553,5	181,19	1107	362	140	0,8003	2
22	E7-21-8	Установка стаканов из бетона	2	722,51	409,76	1445	820	1221	1,84	4
		шт сборных конструкций		312,75	122,83	626	246	140	0,5153	1
23	E6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,003	172357,31	536,06	517	2	150	289	1
		т		47475	202,5	142	1	105	0,99	–
24	E6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,305	64092,87	304,24	19548	93	1104	20	6
		т		3330	114,75	1016	35	105	0,56	–
Раздел 5. Кровля									
25	E12-2-1	Устройство кровли из рулонных кровельных материалов (рубероида)	36	1107,32	9,15	39864	329	2093	0,263	9
		м2 кровли		45,45	3,42	1636	123	119	0,0167	1
26	E12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	36	189,45	4,72	6820	170	3113	0,403	15
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	2552	64	119	0,0086	–

Раздел 6. Проемы

27	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	3,15	367,11	19,34	1156	61	552	0,8342	3
		м2 проемов		139,39	6,57	439	21	120	0,0321	–
28	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	17,7	95,32	0,32	1687	6	253	0,0782	1
		м коробок		11,79	0,11	209	2	120	0,0006	–
29	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	4,32	498,08	19,17	2152	83	1230	1,3822	6
		м2 проемов		230,97	6,18	998	27	120	0,0302	–
	Раздел 7. Полы									
30	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	34,5	107,54	2,62	3710	90	488	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	363	34	123	0,0048	–
31	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,45	8610,38	–	29706	–	2406	3,66	13
		м3 подстилающего слоя		567	–	1956	–	123	–	–
32	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,7	341,47	13,43	922	36	239	0,45	1
		м2 стяжки		66,6	5,04	180	14	123	0,0246	–
33	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,8	233,01	9,95	885	38	261	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	198	14	123	0,0182	–
34	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	2,7	925,06	4,9	2498	13	200	0,382	1
		м2 покрытия		58,5	1,85	158	5	123	0,009	–
35	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	31,8	935,49	11,72	29749	373	6887	1,06	34
		м2 покрытия		171,68	4,39	5459	140	123	0,0214	1
36	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24	139,1	0,32	3338	8	1232	0,236	6
		м плинтусов		41,63	0,11	999	3	123	0,0006	–
37	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	6,6	109,84	0,46	725	3	98	0,0765	1
		м плинтусов		12,04	0,18	79	1	123	0,0008	–
38	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг здания	2,4	7827,97	66,01	18787	158	557	1,35	3

	м3								
			195,75	24,93	470	60	105	0,1218	–
Раздел 8. Отделочные работы									
39 Е61-26-1	Затирка потолков	34,5	39,21	0,66	1353	23	1399	0,242	8
	м2								
			38,48	0,11	1328	4	105	0,0007	–
40 Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска потолков	34,5	23,54	0,16	812	6	572	0,101	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			15,75	0,07	543	2	105	0,0003	–
41 Е61-26-1	Затирка стен	53,8	39,21	0,66	2109	36	2180	0,242	13
	м2								
			38,48	0,11	2070	6	105	0,0007	–
42 Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска стен	53,8	23,54	0,16	1266	9	894	0,101	5
	м2 окрашиваемой поверхности								
			15,75	0,07	847	4	105	0,0003	–
43 Е15-167-6									
	Высококачественная окраска стен по штукатурке масляной краской (панели Н-до 2,0 м)	52	246,77	2,1	12832	109	7230	0,731	38
	м2 окрашиваемой поверхности								
			131,63	0,79	6845	41	105	0,0039	–
	Всего прямые затраты				**384905**				
	Накладные расходы, тенге				108262				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29590				
	Всего				**522757**				
	Временные здания и сооружения (3,1%)				16205				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)				16808				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				5390				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				2156				
	Затраты,учитывающие разницу электроэнергии 0,03 %				162				
	Транспортные расходы 0,05 %				269				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**563747**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года,К=2,557				**1441502**				
	Налог(2%)				28830				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**1470332,14**				
	НДС (12%)				176439,86				
	Всего по акту с учетом НДС(%)				**1646772**				

Заказчик: Генподрядчик ТОО"Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Темирбаев А.

Заказчик:Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Аксай Темирского района Актюбинской области

утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Договор №12 от 25.05.2016 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		12	25.05.2016				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	7462519,64						895 502,36	8 358 022,0
В том числе за отчетный месяц		634 169,64	243 150,00	621 735,000			76 100,36	710 270,00

Заказчик
Генподподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор _____ Кожаев З.И.

Субродрядчик
ТОО "Би-М-72"
Директор_____ Темирбаев А.

Форма 2В

Заказчик: Генподрядчик ТОО "АлиханОйл 3"
Субподрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Наименование стройки : Строительство водопроводных сетей в с.Аксай Темирского района Актюбинской области

Наименование объекта: Водопроводная башня емк.15 м3

Договор № 12 от 25.05.2016 г.

Акт №2
выполненных работ за июль 2016 г
(локальная смета 2-5-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты тр рабочих-с / машин на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 2. Фундаменты								
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,8	7827,97	66,01	14090	119	417	1,35
		м3		195,75	24,93	352	45	105	0,1218
11	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	6,2	9262,51	260,48	57428	1615	4581	3,94
		м3		614,25	89,46	3808	555	105	0,3512
12	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,051	70437,87	304,24	3592	16	524	58
		т		9675	114,75	493	6	105	0,56
13	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,6	245,44	3,82	1374	21	256	0,212
		м2 поверхности							

				37,35	1,44	209	8	118	0,007
14	Е6-19-2	Обетонирование ствола башни	1,1	9308,75	283,24	10240	312	958	4,15
		м3							
				722,25	106,99	794	118	105	0,5226
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,1	107		118			
		м3							

Раздел 3. Металлоконструкции башни

16	Е9-7-1	Монтаж металлоконструкции водопроводной башни емк.15 м3	3,1	17314,6	6991,52	53675	21674	14942	19
		т конструкций							
				3600	1755,49	11160	5442	90	6,13
17	Е9-29-1	Монтаж лестницы вращающейся	0,245	13711,46	5475,86	3359	1342	1454	28,9
		т конструкций							
				5040	1552,87	1235	380	90	5,46
18	Е13-44-7	Очистка металлическойповерхности башни щетками	100	60,75	–	6075	–	5468	0,34
		м2							
				60,75	–	6075	–	90	–
19	Е13-44-9	Обеспыливание	100	59	47,75	5900	4775	2633	0,07
		м2							
				11,25	18	1125	1800	90	0,09
20	Е13-45-2	Обезжиривание поверхности водопроводной башни уайт-спиртом	100	24,95	0,11	2495	11	1323	0,0908
		м2							
				14,65	0,05	1465	5	90	0,0002
21	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза К=2,0К=2,000;	200	36,09	0,09	7218	18	799	0,0218
		м2							
				4,39	0,05	878	10	90	0,0002
22	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-010 в два слоя К=2,0К=2,000;	200	70,08	0,12	14016	24	508	0,0138
		м2							
				2,77	0,05	554	10	90	0,0002

Всего прямые затраты	**179580**
Накладные расходы, тенге	33863
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12807
Всего	**226250**
Всего	**226250**
Временные здания и сооружения (3,1%)	7014
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	7274
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	2333
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	93
Затраты,учитывающие разницу электроэнергии 0,03 %	70
Транспортные расходы 0,05 %	117
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**243150**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года,К=2,557	**621735**
Налог(2%)	12435
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**634169,64**
НДС (12%)	76100,36
Всего по акту с учетом НДС(%)	**710270**

Заказчик: Генподрядчик ТОО"Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Темирбаев А.

Заказчик:Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Аксай Темирского района Актюбинской области

утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Договор №12 от 25.05.2016 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		12	25.05.2016				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	19386043,75						2 326 325,25	21 712 369,0
В том числе за отчетный месяц		11 923 524,11	4 571 658,00	11 689 729,000			1 430 822,89	13 354 347,00

Заказчик
Генподподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор _____ Кожаев З.И.

Субродрядчик
ТОО "Би-М-72"
Директор _____ Темирбаев А.

Форма 2В

Заказчик: Генподрядчик ТОО "АлиханОйл 3"
Субподрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Наименование стройки : Строительство водопроводных сетей в с.Аксай Темирского района Актюбинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации
Договор № 12 от 25.05.2016 г.

Акт №1
выполненных работ за октябрь
(локальная смета 6-1-3)
Разводящие сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (толщ.слоя20 см)	3971	11,19	11,19	44435	44435	11786	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	12151	97	0,01	40
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=4	16258	9,4	9,4	152825	152825	40530	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	41783	97	0,0084	137
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	11380	27,84	26,18	316819	297928	97802	0,0115	131
		м3 грунта		1,66	7,2	18891	81936	97	0,025	285
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	569	262,72	–	149488	–	168921	1,848	1052
		м3 грунта		262,72	–	149488	–	113	–	–
5	Е1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	455	218,93	–	99613	–	112563	1,54	701

	м3 грунта								
			218,93	–	99613	–	113	–	–
6 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (толщ.10 см)	354	1824,2	152,52	645767	53992	97024	1,02	361
	м3 основания								
			153,68	57,15	54403	20231	130	0,279	99
7 Е1-27-3	Засыпка трубопровода песком(толщ.10 см)	354	7,57	7,57	2680	2680	845	–	–
	м3 грунта								
			–	2,46	–	871	97	0,00942	3
8 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7918	6,48	6,48	51309	51309	16129	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	16628	97	0,00806	64
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы	1980	134,1	–	265518	–	300035	0,972	1925
	м3 грунта								
			134,1	–	265518	–	113	–	–
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	9897	21,55	4,52	213280	44734	163490	0,108	1069
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	168546	–	97	–	–
11 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	27	39,76	37,82	1074	1021	337	0,013	–
	м3 грунта								
			1,87	11	50	297	97	0,0376	1
12 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	49	76,6	76,6	3753	3753	751	–	–
	т								
			–	15,32	–	751	100	0,03217	2
13 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	27	3,79	3,24	102	87	42	0,00332	–
	м3 грунта								
			0,48	1,12	13	30	97	0,00371	–

Раздел 2. Трубопроводы

14 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	3	58881,69	25695,31	176645	77086	155565	194	582
	км трубопровода								
			33075	6813,45	99225	20440	130	26,38	79
15 Е22-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 110 мм	4,5	8808,48	2006,35	39638	9029	9385	5,34	24
	км трубопровода								
			846	758,25	3807	3412	130	3,7	17

Раздел 3. Устройство водопроводных колодцев Ду 2000 мм,Ду 1500,дренажный колодец Ду 1000 мм

16	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	130,2	23,36	22,08	3041	2875	864	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	167	724	97	0,0193	3
17	Е1-164-2	Зачистка дна колодцев в грунтах 2 группы	8,17	218,93	–	1789	–	2022	1,54	13
		м3 грунта		218,93	–	1789	–	113	–	–
18	Е1-27-2	Засыпка тпазух колодцев грунтом 2 группы	35,01	6,48	6,48	227	227	72	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	74	97	0,00806	–
19	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	35,01	21,55	4,52	754	158	578	0,108	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	596	–	97	–	–
20	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	20,46	27771,75	1879,87	568210	38462	52502	8,86	181
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	29370	11016	130	2,061	42
21	Е8-6-9	Кладка горловин колодцевиз кирпича	0,696	8799,65	296,6	6125	206	843	5,95	4
		м3 кладки		915,75	110,25	637	77	118	0,54	–
22	Е22-35-3	Установка задвижек с обрезиненным клином Ду 100 мм PN10/16 SM-KZ (F4)	8	411,46	17,71	3292	142	2480	1,4	11
		задвижка или клапан		231,75	6,75	1854	54	130	0,03	–
23	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	15	156,43	21,43	2346	321	2457	0,6	9
		фланец		126	–	1890	–	130	–	–
24	Е22-34-1	Установка втулок полиэтиленовых удлиненных под фланец Ду100 мм	15	300,56	225,63	4508	3384	2506	0,414	6
		шт		69,53	58,98	1043	885	130	0,226	3
25	Е16-15-2	Установка вентилей фланцевых дм.40мм (для слива)	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
26	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 40 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63	–	252	–	130	–	–

27 Е22-34-1	Установка втулок полиэтиленовых под вланец Ду 40 мм	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
	шт		69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
28 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов Ду 110 мм	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
	шт		69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
29 Е22-36-1	Установка клапанов предохранительных диаметром 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
	задвижка или клапан		186,75	6,75	187	7	130	0,03	–

Всего прямые затраты	**2757161**
Накладные расходы, тенге	1242137
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	239958
Всего	**4239256**
Временные здания и сооружения (3,1%)	131417
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	136299
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	43707
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	17483
Затраты,учитывающие разницу электроэнергии 0,03 %	1311
Транспортные расходы 0,05 %	2185
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4571658**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года,К=2,557	**11689729**
Налог(2%)	233795
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**11923524,11**
НДС (12%)	1430822,89
Всего по акту с учетом НДС(%)	**13354347**

Заказчик: Генподрядчик ТОО"Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Темирбаев А.

Заказчик:Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Аксай Темирского района Актюбинской области

утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Договор №12 от 25.05.2016 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		12	25.05.2016				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	20016079,46						2 401 929,54	22 418 009,0
В том числе за отчетный месяц		630 035,71	241 565,00	617 682,000			75 604,29	705 640,00

Заказчик
Генподподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор _____ Кожаев З.И.

Субродрядчик
ТОО "Би-М-72"
Директор _____ Темирбаев А.

Заказчик: Генподрядчик ТОО "АлиханОйл 3"
Субподрядчик: ТОО "БИ-М-72"

Форма 2В

Наименование стройки : Строительство водопроводных сетей в с.Аксай Темирского района Актюбинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации
Договор № 12 от 25.05.2016 г.

Акт №1
выполненных работ за ноябрь 2016 г
(локальная смета 6-1-4)
Подключение к жилым домам

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Трубопровод								
1	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	1	47611,09	17877,09	47611	17877	44719	173	173
		км трубопровода		29700	4698,68	29700	4699	130	18,1	18
2	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 15мм со штуцером "METER"	85	75,82	1,57	6445	133	7345	0,41	35
		счетчик (водомер)		67,5	–	5738	–	128	–	–
3	Е18-22-5	Установка кранов шаровых	85	62,13	–	5281	–	2449	0,12	10
		комплект		22,5	–	1913	–	128	–	–
4	Е22-34-1	Установка зажимных седловых отводов	85	300,56	225,63	25548	19179	14200	0,414	35
		шт		69,53	58,98	5910	5013	130	0,226	19

5	Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	5	10020,81	83,18	50104	416	7621	6,57	33
		шт		1140,75	31,5	5704	158	130	0,15	1

Всего прямые затраты	**134989**
Накладные расходы, тенге	76334
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12679
Всего	**224002**
Временные здания и сооружения (3,1%)	6944
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	7202
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	2309
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	924
Затраты,учитывающие разницу электроэнергии 0,03 %	69
Транспортные расходы 0,05 %	115
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**241565**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года,К=2,557	**617682**
Налог(2%)	12354
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**630035,71**
НДС (12%)	75604,29
Всего по акту с учетом НДС(%)	**705640**

Заказчик: Генподрядчик ТОО"Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Темирбаев А.

утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Заказчик:Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Аксай Темирского района Актюбинской области

Договор №12 от 25.05.2016 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		12	25.05.2016				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	21241211,60						2 548 945,39	23 790 157,0
В том числе за отчетный месяц		1 225 132,14	469 734,00	1 201 110,000			147 015,86	1 372 148,00

Заказчик
Генподподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор _____ Кожаев З.И.

Субродрядчик
ТОО "Би-М-72"
Директор _____ Темирбаев А.

Заказчик: Генподрядчик ТОО "АлиханОйл 3"
Субподрядчик: ТОО "БИ-М-72"

Форма 2В

Наименование стройки : Строительство водопроводных сетей в с.Аксай Темирского района Актюбинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации
Договор № 12 от 25.05.2016 г.

Акт №2
выполненных работ за ноябрь 2016 г
(локальная смета 6-1-1)
Сети водоснабжения НС 1-го подъема

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (толщ. слоя 20 см)	476	11,19	11,19	5326	5326	1413	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	1457	97	0,01	5
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=4	1904	9,4	9,4	17898	17898	4746	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	4893	97	0,0084	16
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	1332	27,84	26,18	37083	34872	11447	0,0115	15

	м3 грунта								
			1,66	7,2	2211	9590	97	0,025	33
4 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	67	262,72	–	17602	–	19890	1,848	124
	м3 грунта								
			262,72	–	17602	–	113	–	–
5 Е1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	53	218,93	–	11603	–	13111	1,54	82
	м3 грунта								
			218,93	–	11603	–	113	–	–
6 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (толщ.10 см)	44	1824,2	152,52	80265	6711	12060	1,02	45
	м3 основания								
			153,68	57,15	6762	2515	130	0,279	12
7 Е1-27-3	Засыпка трубопровода песком (толщ.10 см)	44	7,57	7,57	333	333	105	–	–
	м3 грунта								
			–	2,46	–	108	97	0,00942	–
8 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1063	6,48	6,48	6888	6888	2165	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	2232	97	0,00806	9
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы	265	134,1	–	35537	–	40157	0,972	258
	м3 грунта								
			134,1	–	35537	–	113	–	–
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1328	21,55	4,52	28618	6003	21938	0,108	143
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	22616	–	97	–	–
Раздел 2. Трубопровод									
11 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	0,366	51202,26	20326,01	18740	7439	17213	179	66
	км трубопровода								
			30825	5353,43	11282	1959	130	20,64	8
12 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 63 мм	0,366	8097,13	–	2964	–	3822	51,5	19

км трубопровода	8032,5	–	2940	–	130	–	–

Всего прямые затраты	**262857**
Накладные расходы, тенге	148067
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24655
Всего	**435579**
Временные здания и сооружения (3,1%)	13503
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	14005
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	4491
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	1796
Затраты,учитывающие разницу электроэнергии 0,03 %	135
Транспортные расходы 0,05 %	225
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**469734**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года,К=2,557	**1201110**
Налог(2%)	24022
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1225132,14**
НДС (12%)	147015,86
Всего по акту с учетом НДС(%)	**1372148**

Заказчик: Генподрядчик ТОО"Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Темирбаев А.