Счет-фактура № 00000000074 от 22 октября 2015 г.

Дата оборота по реализации: 22.10.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340004966, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, дом № 334,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007138, от 16.07.2013

ИИК поставщика: KZ976010131000181530, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №24/07/15 от 24 июля 2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340004966, Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, дом № 334

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Агидель-Ас" ТОО,Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Агидель-Ас" ТОО

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

ИИК получателя: KZ428210339812138487, в банке АО Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно монтажные работы	тг	1	11 063 044,64	11 063 044,64	12%	1 327 565,36	12 390 610,00		
Всего по счету:					11 063 044,64		1 327 565,36	12 390 610,00		

Руководитель: Шакаев Т. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бекмурзаева Ш.К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ТОО "Агидель-АС"**

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012года №170

Подрядчик: **ТОО "Строй Транс"**

Наименование строительства: Строительство студенческого городка на 5 000 мест в Алатауском районе города Алматы. Первая очередь Атлетическая деревня на 5 000 мест на земельном участке севернее проспекта Рыскулова, Западнее улицы Момышулы. Водопроводная насосная станция. Пятно 30 и 32

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		24/07/2015	24.07.2015г				

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в базисн. ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**12 390 610**	**11 063 045**							**1 327 565**	**12 390 610**

Заказчик
Директор ТОО "Агидель-АС"
Брискин А.И.

2015г.

Подрядчик
Директор ТОО "Строй Транс"
Шакаев Т.Р.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2.U) Учебный вариант1 -

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Агидель-АС"

Подрядчик ТОО "Строй Транс"

Субподрядчик

Договор 24/07/15 от 24 июля 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: АТЛЕТИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ НА 5000 МЕСТ,РАСПОЛОЖЕННАЯ СЕВЕРНЕЕ ПР.РЫСКУЛОВА,ЗАПАДНЕЕ УЛИЦЫ МОМЫШУЛЫ В АЛАТАУСКОМ РАЙОНЕ Г.АЛМАТЫ"

Наименование обьекта: Водопроводная насосная станция пятно 30

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	м2	340,00	15,75 / 15,75	-- / --	5355 / 5355	-- / --	0,10 / --	34 / --
2.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	м3	126,65	31,44 / 1,38	30,03 / 8,14	3982 / 175	3803 / 1031	0,01 / 0,03	1 / 4
3.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	393,04	28,03 / 1,54	26,50 / 6,67	11017 / 604	10414 / 2622	0,01 / 0,02	4 / 9
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,02	467,10 / 467,10	-- / --	3747 / 3747	-- / --	2,98 / --	24 / --
5.	Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	14,00	954,77 / 123,75	100,89 / 38,25	13367 / 1732	1412 / 536	0,85 / 0,18	12 / 3

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2.U) Учебный вариант2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	184,78	6,48 / --	6,48 / 2,10	1197 / --	1197 / 389	-- / 0,01	-- / 1
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,53	134,10 / 134,10	-- / --	2753 / 2753	-- / --	0,97 / --	20 / --
8.	Е0101-33-10	Устройство подсыпки под полы экскаваторами драглайн емк.0,5м3 грунт 2-ой группы	м3	61,95	45,48 / 1,03	44,45 / 13,09	2818 / 64	2754 / 811	0,01 / 0,04	0 / 3
9.	Е0101-166-2	Подсыпка грунта 2-ой группы под полы вручную	м3	6,88	134,10 / 134,10	-- / --	923 / 923	-- / --	0,97 / --	7 / --
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	246,73	21,55 / 17,03	4,52 / --	5316 / 4202	1114 / --	0,11 / --	27 / --
11.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	126,91	32,23 / 1,42	30,77 / 8,34	4091 / 180	3905 / 1059	0,01 / 0,03	1 / 4
12.	Е010333-А 10-1	Отвозка грунта на 10 км	т	472,92	68,94 / --	68,94 / 13,79	32603 / --	32603 / 6521	-- / 0,29	-- / 137
13.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	126,65	3,07 / 0,39	2,66 / 0,93	389 / 49	337 / 118	0,00 / 0,00	0 / 0
14.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	126,91	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	478 / 61	412 / 142	0,00 / 0,00	0 / 0
										88035

Итого по разделу: Земляные работы

Раздел: Фундаменты

15.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,80	3951,97 / 195,75	66,01 / 24,93	18969 / 940	317 / 120	1,35 / 0,12	6 / 1
16.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В25	м3	15,00	7144,95 / 585,00	353,46 / 133,52	107174 / 8775	5302 / 2003	3,60 / 0,65	54 / 10
17.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,25	52400,00 /	-- /	13058 /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
18.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	66000,00 / --	-- / --	9240 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	6,80	7248,41 / 614,25	260,48 / 89,46	49289 / 4177	1771 / 608	3,94 / 0,35	27 / 2
20.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен приямков из бетона В15	м3	10,10	8419,99 / 1440,00	360,48 / 136,17	85042 / 14544	3641 / 1375	8,99 / 0,67	91 / 7
21.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,81	65900,00 / --	-- / --	53390 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25	м3	0,56	10233,45 / 1644,75	990,15 / 374,04	5731 / 921	554 / 209	10,40 / 1,83	6 / 1
23.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	61200,00 / --	-- / --	4641 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00 / --	-- / --	2619 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Фундаменты								349153
		Раздел: Стены подвала								
25.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	18,00	686,24 / 153,90	389,08 / 136,92	12352 / 2770	7003 / 2465	0,94 / 0,55	17 / 10
26.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	6,00	449,72 / 106,88	243,37 / 85,08	2698 / 641	1460 / 510	0,67 / 0,34	4 / 2
27.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	9,77	8912,00 / --	-- / --	87106 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	1,59	8725,00 / --	-- / --	13873 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,03	8679,65 / 8257,50	422,15 / 157,50	219 / 209	11 / 4	56,40 / 0,77	1 / 0
30.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00 / --	-- / --	1042 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	Е0106-19-1	Устройство заделок между блоками и обвязки из бетона В25	м3	5,75	8646,77 / 1368,00	316,01 / 119,39	49719 / 7866	1817 / 686	8,25 / 0,58	47 / 3
32.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,30	50900,00 / --	-- / --	15280 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	66000,00 / --	-- / --	4433 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	17,00	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	4172 / 635	65 / 24	0,21 / 0,01	4 / 0
		Итого по разделу: Стены подвала								190894
		Раздел: Стены								
35.	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	м3	65,60	6058,66 / 778,50	379,78 / 141,75	397440 / 51069	24913 / 9299	5,12 / 0,70	336 / 46
36.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,46	8679,65 / 8257,50	422,15 / 157,50	3969 / 3775	193 / 72	56,40 / 0,77	26 / 0
37.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,46	65000,00 / --	-- / --	29719 / --	-- / --	-- / --	-- / --
38.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,88	12210,36 / 2202,75	367,51 / 138,83	10745 / 1938	323 / 122	13,10 / 0,68	12 / 1
39.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00 / --	-- / --	103 / --	-- / --	-- / --	-- / --
40.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,10	50900,00	--	4906	--	--	--

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2.U) Учебный вариант5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
41.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00 / --	-- / --	799 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00 / --	-- / --	1121 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25,узел 2	м3	2,08	10233,45 / 1644,75	990,15 / 374,04	21286 / 3421	2060 / 778	10,40 / 1,83	22 / 4
44.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,12	50900,00 / --	-- / --	5854 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00 / --	-- / --	2705 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	19,58	162,06 / 58,05	4,19 / 1,58	3174 / 1137	82 / 31	0,38 / 0,01	7 / 0
		Итого по разделу: Стены								481819
		Раздел: Перекрытие								
47.	Е0107-46-1	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	8,00	1916,98 / 641,25	410,76 / 147,78	15336 / 5130	3286 / 1182	3,69 / 0,66	30 / 5
48.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	47,58	2550,00 / --	-- / --	121337 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	47,58	45,00 / --	-- / --	2141 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	С143017-70-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	47,58	185,00 / --	-- / --	8803 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5	м3	3,80	7540,42 / 1368,00	316,01 / 119,39	28654 / 5198	1201 / 454	8,25 / 0,58	31 / 2
52.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	52400,00 / --	-- / --	8554 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00 / --	-- / --	232 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00 / --	-- / --	1399 / --	-- / --	-- / --	-- / --
55.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	69000,00 / --	-- / --	5092 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке сечение 4-4	м3	0,26	7817,52 / 1368,00	316,01 / 119,39	2033 / 356	82 / 31	8,25 / 0,58	2 / 0
57.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,07	48300,00 / --	-- / --	3226 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 / --	-- / --	498 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87 / 9675,00	304,24 / 114,75	1121 / 154	5 / 2	58,00 / 0,56	1 / 0
		Итого по разделу: Перекрытие								198426
		Раздел: Кровля								
60.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты битумной мастике в один слой	м2	55,00	189,44 / 70,88	4,72 / 1,78	10419 / 3898	260 / 98	0,40 / 0,01	22 / 0
61.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты на битумной мастике	м2	55,00	157,89 / 54,68	4,72 / 1,78	8684 / 3007	260 / 98	0,31 / 0,01	17 / 0

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2.U) Учебный вариант7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	С11031-10 3	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	м3	8,25	12903,00 / --	-- / --	106450 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	55,00	24,75 / 7,20	0,22 / 0,09	1361 / 396	12 / 5	0,04 / 0,00	2 / 0
64.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике, рубероид РМ-350	м2	55,00	1074,13 / 45,45	9,15 / 3,42	59077 / 2500	503 / 188	0,26 / 0,02	14 / 1
65.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	25,00	575,05 / 153,23	1,24 / 0,47	14376 / 3831	31 / 12	0,97 / 0,00	24 / 0
		Итого по разделу: Кровля								200368
		Раздел: Перегородки								
66.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	12,28	886,00 / 225,00	34,73 / 13,01	10882 / 2763	427 / 160	1,43 / 0,06	18 / 1
67.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,13	8679,65 / 8257,50	422,15 / 157,50	1112 / 1058	54 / 20	56,40 / 0,77	7 / 0
68.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,11	61200,00 / --	-- / --	6567 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00 / --	-- / --	95 / --	-- / --	-- / --	-- / --
70.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	48300,00 / --	-- / --	782 / --	-- / --	-- / --	-- / --
71.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,00	32300,00 / --	-- / --	110 / --	-- / --	-- / --	-- / --
72.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	0,01	175710,10	1826,10	2003	21	42,70	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		элементов, монтажных изделий массой до 20 кг			8100,00	690,75	92	8	3,37	0
		Итого по разделу: Перегородки								21551
		Раздел: Окна								
73.	E0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	1,01	828,63 / 272,25	71,29 / 25,25	837 / 275	72 / 26	1,64 / 0,10	2 / 0
74.	C12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	м2	1,01	4530,00 / --	-- / --	4575 / --	-- / --	-- / --	-- / --
75.	E0115-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	м2	1,01	1057,75 / 123,53	3,98 / 1,51	1068 / 125	4 / 2	1,18 / 0,01	1 / 0
		Итого по разделу: Окна								6481
		Раздел: Полы								
76.	E0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	26,82	1577,80 / 474,75	-- / --	42317 / 12733	-- / --	3,10 / --	83 / --
77.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,47	5621,24 / 567,00	-- / --	25127 / 2534	-- / --	3,66 / --	16 / --
78.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,39	5239,08 / 1890,00	327,33 / 123,75	2023 / 730	126 / 48	11,60 / 0,60	4 / 0
79.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,39	67700,00 / --	-- / --	26146 / --	-- / --	-- / --	-- / --
80.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	44,70	188,46 / 52,20	9,95 / 3,74	8424 / 2333	445 / 167	0,36 / 0,02	16 / 1
81.	E0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-44,70	50,14 / 1,26	1,34 / 0,50	-2241 / -56	-60 / -22	0,01 / 0,00	-0 / -0
82.	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями	м2	44,70	908,75 / 171,68	11,72 / 4,39	40621 / 7674	524 / 196	1,06 / 0,02	47 / 1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2.U) Учебный вариант9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов								
83.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	47,83	136,49 / 41,63	0,32 / 0,11	6528 / 1991	15 / 5	0,24 / 0,00	11 / 0
		Итого по разделу: Полы								148945
		Раздел: Наружная отделка								
84.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	156,67	25,35 / 7,70	0,05 / 0,02	3972 / 1206	8 / 3	0,05 / 0,00	8 / 0
		Итого по разделу: Наружная отделка								3972
		ИТОГО:					1689645 / 180591	114741 / 34218		1149260

Накладные расходы :

На общестроительные работы	245515
Всего накладных расходов:	245515
Итого с накладными	1935160

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	116110
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2051270
Итого с временными, 1,2 %	2075885
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2103909
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2112213
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2132972
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574	5454863
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	109097
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5563960
Налог на добавленную стоимость, 12 %	667675
Итого с НДС	6231635

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2.U) Учебный вариант1 -

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Агидель-АС"

Подрядчик ТОО "Строй Транс"

Субподрядчик

Договор №24/07/15 от 24 июля 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: АТЛЕТИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ НА 5000 МЕСТ,РАСПОЛОЖЕННАЯ СЕВЕРНЕЕ ПР.РЫСКУЛОВА,ЗАПАДНЕЕ УЛИЦЫ МОМЫШУЛЫ В АЛАТАУСКОМ РАЙОНЕ Г.АЛМАТЫ"

Наименование обьекта: Водопроводная насосная станция пятно 32

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-145 -4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	м2	340,00	15,75 / 15,75	-- / --	5355 / 5355	-- / --	0,10 / --	34 / --
2.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	м3	104,07	31,44 / 1,38	30,03 / 8,14	3272 / 144	3125 / 847	0,01 / 0,03	1 / 3
3.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	322,96	28,03 / 1,54	26,50 / 6,67	9053 / 496	8557 / 2154	0,01 / 0,02	3 / 7
4.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,59	467,10 / 467,10	-- / --	3079 / 3079	-- / --	2,98 / --	20 / --
5.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	28,20	21,55 / 17,03	4,52 / --	608 / 480	127 / --	0,11 / --	3 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	10,50	954,77 / 123,75	100,89 / 38,25	10025 / 1299	1059 / 402	0,85 / 0,18	9 / 2
7.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	161,81	6,48 / --	6,48 / 2,10	1048 / --	1048 / 340	-- / 0,01	-- / 1
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	17,98	134,10 / 134,10	-- / --	2411 / 2411	-- / --	0,97 / --	17 / --
9.	Е0101-33-10	Устройство подсыпки под полы экскаваторами драглайн емк.0,5м3 грунт 2-ой группы	м3	61,95	45,48 / 1,03	44,45 / 13,09	2818 / 64	2754 / 811	0,01 / 0,04	0 / 3
10.	Е0101-166-2	Подсыпка грунта 2-ой группы под полы вручную	м3	6,88	134,10 / 134,10	-- / --	923 / 923	-- / --	0,97 / --	7 / --
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	223,76	21,55 / 17,03	4,52 / --	4821 / 3811	1011 / --	0,11 / --	24 / --
12.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	80,93	32,23 / 1,42	30,77 / 8,34	2609 / 115	2490 / 675	0,01 / 0,03	1 / 2
13.	Е010333-А 10-1	Отвозка грунта на 10 км	т	343,51	68,94 / --	68,94 / 13,79	23682 / --	23682 / 4736	-- / 0,29	-- / 99
14.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	104,07	3,07 / 0,39	2,66 / 0,93	320 / 41	277 / 97	0,00 / 0,00	0 / 0
15.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	80,93	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	305 / 39	263 / 91	0,00 / 0,00	0 / 0
		Итого по разделу: Земляные работы								70327
		Раздел: Фундаменты								
16.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,80	3951,97 / 195,75	66,01 / 24,93	18969 / 940	317 / 120	1,35 / 0,12	6 / 1
17.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до	м3	15,00	7144,95	353,46	107174	5302	3,60	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 мм из бетона В25			585,00	133,52	8775	2003	0,65	10
18.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,25	52400,00 / --	-- / --	13058 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	66000,00 / --	-- / --	9240 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	6,80	7248,41 / 614,25	260,48 / 89,46	49289 / 4177	1771 / 608	3,94 / 0,35	27 / 2
21.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен приямков из бетона В15	м3	10,10	8419,99 / 1440,00	360,48 / 136,17	85042 / 14544	3641 / 1375	8,99 / 0,67	91 / 7
22.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,81	65900,00 / --	-- / --	53390 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25	м3	0,56	10233,45 / 1644,75	990,15 / 374,04	5731 / 921	554 / 209	10,40 / 1,83	6 / 1
24.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	61200,00 / --	-- / --	4641 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00 / --	-- / --	2619 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Фундаменты								349153
		Раздел: Стены подвала								
26.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	18,00	686,24 / 153,90	389,08 / 136,92	12352 / 2770	7003 / 2465	0,94 / 0,55	17 / 10
27.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	6,00	449,72 / 106,88	243,37 / 85,08	2698 / 641	1460 / 510	0,67 / 0,34	4 / 2
28.	С143003-2-1	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	9,77	8912,00 / --	-- / --	87106 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2.U) Учебный вариант4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	1,59	8725,00 ---	-- ---	13873 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,03	8679,65 8257,50	422,15 157,50	219 209	11 4	56,40 0,77	1 0
31.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00 ---	-- ---	1042 ---	-- ---	-- ---	-- ---
32.	Е0106-19-1	Устройство заделок между блоками и обвязки из бетона В25	м3	5,75	8646,77 1368,00	316,01 119,39	49719 7866	1817 686	8,25 0,58	47 3
33.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,30	50900,00 ---	-- ---	15280 ---	-- ---	-- ---	-- ---
34.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	66000,00 ---	-- ---	4433 ---	-- ---	-- ---	-- ---
35.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	17,00	245,44 37,35	3,82 1,44	4172 635	65 24	0,21 0,01	4 0
		Итого по разделу: Стены подвала								190894
		Раздел: Стены								
36.	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	м3	65,60	6058,66 778,50	379,78 141,75	397440 51069	24913 9299	5,12 0,70	336 46
37.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,46	8679,65 8257,50	422,15 157,50	3969 3775	193 72	56,40 0,77	26 0
38.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,46	65000,00 ---	-- ---	29719 ---	-- ---	-- ---	-- ---
39.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,88	12210,36 2202,75	367,51 138,83	10745 1938	323 122	13,10 0,68	12 1
40.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	0,00	55620,00 ---	-- ---	103 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 5781-82			--	--	--	--	--	--
41.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	50900,00 / --	-- / --	4906 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00 / --	-- / --	799 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00 / --	-- / --	1121 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25,узел 2	м3	2,08	10233,45 / 1644,75	990,15 / 374,04	21286 / 3421	2060 / 778	10,40 / 1,83	22 / 4
45.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,12	50900,00 / --	-- / --	5854 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00 / --	-- / --	2705 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	19,58	162,06 / 58,05	4,19 / 1,58	3174 / 1137	82 / 31	0,38 / 0,01	7 / 0
		Итого по разделу: Стены								481819
		Раздел: Перекрытие								
48.	Е0107-46-1	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	8,00	1916,98 / 641,25	410,76 / 147,78	15336 / 5130	3286 / 1182	3,69 / 0,66	30 / 5
49.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	47,58	2550,00 / --	-- / --	121337 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	47,58	45,00 / --	-- / --	2141 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	С143017-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий	м2	47,58	185,00	--	8803	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0-6	за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м			--	--	--	--	--	--
52.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5	м3	3,80	7540,42 / 1368,00	316,01 / 119,39	28654 / 5198	1201 / 454	8,25 / 0,58	31 / 2
53.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	52400,00 / --	-- / --	8554 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00 / --	-- / --	232 / --	-- / --	-- / --	-- / --
55.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00 / --	-- / --	1399 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	69000,00 / --	-- / --	5092 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке сечение 4-4	м3	0,26	7817,52 / 1368,00	316,01 / 119,39	2033 / 356	82 / 31	8,25 / 0,58	2 / 0
58.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,07	48300,00 / --	-- / --	3226 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 / --	-- / --	498 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87 / 9675,00	304,24 / 114,75	1121 / 154	5 / 2	58,00 / 0,56	1 / 0
		Итого по разделу: Перекрытие								198426
		Раздел: Кровля								
61.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты битумной мастике в один слой	м2	55,00	189,44 / 70,88	4,72 / 1,78	10419 / 3898	260 / 98	0,40 / 0,01	22 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты на битумной мастике	м2	55,00	157,89 / 54,68	4,72 / 1,78	8684 / 3007	260 / 98	0,31 / 0,01	17 / 0
63.	С11031-10-3	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	м3	8,25	12903,00 / --	-- / --	106450 / --	-- / --	-- / --	-- / --
64.	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	55,00	24,75 / 7,20	0,22 / 0,09	1361 / 396	12 / 5	0,04 / 0,00	2 / 0
65.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике, рубероид РМ-350	м2	55,00	1074,13 / 45,45	9,15 / 3,42	59077 / 2500	503 / 188	0,26 / 0,02	14 / 1
66.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	25,00	575,05 / 153,23	1,24 / 0,47	14376 / 3831	31 / 12	0,97 / 0,00	24 / 0
		Итого по разделу: Кровля								200368
		Раздел: Перегородки								
67.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	12,28	886,00 / 225,00	34,73 / 13,01	10882 / 2763	427 / 160	1,43 / 0,06	18 / 1
68.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,13	8679,65 / 8257,50	422,15 / 157,50	1112 / 1058	54 / 20	56,40 / 0,77	7 / 0
69.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,11	61200,00 / --	-- / --	6567 / --	-- / --	-- / --	-- / --
70.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00 / --	-- / --	95 / --	-- / --	-- / --	-- / --
71.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	48300,00 / --	-- / --	782 / --	-- / --	-- / --	-- / --
72.	С12041-40	Проволока арматурная из	т	0,00	32300,00	--	110	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм			--	--	--	--	--	--
73.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	2003	21	42,70	0
					8100,00	690,75	92	8	3,37	0
		Итого по разделу: Перегородки								21551
		Раздел: Окна								
74.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	1,01	828,63	71,29	837	72	1,64	2
					272,25	25,25	275	26	0,10	0
75.	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	м2	1,01	4530,00	--	4575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0115-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	м2	1,01	1057,75	3,98	1068	4	1,18	1
					123,53	1,51	125	2	0,01	0
		Итого по разделу: Окна								6481
		Раздел: Полы								
77.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	26,82	1577,80	--	42317	--	3,10	83
					474,75	--	12733	--	--	--
78.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,47	5621,24	--	25127	--	3,66	16
					567,00	--	2534	--	--	--
79.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,39	5239,08	327,33	2023	126	11,60	4
					1890,00	123,75	730	48	0,60	0
80.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,39	67700,00	--	26146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	44,70	188,46	9,95	8424	445	0,36	16
					52,20	3,74	2333	167	0,02	1
82.	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-44,70	50,14	1,34	-2241	-60	0,01	-0
					1,26	0,50	-56	-22	0,00	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	44,70	908,75	11,72	40621	524	1,06	47
					171,68	4,39	7674	196	0,02	1
84.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	47,83	136,49	0,32	6528	15	0,24	11
					41,63	0,11	1991	5	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								148945
		Раздел: Наружная отделка								
85.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	156,67	25,35	0,05	3972	8	0,05	8
					7,70	0,02	1206	3	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								3972
ИТОГО:							1671938	101181		1138
							179003	31142		218

Накладные расходы :

На общестроительные работы	240658
Всего накладных расходов:	240658
Итого с накладными	1912596

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	114756
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2027352
Итого с временными, 1,2 %	2051680
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2079378
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2087585
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2108102
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574	5391260
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	107825
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5499085
Налог на добавленную стоимость, 12 %	659890
Итого с НДС	6158975

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: