Счет-фактура № 00000000119 от 30 ноября 2015 г.

Дата оборота по реализации: 30.11.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340004966, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, дом № 334,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007138, от 16.07.2013

ИИК поставщика: KZ976010131000181530, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №27-08-2015-М (Магистраль НВ)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340004966, Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, дом № 334

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Агидель-Ас" ТОО,Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Агидель-Ас" ТОО

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

ИИК получателя: KZ428210339812138487, в банке АО Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№	Наименование оваров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно монтажные работы	тг	1	11 835 986,61	11 835 986,61	12%	1 420 318,39	13 256 305,00		
Всего по счету:					**11 835 986,61**		**1 420 318,39**	**13 256 305,00**		

Руководитель: Шакаев Т. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бекмурзаева Ш.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Агидель-Ас" ТОО,Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43, тел.: 367-20-71** — **030140017390**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, дом № 334** — **010340004966**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №27-08-2015-М (Магистраль НВ)

Номер документа	Дата составления
119	30.11.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно монтажные работы			тг	1	13 256 305,00	13 256 305,00
				Итого	1	х	13 256 305,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакаев Т.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ген. директор / _____ / Брискин А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2015

М.П.

Подрядчик: **ТОО "Агидель-Ас"**

Субподрядчик: **ТОО "Строй Транс"**

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012года №170

Наименование строительства: Строительство студенческого городка на 5 000 мест в Алатауском районе города Алматы. Первая очередь Атлетическая деревня на 5 000 мест на земельном участке севернее проспекта Рыскулова, Западнее улицы Момышулы. Наружные сети водопровода и канализации. Магистраль НВ - южная часть

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2015 года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		27-08-2015-М	27.08.2015г				

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в базисн. ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**13 256 305**	**11 835 987**							**1 420 318**	**13 256 305**

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"
_____ **Брискин А.И.**
2015

Субподрядчик
Директор ТОО "Строй Транс"
_____ **Шакаев Т.Р.**

Заказчик ТОО "Агидель-Ас"
Подрядчик ТОО "Строй Транс"
Наименование строительства и его адрес: АТЛЕТИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ НА 5000 МЕСТ, РАСПОЛОЖЕННАЯ СЕВЕРНЕЕ ПР.РЫСКУЛОВА, ЗАПАДНЕЕ УЛ.МОМЫШУЛЫ В АЛАТАУСКОМ РАЙОНЕ Г.АЛМАТЫ

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за ноябрь 2015 года

на 6-1и2 Наружные сети водоснабжения прот.1620,0+2414,0+1370 м

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод ВО								
1	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	5250,804	23,36	22,08	122655	115934	34830	0,01	47
		м3		1,28	5,56	6721	29186	97	0,02	101
2	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	162,396	467,1	0	75855	0	85716	2,98	483
		м3		467,1	0	75855	0	113	0	0
3	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	4188,348	6,48	6,48	27138	27138	8547	0	0
		м3		0	2,1	0	8811	97	0,01	34
4	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	465,372	134,1	0	62406	0	70519	0,97	452
		м3		134,1	0	62406	0	113	0	0
5	C143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	242,88	630		153014				
		м3								
6	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	4188,348	21,55	4,52	90242	18915	69188	0,11	452
		м3		17,03	0	71328	0	97	0	0
7	E0101-17-8	**Погрузка лишнего грунта, на автомобили-самосвалы**	759,48	32,23	30,77	24480	23369	7194	0,01	7
		м3		1,42	8,34	1078	6338	97	0,03	22
8	E010333-A10-1	**Отвозка лишнего грунта на 10 км**	1268,332	68,94	68,94	87439	87439	17488	0	0
		т		0	13,79	0	17488	100	0,29	367
9	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	759,48	3,77	3,24	2861	2464	1179	0	3
		м3		0,48	1,12	365	851	97	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта основания под трубы	375,12	21,55	4,52	8082	1694	6197	0,11	41
		м3		17,03	0	6388	0	97	0	0
		Итого по разделу: Водопровод ВО				654173				
		Раздел: трубы стальные								
11	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,76	270167,88	115634,5	205328	87882	167645	662	503
		км		126000	43681,5	95760	33198	130	213,34	162
12	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,3	204666,79	85907,16	61400	25772	50038	504	151
		км		95850	32451,75	28755	9736	130	158,5	48
13	С130806-126	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм (материал заказчика)	763,04	0		0				
		м								
14	С130806-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм (материал заказчика)	301,2	0		0				
		м								
15	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12прим.	Изготовление тройников из трубы диам. 426х8 мм в построечных условиях и на производственных базах (2 шт)	0,161	49326,74	16388,64	7943	2639	4704	161	26
		т		28980	3478,9	4666	560	90	13,02	2
16	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	5	867,45	117,07	4337	585	4037	2,89	14
		фланец		616,5	4,5	3083	23	130	0,03	0
17	С130809-43	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80 (материал заказчика)	5	0		0				
		шт.								
18	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,555	78096,82	39324,82	43345	21826	32634	147,7	82
		т		30375	14854,5	16859	8245	130	72,55	40
19	С130810-305 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 300, 325х10 мм, /ГОСТ 17375-2001/ (масса 50 кг) (материал заказчика)	4	0		0				
		шт								
20	С130810-306 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 400, 426х10 мм, /ГОСТ 17375-2001/(масса 97 кг) (материал заказчика)	2	0		0				
		шт								
21	Е0122-8-11	Укладка кожуха из стальных труб диам. 500 мм	0,069	307552,18	115368,43	21221	7960	19512	857	59
		км		162000	55530	11178	3832	130	271,21	19
22	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм (материал заказчика)	69,276	0		0				
		м								
23	Е0122-8-12	Укладка кожуха из стальных труб диам. 600 мм	0,163	409689,5	181879,25	66779	29646	54751	997	163
		км		189675	68706	30917	11199	130	335,56	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130806-135	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм (материал заказчика)	163,652	0		0				
		м								
25	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	69	439,99	0,69	30359	48	14313	0,91	63
		м		159,3	0,27	10992	19	130	0	0
26	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	163	548,34	0,99	89380	161	37413	1	163
		м		176,18	0,38	28717	62	130	0	0
27	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 500 мм	4	2886,68	349,88	11547	1400	4323	7,99	32
		футляр		825,47	5,81	3302	23	130	0,02	0
28	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 600 мм	7	3464,01	419,85	24248	2939	9078	7,99	56
		футляр		990,56	6,97	6934	49	130	0,02	0
29	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на кожухи диам. 500 мм	0,069	1272857,51	181410,91	87827	12517	12081	388	27
		км		66150	68530,5	4564	4729	130	334,7	23
30	Е0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,163	1492594,58	217692,68	243293	35484	34160	464	76
		км		78975	82235,25	12873	13404	130	401,64	65
31	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	232	10,94	0	-2538	0	-3175	0,05	-12
		м		10,69	0	-2480	0	128	0	0
32	Е0122-37-1	Установка вантузов диам.50 мм	1	378,84	17,71	379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
33	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек диам. 400 мм	13	4159,33	2209,7	54071	28726	37303	8,1	105
		шт		1372,5	834,75	17843	10852	130	4,08	53
34	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек диам. 300 мм	4	2707,16	1459,53	10829	5838	7558	5,29	21
		шт		902,25	551,25	3609	2205	130	2,69	11
35	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек диам. 250 мм	1	2070,39	1086,01	2070	1086	1392	3,86	4
		шт		661,5	409,5	662	409	130	2	2
36	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,5	317	14	130	0,07	0
37	С130902-107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002 (материал заказчика)	13	0		0				
		шт.								
38	С130902-82	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002 (материал заказчика)	4	0		0				
		шт.								
39	С130902-81	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002 (материал заказчика)	1	0		0				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С130902-79	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 (материал заказчика)	1	0		0				
		шт.								
41	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	26	867,45	117,07	22554	3044	20990	2,89	75
		фланец		616,5	4,5	16029	117	130	0,03	1
42	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	8	708,82	102,44	5671	819	5499	2,45	20
		фланец		524,25	4,5	4194	36	130	0,02	0
43	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	2	481,59	69,84	963	140	965	1,73	3
		фланец		369	2,25	738	5	130	0,01	0
44	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
		фланец		180	2,25	360	5	130	0,01	0
45	С130809-43	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80 (материал заказчика)	26	0		0				
		шт.								
46	С130809-41	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80 (материал заказчика)	8	0		0				
		шт.								
47	С130809-40	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80 (материал заказчика)	2	0		0				
		шт.								
48	С130809-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 (материал заказчика)	2	0		0				
		шт.								
49	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	8	575,87	36,99	4607	296	3136	1,82	15
		шт		288	13,5	2304	108	130	0,07	1
50	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	39,09	19622,7	1879,87	767051	73484	100309	8,86	346
		м3		1435,5	538,43	56114	21047	130	2,06	81
51	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм (материал заказчика)	10,03	0		0				
		м								
52	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм (материал заказчика)	2,67	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
53	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	20,65	0		0				
		м								
54	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	2,67	0		0				
		м								
55	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (материал заказчика)	17,1	0		0				
		м3								
56	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (материал заказчика)	17,1	0		0				
		м3								
57	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 (материал заказчика)	17,1	0		0				
		м3								
58	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	318,065	245,44	3,82	78066	1215	14559	0,21	67
		м2		37,35	1,44	11880	458	118	0,01	2
59	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона (под гильзы)	1,155	9649,24	5565,49	11146	6429	7145	23,8	27
		м3		4083,75	2101,5	4717	2427	100	10,27	12
60	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (гильз)	1,075	78096,82	39324,82	83954	42274	63208	147,7	159
		т		30375	14854,5	32653	15969	130	72,55	78
61	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	2,877	20307,18	355,81	58424	1024	32904	75,58	217
		м3		11301,75	135	32515	388	100	0,66	2
		Итого по разделу: трубы стальные				1995324				
		Раздел: Камеры								
62	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,14	2050,1	0	2337	0	745	3,24	4
		м3		531	0	605	0	123	0	0
63	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,14	4550,71	66,01	5188	75	264	1,35	2
		м3		195,75	24,93	223	28	105	0,12	0
64	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3	5930,93	196,62	17793	590	1092	1,79	5
		м3		272,25	74,27	817	223	105	0,36	1
65	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,182	65900		11996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
66	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0068	52102		353				
		т								
67	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	6,69	8950,96	360,48	59882	2412	11072	8,99	60
		м3		1440	136,17	9634	911	105	0,67	4
68	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5963	65900		39297				
		т								
69	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0386	52102		2010				
		т								
70	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (приямок)	0,081	4550,71	66,01	369	5	19	1,35	0
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	0
71	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (приямок)	0,6	8950,96	360,48	5371	216	993	8,99	5
		м3		1440	136,17	864	82	105	0,67	0
72	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0412	65900		2715				
		т								
73	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2300,98	414,99	2301	415	656	2,01	2
		шт		339,75	128,68	340	129	140	0,54	1
74	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (МПП-1)	1,52	22600		34352				
		м3								
75	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	39,9	245,44	3,82	9793	152	1826	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1490	57	118	0,01	0
76	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (гильз)	0,0614	78096,82	39324,82	4798	2416	3613	147,7	9
		т		30375	14854,5	1866	913	130	72,55	4
77	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,14	2050,1	0	2337	0	745	3,24	4
		м3		531	0	605	0	123	0	0
78	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,14	4550,71	66,01	5188	75	264	1,35	2
		м3		195,75	24,93	223	28	105	0,12	0
79	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3	5930,93	196,62	17793	590	1092	1,79	5
		м3		272,25	74,27	817	223	105	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,182	65900		11996				
		т								
81	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0068	52102		353				
		т								
82	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	6,69	8950,96	360,48	59882	2412	11072	8,99	60
		м3		1440	136,17	9634	911	105	0,67	4
83	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5963	65900		39297				
		т								
84	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0386	52102		2010				
		т								
85	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (приямок)	0,081	4550,71	66,01	369	5	19	1,35	0
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	0
86	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (приямок)	0,6	8950,96	360,48	5371	216	993	8,99	5
		м3		1440	136,17	864	82	105	0,67	0
87	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0412	65900		2715				
		т								
88	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2300,98	414,99	2301	415	656	2,01	2
		шт		339,75	128,68	340	129	140	0,54	1
89	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (МПП-1)	1,52	22600		34352				
		м3								
90	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (гильз)	0,079	78096,82	39324,82	6172	3108	4647	147,7	12
		т		30375	14854,5	2400	1174	130	72,55	6
		Итого по разделу: Камеры				388689				
		ИТОГО:				3038188	683415			4139
						695220	206692			1207
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1076840				
		На металломонтажные работы				4704				
		На сантехнические работы				-3174				
		Всего накладных расходов:				1078369				
		Итого с накладными				4116558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				**161755**				
		- трудоемкость				**539**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**246992**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4363550**				
		Итого с временными, 1,2 %				**4415913**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**4475528**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4493192**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4537351**				
		ИТОГО:				**4537351**				
		Сметная заработная плата				**1063667**				
		Нормативная трудоемкость				**5885**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**11603909**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**232078**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11835987**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1420318**				
		Итого с НДС				**13256305**				
		Всего:				**13256305**				

Заказчик:
Директор ТОО "Адигель-Ас"
_____ Брискин А.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Транс"
_____ Шакаев Т. Р.