Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство здания Центрального диспетчерского пункта на Таласской плотине в Байзакском районе,Жамбыльской области (водопроводные сети)

Генподрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"Казахстан**
СубПодрядчик: **ТОО "Мунай-Камту"**

АКТ № 2

приемки выполненых работ

за апрель месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопроводная сеть								
		Часть 3								
242	Е0101-24-1	**Срезка плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(во временный отвал)**	1423,95	7,91	7,91	11264	11264	3547	--	--
		м3		--	2,57	--	3657	97	0,01	14
243	Е0101-24-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	1423,95	7,32	7,32	10428	10428	3284	--	--
		м3		--	2,38	--	3386	97	0,01	13
244	Е0101-24-1	**Разработка плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(из временного отвала)**	1423,95	6,72	6,72	9574	9574	3015	--	--
		м3		--	2,18	--	3108	97	0,01	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1423,95	6,22	6,22	8864	8864	2792	--	--
		м3		--	2,02	--	2878	97	0,01	13
246	Е0101-13-3 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	10436,36	42,48	40,94	443316	427244	141137	0,01	111
		м3		1,54	12,40	16072	129430	97	0,05	483
247	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3582,23	38,62	37,22	138333	133318	44040	0,01	35
		м3		1,40	11,27	5015	40387	97	0,04	151
248	Е0101-162-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ и уширение под колодцы и приямки	707,23	577,80	--	408639	--	461762	3,34	2359
		м3		577,80	--	408639	--	113	--	--
249	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1423,95	167,18	--	238057	--	269004	1,21	1723
		м3		167,18	--	238057	--	113	--	--
250	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13301,87	7,57	7,57	100732	100732	31723	--	--
		м3		--	2,46	--	32704	97	0,01	125
251	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13301,87	21,55	4,52	286603	60072	219735	0,11	1437
		м3		17,03	--	226531	--	97	--	--
252	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	2738,33	289,15	289,15	791779	791779	495684	--	--
		м3		--	186,62	--	511014	97	0,86	2349
253	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3(вытесненный грунт)	488,87	63,86	60,39	31219	29523	10466	0,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3,47	18,60	1696	9093	97	0,07	34
254	Е010333-А2- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	855,53	26,00	26,00	22244	22244	4449	--	--
		т		--	5,20	--	4449	100	0,11	93
255	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	488,87	3,79	3,24	1850	1586	759	--	2
		м3		0,48	1,12	235	548	97	--	2
		Трубопроводы								
256	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	365,12	1428,20	152,52	521460	55688	100071	1,02	372
		м3		153,68	57,15	56111	20866	130	0,28	102
257	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,52	58881,69	25695,31	207558	90576	182789	194,00	684
		км		33075,00	6813,45	116589	24017	130	26,38	93
258	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	3560,25	371,00	--	1320853	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4552773	1752891			6734
			Тенге			1068945	785538			3487
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4552773				
	Материалы -		Тенге			75				
	Всего заработная плата -		Тенге				1854484,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1320853				
	Местные материалы -		Тенге			410008				
		Накладные расходы -	Тенге			1974257				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							987
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				296139,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			391622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6918651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11209
		Сметная заработная плата -	Тенге				2150622,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6918651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11209
		Сметная заработная плата -	Тенге				2150622,00			

РАЗДЕЛ 2.Часть 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336	Е0101-24-1	Срезка плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(во временный отвал)	2293,2	7,91	7,91	18140	18140	5713	--	--
		м3		--	2,57	--	5889	97	0,01	23
337	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2293,2	7,32	7,32	16794	16794	5289	--	--
		м3		--	2,38	--	5453	97	0,01	21
338	Е0101-24-1	Разработка плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(из временного отвала)	2293,2	6,72	6,72	15419	15419	4856	--	--
		м3		--	2,18	--	5006	97	0,01	23
339	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2293,2	6,22	6,22	14275	14275	4496	--	--
		м3		--	2,02	--	4635	97	0,01	21
340	Е0101-13-3 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	15358,55	42,48	40,94	652401	628749	207702	0,01	164
		м3		1,54	12,40	23652	190474	97	0,05	711
341	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3417,77	38,62	37,22	131982	127197	42019	0,01	33
		м3		1,40	11,27	4785	38533	97	0,04	144
342	Е0101-162-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ и уширение под колодцы и приямки	1882,99	353,70	--	666014	--	752595	2,27	4271
		м3		353,70	--	666014	--	113	--	--
343	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2293,2	167,18	--	383377	--	433216	1,21	2775
		м3		167,18	--	383377	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	18366,1	2,80	2,80	51513	51513	17336	--	--
		м3		--	0,97	--	17872	97	--	58
345	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	18366,1	25,65	5,38	471022	98741	361112	0,13	2369
		м3		20,27	--	372281	--	97	--	--
346	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	12656,48	289,15	289,15	3659570	3659570	2291032	--	--
		м3		--	186,62	--	2361889	97	0,86	10859
347	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3(вытесненный грунт)	778,72	63,86	60,39	49729	47027	16671	0,02	19
		м3		3,47	18,60	2702	14484	97	0,07	54
348	Е010333-А2- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	1362,77	26,00	26,00	35432	35432	7086	--	--
		т		--	5,20	--	7086	100	0,11	149
349	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	778,72	3,79	3,24	2948	2526	1209	--	3
		м3		0,48	1,12	374	872	97	--	3
350	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	588	1428,20	152,52	839782	89682	161158	1,02	600
		м3		153,68	57,15	90364	33604	130	0,28	164
				Трубопроводы						
351	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	5,88	58881,69	25695,31	346224	151088	304907	194,00	1141
		км		33075,00	6813,45	194481	40063	130	26,38	155
352	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	5938,8	371,00	--	2203295	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9557916	4956153			11373
			Тенге			1738029	2725860			12385
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9557916				
	Материалы -		Тенге			126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				**4463890,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2203295**				
	Местные материалы -		Тенге			**660313**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4616397**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2308**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**692460,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**850459**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15024772**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26066**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5156349,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**15024772**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26066**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5156349,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14110688**	**6709044**			**18107**
			Тенге			**2806975**	**3511399**			**15872**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14110688**				
	Материалы -		Тенге			**201**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6318374,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3524148**				
	Местные материалы -		Тенге			**1070321**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6590654**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3295**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**988598,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1242081**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21943423**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37275**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7306972,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**21943423,4**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37275**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7306972,00**			
		ИТОГО СМР:	Тенге			**21943423**				
		Стоимость оборудования	Тенге			**0**				
		Временные здания и сооружения (2,72%)	Тенге			**596 861**				
		Итого	Тенге			**22 540 284**				
		Зимнее удорожание (1,17%)	Тенге			**263 721**				
		Выслуга лет 1%	Тенге			**225 403**				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			**90 161**				
		ИТОГО	Тенге			**23 119 569**				
		Всего с оборудованием				**23 119 569**				
		Итого 2014 год в базовых ценах				**14 449 731**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого 2015 год в базовых ценах				**8 669 839**				
		Итого в текущих ценах 2014 г.	2,39			**34 534 857**				
		Итого в текущих ценах 2015 г.	2,557			**22 168 777**				
		Итого в текущих ценах	Тенге			**56 703 634**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**1 134 073**				
		Итого с налогами	Тенге			**57 837 707**				
		НДС 12%	Тенге			**6 940 525**				
		Итого прочие затраты:				**8 390 161**				
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**			**64 778 232**				
		Удержанная сумма 5% согласно договора				**3 238 912**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:				**61 539 320**				

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Мунай-Камту"

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Акмола-Гидрогеология"