Счет-фактура № 00000000118 от 29 ноября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 29.11.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340004966, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007138, от 16.07.2013

ИИК поставщика: KZ976010131000181530, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №27-08-2015-Т (трансформаторная подстанция)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340004966, Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Агидель-Ас" ТОО,Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Агидель-Ас" ТОО

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

ИИК получателя: KZ428210339812138487, в банке АО Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно монтажные работы	работа	1	930 045,54	930 045,54	12%	111 605,46	1 041 651,00		
Всего по счету:					**930 045,54**		**111 605,46**	**1 041 651,00**		

Руководитель: Шакаев Т. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бекмурзаева Ш.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Агидель-Ас" ТОО,Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43, тел.: 367-20-71** ИИН/БИН **030140017390**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10** **010340004966**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №27-08-2015-Т (трансформаторная подстанция)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
118	**29.11.2016**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно монтажные работы			работа	1	1 041 651,00	1 041 651,00
				Итого	1	x	1 041 651,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакаев Т.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2016

М.П.

Заказчик: **ТОО "Агидель-АС"**

Подрядчик: **ТОО "Строй Транс"**

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012года №170

Наименование строительства: Строительство студенческого городка на 5 000 мест в Алатауском районе города Алматы. Первая очередь Атлетическая деревня на 5 000 мест на земельном участке севернее проспекта Рыскулова, Западнее улицы Момышулы. Трансформаторная подстанция. Пятно 29

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	номер	код
		27/08/2015	27.08.2015г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Всего выполнено:	**1 041 651**	**930 046**	356 535	356 535					**111 605**	**1 041 651**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Агидель-Ас"

Генеральный директор _____ **Брискин А.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СтройТранс"

Директор _____ **Шакаев Т.Р.**

Заказчик ТОО «Агидель -АС» 1000

Подрядчик ТОО «Строй Транс»

Договор 27/08/15 от 27.08.2015 г

Наименование строительства и его адрес: АТЛЕТИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ НА 5000 МЕСТ,РАСПОЛОЖЕННАЯ СЕВЕРНЕЕ ПР.РЫСКУЛОВА,ЗАПАДНЕЕ УЛИЦЫ МОМЫШУЛЫ В АЛАТАУСКОМ РАЙОНЕ Г.АЛМАТЫ"

Наименование обьекта: Пятно 29.Трансформаторная подстанция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Пятно 29.Трансформаторная подстанция									
1.	E0101-27-2 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	559,39	6,48 --	6,48 2,10	3625 --	3625 1177	-- 0,01	-- 5
2.	E0101-166-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	62,15	134,10 134,10	-- --	8335 8335	-- --	0,97 --	60 --
3.	E0101-134-1 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	559,39	21,55 17,03	4,52 --	12053 9526	2526 --	0,11 --	60 --
	Итого по разделу:								24012
	Раздел: Горизонтальная диафрагма									
4.	E0107-65-1 Устройство горизонтальных диафрагм из листов асбестоцементных	м2	19,39	381,91 82,80	96,39 31,50	7406 1606	1869 611	0,50 0,14	10 3

1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм	м2	19,39	589,00 --	-- --	11422 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	10543 486	110 41	42,70 3,37	3 0
7.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,54	172169,94 5940,00	1216,94 459,00	92283 3184	652 246	31,40 2,25	17 1
		Итого по разделу: Горизонтальная диафрагма								121654
		Раздел: Разные работы								
8.	Е0127-56-1	Щебеночное основание толщ.12 см	м2	41,40	236,83 38,03	12,52 4,39	9805 1574	518 182	0,24 0,02	10 1
9.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.3 см	м2	41,40	417,00 24,75	-- --	17264 1025	-- --	0,14 --	6 --
		Итого по разделу: Разные работы								27069
		ИТОГО:					172736 25736	9299 2257		166 9
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы								32142
		Всего накладных расходов:								32142
		Итого с накладными								204878
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								12293
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								217171

1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,2 %						219777		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						222744		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						223623		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						225821		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						577519		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						11550		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						589069		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						70688		
		Итого с НДС						659757		

Заказчик:

Директор ТОО «Агидель-Ас»

_____ Брискин А.И.

Подрядчик:

Директор ТОО «Строй Транс»

_____ Шакаев Т.Р.

Заказчик ТОО «Агидель -АС»

Подрядчик ТОО «Строй Транс»

Договор 27/08/15 от 27.08.2015 г

Наименование строительства и его адрес: АТЛЕТИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ НА 5000 МЕСТ,РАСПОЛОЖЕННАЯ СЕВЕРНЕЕ ПР.РЫСКУЛОВА,ЗАПАДНЕЕ УЛИЦЫ МОМЫШУЛЫ В АЛАТАУСКОМ РАЙОНЕ Г.АЛМАТЫ"

Наименование обьекта: Пятно 29.Трансформаторная подстанция. Доп.работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Жалюзийные решетки								
1.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,88	21,80	0,05	630	1	0,03	1
					5,81	0,02	168	1	0,00	0
2.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	28,88	40,72	0,04	1176	1	0,04	1
					8,32	--	240	--	--	--
		Итого по разделу: Жалюзийные решетки								1805
		Раздел: Наружная отделка								
3.	Е0115-55-1	Штукатурка раствором по камню стен гладких	м2	174,00	396,63	2,65	69013	461	1,43	249
		Итого по разделу: Наружная отделка			258,75	0,72	45022	125	0,03	5
										69013
		ИТОГО:					70819	464		251
		Накладные расходы :					45430	126		5

1100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	
Всего накладных расходов:	47773
Итого с накладными	47773
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	118592
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7116
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	125708
Итого с временными, 1,2 %	127216
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	128933
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	129442
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	130714
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	334291
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6686
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	340977
Налог на добавленную стоимость, 12 %	40917
Итого с НДС	381894

Заказчик:

Директор ТОО «Агидель-Ас»

Брискин А.И.

Подрядчик:

Директор ТОО «Строй Транс»

Шакаев Т.Р.