Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Житикаринского района

Подрядчик: ТОО " Темп-2" ПКФ
Договор №44 от 04.04.2011г

Наименование строительства: Реконструкция улиц микрорайона Желтоксан в границах от улицы Жибек-Жолы и до въезда в СО" Строитель(въезд в микрорайон) и 3-х улиц микрорайона Желтоксан , города Житикара

Наименование объекта: Подготовительные работы. Восстановление трассы(Смета №1-1)

А К Т № 1 от 25. 05. 2011г.
приемки выполненных работ за май 2011 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Въезд в микрорайон								
1	**Сборник цен на изыскатель ские работыдля капитально го строительс тваРДС.02- 03-2002т.1 7п.1стр.35 7 сК-1,25**	**Восстановление трассы** км	0,74	19765,00	--	14626	--	--	--	--
2	т 17 п2стр.357 ск-1,25	Закрепление трассы км	0,74	10427,50	--	7716	--	--	--	--
3	т.4п.4стр. 9	Расходы по внутреннему транспорту 5-10 км-9% тенге	22342,45	0,09	--	2011	--	--	--	--
4	т.7п.3 стр11	Расходы по ОРГЛИК-6% тенге	22342,54	0,06	--	1341	--	--	--	--
		ИТОГО :	Тенге			25694	--			--
		Итого прямых затрат				25694				
		Накладные расходы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					1542				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		тенге			27235				
	Затраты на выслугу лет 1%					272				
	Затраты на доп. отпуска 0,4%					109				
	Итого в ценах 2001г.					27616				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2011					53880				
	налоги, сборы и обязат. платежи					1078				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			6595				
	Итого по акту №1 выполненных работ с налогом на добавленную стоимость (НДС)		тенге			61553				

Сумма прописью: шестьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят три тенге,00 тиын

Принял **Сдал**

Заказчик: **Подрядчик: ТОО " Темп-2" ПКФ**

ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Житикаринского района

Начальник _____ **Жамалиев Г.Б.** **Директор** _____ **Штельтер В. М.**

Согласовано :

Технадзор **Крайнев А. В.**

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Житикаринского района

Подрядчик: ТОО " Темп-2" ПКФ

Договор №44 от 04.04.2011г

Наименование строительства: Реконструкция улиц микрорайона Желтоксан в границах от улицы Жибек-Жолы и до въезда в СО" Строитель(въезд в микрорайон) и 3-х улиц микрорайона Желтоксан , города Житикара

Наименование объекта: Ремонт смотровых колодцев (Смета №1-2)

А К Т № 2 от 25. 05.2011г.

приемки выполненных работ за май 2011 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Въезд в микрорайон								
1	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (наращивание горловины) м3	0,07	14198,25	311,32	994	22	41	2,82	--
				441,00	117,61	31	8	105	0,57	--
2	Е0123-24-1 к-0,6	Установка люков(демонтаж) шт	2	146,80	21,25	294	43	347	0,79	2
				125,55	8,10	251	16	130	0,04	--
3	Е0123-24-1	Установка люков шт	2	13702,43	35,42	27405	71	579	1,31	3
				209,25	13,50	418	27	130	0,07	--
		ИТОГО по акту №2	Тенге			28692	135			4
						700	51			--
	Итого прямых затрат					**28692**				
	Накладные расходы					968				
	Непормируемые и непредвиденные затраты					1780				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					31440				
	Затраты на выслугу лет 1%					314				
	Затраты на доп. отпуска 0,4%					126				
	Итого в ценах 2001г.					**31880**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2011(к--1,951)					62197				
	Налоги сборы и обязат. платежи 2%					1244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			7613				
	Итого по акту №2 с налогом на добавленную стоимость (НДС)		тенге			**71054**				

Сумма прописью: семьдесят одна тысяча пятьдесят четыре тенге , 00 тиын

Принял:

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Житикаринского района

Начальник_____ Жамалиев Г.Б.

Сдал:

Подрядчик :

ТОО " Темп-2" ТКФ"

Директор: Штельтер В.М.

Согласовано :

Технадзор Крайнев А. В.

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Житикаринского района

Подрядчик: ТОО " Темп-2" ПКФ

Договор №44 от 04.04.2011г

Наименование строительства: Реконструкция улиц микрорайона Желтоксан в границах от улицы Жибек-Жолы и до въезда в СО" Строитель(въезд в микрорайон) и 3-х улиц микрорайона Желтоксан , города Житикара

Наименование объекта: Переустройство телефонной канализации(Смета №1-3)

А К Т № 3 от 25 05.2011г

приемки выполненных работ за май 2011 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих,	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Въезд в микрорайон								
1	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,27	56,25	52,36	128	119	51	0,03	--
		м3		3,89	19,37	9	44	97	0,08	--
2	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3,56	84,26	--	300	--	60	0,35	1
		т		16,85	--	60	--	100	--	--
3	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,69	33,67	32,10	124	118	50	0,01	--
		м3		1,57	12,33	6	45	97	0,05	--
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом/	0,2	262,72	--	53	--	59	1,85	--
		м3		262,72	--	53	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,1	218,93	--	460	--	520	1,54	3
		м3		218,93	--	460	--	113	--	--
6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4,79	3,35	3,35	16	16	5	--	--
		м3		--	1,16	--	6	97	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,2	134,10	--	161	--	182	0,97	1
		м3		134,10	--	161	--	113	--	--
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,3	1198,30	152,52	359	46	82	1,02	--
		м3		153,68	57,15	46	17	130	0,28	--
9	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,005	221541,38	--	1108	--	151	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	137	--	110	--	--
10	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	1	23084,50	575,55	23084	576	1475	6,91	7
		колодец		1194,75	146,03	1195	146	110	0,59	1
11	С11041-55	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 1300 мм, ККП-1-1300	3	530,00	--	1590	--	--	--	--
		шт								14
		ИТОГО по акту №3 за май	Тенге			27383	875			1
			Тенге			2126	258			
						27383				
	Итого прямых затрат					2635				
	Накладные расходы					1801				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					31819				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					318				
	Затраты на выслугу лет 1%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Затраты на доп. отпуска 0,4%					127				
	Итого в ценах 2001г.					32264				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2011 к-1,951					**62947**				
	Налоги, сборы и обязат. платежи		2%			1259				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			7705				
	Итого по акту№3 с налогом на добавленную стоимость (НДС)		тенге			**71911**				

Сумма прописью: семьдесят одна тысяча девятьсот одиннадцать тенге, 00 тиын

Принял **Сдал**

Заказчик: **Подрядчик:**

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Житикаринского района

Начальник_____ Жамалиев Г.Б. **Директор_____ Штельтер В.М.**

Согласовано :

Технадзор **Крайнев А. В.**

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Житикаринского района

Подрядчик: ТОО " Темп-2" ПКФ

Договор №44 от 04.04.2011г

Наименование строительства: Реконструкция улиц микрорайона Желтоксан в границах от улицы Жибек-Жолы и до въезда в СО" Строитель(въезд в микрорайон) и 3-х улиц микрорайона Желтоксан , города Житикара

Наименование объекта: Переустройство линии связи (Смета №1-4)

АКТ № 4 от 25. 05 .2011 г

приемки выполненных работ за май 2011 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих,	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Въезд в микрорайон								
1	Е0134-115-2	Установка опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой до 8,5 м	1	883,26	90,13	883	90	735	3,98	4
		опора		634,50	33,75	635	34	110	0,17	--
2	С11021-7	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 14-34 см, длиной 7,5-9,5 м								
		м3	0,2	7340,00	--	1468	--	--	--	--
3	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг(существующий)								
		м	55	23,20	2,10	1276	116	878	0,10	6
				16,50	0,30	907	17	95	--	--
4	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	2	101,00	--	202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0134-115-1 К-0,8	Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 6,5 м	1	502,30	72,10	502	72	503	3,36	3
		опора		430,20	27,00	430	27	110	0,14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-147-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг (демонтаж)	55	13,67	1,47	752	81	528	0,06	3
		м		9,90	0,21	545	12	95	--	--
7	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материалов от разборки м	55	20,80	--	1144	--	--	--	--
8	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материалов от разборки м	55	-20,80	--	-1144	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО по акту №4	Тенге			5083	359			16
			Тенге			2517	89			--
		Итого прямых затрат				5083				
		Накладные расходы				2644				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				464				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				8191				
		Затраты на выслугу лет 1%				82				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				33				
		Итого в ценах2001г.				8306				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2011				16203				
		Налоги, сборы и обязат. платежи	2%			324				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			1983				
		Итого по акту №4 с налогом на добавленную стоимость (НДС)	**тенге**			**18511**				

Сумма прописью: восемнадцать тысяч пятьсот одиннадцать тенге, 00 тиын

Принял

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог Житикаринского района

Начальник _____ **Жамалиев Г.Б.**

Сдал

Подрядчик:

ТОО "ТЕМП-2" ПКФ

Директор _____ **Шпельтер В. М.**

Согласовано :

Технадзор _____ **Крайнев А. В.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Житикаринского района

Подрядчик: ТОО " Темп-2" ПКФ
Договор №44 от 04.04.2011г
Наименование строительства: Реконструкция улиц микрорайона Желтоксан в границах от улицы Жибек-Жолы и до въезда в СО"
Наименование объекта: Земляные работы (Смета №2-1)

АКТ № 5 от25.05.2011г.
приемки выполненных работ за май 2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Въезд в микрорайон								
1	E0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	918	6,84	6,84	6275	6275	2112	--	--
		м3		--	2,37	--	2177	97	0,01	7
2	E0101-24-15 К-4 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3672	4,94	4,94	18137	18137	6104	--	--
		м3		--	1,71	--	6292	97	0,01	21
3	E0101-24-7 т.ч.п.70	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (окучмвание)	918	6,48	6,48	5948	5948	1795	--	--
		м3		--	2,02	--	1850	97	0,01	6
4	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	754	42,18	40,26	31805	30357	9346	0,01	10
		м3		1,86	10,92	1402	8233	97	0,04	28
5	C010333-A10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1183,78	84,26	--	99745	--	19949	0,35	419
		т		16,85	--	19949	--	100	--	--
6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	753,5	3,77	3,24	2843	2444	1169	--	3
		м3		0,48	1,12	362	844	97	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	588	12,51	12,51	7355	7355	2442	--	--
		м3		--	4,28	--	2517	97	0,01	8
8	Е0101-130-8 К-5к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2940	1,27	1,27	3737	3737	1091	--	--
		м3		--	0,38	--	1125	97	--	4
9	Е0101-145-1 3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	1957,3	10,78	5,58	21098	10920	11608	0,04	69
		м2		5,20	0,91	10178	1789	97	--	6
10	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	39	6,84	6,84	267	267	90	--	--
		м3		--	2,37	--	92	97	0,01	--
11	Е0101-24-15 к-4 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	156	4,94	4,94	771	771	259	--	--
		м3		--	1,71	--	267	97	0,01	1
12	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	39	12,51	12,51	488	488	162	--	--
		м3		--	4,28	--	167	97	0,01	1
13	Е0101-130-8 К-5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	195	1,27	1,27	248	248	72	--	--
		м3		--	0,38	--	75	97	--	--
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	39,5	14,12	12,00	558	474	167	0,01	--
				1,62	2,75	64	108	97	0,01	--
		ИТОГО по акту №5 за май 2011г.	Тенге			199274	87420			501
			Тенге			31955	25537			85
	Итого прямых затрат					199273				
	Накладные расходы					56366				
	Непормируемые и непредвиденные затраты					15338				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					270977				
	Затраты на выслугу лет 1%					2710				
	Затраты на доп. отпуска 0,4%					1084				
	Итого в ценах 2001г.					274771				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2011 к-1,951					536079				
	Налоги , сборы, обязательные платежи 2%					10721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			65616		
	Итого по акту №5 с налогом на добавленную стоимость (НДС)					612416		

Сумма прописью: шестьсот двенадцать тысяч четыреста шестнадцать тенге, 00 тиын

Принял:
Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Житикаринского района

Начальник_____Жамалиев Г.Б.

Сдал:
Подрядчик:

Директор_____Штельтер В. М.

Согласовано :

Технадзор Крайнев А. В.

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Житикаринского района

Подрядчик: ТОО " Темп-2" ПКФ

Договор №44 от 04.04.2011г

Наименование строительства: Реконструкция улиц микрорайона Желтоксан в границах от улицы Жибек-Жолы и до въезда в СО" Строитель(въезд в микрорайон) и 3-х улиц микрорайона Желтоксан , города Житикара

Наименование объекта: Устройство пересечений с теплотрассой (Смета № 2-8)

АКТ № 7от 25.05.2011г.

приемки выполненных работ за май 2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	19	44,07	41,46	837	788	258	0,02	--
		м3		2,61	11,40	50	217	97	0,04	1
2	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	8,7	2430,59	1082,84	21146	9421	15914	8,27	72
		м3		1347,75	481,50	11725	4189	100	1,95	17
3	С01031-А37- 1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	21,75	122,80	--	2671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	21,75	84,26	--	1833	--	367	0,35	8
				16,85	--	367	--	100	--	--
5	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,6	1387,57	--	3608	--	1525	2,99	8
		м3		477,00	--	1240	--	123	--	--
6	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	6	408,67	272,99	2452	1638	1933	0,83	5
		шт		135,68	94,48	814	567	140	0,36	2
7	счет-факт. №17 от 04.05.2011г.	Блоки фундаментные ФЛ10-24-4 шт	6	14569,84	--	87419	--	--	--	--
		шт								
8	Е0107-13-1прим.	Укладка ригелей	12	1615,59	387,22	19387	4647	7716	2,06	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		шт		344,25	115,02	4131	1380	140		
9	счет-факт № 026 от.21.05.20 11г	Ригель ж/б серии ИИ 04СН45В-60 шт	12	24714,62	--	296575	--	--	--	--
10	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,4	14086,34	98,32	33807	236	1846	4,41	11
		м3		695,25	37,15	1669	89	105	0,18	--
11	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0112	56139,08	327,33	629	4	24	11,60	--
		т		1890,00	123,75	21	1	105	0,60	--
12	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	16	3,82	3,82	61	61	21	--	--
		м3		--	1,32	--	21	97	--	--
13	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	16	1,57	1,57	25	25	8	--	--
		м3		--	0,54	--	9	97	--	--
	ИТОГО по акту №7		Тенге			470451	16819			128
			Тенге			20017	6473			26
	Накладные расходы					29612				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					30004				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					530066				
	Затраты на выслугу лет 1%					5300				
	Затраты на доп. отпуска 0,4%					2120				
	итого в ценах 2001г.					537486				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2011 к-1,951					1048635				
	Налоги, сборы и обязат. платежи 2%					20973				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			128353				
	Итого по акту №7 с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**1 197 961**				

Сумма прописью: один миллион сто девяносто семь тысяч девятьсот шестьдесят один тенге,00 тиын

Принял:

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Житикаринского района

Начальник _____ **Жамалиев Г.Б.**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ТЕМП-2" ПКФ

Директор _____ **Штельтер В. М.**

Согласовано: **Технадзор** _____ **Крайнев А. В.**

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Житикаринского района

Подрядчик: ТОО " Темп-2" ПКФ

Договор №44 от 04.04.2011г

Наименование строительства: Реконструкция улиц микрорайона Желтоксан в границах от улицы Жибек-Жолы и до въезда в СО" Строитель(въезд в микрорайон) и 3-х улиц микрорайона Желтоксан , города Житикара

Наименование объекта: Переустройство водопровода (Смета № 1-6)

АКТ № 1 от 27.06.2011г.
приемки выполненных работ за июнь 2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участки ПК4+30								
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (С учетом доработки)	44	42,18	40,26	1856	1771	545	0,01	1
		м3		1,86	10,92	82	480	97	0,04	2
2	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	69,08	84,26	--	5821	--	1164	0,35	24
		т		16,85	--	1164	--	100	--	--
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	467,10	--	467	--	528	2,98	3
				467,10	--	467	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		м3								
4	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	31	2,80	2,80	87	87	29	--	--
		м3		--	0,97	--	30	97	--	--
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8	122,18	--	977	--	1105	0,89	7
		м3		122,18	--	977	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	31	21,55	4,52	668	140	512	0,11	3
		м3		17,03	--	528	--	97	--	--
7	С143008-92	Песок природный	39	811,00	--	31629	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,08	8360,88	1879,87	9030	2030	2771	8,86	10
		м3		1435,50	538,43	1550	582	130	2,06	2
9	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,3	28900,00	--	8670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,78	4570,00	--	8135	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	1,78	3470,00	--	6177	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,66	245,44	3,82	1389	22	259	0,21	1
				37,35	1,44	211	8	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		м2								
13	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
14	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,017	151200,00	--	2570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Участки ПК5+42								
15	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (с учетом доработки)	59	42,18	40,26	2489	2375	731	0,01	1
		м3		1,86	10,92	110	644	97	0,04	2
16	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	92,63	84,26	--	7805	--	1561	0,35	33
		т		16,85	--	1561	--	100	--	--
17	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	467,10	--	934	--	1056	2,98	6
		м3		467,10	--	934	--	113	--	--
18	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	43	2,80	2,80	121	121	41	--	--
		м3		--	0,97	--	42	97	--	--
19	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	11	122,18	--	1344	--	1519	0,89	10
		м3		122,18	--	1344	--	113	--	--
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	43	21,55	4,52	926	194	710	0,11	5
		м3		17,03	--	732	--	97	--	--
21	С143008-92	Песок природный	54	811,00	--	43794	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		м3								
		Участки ПК6+43								
22	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (с учетом доработки)	59	42,18	40,26	2489	2375	731	0,01	1
		м3		1,86	10,92	110	644	97	0,04	2
23	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	92,63	84,26	--	7805	--	1561	0,35	33
		т		16,85	--	1561	--	100	--	--
24	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	467,10	--	934	--	1056	2,98	6
		м3		467,10	--	934	--	113	--	--
25	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	43	2,80	2,80	121	121	41	--	--
		м3		--	0,97	--	42	97	--	--
26	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	11	122,18	--	1344	--	1519	0,89	10
		м3		122,18	--	1344	--	113	--	--
27	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	43	21,55	4,52	926	194	710	0,11	5
		м3		17,03	--	732	--	97	--	--
28	С143008-92	Песок природный	54	811,00	--	43794	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Участки ПК7+18								
29	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (с учетом доработки)	64	42,18	40,26	2700	2577	793	0,01	1
		м3		1,86	10,92	119	699	97	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
30	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	100,48	84,26	--	8466	--	1693	0,35	
		т		16,85	--	1693	--	100	--	--
31	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	467,10	--	934	--	1056	2,98	6
		м3		467,10	--	934	--	113	--	--
32	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	49	2,80	2,80	137	137	46	--	--
		м3		--	0,97	--	48	97	--	--
33	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12	122,18	--	1466	--	1657	0,89	11
		м3		122,18	--	1466	--	113	--	--
34	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	49	21,55	4,52	1056	221	809	0,11	5
		м3		17,03	--	834	--	97	--	--
35	С143008-92	Песок природный	61	811,00	--	49471	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО по акту №1 за июнь		Тенге			264592	12366			215
			Тенге			19390	3219			11
	Накладные расходы					24204				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					17328				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					306124				
	Затраты на выслугу лет		1%			3061				
	Затраты на доп. отпуска		0,40%			1224				
	Итого в ценах на 1.01.2001 г.					310409				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2011		1,951			605608				
	Налоги, сборы и обязат. платежи		2%			12112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			74126		
	Итого по акту №1 с НДС					691846		

Сумма прописью: шестьсот девяносто одна тысяча восемьсот сорок шесть тенге 00 тиын

Принял:
Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " Житикаринского района

Начальник_____ Жамалиев Т.Б.

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ТЕМП-2" ПКФ

Директор_____ Штельтер В. М.

Согласовано

Технадзор_____ Крайнев А. В.