Счет-фактура № 00000000073 от 30 сентября 2015 г.

оборота по реализации: 30.09.2015

авщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс"

и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340004966, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, дом № 334,Свидетельство о
ановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007138, от 16.07.2013

поставщика: KZ976010131000181530, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

вор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №12-05-2015 от 12 мая 2015г

вия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

т назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43
государство, регион, область, город, район

гавка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

соб отправления: самовывоз

арно-транспортная накладная:

зоотправитель: БИН: 010340004966, Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы,
Карокова, дом № 334
(БИН, наименование и адрес)

зополучатель: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Агидель-Ас" ТОО,Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен,
.5, дом № 43
(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

лучатель: Агидель-Ас" ТОО

Н, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н
амбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

ІК получателя: KZ428210339812138487, в банке АО Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно монтажные работы	тг	1	19 312 413,39	19 312 413,39	12%	2 317 489,61	21 629 903,00		
Всего по счету:					**19 312 413,39**		**2 317 489,61**	**21 629 903,00**		

Руководитель: Шакаев Т. Р.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012года №170

Подрядчик: **ТОО "Агидель-Ас"**

Субподрядчик: **ТОО "Строй Транс"**

Наименование строительства: Строительство тепловых сетей в Алатауском районе от котельной "Аккент" до насосной станции "Алгабас-2" в г. Алматы

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		12-05-2015	12.05.2015г.				

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в базисн. ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**21 629 903**	**19 312 413**							**2 317 490**	**21 629 903**

Субподрядчик
Директор ТОО "Строй Транс" **Шакаев Т.Р.**

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"
Брискин А.И.

2015г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

Заказчик ТОО Агидель-Ас

Подрядчик ТОО Строй Транс

Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловых сетей в Алатауском районе от котельной "Аккент" до насосной станции "Алгабас-2"в г.Алматы

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за сентябрь 2015 года

на 2-1-1 Земляные работы.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КАНАЛЫ ==								
1	**Е0101-17-14**	**Разработка сухого грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	**3042,051**	**72,65** **1,87**	**70,73** **0**	**221005** **5689**	**215164** **0**	**5518** **97**	**0,01** **0,04**	**30** **122**
2	**Е0101-164-2#т.ч. п-3.182#К=1,15**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб** м3	**1041,185**	**251,77** **251,77**	**0** **0**	**262139** **262139**	**0** **0**	**296217** **113**	**1,77** **0**	**1843** **0**
3	**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка сухого грунта вручную после разработки их механизированным способом** м3	**94,084**	**262,72** **262,72**	**0** **0**	**24718** **24718**	**0** **0**	**27931** **113**	**1,85** **0**	**174** **0**
4	**Е0101-17-15**	**Погрузка грунта после ручной доработки** м3	**1135,269**	**92,94** **2,39**	**90,49** **0**	**105512** **2713**	**102730** **0**	**2632** **97**	**0,02** **0,05**	**23** **57**
5	**Е010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** т	**7310,31**	**176,4** **0**	**176,4** **35,28**	**1289539** **257908**	**1289539** **257908**	**257908** **100**	**0** **0,74**	**0** **5410**
6	**Е0101-20-1**	**Работа на отвале 1 группы грунтов** м3	**4177,32**	**6,15** **0,39**	**5,73** **0,02**	**25691** **1629**	**23936** **84**	**1661** **97**	**0** **0**	**0** **0**
12	**Е0101-171-2**	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах /4422-С11-2-ПЗ.АСР лист 19,20/** м2	**2385,45**	**116,68** **31,5**	**6,82** **2,54**	**278334** **75142**	**16269** **6059**	**91757** **113**	**0,2** **0,01**	**477** **24**
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КАНАЛЫ ==				**2206937**				
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ==								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1401,517	72,65	70,73	101820	99129	2542	0,01	14
		м3		1,87	0	2621	0	97	0,04	56
14	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	114,433	262,72	0	30064	0	33972	1,85	212
		м3		262,72	0	30064	0	113	0	0
15	Е0101-164-2#т.ч. п-3.182#К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	118,8	251,77	0	29910	0	33799	1,77	210
		м3		251,77	0	29910	0	113	0	0
16	Е0101-17-15	Погрузка грунта после ручной доработки	233,232	92,94	90,49	21677	21105	541	0,02	5
		м3		2,39	0	557	0	97	0,05	12
17	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2860,813	176,4	176,4	504647	504647	100929	0	0
		т		0	35,28	0	100929	100	0,74	2117
18	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1634,75	6,15	5,73	10054	9367	650	0	0
		м3		0,39	0,02	638	33	97	0	0
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ==				698172				2988
		ИТОГО:				2905109	2281887			7797
		Накладные расходы :				435820	365013			
		На общестроительные работы	Тенге			856 057				
		Всего накладных расходов:	Тенге			856 057				
		Итого с накладными	Тенге			3 761 167				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :	Тенге							
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			225 670				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			3 986 837				
		Итого с временными, 1,5 %	чел.-ч			4 046 639				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	Тенге			4 141 331				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			4 157 517				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			4 197 984				
			чел.-ч							
		Итого в текущих ценах, к = 2,5574	Тенге			10 736 004				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			214 720				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	чел.-ч			10 950 724				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 314 087				
		Итого с НДС	Тенге			12 264 811				
		Всего:	Тенге			12 264 811				

Заказчик:
Директор ТОО "Адигель-Ас"
_____ Брискин А.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Транс"
_____ Шакаев Т. Р.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

Заказчик ТОО "Агидель-Ас"
Подрядчик ТОО "Строй Транс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловых сетей в Алатауском районе от котельной "Аккент" до насосной станции "Алгабас-2"в г.Алматы

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за сентябрь 2015 года

на 2-1-2 Общестроительные работы.Каналы.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты** м3	73,682	1290,68 / 112,5	97,07 / 36	95100 / 8289	7152 / 2653	12911 / 118	0,78 / 0,18	57 / 13
2	E0107-61-3	**Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов** м3	180,64	2992,42 / 522	969,18 / 69,32	540551 / 94294	175073 / 12522	149542 / 140	3,17 / 0,84	573 / 152
3	С143018-140	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)** м3	166,48	0		0				
4	С143014-3	**Опорные подушки (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)** м3	2,88	0		0				
5	С143018-145	**Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)** м3	11,28	0		0				
6	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)** м3	180,64	0		0				
7	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)** м3	180,64	0		0				
		ИТОГО:				635651	182225			630
		Накладные расходы :				102583	15175			165
		На общестроительные работы				162 454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:	Тенге			162 454				
		Итого с накладными	Тенге			798 104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :	Тенге							
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			47 886				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			845 991				
		Итого с временными, 1,5%	чел.-ч			858 681				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	Тенге			878 774				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			882 208				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			890 795				
			чел.-ч							
		Итого в текущих ценах, к = 2,5574	Тенге			2 278 137				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			45 563				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	чел.-ч			2 323 700				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			278 844				
		Итого с НДС	Тенге			2 602 544				
			Тенге							
		Всего:				2 602 544				

Заказчик:
Директор ТОО "Адигель-Ас"
Брискин А.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Транс"
Шакаев Т. Р.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

Заказчик ТОО "Агидель АС"

Подрядчик ТОО "Строй Транс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловых сетей в Алатауском районе от котельной "Аккент" до насосной станции "Алгабас-2" в городе Алматы.

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за сентябрь 2015 года

на 2-1-5 Трубопроводы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: =Трубопроводы=#								
		=Прокладка в канале=								
25	**Е0124-10-2**	**Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С** км	**0,324**	**1153575,49** / **351000**	**777791,74** / **23343,77**	**374024** / **113805**	**252183** / **7569**	**157786** / **130**	**1880** / **261,01**	**610** / **85**
27	**С8-6-483#Изм.и дополнения Выпуск 20**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426Х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)** м	**321**	**0**		**0**				
29	**Е0122-33-6**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм** т	**4,084**	**78096,82** / **30375**	**39324,82** / **14854,5**	**318947** / **124052**	**160603** / **60666**	**240132** / **130**	**147,7** / **72,55**	**603** / **296**
30	**С130806-391**	**Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)** шт	**8**	**0**		**0**				
31	**Прайс-лист ТОО"IsOPlus Центральная Азия"**	**Отвод нестандартный Ст426х8-59-1-ППУ-ПЭ (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)** шт	**2**	**0**		**0**				
32	**Прайс-лист ТОО"IsOPlus Центральная Азия"**	**Отвод нестандартный Ст426х8-56-1-ППУ-ПЭ (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)** шт	**2**	**0**		**0**				
33	**Прайс-лист ТОО"IsOPlus Центральная Азия"**	**Отвод укороченный Ст426х8-90-1-ППУ-ПЭ-У (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)**	**2**	**0**		**0**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Прайс-лист ТОО"IsOPlus Центральная Азия"	Отвод укороченный Ст325х7-90-1-ППУ-ПЭ-У (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА) шт	6	0		0				
35	Прайс-лист ТОО"Казахстанский трубный завод"	Рабочая заглушка изоляции 426-1-ППУ-ПЭ (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА) шт	2	0		0				
36	Прайс-лист ТОО"Казахстанский трубный завод"	Рабочая заглушка изоляции 325-1-ППУ-ПЭ (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА) шт	6	0		0				
37	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/заглушки Д-820,426,325/ т	0,104	78096,82 30375	39324,82 14854,5	8122 3159	4090 1545	6115 130	147,7 72,55	15 8
38	С130810-36	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 426х10,0 мм шт	2	13953,29		27907				
39	С130810-30	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 325х10,0 мм шт	6	9078,72		54472				
40	Е0109-34-3	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2 т т	3,074	20469,3 7785	10794,65 101,25	62923 23931	33183 311	21818 90	46,3 0,49	142 2
41	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т т	0,838	14245,87 7380	5597,76 101,25	11938 6184	4691 85	5642 90	45,4 0,49	38 0
42	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	6,24	32748,77 12555	17801,31 101,25	204352 78343	111080 632	71078 90	73,6 0,49	459 3
43	Прайс-лист ТОО"АлмаЗИТ"	Неподвижная опора диэлектрическая Ст 426х7-750Х40-1-ППУ-ПЭ-Д (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА) шт	6	0		0				
44	Прайс-лист ТОО"АлмаЗИТ"	Неподвижная опора диэлектрическая Ст 325х7-650Х40-1-ППУ-ПЭ-Д (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА) шт	2	0		0				
45	Прайс-лист ТОО"АлмаЗИТ"	Опора скользящая Ст 426-1-ППУ-ПЭ (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА) шт	70	0		0				
46	Прайс-лист ТОО"АлмаЗИТ"	Опора скользящая Ст 325-1-ППУ-ПЭ (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА) шт	8	0		0				
50	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/элементы трубопровода/	0,792	78096,82	39324,82	61853	31145	46568	147,7	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		30375	14854,5	24057	11765	130	72,55	57
51	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АлмаЗИТ"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст426х7-1-ППУ-ПЭ (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА) шт	4	0		0				
52	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"АлмаЗИТ"	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст325х7-1-ППУ-ПЭ-КВ-200 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА) шт	2	0		0				
		=Бесканальная прокладка=								
61	Е0124-10-1	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,175	916971,29 281250	620152,66 19631,26	160470 49219	108527 3435	68450 130	1500 207,97	263 36
62	С8-6-482#Изм.и дополнения Выпуск 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325Х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА) м	173,25	0		0				
		=Прокладка в проходном тоннеле № 4=								
77	Е0124-10-1	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,118	916971,29 281250	620152,66 19631,26	108203 33188	73178 2316	46155 130	1500 207,97	177 25
78	С8-6-482#Изм.и дополнения Выпуск 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325Х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА) м	116,82	0		0				
79	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм/В 10//прим/ м	5,02	485,81		2439				
80	Е0124-13-7	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара компл	1	11078,54 2475	8298,66 108	11079 2475	8299 108	3358 130	13,4 2,44	13 2
		Итого по разделу: =Трубопроводы=#				1406728	786978			2438
		ИТОГО:				458412	88432			514
		Накладные расходы :	Тенге			667 103				
		На общестроительные работы	Тенге			667 103				
		Всего накладных расходов:	Тенге			2 073 831				
		Итого с накладными	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :	Тенге			124 430				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			2 198 260				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	чел.-ч			2 231 234				
		Итого с временными, 1,5 %	Тенге			2 283 445				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	Тенге			2 292 370				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			2 314 682				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			чел.-ч							
		Итого в текущих ценах, к = 2,5574	Тенге			**5 919 597**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			**118 392**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	чел.-ч			**6 037 989**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			**724 559**				
		Итого с НДС	**Тенге**			**6 762 548**				
		Всего:	**Тенге**			**6 762 548**				

Заказчик:
Директор ТОО "Адигель-Ас"
_____ Брискин А.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Транс"
_____ Шакаев Т. Р.