Счет-фактура № 00000000075 от 22 октября 2015 г.

Дата оборота по реализации: 22.10.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340004966, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, дом № 334,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007138, от 16.07.2013

ИИК поставщика: KZ976010131000181530, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №12-05-2015 от 12 мая 2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340004966, Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, дом № 334

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Агидель-Ас" ТОО,Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Агидель-Ас" ТОО

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 030140017390, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, обл.Алматинская, р-н Жамбылский, п.Улькен, мкн.5, дом № 43

ИИК получателя: KZ428210339812138487, в банке АО Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно монтажные работы	тг	1	20 306 773,21	20 306 773,21	12%	2 436 812,79	22 743 586,00		
Всего по счету:					**20 306 773,21**		**2 436 812,79**	**22 743 586,00**		

Руководитель: Шакаев Т. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бекмурзаева Ш.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: **ТОО "Агидель-Ас"**

Субподрядчик: **ТОО "Строй Транс"**

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012года №170

Наименование строительства: Строительство тепловых сетей в Алатауском районе от котельной "Аккент" до насосной станции "Алгабас-2" в г. Алматы

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		12-05-2015	12.05.2015г.				

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ									
	С начала года по отчетый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в базисн. ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.)		Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**44 373 489**	**20 306 773**							**2 436 813**	**22 743 586**

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"
_____ **Брискин А.И.**
2015г.

Субподрядчик
Директор ТОО "Строй Транс"
_____ **Шакаев Т.Р.**

Заказчик ТОО "Агидель-Ас"

Подрядчик ТОО "Строй Транс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловых сетей в Алатауском районе от котельной "Аккент" до насосной станции "Алгабас-2" в г. Алматы

А К Т № 2

приемки выполненных работ

за октябрь 2015 года

на 2-1-1 Земляные работы.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КАНАЛЫ ==								
1	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**3157,22**	**72,65**	**70,73**	**229385**	**223322**	**5727**	**0,01**	**41**
		м3		**1,87**	**0**	**5904**	**0**	**97**	**0,04**	**119**
2	**Е010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**5525,135**	**176,4**	**176,4**	**974634**	**974634**	**194927**	**0**	**0**
		т		**0**	**35,28**	**0**	**194927**	**100**	**0,74**	**4093**
3	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**631,444**	**134,1**	**0**	**84677**	**0**	**95685**	**0,97**	**614**
		м3		**134,1**	**0**	**84677**	**0**	**113**	**0**	**0**
4	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**2525,776**	**15,48**	**15,48**	**39097**	**39097**	**0**	**0**	**0**
		м3		**0**	**0**	**0**	**0**		**0,01**	**20**
5	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**2525,776**	**127,02**	**109,99**	**320828**	**277814**	**41724**	**0,11**	**273**
		м3		**17,03**	**0**	**43014**	**0**	**97**	**0**	**0**
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КАНАЛЫ ==				**1648620**				
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ==								
6	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**270**	**134,1**	**0**	**36207**	**0**	**40914**	**0,97**	**262**
		м3		**134,1**	**0**	**36207**	**0**	**113**	**0**	**0**
7	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**1090**	**15,48**	**15,48**	**16872**	**16872**	**0**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	0	0	0		0,01	9
8	30-8-92	Песок природный	252	977,71		246383				
		м3								
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1090	127,02	109,99	138454	119891	18006	0,11	118
		м3		17,03	0	18563	0	97	0	0
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ==				437916				
		ИТОГО:				2086537	1651630			1308
						188365	194927			4241
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				396982				
		Всего накладных расходов:				396982				
		Итого с накладными				2483519				
		- заработная плата				59547				
		- трудоемкость				198				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				149011				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2632530				
		Итого с временными, 1,5 %				2672018				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				2734543				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2745231				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2771951				
		ИТОГО:				2771951				
		Сметная заработная плата				442839				
		Нормативная трудоемкость				5747				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				7089041				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				141781				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7230822				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				867699				
		Итого с НДС				8098521				
		Всего:				8098521				

Заказчик:
Директор ТОО "Агидель-Ас"
_____ Брискин А.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй-Транс"
_____ Шакаев Т.Р.

Заказчик ТОО "Агидель-Ас"

Подрядчик ТОО "Строй Транс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловых сетей в Алатауском районе от котельной "Аккент" до насосной станции "Алгабас-2" в городе Алматы.

А К Т № 2

приемки выполненных работ

за октябрь 2015 года

на 2-1-5 Трубопроводы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: =Разборка и восстановление дорожного покрытия=								
1	**Е0127-18-4**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** м3	25,2	410,12 / 238,5	171,62 / 0	10335 / 6010	4325 / 0	7994 / 133	1,55 / 0,01	39 / 0
2	**Е0127-18-2**	**Разборка покрытий и оснований щебеночных** м3	25,2	69,26 / 15,5	53,76 / 4,53	1745 / 391	1355 / 114	671 / 133	0,12 / 0,04	3 / 1
3	**Е0127-18-3**	**Разборка покрытий и оснований черных щебеночных** м3	16,8	99,42 / 22,39	77,03 / 8,01	1670 / 376	1294 / 134	679 / 133	0,16 / 0,06	3 / 1
4	**Е0127-26-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм** м2	140	257,01 / 6,01	57,64 / 0	35981 / 841	8070 / 0	1119 / 133	0,04 / 0,03	6 / 4
5	**Е0127-26-3 К=6**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2/до толщ.18см/** м2	140	111,11 / 0,6	15,33 / 0	15555 / 84	2146 / 0	112 / 133	0 / 0,01	1 / 1
6	**Е0127-48-4**	**Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более** м2	140	505,96 / 6,48	52,55 / 0,11	70835 / 907	7357 / 16	1228 / 133	0,04 / 0,01	5 / 2
7	**Е0127-48-4 т.ч. п-1.37 К=6**	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя/до толщ.12см/** м2	140	462,99 / 0	0 / 0	64818 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	**Е0127-53-6**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** м2	140	392,72 / 5,94	44,41 / 0,27	54981 / 832	6217 / 38	1157 / 133	0,03 / 0,02	5 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-54-6 К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/до толщ.9 см/	140	425,5	0	59570	0	19	0	0
		м2		0,1	0	14	0	133	0	0
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	210	407,76	44,41	85629	9326	1736	0,03	7
		м2		5,94	0,27	1247	58	133	0,02	4
11	Е0127-54-8 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/до толщ.6 см/	210	171,67	0	36050	0	11	0	0
		м2		0,04	0	8	0	133	0	0
12	Е0127-18-3	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	27,9	99,42	77,03	2774	2149	1128	0,16	4
		м3		22,39	8,01	625	223	133	0,06	2
13	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	6,51	410,12	171,62	2670	1117	2065	1,55	10
		м3		238,5	0	1553	0	133	0,01	0
14	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	134	122,85	0	16462	0	21894	0,77	103
		м		122,85	0	16462	0	133	0	0
15	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	10	416,06	9,59	4161	96	1445	0,7	7
		м		108,68	0	1087	0	133	0,01	0
		Итого по разделу: =Разборка и восстановление дорожного покрытия=				463237				
		Раздел: =Трубопроводы=#								
16	Е0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,2498	1153575,49	777791,74	288128	194269	121550	1880	470
		км		351000	23343,77	87669	5831	130	261,01	65
17	Е0124-10-1	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,021	916971,29	620152,66	19256	13023	8214	1500	32
		км		281250	19631,26	5906	412	130	207,97	4
18	С8-6-483#Изм.и дополнения Выпуск 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426Х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	247,272	0		0				
		м								
19	С8-6-482#Изм.и дополнения Выпуск 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325Х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	20,79	0		0				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0126-15-10	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 250-600/прим/	78	1916,55	138,04	149491	10767	141979	9,78	763
		компл		1768,5	51,75	137943	4036	100	0,25	20
21	СПрайс-лист ТОО"Казахстанский Трубный Завод"	Комплект изоляции стыка 426/560-650 муфта+пенопакет (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	102	0		0				
		шт								
22	СПрайс-лист ТОО"Казахстанский Трубный Завод"	Комплект изоляции стыка 325/450-650 муфта+пенопакет (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	25	0		0				
		шт								
23	Е0124-11-7	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 400 мм	2	13942,09	10473,71	27884	20947	7669	15,2	30
		шт		2902,5	47,25	5805	95	130	3,23	6
24	СПрайс-лист ТОО"Казахстанский Трубный Завод"	Сильфонное компенсационное устройство Ду-400 Ру-2,5МПа ИЯНШ 300 260.033 ТУ СКУ.ШПУ/ПЭ 1-25-400-200-ОДК (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	2	0		0				
		шт								
25	Е0124-10-1	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,031	916971,29	620152,66	28426	19225	12126	1500	47
		км		281250	19631,26	8719	609	130	207,97	6
26	С8-6-482#Изм.и дополнения Выпуск 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325Х7-1-ШПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	30,69	0		0				
		м								
27	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/0,134тн учтено в монтаже/	2,698	78096,82	39324,82	210705	106098	158638	147,7	398
		т		30375	14854,5	81952	40077	130	72,55	196
28	С130806-834	Тройник параллельный Ст 325-325-1-ШПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	1	0		0				
		шт.								
29	СПрайс-лист ТОО"АлмаЗИТ"	Тройниковое ответвление укороченное Ст325х7-325х7-1-ШПУ-ПЭ-У (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	1	0		0				
		шт								
30	С130806-552	Отвод Ст 325Х7-90°-1-ШПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	12	0		0				
		шт.								
31	СПрайс-лист ТОО"IsOPlus Центральная Азия"	Отвод укороченный Ст325х7-90-1-ШПУ-ПЭ-У (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	1	0		0				
		шт								
32	СПрайс-лист ТОО"IsOPlus Центральная Азия"	Отвод нестандартный Ст325х7-90-1-ШПУ-ПЭ, L 1250мм (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	1	0		0				
		шт								
33	СПрайс-лист ТОО"АлмаЗИТ"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст325х7-1-ШПУ-ПЭ (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	2	0		0				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0126-15-10	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 250-600/17шт учтено в монтаже/прим/	27	1916,55	138,04	51747	3727	49147	9,78	264
		компл		1768,5	51,75	47750	1397	100	0,25	7
35	Прайс-лист ТОО"Казахстанский Трубный Завод"	Комплект изоляции стыка 325/450-650/муфта+пенопакет (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	44	0		0				
		шт								
36	Прайс-лист ТОО"АлмаЗИТ"	Манжета стенового ввода Ду-300 СВ-450 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	2	0		0				
		шт								
37	Прайс-лист ТОО"Казахстанский Трубный Завод"	Защитный экран Ду 325	2	1247,42		2495				
		шт								
38	Прайс-лист ТОО"Казахстанский Трубный Завод"	Лента маркировочная (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	206	0		0				
		м								
39	Е0126-33-5	Теплоизоляция из полиэтиленового мата насухо/прим/	0,252	1811,99	169,49	457	43	430	9,47	2
		м3		1642,5	63	414	16	100	0,31	0
40	Прайс-лист ТОО"АлмаЗИТ"	Полиэтиленовый мат 2х1,4х0,045 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	2	0		0				
		шт								
41	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	2601,73	1949,23	5203	3898	1498	3,05	6
		компл		558	18	1116	36	130	0,65	1
42	Прайс-лист ТОО"Техснабэлектрикс"	Задвижка 30с65нж под приварку Ду100Ру25	2	21261,67		42523				
		шт								
43	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/0,077тн учтено в монтаже/	2,809	78096,82	39324,82	219374	110463	165165	147,7	415
		т		30375	14854,5	85323	41726	130	72,55	204
44	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0151	121294,13	49389,75	1836	748	1603	312,7	5
		т		62775	18657	950	282	130	91,12	1
45	Прайс-лист ТОО"АлмаЗИТ"	Тройник параллельный с накладкой 8х97,5 Ст426х7-325х7-1-ППУ-ПЭ (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	2	0		0				
		шт								
46	Прайс-лист ТОО"АлмаЗИТ"	Тройник параллельный Ст325х7-108х4-1-ППУ-ПЭ (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	2	0		0				
		шт								
47	С130806-552	Отвод Ст 325Х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	10	0		0				
		шт.								
48	8-10-301	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159 x 4 мм, /ГОСТ 17375-2001//прим/	1	1386,89		1387				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	8-10-299	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 x 4 мм /ГОСТ 17375-2001/								
		шт	3	523,77		1571				
50	С130806-2560	Переход Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)								
		шт.	2	0		0				
51	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/штуцеры Ду-108-108мм/								
		т	0,0012	62852,67		78				
52	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т/0,039 учтено в расценке на монтаж труб/								
		т	1,261	32748,77	17801,31	41302	22451	14366	73,6	93
53	СПрайс-лист ТОО"АлмаЗИТ"	Скользящая опора Ст 325-1-ППУ-ПЭ (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)		12555	101,25	15834	128	90	0,49	1
		шт	22	0		0				
54	2-1-262	Опоры скользящие								
		т	0,0022	48885,41		107				
55	Е0126-13-10	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 250-600 мм /10 шт учтено в монтаже,прим/								
		компл	26	1903,67	127,41	49495	3313	47163	9,77	254
56	СПрайс-лист ТОО"АлмаЗИТ"	Комплект изоляции стыка 426/560-650 муфта+пенопакет (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)		1766,25	47,7	45923	1240	100	0,23	6
		шт	4	0		0				
57	СПрайс-лист ТОО"АлмаЗИТ"	Комплект изоляции стыка 325/450-650 муфта+пенопакет (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)								
		шт	32	0		0				
58	СПрайс-лист ТОО"Казахстанский трубный завод"	Рабочая заглушка изоляции 108-1-ППУ-ПЭ (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)								
		шт	2	0		0				
59	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки								
		шт	3	1257,52	290,34	3773	871	2325	2,74	8
60	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм/В-10/		486	110,25	1458	331	130	0,53	2
		м	4	255		1020				
61	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2 мм/В-10/прим/								
		м	1,5	100,98		151				
62	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т/стоимость ковера/								
		т	0,096	48885,41		4693				
		Итого по разделу: =Трубопроводы=#				1151129				
		Раздел: =Узел пересечения с газопроводом,исп.4/1 шт//ТС-32/=#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки шт	3	1257,52	290,34	3773	871	2325	2,74	8
64	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм/В-10/ м	4	486 255	110,25	1458 1020	331	130	0,53	2
65	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2 мм/В-10/прим/ м	1,5	100,98		151				
66	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т/стоимость ковера/ т	0,096	48885,41		4693				
67	Е0122-8-15	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 900 мм/прим/ км	0,016	741860,22	395593,09	11870	6329	9506	1622	26
68	Е0122-8-10	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 400 мм/прим/ км	0,02	307575 268907,88	149438,25 115634,5	4921 5378	2391 2313	130 4412	729,86 662	12 13
69	Е0109-52-1	Резка стальных труб с 2х сторон м	72	126000 134,76	43681,5 5,38	2520 9703	874 387	130 3791	213,34 0,34	4 24
70	Е0146-13-1	Сварка вдоль стальных труб с 2х сторон м	72	56,25 677,47	2,25 251,09	4050 48778	162 18078	90 19602	0,01 1,48	1 107
71	8-6-149	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 8,0 мм/В-10,футляр/ м	16	272,25 5625,31	0	19602 90005	0	100	0	0
72	8-6-126	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм/В-10,футляр/ м	20	3186		63720				
		Итого по разделу: =Узел пересечения с газопроводом,исп.4/1 шт//ТС-32/=#				239090				
		ИТОГО:				1853453	581273			3157
		Накладные расходы :				589749	100557			555
		На общестроительные работы				794608				
		На металломонтажные работы				18157				
		Всего накладных расходов:				812765				
		Итого с накладными				2666218				
		- заработная плата				121915				
		- трудоемкость				406				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				159972				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2826190				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2868583				
		Итого с временными, 1,5 %				2935708				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				2947182				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2975868**				
		ИТОГО:				**2975868**				
		Сметная заработная плата				**812221**				
		Нормативная трудоемкость				**4118**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**7610542**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**152211**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7762753**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**931530**				
		Итого с НДС				**8694283**				
		Всего:				**8694283**				

Заказчик:
Директор ТОО "Агидель-Ас"
_____ Брискин А.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй-Транс"
_____ Шакаев Т.Р.

Объемы подтверждаю

Заказчик ТОО Агидель-Ас
Подрядчик ТОО Строй Транс
Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловых сетей в Алатауском районе от котельной "Аккент" до насосной станции "Алгабас-2"в г.Алматы

А К Т № 2

приемки выполненных работ

за октябрь 2015 года

на 2-1-2 Общестроительные работы.Каналы.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		=КАНАЛ 2КЛС 1000х920. СЕЧЕНИЕ VIII-VIII (277 м)=								
1	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	2,797	82835,2	1826,1	231673	5107	34420	42,7	119
		т		8100	690,75	22654	1932	140	3,37	9
2	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	2,28	34,73	0,04	79	0	17	0,04	0
		м2		8,32	0	19	0	90	0	0
3	Е0111-11-1	**Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм**	681,42	154,12	9,95	105018	6780	46886	0,36	243
		м2		52,2	3,74	35570	2549	123	0,02	12
4	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	681,42	825,9	11,21	562786	7639	28714	0,2	137
		м2		31,5	4,21	21465	2869	118	0,02	14
5	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	681,42	154,12	9,95	105018	6780	46886	0,36	243
		м2		52,2	3,74	35570	2549	123	0,02	12
		=КАНАЛ КЛС 1600х920. СЕЧЕНИЕ IX-IX (7 м)=								
6	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	1,4	1290,68	97,07	1 807	136	245	0,78	1
		м3		112,5	36	158	50	118	0,18	0
7	Е0107-61-2	**Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов**	5,06	2069,94	841,65	10 474	4 259	3 670	2,56	13
		м3		461,25	56,77	2 334	287	140	0,72	4

8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	5,06	0		0				
		м3								
9	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	5,06	0		0				
		м3								
10	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	3,72	0		0				
		м3								
11	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	0,92	0		0				
		м3								
12	С143014-3	Опорные подушки (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	0,06	0		0				
		м3								
13	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (МАТЕРИАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА)	0,36	0		0				
		м3								
14	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0304	82835,2	1826,1	2 518	56	374	42,7	1
		т		8100	690,75	246	21	140	3,37	0
15	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,76	34,73	0,04	26	0	6	0,04	0
		м2		8,32	0	6	0	90	0	0
16	Е0111-11-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм	12,6	154,12	9,95	1 942	125	867	0,36	4
		м2		52,2	3,74	658	47	123	0,02	0
17	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	12,6	825,9	11,21	10 406	141	531	0,2	3
		м2		31,5	4,21	397	53	118	0,02	0
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,6	154,12	9,95	1 942	125	867	0,36	5
		м2		52,2	3,74	658	47	123	0,02	0
		=НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н53 (1 шт)=								
19	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	4025,05	66,01	2 013	33	116	1,35	1
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	0
20	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	10,8	5910,63	282,91	63 835	3 055	21 273	7,85	85
		м3		1329,75	77,2	14 361	834	140	0,43	5
21	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	10,8	128		1 382				
		м3								
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,8	90		972				
		м3								

23	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	0,901	35616,51		32 090				
24	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		1т	0,0306	10137,87	304,24	310	9	315	58	2
25	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм		9675	114,75	296	4	105	0,56	0
		м	2	950		1 900				
		=НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н51, Н52 (2 шт)=								
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	0,6	4025,05	66,01	2 415	40	139	1,35	1
27	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона		195,75	24,93	117	15	105	0,12	0
		м3	6,2	5910,63	282,91	36 646	1 754	12 212	7,85	49
28	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2		1329,75	77,2	8 244	479	140	0,43	3
		м3	6,2	128		794				
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	6,2	90		558				
30	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	0,7696	35616,51		27 410				
31	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		1т	0,0612	10137,87	304,24	620	19	629	58	4
32	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм		9675	114,75	592	7	105	0,56	0
		м	4	950		3 800				
		=НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н54 (1 шт)=								
33	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	0,6	4025,05	66,01	2 415	40	139	1,35	1
34	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона		195,75	24,93	117	15	105	0,12	0
		м3	13,5	5910,63	282,91	79 794	3 819	26 591	7,85	106
35	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2		1329,75	77,2	17 952	1 042	140	0,43	6
		м3	13,5	128		1 728				
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	13,5	90		1 215				

37	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,093	35616,51		38 929				
		т								
		=НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н55 (1 шт)=								
38	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,24	4025,05	66,01	966	16	56	1,35	0
		м3		195,75	24,93	47	6	105	0,12	0
39	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	2,6	5910,63	282,91	15 368	736	5 121	7,85	20
		м3		1329,75	77,2	3 457	201	140	0,43	1
40	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,6	128		333				
		м3								
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,6	90		234				
		м3								
42	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3344	35616,51		11 910				
		т								
43	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0306	10137,87	304,24	310	9	315	58	2
		1т		9675	114,75	296	4	105	0,56	0
44	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	2	950		1 900				
		м								
		=НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОПОРЫ НО169-НО172 (4 шт)=								
45	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,2	4025,05	66,01	4 830	79	278	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	105	0,12	0
46	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	12,4	5910,63	282,91	73 292	3 508	24 425	7,85	97
		м3		1329,75	77,2	16 489	957	140	0,43	5
47	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	12,4	128		1 587				
		м3								
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,4	90		1 116				
		м3								
49	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,539	35616,51		54 814				
		т								
50	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /Гильза/	0,1224	10137,87	304,24	1 241	37	1 258	58	7
		1т		9675	114,75	1 184	14	105	0,56	0

51	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	8	950		7 600				
		м								
52	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,748	3792,87	304,24	2 837	228	2 706	20	15
		1т		3330	114,75	2 491	86	105	0,56	0
53	С130806-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	5,6	9427,9		52 796				
		м								
54	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0608	35616,51		2 165				
		т								
		ИТОГО:				1565830	44530			1159
		Накладные расходы :				102583	14108			74
		На общестроительные работы	Тенге			259 055				
		Всего накладных расходов:	Тенге			259 055				
		Итого с накладными	Тенге			1 824 885				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :	Тенге							
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			109 493				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			1 934 378				
		Итого с временными, 1,5%	чел.-ч			1 963 394				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	Тенге			2 009 337				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			2 017 191				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			2 036 825				
			чел.-ч							
		Итого в текущих ценах, к = 2,5574	Тенге			5 209 018				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			104 180				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	чел.-ч			5 313 198				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			637 584				
		Итого с НДС	Тенге			5 950 782				
			Тенге							
		Всего:				5 950 782				

Заказчик:
Директор ТОО "Адигель-Ас"
Брискин А.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Транс"
Шакаев Т. Р.