форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Договор № 14 от 26.02.2010г.

АКТ № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010г.

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки								
78	Е0146-34-5	Разборка мелкоблочных стен м3	13,97	1254,83	375,08	17530	5240	12843	5,72000	80
				879,75	141,75	12290	1980	90	0,69000	10
79	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий м3	4,47	3437,46	1725,21	15365	7712	9513	10,48000	47
				1712,25	652,50	7654	2917	90	3,18000	14
80	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен м3	8,35	1795,50	627,75	14992	5242	10551	7,10000	59
				1167,75	236,25	9751	1973	90	1,16000	10
81	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,029	5604,41	409,16	163	12	64	13,34000	0
				2173,50	154,69	63	4	95	0,75000	0
82	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,029	89400,00	--	2593			--	
				--	--				--	
83	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	3,21	10740,03	82,51	34475	265	781	1,55250	5
				225,11	31,16	723	100	95	0,15225	0
84	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	2,37	11621,59	421,76	27543	1000	2333	5,03700	12
				771,08	157,50	1827	373	106	0,77500	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			112662	19470	32972		203
			Тенге			32308	7347			35
		Накладные расходы -	Тенге			32972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8738				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			154372				
		РАЗДЕЛ 2. Проемы								
		Дверные проемы==========								
109	E0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов(2,3этаж)** м2	102,52	158,38	23,78	16237	2438	13248	0,91	93
				134,60	8,98	13799	921	90	0,04	5
110	E0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2** м2	23,11	671,57	39,81	15520	920	5852	1,32	31
				219,42	15,05	5071	348	108	0,07	2
111	E0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** м2	83,19	481,57	128,16	40062	10662	19675	1,03	82
				174,40	44,59	14508	3709	108	0,17	14
112	C12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние** м2	79,2	4010,00	--	317592		--	--	--
				--	--			--	--	--
113	C12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние** м2	9,54	4250,00	--	40545		--	--	--
				--	--			--	--	--
114	C12062-4	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние** м2	4,84	3760,00	--	18198			--	--
				--	--				--	--
115	C12062-5	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние** м2	5,26	3540,00	--	18620			--	--
				--	--				--	--
116	C12063-17	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П** м2	7,46	5610,00	--	41851			--	--
				--	--				--	--
117	C11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение** комплект	50	1380,00	--	69000			--	--
				--	--				--	--
118	C11011-789	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**	4	1500,00	--	6000			--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--				--	--
119	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960,00	--	7840			--	--
		комплект		--	--				--	--
120	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	14,5	530,00	--	7685			--	--
		шт		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			599150	14020	38775		206
			Тенге			33378	4978			21
		Накладные расходы -	Тенге			38775				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38276				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			676201				
		РАЗДЕЛ 3.Полы.Лестница								
193	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	87,22	20,76	0,19	1811	17	1993	0,1428	12
		1м		20,57	0,02	1794	2	111	0,00030	0
194	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	87,66	116,63	10,56	10224	926	10483	0,69870	61
		1м2		106,07	1,67	9298	146	111	0,01440	1
195	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	87,66	361,12	194,21	31656	17024	23258	1,11200	97
		1м2		166,91	72,12	14631	6322	111	0,40200	35
196	Е011-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	93,216	302,19	12,44	28169	1160	6696	0,40940	38
		м2		60,03	4,68	5596	436	111	0,02275	2
197	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины толщины цементной стяжки,к=7	652,512	48,58	0,84	31699	548	746	0,05080	33
		м2		0,72	0,31	470	202	111	0,00150	1
198	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	93,216	1569,35	14,65	146289	1366	20996	1,21900	114
		м2		197,43	5,49	18404	512	111	0,02675	2
199	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	91,8	267,08	0,40	24518	37	4892	0,27140	25
		1м2		47,87	0,14	4394	13	111	0,00075	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			274365	21077	69065		381
			Тенге			54587	7633			42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			69065				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			364035				
		РАЗДЕЛ 4.Полы .Спортзал								
129	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	50,36	5,64	0,19	284	10	305	0,03770	2
		1м		5,45	0,02	274	1	111	0,00030	0
130	Е0157-2-1	**Разборка дощатого покрытия полов**	154,01	51,33	4,89	7905	753	8081	0,33600	52
		1м2		46,44	0,83	7152	128	111	0,00860	1
131	Е0157-1-2	**Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков**	154,01	11,07	0,04	1705	6	1889	0,07670	12
		1м2		11,03	0,02	1699	3	111	0,00010	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			9894	769	10275		65
			Тенге			9125	132			1
		Накладные расходы -	Тенге			10275				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1210				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			21380				
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ.Классы								
135	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	190,983	5,64	0,19	1077	36	1160	0,03770	7
		1м		5,45	0,02	1041	4	111	0,00030	0
136	Е0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	399,92	17,38	0,93	6951	372	7364	0,11390	46
		1м2		16,45	0,14	6579	56	111	0,00130	1
140	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	399,92	1030,17	6,13	411986	2452	30892	0,43930	11
				67,28	2,31	26907	924	111	0,01125	0
		м2								
141	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	190,983	111,77	0,58	21346	111	2985	0.08798	2
				13,85	0,23	2645	44	111	0.001	0
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			441360	2970	42401		#ССЫЛКА!
			Тенге			37171	1028			#ССЫЛКА!
		Накладные расходы -	Тенге			42401				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29026				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			512786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ.Актовый зал.								
135	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	43,6	5,64	0,19	246	8	265	0,03770	2
				5,45	0,02	238	1	111	0,00030	0
130	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов 1м2	38,055	51,33	4,89	1953	186	1997	0,33600	13
				46,44	0,83	1767	32	111	0,00860	0
131	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	38,055	11,07	0,04	421	2	467	0,07670	3
				11,03	0,02	420	1	111	0,00010	0
132	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам м2	38,055	115,2	7,98	4384	304	3504	0,51405	20
				79,96	2,99	3043	114	111	0,01463	1
133	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм м2	38,055	145	13,79	5518	525	4843	0,69115	26
				109,46	5,18	4166	197	111	0,02525	1
134	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	43,6	111,77	0,58	4873	25	681	0,08798	4
				13,85	0,23	604	10	111	0,00100	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			17396	1050	11756		67
			Тенге			10237	354			2
		Накладные расходы -	Тенге			11756				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1749				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			30901				
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка. Спортзал								
		5.1 Потолок								
142	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов-потолков м2	122,04	25,70	--	3137		2980	0,17800	22
				25,70	--	3137		95	--	
143	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм м2	55,35	688,57	34,56	38109	1913	21682	2,38200	132
				406,64	5,74	22506	318	95	0,03200	2
144	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	177,39	216,11	4,93	38336	875	20103	0,63653	113
				117,43	1,86	20831	330	95	0,00911	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		5.2 Стены								
146	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	230,8293	25,70	--	5932		5636	0,17800	35
		м2		25,70	--	5932		95	--	--
147	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	122,1207	598,92	33,79	73141	4126	38231	1,95100	303
		м2		329,54	5,62	40244	686	95	0,03100	5
148	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	352,95	182,80	4,29	64519	1514	28430	0,52348	185
		м2		84,79	1,64	29927	579	95	0,0078/8	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			223174	8428	117062		789
			Тенге			122576	1913			11
		Накладные расходы -	Тенге			117062				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20414				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			360650				
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка. Актовый зал								
		5.1 Потолок								
151	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов-потолков	108,465264	25,70	--	2788		2648	0,17800	19
		м2		25,70	--	2788		95	--	
152	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	49,187736	688,57	34,56	33869	1700	19270	2,38200	117
		м2		406,64	5,74	20002	282	95	0,03200	2
153	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	157,653	216,11	4,93	34070	777	17866	0,63653	100
		м2		117,43	1,86	18513	293	95	0,00911	1
		5.2 Стены								
155	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	234,95604	25,70	--	6038		5736	0,178000	42
		м2		25,70	--	6038		95	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	124,30396	598,92	33,79	74448	4200	39579	1,951000	243
		м2		329,54	5,62	40963	699	95	0,031000	4
157	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	359,26	182,80	4,29	65673	1541	29498	0,523480	188
		м2		84,79	1,64	30462	589	95	0,007880	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			216886	8219	114598		709
			Тенге			118766	1863			10
		Накладные расходы -	Тенге			114598				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19889				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			351373				
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка. Коридор.2,3 этажКабинет директора.приемная								
		5.1 Потолок								
160	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	442,348	374,77	2,76	165779	1221	154842	2,02000	894
		м2		367,43	1,04	162532	460	95	0,01000	4
161	С11011-651	Потолок подвесной ARMSTRONG с комплектующими	442,348	1070,00		473312				0
		м2								0
142	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов-потолков	9,92	25,70	--	255		242	0,17800	2
		м2		25,70	--	255		95	--	
143	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	4,50	688,57	34,56	3098	156	1763	2,38200	11
		м2		406,64	5,74	1830	26	95	0,03200	0
144	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	14,422	216,11	4,93	3117	71	1634	0,63653	9
		м2		117,43	1,86	1694	27	95	0,00911	0
145	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	14,422	173,29	2,91	2499	42	703	0,299	4
				50,2	1,1	724	16	95	0,00538	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		5.2 Стены								
164	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов-потолков	617,85	25,70	--	15879		15085	0,178000	83
		м2		25,70	--	15879		95	--	--
165	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	326,876303	598,92	33,79	195773	11045	104078	1,951000	745
		м2		329,54	5,62	107719	1837	95	0,031000	12
166	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	944,73	182,80	4,29	172696	4053	77570	0,523480	495
		м2		84,79	1,64	80104	1549	95	0,007880	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1032409	16587	355918		2242
			Тенге			370736	3915			24
		Накладные расходы -	Тенге			355918				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83300				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1471626				
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка. Классы.								
		5.1 Потолок								
169	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов-потолков	342,032	25,70	--	8790		8351	0,17800	61
		м2		25,70	--	8790		95	--	#ЗНАЧ!
170	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	155,107	688,57	34,56	106802	5361	60765	2,38200	369
		м2		406,64	5,74	63073	890	95	0,03200	5
171	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	497,139	216,11	4,93	107437	2451	56339	0,63653	316
		м2		117,43	1,86	58379	925	95	0,00911	5
		5.2 Стены								
173	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	482,1615	25,70	--	12392		11772	0,17800	86
		м2		25,70	--	12392		95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	255,0885	598,92	33,79	152778	8619	81221	1,95100	1168
		м2		329,54	5,62	84062	1434	95	0,03100	8
175	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	737,25	182,80	4,29	134769	3163	60534	0,52348	96
		м2		84,79	1,64	62511	1209	95	0,00788	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			522968	19594	278981		2097
			Тенге			289207	4458			23
		Накладные расходы -	Тенге			278981				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			850066				
		РАЗДЕЛ 11 Внутренняя отделка.Лестницы.Санузлы. Столовая								
		5.1 Потолок								
142	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов-потолков	129,58	25,70	--	3330		3164	0,17800	23
		м2		25,70	--	3330		95	--	
143	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	58,76	688,57	34,56	40464	2031	23022	2,38200	140
		м2		406,64	5,74	23896	337	95	0,03200	2
144	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	188,34831	216,11	4,93	40704	929	21345	0,63653	120
		м2		117,43	1,86	22118	350	95	0,00911	2
145	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков. подготовленным под окраску	188,34831	173,29	2,91	32639	548	9179	0,299	56
		м2		50,2	1,1	9455	207	95	0,00538	1
		5.2 Стены								
146	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	355,777884	25,70	--	9143		8686	0,17800	63
		м2		25,70	--	9143		95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	188,224996	598,92	33,79	112732	6360	59931	1,95100	367
		м2		329,54	5,62	62028	1058	95	0,03100	5
148	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	544,00288	182,80	4,29	99444	2334	44667	0,52348	185
		м2		84,79	1,64	46126	892	95	0,0078/8	3
149	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	453,14588	167,3	2,35	75811	1065	19660	0,26565	83
		м2		44,77	0,9	20287	408	95	0,00438	1
	Е0115-180-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	26,63	133,16	23,58	3546	628	2878	0,74300	20
		м2		109,58	4,16	2918	111	95	0,02340	1
150	Е0115-180-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без карнизных, плинтусных и угловых плиток без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	90,857	1720,46	5,78	156316	525	25648	1,74800	159
		м2		293,22	3,93	26641	357	95	0,02025	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			574129	2671	218180		250
			Тенге			251042	2087			#ЗНАЧ!
		Накладные расходы -	Тенге			218180				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47539				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			839848				
		РАЗДЕЛ 12.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
180	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	142,3439	301,59	9,19	42929	1308	34642	1,64450	234
		м2		263,93	3,51	37569	500	91	0,01713	2
181	СПрайс, стр.5	Профиль Т-образный	241,985237	474,00	--	114701		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
182	СПрайс, стр.5	Кронштейны	398,563831	29,36	--	11702		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
183	С11011-251	Кляммеры марки КЛ-1, КЛ-2	0,85438512	36500,00	--	31185		--	--	--
		1000шт		--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,00512935	604700,00	--	3102		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
185	С11011-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	241,948816	36,00	--	8710		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
186	СПрайс, стр.5	Дюбель тарельчатый для утеплителя 8х150	1138,68746	11,00	--	12526		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
187	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	138,917254	129,17	2,90	17944	403	16101	0,79235	110
		м2		126,27	1,10	17541	153	91	0,00538	1
188	СПрайс, стр.1	Плита для вентилируемых фасадов толщиной 50мм	143,026801	605,02	--	86534		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
189	СПрайс, стр.1	Плита жесткая для ветрозащитной изоляции толщиной 50 мм	143,026801	420,14	--	60091		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
190	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен	130,974811	72,38	0,07	9480	9	2580	1,02005	134
		м2		18,56	0,02	2431	3	106	0,01025	1
191	* СТПрайс	Пленка гидроизоляционная Изоспан_А	163,718522	61,00	--	9987		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
190	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами акустическими	142,3439	198,70	5,51	28284	784	21490	1,02005	145
		м2		163,79	2,11	23315	300	91	0,01025	1
191	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	146,614308	1180,00	--	173005		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
204	ЕО134-60-5	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами акустическими	34	198,71	5,51	6756	187	5133	1,02	35
		м2		163,79	2,11	5569	72	91	0,01	0
205	ЕО134-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами акустическими	4,3	234,41	5,64	1008	24	762	1,20	5
		м2		192,51	2,14	828	9	91	0,01	0
206	СТПрайс	Металлосайдинг	38,3	984,00		37687				0
										0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
207	ЕО134-56-7	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	25,67	1779,79	13,20	45687	339	7734	2,04	52
		м2		326,03	5,04	8369	129	91	0,02	1
208	ЕО134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических	34,15	968,93	9,19	33089	314	8311	1,64	56
		м2		263,93	3,51	9013	120	91	0,02	1
209	Е0134-60-13	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2мм	25,67	1247,83	1,50	32032	39	3809	0,97000	25
		м2		162,50	0,56	4171	14	91		0
210	Е0134-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2мм	34,15	1228,68	1,50	41959	51	4472	0,86	29
		м2		143,35	0,56	4895	19	91	--	
211	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	1087,94	48,55	0,56	52819	609	47670	0,2612	284
		м		40,86	0,09	44453	98	107	0,0009	1
211	Спрайс	Сталь листовая белая окрашенная в заводских условиях	2.296	125048,00		287054				0
		т								0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1148272	954	152703		202
			Тенге			32846	364			2
		Накладные расходы -	Тенге			152703				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1379034				
		РАЗДЕЛ 13. Боковое крыльцо								
215	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,98	251,77	--	247	--	252	1,77100	2
		м3		251,77	--	247	--	102	--	
216	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,15	2040,40	--	306	--	91	3,43850	1
		м3		548,55	--	82	--	111	--	
91	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,4112	13285,03	154,03	18748	217	2989	14,63000	21
		м3		2295,00	58,50	3239	83	90	0,28000	0
224	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	16,8	241,95	15,70	4065	264	4508	1,24200	21
				207,00	5,94	3478	100	126	0,02900	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			23365	481	7840		43
			Тенге			7045	182			
		Накладные расходы -	Тенге			7840				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1872				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			33077				
		РАЗДЕЛ 14. Разные работы								
		8,6 Ограждение проема на лестничной клетке из хромированной трубы								
264	Е0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня**	35,6	105,81	7,36	3767	262	3828	0,48	17
		м		82,55	2,79	2939	99	126	0,01	0
265	СТПрайс	**Ограждение из хромированной трубы**	35,6	14847,40	--	528567				
		м			--					
		8,10 Пробивка отверстий								
309	Е0169-1-1	**Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич**	47	475,88	332,26	22366	15616	11471	0,94430	44
		отверст		143,62	127,55	6750	5995	90	0,70200	33
310	Е0169-2-1	**Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм**	47	341,53	229,14	16052	10770	8489	0,73390	34
		отверст		112,39	88,29	5282	4150	90	0,48400	23
311	Е0169-2-2	**Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм**	8	951,46	638,80	7612	5110	4024	2,01120	16
		отверст		312,66	246,28	2501	1970	90	1,35000	11
		8,11 Отмостка								
312	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	28,647	3010,65	--	86246	--	19418	3,726	317
		м3		610,65	--	17493	--	111	--	--
313	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	15,2784	10773,19		164597		11058	4,21000	64
		м3		652,05		9962		111		15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			829207	31758	58288		492
			Тенге			44927	12214			82
		Накладные расходы -	Тенге			58288				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			940745				
		РАЗДЕЛ 15. Вывоз мусора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314	Е010332-А5- 1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	373,18372	54,89	54,89	20484	20484	3688	--	--
		т		--	10,98	--	4098	90	0,02306	9
315	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	373,18372	27,10	27,10	10113	10113	6371	--	--
		т		--	18,97	--	7079	90	0,03984	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			30597	30597	10059,00		
			Тенге			--	11177			23
		Накладные расходы -	Тенге			10059				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2439				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			43095				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8007809				

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	Тенге	217812
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	Тенге	32672
Итого с временными	Тенге	8192949
Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	Тенге	180245
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	Тенге	81929
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	Тенге	32772
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	Тенге	39043
Итого в базовых ценах 2001г СМР	Тенге	8526938
Итого в текущих ценах 2010г.к1,774	Тенге	15126789
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К-1,02	Тенге	15429324
Итого с НДС(12%). К-1,12	Тенге	17280843

Сдал

Принял

Технадзор:

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Договор № 14 от 26.02.2010г.

АКТ №8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010г.

Отопление.Вентиляция

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Индивидуальный тепловой пункт								
5	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15988,39	200,32	31977	401	1884	4,24051	8
		1шт		743,57	75,32	1487	151	115	0,3605	1
6	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	8	81,18	0,18	649	1	745	0,4570	4
		шт		81,00	0,02	648	0	115	--	
7	Е0165-20-3	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 1,75 м3	2	852,04	41,07	1704	82	1880	5,3887	11
		прибор		810,97	6,48	1622	13	115	0,0558	0
8	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	8	309,45	7,95	2476	64	2785	1,91	15
		шт		301,50	1,26	2412	10	115	0,0108	0
9	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800,00	--	23600			--	
		шт		--	--				--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	1000,45	116,04	2001	232	1320	3,0797	6
		1шт		530,36	43,45	1061	87	115	0,2060	0
11	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	6	351,97	6,93	2112	42	1251	1,06605	6
		1шт		178,56	2,90	1071	17	115	0,0129	0
12	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800			--	
		шт		--	--				--	
13	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	5190,00	--	20760			--	
		шт		--	--				--	
14	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	531,66	50,52	4253	404	2957	1,741320	14
		1шт		301,16	20,28	2409	162	115	0,090130	1
15	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3500,00	--	14000			--	
		шт		--	--				--	
16	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	888,00	--	3552			--	
		шт		--	--				--	
17	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	531,66	50,52	1595	152	1109	1,741320	5
		1шт		301,16	20,28	903	61	115	0,090130	0
18	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	507,00	--	1521			--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--				--	
19	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	2	436,80	18,80	874	38	215	0,58	1
		шт		133,00	--	266		81	--	
20	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	1	429,25	5,10	429	5	74	0,3518	0
		м		61,83	1,92	62	2	115	0,0094	0
21	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	3	1540,81	26,78	4622	80	568	0,85876	3
		м		154,58	10,03	464	30	115	0,04853	0
22	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	72,96	--	146		147	0,36	1
		комплект		63,96	--	128		115	--	
23	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704			--	
		шт		--	--				--	
24	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	866,62	2,02	1733	4	110	0,25	
		комплект		47,97	--	96		115	--	
25	Ц0112-796-6	Клапаны стальные с фланцами на резьбе на условное давление 32 МПа, диаметр условного прохода 80 мм	1	1771,40	273,00	1771	273	1256	8,00	8
		шт		1483,00	67,50	1483	68	81	0,39	0
26	Ц0112-796-7	Клапаны стальные с фланцами на резьбе на условное давление 32 МПа, диаметр условного прохода 125 мм	1	2763,40	507,00	2763	507	1907	13,00	13
		шт		2228,00	126,00	2228	126	81	0,73	1
27	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	4	138,38	39,96	554	160	310	0,39	2
		м		70,90	14,91	284	60	90	0,07	0
28	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,1	10300,00	--	1030			--	
		м3		--	--				--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц0118-434-3	Коллектор редукторный	2	1338,31	107,05	2677	214	2034	8,00	16
		шт		1197,00	58,50	2394	117	81	0,342	1
30	С130801-54	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 133х4 мм	1,4	1670,00	--	2338		--	--	
		м		--	--			--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			150641	2658	20552		115
			Тенге			19018	903			5
		Накладные расходы -	Тенге			20552				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10272				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			181465				
		РАЗДЕЛ 3.Отопление								
32	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	43,11	4357,13	44,71	187836	1927	7199	0,80783	35
		1кВт		128,46	16,75	5538	722	115	0,08176	4
33	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	37,5	266,57	--	9996		6698	1,00000	38
		шт		220,50	--	8269		81	--	
34	СПрайс стр.15	Терморегулятор RTD G Данфосс	37,5	2170,00	--	81375		--	--	
		компл		--	--			--	--	
35	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	22	531,66	50,52	11697	1111	8132	1,74122	38
		1шт		301,16	20,28	6626	446	115	0,09013	2
36	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	12	437,00	--	5244		--	--	
		шт		--	--			--	--	
37	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	10	502,00	--	5020		--	--	
				--	--			--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
38	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	16	531,66	50,52	8507	808	5914	1,74122	28
		1шт		301,16	20,28	4819	324	115	0,09013	1
39	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	656,00	--	1312			--	
		шт		--	--				--	
40	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	14	367,00	--	5138			--	
		шт		--	--				--	
41	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	71	66,28	--	4706		2176	0,14214	10
		комплект		26,65	--	1892		115	--	
42	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	90	329,25	5,10	29633	459	6598	0,35180	32
		м		61,83	1,92	5565	173	115	0,00940	1
43	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	225	429,25	5,10	96581	1148	16495	0,35180	79
		м		61,83	1,92	13912	432	115	0,00940	2
44	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	50	529,25	5,10	26463	255	3665	0,35180	18
		м		61,83	1,92	3092	96	115	0,00940	0
45	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	5	600,25	5,10	3001	26	367	0,35180	2
		м		61,83	1,92	309	10	115	0,00940	0
46	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	60	770,68	10,24	46241	614	5615	0,44063	26
		м		77,56	3,82	4654	229	115	0,01867	1
47	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,002	200,00	--	0			--	
				--	--				--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
48	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	3	329,25	5,10	988	15	220	0,35180	1
		м		61,83	1,92	185	6	115	0,00940	0
49	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2,5	429,25	5,10	1073	13	183	0,35180	1
		м		61,83	1,92	155	5	115	0,00940	0
50	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2,5	529,25	5,10	1323	13	183	0,35180	1
		м		61,83	1,92	155	5	115	0,00940	0
51	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	5	600,25	5,10	3001	26	367	0,35180	2
		м		61,83	1,92	309	10	115	0,00940	0
52	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	22	770,68	10,24	16955	225	2059	0,44063	10
		м		77,56	3,82	1706	84	115	0,01867	0
53	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	35	1159,81	26,78	40593	937	6625	0,85876	30
		м		154,58	10,03	5410	351	115	0,04893	2
54	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	140	126,72	39,96	17741	5594	10812	0,39445	55
		м		70,90	14,91	9926	2087	90	0,07250	10
55	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	2,9	10300,00	--	29870		--	--	
		м3		--	--			--	--	
56	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	55,4	28,22	0,03	1563	2	161	0,01840	1
		м2		3,60	--	199		81	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	426,8	183,08	0,09	78130	38	50371	0,74250	317
		м2		124,2	0,02	53009	9	95	0,00013	
58	С130806-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	11,7	330,00	--	3861		--	--	
		м		--	--			--	--	
59	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	2,4	623,00	--	1495		--	--	
		м		--	--			--	--	
60	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	1,6	772,00	--	1235		--	--	
		м		--	--			--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			720578	13212	133841		733
			Тенге			125728	4988			34
		Накладные расходы -	Тенге			133841				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51265				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			905684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1179
		Сметная заработная плата -	Тенге				221290,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1087148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2366
		Сметная заработная плата -	Тенге				418843,00			

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	**Тенге**	**29570**
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	**Тенге**	**4436**
Итого с временными	**Тенге**	**1112283**
Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**	**24470**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**	**11123**
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**	**4449**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**			**5300**				
		Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**			**1157626**				
		Итого в текущих ценах 2010г.к1,774	**Тенге**			**2053629**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К-1,02	**Тенге**			**2094701**				
		Итого с НДС(12%). К-1,12	**Тенге**			**2346065**				

Сдал

Принял

Технадзор

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Договор № 14 от 26.02.2010г.

АКТ №9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2009г.

Электромонтажные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел2 Электромонтажные работы									
7	**Е0121-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**ЭЛмонт Монтаж вводно-распределительных устройств**	**2**	**2252,25**	**--**	**4505**		**2711**	**8,02700**	**16**	
		шкаф		**1397,25**	**--**	**2795**		**97**		**--**	
8	**С Прайс лист**	**Вводная панель ВРУ-1-11-10**	**1**	**120700,00**	**--**	**120700**		**--**	**--**	**--**	
		шт		**--**	**--**			**--**	**--**	**--**	
9	**С прайс лист**	**Распределительная панель ВРУ-1-49-00**	**1**	**75600,00**	**--**	**75600**		**--**	**--**	**--**	
		шт		**--**	**--**			**--**	**--**	**--**	
10	**Ц0108-102-1**	**Шкаф управления и регулирования**	**1**	**3089,00**	**497,00**	**3089**	**497**	**2049**	**13,00000**	**13**	
		шкаф		**2273,00**	**110,00**	**2273**	**110**	**86**	**0,64400**	**1**	
11	**С Прайс лист ст.31**	**Устройство автоматического включения резерва ЯАВР 3-25-1 с 1 н 25А**	**1**	**13360,00**	**--**	**13360**			**--**	**--**	
		шт		**--**	**--**				**--**	**--**	
12	**Ц0108-571-3**	**Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубиной до 800 мм**	**14**	**1556,00**	**364,00**	**21784**	**5096**	**12838**	**6,00**	**84**	
		м		**983,00**	**83,30**	**13762**	**1166**	**86**	**0,487**	**7**	
13	**С Прайс лист ст.32**	**Щит распределительный с дин рейками наружного установки ЩРН-9**	**3**	**1285,00**	**--**	**3855**			**--**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0050
		шт		--	--				--	--	
14	С Прайс лист ст.32	Щит распределительный с дин рейками наружного установки ЩРН-24	2	2281,00	--	4562			--	--	
		шт		--	--				--	--	
15	С Прайс лист ст.32	Щит распределительный с дин рейками внутренней установки ЩРВ-9	1	1314,00	--	1314			--	--	
		шт		--	--				--	--	
16	С Прайс лист ст.32	Щит распределительный ЩРВ-18	2	2821,00	--	5642			--	--	
		шт		--	--				--	--	
17	С Прайс лист ст.32	Щит распределительный с дин рейками внутренней установки ЩРВ-24	4	1433,00	--	5732			--	--	
		шт		--	--				--	--	
18	С Прайс лист ст.32	Щит распределительный с дин рейками внутренней установки ЩРВ-48	1	3347,00	--	3347			--	--	
		шт		--	--				--	--	
19	С Прайс лист ст.32	Ящик управления однофазный Я 5410-1874 УХЛ4	1	15091,00	--	15091			--	--	
		шт		--	--				--	--	
20	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	94	501,20	13,20	47113	1241	18536	1,00	94	
		шт		227,00	2,30	21338	216	86	0,013	1	1,222
21	С Прайс лист ст.37	Выключатель автоматический с 1н 80 А ИЭК ВА 47-100	1	1240,00	--	1240		--	--	--	
		шт		--	--			--	--	--	
22	С Прайс лист ст.38	Выключатель автоматический с 1н 25 А ИЭК ВА 4729-3	3	144,00	--	432		--	--	--	
		шт		--	--			--	--	--	
23	С прайс лист ст.38	Выключатель автоматический с 1н 20 А ИЭК ВА 47-29-3	15	144,00	--	2160		--	--	--	
		шт		--	--			--	--	--	
24	С Прайс лист ст.38	Выключатель автоматический ВА47-29-3 ИЭК 16 А	1	216,00	--	216		--	--	--	
		шт		--	--			--	--	--	
25	С Прайс лист ст.38	Выключатель автоматический ВА47-29-3 ИЭК 10 А	1	216,00	--	216		--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--			--	--	--
26	С Прайс лист ст.38	Выключатель автоматический ВА47-29-1 ИЭК 10 А	1	72,00	--	72		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
27	С Прайс лист ст.38	Выключатель автоматический с 1н 16 А ИЭК ВА 47-29-1	36	72,00	--	2592			--	--
		шт		--	--				--	--
28	С Прайс лист ст.39	Дифференциальный автомат 1н 16А, 1у	32	953,00	--	30496		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
29	С Прайс лист ст.40	Дифференциальный автомат 1н 50А, 1у	1	1215,00	--	1215		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
30	С Прайс лист ст.40	Дифференциальный автомат 1н 20А, 1у	2	1215,00	--	2430		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
31	С Прайс лист ст.40	Дифференциальный автомат 1н 50А, 1у	1	1215,00	--	1215		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
32	Ц0110-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	1	45,00	--	45		41	--	--
		шт		45,00	--	45		91	--	--
33	С Прайс лист	Реле промежуточное ПЭ-3724 У3	1	1196,00	--	1196		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
34	Е0121-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	520	283,46	81,70	147399	42484	109692	1,0879	566
		шт		174,40	43,07	90688	22396	97	0,19525	102
35	С Прайс лист	Светильник с люминесцентными лампами ЛПО01-1х40	71	647,00	--	45937			--	--
		шт		--	--				--	--
36	С Прайс лист	Светильник с люминесцентными лампами ЛПО01-2х40	449	5289,00	--	2374761			--	--
		шт		--	--				--	--
37	Е0121-18-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	15	438,21	111,23	6573	1668	5242	1,85	28
		шт		297,56	62,71	4463	941	97	0,28	4
38	С Прайс лист ст.43	Светильник с люминесцентными лампами ЛСП42-2х40, IP4	15	1532,00	--	22980			--	--
				--	--				--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
39	С Прайс лист ст.42	Светильник с люминесцентными лампами для подсветки классной доски BAT. U-40	47	1100,45	--	51721			--	--
		шт		--	--				--	--
40	С Прайс лист ст.44	Светильник с люминесцентными лампами 2х40В для спортзалов PRS/S-2x40 SPORT	28	5289,00	--	148092			--	--
		шт		--	--				--	--
41	Е0121-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	19	287,96	99,39	5471	1888	4197	0,95	18
		шт		164,57	63,17	3127	1200	97	0,28	5
42	С151701-22	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-434-У3	5	894,00	--	4470			--	--
		шт		--	--				--	--
43	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	14	871,00	--	12194			--	--
		шт		--	--				--	--
44	Е0121-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	8	197,28	71,95	1578	576	1123	0,63	5
		шт		99,88	44,92	799	359	97	0,20	2
45	С Прайс лист ст.45	Светильник с лампой накаливания потолочный НПО 22-100	8	325,00	--	2600			--	--
		шт		--	--				--	--
46	С Прайс лист ст.46	Лампа накаливания мощностью 200 Вт ЛОН-200	5	35,00	--	175			--	--
		шт		--	--				--	--
47	С Прайс лист ст.46	Лампа накаливания мощностью 100 Вт ЛОН-100	2	21,00	--	42			--	--
		шт		--	--				--	--
48	С Прайс лист ст.46	Лампа накаливания мощностью 60 Вт ЛОН-60	19	18,00	--	342			--	--
		шт		--	--				--	--
49	С Прайс лист ст.46	Лампа накаливания мощностью 40 Вт	7	18,00	--	126			--	--
		шт		--	--				--	--
50	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	1078	99,00	--	106722			--	--
		шт		--	--				--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	1078	14,00	--	15092			--	--
		шт		--	--				--	--
52	Е0121-17-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	7	154,18	--	1079		970	0,89	6
		шт		142,83	--	1000		97	--	--
53	С Прайс лист ст.47	Световой указатель со встроенным источником бесперебойного питания, 8Вт, 3 часа 968-8SE3N	20	264,92	--	5298			--	--
		шт		--	--				--	--
54	Е0121-24-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	352,54	25,84	705	52	511	1,45	3
		шт		253,58	10,24	507	20	97	0,05	--
55	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440			--	--
		шт		--	--				--	--
56	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561,00	--	1122			--	--
		шт		--	--				--	--
57	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	2	16,00	--	32			--	--
		шт		--	--				--	--
58	Е0121-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	56	39,82	--	2230		1841	0,22	12
		шт		33,90	--	1898		97	--	--
59	СПрайс лист ст.48	Выключатель одноклавишный 220 В, 6,3А, С16-122	56	73,00	--	4088			--	--
		шт		--	--				--	--
60	Е0121-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	80	50,40	--	4032		2771	0,23	18
		шт		35,71	--	2857		97	--	--
61	С Прайс лист	Выключатель двухклавишный 220 В 6,3 А С56-006	80	44,00	--	3520			--	--
		шт		--	--				--	--
62	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	130	39,12	--	5086		4275	0,22	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	шт		33,90	--	4407		97	--	--
63	С Прайс лист	Розетка штепсельная для скрытой установки с 3-м заземляющими контактом и защитой шторкой 220В 16А 16-253	130	78,00	--	10140			--	--
		шт		--	--	#ЗНАЧ!			--	--
64	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,16	18000,00	--	2880			--	--
		1000шт		--	--				--	--
65	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	4605	30,63	--	141051		127127	0,17	884
		м		28,46	--	131058		97	--	--
66	С Прайс лист ст.52	Провод с медными жилами ПВХ изоляцией и оболочкой ПУНП 3х1,5 мм2	2,567	22498,00	--	57752			--	--
		км		--	--				--	--
67	С Прайс лист ст.51	Провод с медными жилами ПВХ изоляцией и оболочкой ПУНП 3х2,5 мм2	0,68050	36675,00	--	24957			--	--
		км		--	--				--	--
68	Е0121-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, напритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	138,181	109,26	13,63	15098	1883	13228	0,56	88
		м кабеля		90,05	8,64	12443	1194	97	0,04	6
69	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	52100,00	--	521			--	--
		1000м		--	--				--	--
70	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,06	28900,00	--	1734			--	--
		1000м		--	--				--	--
71	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,03534	159700,00	--	5644			--	--
		1000м		--	--				--	--
72	Е0121-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	100	80,78	8,65	8078	865	5671	0,33	33
				53,05	5,41	5305	541	97	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
73	Е0121-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	93	90,45	10,59	8412	985	5926	0,37	35
		м		59,51	6,18	5534	575	97	0,03	3
74	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100	14,60	0,20	1460	20	1023	0,07	7
		м		11,80	0,10	1180	10	86	--	--
75	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	128	27,00	0,80	3456	102	2323	0,13	17
		м		20,90	0,20	2675	26	86	--	--
76	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,467	19900,00	--	9293		--	--	--
		1000м		--	--			--	--	--
77	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,0267	82200,00	--	2195		--	--	--
		1000м		--	--			--	--	--
78	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,16334	13300,00	--	2172		--	--	--
		1000м		--	--			--	--	--
79	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,33834	9230,00	--	3123		--	--	--
		1000м		--	--			--	--	--
80	С151607-109	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 50 мм2	0,11667	70400,00	--	8214		--	--	--
		1000м		--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С151607-107	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2	0,15	36800,00	--	5520		--	--	--
		1000м		--	--			--	--	--
82	С151607-106	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 16 мм2	0,14	25600,00	--	3584		--	--	--
		1000м		--	--			--	--	--
83	С130804-1	Трубы винипластовые	95,02	650,00	--	61763		--	--	--
		кг		--	--			--	--	--
84	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,90	3,30	2476	132	805	0,14	6
		м		23,00	0,40	920	16	86	--	--
85	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,90	17,90	893	18	341	2,00	2
		шт		394,00	2,30	394	2	86	0,01	--
86	С Прайс лист ст.53	Пускатель магнитный ПМЛ-2100	10	216,00	--	2160		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
87	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,40	9,40	467	9	226	2,00	2
		шт		263,00	--	263		86	--	--
88	С Прайс лист ст.54	Пост управления кнопочны ПКЕ 222-1У3	1	431,00	--	431			--	--
		шт		--	--				--	--
89	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	1	357,80	--	358		242	2,00	2
		шт		281,00	--	281		86	--	--
90	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	77	247,70	20,70	19073	1594	7456	0,70	54
		шт		111,00	1,60	8547	123	86	0,01	1
91	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	225	61,90	3,30	13928	743	4528	0,14	32
		м		23,00	0,40	5175	90	86	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,10	24,10	2971	217	918	0,70	6
		шт		116,00	2,50	1044	23	86	0,01	--
93	СПрайс лист ст.55	Держатель коньковой из оценкованной стали	60	73,00	--	4380		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
94	С Прайс лист ст.55	Держатель скатный из оценкованной стали	35	73,00	--	2555		--	--	--
		шт								
95	С Прайс лист ст.56	Держатель фасадный пластиковый	45	44,00	--	1980		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
96	Ц0108-301-5	Фиксатор на кронштейне	18	808,00	464,00	14544	8352	5310	1,00	18
		шт		239,00	104,00	4302	1872	86	0,60	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3794958	66819	341879		1152
			Тенге			300461	30124			146
		Накладные расходы -	Тенге			341879				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248210				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4385048				

Оборуд		**135692**
СМР		**4249356**
Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	**Тенге**	**115582**
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	**Тенге**	**17337**
Итого с временными	**Тенге**	**4347601**
Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**	**95647**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**	**43476**
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**	**17390**
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**	**20718**
Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**	**4524832**
Итого в базовых ценах 2001г оборудование	**Тенге**	**135692**
Итого в базовых ценах 2001г	**Тенге**	**4660524**
Итого в текущих ценах 2010г.к1,774	**Тенге**	**8267770**
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К-1,02	**Тенге**	**8433125**
Итого с НДС(12%). К-1,12	**Тенге**	**9445101**

Сдал **Принял**

Технадзор