Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Договор № 14 от 26.02.2010г.

АКТ №10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010г.

Водопровод, канализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 **Хоз-питьевой водопровод**								
1	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1	86,34	1,96	86	2	90	0,47150	--
		1счетчик		77,63	--	78		115	--	--
2	С Прайс лист ст.32	**Счетчик воды СХВ-40**	1	9668,00	--	9668			--	--
		шт		--	--				--	--
3	Е0118-21-5	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм**	1	7604,34	114,61	7604	115	298	1,27850	1
		1фильтр		217,35	42,19	217	42	115	0,21250	--
4	С Прайс лист ст.16	**Фильтр грубой очистки ВФ-40**	1	1076,00	--	1076			--	--
		шт		--	--				--	--
5	Е0118-22-2	**Установка манометров с трехходовым краном**	1	54,17	1,96	54	2	54	0,25300	--
		комплект		46,58	--	47		115	--	--
6	С Прайс лист ст.17	**Манометр МП3-У**	1	770,00	--	770			--	--
		шт		--	--				--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328			--	--
		шт		--	--				--	--
8	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	981,63	112,66	2945	338	1923	2,99000	9
		1шт		514,91	42,19	1545	127	115	0,20000	1
9	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	5190,00	--	15570			--	
		шт		--	--				--	
10	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	359	1,69050	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115	0,08750	0
11	С130901-21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	516,00	--	516			--	
		шт		--	--				--	
12	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	3	1239,24	66,43	3718	199	1159	1,67900	5
		1соедин.		310,50	25,31	932	76	115	0,12500	0
13	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	2	311,00	--	622			--	
		шт		--	--				--	
14	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	2,8	1154,53	26,00	3233	73	514	0,83375	2
		м		150,08	9,74	420	27	115	0,04750	0
15	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из пластмассовых труб диам. 40 мм	0,8	761,70	5,24	609	4	66	0,38755	0
		м		68,83	1,97	55	2	115	0,00950	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Ц0112-796-2	Клапаны стальные с фланцами на резьбе на условное давление 32 МПа, диаметр условного прохода 25-32 мм	1	656,80	28,70	657	29	509	4,00000	4
		шт		621,00	6,80	621	7	81	0,03900	0
17	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,004	18738,70	851,78	75	3	55	109,25000	0
		т		16870,50	165,94	67	1	81	0,82150	0
18	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,004	172800,00	--	691			--	--
		т		--	--				--	--
		Холодное водоснабжение								
19	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	981,63	112,66	982	113	641	2,990	3
		1шт		514,91	42,19	515	42	115	0,20	--
20	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190,00	--	5190			--	--
		шт		--	--				--	--
21	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	75	521,42	49,05	39107	3679	26917	1,69050	127
		1шт		292,39	19,69	21929	1477	115	0,08750	7
22	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	62	275,00	--	17050			--	
		шт		--	--				--	
23	С130901-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	319,00	--	1914			--	
		шт		--	--				--	
24	С130901-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	7	420,00	--	2940			--	
				--	--				--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
25	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1436	1,69050	7
		1шт		292,39	19,69	1170	79	115	0,08750	0
26	С130901-21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	516,00	--	516			--	
		шт		--	--				--	
27	С130901-23	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	972,00	--	2916			--	
		шт		--	--				--	
28	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	10	521,42	49,05	5214	491	3589	1,69050	17
		1шт		292,39	19,69	2924	197	115	0,08750	1
29	С Прайс лист ст.18	Кран водоразборный КрНр15	10	210,00	--	2100			--	
		шт		--	--				--	
30	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	15	1154,53	26,00	17318	390	2757	0,83375	13
		м		150,08	9,74	2251	146	115	0,04750	1
31	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из пластмассовых труб диам. 15 мм	220	339,70	5,24	74734	1153	17916	0,38755	85
		м		68,83	1,98	15143	436	115	0,00950	2
32	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из пластмассовых труб диам. 20 мм	45	374,70	5,24	16862	236	3664	0,38755	17
		м		68,83	1,97	3097	89	115	0,00950	0
33	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из пластмассовых труб диам. 25 мм	49	466,70	5,24	22868	257	3991	0,38755	19
		м		68,83	1,97	3373	97	115	0,00950	0
34	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из пластмассовых труб диам. 32 мм	9	600,70	5,24	5406	47	733	0,38755	3
				68,83	1,97	619	18	115	0,00950	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
35	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из пластмассовых труб диам. 50 мм	41	883,20	12,93	36211	530	4400	0,49795	20
		м		88,49	4,84	3628	198	115	0,02363	1
36	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,0036	18738,70	851,78	67	3	50	109,25000	0
		т		16870,50	165,94	61	1	81	0,81250	0
37	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0036	172800,00	--	622		--	--	
		т		--	--			--	--	
38	С12021-30	Кронштейны	7,8	147,30	--	1149		--	--	
		кг		--	--			--	--	
39	С11071-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,017750	147300,00	--	2615		--	--	
		т		--	--			--	--	
40	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	4,8	727,18	--	3490		375	0,38755	2
		м		68,02	--	326		115	--	
41	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	5	7864,06	1,96	39320	10	358	0,34500	2
		1кран		62,10	--	311		115	--	
42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15	22,68	0,06	340	1	81	0,03393	1
		м2		6,68	0,03	100	0	81	0,00013	0
43	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15	36,36	0,03	545	0	58	0,02450	0
		м2		4,78	--	72		81	--	
44	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	20	144,34	14,35	2887	287	1698	0,51060	10
		м		89,01	5,35	1780	107	90	0,02625	1
45	С Прайс лист	Изоляция ISOVER ISOTEC KK-ALC-114-40	20	1002,00	--	20040			--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст.20	м		--	--				--	
46	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	166,5	100,78	10,59	16780	1763	8966	0,32315	54
		м		55,89	3,94	9306	656	90	0,01875	3
47	С Прайс лист ст.19	Изоляция ISOVER ISOTEC KK-ALC-22-40	40	424,00	--	16960		--	--	
		м		--	--			--	--	
48	С Прайс лист ст.19	Изоляция ISOVER ISOTEC KK-ALC-28-40	2	3328,00	--	6656		--	--	
		м		--	--			--	--	
49	С Прайс лист ст.19	Изоляция ISOVER ISOTEC KK-ALC-38-40	20	1490,00	--	29800		--	--	
		м		--	--			--	--	
50	С Прайс лист ст.19	Изоляция ISOVER ISOTEC KK-AL-42-40	5,5	651,00	--	3581		--	--	
		м		--	--			--	--	
51	С Прайс лист ст.19	Изоляция ISOVER ISOTEC KK-AL-60-40	41	715,00	--	29315		--	--	
		м		--	--				--	
52	С Прайс лист ст.19	Изоляция ISOVER ISOTEC KK-ALC-22-20	51	296,00	--	15096			--	
		м		--	--				--	
53	С Прайс лист ст.19	Изоляция ISOVER ISOTEC KK-ALC-35-20	7	328,00	--	2296			--	
		м		--	--				--	
54	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	5,5	229,00	--	1260			--	
		м		--	--				--	
55	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	13	160,00	--	2080			--	
		м		--	--				--	
56	С130806-64	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	0,5	335,00	--	168			--	
			Раздел 2	Горячее водоснабжение						
57	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	5	1742,13	121,34	8711	607	9320	9,05050	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		1575,79	45,00	7879	225	115	0,22500	1
58	С Прайс лист ст.21	Элетроводонагреватель "ARISTON"	5	16291,00	--	81455			--	
		шт.		--	--				--	
59	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	521,42	49,05	2607	245	1794	1,69050	8
		1шт		292,39	19,69	1462	98	115	0,08750	0
60	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	275,00	--	1375			--	
		шт		--	--				--	
61	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из пластмассовых труб труб диам. 15 мм	19	339,70	5,24	6454	100	1548	0,38755	7
		м		68,83	1,97	1308	38	115	0,00950	0
62	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,64	200,00	--	928		--	--	
		кг		--	--			--	--	
63	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,23	22,68	0,06	28		6	0,03393	0
		м2		6,68	0,03	8		81	0,00013	0
64	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,23	36,36	0,03	45		5	0,02450	0
		м2		4,78	--	6		81	--	
				Противопожарное оборудование						
65	Ц0110-901-6	Шкаф настенный, размером до 700х1000 мм	1	583,70	17,70	584	18	404	3,00	3
		шт		401,00	6,80	401	7	99	0,039	--
66	С Прайс лист ст.22	Шкаф пожарный металлический навесной ШПК-305	1	3328,00	--	3328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С Прайс лист ст.23	Огнетушитель ОП-5	44	1490,00	--	65560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Канализация бытовая						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	157,00000	636,63	0,80	99951	126	22106	0,00150	0
		м		122,13	0,31	19174	49	115	--	--
69	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	161,00000	764,60	1,79	123101	288	21925	0,64000	103
		м		117,74	0,67	18956	109	115	--	--
70	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	0,09700	468,34	--	45		46	3,03600	0
		м3		468,34	--	45		102	--	--
71	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из пластмассовых канализационных труб диам. 100 мм	9,35000	779,79	13,23	7291	124	1527	0,80500	8
		м		137,14	4,95	1282	46	115	0,02425	--
72	С Прайс лист ст. 19	Отвод 45х110кх110к-ПНД	50,00000	1449,00	--	72450		--	--	
		шт		--	--			--	--	
73	С Прайс лист ст. 25	Отвод 045 50кх50к ПНД	81,00000	36,00	--	2916		--	--	
		шт		--	--			--	--	--
74	С Прайс лист ст. 25	Отвод 0 50кх50к-ПНД	35,00000	36,00	--	1260		--	--	
		шт		--	--			--	--	
75	С Прайс лист ст. 26	Тройник Т45 50кх50кх50к-ПНД	29,00000	73,00	--	2117		--	--	
		шт		--	--			--	--	
76	С Прайс лист ст. 27	Тройник Т45 110кх110кх110к-ПНД	21,00000	209,00	--	4389		--	--	
		шт		--	--			--	--	
77	С Прайс лист ст. 27	Тройник Т45 110кх110кх50к-ПНД	19,00000	209,00	--	3971		--	--	
		шт		--	--			--	--	
78	С Прайс лист ст. 26	Тройник Т50кх50кх50к-ПНД	25,00000	154,00	--	3850		--	--	
		шт		--	--			--	--	
79	С Прайс лист ст. 27	Тройник Т110 110кх110кх110к-ПНД	21,00000	113,00	--	2373		--	--	
		шт		--	--			--	--	
80	С Прайс лист ст.	Тройник Т110кх110кх50к-ПНД	5,00000	113,00	--	565		--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	27	шт		--	--			--	--	--
81	С Прайс лист ст. 27	Патрубок ПП 110кх50к-ПНД шт	8,00000	200,00	--	1600		--	--	
				--	--			--	--	
82	С Прайс лист ст. 30	Ревизия Р50к-ПНД шт	18,00000	166,00	--	2988		--	--	
				--	--			--	--	
83	С Прайс лист ст. 29	Ревизия Р110к-ПНД шт	4,00000	257,00	--	1028		--	--	
				--	--			--	--	
84	С Прайс лист ст. 30	Заглушка 350-ПНД шт	12,00000	2774,00	--	33288		--	--	
				--	--			--	--	
85	С Прайс лист ст. 27	Тройник Тун 110кх110кх50с-Л-ПНД шт	2,00000	73,00	--	146		--	--	
				--	--			--	--	
86	С Прайс лист ст. 27	Отвод приборный 0Пр Ух110к-ПНД шт	16,00000	113,00	--	1808		--	--	
				--	--			--	--	--
87	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн комплект	7,00000	9832,17	117,43	68825	822	3425	2,24250	16
				380,36	45,00	2663	315	115	0,21250	--
88	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	16,00000	9194,48	49,05	147112	785	8551	2,55300	41
				445,05	19,69	7121	315	115	0,08750	--
89	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды комплект	35,00000	5876,21	22,14	205668	775	12629	1,71350	60
				305,33	8,44	10687	295	115	0,03750	--
90	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов комплект	2,00000	4298,73	68,38	8597	137	499	1,13850	2
				191,48	25,31	383	51	115	0,00000 0,12500	--
91	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/ комплект	2,00000	2415,56	17,38	4831	35	442	1,06950	2
				186,30	5,62	373	11	115	0,03750	--
92	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм комплект	6,00000	1426,59	8,69	8560	52	662	0,52900	3
				93,15	2,81	559	17	115	0,01250	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С130901-21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	9,00000	516,00	--	4644		--	--	
		шт		--	--			--	--	
94	С Прайс лист	Вакуумный клапан	9,00000	460,00	--	4140		--	--	
		шт		--	--			--	--	
95	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	3,20000	100,78	10,59	322	34	173	0,32315	1
		м		55,89	3,94	179	13	90	0,01875	--
96	С Прайс лист ст. 20	Изовер ISOVER ISOTEC KK-ALC-114-60	3,20000	257,00	--	822		--	--	
		м		--	--			--	--	
97	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,04000	200,00		1008		--	--	
				--	--			--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. Канализация производственная								
98	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	8	636,63	0,80	5093	6	1126	0,67160	5
		м		122,13	0,31	977	2	115	0,00150	0
99	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	25	764,59	1,79	19115	45	3405	0,64400	16
		м		117,74	0,67	2944	17	115	0,00325	0
100	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	0,04	468,34	--	19		19	3,03600	0
		м3		468,34	--	19		102	--	
101	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	4,1	779,79	13,23	3197	54	669	0,80500	3
		м		137,14	4,95	562	20	115	0,02425	0
102	С Прайс лист ст.24	Отвод 045110кх110к-ПНД	19	1449,00	--	27531		--	--	
		шт		--	--			--	--	
103	С Прайс лист ст.23	Отвод 045 50кх50к ПНД	3	36,00	--	108		--	--	
				--	--			--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
104	С Прайс лист ст. 27	Тройник Т45 110кх110кх50к-ПНД	5	209,00	--	1045		--	--	
		шт		--	--			--	--	
105	С Прайс лист ст. 26	Тройник Т50кх50кх50к-ПНД	4	154,00	--	616		--	--	
		шт		--	--			--	--	
106	С Прайс лист ст. 27	Тройник Т110 110кх110кх110к-ПНД	2	113,00	--	226		--	--	
		шт		--	--			--	--	
107	С Прайс лист ст. 28	Патрубок ПП 110кх50к-ПНД	1	200,00	--	200		--	--	
		шт		--	--			--	--	
108	С Прайс лист ст. 29	Ревизия Р110к-ПНД	4	257,00	--	1028		--	--	
		шт		--	--			--	--	
109	С Прайс лист ст. 30	Заглушка 350-ПНД	1	2774,00	--	2774		--	--	
		шт		--	--			--	--	
110	С Прайс лист ст. 27	Тройник Туи 110кх110кх50с-Л-ПНД	2	73,00	--	146		--	--	
		шт		--	--			--	--	
111	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	2	1426,59	8,69	2853	17	221	0,52900	1
		комплект		93,15	2,81	186	6	115	0,01250	0
112	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	6	9832,17	117,43	58993	705	2935	2,24250	13
		комплект		380,36	45,00	2282	270	115	0,21250	1
113	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,04	200,00	--	208		--	--	
		кг		--	--			--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1611117	14945	176094		87
			Тенге			150335	5749			2
		Накладные расходы -	Тенге			176094				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107234				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1894445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	**Тенге**			**51529**				
		Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	**Тенге**			**7729**				
		Итого с временными	**Тенге**			**1938245**				
		Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**			**42641**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**			**19382**				
		На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**			**7753**				
		Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**			**9237**				
		Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**			**2017258**				
		Итого в текущих ценах 2010г.к1,774	**Тенге**			**3578615**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К-1,02	**Тенге**			**3650188**				
		Итого с НДС(12%). К-1,12	**Тенге**			**4088210**				

Сдал **Принял**

Технадзор

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Елена Д"
Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области
Договор № 14 от 26.02.2010г.

АКТ №11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010г

Оборудование котельной

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных секционных, до 14 секций, отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью более 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	2	24339,87	2637,11	48680	5274	38193	83,86260	168
		1котел		15617,63	987,83	31235	1976	115	4,82813	10
2	С Прайс лист ст.66	Котел отопительный водогрейный КВУ-2 на твердом топливе	1	363490,00	--	363490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С Прайс лист ст.66	Котел отопительный водогрейный КВУ-3 на твердом топливе	1	491256,54	--	491257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	2	5517,28	425,47	11035	851	8948	21,913250	44
		1насос		3731,18	159,33	7462	319	115	0,772500	2
4	С Прайс лист ст.67	Сетевой насос отопления Wilo -IL-40/210-1.1/4	2	116474,00	--	232948		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0117-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	3016,34	413,08	3016	413	3065	15,410000	15
		бак		2509,88	154,69	2510	155	115	0,750000	1
6	С131203-19	Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3	1	16300,00	--	16300		--	--	
		шт		--	--			--	--	
7	Е0118-16-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	1	42021,27	488,97	42021	489	2859	13,384850	13
		1шт		2302,67	182,50	2303	183	115	0,901250	1
8	Е0109-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,86	5455,18	2856,97	4691	2457	1802	10,75250	9
		т		1816,43	771,42	1562	663	81	2,925	3
9	С130806-296	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 426х10 мм	20,4	12700,00	--	259080		--	--	
		м		--	--			--	--	
10	Е0118-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	2	872,27	88,32	1745	177	1765	4,29974	9
		1бак		735,57	31,87	1471	64	115	0,16738	0
11	С Прайс лист ст.68	Расширительный сосуд емкостью 300л."Reflex" N250/6	2	23697,00	--	47394		--	--	
		шт		--	--			--	--	
12	Е0118-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	2	5517,28	425,47	11035	851	8948	21,91325	44
		1насос		3731,18	159,33	7462	319	115	0,77250	2
13	С Прайс лист ст.67	Насос Wilo Star-RS 25/6 (однофазный)	2	8712,00	--	17424		--	--	
		шт		--	--			--	--	
14	Ц0112-628-1	Компенсаторы стальные линзовые до 3 волн на сварке на условное давление 0,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	1	930,40	117,00	930	117	631	4,00	4
				765,00	13,50	765	14	81	0,079	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
15	С Прайс лист ст.69	Компенсатор двухлинзовый ПГВУ	1	8712,00	--	8712		--	--	
		шт		--	--			--	--	
16	Ц0116-14-2	Шибер в общем борове	2	26363,19	13727,19	52726	27454	21068	62,00	124
		шт		10462,50	2542,50	20925	5085	81	14,848	30
17	С130806-295	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 426х9 мм	8	11400,00	--	91200		--	--	
		м		--	--			--	--	
18	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	1000,45	116,04	2001	232	1320	3,0797	6
		1шт		530,36	43,45	1061	87	115	0,20800	0
19	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800		--	--	
		шт		--	--			--	--	
20	Е0116-16-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	8	648,40	15,87	5187	127	2946	1,87151	15
		1шт		314,48	5,79	2516	46	115	0,025750	0
21	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	5190,00	--	41520		--	--	
		шт		--	--			--	--	
22	Е0116-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	2	351,97	6,93	704	14	417	1,06605	2
		1шт		178,56	2,90	357	6	115	0,01288	0
23	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	292,00	--	584		--	--	
		шт		--	--			--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0116-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	8	351,97	6,93	2816	55	1669	1,06605	9
		1шт		178,56	2,90	1428	23	115	0,01288	0
25	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	408,00	--	1632		--	--	
		шт		--	--			--	--	
26	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	507,00	--	1521		--	--	
		шт		--	--			--	--	
27	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	362,00	--	362		--	--	
		шт		--	--			--	--	
28	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	1000,45	116,04	4002	464	2639	3,0797	12
		1шт		530,36	43,45	2121	174	115	0,2060	1
29	С Прайс лист ст.19	Клапан обратный д.80	2	1171,00	--	2342		--	--	
		шт		--	--			--	--	
30	С Прайс лист ст.20	Клапан преохранительный д.50	2	19731,00	--	39462		--	--	
		шт		--	--			--	--	
31	Е0120-45-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 10 тыс. м3-час	2	2500,40	118,30	5001	237	4776	11,25390	23
		шт		2032,22	44,30	4064	89	115	0,21	0
32	С Прайс лист ст.16	Фильтр сетчатый д.20мм	2	345,00	--	690		--	--	
		шт		--	--			--	--	
33	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка манометров с трехходовым краном	13	866,62	2,02	11266	26	718	0,26059	3
		комплект		47,97	--	624		115	--	
34	С Прайс лист ст.17	Манометр показывающий МТП 1-160Х6	9	770,00	--	6930		--	--	
				--	--			--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
35	С Прайс лист ст.17	Манометр технический	4	770,00	--	3080		--	--	
		шт		--	--			--	--	
36	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	4	436,80	18,80	1747	75	431	0,58	2
		шт		133,00	--	532		81	--	
37	Ц0112-796-6	Клапаны стальные с фланцами на резьбе на условное давление 32 МПа, диаметр условного прохода 80 мм	9	1771,40	273,00	15943	2457	11304	8,0000	72
		шт		1483,00	67,50	13347	608	81	0,3950	4
38	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,6	183,08	0,09	476	0	307	0,7429	2
		м2		124,20	0,03	323	0	95	0,00013	0
39	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	10	785,27	18,18	7853	182	1446	0,65503	7
		м		118,86	6,81	1189	68	115	0,03322	0
40	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	40	1178,81	26,78	47152	1071	7572	0,858760	34
		м		154,58	10,03	6183	401	115	0,048930	2
41	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	20	361,27	18,18	7225	364	2890	0,65503	13
		м		118,86	6,81	2377	136	115	0,03322	1
42	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	10	429,25	5,10	4293	51	733	0,3518	4
		м		61,83	1,92	618	19	115	0,0094	0
43	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	30	329,25	5,10	9878	153	2200	0,35180	11
		м		61,83	1,92	1855	58	115	0,00940	0
44	Е0126-11-20 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	13,26	413,10	121,71	5478	1614	3286	1,26500	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		229,77	45,56	3047	604	90	0,22250	3
45	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,053	109500,00	--	5804		--	--	
		т		--	--			--	--	
46	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	22,68	0,06	227	1	54	0,03393	0
		м2		6,68	0,03	67	0	81	0,00013	0
47	Е0113-26-21 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	20	5,18	0,03	104	1	58	0,01840	0
		м2		3,60	--	72		81	--	
48	Е0126-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	70	138,38	39,96	9687	2797	5406	0,394450	28
		м		70,90	14,91	4963	1044	90	0,072500	5
49	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,4	10300,00	--	4120		--	--	
		м3		--	--			--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1973571	48004			690
			Тенге			122439	12141			65
		Накладные расходы -	Тенге			137451				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126661				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2237683,32				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							824
		Сметная заработная плата -	Тенге				155198,00			
		Оборудование				1113831				
		СМР				1123852				

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	**Тенге**	**30569**
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15	**Тенге**	**4585**
Итого с временными	**Тенге**	**1149836**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**			**25296**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**			**11498**				
		На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**			**4599**				
		Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**			**5479**				
		Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**			**1196709**				
		Итого в базовых ценах 2001г оборудование	**Тенге**			**1113831**				
		Итого в базовых ценах 2001г				**2310540**				
		Итого в текущих ценах 2010г.к1,774	**Тенге**			**4098898**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К-1,02	**Тенге**			**4180876**				
		Итого с НДС(12%). К-1,12	**Тенге**			**4682582**				

Сдал

Технадзор

Принял

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Елена Д"
Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области
Договор № 14 от 26.02.2010г.

АКТ №12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010г.

Наружные сети теплоснабжения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канал лотковый КЛ 60х45-8								
1	Е0107-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	12,48	2212,73	705,54	27615	8805	14096	3,8300	48
		м3		652,05	244,35	8138	3049	126	0,9400	12
2	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	8,64	23300,00	--	201312	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143018-60	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2	3,84	21900,00	--	84096	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Местная заделка канала								
6	Е0123-1-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство бетонного основания под трубопроводы	0,064	11788,37	567,24	754	36	36	1,74	--
		м3		262,37	212,35	17	14	117	1,04	--
7	Е0108-6-9 т.ч. п-	Кладка стен приямков и каналов	0,0249	12150,36	370,75	303	9	31	6,84	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.25 К=1,15 и	м3		1053,11	137,81	26	3	106	0,68	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			314080	8850	14163		48
			Тенге			8181	3066			12
		Накладные расходы -	Тенге			14163				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19695				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			347938				
		РАЗДЕЛ 5. Опорная подушка ОП2-48шт								
38	Е0107-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,32	2212,73	705,54	9559	3048	4880	3,8295	17
		м3		652,05	244,35	2817	1056	126	0,9416	4
39	С143018-60	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2	4,32	21900,00	--	94608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,4	11641,33	--	16298	--	1013	4,20900	6
		м3		652,05	--	913	--	111	--	--
43	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,05	318,10	12,44	1288	50	291	0,40940	2
		м2		60,03	4,68	243	19	111	0,02275	--
44	Е0115-72-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	9,45	464,22	4,47	4387	42	1299	0,83950	8
		м2		143,61	1,10	1357	10	95	0,05413	1
45	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,9	252,00	4,78	479	9	90	0,24380	--
		м2		42,95	1,80	82	3	106	0,00875	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			126619	3149	7573,00		74
			Тенге			5412	1088			5
		Накладные расходы -	Тенге			7573,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8051,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			142244				
		РАЗДЕЛ 6. Теплофикационная камера. Тип 2-1шт								
46	Е0107-62-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство камер со стенкамиз бетонных блоков	13,68	11987,39	987,40	163987	13508	33662	9,51050	130
		м3		1612,01	340,94	22052	4664	126	1,30075	18
47	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	0,191	11500,00	--	2197	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	11,826	11100,00	--	131269	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143018-60	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2	1,22	21900,00	--	26806	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			337659	13508			130
			Тенге			22052	4664			18
		Накладные расходы -	Тенге			33662				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22279,26				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			393600				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			883781				

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	**Тенге**	**24039**
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружеі	**Тенге**	**3606**
Итого с временными	**Тенге**	**904214**
Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**	**19893**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**	**9042**
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**	**3617**
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**	**4309**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**			**941075**				
		Итого в текущих ценах 2010г.к1,774	**Тенге**			**1669467**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К-1,02	**Тенге**			**1702856**				
		Итого с НДС(12%). К-1,12	**Тенге**			**1907199**				

Сдал

Принял

Технадзор

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Елена Д"
Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Договор № 14 от 26.02.2010г.

АКТ №13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010г.

Благоустройство и озеленение территоррии

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение металическое ажурное								
1	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	11,555	463,16	--	5352	--	5459	3,22000	37
		м3		463,16	--	5352	--	102	--	
2	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	6,348	12463,50	119,96	79118	762	5626	5,63500	36
		м3		887,51	45,31	5634	288	95	0,22128	1
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,207	154,22	--	803	--	819	1,11780	6
		м3		154,22	--	803	--	102	--	
4	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	2,545	19786,84	2739,11	50358	6971	30024	84,64000	215
		т		14438,25	126,56	36745	322	81	0,61250	2
5	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	2,545	172800,00	--	439776	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
6	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	7,353	26001,12	11140,24	191186	81914	84360	62,4450	459
		т		11695,50	2468,49	85997	18151	81	9,4750	70
7	СПрайс	Секция ограждения	92	6744,00	--	620448	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
8	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	8449,53	1466,04	16899	2932	10379	20,4700	41
		шт		3700,13	418,46	7400	837	126	1,5950	3
9	СПрайс	Ворота	2	15516		31032				
		шт								
8	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	160,01	15,21	160	15	170	0,8165	1
		шт		129,38	5,74	129	6	126	0,0281	0
9	СПрайс	Калитка	1	6379,00	--	6379	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
266	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	1,84	21,35	0,03	39	0	10	0,03	0
		м2		6,68	--	12	--	81	--	--
267	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к-2	3,68	36,36	0,03	134	0	14	0,02	0
		м2		4,78	--	18	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1441684	92594	136861		795
			Тенге			142060	19604			76
		Накладные расходы -	Тенге			136861				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94713				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1673258				

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	**Тенге**	**45513**
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	**Тенге**	**6827**
Итого с временными	**Тенге**	**1711943**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**	**37663**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**	**17119**
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**	**6848**
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**	**8158**
Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**	**1781731**
Итого в текущих ценах 2010г.к1,774	**Тенге**	**3160792**
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К-1,02	**Тенге**	**3224007**
Итого с НДС(12%). К-1,12	**Тенге**	**3610888**

Сдал

Принял

Технадзор

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

Наименование объекта - **Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области**

Договор № 14 от 26.02.2010г.

АКТ №15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010г.

Здание школы.Пожарная сигнализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость. тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	3100,60	1,60	3101	2	2406	16,00	16
		шт		2970,00	--	2970	--	81	--	--
2	С Прайс лист ст.57	Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК-16	1	9554,00	--	9554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-121-7	Аккумулятор, типы : С-14, СК-14, С-16, СК-16	1	1217,00	--	1217	--	840	6,00	6
		шт		977,00	--	977	--	86	--	--
4	С Прайс лист ст.57	Аккумулятор кислотный стационарный тип С-14, СК-14, С-16, СК-16	1	1080,00	--	1080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	65	369,90	1,60	24044	104	18270	2,00	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		347,00	--	22555	--	81	--	--
6	С Прайс лист ст.59	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М	65	469,00	--	30485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	91	153,50	--	13969	--	10614	1,00	91
		шт		144,00	--	13104	--	81	--	--
8	С Прайс лист ст.60	Извещатель пожарный тепловой ИП 105-2/1	91	725,00	--	65975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	9	195,70	--	1761	--	1298	1,00	9
		шт		178,00	--	1602	--	81	--	--
10	С Прайс лист ст.59	Извещатель пожаный ручной ИПР-И	9	422,00	--	3798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-541-1	Блок резисторов до 660 В, защищенного исполнения /в кожухе/, устанавливаемый без стеллажа, на конструкции на полу, масса до 50 кг	22	1814,00	116,00	39908	2552	7792	2,00	44
		шт		387,00	24,80	8514	546	86	0,14	3
12	С Прайс лист	Коробка ответвительная КО-2	114	25,10	--	2861	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,114	22300,00	--	2542	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	1340	43,80	--	58692	--	26592	0,15	201
		м		24,50	--	32830	--	81	--	--
15	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	1,34	3660,00	--	4904	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
16	Е0121-2-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	20	89,54	9,30	1791	186	1275	0,37	7
		м		60,03	5,66	1201	113	97	0,02	--
17	С Прайс лист	Трубы винилопластиковые 32 мм	20	118,87	--	2377	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Оповещение о пожаре						
18	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	1	357,80	--	358	--	242	2,00	2
		шт		281,00	--	281	--	86	--	--
19	С Прайс лист ст.61	Блок речевого оповещения с аккумуляторной батареей "Орфей"	1	9696,00	--	9696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	44	332,40	--	14626	--	12693	2,00	88
		шт		317,00	--	13948	--	91	--	--
21	С Прайс лист ст.61	Акустический модуль - звуковая колонка с динамическим грокоговорителем (исполнение 2), настенный	37	2890,00	--	106930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С Прайс лист ст.61	Акустический модуль - звуковая колонка динамическим громкоговорителем (исполнение 1), настенный	7	1067,00	--	7469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,70	--	1939	--	1493	12,00	12
		шт		1843,00	--	1843	--	81	--	--
24	С Прайс лист ст.62	Усилитель мощности 120Вт А-120	1	38523,00	--	38523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,30	1,60	994	2	758	5,00	5
		шт		936,00	--	936	--	81	--	--
26	С Прайс лист ст.63	Блок питания 12В, 120Вт малогабаритный МБП-12	1	3584,00	--	3584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0121-17-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	11	154,18	--	1696	--	1524	0,89	10
		шт		142,83	--	1571	--	97	--	--
28	С Прайс лист ст.63	Световое табло "выход" Молния-12-С	11	516,00	--	5676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С Прайс лист ст.62	Микрофон RM-01 настольный	1	8280,00	--	8280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0110-345-1	Шкаф радиосвязи и радиомикрофонов	1	11450,00	153,00	11450	153	9271	55,00	55
		шт		10150,00	38,30	10150	38	91	0,22	--
31	С Прайс лист	Шкаф (панель)	1	70626,00	--	70626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С Прайс лист	Коробка ответвительная КО-2	30	25,10	--	753	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	680	92,60	--	62968	--	38170	0,43	292
		м		69,30	--	47124	--	81	--	--
34	С Прайс лист ст.64	Кабель с медными жилами КСВВ 2х0,5	0,39	7159,00	--	2792	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
35	С Прайс лист ст.64	Кабель с медными жилами КСВВ 4х0,5	0,63	28297,00	--	17827	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			634246	2998			969
			Тенге			159606	697			4
		Накладные расходы -	Тенге			133238				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46049				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			813533				

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	**Тенге**	**22128**
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	**Тенге**	**3319**
Итого с временными	**Тенге**	**832342**
Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**	**18312**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**	**8323**
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**	**3329**
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**	**3966**
Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**	**866273**
Итого в базовых ценах 2001г оборудование	**Тенге**	
Итого в текущих ценах 2010г.к1,774	**Тенге**	**1536768**
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К-1,02	**Тенге**	**1567503**
Итого с НДС(12%). К-1,12	**Тенге**	**1755603**

Сдал **Принял**

Технадзор

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Елена Д"
Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области
Договор № 14 от 26.02.2010г.

АКТ №14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010г.

Накопитель стоков емкостью 16 м3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	76,6	21,30	20,46	1631	1567	568	0,01	1
		м3		0,84	6,80	64	521	97	0,03	2
2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	76,6	9,24	9,24	708	708	223	--	
		м3		--	3,00		230	97	0,01	1
3	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	76,6	7,91	7,91	606	606	191	--	
		м3		--	2,57		197	97	0,01	1
4	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	3,82857143	19,40	--	74		72	0,12	0
		м2		19,40	--	74		97	--	
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	68,86	134,10	--	9234		10434	0,97	67
		м3		134,10	--	9234		113	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,34	1968,85	--	669		199	2,99	1
		м3		477,00	--	162		123	--	
7	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,4	279,42	9,95	1788	64	440	0,36	2
		м2		52,20	3,74	334	24	123	0,02	0
8	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	6,4	531,79	2,07	3403	13	2043	1,38	9
		м2		258,75	0,79	1656	5	123	--	#ЗНАЧ!
9	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	6,4	268,84	0,30	1721	2	1452	0,97	6
		м2		184,28	0,11	1179	1	123	--	
11	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	2,98	9826,51	1152,38	29311	3437	6909	8,06	24
		м3		1350,23	431,55	4028	1287	130	2,11	6
12	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	1	10500,00	--	10500		--	--	
		комплект		--	--			--	--	
13	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	3,77	3470,00	--	13087		--	--	
		м		--	--			--	--	
14	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,303	28900,00	--	37653		--	--	
		м3		--	--			--	--	
15	Е0115-63-1	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	12,9	264,22	3,77	3414	49	1777	0,78	10
				130,28	0,72	1683	9	105	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,21	245,44	3,82	3488	54	650	0,21	3
		м2		37,35	1,44	531	20	118	0,01	
17	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,03142857	3233,84	335,84	102	11	31	4,54	
		м3		699,75	126,00	22	4	118	0,61	
18	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	0,01159429	21600,00	--	250		--	--	
		1000шт		--	--			--	--	
19	С12068-33	Щиты настила	0,06	1230,00	--	74		--	--	
		м2		--	--			--	--	
20	С130806-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	1,2	2710,00	--	3252		--	--	
		м		--	--			--	--	
21	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	1	181,76	--	182		144	0,78	1
		канал		131,18	--	131		110	--	
22	Е0114-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления	0,06	1446,25	15,01	87	1	4	0,40	
		м2		58,50	5,63	4	0	105	0,03	
23	Е0105-63-1	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи	0,12	10743,80	360,30	1289	43	48	1,82	
		м3		283,50	136,17	34	16	95	0,60	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			122272	6554	24990		440
			Тенге			19136	2315			39
		Накладные расходы -	Тенге			24990				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8836				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			156097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							524
		Сметная заработная плата -	Тенге				89194,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	Тенге			4246				
		Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружен	Тенге			637				
		Итого с временными	Тенге			159706				
		Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	Тенге			3514				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	Тенге			1597				
		На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	Тенге			639				
		Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	Тенге			761				
		Итого в базовых ценах 2001г СМР	Тенге			166217				
		Итого в текущих ценах 2010г.к1,774	Тенге			294869				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К	Тенге			300766				
		Итого с НДС(12%). К-1,12	Тенге			336858				

Сдал

Принял

Технадзор

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Елена Д"
Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Договор № 14 от 26.02.2010г.

АКТ №16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010г

Пункт автономного обслуживания.Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-164-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,51	251,77	--	2143	--	2186	1,77	15
		м3		251,77	--	2143	--	102	--	--
2	Е0101-166-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,5	154,22	--	231	--	236	1,12	2
		м3		154,22	--	231	--	102	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5084				
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
3	Е0108-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,49	2569,43	157,64	3825	235	353	0,98	1
		м3		163,66	59,77	244	89	106	0,23	--
4	Е0108-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,49	1719,35	121,34	2559	181	276	0,90	1
		м3		129,38	45,00	193	67	106	0,23	--
5	Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,97	12576,13	389,15	49922	1545	2467	3,24	13
		м3		507,15	147,01	2013	584	95	0,72	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0108-4-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	9,92	512,03	17,52	5081	17	507	0,23	2
				41,66	6,58	413	52	106	0,03	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			61387		3603		
						68889				
		РАЗДЕЛ 3. Проемы								
		Воротные								
7	Е0109-46-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания т	0,2473	43750,88	27242,17	10820	6737	2787	54,75150	14
				10117,13	3794,80	2502	938	81	12,73438	3
8	СПРайс	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания шт	1	47992,54	--	47993	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			58812		2786,74043		
						65295				
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								
		Котельная								
9	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружных простых стен из кирпича м3	3,222	12098,21	300,96	38975	970	3329	5,63	18
				873	101,79	2812	328	106	0,39	1
10	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев м3	1,42	21063,26	387,03	29910	550	4550	15,87	23
				2820,38	146,25	4005	208	108	0,7125	1
11	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали м2	172,013	164,33	2,55	28267	439	5373	0,2	34
				28,78	0,41	4951	71	107	0,01	2
12	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	1,42	599,34	35,14	851	50	239	0,897	1
				142,31	13,23	202	19	108	0,065	0
13	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю покрытий и настилов по фермам м2	172,013	21,42	1,14	3685	196	1079	0,03335	6
				5,38	0,43	925	74	108	0,0021	0
15	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	172,013	41,38	1,55	7118	267	2930	0,08	14
				15,33	0,59	2637	101	107	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
16	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,03780505	184000,00	--	6956		--	--	
				--	--			--	--	
		т								
17	Е0112-13-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	146,68	82,07	21,66	12038	3177	10757	0,396750	58
				60,41	8,13	8861	1193	107	0,039690	6
		м2								
18	С Прайс лист ст.1	Фибролитовая плита ?	14,668	2036,56	--	29872			--	
				--	--				--	
		м3								
21	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	19,84	801,94	9,43	15910	187	5316	0,305500	6
				246,85	3,57	4898	71	107	0,010630	0
		м2								
22	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	172,013	148,19	53,51	25491	9204	11252	0,419230	72
				67,55	13,21	11619	2272	81	0,047190	8
		м2								
23	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	177,17339	1190,00	--	210836		--	--	--
				--	--			--	--	--
		м2								
		Тамбур								
24	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,0247153	21063,26	387,03	521	10	79	15,87	0
				2820,38	146,25	70	4	108	0,7125	0
		м3								
	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	6,51	164,33	2,55	1070	17	203	0,2	1
				28,78	0,41	187	3	107	0,01	0
		м2								
25	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	6,51	148,19	53,51	965	348	426	0,419230	3
				67,55	13,21	440	86	81	0,047190	0
		м2								
26	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	6,7053	1190,00	--	7979		--	--	--
				--	--			--	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			420444		45533		
						493935				
		РАЗДЕЛ 5 Полы								
		Тип 1								
70	Е0111-35-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных м2	1,5	3452,44	8,31	5179	12	222	0,72209	1
				130,33	3,13	195	5	111	0,01516	--
		Тип 2								
75	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	10,17	827,79	7,66	8419	78	906	0,50520	5
				77,37	2,89	757	29	111	0,01406	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13598		1128		
		Итого				15610				121
		РАЗДЕЛ 6 Внутренняя отделка								
		Потолки								
76	Е0107-57-15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	501,6	74,04	0,11	37138	55	44399	0,3941100	172
				70,22	0,03	35222	15	126	0,0001600	--
77	Е0115-152-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону м2	102,9	12,27	0,19	1263	20	881	0,0581900	5
				8,93	0,08	919	8	95	0,00	--
		Стены								
78	Е0115-60-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	231,43	287,33	3,13	66497	724	27309	0,748540	173
				123,79	0,42	26649	97	95	0,066090	15
79	Е0115-152-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону м2	171,69	12,27	0,19	2107	33	1470	0,058190	10
				8,93	0,08	1533	14	95	0,000310	0
80	Е0115-165-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	59,74	213,21	2,94	12737	176	5941	0,618930	37
				103,55	1,13	6186	68	95	0,005470	
		Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0115-165-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляныморазбеленным деревянных заполнений проемов оконных	18,14	371,46	0,25	6738	5	4977	1,666350	30
		м2		288,04	0,11	5225	2	95	0,000470	0
82	Е0113-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	18	37,56	0,14	676	3	86	0,028830	1
		м2		5,81	0,08	105	1	81	0,000310	0
83	Е0115-172-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9	92,70	2,88	834	26	219	0,146800	1
		м2		24,40	1,09	220	10	95	0,01	0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ6	Тенге			127990		85281		
						226067				
		РАЗДЕЛ 7 Отмостка								
312	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	9,36	3010,65	--	28180	--	6344	3,72600	35
		м3		610,65	--	5716	--	111	--	--
313	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,96	10773,19		53435		3590	4,21000	21
		м3		652,05		3234		111		15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			81615		9934		
						97042				
		РАЗДЕЛ 8 Труба дымогарная								
						Фундамент ФМ-1-2шт				
86	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство бетонной подготовки	0,9	10944,04	82,51	9850	74	219	1,55250	1
		м3		225,11	31,16	203	28	95	0,15225	--
87	Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство ленточных фундаментов бетонных	10,6	12576,13	389,15	133307	4125	6587	3,24300	34
		м3		507,15	147,01	5376	1558	95	0,71800	8
						Фундамент ФМ-2-1шт				
88	Е0106-11-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02	71965,18	380,30	1439	8	215	66,700000	1
		1т		11126,25	143,44	223	3	95	0,700000	--
89	Е0106-1-1 т.ч. п-	Устройство бетонной подготовки	0,4	10944,04	82,51	4378	33	97	1,552500	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.25 К=1,15 и	м3		225,11	31,16	90	12	95	0,152250	--
90	Е0106-1-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,61	13591,83	175,56	35475	458	3514	8,384550	19
		м3		1350,93	66,31	3526	173	95	0,323910	1
91	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0893	5604,41	409,16	500	37	198	13,340000	1
		1т		2173,50	154,69	194	14	95	0,750000	--
92	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0385	104000,00	--	4006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0403	111900,00	--	4504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0106-11-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02	71965,18	380,30	1439	8	215	66,7000	1
		1т		11126,25	143,44	223	3	95	0,7000	--
		Фундаменты ФМ-4-1шт								
95	Е0106-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,196	12367,21	122,90	2424	24	158	5,07150	1
		м3		799,54	46,44	157	9	95	0,22675	--
		Труба								
96	Е0109-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	2,52	6441,88	3571,21	16234	8999	6232	10,75000	27
		т		2088,89	964,28	5264	2430	81	2,93000	7
97	С130806-296	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 426х10 мм	19,65	12700,00	--	249555		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
98	Е0106-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	10,97	233,48	81,49	2561	894	1376	0,59129	6
		м2		105,05	26,97	1152	296	95	0,01255	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0113-29-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	10,97	239,78	0,11	2630	1	32	0,01785	0
		м2		3,6	0,03	1152	0	81	0,00016	
		Оттяжки								0
100	Е0134-120-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство оттяжек к опорам железобетонными	3	3099,78	--	9299	--	1599	3,19700	0
		оттяжка		538,20	--	1615	--	99	--	0
101	Е0109-62-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,22275	30068,42	5556,19	6698	1238	4265	126,50000	0
		т		22770,00	871,71	5072	194	81	3,18750	0
102	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,22275	83500,00	--	18600	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			559262				
		РАЗДЕЛ 9Устройство вентшахт								
103	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,17	11630,76	419,80	1977	71	174	5,22100	1
		м3		804,71	157,50	137	27	106	0,76250	--
104	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0172	23143,99	395,71	398	7	77	25,87500	--
		м3		4010,63	149,06	69	3	108	0,72500	--
105	Е0134-57-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	1,42	208,25	1,46	296	2	90	0,39675	1
		м2		63,14	0,56	90	1	99	0,00275	--
106	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1,42	1091,79	6,15	1550	9	301	1,32250	2
		м2		222,01	2,34	315	3	94,5	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5149				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1536333				

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%) **Тенге** **41788**

Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружеі **Тенге** **6268**

Итого с временными **Тенге** **1571853**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**			**34581**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**			**15719**				
		На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**			**6287**				
		Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**			**7491**				
		Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**			**1635930**				
		Итого в текущих ценах 2010г.к1,774	**Тенге**			**2902141**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К	**Тенге**			**2960183**				
		Итого с НДС(12%). К-1,12	**Тенге**			**3315405**				

Сдал

Принял

Технадзор

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Елена Д"
Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Договор № 14 от 26.02.2010г.

АКТ №17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010г.

Пункт автономного теплоснабжения.Отопление.Вентиляция

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление								
1	**Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Установка чугунных радиаторов** 1кВт	5,85	4357,13	44,71	25489	262	976	0,80783	5
				128,46	16,75	751	98	115	0,06176	--
2	**Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Установка кранов воздушных** комплект	3	66,28	--	199	--	92	0,14214	--
				26,65	--	80	--	115	--	--
3	**Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм** 1шт	3	651,66	50,52	1595	152	1109	1,74122	5
				301,16	20,28	903	61	115	0,09013	--
4	**С Прайс лист ст.70**	**Кран двойной регулировки КРДП д.20** шт	3	139,00	--	417	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	**Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм** м	34	329,25	5,10	11195	173	2492	0,36180	12
				61,83	1,92	2102	65	115	0,00940	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,7	183,06	0,09	1959	1	1263	0,74290	8
		м2		124,20	0,03	1329	--	95	0,00013	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			40854	1033	5932,00		47
			Тенге			8209	395			2
		Накладные расходы -	Тенге			5932,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2807,16				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			49593				

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	Тенге	1349
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15	Тенге	202
Итого с временными	Тенге	50740
Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	Тенге	1116
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	Тенге	507
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	Тенге	203
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	Тенге	242
Итого в базовых ценах 2001г СМР	Тенге	52808
Итого в текущих ценах 2010г.к1,774	Тенге	93682
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К-1,02	Тенге	95555
Итого с НДС(12%). К-1,12	Тенге	107022

Сдал

Принял

Технадзор

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Елена Д"
Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Договор № 14 от 26.02.2010г.

АКТ № 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

Пункт автономного теплоснабжения. Водопровод.Канализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Котельная ВК								
1	Е0116-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	90	0,47	--
		1счетчик		77,63	--	78	--	115	--	--
2	С Прайс лист ст.23	Счетчик (водомер) холодной воды СХВ-15	1	1125,00	--	1125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	187,02	50,89	187	51	171	0,75	1
		1фильтр		130,50	18,00	131	18	115	0,09	--
4	С Прайс лист ст.16	Фильтр грубой очистки д.15мм ВФ-15	1	166,00	--	166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка манометров с трехходовым краном	1	47,70	1,57	48	2	47	0,22	--
		комплект		40,50	--	41	--	115	--	--
6	С Прайс лист ст.17	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С Прайс лист ст.17	Манометр показывающий МПЗ-У	1	770,00	--	770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1242	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1017	63	115	0,07	--
9	С Прайс лист	Клапаны запорные муфтовые латунные 15Б длф воды и пара Ру1,6 Мпа Ду 15мм	1	275		275				
		шт								
10	С Прайс лист	Клапаны запорные муфтовые латунные 15Б для воды и пара Ру1,6 Мпа Ду 25мм	3	420		1280				
		шт								
11	С Прайс лист	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм	2	11,00	--	22	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	2	456,67	4,19	913	8	141	0,3370	1
		м		59,85	1,58	120	3	115	0,0076	--
13	Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,7	329,67	4,19	231	3	49	0,3370	--
		м		59,85	1,58	42	1	115	0,0076	--
14	Ц0112-796-2	Клапаны стальные с фланцами на резьбе на условное давление 32 МПа, диаметр условного прохода 25-32 мм отборное устройство	1	656,80	28,70	657	29	509	4,0000	4
		шт		621,00	6,80	621	7	81	0,0390	--
15	Е0109-53-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,0022	18738,70	851,78	41	2	30	109,2500	--
		т		16870,50	165,94	37	--	81	0,8100	--
16	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0022	172800,00	--	380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Хоз-питьевой водопровод								
17	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1436	1,69050	7
		1шт		292,39	19,69	1170	79	115	0,08750	--
18	Прайс лист	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16 Б 1б для воды и пара Ру 1,6 Мпа Ду 20 мм	1	225,00	--	225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С Прайс лист	Клапаны запорные муфтовые латунные 15Б для воды и пара Ру1,6 Мпа Ду 25мм	1	420		420				
		шт								
20	С Прайс лист	Клапаны запорные муфтовые латунные 15Б для воды и пара Ру1,6 Мпа Ду 20мм	1	319		319				
		шт								
21	С Прайс лист	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б для воды и пара Ру1,6 Мпа Ду 15мм	1	275		275				
		шт								
21	Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1	339,70	5,24	340	5	82	0,38755	--
		м		68,83	1,97	69	2	115	0,00950	--
22	Е0116-7-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	12	374,70	5,24	4496	63	978	0,38755	5
		м		68,83	1,97	826	24	115	0,00950	--
23	Е0116-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	5	466,70	5,24	2333	26	407	0,38755	2
		м		68,83	1,97	344	10	115	0,00950	--
		РАЗДЕЛ 1. Бытовая канализация								
37	Е0116-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	10,5	803,14	8,84	8433	93	1853	0,80500	8
		м		150,08	3,33	1576	35	115	0,01613	--
38	С Прайс лист ст.24	Отвод 045 110кх110к-ПНД	3	119,00	--	357	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С Прайс лист ст.25	Отвод 045 50кх50к ПНД	4	36,00	--	144		--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С Прайс лист ст.25	Отвод 0 50кх50к ПНД	1	119,00	--	119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С Прайс лист ст.27	Тройник Т45 110кх110кх110к-ПНД	1	209,00	--	209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С Прайс лист ст.27	Тройник Т110 110кх110кх50к-ПНД	1	209,00	--	209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С Прайс лист ст.26	Тройник Т45 50кх50кх50к-ПНД	1	73,00	--	73	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С Прайс лист ст.26	Тройник Т50 50кх50кх50к-ПНД	1	73,00	--	73	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С Прайс лист ст.29	Ревизия Р110К-ПНД	1	257,00	--	257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С Прайс лист ст.30	Заглушка З110-ПНД	3	2774,00	--	8322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0117-1-12 т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка трапов диам. 100 мм	1	2921,31	11,50	2921	12	190,9575	0,90850	1
		комплект		160,43	5,62	160	6	115	0,02500	0
48	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,4	200,00	--	80		--	--	--
		кг		--	--			--	--	--
49	С130806-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	3,19	1270,00	--	4051		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			44146	836	7226		45
			Тенге			9998	319			1
		Накладные расходы -	Тенге			7226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПОАКТУ:	Тенге			54454				
		Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	**Тенге**			**1481**				
		Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15	**Тенге**			**222**				
		Итого с временными	**Тенге**			**55713**				
		Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**			**1226**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**			**557**				
		На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**			**223**				
		Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**			**265**				
		Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**			**57984**				
		Итого в текущих ценах 2010г.к1,774	**Тенге**			**102864**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К-1,02	**Тенге**			**104921**				
		Итого с НДС(12%). К-1,12	**Тенге**			**117511**				

Сдал **Принял**

Технадзор