Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Елена Д"

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Договор № 14 от 26.02.2010г.

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2010г.

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов-потолков	10,52	25,7	--	270		257	0,178	2
				25,7	--	270		95	--	
		м2								
143	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	6,54	688,57	34,56	4503	226	2562	2,382	16
				406,64	5,74	2659	38	95	0,032	0
		м2								
144	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	17,06	216,11	4,93	3687	84	1933	0,63653	11
				117,43	1,86	2003	32	95	0,00911	0
		м2								
145	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	17,06	173,29	2,91	2956	50	831	0,299	5
				50,2	1,1	856	19	95	0,00538	0
		м2								
164	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов-потолков	32,8	25,7	--	843		801	0,178	6
				25,7	--	843		95	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	10,3	598,92	33,79	6169	348	3280	1,951	20
				329,54	5,62	3394	58	95	0,031	0
		м2								
166	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	43,1	182,8	4,29	7879	185	3539	0,52348	23
				84,79	1,64	3654	71	95	0,00788	0
		м2								
177	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен,	43,1	167,30	2,35	7211	101	1870	0,27	11
				44,77	0,90	1930	39	95	0,00	0
		м2								
197	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	11,01	48,58	0,84	535	9	13	0,0508	1
				0,72	0,31	8	3	111	0,0015	0
		м2								
198	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	4,535	1569,35	14,65	7117	66	1021	1,219	6
				197,43	5,49	895	25	111	0,02675	0
		м2								
196	Е011-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,01	302,19	12,44	3327	137	791	0,4094	5
				60,03	4,68	661	52	111	0,02275	1
		м2								
197	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины толщины цементной стяжки,к=7	77,07	48,58	0,84	3744	65	88	0,0508	4
				0,72	0,31	55	24	111	0,0015	0
		м2								
198	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	11,01	1569,35	14,65	17279	161	2480	1,219	13
				197,43	5,49	2174	60	111	0,02675	0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			65520	1433	19466		93
			Тенге			19404	420			1
		Накладные расходы -	Тенге			19466				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5099				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			90084				

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%) **Тенге** **2450**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	**Тенге**			**368**				
		Итого с временными	**Тенге**			**92167**				
		Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**			**2028**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**			**922**				
		На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**			**369**				
		Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**			**439**				
		Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**			**95924**				
		Итого в текущих ценах 2010г.к1,774	**Тенге**			**170169**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К-1,02	**Тенге**			**173572**				
		Итого с НДС(12%). К-1,12	**Тенге**			**194400**				

Сдал:

Принял:

Технадзор

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

60020

форма 2

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Договор № 14 от 26.02.2010г.

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2010г.
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 1Кровля								
		1.1 Демонтаж								
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1105	48,37	4,36	53449	4818	52839	0,28750	318
		м2		44,01	0,68	48631	751	107	0,00500	6
2	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1105	24,15	2,64	26686	2917	25964	0,15160	168
		м2		21,51	0,45	23769	497	107	0,00460	5
3	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	1105	43,95	2,35	48565	2597	49671	0,27080	299
		м2		41,60	0,41	45968	453	107	0,00420	5
4	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	1105	11,24	1,59	12420	1757	11729	0,06730	74
		м2		9,65	0,27	10663	298	107	0,00270	3
5	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1105	29,02	2,02	32067	2232	32302	0,17410	192
		м2		27,00	0,32	29835	354	107	0,00280	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0157-15-5	(Демонтаж)Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	1105	84,12	14,01	92953	15481	88704	0,49280	545
		1м2		70,11	2,21	77472	2442	111	0,01220	13
7	Е0158-22-3	(Демонтаж)Устройство теплоизоляции насухо изсыпучих теплоизоляционных материалов	1105	39,26	2,07	43382	2287	44350	0,21990	243
		м2		37,19	0,32	41095	354	107	0,00330	4
8	Е0158-22-4	(Демонтаж)Устройство теплоизоляции насухо из пеногазобетона, пенополистирола	1105	52,18	2,07	57659	2287	59626	0,33540	371
		м2		50,11	0,32	55372	354	107	0,00330	4
9	Е0107-53-9	(Демонтаж)Установка плит парапета массой до 0,5 т	114	111,82	66,33	12747	7562	9880	0,26841	31
		шт		45,49	23,29	5186	2655	126	0,09788	11
		1.2 Устройство кровли из металлочерепицы								
10	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	30,72	12098,21	300,96	371657	9245	31742	5,63000	173
		м3		873,00	101,79	26819	3127	106	0,39000	12
13	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	2293,736	69,86	17,33	160240	39750	144877	0,34500	791
		м2		52,53	6,50	120490	14909	107	0,03175	73
14	Спрайс	Нижняя кровельная плита утепления толщиной 150 мм	1181,374	2366,82	--	2796100		--	--	
		м2		--	--			--	--	
15	Спрайс	Верхний слой для двухслойной изоляции плоских кровель толщиной 30 мм	1181,374	812,42	--	959772		--	--	
		м2		--	--			--	--	
16	Е0110-14-1	Установка стропил	16,51	22029,84	417,85	363713	6899	72476	25,41500	420
		м3		3907,13	157,50	64507	2600	108	0,77500	13
17	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	21,176	21063,26	387,03	446036	8196	67847	15,87000	336
		м3		2820,38	146,25	59724	3097	108	0,71250	15
		Итого				5477445		692007		
		Итого с непредвиденными затратами				6539619				

РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка(кроме спортзала)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	837,7785	301,59	9,19	252666	7699	203890	1,64450	1378
		м2		263,93	3,51	221115	2941	91	0,01713	14
181	СПрайс, стр.5	Профиль Т-образный	1424,21215	474,00	--	675077		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
182	СПрайс, стр.5	Кронштейны	2345,77029	29,36	--	68872		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
183	С11011-251	Кляммеры марки КЛ-1, КЛ-2	5,02708529	36500,00	--	183489		--	--	--
		1000шт		--	--			--	--	--
184	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,03022466	604700,00	--	18277		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
185	С11011-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	1424,0066	36,00	--	51264		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
186	СПрайс, стр.5	Дюбель тарельчатый для утеплителя 8х150	7118,0512	11,00	--	78299		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
187	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	812,64119	129,17	2,90	104969	2357	94191	0,79235	644
		м2		126,27	1,10	102612	894	91	0,00538	4
188	СПрайс, стр.1	Плита для вентилируемых фасадов толщиной 50мм	837,015822	605,02	--	506411	113	--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
189	СПрайс, стр.1	Плита жесткая для ветрозащитной изоляции толщиной 50 мм	837,015822	420,14	--	351664		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
190	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен	812,64119	72,38	0,07	58819	57	23950	1,02005	829
		м2		18,56	0,02	15083	16	106	0,01025	8
191	СТПрайс	Пленка гидроизоляционная "Изоспан_А"	1015,80154	61,00	--	61964		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами акустическими	837,7785	198,70	5,51	166467	4616	126479	1,02005	855
		м2		163,79	2,11	137220	1768	91	0,01025	9
191	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	862,909219	1180,00	--	1018233		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
		Итого				3596469		448510		
		Итого с непредвиденными затратами				4287677				
		Проемы								
		Дверные проемы								
110	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	23,22	671,57	39,81	15520	920,00	5853	1,32	31
		м2		219,42	15,05	5071	348,00	108	0,07	2
111	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6,73	481,57	128,16	3241	863,00	1592	1,03	7
		м2		174,4	44,59	1174	300,00	108	0,17000	1
112	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	18,9	4010	--	317592		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
113	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	4,32	4250	--	40545		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
114	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	4,84	3760	--	18198			--	--
		м2		--	--				--	--
117	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380	--	69000			--	--
		комплект		--	--				--	--
118	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500	--	6000			--	--
		комплект		--	--				--	--
120	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик	14,5	530	--	7685			--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		емкостью 750 мл		--	--			--	--	--
		шт								
		Итого				477781		7445		
		Итого с непредвиденными затратами				514340				
		Итого по акту	Тенге			11341635				

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	**Тенге**	**308492**	
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	**Тенге**	**46274**	
Итого с временными	**Тенге**		**11603854**
Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**		**255285**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**		**116039**
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**		**46415**
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**		**55297**
Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**		**12076889**
Итого в текущих ценах 2010г.к1,774	**Тенге**		**21424402**
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К-1,02	**Тенге**		**21852890**
Итого с НДС(12%). К-1,12	**Тенге**		**24475237**

Сдал **Принял**

Технадзор

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района" форма 2

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Договор № 14 от 26.02.2010г.

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2010г.

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка(кроме спортзала)										
180	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	112,5643	301,59	9,19	33948	1034	27395	1,64450	185
		м2		263,93	3,51	29709	395	91	0,01713	2
181	СПрайс, стр.5	Профиль Т-образный	191,35979	474,00	--	90705		--	--	--
		м		--	--			--	--	--
182	СПрайс, стр.5	Кронштейны	315,18076	29,36	--	9254		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
183	С11011-251	Кляммеры марки КЛ-1, КЛ-2	0,67564022	36500,00	--	24661		--	--	--
		1000шт		--	--			--	--	--
184	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,00405624	604700,00	--	2453		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
185	С11011-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	191,330988	36,00	--	6888		--	--	--
		шт		--	--			--	--	--
186	СПрайс, стр.5	Дюбель тарельчатый для утеплителя 8х150	900,463997	11,00	--	9905		--	--	--
				--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
187	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	109,854539	129,17	2,90	14190	319	12733	0,79235	87
		м2		126,27	1,10	13871	121	91	0,00538	1
188	СПрайс, стр.1	Плита для вентилируемых фасадов толщиной 50мм	113,104332	605,02	--	68430		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
189	СПрайс, стр.1	Плита жесткая для ветрозащитной изоляции толщиной 50 мм	113,104332	420,14	--	47520		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
190	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен	103,573725	72,38	0,07	7497	7	2040	1,02005	106
		м2		18,56	0,02	1922	2	106	0,01025	1
191	СТПрайс	Пленка гидроизоляционная Изоспан_А	129,467162	61,00	--	7897		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
190	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами акустическими	112,5643	198,70	5,51	22367	620	16994	1,02005	115
		м2		163,79	2,11	18437	238	91	0,01025	1
191	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	115,941301	1180,00	--	136811		--	--	--
		м2		--	--			--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ АКТУ	Тенге			482525	1981	59161		493
			Тенге			63940	756			5
		Накладные расходы -	Тенге			59161				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32501				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			574187				

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	**Тенге**	**15618**
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	**Тенге**	**2343**
Итого с временными	**Тенге**	**587462**
Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**	**12924**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**	**5875**
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**	**2350**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**			**2799**				
		Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**			**611410**				
		Итого в текущих ценах 2010г.к1,774	**Тенге**			**1084642**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К-1,02	**Тенге**			**1106335**				
		Итого с НДС(12%). К-1,12	**Тенге**			**1239095**				

Сдал **Принял**

Технадзор:

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района" форма 2

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Договор № 14 от 26.02.2010г.

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010г.

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. 1Кровля										
1.2 Устройство кровли из металлочерепицы										
11	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	175,8	14,57	1,24	2561	218	2598	0,07981	14
		м2		13,33	0,48	2343	84	107	0,00225	
12	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,03868	184000,00	--	7117			--	
		т		--	--				--	
13	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	149,024	69,86	17,33	10411	2583	9413	0,34500	51
		м2		52,53	6,50	7828	969	107	0,03175	5
14	СПрайс, стр.1	Нижняя кровельная плита толщиной 150 мм	76,746	2453,00	--	188258		--	--	
		м2		--	--			--	--	
15	СПрайс, стр.1	Верхний слой для двухслойной изоляции плоских кровель толщиной 30 мм	76,746	842,00	--	64620		--	--	
		м2		--	--			--	--	
18	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	118,3	25,79	1,13	3051	134	851	0,04014	5
		м		6,23	0,43	737	51	108	0,03538	
20	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	4,32	821,04	10,84	3547	47	579	0,78200	3

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		120,32	4,08	520	18	108	0,02000	0
21	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами акустическими	4,32	198,71	5,51	858	24	652	1,02005	4
		м2		163,79	2,11	708	9	91	0,01025	0
22	СПрайс, стр.4	Лист плоский окрашенный	4,32	830,00	--	3586		--	--	
		м2		--	--			--	--	
	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	37,68	599,34	35,14	22583	1324	6330	0,89700	34
		м2		142,31	13,23	5362	499	108	0,06500	2
24	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1342,97	21,42	1,14	28766	1531	8427	0,03335	45
		м2		5,38	0,43	7225	577	108	0,00210	
26	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1342,97	14,57	1,24	19567	1665	19830	0,07981	107
		м2		13,33	0,47	17902	631	107	0,00225	
27	СПрайс	Пленка гидроизоляционная "Изоспан-А"	1383,26	61,00	--	84379			--	
		м2		--	--				--	
28	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1342,97	1833,02	10,25	2461691	13765	456585	1,96650	2641
				313,89	3,85	421545	5170	107	0,01875	25
19	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	155,1265	239,58	9,24	37165	1433	35793	0,86250	134
		м		212,18	3,46	32915	537	107	0,03530	5
32	Е0158-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	6	4581,79	1,01	27491	6	318	0,31600	2
		шт		49,28	0,23	296	1	107	-- 0,00200	
		1.4 Слуховые окна								
33	Е0110-14-1	Установка стропил	0,1523	22029,84	417,85	3355	64	669	25,41500	4
		м3		3907,13	157,50	595	24	108	0,77500	0
34	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,1523	599,34	35,14	91	5	26	0,89700	0
		м3		142,31	13,23	22	2	108	0,06500	0
35	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	15,6	1172,39	10,25	18289	160	4599	1,70200	27
		м2		271,69	3,85	4238	60	107	0,01875	0
36	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	6	3246,04	102,01	19476	612	7431	6,99200	42

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1107,45	39,37	6645	236	108	0,18750	1
37	С12065-10	Коробки и импосты оконные размером 124х46; 122х44; 110х54; 104х60; 104х50; 104х40 мм	13,5	319,00	--	4307		--	--	
		м		--	--			--	--	
38	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6	308,00	--	1848		--	--	
		шт		--	--			--	--	
39	С11011-819	Петля накладная	12	40,00	--	480		--	--	
		шт		--	--			--	--	
40	С11011-813	Задвижка накладная	12	142,00	--	1704		--	--	
		шт		--	--			--	--	
		Венткшахты ВЕ-3-8 шт								
42	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,32	23143,99	395,71	7406	127	1438	25,87500	8
		м3		4010,63	149,06	1283	48	108	0,72500	0
43	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	26,4	145,95	0,95	3853	25	3452	0,85560	29
		м2		143,35	0,36	3784	10	91	0,00175	
44	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,144	97200,00	--	13997		--	--	
		т		--	--			--	--	
45	Е0106-59-1	Установка плит теплоизоляционного слоя	28,8	113,50	4,82	3269	139	3009	0,74750	1
		1м2		108,68	1,31	3130	38	95	0,01250	0
46	С11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	1,44	2890,00	--	4162		--	--	
		м3		--	--			--	--	
47	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	16	145,95	0,95	2335	15	2092	0,85560	11
		м2		143,35	0,36	2294	6	91	0,00175	
48	СПрайс, стр.4	Лист плоский окрашенный	16,48	830	--	13678		--	--	
		м2		--	--			--	--	
49	Е0113-39-1	Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	15,36	1571,39	11,5	24137	177	2227	0,90850	15
				173,36	5,63	2663	86	81	0,02500	0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
50	Е0120-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	8	7232,57	70,34	57861	563	5565	3,49600	10
				579,6	25,31	4637	202	115	0,12500	0
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3175033	23183	542750		7624
			Тенге			493756	8722			207
		Накладные расходы -	Тенге			542750				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223067				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3940851				
		РАЗДЕЛ2. Проемы								
91	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	3,72	13285,03	154,03	49420	573	7880	14,63000	54
		м3		2295,00	58,50	8537	218	90	0,28000	1
92	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,22	2975,47	1238,47	655	272	437	10,60000	2
		м3		1737,00	468,00	382	103	90	2,28000	1
93	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	481,75	313,70	482	314	328	0,93495	1
		шт		150,34	110,27	150	110	126	0,46438	0
94	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,022	28100,00	--	618		--	--	--
		м3		--	--			--	--	--
95	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,054	13285,03	154,03	717	8	114	14,63000	1
		м3		2295,00	58,50	124	3	90	0,28000	0
96	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	11,36	2975,47	1238,47	33801	14069	22544	10,60000	120
		м3		1737,00	468,00	19732	5316	90	2,28000	26
		Оконные проемы								
97	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	566,64	270,90	23,78	153503	13475	130605	1,65	937
		м2		247,12	8,98	140028	5088	90	0,04	25
98	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	4,1719	537,52	23,97	2242	100	1232	1,59	3
		м2		265,62	7,73	1108	32	108	0,04	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	8,22	371,23	23,59	3052	194	1464	0,94	10
		м2		156,91	7,99	1290	66	108	0,04	--
100	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	41,574	379,30	23,60	15769	981	9199	1,18	78
		м2		196,66	8,22	8176	342	108	0,04	3
101	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	465,6	379,30	23,590	176602	10984	103023	1,18	581
		м2		196,66	8,22	91565	3827	108	0,04	20
102	СПрайс, стр.4	Блок оконный из ПВХ профилей с тройным остеклением	519,57	8001,00	--	4157080			--	--
		м2		--	--				--	--
103	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	519,57	86,42	4,80	44901	2494	42686	0,46	265
		м2		74,27	1,80	38588	935	108	0,01	5
104	СПрайс, стр.4	Подоконник пластиковый 350 мм	270,1	984,00	--	265778			--	--
		м		--	--				--	--
105	Е0109-45-3	Монтаж витражей 0щиз герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	13,52	1112,26	36,06	15038	488	11814	5,727	77
		м2		1066,05	12,69	14413	172	81	0,05125	1
106	Е0109-45-3	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	13,52	13500		182520				
		м2								
107	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	16,38	537,52	23,97	8805	393	4836	1,59	26
		м2		265,62	7,73	4351	127	108	0,04	1
108	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	16,38	7490,00	--	122686		--	--	--
				--	--			--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5233669	43856	336161		2363
			Тенге			328445	16168			102

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Накладные расходы -	Тенге			336161					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			334190					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5904020					
		РАЗДЕЛ 3.Откосы									
178	Е0161-7-1	**Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас**	**234,74**	**917,68**	**6,06**	**215416**	**1423**	**57546**	**1,4800**	**347**	
		м2		**256,29**	**1,76**	**60162**	**413**	**95**	**0,0100**	**2**	
	Е0134-57-1	**Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 40 мм**	**192,9749**	**56,07**	**1,17**	**10820**	**226**	**11749**	**0,3500**	**68**	
		м2		**54,9**	**0,45**	**10594**	**87**	**110**			
179	Спрайс	**Стоимость утепления толщиной 40мм лайнрок Оптимал плотность 31-40**	192,9749	**605,02**		**116754**					
		м2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			342990	1648	69295		2363	
		Накладные расходы -	Тенге			70756	500			102	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69295					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24737					
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ. Санузлы. Тип 3				437022					
180	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамических плиток	65,471	20,78	0,19	1360	12	1496	0,1428	9	
		м		20,57	0,02	1347	1	111	0,0003	0	
182	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	62,136	116,63	10,56	7247	656	7431	0,6987	43	
		м2		106,07	1,67	6591	104	111	0,0144	1	
183	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	62,136	361,12	194,21	22439	12067	16486	1,112	69	
		м2		166,91	72,12	10371	4481	111	0,402	25	
184	Е011-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	62,136	302,19	12,44	18777	773	4463	0,4094	25	
		м2		60,03	4,68	3730	291	111	0,02275	1	
185	Е012-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350 Б в один слой (пленка полиэтиленовая	62,136	167,77	1,24	10425	77	952	0,07981	5	
		м2		13,33	0,48	828	30	111	0,00225	0	
186	СТПрайс	Пленка полиэтиленовая толщина 0,2-0,5 мм	0,01367134	184000		2516					
		т									
187	Е011-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	62,136	302,19	12,44	18777	773	4463	0,4094	25	
		м2		60,03	4,68	3730	291	111	0,02275	1	
188	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с	62,136	1569,35	14,65	97513	910	13996	1,219	76	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	красителем на цементном растворе	м2		197,43	5,49	12268	341	111	0,02675	2		
			65,471	267,08	0,4	17486	26	3489	0,2714	18		
189 E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м		47,87	0,14	3134	9	111	0,00075	0		
						196539	15296	52777		2363		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				41999	5548			102		
		Тенге				52777						
	Накладные расходы -	Тенге				14959						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				264275						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4											
	РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка.											
211 E0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамичес		7,98	541,52	3,2	4321	26	4089	3,105	25		
				538,2	1,21	4295	10	95	0,00588	0		
	м2		8,2194	1350 --		11096						
212 C11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная			--								
	м2		29,925	39 --		1167						
213 C143002-58	Сухие смеси для плиточных работ		--	--								
	кг		3,99	39 --		156						
214 C143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки											
	кг					16740	26	4089		25		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4295	10			0		
		Тенге				4089						
	Накладные расходы -	Тенге				1250						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				22079						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10 568 247						
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				287 456						
	Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	Тенге				43 118						
	Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	Тенге				10 812 585						
	Итого с временными	Тенге				237 877						
	Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	Тенге				108 126						
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	Тенге				43 250						
	На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	Тенге				51 526						
	Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	Тенге				11 253 364						
	Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге				19 963 469						
	Итого в текущих ценах 2010г.К-1,774	Тенге				20 362 738						
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К-1,02	Тенге				22 806 266						
	Итого с НДС(12%). К-1,12											

Сдал: Принял: Технадзор

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района" форма 2

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Договор № 14 от 26.02.2010г.

АКТ №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010г

Пункт автономного обслуживания.Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Стены, перегородки								
7	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,028	5604,41	409,16	157	11	62	13,34	--
		1т		2173,50	154,69	61	4	95	0,75	--
8	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,028	89400,00	--	2503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,024	3010,65	--	72	--	17	3,73	--
		м3		610,65	--	15	--	111	--	--
10	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство бетонной подготовки	0,038	10944,03	82,51	416	3	10	1,55	--
		м3		225,11	31,16	9	1	95	0,15	--
11	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,16	11630,76	419,80	60015	2166	5263	5,22	27
				804,71	157,50	4152	813	106	0,76	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
12	Е0108-6-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	6,08	11621,59	421,76	70659	2564	5985	5,04	31
		м3		771,08	157,50	4688	958	106	0,78	5
13	Е0108-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	3,97	1563,57	42,96	6207	171	983	1,39	6
		м2		217,35	16,09	863	64	106	0,08	--
14	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,132	3010,65	--	397	--	90	3,73	--
		м3		610,65	--	81	--	111	--	--
15	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство бетонной подготовки	0,01	10740,03	82,51	107	1	2	1,55	--
		м3		225,11	31,16	2	--	95	0,15	--
16	Е0108-6-9 т.ч. п-	Кладка стен приямков и каналов	1,08	12150,36	370,75	13122	400	1363	6,84	7
		м3		1053,11	137,81	1137	149	106	0,68	1
17	Е0109-61-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0038	11543,91	3575,54	44	14	25	41,75	--
		т		7245,00	920,54	28	3	81	4,39	--
18	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0038	47200,00	--	179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,162	9649,24	5565,49	1563	902	902	23,80	4
		м3		4083,75	2101,50	662	340	90	10,27	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			155441	6232			76
			Тенге			11698	2332			11
		Накладные расходы -	Тенге			14702				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10209				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			180352				
		РАЗДЕЛ 4. Проемы								
20	Е0146-27-1	Пробивка проемов в конструкциях из бутового	13,77	2593,10	1013,60	35707	13957	24315	9,54	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		камня м3		1579,50	382,50	21750	5267	90	1,87	26
21	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	9,02	13285,03	154,03	119831	1389	19106	14,63	132
		м3		2295,00	58,50	20701	528	90	0,28	3
22	Е0110-16-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	6,48	1423,89	125,15	9227	811	3870	3,1070	20
		м2		508,83	44,13	3297	286	108	0,18	1
23	С12061-41	Блоки оконные одностворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 18-9 для жилья	6,48	7670,00	--	49702	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-803	Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	3	1030,00	--	3090	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				Дверные						
25	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	14,66	539,78	160,21	7913	2349	4058	1,18893	17
		м2		200,56	55,73	2940	817	108	0,21766	3
26	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	6,68	4010,00	--	26787	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	7,98	5610,00	--	44768	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
29	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844,00	--	4220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			309985	18506	51349		300
			Тенге			48688	6898			33
		Накладные расходы -	Тенге			51349				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21680				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			383014				
		РАЗДЕЛ 7. Полы								
		Тип 1								
66	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,71	3102,25	--	17714	--	4451	4,2849	24
		м3		702,25	--	4010	--	111	--	--
67	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,68	11725,54	--	90062	--	6392	4,84035	37
		м3		749,86	--	5759	--	111	--	--
68	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	95,23	314,30	15,55	29931	1481	7914	0,47081	45
		м2		69,03	5,84	6574	556	111	0,02844	3
69	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	95,23	48,90	1,05	4657	100	129	0,00582	1
		м2		0,83	0,39	79	37	111	0,00	0
		Тип 2								0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,61	3102,25	--	1892	--	475	4,28	3
		м3		702,25	--	428	--	111	--	
72	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,81	11725,54	--	9498	--	674	4,84035	
		м3		749,86	--	607	--	111	--	
73	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,17	314,30	15,55	3196	158	845	0,47081	5
		м2		69,03	5,84	702	59	111	0,02844	
74	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	10,17	48,90	1,05	497	11	13	0,00582	
		м2		0,83	0,39	8	4	111	0,00188	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			157437	1750	20893,00		109
			Тенге			18167	656			2
		Накладные расходы -	Тенге			20893				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10700				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			189030				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			752396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1617
		Сметная заработная плата -	Тенге				281508			

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	**Тенге**	**20 465**
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	**Тенге**	**3 070**
Итого с временными	**Тенге**	**769 791**
Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**	**16 935**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**	**7 698**
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**	**3 079**
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**	**3 668**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**			**801 172**				
		Итого в текущих ценах 2010г.к1,774	**Тенге**			**1 421 279**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К-1	**Тенге**			**1 449 705**				
		Итого с НДС(12%). К-1,12	**Тенге**			**1 623 669**				

Сдал:

Принял

Технадзор

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Договор № 14 от 26.02.2010г.

АКТ №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010г.

Отопление.Вентиляция

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Демонтаж										
1	E0165-18-1	**Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм**	746	67,96	0,50	50698	373	57951	0,4357	325
		м		67,46	0,09	50325	67	115	0,00	1
2	E0165-18-2	**Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм**	254	100,07	1,00	25418	254	28986	0,6404	163
		м		99,07	0,16	25164	41	115	0,0014	--
3	E0165-19-2	**Демонтаж радиаторов массой до 160 кг**	179	313,24	31,90	56070	5710	58951	1,9078	341
		шт		281,34	5,04	50360	902	115	0,0434	8
4	E0165-24-2	**Прочистка радиаторов массой до 160 кг**	29	422,33	--	12248	--	14085	2,6251	76
		шт		422,33	--	12248	--	115	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			144434	6337	159973		905
			Тенге			138097	1010			9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			322671				
		РАЗДЕЛ 3.Отопление								
32	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	211,89	4357,13	44,71	923222	9474	42291	0,80783	171
		1кВт		128,46	16,75	27219	3549	115	0,08176	17
33	Ц0111-350-2	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм**	37,5	266,57	--	9996		6698	1,00000	38
		шт		220,50	--	8269		81	--	
34	СПрайс стр.15	**Терморегулятор RTD G Данфосс**	37,5	2170,00	--	81375		--	--	
		компл		--	--			--	--	
35	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	22	531,66	50,52	11697	1111	8132	1,74122	38
		1шт		301,16	20,28	6626	446	115	0,09013	2
36	С130901-50	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	12	437,00	--	5244		--	--	
		шт		--	--			--	--	
37	С130901-51	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	10	502,00	--	5020		--	--	
		шт		--	--			--	--	
38	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	16	531,66	50,52	8507	808	5914	1,74122	28
		1шт		301,16	20,28	4819	324	115	0,09013	1
39	С130901-52	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм**	2	656,00	--	1312			--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	656,00	--	1312			--	
		шт		--	--				--	
40	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	14	367,00	--	5138			--	
		шт		--	--				--	
41	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	71	66,28	--	4706		2176	0,14214	10
		комплект		26,65	--	1892		115	--	
42	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	90	329,25	5,10	29633	459	6598	0,35180	32
		м		61,83	1,92	5565	173	115	0,00940	1
43	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	225	429,25	5,10	96581	1148	16495	0,35180	79
		м		61,83	1,92	13912	432	115	0,00940	2
44	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	50	529,25	5,10	26463	255	3666	0,35180	18
		м		61,83	1,92	3092	96	115	0,00940	0
45	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	5	600,25	5,10	3001	26	367	0,35180	2
		м		61,83	1,92	309	10	115	0,00940	0
46	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	60	770,68	10,24	46241	614	5615	0,44063	26
		м		77,56	3,82	4654	229	115	0,01867	1
47	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,002	200,00	--	0			--	
		кг		--	--				--	
48	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	3	329,25	5,10	988	15	220	0,35180	1
				61,83	1,92	185	6	115	0,00940	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
49	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2,5	429,25	5,10	1073	13	183	0,35180	1
		м		61,83	1,92	155	5	115	0,00940	0
50	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2,5	529,25	5,10	1323	13	183	0,35180	1
		м		61,83	1,92	155	5	115	0,00940	0
51	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	5	600,25	5,10	3001	26	367	0,35180	2
		м		61,83	1,92	309	10	115	0,00940	0
52	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	22	770,68	10,24	16955	225	2059	0,44063	10
		м		77,56	3,82	1706	84	115	0,01867	0
53	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм -	35	1159,81	26,78	40593	937	6626	0,85876	30
		м		154,58	10,03	5410	351	115	0,04893	2
58	С130806-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	11,7	330,00	--	3861		--	--	
		м		--	--			--	--	
59	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	2,4	623,00	--	1495		--	--	
		м		--	--			--	--	
60	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	1,6	772,00	--	1235		--	--	
		м		--	--			--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1328660**	**16973**	**107590**		**519**
			Тенге			**89589**	**6412**			**34**
		Накладные расходы -	Тенге			200584				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91755				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1620998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1179
		Сметная заработная плата -	Тенге				221290,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1473094	23310	267563		2103
			Тенге			227686	7422			49
		Стоимость строительно-монтажных работ	**Тенге**			1358416				
		Стоимость оборудования -	Тенге			114677				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			114677				
		Накладные расходы -	Тенге			267563				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110019				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1850676				
		В том числе строительно-монтажных работ	Тенге			1735999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2366
		Сметная заработная плата -	Тенге				418843,00			
		СМР				1735999				
		Оборуд				114677				

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	**Тенге**	**47219**
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	**Тенге**	**7083**
Итого с временными	**Тенге**	**1776135**
Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**	**39075**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**	**17761**
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**	**7105**
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**	**8464**
Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**	**1848540**
Итого в базовых ценах 2001г оборудование	**Тенге**	**114677**
Итого в текущих ценах 2010г.к1,774	**Тенге**	**3482747**
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К	**Тенге**	**3552402**
Итого с НДС(12%). К-1,12	**Тенге**	**3978690**

Сдал: **Принял:**

Технадзор

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

Наименование объ: Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Договор № 14 от 26.02.2010г.

АКТ № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010г.

Электромонтажные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	11	40,78	0,50	449	6	431	0,25720	3
		шт		40,28	0,09	443	1	97	0,00070	--
2	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	360	29,35	2,80	10566	1008	9428	0,17890	64
		шт		26,55	0,45	9558	162	97	0,00380	1
3	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	65	9,32	0,23	606	15	576	0,06320	4
		шт		9,09	0,05	591	3	97	0,00030	--
4	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	772	8,42	--	6500		6305	0,05840	45
		шт		8,42	--	6500		97	--	--
5	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	5400	3,69	--	19926		19328	0,02540	137
		м		3,69	--	19926		97	--	--
6	Е0167-2-2	Демонтаж магистралей из труб	220	41,74	0,54	9183	119	8811	0,26250	58
		м		41,20	0,09	9064	20	97	0,00080	--
65	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	450	30,63	--	13784		12423	0,17	884
		м		28,46	--	12807		97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С Прайс лист ст.52	Провод с медными жилами ПВХ изоляцией и оболочкой ПУНП 3х1,5 мм2	1,283	22498,00	--	28865			--	--
		км		--	--	0			--	--
67	С Прайс лист ст.51	Провод с медными жилами ПВХ изоляцией и оболочкой ПУНП 3х2,5 мм2	0,34	36675,00	--	12470			--	--
		км		--	--	0			--	--
68	Е0121-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, напритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	19,819	109,26	13,63	2165	270	1897	0,56	88
		м кабеля		90,05	8,64	1785	171	97	0,04	6
69	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,005	52100,00	--	261			--	--
		1000м		--	--	0			--	--
70	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,03	28900,00	--	867			--	--
		1000м		--	--	0			--	--
71	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,01766	159700,00	--	2820			--	--
		1000м		--	--	0			--	--
76	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,233	19900,00	--	4637		--	--	--
		1000м		--	--	0		--	--	--
77	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,0133	82200,00	--	1093		--	--	--
		1000м		--	--	0		--	--	--
78	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,08166	13300,00	--	1086		--	--	--
		1000м		--	--	0		--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,01166	9230,00	--	108		--	--	--
		1000м		--	--	0		--	--	--
80	С151607-109	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 50 мм2	0,05833	70400,00	--	4106		--	--	--
		1000м		--	--	0		--	--	--
81	С151607-107	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2	0,075	36800,00	--	2760		--	--	--
		1000м		--	--	0		--	--	--
82	С151607-106	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 16 мм2	0,06	25600,00	--	1536		--	--	--
		1000м		--	--	0		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			123787	69840	59200		2386
			Тенге			60674	31235			146
		Накладные расходы -	Тенге			59200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10979				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			193966				

Оборуд 60608

СМР 133358

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	**Тенге**	**3627**
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	**Тенге**	**544**
Итого с временными	**Тенге**	**136441**
Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**	**3002**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**	**1364**
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**	**546**
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**	**650**
Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**	**142003**
Итого в базовых ценах 2001г оборудование	**Тенге**	**60608**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			202611				
	Итого в текущих ценах 2010г.к1,774		Тенге			359432				
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К-1,02		Тенге			366621				
	Итого с НДС(12%). К-1,12		Тенге			410 615				

Сдал:

Принял:

Технадзор