Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

АКТ № 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Замена пола в актовом зале, раздевалке, устройство сцены.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Актовый зал								
5	Е0157-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 40 мм площадью свыше 10 м2	50,993	1553,45	4,07	79215	208	5502	0,69	62
		1м2		107,64	0,65	5489	33	99,63	0,01	1
6	Е0157-19-2	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 10 м2	90,14	527,14	1,66	47516	150	7406	0,52	47
		1м2		82,19	0,27	7409	24	99,63	--	--
7	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	90,14	1030,10	6,13	92853	552	6944	0,44	40
		м2		67,28	2,31	6065	208	110,7	0,01	1
8	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	38,2	111,76	0,58	4269	22	595	0,09	3
		м		13,85	0,22	529	9	110,7	--	--
9	С Прайс лист	Стулья для актового зала	100	5054,94	--	505494	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
		Сцена								
10	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	43,19	51,33	4,89	2217	211	2260	0,34	15
		1м2		46,44	0,83	2006	36	110,7	0,01	--
11	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,25	22541,72	316,57	28177	396	4869	22,50	28
		м3		3487,50	119,25	4359	149	108	0,58	1
12	Е0111-34-9	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию на сцене	43,2	1778,29	3,19	76822	138	4683	0,53	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		115,81	--	5003	--	93,6	0,01	--
				Раздевалка						
13	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	22,8	5,64	0,19	129	4	124	0,04	1
		1м		5,45	0,02	124	--	99,63	--	--
14	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	32,49	51,33	4,89	1668	159	1530	0,34	11
		1м2		46,44	0,83	1509	27	99,63	0,01	--
15	Е0111-12-3 П-9001-А	Разборка лаг по плитам перекрытий	32,49	54,11	2,58	1758	84	1888	0,32	10
		м2		51,53	0,97	1674	32	110,7	--	--
16	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	3,25	2040,40	--	6631	--	1974	3,44	11
		м3		548,55	--	1783	--	110,7	--	--
17	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,87	3010,65	--	14662	--	3292	3,73	18
		м3		610,65	--	2974	--	110,7	--	--
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32,49	302,18	12,44	9818	404	2327	0,41	13
		м2		60,03	4,67	1950	152	110,7	0,02	1
19	Е0111-11-2 к=7	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	227	48,58	0,84	11029	190	261	0,01	1
		м2		0,72	0,31	164	71	110,7	--	--
20	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	32,49	365,75	14,65	11883	476	7298	1,22	40
		м2		197,43	5,49	6415	178	110,7	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			894142	2994			323
			Тенге			47452	919			5
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			505494				
		Накладные расходы -	Тенге			50953				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			496306				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1001800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)			Тенге			13500		
		Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%			Тенге			2025		
		Итого с временными			Тенге			507781		
		Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%			Тенге			11171		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%			Тенге			5078		
		На оплату дополнительных отпусков. 0,4%			Тенге			2031		
		Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654			Тенге			2420		
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР с оборудованием			Тенге			1033975		
		Итого в текущих ценах 2010 г. к=1,774			Тенге			1834271		
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)			Тенге			1870957		
		Итого с НДС(12%) К-1,12			Тенге			2095471		

Сдал

Принял

Технадзор

Заказчик:ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района Костанайской области

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

АКТ № 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Общестроительные работы. Ремонт пола из керамогранита 1-го этажа.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е57-3--2	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	90	20,76	0,19	1868	17	2057	0,1428	12
		1м		20,57	0,02	1851	2	111	0,0003	0
1	Е57-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	304,85	116,63	10,56	35555	3219	34077	0,7000	200
		1м2		106,07	1,67	32335	509	111	0,0100	4
2	Е57-2-8	**Разборка цементного покрытия полов**	304,85	361,12	194,21	110087	59205	80884	111,2	318
		м2		166,91	72,12	50883	21986	111	40,2	115
3	Е11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	304,85	302,19	12,44	92123	3792	21897	35,6	102
		м2		60,03	4,68	18300	1427	111	1,8	5
4	Е11-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=7**	2133,95	48,58	0,84	103667	1793	2440	35,6	102
		м2		0,72	0,31	1536	662	111	1,8	5
5	Е11-27-3	**Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе**	304,85	1569,35	14,65	478416	4466	68665	4,23	303
		м2		197,43	5,49	60187	1674	111	0,09	6
6	Е11-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	90	267,08	0,40	24037	36	4796	0,2714	12
		1м		47,87	0,14	4308	13	111	0,00075	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			845754	72528			1049
			Тенге			169401	26271			135
		Накладные расходы -	Тенге			214815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63634				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1124203				

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	**Тенге**	**30578**
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	**Тенге**	**4587**
Итого с временными	**Тенге**	**1150195**
Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**	**25304**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**	**11502**
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**	**4601**
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**	**5481**
Итого в базовых ценах 2001 г СМР	**Тенге**	**1197083**
Итого в текущих ценах 2010 г. К=1,774	**Тенге**	**2123625**
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)	**Тенге**	**2166098**
Итого с НДС(12%). К-1,12	**Тенге**	**2426030**

Сдал **Принял**

Технадзор

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

АКТ № 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Внутренняя отделка. Классы. Спортзал. Сан.узел. Оборудование котельной.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренняя отделка.								
		Классы								
		5.1 Потолок								
1	Е0162-36-1	**Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов-потолков**	1053,55	25,70	--	27076	--	20796	0,18	152
		м2		25,70	--	27076	--	95	--	--
2	Е0107-57-15	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	580	64,87	0,09	37625	51	44645	0,34	199
		м		61,07	0,02	35421	14	126	--	--
3	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков**	1053,55	216,11	4,93	227683	4217	96527	0,64	545
		м2		117,43	1,86	123718	1595	95	0,01	8
4	Е0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	1053,55	173,29	2,91	182570	2494	41509	0,30	256
		м2		50,20	1,10	52888	942	95	0,01	5
		5.2 Стены								
5	Е0162-36-1	**Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов-стен**	1704,55	25,70	--	43807	--	41398	0,18	161
				25,70	--	43807	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	1704,55	182,81	4,29	311607	7308	139217	0,52	892
		м2		84,79	1,64	144528	2791	95	0,01	13
7	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	143,5	217,26	7,65	31177	1098	22443	0,93	119
		м2		162,60	2,90	23333	416	95	0,01	2
8	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1332,07	167,30	2,35	222855	3130	57489	0,27	354
		м2		44,77	0,90	59636	1199	95	--	6
				Спортзал. Стены						
9	Е0115-165-8 к=2	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	564,96	199,12	2,35	112496	1328	48554	0,54	304
		м2		90,05	0,90	50872	508	95	--	2
10	Е0115-165-8 к=3	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	270	199,12	2,35	53763	634	23205	0,54	145
		м2		90,05	0,90	24312	243	95	--	1
				Устройство гипсокартонной перегородки						
11	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	15,09	1765,18	13,90	26637	210	5921	1,92	29
		м2		321,75	5,24	4855	79	120	0,03	--
12	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,86	671,57	39,81	1249	74	471	1,32	2
		м2		219,42	15,05	408	28	108	0,07	--
13	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	3,07	2975,47	1238,47	9141	3805	6774	10,60	33
		м3		1737,00	468,00	5336	1438	100	2,28	7
17	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	481,75	313,70	963	627	657	0,93	2
		шт		150,34	110,28	301	221	126	0,46	1
18	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,044	28100,00	--	1236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,8	481,25	128,16	2310	615	1135	1,03	5
		м2		174,40	44,59	837	214	108	0,17	1
20	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	4,8	5610,00	--	26928	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Сан.узел 2 этажа						
21	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	10,61	133,16	23,58	1413	250	1140	0,74	8
		м2		109,58	4,16	1163	44	95	0,02	--
22	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	10,61	1902,70	5,78	20188	61	2912	1,75	19
		м2		293,22	--	3111	--	93,6	0,02	--
23	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	7,3	20,76	0,19	152	1	166	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		20,57	0,02	150	--	111	--	--
24	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	3,33	116,63	10,56	388	35	397	0,70	2
		м2		106,07	1,67	353	6	111	0,01	--
25	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	3,33	361,12	194,21	1203	647	881	1,11	4
		м2		166,91	72,15	556	240	111	0,40	1
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,33	291,87	9,95	972	33	229	0,36	1
		м2		52,20	3,74	174	12	123	0,02	--
27	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	3,33	165,56	0,99	551	3	47	0,07	--
		м2		11,59	0,38	39	1	119	--	--
28	С0111-508	Пленка полиэтиленовая толщина 0,2-0,5 мм	0,001	184000,00	--	184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,33	302,18	12,44	1006	41	239	0,41	1
		м2		60,03	4,67	200	16	111	0,02	--
30	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,33	1569,35	14,65	5226	49	748	1,22	4
		м2		197,43	5,49	657	18	111	0,03	--
31	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	7,3	267,08	0,40	1950	3	388	0,27	2
		м		47,87	0,14	349	1	111	--	--
				Полы в кабинете НВП						
32	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	29,56	5,64	0,19	167	6	179	0,04	1
		м		5,45	0,02	161	1	111	--	--
33	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	49,7	17,38	0,93	864	46	913	0,11	6
		м2		16,45	0,14	818	7	111	--	--
34	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	49,7	361,12	194,21	17948	9652	13153	1,11	55
		м2		166,91	72,15	8295	3586	111	0,40	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	49,7	485,90	16,79	24149	834	4560	0,52	26
		м2		76,59	6,30	3807	313	111	0,03	2
36	Е0111-11-6К =12,00	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	596,4	352,46	0,84	210206	499	685	0,01	3
		м2		0,72	0,31	432	186	111	--	1
37	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	49,7	1030,20	6,13	51201	304	3829	0,44	22
		м2		67,28	2,31	3344	115	111	0,01	1
38	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	29,56	111,76	0,58	3304	17	460	0,09	3
		М2		13,85	0,22	409	7	111	--	--
		Оборудование котельной								
39	Е0118-13-3	Установка насосов центробежных с электродвигателем	1	5396,21	413,08	5396	413	4351	21,28	21
		1насос		3622,50	154,69	3623	155	115	0,75	1
40	СПрайс-лист	Насос вакуумный	1	84554,68	--	84555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс-лист	Емкость для запаса воды 3 м3	1	49343,30	--	49343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1808977	38373			3378
			Тенге			624969	14352			72
		Накладные расходы -	Тенге			586018				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143700				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2538694				

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	**Тенге**	**69052**
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	**Тенге**	**10358**
Итого с временными	**Тенге**	**2597389**
Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**	**57143**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**	**25974**
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**	**10390**
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**	**12378**
Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**	**2703272**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2010 г. к=1,774		**Тенге**			**4795605**			
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)		**Тенге**			**4891517**			
		Итого с НДС(12%). К-1,12		**Тенге**			**5478499**			

Сдал

Принял

Технадзор

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

АКТ № 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Общестроительные работы. Плац строевой - брусчатка.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок. смета № 2-1-1				***Брусчатое покрытие***				
1	Е11-3-3	**Устройство щебёночного подстилающего слоя с уплотнением самоходными катками**	3,363	3328,33	333,20	11192	1120	19747	0,24	85
		м3		595,13	123,75	2001	416	111	0,02	6
2	Е27-2-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	291,26	54,84	8,84	15973	2575	1580	0,14	3
		м2		3,08	1,44	897	419	120	0,04	1
3	Е27-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	300	119,26	52,60	35778	15780	30438	0,95	332
		м2		65,99	18,56	19797	5568	120	0,04	14
4	1-2-117	**Брусчатка** м2	300	823		246900				
5	Е11-2-4	**Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками** м3	6,4	2936,35	0,00	18793	0	4338	0,04	1
				610,65	0,00	3908	0	111	0,03	1
6	Е6-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	4,8	10740,03	82,51	51552	396	1169	0,04	1
		м3		225,11	31,16	1081	150	95	0,03	1
7	Е27-34-2	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.20.8)**	80	776,64	8,29	62131	663	12209	0,70	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		124,98	2,20	9998	176	120	0,01	1
8	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с)с перемещением до 10 м-плодородный слой	52,64	11,56	11,56	609	609	172		–
		м3 грунта		0	3,75	0	197	87	0,01438	1
9	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной)-погрузка	63,2	30	30	1896	1896	1194	–	–
		м3 грунта		0	21	0	1327	90	0,0441	3
10	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	63,2	54,89	54,89	3469	3469	625	–	–
		т		0	10,98	0	694	90	0,02306	1
11	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"емкостью 1м3	145	26,54	25,57	3848	3708	1195	0,00672	1
		м3 грунта		0,97	8,5	141	1233	87	0,03175	5
12	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	8,2	251,77	0	2065		2105,804	1,771	15
		м3 грунта		251,77	0	2065		102	–	–
13	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	183,2	54,89	54,89	10056	10056	1810	–	–
		т		0	10,98	0	2012	90	0,02306	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			464261	40271			494
			Тенге			39888	12192			24
		Накладные расходы -	Тенге			76582				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32451				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			573294				

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	Тенге	15594
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений. 15%	Тенге	2339
Итого с временными	Тенге	586548
Затраты на производство работ в зимнее время. 2,2%	Тенге	12904
Единовременное вознаграждение за выслугу лет. 1%	Тенге	5865
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	Тенге	2346
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	Тенге	2795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в базовых ценах 2001г СМР			**Тенге**			**610459**			
	Итого в текущих ценах 2010г. к=1,774			**Тенге**			**1082954**			
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)			**Тенге**			**1104614**			
	Итого с НДС(12%). К=1,12			**Тенге**			**1237167**			

Сдал

Принял

Технадзор

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

Наименование объекта - **Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области**

АКТ №14
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011г.
Общестроительные работы.Кровля спортзала

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2010г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Кровля								
30	Е0112-7-7	**Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей** м	54,8	239,56 / 212,18	9,24 / 3,46	13128 / 11627	506 / 190	12644 / 107	1,33400 / 0,01875	73 / 1
	СТПрайс 32	**Труба водосливная диам.100мм** м	24,4	784,08		19132				
	СТПрайс 1	**Воронка приемная** шт	4	874,56		3498				
	СТПрайс 1	**Сливное колено** шт	4	663,46		2654				
	СТПрайс 1	**Держатель трубы** шт	12	482,51		5790				
	СТПрайс 1	**Угол водосточной трубы** шт	4	663,46		2654				
	СТПрайс 1	**Желоб диам. 100 мм** м	54,8	392,04		21484				
	СТПрайс 1	**Держатель желоба**	70	482,51		33776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
	СТПрайс 1	Угол внешний и внутренний желоба	2	1749,11		3498				
		шт								
	СТПрайс 1	Соединитель желоба	20	633,30		12666				
		шт								
	СТПрайс 1	Заглушка желоба	2	331,73		663				
		шт								
	СТПрайс 1	Декоративная наклалка на крюк желоба	20	482,51		9650				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			128593	506	12644		73
		Накладные расходы -	Тенге			11627	190			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12644				
			Тенге			8474				

Итого по акту	Тенге	149711
Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	**Тенге**	**4072**
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	**Тенге**	**611**
Итого с временными	**Тенге**	**153173**
Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**	**3370**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**	**1532**
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**	**613**
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**	**730**
Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**	**159417**
Итого в текущих ценах 2010г.к1,774	**Тенге**	**282805**
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами(2%). К-1,02	**Тенге**	**288462**
Итого с НДС(12%). К-1,12	**Тенге**	**323077**

Сдал **Принял**

Технадзор:

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

АКТ № 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Общестроительные работы. Благоустройство.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета № 2-2-1		**Брусчатое покрытие**						
4	1-2-117	Брусчатка м2	83,064156	823		68362				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			68362				
			Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4102				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			72464				

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	**Тенге**	**1971**
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	**Тенге**	**296**
Итого с временными	**Тенге**	**74139**
Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**	**1631**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**	**741**
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**	**297**
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**	**353**
Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**	**77161**
Итого в текущих ценах 2010г.к=1,774	**Тенге**	**136884**
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)	**Тенге**	**139622**
Итого с НДС(12%). К=1,12	**Тенге**	**156376**

Сдал

Принял

Технадзор

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Л"

АКТ № 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Технологическое оборудование.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Технологическое оборудование.										
1	Прайс-лист	Парта ученическая шт	72	6291,27	--	452971,44	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
2	Прайс-лист	Стул школьный шт	144	1818,81	--	261908,64	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
3	Прайс-лист	Шкаф полуоткрытый шт	12	10820,99	--	129851,88	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
4	Прайс-лист	Стулья для актового зала шт	20	5054,94		101098,8						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			945831	--			--		
			Тенге			--	--			--		
	Стоимость оборудования -		Тенге			945831						
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			945831						
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			945831						

Итого в текущих ценах 2010 г. к=1,774 Тенге **1677904**

Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%) Тенге **1711462**

Итого с НДС (12%) К=1,12 Тенге **1916837**

Сдал **Принял**

Технадзор

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

АКТ № 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Металлическое ограждение. Разные работы.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Металлическое ограждение								
1	**Е0101-165-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов**	**2,33**	**463,16**	**--**	**1081**	**--**	**1099**	**3,22**	**8**
		м3		**463,16**	**--**	**1081**	**--**	**101,7**	**--**	**--**
2	**Е0106-1-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Бетонирование стоек**	**1,06**	**12463,50**	**119,96**	**13161**	**127**	**931**	**5,64**	**6**
		м3		**887,51**	**45,31**	**937**	**48**	**94,5**	**0,22**	**--**
3	**Е0101-166-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтов 2 группы**	**1,28**	**154,22**	**--**	**197**	**--**	**200**	**1,12**	**1**
		м3		**154,22**	**--**	**197**	**--**	**101,7**	**--**	**--**
4	**Е0109-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	**0,22**	**19786,84**	**2739,11**	**4353**	**603**	**2595**	**84,64**	**19**
		т		**14438,25**	**126,56**	**3176**	**28**	**81**	**0,61**	**--**
5	**С12021-245**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**0,22**	**172800,00**	**--**	**38016**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Е0109-57-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ**	**3,22**	**26001,11**	**11140,23**	**83724**	**35872**	**36942**	**62,45**	**201**
				11695,50	**2468,47**	**37660**	**7948**	**81**	**9,48**	**31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
7	С12021-268	Сварная решетка ограждения	1,81	134000,00	--	242500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Очистка щетками	36	69,86	--	2515	--	2037	0,39	14
		м2		69,86	--	2515	--	81	--	--
9	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36	22,68	0,06	817	2	196	0,03	1
		м2		6,68	0,03	241	1	81	--	--
10	Е0113-26-16 к=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	72	168,47	0,06	12130	5	186	0,02	1
		м2		3,16	0,03	228	2	81	--	--
				Разные работы						
11	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	3,78	158,38	23,78	599	90	488	0,91	3
		м2		134,60	8,98	509	34	90	0,04	--
12	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,78	348,90	83,13	1319	314	686	0,80	3
		м2		138,83	29,17	525	110	108	0,12	--
13	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	3,78	3660,00	--	13835	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С12065-23	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-9; ПГ 20-11	3,78	3110,00	--	11756	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	645	1,49	3
		м2		272,25	12,13	572	25	108	0,06	--
16	С12065-36	Полотна глухие для входных и тамбурных блоков высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-4Щ; ПН 23-4Щ	2,1	4380,00	--	9198	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	2,1	70,46	0,05	148	--	90	0,25	1
		м2		39,83	0,02	84	--	108	--	--
18	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	5,2	95,32	0,32	496	2	67	0,08	--
		м		11,79	0,11	61	1	108	--	--
19	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0110-31-4	Устройство козырьков	8	1302,53	13,90	10420	111	7115	4,90	39
		м2		819,00	4,50	6552	36	108	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			451481	37192			301
			Тенге			54336	8233			32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82888				
		Материалы -	Тенге			18264				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39312				
		Местные материалы -	Тенге			11094				
		Накладные расходы -	Тенге			13740				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5798				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102426				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			368593				
		Материалы -	Тенге			10767				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			280516				
		Накладные расходы -	Тенге			39538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24488				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			432619				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			535045				

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	**Тенге**	**14553**
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	**Тенге**	**2183**
Итого с временными	**Тенге**	**547415**
Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**	**12043**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**	**5474**
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**	**2190**
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**	**2609**
Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**	**569731**
Итого в текущих ценах 2010г.к=1,774	**Тенге**	**1010703**
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)	**Тенге**	**1030917**
Итого с НДС(12%). К-1,12	**Тенге**	**1154627**

Сдал **Принял**

Технадзор

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

АКТ № 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Перегородки в санузлах.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СДоговор	**Перегородки в туалет 2750х2000 (три двери)**	1	138166,06	--	138166	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
2	СДоговор	**Перегородки в туалет 2850х2000 (три двери)**	1	142194,58	--	142194,5804	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	СДоговор	**Перегородки в туалет 3330х2000 (четыре двери)**	2	180551,03	--	361102,0628	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			641463	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			641463				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			641463				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			641463				

Итого в текущих ценах 2010 г. к=1,774 **Тенге** **1137955**

Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%) **Тенге** **1160714**

Итого с НДС (12%) К=1,12 **Тенге** **1300000**

Сдал **Принял**

Технадзор

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

АКТ № 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Внутренняя отделка. Классы.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренняя отделка. Классы.								
		5.1 Потолок								
1	Е0162-36-1	**Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов**	188,14	25,70	--	4835	--	4112	0,18	60
		м2		25.70	--	4835	--	85	--	--
2	Е0115-64-4 к=2	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /двуслойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков**	376,8	216,11	4,93	81430	1858	42476	0,52	176
		м2		117,43	1,86	44248	701	95	0,01	3
3	Е0107-57-15	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	156,5	64,87	0,09	10152	14	9035	0,34	199
		м		61,07	0,02	9557	3	95	--	--
4	Е0115-180-5 к=2	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	50	173,29	2,91	8665	146	2424	0,23	78
		м2		50,20	1,10	2510	55	95	--	1
		5.2 Стены								
5	Е0162-36-1	**Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов**	312,54	25,70	--	8032	--	7591	0,18	151
		м2		25,70	--	8032	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	312,54	182,80	4,29	57132	1341	25527	0,46	241
		м2		84,79	1,64	26500	513	95	0,01	3
7	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	25,95	264,06	7,65	6852	1619	4568	0,81	213
		м2		162,60	2,90	4219	614	95	0,01	3
8	Е0115-180-5 к=2	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	101,2	167,30	2,35	16931	238	4368	0,23	122
		м2		44,77	0,90	4531	91	95	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			194030	6502			1041
			Тенге			169081	2480			12
		Накладные расходы -	Тенге			100100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17648				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			311778				

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	Тенге	8480
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	Тенге	1272
Итого с временными	Тенге	318986
Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	Тенге	7018
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	Тенге	3190
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	Тенге	1276
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	Тенге	1520
Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге	331990
Итого в текущих ценах 2010 г. к=1,774	Тенге	588950
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)	Тенге	600729
Итого с НДС(12%). К=1,12	Тенге	672816

Сдал

Принял

Технадзор

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

АКТ № 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Технологическое оборудование.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Технологическое оборудование.										
1	Прайс-лист	Парта ученическая шт	72	6291,27	--	452971,44	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
2	Прайс-лист	Стул школьный шт	144	1818,81	--	261908,64	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
3	Прайс-лист	Шкаф полуоткрытый шт	12	10820,99	--	129851,88	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
4	Прайс-лист	Стулья для актового зала шт	20	5054,94		101098,8						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			945831	--			--		
			Тенге			--	--			--		
		Стоимость оборудования -	Тенге			945831						
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			945831						
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			945831						

Итого в текущих ценах 2010 г. к=1,774 Тенге **1677904**

Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%) Тенге **1711462**

Итого с НДС (12%) К=1,12 Тенге **1916837**

Сдал

Принял

Технадзор

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

АКТ № 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Металлическое ограждение. Разные работы.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Металлическое ограждение								
1	Е0101-165-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	2,33	463,16	--	1081	--	1099	3,22	8
		м3		463,16	--	1081	--	101,7	--	--
2	Е0106-1-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Бетонирование стоек	1,06	12463,50	119,96	13161	127	931	5,64	6
		м3		887,51	45,31	937	48	94,5	0,22	--
3	Е0101-166-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтов 2 группы	1,28	154,22	--	197	--	200	1,12	1
		м3		154,22	--	197	--	101,7	--	--
4	Е0109-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,22	19786,84	2739,11	4353	603	2595	84,64	19
		т		14438,25	126,56	3176	28	81	0,61	--
5	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,22	172800,00	--	38016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0109-57-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	3,22	26001,11	11140,23	83724	35872	36942	62,45	201
				11695,50	2468,47	37660	7948	81	9,48	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
7	С12021-268	Сварная решетка ограждения	1,81	134000,00	--	242500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Очистка щетками	36	69,86	--	2515	--	2037	0,39	14
		м2		69,86	--	2515	--	81	--	--
9	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36	22,68	0,06	817	2	196	0,03	1
		м2		6,68	0,03	241	1	81	--	--
10	Е0113-26-16 к=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	72	168,47	0,06	12130	5	186	0,02	1
		м2		3,16	0,03	228	2	81	--	--
				Разные работы						
11	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	3,78	158,38	23,78	599	90	488	0,91	3
		м2		134,60	8,98	509	34	90	0,04	--
12	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,78	348,90	83,13	1319	314	686	0,80	3
		м2		138,83	29,17	525	110	108	0,12	--
13	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	3,78	3660,00	--	13835	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С12065-23	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-9; ПГ 20-11	3,78	3110,00	--	11756	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	645	1,49	3
		м2		272,25	12,13	572	25	108	0,06	--
16	С12065-36	Полотна глухие для входных и тамбурных блоков высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-4Щ; ПН 23-4Щ	2,1	4380,00	--	9198	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2 м2	2,1	70,46	0,05	148	--	90	0,25	1
				39,83	0,02	84	--	108	--	--
18	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников м	5,2	95,32	0,32	496	2	67	0,08	--
				11,79	0,11	61	1	108	--	--
19	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение комплект	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	1	583,00	--	583	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	2	530,00	--	1060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0110-31-4	Устройство козырьков м2	8	1302,53	13,90	10420	111	7115	4,90	39
				819,00	4,50	6552	36	108	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			451481	37192			301
			Тенге			54336	8233			32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82888				
		Материалы -	Тенге			18264				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39312				
		Местные материалы -	Тенге			11094				
		Накладные расходы -	Тенге			13740				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5798				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102426				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			368593				
		Материалы -	Тенге			10767				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			280516				
		Накладные расходы -	Тенге			39538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24488				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			432619				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			535045				

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	**Тенге**	**14553**
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	**Тенге**	**2183**
Итого с временными	**Тенге**	**547415**
Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	**Тенге**	**12043**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	**Тенге**	**5474**
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	**Тенге**	**2190**
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	**Тенге**	**2609**
Итого в базовых ценах 2001г СМР	**Тенге**	**569731**
Итого в текущих ценах 2010г.к=1,774	**Тенге**	**1010703**
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)	**Тенге**	**1030917**
Итого с НДС(12%). К-1,12	**Тенге**	**1154627**

Сдал **Принял**

Технадзор

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

АКТ № 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Перегородки в санузлах.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	СДоговор	**Перегородки в туалет 2750х2000 (три двери)** комплект	1	138166,06	--	138166	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
2	СДоговор	**Перегородки в туалет 2850х2000 (три двери)** комплект	1	142194,58	--	142194,5804	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
3	СДоговор	**Перегородки в туалет 3330х2000 (четыре двери)** комплект	2	180551,03	--	361102,0628	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			641463	--			--		
			Тенге			--	--			--		
		Стоимость оборудования -	Тенге			641463						
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			641463						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			641463						

Итого в текущих ценах 2010 г. к=1,774	**Тенге**	**1137955**
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)	**Тенге**	**1160714**
Итого с НДС (12%) К=1,12	**Тенге**	**1300000**

Сдал **Принял**

Технадзор

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы им. Ы.Алтынсарина в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

Заказчик: ГУ "Отдел образования Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

АКТ № 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Внутренняя отделка. Классы.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренняя отделка. Классы.								
		5.1 Потолок								
1	Е0162-36-1	**Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов**	188,14	25,70	--	4835	--	4112	0,18	60
		м2		25.70	--	4835	--	85	--	--
2	Е0115-64-4 к=2	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /двуслойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков**	376,8	216,11	4,93	81430	1858	42476	0,52	176
		м2		117,43	1,86	44248	701	95	0,01	3
3	Е0107-57-15	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	156,5	64,87	0,09	10152	14	9035	0,34	199
		м		61,07	0,02	9557	3	95	--	--
4	Е0115-180-5 к=2	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	50	173,29	2,91	8665	146	2424	0,23	78
		м2		50,20	1,10	2510	55	95	--	1
		5.2 Стены								
5	Е0162-36-1	**Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов**	312,54	25,70	--	8032	--	7591	0,18	151
		м2		25,70	--	8032	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	312,54	182,80	4,29	57132	1341	25527	0,46	241
		м2		84,79	1,64	26500	513	95	0,01	3
7	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	25,95	264,06	7,65	6852	1619	4568	0,81	213
		м2		162,60	2,90	4219	614	95	0,01	3
8	Е0115-180-5 к=2	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	101,2	167,30	2,35	16931	238	4368	0,23	122
		м2		44,77	0,90	4531	91	95	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			194030	6502			1041
			Тенге			169081	2480			12
		Накладные расходы -	Тенге			100100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17648				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			311778				

Временные здания и сооружения. 3,4.0,8 %(2,72%)	Тенге	8480
Возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений.15%	Тенге	1272
Итого с временными	Тенге	318986
Затраты на производство работ в зимнее время.2,2%	Тенге	7018
Единовременное вознаграждение за выслугу лет.1%	Тенге	3190
На оплату дополнительных отпусков. 0,4%	Тенге	1276
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов. К=0,0047654	Тенге	1520
Итого в базовых ценах 2001г СМР	Тенге	331990
Итого в текущих ценах 2010 г. К=1,774	Тенге	588950
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)	Тенге	600729
Итого с НДС(12%). К-1,12	Тенге	672816

Сдал

Принял

Технадзор