2ф

Счет-фактура № 00000000031 от 21 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №496 от 11.12.2014г., доп.согл.№7 от 18.03.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, пл.Республуики, 4
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республуики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей (без тепловых сетей) к многоэтажному жилому комплексу расположенному по адресу: мкр "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г.Алматы	шт	1	22 321 428,57	22 321 428,57	12%	2 678 571,43	25 000 000,00		
Всего по счету:					**22 321 428,57**		**2 678 571,43**	**25 000 000,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

1

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

011240001633

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республуики, 4, тел.: +8 (727) 271-66-23**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

041140010872

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №496 от 11.12.2014г., доп.согл.№7 от 18.03.2016г. от "_____" _____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000024	21.07.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей (без тепловых сетей) к многоэтажному жилому комплексу расположенному по адресу: мкр "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г.Алматы		шт	1	25 000 000,00	25 000 000,00	2 678 571,43	25 000 000,00
			Итого	1	x	25 000 000,00	2 678 571,43	25 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / А. Абдыкалыков.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Утверждена
приказом Представителя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Стройсервис-97" г.Алматы**

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей (без тепловых сетей) к многоэтажному жилому комплексу расположенному по адресу: мкр. "Шанырак- 5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 3 августа 2016 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№496	11.12.2014г				
		Доп согл №7	18.03.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполнненых работ и затрат в тенге из графы 1: В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	45 000 000	22 321 429							2 678 571	25 000 000

М.п. Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управления строительства г. Алматы" _____ Рахимов А. 2016 года
(должность, ф.и.о. подпись)

М.п. Подрядчик: Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н. 2016 года
(должность, ф.и.о. подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" г.Алматы
Договор №496 от 19.12.2014г.
Доп согл №7 от 18.03.2016г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей (без тепловых сетей) к многоэтажному жилому комплексу расположенному по адресу: мкр. "Шанырак- 5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сети водоснабжения								
1	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м м3	3144	6,84 0	6,84 2,37	21491 0	21491 7456	7232 97	0 0,01	0 24
2	Е0101-24-15 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	3144	9,88 0	9,88 3,43	31058 0	31058 10775	10452 97	0 0,01	0 35
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	3144	32,23 1,42	30,77 8,34	101341 4464	96742 26237	29780 97	0,01 0,03	31 90
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	5502	176,4 0	176,4 35,28	970553 0	970553 194111	194111 100	0 0,74	0 4076
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	3144	3,77 0,48	3,24 1,12	11843 1509	10199 3521	4879 97	0 0	10 12
6	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	14708,72	42,17 1,86	40,26 10,92	620334 27358	592189 160604	182324 97	0,01 0,04	190 549
7	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	209,96	467,1 467,1	0 0	98072 98072	0 0	110822 113	2,98 0	625 0
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /траншеи по дну/	204,631	25,65	5,38	5248	1100	4023	0,13	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		20,27	0	4148	0	97	0	0
9	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7750,64	176,4	176,4	1367213	1367213	273443	0	0
		т		0	35,28	0	273443	100	0,74	5742
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10357,07	3,77	3,24	39013	33599	16074	0	34
		м3		0,48	1,12	4971	11600	97	0	38
		Итого по разделу: Сети водоснабжения				3266165				
		Раздел: Трубопровод. Водопровод В1								
11	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	1188,804	173		205663				
		м								
12	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	126,56	279		35310				
		м								
		Итого по разделу: Трубопровод. Водопровод В1				240973				
		Раздел: Подводящий газопровод среднего давления								
13	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1766,779	42,17	40,26	74513	71132	21900	0,01	23
		м3		1,86	10,92	3286	19291	97	0,04	66
14	Е0101-164-3#т.ч. п-3.182#К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	136,668	447,64	0	61178	0	69131	2,85	390
		м3		447,64	0	61178	0	113	0	0
15	Е0101-174-3#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	187,51	134,78	0	25273	0	28558	0,83	156
		м3		134,78	0	25273	0	113	0	0
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1302,521	3,77	3,24	4906	4225	2022	0	4
		м3		0,48	1,12	625	1459	97	0	5
17	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из ПГС /подсыпка/	65,646	999,2	152,52	65593	10012	17992	1,02	67
		м3		153,68	57,15	10088	3752	130	0,28	18
18	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	18,529	122,18	0	2264	0	2558	0,89	16
		м3		122,18	0	2264	0	113	0	0
19	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	169,76	2,8	2,8	476	476	160	0	0
		м3		0	0,97	0	165	97	0	1
20	С143008-92	Песок природный	246,289	990		243826				
		м3								
21	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1103,104	32,23	30,77	35556	33943	10449	0,01	11
		м3		1,42	8,34	1566	9205	97	0,03	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	992,793	3,82	3,82	3792	3792	1276	0	0
		м3		0	1,32	0	1315	97	0	4
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	110,311	21,55	4,52	2377	498	1822	0,11	12
		м3		17,03	0	1879	0	97	0	0
		Итого по разделу: Подводящий газопровод среднего давления				519754				
		Раздел: Канализация К1 проектируемая								
24	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	155,752	982		152948				
		м				152948				
		Итого по разделу: Канализация К1 проектируемая								
		Раздел: Конструкции ж/бетонные								
25	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /W2/	4,246	23900		101479				
		м3								
26	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	51,905	4351		225839				
		м3								
27	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	27	11500		310500				
		комплект								
28	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	55	17100		940500				
		комплект								
29	С12021-267	Стремянка	1,178	133700		157458				
		т								
		Итого по разделу: Конструкции ж/бетонные				1735777				
		Раздел: Канализация дождевая К2								
30	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	906,206	42,17	40,26	38219	36485	11233	0,01	12
		м3		1,86	10,92	1686	9895	97	0,04	34
31	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	28,027	467,1	0	13091	0	14793	2,98	83
		м3		467,1	0	13091	0	113	0	0
32	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	28,027	32,23	30,77	903	862	265	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,42	8,34	40	234	97	0,03	1
33	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /траншеи по дну/	2,028	25,65	5,38	52	11	40	0,13	0
		м3		20,27	0	41	0	97	0	0
34	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1821,755	176,4	176,4	321358	321358	64272	0	0
		т		0	35,28	0	64272	100	0,74	1350
35	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	934,233	3,77	3,24	3519	3031	1450	0	3
		м3		0,48	1,12	448	1046	97	0	3
36	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	901,787	2,8	2,8	2529	2529	851	0	0
		м3		0	0,97	0	878	97	0	3
37	Е0101-27-10 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м /до 20м/	901,787	4,15	4,15	3746	3746	1261	0	0
		м3		0	1,44	0	1300	97	0	4
38	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	901,787	630		568126				
		м3								
39	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в в просадочных грунтах /+г/из снаружи/	7,083	10129,99	1265,69	71754	8965	18664	9,16	65
		м3		1552,73	474,08	10999	3358	130	2,31	16
40	Е0108-6-1	Кладка стен наружных /1ряд=9шт	0,0079	6695,8	335,84	53	3	8	4,54	0
		м3		699,75	126	6	1	118	0,61	0
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /внутри колодцев/	66	245,44	3,82	16199	252	3021	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2465	95	118	0,01	0
42	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,51	29600		15096				
		м3								
43	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	9,6	9450		90720				
		м								
44	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм и 0,6м	0,6	10395		6237				
		м								
45	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО1	1	998		998				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	11500		11500				
47	С12021-267	Стремянка								
		т	0,0975	133700		13036				
48	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
		м2	5,07	40,72	0,04	206	0	38	0,04	0
49	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		8,32	0	42	0	90	0	0
		1т	0,2207	70437,87	304,24	15543	67	2268	58	13
50	Е0108-5-1	Глиняный замок		9675	114,75	2135	25	105	0,56	0
		м3	3,754	2205,82	274,19	8281	1029	4864	6,93	26
51	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки В7,5		994,5	103,5	3734	389	118	0,5	2
		м3	0,5	4244,71	66,01	2122	33	116	1,35	1
52	Е0108-3-2	Устройство основания из щебня		195,75	24,93	98	12	105	0,12	0
		м3	2,75	1679,27	100,89	4618	277	526	0,85	2
				123,75	38,25	340	105	118	0,18	0
		Итого по разделу: Канализация дождевая К2				1207907				
		ИТОГО:				7123523	3626872			1815
						281806	804544			12107
		Накладные расходы :				1112677				
		На общестроительные работы				1112677				
		Всего накладных расходов:				8236200				
		Итого с накладными				166902				
		- заработная плата				556				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				494172				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8730372				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8835136				
		Итого с временными, 1,2 %				9033927				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				9069268				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9157619				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9157619				
		ИТОГО:				1253252				
		Сметная заработная плата				14478				
		Нормативная трудоемкость								
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				21883754				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				437675				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				22321429				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2678571				
		Итого с НДС				25000000				
		Всего:				25000000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик:

Руководитель отдела строительство жилья и инженерных сетей
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

_____ Абдыкалыков А.

Технический надзор:

Директор
ТОО "Global Engineering Almaty"

_____ Садыков М.К.

Инженер-эксперт
ТОО "Global Engineering Almaty"

_____ Абдраимов И.С.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Стройсеривс-97"

_____ Есбергенов Н.М.

Начальник участка
(ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "Стройсеривс-97"

_____ Адильбаев Е.Т.

Начальник ПТО
(ответственный составление актов выполненных работ)
ТОО "Стройсеривс-97"

_____ Сейдулла А.М.