Генподрядчик: ТОО "Акмола-Гидрогеология" КС-3

Субподрядчик : ТОО "Мунай-Камту"

Наименование объекта и его адрес: "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области"

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат
на февраль 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчи	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		03/15	26.01.2015 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце (за)	строительно-монтажные работы (в сметных, б зисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**39 423 620**									
в том числе:		**35 199 661**							**4 223 959**	**39 423 620**

М.П. **ГЕНПОДРЯДЧИК**

М.П. **СУБПОДРЯДЧИК**

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

Субподрядчик: **ТОО "Мунай-Камту"**

Договор № 03/15 от 26.01.2015 г.

АКТ

приемки выполненых работ по объекту:

Реконструкция магистрального канала "Базарбай" с ПК 106 по ПК 125+ 50, с ПК70+50 по ПК 81

за февраль месяц 2015 года

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Магистральный канал "Базарбай" СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА Смета 2-1-1 Э 6000010								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощно стью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ)**	338,195483	7,91	7,91	2675	2675	843	--	--
		м3		--	2,57	--	869	97	0,01	3
2	Е0101-24-9	**Разработка грунта бульдозерами мощно стью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	338,195483	7,32	7,32	2477	2477	780	--	--
		м3		--	2,38	--	804	97	0,01	3
3	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощ ностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(СРЕЗКА ДАМБ)**	671,447668	11,19	11,19	7513	7513	1993	--	--
		м3		--	3,06	--	2055	97	0,01	7
4	Е0101-25-10	**Разработка грунта бульдозерами мо щностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	671,447668	9,40	9,40	6311	6311	1674	--	--
		м3		--	2,57	--	1726	97	0,01	6
5	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(ВЫЕМКА ОТКОСОВ И ДНА)**	1440,86999	29,64	28,03	42705	40385	12112	0,01	16
		м3		1,61	7,06	2320	10167	97	0,02	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			344,357311	42,20	40,26	14531	13864	4269	0,01	4
		м3		1,86	10,92	641	3760	97	0,04	13
7	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м								
			446,607468	12,31	12,31	5497	5497	1458	--	--
		м3		--	3,37	--	1503	97	0,01	5
8	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые по следующие 10 м								
			446,607468	9,40	9,40	4198	4198	1114	--	--
		м3		--	2,57	--	1148	97	0,01	4
9	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозера ми мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			683,650269	11,19	11,19	7650	7650	2029	--	--
		м3		--	3,06	--	2092	97	0,01	7
10	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощно стью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			314,250556	11,19	11,19	3516	3516	933	--	--
		м3		--	3,06	--	962	97	0,01	3
11	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы								
			3349,19019	33,98	--	113805	--	128600	0,22	723
		м2		33,98	--	113805	--	113	--	--
12	Е0101-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грун тах 1-3 группы								
			4293,92396	0,48	0,48	2042	2042	978	--	--
		м2		--	0,23	--	1009	97	--	4
13	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см								
			191,259303	151,98	17,83	29068	3409	2920	0,04	8
		м2		6,41	5,07	1226	969	133	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**241989**	**99538**			**752**
			Тенге			**117992**	**27063**			**93**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**241989**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**145054**			
	Местные материалы -		Тенге			**24459**				
		Накладные расходы -	Тенге			**159702**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23955**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24101**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**425792**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							925
		Сметная заработная плата -	Тенге				169010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			425792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							925
		Сметная заработная плата -	Тенге				169010			
		РАЗДЕЛ 2.ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПКу ПК106-ПК108+50								
14	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**								
			111,437847	8539,46	133,67	951619	14896	49716	1,93	215
		м3		324,00	47,78	36106	5324	120	0,20	22
15	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**								
			5,0376857	8049,49	3554,81	40551	17908	22655	14,00	71
		т		2475,00	1272,60	12468	6411	120	5,35	27
16	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**								
			5,0376857	60500,00	--	304780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0142-15-1	**Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т (ПК106-ПК108+50)**								
			162,774305	1722,51	1202,76	280381	195779	135457	3,28	534
		м3		519,75	415,28	84602	67597	89	1,57	256
18	С143018-6	**Плиты для облицовки ка налов, берегоукрепления гидротехнических сооружени й и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенн ой толщиной 10,0-12,0 см (ПК106-ПК108+50)**								
			1744,01041	2040,00	--	3557781	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 1								
19	Е0141-7-1	**Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы**								
			484,451733	308,22	47,52	149318	23021	103139	1,16	562
		м		186,75	17,96	90471	8701	104	0,09	42
20	С143001-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Бетон класса В15 (М-200)**								
			4,4991319	13000,00	--	58489	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,5891146	127,00	--	583	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости п ри изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,5891146	295,00	--	1354	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: ста ль гладкая класса А-I, d 10 мм	0,7525752	60500,00	--	45531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-733	Рубероид подкладочный	51,5350691	71,00	--	3659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 2								
25	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	493,263886	308,22	47,52	152034	23440	105015	1,16	572
		м		186,75	17,96	92117	8859	104	0,09	43
26	С143001-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон класса В15 (М-200)	7,1576388	13000,00	--	93049	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,3007916	127,00	--	927	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,3007916	295,00	--	2154	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,938674	60500,00	--	56790	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-733	Рубероид подкладочный	118,407985	71,00	--	8407	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	161,906075	177,33	1,54	28711	249	28665	0,95	153
		м		169,65	0,59	27467	96	104	--	--
32	С143002-8 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Цементный раствор М- 150	1,6574653	6690,00	--	11088	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-733	Рубероид подкладочный	40,5539928	71,00	--	2879	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	29,1779512	76,16	7,38	2222	215	2160	0,45	13
		м2		68,40	2,79	1996	81	104	0,01	--
		УЗЕЛ 4								
35	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	65,8263885	1222,75	132,49	80489	8721	27497	1,97	130
		м		317,25	84,40	20883	5556	104	0,37	24
36	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	65,8263885	177,33	1,54	11673	101	11655	0,95	62
		м		169,65	0,59	11167	39	104	--	--
37	С11011-733	Рубероид подкладочный	15,386111	71,00	--	1092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 5								
38	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	493,263886	177,33	1,54	87470	760	87332	0,95	467
		м		169,65	0,59	83682	291	104	--	1
39	С143002-8 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Цементный раствор М- 150	4,294618	6690,00	--	28731	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-733	Рубероид подкладочный	148,259374	71,00	--	10526	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	39,6737845	76,16	7,38	3021	293	2937	0,45	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		68,40	2,79	2714	111	104	0,01	1
		УЗЕЛ 6								
42	Е0141-7-1	**Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы**	493,263886	308,22	47,52	152034	23440	105015	1,16	572
		м		186,75	17,96	92117	8859	104	0,09	43
43	С143001-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Бетон класса В15 (М-200)**	23,2822915	13000,00	--	302670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	23,7479373	127,00	--	3016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	23,7479373	295,00	--	7006	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	1,8983019	60500,00	--	114847	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ								
47	Е0142-21-1	**Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки**	4063,97359	43,15	1,43	175352	5811	19785	0,03	128
		м2		4,93	0,54	20035	2195	89	--	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			6730235	314635			3496
			Тенге			575827	114119			473
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6730235				
	Материалы -		Тенге			362248				
	Всего заработная плата -		Тенге				689946			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			548512				
	Местные материалы -		Тенге			4929013				
		Накладные расходы -	Тенге			701029				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105154			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			445876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7877140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4319
		Сметная заработная плата -	Тенге				795100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7877140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4319
		Сметная заработная плата -	Тенге				795100			
		РАЗДЕЛ 3.ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ (ПК 79+50-ПК81)								
48	Е0137-7-2	**Устройство бетонной и одготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)**								
			61,443517	8662,44	69,43	532251	4266	28401	2,20	135
		м3		357,75	27,44	21981	1686	120	0,10	6
49	Е0111-11-1	**Устройство це ментных стяжек толщиной 20 мм**								
			584,711832	221,59	9,95	129565	5818	40232	0,36	208
		м2		52,20	3,74	30522	2187	123	0,02	11
50	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на оро сительных и осушительных системах из монолитногобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**								
			95,0593498	8539,46	133,67	811756	12707	42409	1,93	183
		м3		324,00	47,78	30799	4542	120	0,20	19
51	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**								
			8,168592	8049,49	3554,81	65753	29038	36735	14,00	114
		т		2475,00	1272,60	20217	10395	120	5,35	44
52	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**								
			2,1905732	60500,00	--	132530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**								
			5,9780189	61300,00	--	366453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0137-74-6	**Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона приобъеме по сооружению в целом до 10000 м3 (ПК 79+50-ПК81)**								
			141,72793	4342,76	1720,96	615490	243908	287906	6,10	865
		м3		1093,50	599,34	154979	84943	120	2,33	330
55	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Панели-блокистеновые Г- и Т- образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 (ПК 79+50-ПК81)**								
			141,72793	21900,00	--	3103842	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя								
			759,570529	72,57	7,38	55122	5606	53575	0,43	328
		м2		65,03	2,79	49395	2119	104	0,01	10
57	Е0141-8-2	Приготовление разжиженногобитума РБ-1								
			1,5950981	26143,30	1166,54	41701	1861	3085	5,07	8
		т		1284,75	574,87	2049	917	104	2,69	4
58	Е0141-8-3	Приготовление разжиженногобитума РБ-2								
			0,1519141	30039,53	1538,51	4563	234	474	9,49	1
		т		2407,50	590,92	366	90	104	2,44	--
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								
59	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы								
			279,901197	177,33	1,54	49635	431	49556	0,95	265
		м		169,65	0,59	47485	165	104	--	1
60	С143002-9 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200								
			1,9389239	7270,00	--	14096	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0141-4-3	Окрасочная изоляци я горизонтальной бетонной поверхности в речных гид ротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя								
			10,2360709	72,57	7,38	743	76	722	0,43	4
		м2		65,03	2,79	666	29	104	0,01	--
62	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
			0,0214957	26143,30	1166,54	562	25	42	5,07	--
		т		1284,75	574,87	28	12	104	2,69	--
63	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2								
			0,0020472	30039,53	1538,51	61	3	6	9,49	--
		т		2407,50	590,92	5	1	104	2,44	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
64	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооруженияхиз досок								
			68,2426744	449,85	132,49	30699	9042	28506	1,97	134
		м		317,25	84,40	21650	5760	104	0,37	25
65	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта								
			0,0588249	7310,00	--	430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя								
			2,4720466	72,57	7,38	179	18	174	0,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		65,03	2,79	161	7	104	0,01	--
67	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**								
			0,0051913	26143,30	1166,54	136	6	10	5,07	--
		т		1284,75	574,87	7	3	104	2,69	--
68	Е0141-8-3	**Приготовление разжиженного битума РБ-2**								
			0,0004944	30039,53	1538,51	15	1	2	9,49	--
		т		2407,50	590,92	1	--	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			5955581	313038			2248
			Тенге			380311	112856			451
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6919062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2985
		Сметная заработная плата -	Тенге				578942			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12927806	727211			6496
			Тенге			1074130	254037			1017
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12927806				
	Материалы -		Тенге			677482				
	Всего заработная плата -		Тенге				1328167			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1047924				
	Местные материалы -		Тенге			9401058				
		Накладные расходы -	Тенге			1432566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							716
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				214885			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			861622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15221994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8229
		Сметная заработная плата -	Тенге				1543052			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15221994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8229
		Сметная заработная плата -	Тенге				1543052			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего, тенге
			15 221 994	0	--	**15 221 994**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	608 880		--	608 880
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	91 332	--	--	91 332
		Всего по главе	**608 880**	--	--	**608 880**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**15 830 874**		--	**15 830 874**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	254 877	--	--	254 877
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	158 309	158 309
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	63 323	63 323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по главе		**254 877**		**221 632**	**476 509**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**16 085 751**	**0**	**221 632**	**16 307 383**			
		В том числе возвратные суммы		91 332	--	--	91 332			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**16 085 751**	**0**	**221 632**	**16 307 383**			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,088		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%		6 716 579	0	92 542	6 809 122			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%		14 371 321	0	198 011	14 569 332			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%		10 778 491	0	148 508	10 926 999			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%		3 592 830	0	49 503	3 642 333			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**35 459 222**	**0**	**488 563**	**35 947 785**			
		Коэффициент понижения 4,00112%		**34 040 456**	**0**	**469 015**	**34 509 471**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		201 331	--	--	201 331			
СН РК 8.02-02-2002		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	690 189	690 189			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**34 040 456**	**0**	**1 159 205**	**35 199 660**			
Решения Правительства		НДС (12%)		--	--	4 223 959	4 223 959			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**34 040 456**	**0**	**5 383 164**	**39 423 620**			

Генподрядчик
ТОО "Акмола-Гидрогеология"

Субподрядчик:
ТОО "МунайКамту"