# Счет-фактура № 00000000048 от 25 декабря 2015 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №496 от 11.12.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, пл.Республуики, 4

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: КГУ "Управление строительства города Алматы"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республуики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство внутриплощадочных инженерных сетей (без тепловых сетей) к многоэтажному жилому комплексу расположенному по адресу: мкр "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г.Алматы | шт | 1 | 75 280 413,39 | 75 280 413,39 | 12% | 9 033 649,61 | 84 314 063,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **75 280 413,39** | | **9 033 649,61** | **84 314 063,00** | | |

**Руководитель: Есбергенов Н. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Атыманова К. У.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республуики, 4, тел.: +8 (727) 271-66-23** — **011240001633**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б** — **041140010872**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №496 от 11.12.2014г. от "_____" _____ 20_____ года

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 00000000048 | 25.12.2015 | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство внутриплощадочных инженерных сетей (без тепловых сетей) к многоэтажному жилому комплексу расположенному по адресу: мкр "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г.Алматы | | шт | 1 | 84 314 063,00 | 84 314 063,00 | 9 033 649,61 | 84 314 063,00 |
| | | | Итого | 1 | x | 84 314 063,00 | 9 033 649,61 | 84 314 063,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Утверждена
приказом Представителя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Стройсервис-97" г.Алматы**

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей (без тепловых сетей) к многоэтажному жилому комплексу расположенному по адресу: мкр. "Шанырак- 5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы.

**СПРАВКА № 10**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**от 25 декабря 2015 г.**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №496 | 11.12.2014г | | | | |
| | | Доп согл №6 | 11.12.2015г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполнненых работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по объекту | 1 202 165 128 | 75 280 413 | 29 457 504 | | | | | | 9 033 650 | 84 314 063 |

**М.п. Заказчик:** Заместитель руководителя КГУ "Управления строительства г. Алматы" _____ Рахимов А. 2015 года
(должность, ф.и.о. подпись)

**М.п. Подрядчик:** Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н. 2015 года
(должность, ф.и.о. подпись)

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" г.Алматы
Договор №496 от 19.12.2014г.
Доп согл №6 от 11.12.2015г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей (без тепловых сетей) к многоэтажному жилому комплексу расположенному по адресу: мкр. "Шанырак- 5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы.

# АКТ
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

на

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Сети телефонизации** | | | | | | | | |
| 1 | С11011-661 | **Проволока биметаллическая сталемедная, марка БСМ-1, d 3,0 мм** | 102 | 114 | | 11628 | | | | |
| | | **кг** | | | | | | | | |
| 2 | Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 тех.ч. о12 р4 п2 К=1,1 | **Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24** | 4 | 54014,71 | 47612,82 | 216059 | 190451 | 43984 | 22,44 | 90 |
| | | **муфта** | | 5428,98 | 4567,49 | 21716 | 18270 | 110 | 26,49 | 106 |
| 3 | Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 тех.ч. о12 р4 п2 К=1,1 | **Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16** | 4 | 39387,63 | 34403,75 | 157551 | 137615 | 32788 | 17,16 | 69 |
| | | **муфта** | | 4151,58 | 3300,27 | 16606 | 13201 | 110 | 19,14 | 77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 тех.ч. о12 р4 п2 К=1,1 | Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8 | 56 | 24750,41 | 21184,54 | 1386023 | 1186334 | 302227 | 11,88 | 665 |
| | | муфта | | 2874,17 | 2032,12 | 160953 | 113799 | 110 | 11,79 | 660 |
| 5 | Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 тех.ч. о12 р4 п2 К=1,1 | Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 4 | 12 | 17439,31 | 14582,43 | 209272 | 174989 | 47975 | 9,24 | 111 |
| | | муфта | | 2235,46 | 1398,97 | 26826 | 16788 | 110 | 8,11 | 97 |
| 6 | Ц0110-936-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 32 | 6 | 21044,93 | 14451,97 | 126270 | 86712 | 67008 | 28,8 | 173 |
| | | усслк | | 6476,54 | 3676,12 | 38859 | 22057 | 110 | 21,32 | 128 |
| 7 | Ц0110-936-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 24 | 5 | 16400,18 | 11252,75 | 82001 | 56264 | 43572 | 22,5 | 113 |
| | | усслк | | 5059,8 | 2862,34 | 25299 | 14312 | 110 | 16,6 | 83 |
| 8 | Ц0110-936-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 16 | 4 | 11685,1 | 8050,6 | 46740 | 32202 | 24743 | 15,9 | 64 |
| | | усслк | | 3575,59 | 2047,81 | 14302 | 8191 | 110 | 11,88 | 48 |
| 9 | Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 8 | 3 | 7107,82 | 4851,38 | 21323 | 14554 | 11419 | 9,9 | 30 |
| | | усслк | | 2226,31 | 1234,04 | 6679 | 3702 | 110 | 7,16 | 21 |
| 10 | Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 тех.ч. о12 р4 п5а К=0,9 | Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4 | 4 | 2575,5 | 2248,89 | 10302 | 8996 | 2240 | 1,35 | 5 |
| | | участок | | 326,61 | 182,43 | 1306 | 730 | 110 | 1,06 | 4 |
| 11 | Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 тех.ч. о12 р4 п5а К=0,9 | Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 | 2 | 4484,33 | 3896,43 | 8969 | 7793 | 1989 | 2,43 | 5 |
| | | участок | | 587,9 | 316,08 | 1176 | 632 | 110 | 1,83 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 тех.ч. о12 р4 п5а К=0,9 к=2 | Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 /в двух направлениях/ | 3 | 8968.66 | 7792,87 | 26906 | 23379 | 5966 | 4,86 | 15 |
| | | участок | | 1175,8 | 632,17 | 3527 | 1897 | 110 | 3,67 | 11 |
| 13 | Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 тех.ч. о12 р4 п5а К=0,9 к=2 | Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16 /в двух направлениях/ | 3 | 16587,5 | 14366,56 | 49763 | 43100 | 11175 | 9,18 | 28 |
| | | участок | | 2220,95 | 1165,43 | 6663 | 3496 | 110 | 6,76 | 20 |
| 14 | Ц0110-934-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 тех.ч. о12 р4 п5а К=0,9 к=2 | Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 20 /в двух направлениях/ | 2 | 20258,03 | 17645,15 | 40516 | 35290 | 8897 | 10,8 | 22 |
| | | участок | | 2612,88 | 1431,39 | 5226 | 2863 | 110 | 8,3 | 17 |
| 15 | Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 тех.ч. о12 р4 п5а К=0,9 к=2 | Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24 /в двух направлениях/ | 3 | 24075,68 | 20940,23 | 72227 | 62821 | 15953 | 12,96 | 39 |
| | | участок | | 3135,46 | 1698,69 | 9406 | 5096 | 110 | 9,85 | 30 |
| 16 | Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 тех.ч. о12 р4 п5а К=0,9 к=2 | Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48 /в двух направлениях/ | 3 | 46932,19 | 40661,28 | 140797 | 121984 | 31579 | 25,92 | 78 |
| | | участок | | 6270,91 | 3298,48 | 18813 | 9895 | 110 | 19,13 | 57 |
| 17 | Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 тех.ч. о12 р4 п5а К=0,9 к=2 к=0,92 | Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 44 /в двух направлениях/ | 1 | 43177,62 | 37408,38 | 43178 | 37408 | 9684 | 23,85 | 24 |
| | | участок | | 5769,24 | 3034,6 | 5769 | 3035 | 110 | 17,6 | 18 |
| 18 | Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 тех.ч. о12 р4 п5а К=0,9 к=2 к=0,83 | Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 40 /в двух направлениях/ | 2 | 38953,72 | 33748,86 | 77907 | 67498 | 17474 | 21,51 | 43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | участок | | 5204,86 | 2737,74 | 10410 | 5475 | 110 | 15,88 | 32 |
| | | Итого по разделу: Сети телефонизации | | | | 2727430 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Устройство фундамента для ОРШ -4шт | | | | | | | | |
| 19 | E0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 8,1 | 39,73 | 37,82 | 322 | 306 | 101 | 0,01 | 0 |
| | | м3 | | 1,87 | 11 | 15 | 89 | 97 | 0,04 | 0 |
| 20 | E0101-145-2 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | 4,5 | 1,41 | 1,41 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0 | 0,3 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 |
| 21 | E0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 1,65 | 6142,83 | 257,71 | 10136 | 425 | 1258 | 4,05 | 7 |
| | | м3 | | 634,5 | 91,69 | 1047 | 151 | 105 | 0,4 | 1 |
| 22 | E0106-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 0,09 | 121637,97 | 11119,34 | 10947 | 1001 | 1111 | 42,5 | 4 |
| | | 1т | | 7560 | 4200,75 | 680 | 378 | 105 | 20,52 | 2 |
| 23 | E0101-166-1 | Засыпка пазух ПГС | 1,95 | 122,18 | 0 | 238 | 0 | 269 | 0,89 | 2 |
| | | м3 | | 122,18 | 0 | 238 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 24 | C143008-104 | Смеси песчано-гравийные природные | 1,95 | 630 | | 1229 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 25 | E0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 2,1 | 122,18 | 0 | 257 | 0 | 290 | 0,89 | 2 |
| | | м3 | | 122,18 | 0 | 257 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 26 | E0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 12 | 245,44 | 3,82 | 2945 | 46 | 549 | 0,21 | 3 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 448 | 17 | 118 | 0,01 | 0 |
| 27 | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 3 | 187,05 | 9,95 | 561 | 30 | 206 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 157 | 11 | 123 | 0,02 | 0 |
| 28 | E0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных /отмостки, толщ 12см/ | 2,16 | 2050,1 | 0 | 4428 | 0 | 1411 | 3,24 | 7 |
| | | м3 | | 531 | 0 | 1147 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 29 | E0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /отмостки/ | 18 | 231,66 | 14,76 | 4170 | 266 | 1283 | 0,36 | 6 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 944 | 100 | 123 | 0,03 | 0 |
| 30 | E0113-13-11 | Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей | 6 | 98,23 | 0,07 | 589 | 0 | 32 | 0,03 | 0 |
| | | м2 | | 5,85 | 0,02 | 35 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 31 | E0113-13-12 | Последующий слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей | 6 | 67,97 | 0,05 | 408 | 0 | 32 | 0,03 | 0 |
| | | м2 | | 5,85 | 0,02 | 35 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 32 | E0113-20-6 K=2 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177 /за 2 раза/ | 6 | 41,22 | 0,04 | 247 | 0 | 44 | 0,04 | 0 |
| | | м2 | | 8,1 | 0 | 49 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Устройство фундамента для ОРШ -4шт | | | | 36484 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Установка ШРОу-05 -4шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ц0110-898-1 | Разные работы: шкаф оптического распределительного , при установке на фундаменте | 3 | 3607 | 548 | 10821 | 1644 | 4864 | 8 | 24 |
| | | шкаф | | 1346 | 128 | 4038 | 384 | 110 | 0,74 | 2 |
| 34 | 8Прайс | Шкаф оптический распределительный (ШРОу-05) | 3 | 97993,14 | | 293979 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 97993 | | 293979 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *293979* | | | | |
| 35 | Ц0110-936-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к= | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ШРОу, число волокон 48(так как полка на 144 волокна) | 36 | 55100,46 | 37886,88 | 1983617 | 1363928 | 1056404 | 75,77 | 2728 |
| | | усслк | | 17039,67 | 9637,21 | 613428 | 346940 | 110 | 55,9 | 2012 |
| 36 | С 9прайс | Полка RP 14402-SC\APC-144-144-6-144 | 12 | 51989,86 | | 623878 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 37 | С 10Прайс | Сплиттер PLC 1x4 SPL4-SHC/in900/OuT900-SC/APC-W | 35 | 2776,53 | | 97178 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 38 | С 11Прайс | Сплиттер PLC 1x2 SPL2-SHC/in900/OuT900-SC/APC-W | 66 | 2427,11 | | 160189 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 39 | С151801-22 прим | Патчкорд SC-APC (3м) | 370 | 318 | | 117660 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Установка ШРОу-05 -4шт | | | | 3287323 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Заземление для ШОРу (4 шт) | | | | | | | | |
| 40 | Е0101-162-9 | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м | 20,986 | 650,25 | 0 | 13646 | 0 | 15420 | 3,81 | 80 |
| | | м3 | | 650,25 | 0 | 13646 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 41 | Ц0108-575-1 | Заземлитель вертикальный электролитический (TErrADУпЕ-3м) | 3 | 140,9 | 9,4 | 423 | 28 | 365 | 1 | 3 |
| | | шт | | 128 | 0 | 384 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 42 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы(TErrAfill) | 0,4875 | 122,18 | 0 | 60 | 0 | 67 | 0,89 | 0 |
| | | м3 | | 122,18 | 0 | 60 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 43 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 20,1 | 134,1 | 0 | 2695 | 0 | 3046 | 0,97 | 20 |
| | | м3 | | 134,1 | 0 | 2695 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 44 | Ц0108-471-2 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм | 6 | 568,8 | 27,8 | 3413 | 167 | 875 | 1 | 6 |
| | | шт | | 149 | 4,5 | 894 | 27 | 95 | 0,03 | 0 |
| 45 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 60 | 61,9 | 3,3 | 3714 | 198 | 1334 | 0,14 | 8 |
| | | м | | 23 | 0,4 | 1380 | 24 | 95 | 0 | 0 |
| 46 | Е0134-108-2 | Разные работы при устройстве колодцев установка люка для электролитического заземления | 3 | 9577,82 | 0 | 28733 | 0 | 2176 | 3,96 | 12 |
| | | шт | | 659,25 | 0 | 1978 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| 47 | Е0127-82-2 | Устройство корыта | 0,48 | 33,43 | 29,06 | 16 | 14 | 7 | 0,01 | 0 |
| | | м2 | | 1,03 | 10,26 | 0 | 5 | 133 | 0,05 | 0 |
| | | Итого по разделу: Заземление для ШОРу (4 шт) | | | | 52700 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел: Защита ШОРу от наезда автотранспорта (4 шт по 4 столбика)** | | | | | | | | |
| 48 | Е0101-165-3#т.ч. п-3.182#К=1,15 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб | 0,756 | 763,31 | 0 | 577 | 0 | 652 | 4,73 | 4 |
| | | м3 | | 763,31 | 0 | 577 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 49 | Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12прим | Изготовление столбиков | 0,12 | 49326,74 | 16388,64 | 5919 | 1967 | 3506 | 161 | 19 |
| | | т | | 28980 | 3478,9 | 3478 | 417 | 90 | 13,02 | 2 |
| 50 | Ц0110-879-8 | Разные работы: столбик замерный для линии связи | 12 | 1011 | 274 | 12132 | 3288 | 6070 | 2 | 24 |
| | | шт | | 315 | 65,3 | 3780 | 784 | 133 | 0,38 | 5 |
| 51 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,3 | 3860,17 | 66,01 | 1158 | 20 | 70 | 1,35 | 0 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 59 | 7 | 105 | 0,12 | 0 |
| 52 | Е0106-1-1прим | Заливка раствором пустотелости столбиков | 0,456 | 3860,17 | 66,01 | 1760 | 30 | 106 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 89 | 11 | 105 | 0,12 | 0 |
| 53 | Е0115-172-3 | Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 4,32 | 100,7 | 0,07 | 435 | 0 | 274 | 0,37 | 2 |
| | | м2 | | 60,3 | 0,02 | 260 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 54 | С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм | 20,4 | 749 | | 15280 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу: Защита ШОРу от наезда автотранспорта (4 шт по 4 столбика)** | | | | 37261 | | | | |
| | | **Раздел: Наружное освещение** | | | | | | | | |
| 55 | Е0133-16-1 | Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км | 6,608 | 37032,25 | 21196,75 | 244709 | 140068 | 135405 | 82,6 | 546 |
| | | 1км | | 14422,5 | 5092,83 | 95304 | 33653 | 105 | 20,58 | 136 |
| 56 | Ц0108-147-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг | 1064 | 23,2 | 2,1 | 24685 | 2234 | 16981 | 0,1 | 106 |
| | | м | | 16,5 | 0,3 | 17556 | 319 | 95 | 0 | 2 |
| 57 | С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | 6,74 | 69895 | | 471103 | | | | |
| | | км | | | | | | | | |
| 58 | С151601-1562Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х25-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,05 | 629856 | | 31480 | | | | |
| | | км | | | | | | | | |
| 59 | С151601-164 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 | 1,035 | 42000 | | 43483 | | | | |
| | | 1000м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Наружное освещение | | | | 815460 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Опора и материалы | | | | | | | | |
| 60 | E0133-251-11 | Установка стальных опор контактной сети с буреннем котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м | 238 | 1827,2 | 1471,7 | 434874 | 350265 | 185631 | 2,26 | 538 |
| | | опора | | 355,5 | 387,32 | 84609 | 92182 | 105 | 1,45 | 345 |
| 61 | E0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /В20/ | 83,776 | 6984,36 | 112,36 | 585121 | 9413 | 93589 | 6,34 | 531 |
| | | м3 | | 1021,5 | 42,44 | 85577 | 3555 | 105 | 0,21 | 17 |
| 62 | E0133-115-2 | Установка светильников с лампами люминесцентными | 238 | 1745,38 | 1411,25 | 415400 | 335878 | 143155 | 2,01 | 478 |
| | | шт | | 333 | 239,85 | 79254 | 57084 | 105 | 0,81 | 193 |
| 63 | С130801-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Приставка стальная д. 76х3мм | 0,0336 | 114000 | | 3830 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 64 | С151703-10 | Светильники тип ЖКУ16-150 | 48 | 9380 | | 450240 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 65 | С151706-96 прим | Лампы ДнаТ-150 Вт | 44 | 3580 | | 157520 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Опора и материалы | | | | 2046986 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Линейная арматура наружного освещения | | | | | | | | |
| 66 | E0133-116-1 | Установка линейного электрооборудования | 238 | 2476,72 | 1756,72 | 589459 | 418099 | 230703 | 3,76 | 895 |
| | | комплект | | 616,5 | 306,68 | 146727 | 72990 | 105 | 1,06 | 252 |
| 67 | С11041-60 прим. | Крюк сквозной SOT 21.01 | 238 | 101 | | 24038 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 68 | С11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим. | Крюк накручивающийся PD2.2 | 238 | 101,33 | | 24117 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 69 | С151706-37 прим. | Серпа SOT 36-2 | 952 | 30 | | 28560 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 70 | С151706-65 прим. | Бандажная лента SOT37 | 618,8 | 164 | | 101483 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 71 | С151801-47 прим. | Крюк бандажный SOT29 | 952 | 377 | | 358904 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 72 | С151804-1755Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 прим. | Зажимы поддерживающие SO130 | 476 | 5408 | | 2574208 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 73 | С151804-1896Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 прим. | Зажимы натяжные SO 158.1 | 476 | 1597 | | 760172 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | С151804-2371Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 прим. | Зажимы ответвительные SLIP 22.127 | 476 | 923 | | 439348 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 75 | С151804-2023Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 прим. | Зажимы заземляющие SM2.24 | 238 | 342 | | 81396 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 76 | С151607-48 | Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 | 0,0728 | 493900 | | 35970 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 77 | Е0133-116-1 | Установка линейного электрооборудования | 9 | 2476,72 | 1756,72 | 22290 | 15810 | 8724 | 3,76 | 34 |
| | | комплект | | 616,5 | 306,68 | 5549 | 2760 | 105 | 1,06 | 10 |
| 78 | С151801-47 прим. | Крюк бандажный SOT29 | 9 | 377 | | 3393 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 79 | С151804-1896Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 прим. | Зажимы натяжные SO 158.1 | 39 | 1597 | | 62283 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 80 | С151804-2371Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 прим. | Зажимы ответвительные SLIP 22.1 | 78 | 923 | | 71994 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Линейная арматура наружного освещения | | | | 5177615 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Оборудование и арматура уличного освещения | | | | | | | | |
| 81 | Ц0108-571-1 | Шкафы учета и управления | 5,88 | 12291 | 1016 | 72271 | 5974 | 20579 | 19 | 112 |
| | | м | | 3443 | 241 | 20245 | 1417 | 95 | 1,4 | 8 |
| 82 | С151803-148 прим | Шкаф учета ШУНО | 5 | 12400 | | 62000 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 83 | С151803-148 прим | Шкаф учета ШДУ | 5 | 12400 | | 62000 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 84 | Е0133-251-11 | Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м | 5 | 1827,2 | 1471,7 | 9136 | 7359 | 3900 | 2,26 | 11 |
| | | опора | | 355,5 | 387,32 | 1778 | 1937 | 105 | 1,45 | 7 |
| 85 | С12021-246т.ч. п.4.7 | Стальная опора ОПФГ-2-8 с кронштейнами /окрашенная за 2раза/ | 2,22 | 168140 | | 373271 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 86 | С130801-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кронштейн для установки антены стальной д. 76х3мм | 0,245 | 114000 | | 27930 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 87 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Фундамент анкерный 1,055м3/шт | 5,169 | 20800 | | 107515 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 88 | Е0134-132-1 прим. | Установка антенн | 4,9 | 2929,68 | 0 | 14355 | 0 | 6282 | 6,53 | 32 |
| | | стойка | | 1165,5 | 0 | 5711 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| 89 | Ц0108-356-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006 | Провод телеметрический | 0,06 | 7526,69 | 5189,82 | 452 | 311 | 170 | 10 | 1 |
| | | км | | 1886 | 1088,78 | 113 | 65 | 95 | 6,31 | 0 |
| 90 | С151601-364 прим. | Кабель телеметрический RG-240 | 0,0001 | 1172400 | | 117 | | | | |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу: Оборудование и арматура уличного освещения** | | | | 729047 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Заземление** | | | | | | | | |
| 91 | Ц0108-472-1 | Заземлитель из круглой стали, диаметр 12 мм | 910 | 51,7 | 2,8 | 47047 | 2548 | 24033 | 0,16 | 146 |
| | | м | | 27,5 | 0,3 | 25025 | 273 | 95 | 0 | 2 |
| 92 | Ц0108-472-1 | Заземлитель из круглой стали, диаметр 12 мм | 39 | 51,7 | 2,8 | 2016 | 109 | 1030 | 0,16 | 6 |
| | | м | | 27,5 | 0,3 | 1073 | 12 | 95 | 0 | 0 |
| 93 | Ц0108-471-1 | Заземлитель из угловой стали, размер 50х50х5 мм | 20 | 431,6 | 21,6 | 8632 | 432 | 2886 | 0,9 | 18 |
| | | шт | | 149 | 2,9 | 2980 | 58 | 95 | 0,02 | 0 |
| | | **Итого по разделу: Заземление** | | | | 57695 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Насосная станция** | | | | | | | | |
| 94 | Ц0110-667-1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 | 4487,6 | 1,6 | 4488 | 2 | 3848 | 23 | 23 |
| | | шт | | 4275 | 0 | 4275 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 95 | Ц0108-521-1 | Устройство реле | 12 | 302,7 | 11,7 | 3632 | 140 | 1930 | 1 | 12 |
| | | шт | | 167 | 2,3 | 2004 | 28 | 95 | 0,01 | 0 |
| 96 | С151801-80 прим. | Реле уровня универсальное ЭРСУ | 12 | 4100 | | 49200 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 97 | С151803-201 прим. | Наконечники на датчики уровня Ду | 421,4 | 84 | | 35398 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 98 | С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | 0,0832 | 32300 | | 2687 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 99 | Ц110-898-12 | Разные работы: коробка | 211,4 | 742 | 305 | 156859 | 64477 | 109294 | 2 | 423 |
| | | коробка | | 398 | 72 | 84137 | 15221 | 110 | 0,42 | 88 |
| 100 | С151802-25 прим. | Коробка КС-20 | 1 | 4860 | | 4860 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 101 | С151802-14 прим. | Коробка У-130 | 210,7 | 463 | | 97554 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 102 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м | 3053,26 | 218,93 | 0 | 668450 | 0 | 755349 | 1,54 | 4702 |
| | | м3 | | 218,93 | 0 | 668450 | 0 | 113 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Е0101-174-3#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | | | | | | | | |
| | | м3 | 3053,26 | 134,78 | 0 | 411518 | 0 | 465016 | 0,83 | 2534 |
| 104 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | | 134,78 | 0 | 411518 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| | | т | 5953,857 | 176,4 | 176,4 | 1050260 | 1050260 | 210052 | 0 | 0 |
| 105 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | | 0 | 35,28 | 0 | 210052 | 100 | 0,74 | 4411 |
| | | м3 | 3053,26 | 122,18 | 0 | 373047 | 0 | 421543 | 0,89 | 2702 |
| 106 | С143008-92 | Песок природный | | 122,18 | 0 | 373047 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| | | м3 | 678,51 | 990 | | 671725 | | | | |
| 107 | С143008-104 | Смеси песчано-гравийные природные | | | | | | | | |
| | | м3 | 2374,75 | 630 | | 1496093 | | | | |
| 108 | Е0134-103-1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий д.32мм | | | | | | | | |
| | | кан.-км | 11,309 | 165603,38 | 0 | 1872726 | 0 | 258614 | 133 | 1504 |
| 109 | Ц0108-412-1 | Затягивание кабеля в проложенные трубы | | 20790 | 0 | 235104 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| | | м | 11308,5 | 8,5 | 0,1 | 96122 | 1131 | 78424 | 0,05 | 565 |
| 110 | С151606-9 | Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПП, число четверок и диаметр жилы 1х4х1,2 | | 7,3 | 0 | 82552 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| | | 1000м | 12,688 | 69800 | | 885607 | | | | |
| 111 | Прайс | Аккумуляторная батарея GP1207 | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 934,08 | | 934 | | | | |
| | | Отпускная цена | | | | | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | 934 | | 934 | | | | |
| | | Итого по разделу: Насосная станция | | | | *934* | | | | |
| | | | | | | 7881160 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | | | | | |
| | | | | | | 22849158 | 6065262 | | | 20452 |
| | | Всего прямые затраты: | | | | 3457920 | 1084391 | | | 8909 |
| | | в том числе стоимость: | | | | 22849158 | | | | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | | | | | | | | |
| | | - оборудования | | | | 13031063 | | | | |
| | | Накладные расходы : | | | | 294913 | | | | |
| | | На монтажные работы | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 2525747 | | | | |
| | | На металломонтажные работы | | | | 2238850 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 193036 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 4957633 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 27806791 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 743645 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 2481 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 1650713 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 29457504 | | | | |
| | | Итого с временными, 1,2 % | | | | 29807455 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 2,25 % | | | | 30471487 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 30589537 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 30884662 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 30884662 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | 5285956 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | 31842 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,38968 | | | | 73804327 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 1476087 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 75280413 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 9033650 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 84314063 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Всего: | | | | 84314063 | | | | |

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:

Технадзор:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Global Engineering Almaty Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Строисервис-97 Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан