Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» декабря 2018г.

Заказчик **РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК, 010000 г. Астана, район Есиль, ул.Орынбор, д.8**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «20» декабря 2018 г. ТОО «Акмола-Гидрогеология», директор Легостаев Г.А., г.Тараз, ул. Западная д.18**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «20» декабря 2018 г. РГП «Казводхоз», инженер-эксперт по техническому надзору Абдраимов Т., аттестат №KZ52VJE00023317 от 27.02.2017 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «20» декабря 2018 г. ТОО «Мастер-Ч» Казаченко Ю.Ю. приказ № 15 от 15.06.2017 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Жамбылская область, Байзакский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

права на землю **от «06» ноября 2012 г. №78 ГУ «Отдел земельных отношений города Тараза»;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензтрования по Жамбылской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК» от «24» июля 2014 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Мастер-Ч» № 07-2016**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **РГП Госэкспертиза от 14.09.2017 г. Корректировка**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2014 год;;

месяц, год

окончание работ декабрь 2018 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 24 ;

фактически, месяц: 52;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность магистрального канала	м	30069		30069	
Пропускная способность	$м^3/с$	19		19	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период - _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Целью рабочего проекта является реконструкция канала «Базарбай» для увеличения пропускной способности канала и гарантированной подачи воды водопотребителям в необходимом объеме.

Для нормального функционирования магистрального канала, работы сооружений, безопасности переездов, пешеходных мостов рабочим проектом предусмотрены мероприятия по устранению дефектов и восстановлению разрушенных сооружений, а так же строительство новых:

- реконструкция канала общей протяженностью 30,069 км;
- реконструкция перегораживающего сооружения;
- реконструкция водозаборного узла;
- реконструкция водовыпусков;
- реконструкция ливневпусков;
- реконструкция переездов;
- реконструкция пешеходных переходов;
- реконструкция гидрометрических постов;
- устройство рыбозащиты;
- строительство центрального административно-диспетчерского пункта (ЦДАП);
- устройство оборудования гидропостов с установкой механических приборов учета расхода воды;
- реконструкция электроснабжения.

Канал «Базарбай»

Предусмотрена реконструкция канала по всей его существующей длине с заменой Г-образных железобетонных блоков протяженностью 15,821 км, замена сборно-железобетонных плит откосов и бетона дна канала трапецеидального сечения протяженностью 14,248 км. Общая протяженность 30,069 км.

С ПК0+00 по ПК14+54 канал шириной по дну 3,3 м проходит с блоками Г-25. С ПК16+00 по ПК71+00 шириной по дну 3,5 м - Г-25. С ПК71+00 по ПК91+00 шириной по дну 3,3 м - Г-25.

С ПК91+00 по ПК117+18 канал проходит в трапецеидальном сечении шириной по дну 3,0 м из монолитного железобетона, в откосах - сборно-железобетонных плит типа ПКу. С

ПК117+60 по ПК132+48 канал проходит в трапецеидальном сечении шириной по дну 5,0 м из монолитного железобетона, в откосах - сборно-железобетонных плит типа ПКу. С ПК132+48 по ПК134+00 шириной по дну 3,9 м - Г-25. С ПК134+00 по ПК235+00 канал проходит в трапецеидальном сечении шириной по дну 5,0 м из монолитного железобетона, в откосах - сборно-железобетонных плит типа ПКу. С ПК235+00 по ПК240+00 канал шириной по дну 4,0 м проходит с блоками Г-25 и Г-20.

Кроме того, на канале выполняются следующие дополнительные работы:

установка водомерного поста на ПК 118+60;

установка 4-х затворов ГС 80х150 на ПК 91+24;

с ПК0+13 по ПК25+00; с ПК163+00 по ПК168+00; с ПК180+00 по ПК185+65 зачистка конструктивных и деформационных швов с последующим их восстановлением.

Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций (случайные попадания в маги-стральный канал), предусматривается ограждение канала и перекрытие его плитами.

Плитами перекрытия (ПО-38-21) перекрываются участки № 2 и № 4:

участок № 2 – от ПК 4+50 до ПК 6;

участок № 4 – от ПК 7 до ПК 10+18.

Ограждение предусмотрено на участках № 1, № 3 и № 5:

участок № 1 – от ПК 0+18 до ПК 4+50;

участок № 3 – от ПК 6 до ПК 7;

участок № 5 – от ПК10+18 до ПК 32+40.

Здание ЦАДП

Здание центрального административно-диспетчерского пункта - двухэтажное, с цо-кольным этажом, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 12,0х 30,0 м, высота этажа 3,3 м. В цокольном этаже размещены: автомастерская, автостоянка и подсобные помещения. На первом этаже: административные кабинеты: ПО, ОВП, директора и зам. директора и санузлы. На втором этаже размещены: зал заседаний, учебный центр, дис-петчерский отдел водопользования и эксплуатации, административные кабинеты.

Наружная отделка стен – штукатурка «Аспол» с покраской фасада.

Окна – металлопластиковые.

Двери – металлопластиковые, деревянные.

Внутренняя отделка:

потолок и стены – водоэмульсионная окраска;

полы – линолеум, керамическая плитка;

конструктивная схема – жесткая.

Фундаменты – из монолитного железобетона, бетон В15, F50, W4 бетонная подготовка толщиной 100 из бетона В3,5.

Стены подвала – монолитные железобетонные, из бетона В15, толщиной 400 мм армированы двумя сетками из стержней Ø10А-III с ячейками 200х200 мм.

Стены наружные - кирпичные толщиной 380 мм, из полнотелого керамического кирпича марки КОРП01НФ/100/2,0/50 (ГОСТ 530-2007) на цементно-песчаном растворе М50, утепленные снаружи минплитами.

Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм, из полнотелого керамического кирпича.

Монолитные участки перекрытий – железобетонные ребристые монолитные плиты из бетона В20.

Крыша – скатная из деревянных элементов

Кровля - металлочерепица по обрешеткам (ТУ 640 РК 39066682-ЗАО-01-2001).

Отмостка – асфальтобетонная шириной 1,0 м.

Основные показатели:

площадь застройки - 406,96 м²;

общая площадь - 1 015,85 м²;

строительный объем - 3 296,4 м³.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего всего 4 710 923,7 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 3 931 274, 6 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 96 919,4 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего всего 4 434 221,4 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 3 702 101,1 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 105 112,2 тыс. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных

нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция Талласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Абишев И.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (далее М.П.)

Технический надзор Абдраимов Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Казаченко Ю.Ю.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Легостаев Г.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.