Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

" 20 " декабря 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Акмола-Гидрогеология» г. Тараз, ул. Западная д. 18**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Легостаева Г.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция Талласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **РГУ Комитет по водным ресурсам МСХ РК председатель Абишев И.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией) государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Пальмира-Север», ТОО «Мунай-Камту»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Мастер-Ч» проект № 07-2016**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГП «Госэкспертиза» от 14.09.2017 г. Корректировка**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность магистрального канала	м	30069		30069	
Пропускная способность	$м^3/с$	19		19	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Целью рабочего проекта является реконструкция канала «Базарбай» для увеличения пропускной способности канала и гарантированной подачи воды водопотребителям в необходимом объеме.

Для нормального функционирования магистрального канала, работы сооружений, безопасности переездов, пешеходных мостов рабочим проектом предусмотрены мероприятия по устранению дефектов и восстановлению разрушенных сооружений, а так же строительство новых:

- реконструкция канала общей протяженностью 30,069 км;
- реконструкция перегораживающего сооружения;
- реконструкция водозаборного узла;
- реконструкция водовыпусков;
- реконструкция ливневпусков;
- реконструкция переездов;
- реконструкция пешеходных переходов;
- реконструкция гидрометрических постов;
- устройство рыбозащиты;
- строительство центрального административно-диспетчерского пункта (ЦДАП);
- устройство оборудования гидропостов с установкой механических приборов учета расхода воды;
- реконструкция электроснабжения.

Канал «Базарбай»

Предусмотрена реконструкция канала по всей его существующей длине с заменой Г-образных железобетонных блоков протяженностью 15,821 км, замена сборно-железобетонных плит откосов и бетона дна канала трапецеидального сечения протяженностью 14,248 км. Общая протяженность 30,069 км.

С ПК0+00 по ПК14+54 канал шириной по дну 3,3 м проходит с блоками Г-25. С ПК16+00 по ПК71+00 шириной по дну 3,5 м - Г-25. С ПК71+00 по ПК91+00 шириной по дну 3,3 м - Г-25.

С ПК91+00 по ПК117+18 канал проходит в трапецеидальном сечении шириной по дну 3,0 м из монолитного железобетона, в откосах - сборно-железобетонных плит типа ПКу. С ПК117+60 по ПК132+48 канал проходит в трапецеидальном сечении шириной по дну 5,0 м из монолитного железобетона, в откосах - сборно-железобетонных плит типа ПКу. С ПК132+48 по ПК134+00 шириной по дну 3,9 м - Г-25. С ПК134+00 по ПК235+00 канал про-ходит в трапецеидальном сечении шириной по дну 5,0 м из монолитного железобетона, в откосах - сборно-железобетонных плит типа ПКу. С ПК235+00 по ПК240+00 канал шириной по дну 4,0 м проходит с блоками Г-25 и Г-20.

Кроме того, на канале выполняются следующие дополнительные работы:

установка водомерного поста на ПК 118+60;

установка 4-х затворов ГС 80х150 на ПК 91+24;

с ПК0+13 по ПК25+00; с ПК163+00 по ПК168+00; с ПК180+00 по ПК185+65 зачистка конструктивных и деформационных швов с последующим их восстановлением.

Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций (случайные попадания в маги-стральный канал), предусматривается ограждение канала и перекрытие его плитами.

Плитами перекрытия (ПО-38-21) перекрываются участки № 2 и № 4:

участок № 2 – от ПК 4+50 до ПК 6;

участок № 4 – от ПК 7 до ПК 10+18.

Ограждение предусмотрено на участках № 1, № 3 и № 5:

участок № 1 – от ПК 0+18 до ПК 4+50;

участок № 3 – от ПК 6 до ПК 7;

участок № 5 – от ПК10+18 до ПК 32+40.

Здание ЦАДП

Здание центрального административно-диспетчерского пункта - двухэтажное, с цо-кольным этажом, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 12,0х 30,0 м, высота этажа 3,3 м. В цокольном этаже размещены: автомастерская, автостоянка и подсобные помещения. На первом этаже: административные кабинеты: ПО, ОВП, директора и зам. директора и санузлы. На втором этаже размещены: зал заседаний, учебный центр, дис-петчерский отдел водопользования и эксплуатации, административные кабинеты.

Наружная отделка стен – штукатурка «Аспол» с покраской фасада.

Окна – металлопластиковые.

Двери – металлопластиковые, деревянные.

Внутренняя отделка:

потолок и стены – водоэмульсионная окраска;

полы – линолеум, керамическая плитка;

конструктивная схема – жесткая.

Фундаменты – из монолитного железобетона, бетон В15, F50, W4 бетонная подго-товка толщиной 100 из бетона В3,5.

Стены подвала – монолитные железобетонные, из бетона В15, толщиной 400 мм армированы двумя сетками из стержней Ø10А-III с ячейками 200х200 мм.

Стены наружные - кирпичные толщиной 380 мм, из полнотелого керамического кир-пича марки КОРП01НФ/100/2,0/50 (ГОСТ 530-2007) на цементно-песчаном растворе М50, утепленные снаружи минплитами.

Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм, из полнотелого керамического кирпича.

Монолитные участки перекрытий – железобетонные ребристые монолитные плиты из бетона В20.

Крыша – скатная из деревянных элементов

Кровля - металлочерепица по обрешеткам (ТУ 640 РК 39066682-ЗАО-01-2001).

Отмостка – асфальтобетонная шириной 1,0 м.
Основные показатели:
площадь застройки - 406,96 м²;
общая площадь - 1 015,85 м²;
строительный объем - 3 296,4 м³.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2014 года;
месяц, год

окончание работ декабрь 2018 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 24;

фактически, месяц: 52;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Акмола-Гидрогеология» - Легостаев Г.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)