Счет-фактура № 00000000057 от 2 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №496 от 11.12.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, пл.Республуики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республуики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей (без тепловых сетей) к многоэтажному жилому комплексу расположенному по адресу: мкр "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г.Алматы	шт	1	39 805 669,64	39 805 669,64	12%	4 776 680,36	44 582 350,00		
Всего по счету:					**39 805 669,64**		**4 776 680,36**	**44 582 350,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республуики, 4, тел.: +8 (727) 271-66-23** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б** — **041140010872**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №496 от 11.12.2014г. от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000040	02.12.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей (без тепловых сетей) к многоэтажному жилому комплексу расположенному по адресу: мкр "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г.Алматы		шт	1	44 582 350,00	44 582 350,00	4 776 680,36	44 582 350,00
			Итого	1	x	44 582 350,00	4 776 680,36	44 582 350,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Прилохение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Утверждена
приказом Представителя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Стройсервис-97" г.Алматы**

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей (без тепловых сетей) к многоэтажному жилому комплексу расположенному по адресу: мкр. "Шанырак- 5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 2 декабря 2016г.

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№496	11.12.2014г				
			Доп согл №7	18.03.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполнненых работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	89 582 350	39 805 670							4 776 680	44 582 350

М.п. Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управления строительства г. Алматы"_____ Рахимов А. 2016 года
(должность, ф.и.о. подпись)

М.п. Подрядчик: Директор ТОО "Стройсервис-97"_____ Есбергенов Н. 2016 года
(должность, ф.и.о. подпись)

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" г.Алматы
Договор №496 от 19.12.2014г.
Доп согл №7 от 18.03.2016г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей (без тепловых сетей) к многоэтажному жилому комплексу расположенному по адресу: мкр. "Шанырак- 5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети 0,4 кВ								
1	Е0134-101-1	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий**	3,302	229573,28	0	758051	0	99704	175	578
		кан.-км		27450	0	90640	0	110	0	0
		Итого по разделу: Наружные сети 0,4 кВ				758051				
		Раздел: Сети водоснабжения								
2	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	2763,78	176,4	176,4	487531	487531	97506	0	0
		т		0	35,28	0	97506	100	0,74	2048
3	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	1018,8	122,18	0	124477	0	140659	0,89	902
		м3		122,18	0	124477	0	113	0	0
4	Е0101-27-4	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	9169,2	2,8	2,8	25717	25717	8655	0	0
		м3		0	0,97	0	8922	97	0	29
5	Е0101-131-3	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см**	9169,2	18,22	18,22	167063	167063	56310	0	0
		м3		0	6,33	0	58051	97	0,02	190
6	Е0101-131-6 К=10	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/**	9169,2	5,33	5,33	48837	48837	16602	0	0
		м3		0	1,87	0	17115	97	0,01	56
7	Е0101-30-2	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	22900,8	0,2	0,2	4646	4646	1563	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0	0,07	0	1612	97	0	5
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	641,933	134,1	0	86083	0	97274	0,97	624
		м3		134,1	0	86083	0	113	0	0
9	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5776,898	3,35	3,35	19362	19362	6516	0	0
		м3		0	1,16	0	6717	97	0	22
10	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	6418,331	66		423610				
		м3								
11	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	6418,331	18,22	18,22	116942	116942	39416	0	0
		м3		0	6,33	0	40635	97	0,02	133
12	Е0101-131-6 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	6418,331	5,33	5,33	34185	34185	11621	0	0
		м3		0	1,87	0	11980	97	0,01	39
		Итого по разделу: Сети водоснабжения				1538453				
		Раздел: Трубопровод. Водопровод В1								
13	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	0,1206	82893,01	12499,51	9997	1507	10053	328	40
		км		59400	4722,75	7164	570	130	23,06	3
14	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0908	70153,47	10674,97	6370	969	6239	270	25
		км		48825	4032	4433	366	130	19,69	2
15	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,1204	62566,88	6788,5	7533	817	7551	253	30
		км		45675	2565	5499	309	130	12,52	2
16	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,3224	62566,88	6788,5	20172	2189	20219	253	82
		км		45675	2565	14726	827	130	12,52	4
17	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	1,256	151044,59	29540,14	189652	37091	75803	202,9	255
		км		35280	11160	44298	14012	130	54,5	68
		Итого по разделу: Трубопровод. Водопровод В1				233724				
		Раздел: Ж/бетонные конструкции. Водопровод В1								
18	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /колодцев по дну/	47,92	25,65	5,38	1229	258	942	0,13	6
		м3		20,27	0	971	0	97	0	0
19	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах /с устройством г/из снаружи колодца/ /В15/	32,388	14607,95	2104,76	473122	68169	125723	13,9	450
		м3		2362,5	623,48	76517	20193	130	2,48	80
20	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых	1,13	6695,8	335,84	7567	380	1101	4,54	5
		м3		699,75	126	791	142	118	0,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг /объем неучтенный расценкой/ футляры в колодцах	1,054	3792,87	304,24	3998	321	3812	20	21
		1т		3330	114,75	3510	121	105	0,56	1
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /внутри колодцев с днищем/	227,16	245,44	3,82	55754	868	10398	0,21	48
		м2		37,35	1,44	8484	327	118	0,01	2
23	С12021-267	Стремянка	0,007	133700		936				
		т								
24	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,023	40,72	0,04	1	0	0	0,04	0
		м2		8,32	0	0	0	90	0	0
25	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,05	40,72	0,04	328	0	60	0,04	0
		м2		8,32	0	67	0	90	0	0
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,6	187,05	9,95	4601	245	1693	0,36	9
		м2		52,2	3,74	1284	92	123	0,02	0
27	Е0111-11-2 К=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 10мм/	24,6	49,44	1,34	-1216	-33	-53	0,01	0
		м2		1,26	0,5	-31	-12	123	0	0
28	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	24,6	706,86	11,21	17389	276	1037	0,2	5
		м2		31,5	4,21	775	104	118	0,02	1
29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,6	187,05	9,95	4601	245	1693	0,36	9
		м2		52,2	3,74	1284	92	123	0,02	0
30	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм /футляр	0,0008	307552,18	115368,43	246	92	226	857	1
		км		162000	55530	130	44	130	271,21	0
31	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	0,8	8165		6532				
		м								
		Итого по разделу: Ж/бетонные конструкции. Водопровод В1				575088				
		Раздел: Обратная засыпка траншеи под дорогами В2								
32	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	300	122,18	0	36654	0	41419	0,89	266
		м3		122,18	0	36654	0	113	0	0
33	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	2700	2,8	2,8	7573	7573	2548	0	0
		м3		0	0,97	0	2627	97	0	9
34	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	2700	18,22	18,22	49194	49194	16581	0	0
		м3		0	6,33	0	17094	97	0,02	56
35	Е0101-131-6 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	2700	5,33	5,33	14381	14381	4889	0	0
		м3		0	1,87	0	5040	97	0,01	16
36	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	4200	0,2	0,2	852	852	287	0	0
		м2		0	0,07	0	296	97	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /Н 0,6м/	3,224	8283		26704				
		м								
38	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1500 мм	1,235	7530		9300				
		м								
		Итого по разделу: Обратная засыпка траншеи под дорогами В2				144658				
		Раздел: Сети канализации								
39	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5982,911	42,17	40,26	252327	240878	74162	0,01	77
		м3		1,86	10,92	11128	65327	97	0,04	223
40	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	272,833	467,1	0	127440	0	144008	2,98	812
		м3		467,1	0	127440	0	113	0	0
41	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	297,833	32,23	30,77	9600	9164	2821	0,01	3
		м3		1,42	8,34	423	2485	97	0,03	8
42	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /траншеи по дну/	629,918	25,65	5,38	16155	3387	12385	0,13	81
		м3		20,27	0	12768	0	97	0	0
43	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	14164,09	176,4	176,4	2498545	2498545	499709	0	0
		т		0	35,28	0	499709	100	0,74	10494
44	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7261,74	3,77	3,24	27354	23557	11270	0	24
		м3		0,48	1,12	3486	8133	97	0	27
45	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2342,05	32,23	30,77	75491	72065	22184	0,01	23
		м3		1,42	8,34	3326	19544	97	0,03	67
46	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4100	176,4	176,4	723240	723240	144648	0	0
		т		0	35,28	0	144648	100	0,74	3038
47	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м - 90%	2106	3,82	3,82	8043	8043	2707	0	0
		м3		0	1,32	0	2790	97	0	9
48	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м -90%	2106	1,57	1,57	3306	3306	1113	0	0
		м3		0	0,54	0	1147	97	0	4
49	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2106	25,65	5,38	54011	11322	41408	0,13	272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		20,27	0	42689	0	97	0	0
50	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы -10%	0,005	167,18	0	1	0	1	1,21	0
		м3		167,18	0	1	0	113	0	0
51	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1170,8	122,18	0	143048	0	161645	0,89	1036
		м3		122,18	0	143048	0	113	0	0
52	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	10537,2	2,8	2,8	29554	29554	9946	0	0
		м3		0	0,97	0	10254	97	0	34
53	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	2770,029	630		1745118				
		м3								
54	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	10537,2	18,22	18,22	191988	191988	64711	0	0
		м3		0	6,33	0	66712	97	0,02	218
55	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	17747,05	0,2	0,2	3600	3600	1212	0	0
		м2		0	0,07	0	1249	97	0	4
56	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	0,272	2,8	2,8	1	1	0	0	0
		м3		0	0,97	0	0	97	0	0
57	С143008-92 к=1,1	Песок природный	0,099	990		98				
		м3								
58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,272	21,55	4,52	6	1	4	0,11	0
		м3		17,03	0	5	0	97	0	0
59	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	0,056	1527,45	152,52	86	9	15	1,02	0
		м3		153,68	57,15	9	3	130	0,28	0
		Итого по разделу: Сети канализации				5909013				
		Раздел: Канализация К1 проектируемая								
60	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	34,5	712,05	10,58	24566	365	5441	0,7	24
		м		119,25	3,96	4114	137	128	0,02	1
61	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /д.160х9,5/	0,1242	78245	36133,62	9718	4488	8309	247	31
		км		41850	9612,9	5198	1194	130	37,3	5
62	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /футляр д.426х6/	0,006	5124251,88	115634,5	30746	694	1324	662	4
		км		126000	43681,5	756	262	130	213,34	1
63	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм /футляр д.377х4/	0,0228	2748721,18	102058,18	62671	2327	4564	615	14
		км		115425	38553,75	2632	879	130	188,29	4
64	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /футляр д.325х4/	0,0174	2357536,79	85907,16	41021	1495	2902	504	9
		км		95850	32451,75	1668	565	130	158,5	3
65	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,006	850692,05	154584,92	5104	928	948	367,6	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		63180	58396,5	379	350	130	285,2	2
66	E0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0708	760158,74	138458,56	53819	9803	10550	358	25
		км		62325	52303,5	4413	3703	130	255,45	18
67	E0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0174	647812,25	104375,72	11272	1816	2297	356,7	6
		км		62122,5	39429	1081	686	130	192,57	3
68	E0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	7,8	4080,34	83,18	31827	649	29340	17,01	133
		врезка		2862	31,5	22324	246	130	0,15	1
69	E0122-48-1 К=0,5	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм /д.400мм/	1	2309,34	279,9	2309	280	865	4	4
		футляр		660,38	4,65	660	5	130	0,01	0
70	E0122-48-1 К=0,7	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм /д.350мм/	6,3	3233,08	391,86	20368	2469	7625	5,59	35
		футляр		924,53	6,5	5825	41	130	0,01	0
71	E0122-48-1 К=0,38	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм /д.300мм/	6,6	1755,1	212,72	11584	1404	4336	3,04	20
		футляр		501,89	3,53	3312	23	130	0,01	0
		Итого по разделу: Канализация К1 проектируемая				305005				
		Раздел: Конструкции ж/бетонные								
72	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /изнутри и снаружи/	165,917	245,44	3,82	40723	634	7594	0,21	35
		м2		37,35	1,44	6197	239	118	0,01	1
73	E0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в просадочных грунтах /+г/из снаружи/	142,799	7924,43	1686,97	1131601	240898	463883	11,16	1594
		м3		1867,05	631,8	266613	90220	130	3,08	441
74	E0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в в просадочных грунтах /+г/из снаружи/	3,225	10129,99	1265,69	32667	4082	8497	9,16	30
		м3		1552,73	474,08	5007	1529	130	2,31	7
75	E0108-6-1	Кладка стен наружных /1ряд=9шт	3,36	6695,8	335,84	22498	1128	3274	4,54	15
		м3		699,75	126	2351	423	118	0,61	2
76	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /внутри колодцев/	411,904	245,44	3,82	101098	1573	18854	0,21	87
		м2		37,35	1,44	15385	593	118	0,01	3
77	C143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО1	0,84	998		838				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	2	11500		23000				
		комплект								
79	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	6	17100		102600				
		комплект								
80	С12021-267	Стремянка	1,178	133700		157458				
		т								
81	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	54,84	40,72	0,04	2233	2	411	0,04	2
		м2		8,32	0	456	0	90	0	0
82	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	2,674	70437,87	304,24	188323	813	27483	58	155
		1т		9675	114,75	25867	307	105	0,56	1
83	Е0108-5-1	Глиняный замок	78,051	2205,82	274,19	172167	21401	101127	6,93	541
		м3		994,5	103,5	77622	8078	118	0,5	39
84	Е0108-4-1 К=0,3	Гидроизоляция днищ колодцев толщ 10мм	295,1	48,23	1,26	14232	371	6229	0,11	34
		м2		17,42	0,47	5139	140	118	0	1
85	Е0106-36-4	Железнение поверхности лотка бетонного	166,36	55,56	0,23	9242	38	8977	0,29	48
		м2		51,3	0,09	8534	15	105	0	0
86	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки В7,5	47	4244,71	66,01	199501	3102	10891	1,35	63
		м3		195,75	24,93	9200	1172	105	0,12	6
87	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	61,3	998		61177				
		шт								
88	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	11	11500		126500				
		комплект								
		Итого по разделу: Конструкции ж/бетонные				2385859				
		ИТОГО:				11849849	5209093			8594
						1326812	1237590			17431
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				2832275				
		На сантехнические работы				5441				
		Всего накладных расходов:				2837716				
		Итого с накладными				14687565				
		- заработная плата				425657				
		- трудоемкость				1419				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				881254				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15568819				
		Итого с временными, 1,2 %				15755645				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				16110147				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				16173170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**16330726**				
		ИТОГО:				**16330726**				
		Сметная заработная плата				**2990059**				
		Нормативная трудоемкость				**27444**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**39025167**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**780503**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**39805670**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4776680**				
		Итого с НДС				**44582350**				
		Всего:				**44582350**				

Заказчик:

Руководитель отдела строительство жилья и инженерных сетей
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

_____ Абдыкалыков А.

Технический надзор:

Директор
ТОО "Global Engineering Almaty"

_____ Садыков М.К.

Инженер-эксперт
ТОО "Global Engineering Almaty"

_____ Абдраимов И.С.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Стройсервис-97"

_____ Есбергенов Н.М.

Начальник участка
(ответственный за указанные объемы работ)
ТОО "Стройсервис-97"

_____ Адильбаев Е.Т.

Начальник ПТО
(ответственный составление актов выполненных работ)
ТОО "Стройсервис-97"

_____ Сейдулла А.М.