31.

Счет-фактура № 00000000121 от 12 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 12.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ28914002203US002KM (USD), в банке АО ДБ "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №496 от 11.12.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, пл.Республуики, 4
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республуики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей (без тепловых сетей) к многоэтажному жилому комплексу расположенному по адресу: мкр "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г.Алматы	шт	1	18 303 743,21	18 303 743,21	12%	2 196 449,19	20 500 192,40		
Всего по счету:					**18 303 743,21**		**2 196 449,19**	**20 500 192,40**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

С П Р А В К А №4
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
от 12 декабря 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирование наименование	Источник финансирование код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		496	11.12.2014г				
	Доп согл	9	19.05.2017г.				

Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	131 103 691,40	18 303 743,21							2 196 449,19	**20 500 192,40**

М.п. Заказчик: Зам. руководителя КГУ "Управления строительства г. Алматы" Айтмагамбетов К.О. 2017г

М.п. Подрядчик: Директор ТОО "Стройсервис-97" Есбергенов Н.М. 2017г.

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Договор №496 от 19.12.2014г.
Доп соглашение №9 от 19.05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2017 года

на 4-3-1 Наружные сети 0,4 кВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети 0,4 кВ								
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	356	50,82	48,38	18093	17224	5684	0,02	6
		м3		2,39	14,07	851	5008	97	0,05	17
2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**11**	**467,1**	**0**	**5138**	**0**	**5806**	**2,98**	**33**
		м3		**467,1**	**0**	**5138**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**Е010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**722,972**	**176,4**	**176,4**	**127532**	**127532**	**25506**	**0**	**0**
		т		**0**	**35,28**	**0**	**25506**	**100**	**0,74**	**536**
4	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**367**	**3,77**	**3,24**	**1382**	**1191**	**570**	**0**	**1**
		м3		**0,48**	**1,12**	**176**	**411**	**97**	**0**	**1**
5	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки/**	**295**	**39,73**	**37,82**	**11720**	**11156**	**3682**	**0,01**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,87	11	552	3244	97	0,04	11
6	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	577	176,4	176,4	101783	101783	20357	0	0
		т		0	35,28	0	20357	100	0,74	427
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	295	6,48	6,48	1911	1911	602	0	0
		м3		0	2,1	0	621	97	0,01	2
8	Е0101-27-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /до 20м/	295	9,6	9,6	2832	2832	892	0	0
		м3		0	3,12	0	919	97	0,01	4
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	295	21,55	4,52	6356	1332	4873	0,11	32
		м3		17,03	0	5024	0	97	0	0
10	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	885	36,7	27,8	32480	24603	13200	0,06	53
		м траншеи		8,8	6,9	7788	6106	95	0,04	35
11	Ц0108-142-2 К=2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1/до 3-х ниток/	270	22,4	15,8	6048	4266	2719	0,04	11
		м		6,6	4	1782	1080	95	0,02	6
12	С143008-92	Песок природный	55	990		54450				
		м3								
13	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	885	32,4	23,7	28674	20975	12191	0,06	53
		м кабеля		8,6	5,9	7611	5222	95	0,03	30
14	Ц0108-143-2 К=1	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1/ср до 2-х ниток/	540	18,8	14,2	10152	7668	4104	0,03	16
		м		4,5	3,5	2430	1890	95	0,02	11
15	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	5,4	11662		62975				
		1000шт								
16	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	514	31,5	7,5	16191	3855	10450	0,12	62
		м		19,8	1,6	10177	822	95	0,01	5
17	С151803-204	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 120-12-17-М УХЛЗ /М240/	75	442		33150				
		шт								
18	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах масса 1 м до 9 кг	493	70,7	17,1	34855	8430	24120	0,31	153
		м		47,3	4,2	23319	2071	95	0,02	12
19	С151601-3248 Изм. и доп.вып.18	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с секторными жилами ПвБбШв 3х240+1х120-1 ГОСТ 16442-80	1,133	4940748		5597670				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С151610-26	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, для сечения 150-240 мм2	24	19400		465600				
		шт								
		Итого по разделу: Наружные сети 0,4 кВ				6618992				
		ИТОГО:				6618992	334757			423
						64848	73257			1098
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				66783				
		На общестроительные работы				67971				
		Всего накладных расходов:				134754				
		Итого с накладными				6753746				
		- заработная плата				20213				
		- трудоемкость				67				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				405225				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7158971				
		Итого с временными, 1,2 %				7244879				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				7407889				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7436869				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7509318				
		ИТОГО:				7509318				
		Сметная заработная плата				158318				
		Нормативная трудоемкость				1588				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				17 944 846,28				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				358 896,93				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				18 303 743,21				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 196 449,19				
		Итого с НДС				20 500 192,40				
		Всего:				20 500 192,40				

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Главный специалист отдела СЖиИС
КГУ "Управление строительства города Алматы" — Керимбаев К.А.

Директор ТОО "Стройсервис-97" — Есбергенов Н.М.

Технический надзор
Директор ТОО "Global Engineering Almaty" — Садыков М.К.

Инженер-эксперт ТОО "Global Engineering Almaty" — Абдраимов И.С.