ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2 203
07.12.17 ж
бет

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда № 8 «07» 12 2017 г.

Заказчик ***ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» Кызылординская область, г.Кызылорда, поселок Тасбугет***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))
на основании: договора №20 от 19 мая 2017 года

Декларации о соответствии от «___» _____2017 года ,
ТОО «УАД» , Генерального директора Удербаева М.П., Казахстан город Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс №180
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «__» _____2017 года ,
ТОО «СК-Энерго-OIL» Маматов Ш. / Бердалы Н. номер аттестата № KZ29VJE00010927/ № KZ83VJE00010925 от 17.04.2015 г. эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата № KZ02VJE00010928 / № KZ51VJE00010919 от 17.04.2015 г. эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей; номер аттестата № KZ79VJE00012161 / № KZ56VJE00010926 от 17.04.2015 г. эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования;
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ от « ___ »_____2017 года,
ТОО «ДИМАШ_СЕРВИС» Эксперт авторского надзора
Рахатов А.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Уткельбаева), г.Кызылорда, Кызылординской области***; вид строительства – Капитальный ремонт
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))
по адресу : Кызылординская область, город Кызылорда, поселок Тасбугет.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»***

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ДИМАШ-СЕРВИС»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» по приказу №01-4/69 от 09.07.2014 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «12» августа 2017 года;

месяц, год

окончание работ «20» ноября 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства___3 (три)__ месяц;

фактически____ август, октябрь, ноябрь_____ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Уткельбаева), г.Кызылорда, Кызылординской области	км	1,735		1,735	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ протяженность улицы 1735 п/м _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: по : Капитальному ремонту улиц поселка Тасбугет, (ул. Уткельбаева), г.Кызылорда, Кызылординской области: Демонтаж дорожных знаков, демонтаж существующих колодцев, монтаж существующих колодцев, планировка площадей бульдозерами, разработка грунта 2 группы экскаватором 0,65 м3, планировка верхнего зем.полотна и откосов насыпи, устройство нижнего основания из гравийно-песчаной смеси толщ. 18 см, устройство верхнего слоя из чёрного щебня толщ. 8 см, устройство нижнего слоя из к/з асфальтобетонной смеси толщ. 6 см, устройство верхнего слоя из м/з асфальтобетонной смеси толщ. 4 см, обустройство улицы и организация движения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте **отсутствуют** оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) **отсутствуют**;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 83296,915 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 70834,927 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 78299,100 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 66584,832 тысяч тенге; стоимость

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Уткельбаева), г.Кызылорда, Кызылординской области*** *принять в эксплуатацию.*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» Кызылординская область, г.Кызылорда, поселок Тасбугет

Руководитель Шамуратов П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Технический надзор: ТОО «СК-Энерго-OIL»

Директор Кайыров С..

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор: ТОО «ДИМАШ_СЕРВИС»

Директор Сейтмаганбетов Ж.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «УАД»

Генеральный директор Удербаев М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

	Приложение 10 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1735		
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	1		
7	Угол откоса	градус	15		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	шт	2		
11	Дорожные знаки	шт	38		
12	Элементы освещения	шт	-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие	тип	2		
15	Электроосвещение	шт	-		

Заказчик **Шамуратов П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Сейтмаганбетов Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 г.

согласно доп.соглашения №20-5 от 06.11.2017г. к договору №20 от 01.06.2017г.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	379 162 002,16	379 162 002,16	379 162 002,16	59 530 976,27				**379 162 002,16**	59 530 976,27	-
НДС	45 499 440,26	45 499 440,26	45 499 440,26	7 143 717,15				**45 499 440,26**	7 143 717,15	-
Всего с НДС	**424 661 442,42**	**424 661 442,42**	**424 661 442,42**	**66 674 693,42**				**424 661 442,42**	**66 674 693,42**	-

К оплате: **шестьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто три тенге сорок два тиын**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СК Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ
Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 10. УЛИЦА УТКЕЛЬБАЕВА												
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ -26ШТ												
465	Е0107-37-2 К=0,5	-Демонтаж дорожной плиты КЦО-3	22,1	801,43	620,31	17712	13709	6813	1,07	24				
		м3		181,13	63,54	4003	1404	126	0,21	5				
466	Е0107-31-1 К=0,5	-Демонтаж опорного кольца КЦО-1	6,5	1334,52	928,06	8674	6032	5778	2,47	16				
				406,47	298,99	2642	1943	126	1,19	8				
		м3												
467	Е0123-24-1 К=0,5	-Демонтаж люка	26	122,34	17,71	3181	460	3388	0,66	17				
		шт		104,63	6,75	2720	176	117	0,04	1				
468	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	13	3402,03	2320,14	44226	30162	27557	5,67	74				
				934,87	747,46	12153	9717	126	2,96	39				
		м3												
469	Е0107-37-2	-Монтаж дорожной плиты КЦО-3	22,1	2902,78	1550,77	64151	34272	16024	2,45	54				
		м3		416,59	158,85	9207	3511	126	0,52	11				
470	С143018-60 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2	22,1	21500	-	475150	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
471	Е0123-24-1	-Установка люков	26	327,63	44,28	8518	1151	7834	1,51	39				
		шт		240,64	16,88	6257	439	117	0,09	2				
472	С131104-10 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	26	13400	-	348400	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		комплект												

473	E0146-33-1	-Заделка люка в нише (В15)	10,4	21530,43	260,91	223916	2713	89514	63,43	660
				9465,08	98,44	98437	1024	90	0,49	5
474	E0108-3-3	м3 -Устройство основания из ГПС	2,34	1158,41	126,11	2711	295	472	0,98	2
				142,31	47,81	333	112	106,2	0,23	1
475	E0106-13-1	м3 -Устройство монолитного наращивания из бетона	9,36	7445,36	108,25	69689	1013	5351	3,52	33
				564,08	40,9	5280	383	94,5	0,2	2
476	C143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,5472	131	-	1251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП2 (ПК0+00-ПК8+92)								
485	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	5,4	40182,49	424,49	216985	2292	1139	0,67	4
				-	176,18	-	951	119,7	0,73	4
486	E0127-48-1	т -Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	6483	489,35	28,48	3172428	184640	125171	0,05	338
				8,86	7,28	57407	47164	119,7	0,02	162
487	E0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=2	м2 -добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	6483	128,7	-	834362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
488	E0127-53-3	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	5877	417,24	19,19	2452121	112776	92549	0,04	227
				6,83	6,33	40146	37172	119,7	0,02	130
489	E0127-54-3 К=4	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5877	194,49	-	1142994	-	324	-	2
				0,05	-	270	-	119,7	-	-
490	E0127-53-1	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5877	500,66	19,19	2942369	112776	92549	0,04	227
				6,83	6,33	40146	37172	119,7	0,02	130
		м2 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП1 (ПК8+99-ПК17+35)								
492	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	3,77	40182,49	424,49	151488	1600	795	0,67	3
				-	176,18	-	664	119,7	0,73	3
493	E0127-48-1	т -Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	5571	489,35	28,48	2726145	158666	107563	0,05	290
				8,86	7,28	49331	40529	119,7	0,02	139
		м2								

494	E0127-48-1	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	5571	128,7	-	716988	-	-	-	-
	т.ч. п-1.37 К=2			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
495	E0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	5010	417,24	19,19	2090374	96139	78896	0,04	194
				6,83	6,33	34223	31688	119,7	0,02	111
		м2								
496	E0127-54-3	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5010	194,49	-	974375	-	276	-	2
	К=4			0,05	-	230	-	119,7	-	-
		м2								
497	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5010	500,66	19,19	2508298	96139	78896	0,04	194
				6,83	6,33	34223	31688	119,7	0,02	111
		м2								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
498	E0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	3604	31,01	25,46	111748	91770	52863	0,04	131
				5,51	6,75	19853	24310	119,7	0,03	92
		м2								
499	C143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	288,32	769	-	221718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
500	E0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м-1.1	0,24	11461,21	2115,31	2751	508	376	3,66	1
				517,5	790,09	124	190	119,7	3,56	1
		км								
501	E0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3-1.5	0,696	4839,91	2115,31	3369	1472	1089	3,66	3
				517,5	790,09	360	550	119,7	3,56	2
		км								
502	E0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1-1.6	0,6	9254,11	2115,31	5552	1269	939	3,66	2
				517,5	790,09	311	474	119,7	3,56	2
		км								
503	E0115-165-3	-Устройство горизонтальной разметки 1.14.1-площадь окрашиваемой поверхности	33,6	180,18	2,35	6054	79	2888	0,54	18
				90,05	0,9	3026	30	94,5	-	-
		м2								
504	E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	31	860,35	182,74	26671	5665	22912	3,68	114
				582,19	35,27	18048	1093	119,7	0,14	4
		шт								

505 Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83		7	175,52	-	1229	-	1147	0,79	6
				136,88	-	958	-	119,7	-	-
		шт								
506 С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700		12	4535,13	-	54422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
507 С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600		26	4470,12	-	116223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
508 С12021-41	-Стойки металлические		0,3214	147100	-	47278	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
509 Е0133-254-2	-Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой		0,3214	4358,04	3470,4	1401	1115	343	3,42	1
				571,84	558,9	184	180	94,5	1,8	1
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	21794922			
Накладные расходы -	Тенге	823445	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1357102	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	23975469	-	-	-

НА НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 3. УЛИЦА УТКЕЛЬБАЕВА

	ДЕМОНТАЖ									
33 Е0133-101-8	-Демонтаж одностоечных деревянных опор		3	865,88	424,88	2598	1275	1584	2,71	8
К=0,5				441	117,59	1323	353	94,5	0,49	1
		опора								
34 Е0134-124-6	-Демонтаж подвески проводов		0,27	1518,75	-	410	-	406	8,75	2
К=0,5		км		1518,75	-	410	-	99	-	-
	КАБЕЛИ									
35 Ц0110-890-1	-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг		0,27	43980,5	14400	11875	3888	6350	131,1	35
				20803,5	2953,73	5617	798	99	17,13	5
		км								
36 С151606-530	-Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99		0,27	138086	-	37283	-	-	-	-
Изм. и доп. вып.17				-	-	-	-	-	-	-
		км								
	ПРОВОДА									
37 Е0134-124-6	-Подвеска проводов на траверсах деревянных диаметром провода до 5 мм число опор на 1 км линии 28		0,27	4032,01	-	1089	-	934	20,13	5
				3493,13	-	943	-	99	-	-
		км								

38	С151607-918-Провода С-3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02прим.	1000м	0,27	110770	-	29908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ОПОРЫ									
39	Е0133-101-8-Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках с помощью механизмов	3	2308,24	1062,19	6925	3187	3709	6,23	19
			1014,3	293,96	3043	882	94,5	1,23	4
40	С11021-6 -Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 14-34 см, длиной 4,5-6,5 м	опора м3	1,29	6220	-	8024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С143019-58 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004 -Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-2	шт	3	4460	-	13380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Ц0108-52-2 -Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2	шт	3	94,18	4,75	283	14	206	-	-
				77,63	2,87	233	9	85,5	0,02	-
43	С151804-110-Изоляторы подвесные 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 стеклянные ПСВ160А 112V ГОСТ 6490-93	шт.	3	1675	-	5025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С11041-59 -Крюки для изоляторов	шт	3	520	-	1560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-659 -Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм	кг	15	26	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С151803-9 -Консоли для крепления кабелей	шт	3	737	-	2211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С151804-153-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 51177-98	шт.	810	145	-	117450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С151804-158-Глухарь 9Изм. и доп.вып.	шт.	6	350	-	2100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	240509					
Накладные расходы -	Тенге	13189	-	-		-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15222	-	-		-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	268920	-	-		-	
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	24244389,00	-	-		-	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	290932,67	-	-		-	
ИТОГО:	Тенге	24535321,67	-		-		
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	353308,63	-	-		-	
Выслуга лет 1%	Тенге	245353,22	-	-		-	
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	98141,29	-		-		
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге	74603,21	-	-		-	
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	25306728,02	-	-		-	
ИТОГО в ценах 2014 года К-2,39 (62%)	Тенге	37499509,57	-	-		-	
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	749990,19	-		-		
ИТОГО:	Тенге	38249499,77					
НДС 12%	Тенге	4589939,97	-	-		-	
ИТОГО за 2014г:	Тенге	42839439,74	-	-		-	
ИТОГО в ценах 2015 года К-2,557 (38%)	Тенге	24589535,34	-	-		-	
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	491790,71	-		-		
ИТОГО:	Тенге	25081326,05					
НДС 12%	Тенге	3009759,13	-	-		-	
ИТОГО за 2015г:	Тенге	28091085,18					
ИТОГО за 2014г. 2015г.	Тенге	70930524,91					
ИТОГО с понижающим К-0,94	**Тенге**	**66674693,42**					
В том числе НДС 12%	Тенге	7143717,15					

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СК-Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 г.

согласно доп.соглашения №20-5 от 06.11.2017г. к договору №20 от 01.06.2017г.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	379 162 002,16	319 631 025,89	319 631 025,89	55 727 975,00				**319 631 025,89**	55 727 975,00	59 530 976,27
НДС	45 499 440,26	38 355 723,11	38 355 723,11	6 687 357,00				**38 355 723,11**	6 687 357,00	7 143 717,15
Всего с НДС	**424 661 442,42**	**357 986 749,00**	**357 986 749,00**	**62 415 332,00**				**357 986 749,00**	**62 415 332,00**	66 674 693,42

К оплате: **шестьдесят два миллиона четыреста пятнадцать тысяч триста тридцать два тенге**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города К[illegible]лорды» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. УЛИЦА МОЛДАГУЛОВА								
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ -20ШТ								
412	E0107-37-2 К=0,5	-Демонтаж дорожной плиты КЦО-3	17	801,43	620,31	13624	10545	5241	1,07	18
		м3		181,13	63,54	3079	1080	126	0,21	4
413	E0107-31-1 К=0,5	-Демонтаж опорного кольца КЦО-1	5	1334,52	928,06	6673	4640	4444	2,47	12
		м3		406,47	298,99	2032	1495	126	1,19	6
414	E0123-24-1 К=0,5	-Демонтаж люка	20	122,34	17,71	2447	354	2606	0,66	13
		шт		104,63	6,75	2092	135	117	0,04	1
415	E0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	10	3402,03	2320,14	34020	23201	21197	5,67	57
		м3		934,87	747,46	9349	7475	126	2,96	30
416	E0107-37-2	-Монтаж дорожной плиты КЦО-3	17	2902,78	1550,77	49347	26363	12326	2,45	42
		м3		416,59	158,85	7082	2700	126	0,52	9
417	C143018-60 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2	17	21500	-	365500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
418	E0123-24-1	-Установка люков	20	327,63	44,28	6553	886	6026	1,51	30
		шт		240,64	16,88	4813	338	117	0,09	2
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП3								
448	E0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	2707,94	489,35	28,48	1325074	77121	52173	0,05	135
		м2		8,86	7,28	23932	19654	119,7	0,02	54

449	E0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	2701	128,7 -	- -	348512 -	- -	- -	- -	- -
450	E0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	12814	417,24 6,83	19,19 6,33	5346518 87532	245892 81049	201791 119,7	0,04 0,02	495 283
451	E0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	12814	194,49 0,05	- -	2492144 589	- -	706 119,7	- -	5 -
452	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	12814	500,66 6,83	19,19 6,33	6415436 87532	245892 81049	201791 119,7	0,04 0,02	495 283
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ	м2								
453	E0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см		5500	31,01 5,51	25,46 6,75	170537 30297	140048 37100	80674 119,7	0,04 0,03	201 140
454	C143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	м2	440	769 -	- -	338360 -	- -	- -	- -	- -
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ	м3								
455	E0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м-1.1	км	0,24	11461,21 517,5	2115,31 790,09	2751 124	508 190	376 119,7	3,66 3,56	1 1
456	E0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3-1.5	км	0,83	4839,91 517,5	2115,31 790,09	4017 430	1756 656	1299 119,7	3,66 3,56	3 3
457	E0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1-1.6	км	0,6	9254,11 517,5	2115,31 790,09	5552 311	1269 474	939 119,7	3,66 3,56	2 2
458	E0115-165-3	-Устройство горизонтальной разметки 1.14.1-площадь окрашиваемой поверхности	км	33,6	180,18 90,05	2,35 0,9	6054 3026	79 30	2888 94,5	0,54 -	18 -
459	E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	м2	31	860,35 582,19	182,74 35,27	26671 18048	5665 1093	22912 119,7	3,68 0,14	114 4
			шт								

460	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	175,52	-	1229	-	1147	0,79	6
				136,88	-	958	-	119,7	-	-
			шт							
461	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	12	4535,13	-	54422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
462	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	26	4470,12	-	116223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
463	С12021-41	-Стойки металлические	0,3214	147100	-	47278	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
464	Е0133-254-2	-Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,3214	4358,04	3470,4	1401	1115	343	3,42	1
				571,84	558,9	184	180	94,5	1,8	1
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		17180343				
		Накладные расходы -		Тенге		618879	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1067953	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		18867175	-	-		-
		РАЗДЕЛ 10. УЛИЦА УТКЕЛЬБАЕВА								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
477	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	17350	0,25	0,25	4400	4400	1333	-	-
				-	0,09	-	1526	87,3	-	5
			м2							
478	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства дорожной насыпи и присыпки обочин	2879	40,16	38,46	115629	110734	30322	0,01	33
				1,63	10,43	4701	30031	87,3	0,04	103
			м3							
479	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	5436	95,75	95,75	520497	520497	93689	-	-
				-	19,15	-	104099	90	0,4	2186
			т							
480	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2850	17,51	17,51	49895	49895	14913	-	-
				-	5,99	-	17082	87,3	0,02	56
			м3							
481	Е0101-130-7-К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	2850	8,71	8,71	24813	24813	6519	-	-
				-	2,62	-	7467	87,3	0,01	24
			м3							
482	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2850	17,36	15	49476	42741	13172	0,01	40
				1,86	3,43	5310	9779	87,3	0,02	43
			м3							

483	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	15	10,27 4,74	5,53 0,93	160369 73984	86389 14498	77244 87,3	0,03 -	501 49
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП2 (ПК0+00-ПК8+92)								
484	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 18СМ	1319,58	1055,31 24,59	92,19 14,59	1392565 32445	121655 19248	61876 119,7	0,17 0,05	219 68
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП1 (ПК8+99-ПК17+35)								
491	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 15СМ м3	946,65	1055,31 24,59	92,19 14,59	999008 23275	87274 13808	44389 119,7	0,17 0,05	157 49

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	3316652				
Накладные расходы -	Тенге	343457	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	219607	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	3879716	-	-		
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	22746891	-	-		-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	272963	-	-		-
ИТОГО:	Тенге	23019854	-		-	
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	331486	-	-		-
Выслуга лет 1%	Тенге	230199	-	-		-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	92079	-		-	
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге	16447	-	-		-
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	23690065	-	-		-
ИТОГО в ценах 2014 года К-2,39 (62%)	Тенге	35103938	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	702079	-		-	
ИТОГО:	Тенге	35806017				
НДС 12%	Тенге	4296722	-	-		-
ИТОГО за 2014г:	Тенге	40102739	-	-		-
ИТОГО в ценах 2015 года К-2,557 (38%)	Тенге	23018689	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	460374	-		-	
ИТОГО:	Тенге	23479063				
НДС 12%	Тенге	2817488	-	-		-
ИТОГО за 2015г:	Тенге	26296551				
ИТОГО за 2014г. 2015г.	Тенге	66399290				
ИТОГО с понижающим К-0,94	**Тенге**	**62415332**				
В том числе НДС 12%	Тенге	6687357				

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорды

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СК Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"