форма № 2в

Заказчик :Костанайский областной филиал АО «Республиканская Телекорпорация «Казахстан»

Подрядчик:ТОО «Елена Д»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания пр.Аль-Фараби дом №126

Наименование обьекта: Капитальный ремонт кровли здания пр.Аль-Фараби дом №126

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0107-53-11к=0,8	Демонтаж мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	269,00	156,84	19,32	42190	5197	0,82	222
					137,52	7,06	36993	1900	0,03	9
2.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	48,50	1795,50	627,75	87082	30446	7,10	344
					1167,75	236,25	56636	11458	1,16	56
		Итого по разделу: Демонтажные работы								129271
		Раздел: Металлические элементы кровли								
3.	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	4,39	11279,35	5994,60	49487	26301	26,45	116
					4269,38	1708,94	18732	7498	6,55	29
4.	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	т	4,39	147860,00	--	648727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	352,10	25,47	0,03	8969	9	0,02	9
					4,78	--	1684	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	3,06	5876,38	2525,02	17993	7732	16,21	50
					2613,38	628,04	8002	1923	2,24	7
7.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	3,06	148960,00	--	456114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	201,48	25,47	0,03	5132	5	0,02	5
					4,78	--	964	--	--	--
9.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,26	16234,07	5027,99	20497	6348	64,97	82
					10453,50	1339,83	13198	1692	4,76	6
10.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,26	156260,00	--	197289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	83,26	25,47	0,03	2121	2	0,02	2
					4,78	--	398	--	--	--
12.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	48,40	10843,56	419,80	524828	20318	5,22	253
					804,71	157,50	38948	7623	0,76	37
13.	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	м3	3,50	12533,39	459,31	43867	1608	8,58	30
					1469,70	171,56	5144	600	0,84	3
14.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	5,00	22028,62	417,85	110143	2089	25,41	127
					3907,13	157,50	19536	788	0,78	4
15.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	5,00	23143,99	395,71	115720	1979	25,88	129
					4010,63	149,06	20053	745	0,72	4
		Итого по разделу: Металлические элементы кровли								2200235

ИТОГО:

2329506	102034	1369
220288	34227	154

Накладные расходы :

На общестроительные работы 211696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На металломонтажные работы	41346
Всего накладных расходов:	253042
Итого с накладными	2582548
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	154958
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2737506
Итого с временными, 2,72 %	2811966
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	2872191
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1122 %	2875262
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,8312 %	2898016
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2908966
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2936341
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	6130317
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	122606
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6252923
Налог на добавленную стоимость, 12 %	750351
Итого с НДС	7003274

Заказчик:

Костанайский областной филиал АО «Республиканская Телекорпорация «Казахстан» Директор Кадыр М.А.

Подрядчик:
ТОО «Елена Д»

Технадзор:

Заказчик:Костанайский областной филиал АО «Республиканская Телекорпорация «Казахстан» Форма № 2в

Подрядчик: ТОО «Елена Д»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания г.Костанай,ул.Аль-Фараби,126

Наименование обьекта: Капитальный ремонт кровли здания г.Костанай,ул.Аль-Фараби,126

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Металлические элементы кровли								
1.	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	2,20	11279,35	5994,60	24781	13170	26,45	58
					4269,38	1708,94	9380	3755	6,55	14
2.	С12021-23-8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	т	2,20	147860,00	--	324848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	176,20	25,47	0,03	4489	4	0,02	4
					4,78	--	843	--	--	--
4.	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под стропильные фермы	м3	4,00	11769,91	119,96	47080	480	5,63	23
					887,51	45,31	3550	181	0,22	1
		Итого по разделу: Металлические элементы кровли								401197
		Раздел: Деревянные элементы кровли								
5.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	54,00	10843,56	419,80	585552	22669	5,22	282
					804,71	157,50	43454	8505	0,76	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	10,76	20072,49	417,85	215980	4121	25,41	251
					3907,13	157,50	38536	1553	0,78	8
7.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	16,27	21809,71	395,71	354844	6067	25,88	397
					4010,63	149,06	61491	2285	0,72	11
8.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	5,00	23143,99	395,71	115720	1979	25,88	129
					4010,63	149,06	20053	745	0,72	4
9.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	15,10	2182,53	9,43	32956	142	1,64	25
					246,85	3,57	3727	54	0,02	0
10.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	66,29	1263,40	6,85	83751	454	0,60	40
					96,77	2,59	6415	172	0,01	1
11.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев-контррейки	м3	3,83	8263,99	395,71	31651	1516	25,88	99
					4010,63	149,06	15361	571	0,72	3
12.	СПрайс	Брус 50х50мм	м3	3,83	35594,91	--	136329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2638,74	1984,61	10,25	5236872	27047	1,97	5189
					313,89	3,85	828281	10159	0,02	49
14.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	21,79	179,03	35,14	3901	766	0,90	20
					142,31	13,23	3101	288	0,07	1
15.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,83	179,03	35,14	686	135	0,90	3
					142,31	13,23	545	51	0,07	0
16.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1706,12	6,82	1,14	11635	1941	0,03	57
					5,38	0,42	9182	725	0,00	4
17.	СПрайс-лист Россия	Противопожарная добавка трихлорэтилфосфат	кг	2695,50	180,19	--	485693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс-лист Россия	Противопожарная добавка трихлорэтилфосфат	кг	191,50	180,19	--	34506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	261,00	547,69	3,11	142948	812	0,07	18
					11,13	1,15	2905	300	0,01	1
20.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	8,00	3246,04	102,01	25968	816	6,99	56
					1107,45	39,37	8860	315	0,19	2
21.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	4,25	14,57	1,24	62	5	0,08	0
					13,33	0,47	57	2	0,00	0
22.	СПрайс-листКазахстан	Стоимость пленки изоспан	м2	4,25	55,37	--	235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2	2310,40	117,18	0,07	270742	162	0,12	284
					18,56	0,02	42881	46	0,00	0
24.	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	м2	4620,80	59,54	13,86	275122	64044	0,30	1386
					45,68	5,20	211078	24028	0,03	117
25.	СПрайс	Утеплитель "АКСИ РУФ В"	м3	334,04	17706,92	--	5914878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	2386,90	12,58	0,99	30027	2363	0,07	166
					11,59	0,38	27664	907	0,00	4
27.	СПрайс-листКазахстан	Мембрана изоспан марки Д	м2	2506,24	43,50	--	109034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	14,00	303,85	0,84	4254	12	0,14	2
					22,34	0,14	313	2	0,00	0
29.	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	111,00	34,61	0,84	3842	93	0,14	16
					22,34	0,14	2480	16	0,00	0
30.	СПрайс-листКазахстан	Плоский лист с полимерным покрытием	м2	53,82	399,45	--	21499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	280,00	124,54	1,17	34871	328	0,21	60
					32,96	0,18	9229	50	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	СПрайс-листКазахстан	Плоский лист с полимерным покрытием	м2	196,00	399,45 --	-- --	78293 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	9,23	112,45 51,08	34,24 8,45	1038 471	316 78	0,32 0,03	3 0
34.	СПрайс-листКазахстан	Профлист инси	м2	9,23	862,19 --	-- --	7958 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,15	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	2080 1364	603 161	56,50 3,81	8 1
36.	СПрайс	Металлическая площадка для обслуживания антенны	шт	1,00	22484,00 --	-- --	22484 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,00	25,47 4,78	0,03 --	306 57	-- --	0,02 --	0 --
38.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,16	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	2136 785	853 242	28,90 5,46	5 1
39.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,16	133700,00 --	-- --	20830 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,04	24,84 4,16	0,02 --	224 38	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Деревянные элементы кровли								14298907
		Раздел: Наружная отделка								
41.	Е0169-11-1	Устройство инвентарных деревянных лесов	м2	71,40	797,76 93,38	-- --	56960 6667	-- --	0,55 --	39 --
42.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,40	8263,99 4010,63	395,71 149,06	3306 1604	158 60	25,88 0,72	10 0
43.	СПрайс	Брус 50х50мм	м3	0,40	27684,93	--	11074	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий металлической фасадной панелью	м2	71,40	622,67	4,99	44459	356	3,10	222
					537,22	1,52	38358	109	0,01	0
45.	СПрайс	Стоимость фасадной металлической панели	м2	74,97	1779,75	--	133428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,01	475300,00	--	3194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								252420

ИТОГО:

14952526	151414	8852
1398730	55360	265

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1527437
На металломонтажные работы	13151
Всего накладных расходов:	1540588
Итого с накладными	16493114

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	989587
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17482701
Итого с временными, 1,44 %	17734452
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	18124610
Разница в стоимости электроэнергии	20560
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	18145170
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18216108
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18393453
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	38400784
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	768016

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	39168800
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4700256
Итого с НДС	43869056
Скидка	772330
Итого:	43096726

Заказчик:

Костанайский областной филиал
АО «Республиканская Телекорпорация «Казахстан»

Подрядчик:

ТОО «Елена Д»

Технадзор: Захарченко Д.А.

Заказчик: Костанайский областной филиал АО "Республиканская Телекорпорация "Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт кровли здания пр.Аль-Фараби дом №126

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Справка стоимости выполненных работ по всему объему за декабрь месяц 2012 года.

Предоставляется ежемясячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика.	договор № дата	источник финанстрова наимен	код	правовая форма Наименования
		№58-к от 27.07.2012г			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	СМР в сметых ценах 2001 г.			ст-ть прочих затрат не входящих в СМР(цены в 2001г.)	из графы 12		НДС 12%	Выполнено за месяц
				С начала строительства	из них			дополнительные затраты			
					в отчетн. месяце	по монтажу обор.		за приобрет. материалов	др. дополн. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт кровли здания пр Аль-Фараби дом №126	**50100000**	**50100000**	**43096726**							**4 617 506**	**43096726**
Итого к оплате											**43096726**

Заказчик:

Костанайский областной филиал
АО "Республиканская Телекорпорация "Казахстан"

Подрядчик:

ТОО "Елена Д"

Заказчик : Костанайский областной филиал АО "Республиканская Телекорпорация "Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Елена Д"
Наименование строительства
и его адрес:
Капитальный ремонт кровли здания
пр.Аль-Фараби дом № 126

КОДЕКСНАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Справка стоимости
выполненных работ по всему объему
за сентябрь месяц 2012 года.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком
генподрядчику, генподрядчиком-застройщику
и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика.	договор № дата	источник финанстрова наимен	код	правовая форма Наименования
		№58-к от 27.07.2012г.			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	СМР в сметых ценах 2001 г.			ст-ть прочих затрат не входящих в	из графы 12		НДС 12%	Выполнено за месяц
				С начала строительства	из них			дополнительные затраты			
					в отчетн. месяце	по монтажу обор.		за приобрет. материалов	др. дополн. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт кровли здания пр.Аль-Фараби дом №126	**7003274**	**7003274**	**7003274**							**750 351**	**7003274**
Итого к оплате											**7003274**

Заказчик:
Директор
Костанайский областной филиал АО "Республиканская Телекорпорация "Казахстан"

Карим М.А.

Подрядчик:
ТОО "Елена Д"

Заказчик: Костанайский областной филиал АО "Республиканская Телекорпорация "Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Елена Д"

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт кровли здания пр.Аль-Фараби дом №126

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Справка стоимости выполненных работ по всему объему за декабрь месяц 2012 года.

Предоставляется ежемясячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика.	договор № дата	источник финанстрова наимен	код	правовая форма Наименования
		№58-к от 27.07.2012г			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	СМР в сметых ценах 2001 г.			ст-ть прочих затрат не входящих в СМР(цены в 2001г.)	из графы 12		НДС 12%	Выполнено за месяц
				С начала строительства	из них			дополнительные затраты			
					в отчетн. месяце	по монтажу обор.		за приобрет. материалов	др. дополн. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт кровли здания пр Аль-Фараби дом №126	**50100000**	**50100000**	**43096726**							**4 617 506**	**43096726**
Итого к оплате											**43096726**

Заказчик:

Костанайский областной филиал
АО "Республиканская Телекорпорация "Казахстан"

Подрядчик:

ТОО "Елена Д"