**УТВЕРЖДЕН**

Постановлением акимата Целиноградского района

от «5» ноября 2009г. № 246

# АКТ
# ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
# О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От «29» декабря 2008 г. «Реконструкция системы водоснабжения в с. Воздвиженка Целиноградского района»

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от 19.12. 2008 г. № 266

в составе:

**председателя** Батяшов Николай Семенович -и.о. заместителя акима Целиноградского района

(фамилия, имя, отчество) (должность)

**заместителя председателя** – представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Мукажанов Куаныш Айткожинович - и.о. главного государственного строительного инспектора

(фамилия, имя, отчество) (должность)

**членов комиссии-представителей**:

заказчика Ларионова Валентина Антоновна - начальник отдела строительства

(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

Нурахметов Алмат Викторович - директор ГКП на ПХВ « Целиноградская коммунальная служба»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

Марамов Бурабай Марамович - директор ТОО «Дизайн Центр»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Ерпеисов Ербол Калданович - главный государственный санитарный врач Целиноградского района

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного пожарного надзора

Бейсекеев Болат Кабытаевич - начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Целиноградского района

(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель местного исполнительного органа

Бакибаев Жомарт Сабырович - аким Воздвиженского сельского округа

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика

Рагимов Натик Магирович - директор ТОО «Пальмира Север»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Мустафин Орал Сыздыкович - государственный инспектор областного Управления по охране окружающей среды по Целиноградскому району

Абдрахманов Нариман Толешевич - начальник отдела жилишно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог

Оленский Вадим Францевич - заместитель начальника Целиноградской РЭС

Ибраева Альмира Бахытовна - начальник отдела экономики и бюджетного планирования

Скрипко Валентина Михайловна - начальник отдела финансов района

**УСТАНОВИЛА:**

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ТОО «Пальмира Север» совместно с ГУ « Отдел строительства Целиноградского района»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

система водоснабжения ( реконструкция)

(наименование объекта и вид строительства – новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Целиноградский район Воздвиженский сельский округ с.Воздвиженка

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) Постановление акимата Целиноградского района от 5.02.2004 г. № 60

( наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 23 » декабря 2008г. № 722

ГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Пальмира Север»

( наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные работы по реконструкции системы водоснабжения

(виды работ)

и субподрядными организациями не привлекались

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Дизайн Центр»

( наименование организации и её ведомственная подчиненность)

выполнившим разработку проектно-сметной документации с государственной экспертизой

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями не привлекались

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) рабочий проект

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена приказом ГУ « Отдел строительства Целиноградского района» (наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
« 24.10 2007 г. № 36

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2008г. ; (месяц и год) окончание работ декабрь 2008 года (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:8
по норме или ПОС_____; фактически_____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____акты скрытых работ, исполнительные схемы, ППР, график производства работ, общие журналы работ
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест и т. п. [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

| Мощность, производительность и т.д. | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| водоснабжение | м | 7885 | | 7885 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, м$^2$ | | Число квартир | Площадь квартир, м$^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир<br>В том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных и более | | | | | | |

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем<br>В том числе подземной части<br>Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^3$<br>$м^3$<br>$м^3$ | | |

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении … к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении … к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения,канализации,

теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении … к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также

| Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
|---|---|---|---|
| | | | |

отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего 40684,422 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 34176,345 тыс.. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию40684,422 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 34176,345 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге.

19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

**РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ**

Предъявленный к приемке систему водоснабжения в с. Воздвиженка Целиноградского района

(наименование объекта)

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

Председатель Государственной приемочной комиссии

Батяшов Н.С. _____

(подпись)

Заместитель председателя Государственной

приемочной Комиссии Мукажанов К.А. _____

(подпись)

Члены Государственной Приемочной комиссии _____

(подписи)

Оленский В.Ф. _____

Ибраева А.Б. _____

Скрипко В.М. _____

Бакибаев Ж.С.. _____

Абдрахманов Н.Т. _____

Ерпеисов Е.К. _____

Нурахметов А.В. _____

Бейсекеев Б.К. _____

Кумашева Н.Р.. _____

Рагимов Н.М. _____

Мустафин О.С. _____

Ларионова В.А _____

Марамов Б.М. _____

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Пальмира-Север"

Наименование объекта и его адрес:"Реконструкция системы водоснабжения в с. Воздвиженка Целиноградского района"

**Справка**
**о стоимости выполненых работ и затрат**
**за ноябрь 2008 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчи | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименовани | Код | Наименовани | Код |
| | | 21 | 12.05.2008 г | | | | |

тенге

| Наименование пусковых комплексов обьектов, комплексов работ | Стоимость выполненых работ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | из гр.1 | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего |
| | | в отчетном месяце (за) | строительно-монтажные работы (в сметных, б зисных ценах 2001 года) | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных азисных ценах 2001 года) | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце (за) | по монтажу оборудования | | на приобре-тение материалов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 40 684 422 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | 36 325 377 | | | | | | | 6 340 957 | 40 684 422 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

М.П. ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Пальмира-Север"

Наименование объекта - "Реконструкция системы водоснабжения в с. Воздвиженка Целиноградского района"

Договор № 21 от 12.05.2008 года

**Акт выполненных работ работ**
**за ноябрь месяц 2008 года**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-1 | Срезка плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(во временный отвал) | 2236 | 7,91 | 7,91 | 42265 | 42265 | 13310 | -- | -- |
| | | | | -- | 2,57 | -- | 13722 | 97 | 0,01 | 53 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-24-9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые | 2236 | 7,32 | 7,32 | 39130 | 39130 | 12323 | -- | -- |
| | | | | -- | 2,38 | -- | 12704 | 97 | 0,01 | 49 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | Е0101-24-1 | Разработка плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(из | 2236 | 6,72 | 6,72 | 35925 | 35925 | 11314 | -- | -- |
| | | | | -- | 2,18 | -- | 11664 | 97 | 0,01 | 53 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | Е0101-24-9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 2236 | 6,22 | 6,22 | 33260 | 33260 | 10475 | -- | -- |
| | | | | -- | 2,02 | -- | 10798 | 97 | 0,01 | 49 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | Е0101-13-3 Т.Ч. П.3.46 К=1,1 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью | 23352,8 | 42,48 | 40,94 | 991981 | 956018 | 315813 | 0,01 | 249 |
| | | | | 1,54 | 12,40 | 35963 | 289617 | 97 | 0,05 | 1081 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-13-3 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 652,3 | 38,62 | 37,22 | 25189 | 24276 | 8019 | 0,01 | 6 |
| | | | | 1,40 | 11,27 | 913 | 7354 | 97 | 0,04 | 27 |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0101-12-16 | Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 297,2 | 44,07 | 41,46 | 13098 | 12322 | 4040 | 0,02 | 5 |
| | | м3 | | 2,61 | 11,40 | 776 | 3390 | 97 | 0,04 | 12 |
| 8 | Е0101-162-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2 | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта | 3174,4 | 577,80 | -- | 1834168 | -- | 2072610 | 3,34 | 10590 |
| | | м3 | | 577,80 | -- | 1834168 | -- | 113 | -- | -- |
| 9 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 5343 | 134,10 | -- | 716496 | -- | 809641 | 0,97 | 5193 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 716496 | -- | 113 | -- | -- |
| 10 | Е0101-27-4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м | 18133,7 | 2,80 | 2,80 | 62080 | 62080 | 20892 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 0,97 | -- | 21538 | 97 | -- | 70 |
| 11 | Е0101-134-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | 18133,7 | 25,65 | 5,38 | 567646 | 118996 | 435191 | 0,13 | 2855 |
| | | м3 | | 20,27 | -- | 448650 | -- | 97 | -- | -- |
| 12 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 10275,2 | 289,15 | 289,15 | 2971033 | 2971033 | 1859981 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 186,62 | -- | 1917506 | 97 | 0,86 | 8816 |
| 13 | Е0101-18-3 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3(вытесненный грунт) | 1964,8 | 63,86 | 60,39 | 125472 | 118654 | 42063 | 0,02 | 47 |
| | | м3 | | 3,47 | 18,60 | 6818 | 36546 | 97 | 0,07 | 137 |
| 14 | Е010333-А2- 1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 | 3438,4 | 26,00 | 26,00 | 89398 | 89398 | 17880 | -- | -- |
| | | т | | -- | 5,20 | -- | 17880 | 100 | 0,11 | 375 |
| 15 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 1964,8 | 3,79 | 3,24 | 7437 | 6374 | 3049 | -- | 7 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 943 | 2201 | 97 | -- | 7 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **7554580** | **4509732** | | | **18953** |
| | | | **Тенге** | | | **3044728** | **2344920** | | | **10730** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **7554580** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5389648,00** | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **120** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **5636601** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **2818** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **845490,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **791471** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **13982652** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 32501 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6235138,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 13982652 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 32501 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6235138,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 16 | Е0123-1-1 | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | 1370 | 1428,20 | 152,52 | 1956634 | 208952 | 375488 | 1,02 | 1397 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 210542 | 78296 | 130 | 0,28 | 382 |
| 17 | Е0122-11-1 | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм** | 11,5 | 47611,09 | 17877,09 | 547375 | 205529 | 514117 | 173,00 | 1989 |
| | | км | | 29700,00 | 4698,68 | 341455 | 54020 | 130 | 18,10 | 208 |
| 18 | СПрайс | **Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм** | 6380,28 | 39,00 | -- | 443831 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С130804-227 | **Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм** | 117,16 | 57,00 | -- | 6678 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С130804-228 | **Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 34,9 мм** | 107,46 | 75,00 | -- | 8060 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С130804-229 | **Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм** | 6,87 | 118,00 | -- | 810 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0122-31-1 | **Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50 мм** | 11,5 | 8097,13 | -- | 93091 | -- | 120052 | 51,50 | 592 |
| | | км | | 8032,50 | -- | 92348 | -- | 130 | -- | -- |
| 23 | Е0122-8-1 | **Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием** | 2,2 | 62566,88 | 6788,50 | 137847 | 14956 | 138167 | 253,00 | 557 |
| | | км | | 45675,00 | 2565,00 | 100631 | 5651 | 130 | 12,52 | 28 |
| 24 | С130806-65 | **Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм** | 210,84 | 398,00 | -- | 83914 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С130806-62 | **Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2 мм** | 563,85 | 272,00 | -- | 153366 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С130806-60 | **Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х2 мм** | 839,34 | 229,00 | -- | 192210 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С130806-57 | **Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2 мм** | 426,1 | 160,00 | -- | 68176 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | С130806-56 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм | 171,88 | 90,00 | -- | 15470 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0122-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм | 2,2 | 8097,13 | -- | 17840 | -- | 23006 | 51,50 | 113 |
| | | км | | 8032,50 | -- | 17697 | -- | 130 | -- | -- |
| 30 | Е0122-14-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм | 2,2 | 180453,40 | 29493,95 | 397575 | 64981 | 133089 | 203,00 | 447 |
| | | км | | 35325,00 | 11142,00 | 77828 | 24548 | 130 | 54,42 | 120 |
| 31 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | 6,4 | 242,08 | 6,95 | 1549 | 44 | 1217 | 0,88 | 6 |
| | | шт | | 144,00 | 2,25 | 922 | 14 | 130 | 0,01 | -- |
| 32 | СПрайс | Задвижки с обрезиненным концом, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 6,4 | 9100,33 | -- | 58242 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 1шт | 21,6 | 473,47 | 39,24 | 10227 | 848 | 7465 | 1,47 | 32 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 5492 | 340 | 128 | 0,07 | 2 |
| 34 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 1шт | 66,4 | 473,47 | 39,24 | 31438 | 2606 | 22948 | 1,47 | 98 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 16882 | 1046 | 128 | 0,07 | 5 |
| 35 | СПрайс | Вентили дисковые FAF2100, Dy 15 мм | 16,4 | 1819,30 | -- | 29836 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | СПрайс | Вентили дисковые FAF2100, Dy 25 мм | 5,2 | 2590,52 | -- | 13471 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | СПрайс | Вентили дисковые FAF2100, Dy 32 мм | 19,2 | 3599,04 | -- | 69102 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | СПрайс | Вентили дисковые FAF2100, Dy 40 мм | 47,2 | 4745,99 | -- | 224011 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | 188,8 | 74,06 | 9,93 | 13983 | 1875 | 15463 | 0,32 | 60 |
| | | фланец | | 63,00 | -- | 11894 | -- | 130 | -- | -- |
| 40 | С130809-3 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 10 мм | 32,8 | 145,00 | -- | 4756 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С130809-5 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм | 10,4 | 169,00 | -- | 1758 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С130809-6 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 | 38,4 | 181,00 | -- | 6950 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 43 | С130809-8 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм | 94,4 | 249,00 | -- | 23506 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 44 | С130809-9 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 12,8 | 285,00 | -- | 3648 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 45 | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах | 2 | 187,02 | 50,89 | 374 | 102 | 380 | 0,75 | 2 |
| | | | | 130,50 | 18,00 | 261 | 36 | 128 | 0,09 | -- |
| | | 1фильтр | | | | | | | | |
| 46 | Е0118-21-2 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм | 18,8 | 187,02 | 50,89 | 3516 | 957 | 3574 | 0,75 | 14 |
| | | | | 130,50 | 18,00 | 2453 | 338 | 128 | 0,09 | 2 |
| | | 1фильтр | | | | | | | | |
| 47 | Е0118-21-3 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм | 46 | 235,10 | 70,85 | 10815 | 3259 | 10731 | 0,91 | 42 |
| | | | | 155,25 | 27,00 | 7142 | 1242 | 128 | 0,13 | 6 |
| | | 1фильтр | | | | | | | | |
| 48 | Е0118-21-4 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм | 7,2 | 235,10 | 70,85 | 1693 | 510 | 1680 | 0,91 | 7 |
| | | | | 155,25 | 27,00 | 1118 | 194 | 128 | 0,13 | 1 |
| | | 1фильтр | | | | | | | | |
| 49 | СПрайс | Фильтр у-образный F2500, Dy 25 мм | 2 | 1779,75 | -- | 3559 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 50 | СПрайс | Фильтр у-образный F2500, Dy 32 мм | 18,8 | 2511,42 | -- | 47215 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 51 | СПрайс | Фильтр у-образный F2500, Dy 40 мм | 46 | 3361,74 | -- | 154640 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 52 | СПрайс | Фильтр у-образный F2500, Dy 50 мм | 7,2 | 4152,74 | -- | 29900 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 53 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,3923 | 247994,13 | 49389,75 | 97283 | 19375 | 41527 | 312,70 | 123 |
| | | | | 62775,00 | 18657,00 | 24625 | 7319 | 130 | 91,12 | 36 |
| | | т | | | | | | | | |
| 54 | СПрайс | Адаптер Д 25х3/4 | 239,6 | 79,73 | -- | 19102 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 55 | СПрайс | Адаптер Д 32х3/4 | 6,4 | 181,20 | -- | 1160 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 56 | СПрайс | Адаптер Д 40х11/4 | 8,8 | 420,38 | -- | 3699 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 57 | СПрайс | Адаптер Д 50х11/2 | 1,6 | 79,73 | -- | 128 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | | | Водомерный узел | | | | | | |
| 58 | Е0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 234 | 75,82 | 1,57 | 17742 | 367 | 20218 | 0,41 | 96 |
| | | | | 67,50 | -- | 15795 | -- | 128 | -- | -- |
| | | 1счетчик | | | | | | | | |
| 59 | С131102-15 | Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч | 234 | 8320,00 | -- | 1946880 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 60 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до | 468 | 473,47 | 39,24 | 221584 | 18364 | 161741 | 1,47 | 688 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 118989 | 7371 | 128 | 0,07 | 33 |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 61 | СПрайс | Вентили дисковые FAF2100, Dy 20 мм | 234 | 2036,82 | -- | 476616 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 62 | С130904-6 | Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy | 234 | 331,00 | -- | 77454 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 7728712 | 542726 | | | 6263 |
| | | | Тенге | | | 1046074 | 180416 | | | 821 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3278726 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 331242 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 1047790.00 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 15548 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1538280 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 1362127 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 681 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 204319.00 | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 278451 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 4919304 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 6740 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 1252109.00 | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4449987 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 102244 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 178699.00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4152598 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 228735 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 114 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 34310.00 | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 280723 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 4959446 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 1139 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 213010.00 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 9878749 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 7879 |
| | | | | | | | 1465119.00 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Колодцы Д 1500 36 шт

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Е0127-49-6 | Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума | 45,02 | 502,75 | 17,70 | 22632 | 797 | 763 | 0,05 | 2 |
| | | м2 | | 7,88 | 4,86 | 355 | 219 | 133 | 0,02 | 1 |
| 64 | Е0127-49-7 К=2 | Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять | 45,02 | 112,74 | 0,77 | 5075 | 35 | 25 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,10 | 0,32 | 5 | 14 | 133 | -- | -- |
| 65 | Е0122-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | 36,73 | 19071,38 | 2104,76 | 700530 | 77312 | 142585 | 13,90 | 511 |
| | | м3 | | 2362,50 | 623,48 | 86779 | 22902 | 130 | 2,48 | 91 |
| 66 | С143018-37 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных | 46,99 | 6110,00 | -- | 287121 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С143018-37 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных | 4,96 | 6721,00 | -- | 33309 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | С143018-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и | 14,56 | 23100,00 | -- | 336336 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | С143018-30к =1,25 | Кольца для колодцев сборные ж/б д КЦ7-3 700 мм высотой 0,89 м | 6,5 | 3562,50 | -- | 23142 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | С143018-40 | Кольцо опорное КЦО-1 | 22,4 | 765,00 | -- | 17136 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 36,73 | 89,00 | -- | 3269 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 36,73 | 590,00 | -- | 21672 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Колодцы Д 2000 103 шт | | | | | | |
| 73 | Е0127-49-6 | Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума | 198,02 | 502,75 | 17,70 | 99553 | 3506 | 3355 | 0,05 | 10 |
| | | м2 | | 7,88 | 4,86 | 1560 | 962 | 133 | 0,02 | 3 |
| 74 | Е0127-49-7 К=2 | Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать | 198,02 | 112,74 | 0,77 | 22324 | 153 | 111 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,10 | 0,32 | 20 | 64 | 133 | -- | -- |
| 75 | Е0122-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | 123,79 | 19071,38 | 2104,76 | 2360808 | 260544 | 480517 | 13,90 | 1721 |
| | | м3 | | 2362,50 | 623,48 | 292449 | 77179 | 130 | 2,48 | 306 |
| 76 | С143018-38 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных | 90,42 | 7780,00 | -- | 703499 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | С143018-38 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных | 8,02 | 8558,00 | -- | 68669 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | С143018-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и | 62,92 | 23100,00 | -- | 1453452 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | С143018-30к =1,25 | Кольца для колодцев сборные ж/б д КЦ7-3 700 мм высотой 0,89 м | 16,59 | 3562,50 | -- | 59095 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | С143018-40 | Кольцо опорное КЦО-1 | 57,2 | 765,00 | -- | 43758 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 123,79 | 89,00 | -- | 11017 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 123,79 | 590,00 | -- | 73035 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 1115,33 | 132,35 | 0,12 | 147618 | 134 | 8161 | 0,04 | 46 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 9012 | 56 | 90 | -- | -- |
| 84 | С131104-8 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | 76 | 8060,00 | -- | 612560 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | С131104-10 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | 3,6 | 13400,00 | -- | 48240 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | Е0127-26-4 | Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 143,64 | 255,39 | 18,86 | 36685 | 2710 | 1846 | 0,02 | 3 |
| | | м2 | | 3,89 | 5,77 | 559 | 829 | 133 | 0,02 | 3 |
| 87 | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси | 143,64 | 380,74 | -- | 54689 | -- | 4728 | 0,14 | 21 |
| | | м2 | | 24,75 | -- | 3555 | -- | 133 | -- | -- |
| 88 | С11011-773 | Скобы ходовые | 159,2 | 221,00 | -- | 35183 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | Е0106-3-1 | Упор бетонный вне колодца | 4,93 | 8895,31 | 260,48 | 43836 | 1284 | 3641 | 3,94 | 19 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 3027 | 441 | 105 | 0,35 | 2 |
| | | | | Разборка и восстановление дорожного асфальтового покрытия | | | | | | |
| 90 | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 10,11 | 408,11 | 169,61 | 4126 | 1715 | 3262 | 1,55 | 16 |
| | | м3 | | 238,50 | 4,07 | 2411 | 41 | 133 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Е0127-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, 22см | 202,2 | 278,45 | 34,29 | 56302 | 6934 | 3981 | 0,04 | 8 |
| | | м2 | | 6,01 | 8,79 | 1215 | 1778 | 133 | 0,03 | 6 |
| 92 | Е0127-26-3 К=10 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к | 202,2 | 209,84 | 13,67 | 42430 | 2765 | 1347 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 1,00 | 4,01 | 202 | 811 | 133 | 0,01 | 3 |
| 93 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с | 202,2 | 467,92 | 15,35 | 94613 | 3104 | 2958 | 0,03 | 7 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 1201 | 1023 | 133 | 0,02 | 4 |
| 94 | С01031-А26- 1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 53,08 | 27,10 | -- | 1438 | -- | 35 | 0,11 | 6 |
| | | т | | 5,42 | -- | 288 | -- | 12 | -- | -- |
| 95 | Е010333-А10 -1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 53,08 | 76,60 | 76,60 | 4066 | 4066 | 813 | -- | -- |
| | | Т | | -- | 15,32 | -- | 813 | 100 | 0,32 | 17 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **8333451** | **367208** | | | **2457** |
| | | | **Тенге** | | | **416006** | **107946** | | | **440** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **7672651** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1125949** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **523952,00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **815263** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **4947074** | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1438** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **675147** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **338** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **101272,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **500868** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **8848666** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **3235** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **625224,00** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **660800** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **660800** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **39648** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **700448** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **9549114** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **3235** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **625224,00** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **23616744** | **5419666** | | | **27672** |
| | | | **Тенге** | | | **4506808** | **2633281** | | | **11991** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **18505957** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1457191** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6961390,00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **830812** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 6485474 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 27750622 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8112471,00 | | | 42475 |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 5110787 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 102244 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 178699,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4813398 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 228735 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 34310,00 | | | 114 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 320371 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 5659894 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 213010,00 | | | 1139 |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 22467955 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8325481,00 | | | 43615 |

| | | |
|---|---|---|
| Зимнее удорожание (3,78%) | Тенге | 849 289 |
| Выслуга лет 1% | Тенге | 224 680 |
| Доп.отпуска 0,4% | Тенге | 89 872 |
| ИТОГО | Тенге | 23 631 795 |
| Индекс изменения МРП тек/МРП 2001г 1,507 | | |
| Итого в текущих ценах | Тенге | 35 613 115 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Тенге | 712 262 |
| Итого с налогами | Тенге | 36 325 377 |
| НДС 12% | Тенге | 4 359 045 |
| **ИТОГО ПО АКТУ :** | **Тенге** | **40 684 422** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

«Пальмира-Север»

**ТЕХНАДЗОР**